



INGSERVIS SM S.A.S

NIT. 901.619.624-2

20 de febrero de 2026

Doctor

OSCAR MAURICIO MOGOLLÓN

Coordinador Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud trámite Acta Parcial No 02 - Final

Cordial saludo

En atención a la invitación remitida por esa entidad, relacionada con el estudio de mercado para la contratación de la obra civil cuyo objeto corresponde a “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA OBRA CIVIL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA HACIENDA HATO GRANDE”, nos permitimos confirmar el recibo de esta y agradecer la invitación a participar en dicho proceso.

De igual manera, manifestamos que, una vez revisadas las condiciones establecidas en el Anexo 1, procederemos a elaborar y remitir la correspondiente cotización del presupuesto, conforme a los lineamientos técnicos y administrativos definidos por la entidad, dentro del plazo señalado en la comunicación.

Se realiza la siguiente observación:

- 2,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA, EN MADERA Y LAMINA ONDULADA DE ZINC. M3 se recomienda ajustar la unidad de medida, dado que esta actividad debe ser considerada como m2

Agradecemos la confianza depositada y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para la adecuada elaboración de la propuesta económica.

Atentamente,


EDISON DARIO SORA MESSA
C.C. 1.118.539.497 de Yopal
R/L INGSERVIS SM SAS
NIT. 901.619.624-2

Item	Descripción	Und	Cantidad	Valor Unitario propuesto	Valor total
1	PRELIMINARES				
1.1	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	99.67	\$ 37,271.00	\$ 3,714,801
1.2	VALLAS INFORMATIVAS	UN	1.00	\$ 647,781.00	\$ 647,781
1.3	SEÑALIZACION PREVENTIVA	UN	1.00	\$ 336,614.00	\$ 336,614
1.4	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS. MATERIALES	UN	1.00	\$ 3,310,512.00	\$ 3,310,512
2	DESMONTES RETIROS DEMOLICIONES				
2.1	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (Incluye la totalidad de los elementos que la conforman Caballetes, tejas de barro, limahoya, hileras, correas, pares, pendolon, diagonales, tensores, tablas cubre alero, canes etc., incluye el trasiego y retiro de escombros)	M2	359.15	\$ 61,070.00	\$ 21,933,291
2.2	DESMONTE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD Y PAÑETE BAJO MALLA (Incluye el desmonte de la estructura de soporte en madera o perfleria de acero, incluye trasiego y retiro de sobrantes)	M2	109.40	\$ 18,784.00	\$ 2,054,970
2.3	DESMONTE DE TABLON DE ARCILLA (incluye trasiego y retiro de sobrantes)	M2	18.00	\$ 25,716.00	\$ 462,888
2.4	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M (incluye trasiego y retiro de sobrantes)	M2	12.83	\$ 13,807.00	\$ 177,144
2.5	DESMONTE ENCHAPE DE MURO (incluye trasiego y retiro de sobrantes)	M2	43.55	\$ 14,365.00	\$ 625,596
2.6	DESMONTE DE ALFOMBRA. (incluye trasiego y retiro de sobrantes)	M2	40.35	\$ 12,699.00	\$ 512,405
2.7	DESMONTE DE PISO EN MADERA LAMINADA. (incluye trasiego y retiro de sobrantes)	M2	23.77	\$ 12,577.00	\$ 298,955
2.8	DESMONTE DE TABLETA DE GRES. (incluye trasiego y retiro de sobrantes)	M2	12.36	\$ 14,841.00	\$ 183,435
2.9	DESMONTE DE ADOQUIN LADRILLO CUARTO 26 (DEMOLICIÓN ADOQUIN SOBRE ARENA, H=0.15 m) (incluye trasiego y retiro de sobrantes)	M2	23.57	\$ 14,176.00	\$ 334,128
2.10	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO (incluye trasiego y retiro de sobrantes)	M2	27.10	\$ 72,177.00	\$ 1,955,997
2.11	DESMONTE DE VENTANAS EN MADERA PARA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO (Incluye marcos y hojas) INCLUYE TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M2	12.79	\$ 17,620.00	\$ 225,360
2.12	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA PARA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO (Incluye marcos y hojas) INCLUYE TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M2	40.67	\$ 17,620.00	\$ 716,605
2.13	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (incluye trasiego y retiro de sobrantes)	UND	4.00	\$ 52,858.00	\$ 211,432
2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA, EN MADERA Y LAMINA ONDULADA DE ZINC.	M3	365.70	\$ 268,791.00	\$ 98,296,869
3	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				
3.1	DEMOLICIONES				
3.1.1	DEMOLICIÓN PARCIAL DE PLACA DE PISO EXISTENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	43.03	\$ 65,264.00	\$ 2,808,310
3.1.2	DEMOLICION CABEZA DE MURO PARA RESTITUIR POR VIGA EN CONCRETO (DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M) INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	118.53	\$ 28,871.00	\$ 3,422,080
3.2	EXCAVACIONES y RELLENOS				
3.2.1	EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M3	49.78	\$ 84,879.00	\$ 4,225,277
3.3	CONCRETOS				
3.3.1	CONCRETO RESTITUCIÓN PLACA DE PISO (F'C=21 MPA)	M2	49.78	\$ 166,478.00	\$ 8,287,275
3.3.2	CONCRETO ESTRUCTURAL (F'C=21 MPA) PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES	M3	32.36	\$ 950,293.00	\$ 30,751,481
3.3.3	CONCRETO CICLÓPEO	M3	24.89	\$ 600,531.00	\$ 14,947,217
3.3.4	CONCRETO ESTRUCTURAL PARA VIGAS AEREAS (F'C=21 MPA)	M3	4.34	\$ 1,499,400.00	\$ 6,507,396
3.4	ACERO DE REFUERZO				
3.4.1	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI VIGAS DE CIMENTACIÓN DE REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES	KG	3,177.57	\$ 8,703.00	\$ 27,654,392
3.4.2	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI VIGAS AEREAS	KG	790.52	\$ 9,078.00	\$ 7,176,341
3.4.3	ACERO DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 6X150X150MM PLACA CONTRAPISO	KG	257.61	\$ 11,728.00	\$ 3,021,250
3.5	REFORZAMIENTO MUROS EXISTENTES (Incluye suministro, fabricación, instalación y montaje)				
3.5.1	REGATAS DE 100X10MM PARA INSTALACIÓN DE PLATINAS 80X6.35MM VERTICALES DE REFORZAMIENTO	ML	617.00	\$ 5,675.00	\$ 3,501,475
3.5.2	PLATINA METÁLICA 80X6.35MM EN ACERO A572 GR50 PARA REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES	KG	2,460.47	\$ 16,634.00	\$ 40,927,458

3.5.3	ANGULO 4"x4"x3/8" (ANCLAJE PLÁTINA) EN ACERO A572 GR50	KG	335.92	\$ 12,953.00	\$ 4,351,172
3.5.4	BARRAS $\Phi=3/8"$ LPROMEDIO= 25 CM EN ACERO A307 ROSCADA A AMBOS EXTREMOS PARA ANCLAJE DE PLATINAS ENTRE MUROS (INCLUYE HUECO PASANTE EN MURO)	UND	806.40	\$ 18,186.00	\$ 14,665,190
3.5.5	PERNOS $\Phi=5/8"$ L= 30CM EN ACERO A307 ROSCADA A AMBOS EXTREMOS PARA ANCLAJE DE ÁNGULOS A VIGAS DE CIMENTACIÓN	UND	384.00	\$ 28,146.00	\$ 10,808,064
3.6	ELEMENTOS NUEVOS DE CUBIERTA (Incluye suministro, fabricación, instalación y montaje)				
3.6.1	TENSORES EN SECCIÓN 15X15 CM - MADERA ALAGARROBO INMUNIZADA	ML	134.40	\$ 147,900.00	\$ 19,877,760
3.6.2	PARES EN SECCIÓN 15X12 CM - MADERA ALAGARROBO INMUNIZADA	ML	144.90	\$ 134,640.00	\$ 19,509,336
3.6.3	MONTANTES EN SECCIÓN 15X12 CM - MADERA ALAGARROBO INMUNIZADA	ML	31.50	\$ 130,560.00	\$ 4,112,640
3.6.4	DIAGONALES EN SECCIÓN 15X12 CM - MADERA ALAGARROBO INMUNIZADA	ML	54.60	\$ 132,600.00	\$ 7,239,960
3.6.5	VIGAS INCLINADAS EN SECCIÓN 12X12 CM - MADERA ALAGARROBO INMUNIZADA	ML	10.30	\$ 117,300.00	\$ 1,208,190
3.6.6	CORREAS EN SECCIÓN 10X10 CM - MADERA ALAGARROBO INMUNIZADA	ML	384.36	\$ 83,640.00	\$ 32,147,870
3.6.7	CORREAS EN SECCIÓN 12X15 CM - MADERA ALAGARROBO INMUNIZADA	ML	26.50	\$ 127,500.00	\$ 3,378,750
3.6.8	CANES EN SECCIÓN 8X8 CM - MADERA ALAGARROBO INMUNIZADA	ML	234.36	\$ 69,360.00	\$ 16,255,210
3.6.9	SUPLEMENTOS EN SECCIÓN 8X7 CM - MADERA ALAGARROBO INMUNIZADA	ML	37.80	\$ 63,240.00	\$ 2,390,472
3.6.10	CORREAS EN SECCIÓN 9X4 CM - MADERA ALAGARROBO INMUNIZADA	ML	77.76	\$ 59,670.00	\$ 4,639,939
3.7	OTROS				
3.7.1	INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASANTES EN CIMENTACIÓN PARA BARRAS 1/2", HUECO RELLENO CON MORTERO (NO INCLUYE BARRA)	UND	666.45	\$ 20,337.00	\$ 13,553,594
3.7.2	PLATINAS A572 GR50 DE CONEXIONES CERCHAS	KG	1,385.73	\$ 28,915.00	\$ 40,068,383
3.7.3	PERNOS $\Phi=1/2"$ L= 9" EN ACERO A307 PARA CONEXIONES CERCHAS	UND	945.00	\$ 19,682.00	\$ 18,599,490
3.7.4	PERNOS $\Phi=5/8"$ L= 20CM EN ACERO A325 PARA ANCLAJE DE CERCHAS	UND	84.00	\$ 14,427.00	\$ 1,211,868
4	MAMPOSTERIAS				
4.1	TAPADO DE VANOS (MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M) EN CUARTO DE HERRAMIENTAS, PARQUEADERO DE TRACTORES Y BAÑO DE ESCOLTAS.	M2	21.67	\$ 165,598.00	\$ 3,588,509
4.2	MURO DIVISORIO EN PANDERETA DUCHAS E=0.08 M	M2	2.35	\$ 101,184.00	\$ 237,782
5	PAÑETES				
5.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	37.42	\$ 39,294.00	\$ 1,470,381
5.2	PAÑETE REGATAS	ML	617.00	\$ 30,041.00	\$ 18,535,297
5.3	PAÑETE VIGA AEREA	ML	237.06	\$ 30,041.00	\$ 7,121,519
6	PISOS BASES				
6.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M PARA PISOS Y ANDEN INLUYE TRASIEGO Y RETIRO DE SOBANTES.	M3	19.40	\$ 84,879.00	\$ 1,646,653
6.2	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	38.61	\$ 95,439.00	\$ 3,684,900
6.3	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	19.82	\$ 145,212.00	\$ 2,878,102
6.4	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	10.47	\$ 88,113.00	\$ 922,543
6.5	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	27.10	\$ 88,113.00	\$ 2,387,862
7	PISOS ACABADOS				
7.1	PISO EN ADOQUÍN DE TIPO CUARTO 26	M2	31.95	\$ 135,943.00	\$ 4,343,379
7.2	REPOSICION ADOQUIN CUARTO 26 DESMONTADO	M2	23.57	\$ 101,915.00	\$ 2,402,137
7.3	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X33	M2	19.23	\$ 127,948.00	\$ 2,460,440
7.4	PISO EN BALDOSIN DE CEMENTO FORMATO 20X20 EN BAÑOS	M2	12.83	\$ 193,968.00	\$ 2,488,609
7.5	PISO EN TABLETA DE GRES	M2	12.36	\$ 127,948.00	\$ 1,581,437
7.6	PISO EN VINILO TRAFICO PESADO EN ALOJAMIENTO DE ESCOLTAS	M2	40.35	\$ 87,053.00	\$ 3,512,589
7.7	PISO EN VINISOL TRAFICO PESADO EN SALA DE ESCOLTAS	M2	23.77	\$ 87,053.00	\$ 2,069,250
7.8	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA	ML	87.55	\$ 36,752.00	\$ 3,217,638
7.9	BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA	M2	36.56	\$ 111,158.00	\$ 4,063,936
8	PINTURAS				
8.1	PINTURA TIPO UNO PARA FACHADAS EXTERIORES	M2	269.02	\$ 29,193.00	\$ 7,853,501
8.2	PINTURA TIPO UNO PARA INTERIORES	M2	383.02	\$ 26,328.00	\$ 10,084,151
9	CUBIERTAS				
9.1	BASE PARA TEJA EN LAMINAS DE SUPERBOARD 12 MM	M2	347.81	\$ 96,101.00	\$ 33,424,889
9.2	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	347.81	\$ 76,136.00	\$ 26,480,862
9.3	CUBIERTA EN TEJA ONDULADA SUPER ONDA PERFIL 10 DE FIBROCEMENTO SOBRE LAMINAS DE SUPERBOARD	M2	347.81	\$ 74,355.00	\$ 25,861,413
9.4	LAVADO DE TEJA DE BARRO DESMOTADA	M2	347.81	\$ 32,229.00	\$ 11,209,568

9,5	CUBIERTA EN TEJA DE BARRO SOBRE TEJA SUPERONDA - REPOSICIÓN DEL 40%	M2	357.01	\$ 139,023.00	\$ 49,632,601
9,6	CABALLETE TEJA DE BARRO	ML	38.66	\$ 114,240.00	\$ 4,416,518
9,7	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22, DS=90 (LIMAHOYA)	ML	5.15	\$ 144,330.00	\$ 743,300
9,8	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	37.84	\$ 100,422.00	\$ 3,799,968
10	CARPINTERIA DE MADERA				
10,1	MANTENIMIENTO DE DINTELES, PIE DERECHOS Y BARANDAS DE MADERA Incluye inmunizado general, resanes, pintura general y todos los acabados necesarios para su recibo final	ML	28.16	\$ 139,818.00	\$ 3,937,275
10,2	RESTAURACIÓN Y MONTAJE DE PUERTAS EN MADERA Incluye marco y hoja, inmunizado general, resanes, pintura general, herrajes, fallebas, cerraduras y todos los acabados necesarios para su recibo final	M2	34.41	\$ 468,895.00	\$ 16,134,677
10,3	RESTAURACIÓN Y MONTAJE DE VENTANAS EN MADERA Incluye marco y hoja, inmunizado general, resanes, pintura general, herrajes, fallebas, cerraduras y todos los acabados necesarios para su recibo final	M2	12.42	\$ 463,598.00	\$ 5,757,887
11	CARPINTERIA METALICA				
11.1	RESTAURACIÓN Y MONTAJE DE PUERTAS EN ANGULO Y LAMINA DE LOS CUARTOS DE HERRAMIENTAS Y PLANTA ELECTRICA (Incluye mantenimiento general, resanes, pintura general (anticorrosivo y esmalte) y todos los herrajes, fallebas y acabados necesarios para su recibo final)	M2	6.26	\$ 132,560.00	\$ 829,826
11.2	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	8.05	\$ 1,111,902.00	\$ 8,950,811
12	APARATOS SANITARIOS				
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	2.00	\$ 494,700.00	\$ 989,400
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO CON GRIFERIA TIPO PUSH	UND	1.00	\$ 627,362.00	\$ 627,362
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	2.00	\$ 475,940.00	\$ 951,880
12.4	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO)	M2	1.13	\$ 201,607.00	\$ 227,816
12.5	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	1.13	\$ 357,000.00	\$ 403,410
13	INSTALACIONES ELECTRICAS				
13.1	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	30.00	\$ 133,573.00	\$ 4,007,190
13.2	SALIDA PARA APLIQUE Y/O LUMINARIA EN MURO O PISO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	2.00	\$ 113,546.00	\$ 227,092
13.3	DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG CON CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA DESDE LUMINARIA CON TOMA AÉREA. INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS.	UND	30.00	\$ 87,972.00	\$ 2,639,160
13.4	SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3N10+1NO12 AWG TIPO THHN. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	2.00	\$ 165,700.00	\$ 331,400
13.5	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	4.00	\$ 182,432.00	\$ 729,728
13.6	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRILE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. NO INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. INCLUYE ACCESORIOS EMT REQUERIDOS.	UND	3.00	\$ 182,432.00	\$ 547,296
13.7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO12F+1NO12T AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	ML	160.00	\$ 44,880.00	\$ 7,180,800
13.8	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR 12W. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	UND	8.00	\$ 43,468.00	\$ 347,744
13.9	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 2X32W . INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	UND	12.00	\$ 162,764.00	\$ 1,953,168

13.10	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA DESCOLGAR 30x30CM. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	UND	5.00	\$ 105,060.00	\$ 525,300
13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS.	ML	160.00	\$ 31,619.00	\$ 5,059,040
13.12	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	UND	5.00	\$ 165,546.00	\$ 827,730
13.13	DESMONTE DE TUBERIA PVC O EMT. INCLUYE RETIRO DE CABLEADO ASOCIADO A TRAMO DE TUBERIA.	ML	150.00	\$ 14,738.00	\$ 2,210,700
13.14	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DETECTOR DE HUMO AUTONOMO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	UND	10.00	\$ 316,810.00	\$ 3,168,100
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS				
14.1	TUB. PVC-S 4"	ML	11.59	\$ 77,724.00	\$ 900,821
14.2	PUNTO HID. AF PVCP/P 1/2" (ORINAL)	UND	1.00	\$ 135,057.00	\$ 135,057
14.3	SAL.-SANT. PVCS/PARAL 2" (ORINAL)	UND	1.00	\$ 160,127.00	\$ 160,127
14.4	CANAleta CON REJILLA - DIMENSION 0.35X0.30	ML	31.24	\$ 444,242.00	\$ 13,878,120
15	SEGURIDAD Y CONTROL				
15.1	EXTINTOR CO2 5 LIBRAS	UND	7.00	\$ 382,010.00	\$ 2,674,070
15.2	DEMARCAcion DE SEGURIDAD Y RUTAS DE EVACUACION	UND	1.00	\$ 619,138.00	\$ 619,138
16	ASEO				
16.1	ASEO PARA ENTREGA FINAL	DIA	3.00	\$ 385,560.00	\$ 1,156,680
		Revisar	SUB TOTAL	\$ 833,455,162.00	
		ADMINISTRACION	22.00%	\$ 183,360,136.00	
		IMPREVISTOS	1.00%	\$ 8,334,552.00	
		UTILIDAD	5.00%	\$ 41,672,758.00	
		IVA / UTILIDAD	19.00%	\$ 7,917,824.00	
		TOTAL		\$ 1,074,740,432.00	

Nota: El proveedor para su cotización deberá tener en cuenta las cantidades presentadas en el cuadro anterior.

Nota: La cotización deberá incluir todos los impuestos, retenciones, gastos y todos los costos a los que deba incurrir para el cumplimiento del objeto del contrato.

Proveedor: INGSERVIS SM SAS

Nombre Representante Legal: EDISON DARIO SORA MESSA

Firma: 