

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA												
MEMORIAS DE CANTIDADES												
CAPITULO	6	ESTRUCTURAS								UND	m²	
SUBCAPITULO	-											
ITEM:	6.01.01	Desmonte de teja existente y mantenimiento de estructura de cubierta existente (Incluye limpieza y pintura)										
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO			
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.						
Consulta externa (nivel 2)					438.43			438.43				
Urgencias					715.97			715.97				
TOTAL								1154.40				
ELABORO 												
JUAN CARLOS RAMIREZ LOPEZ INGENIERO CIVIL T.P. 2020-253738 CND												

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
MEMORIAS DE CANTIDADES											
CAPITULO	6	ESTRUCTURAS							UND	Kg	
SUBCAPITULO	-										
ITEM:	6.01.02	Construccion de estructura metalica para parqueadero							UND	Kg	
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS				V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO			
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	PESO					
Parqueadero						3 770.00		3 770.00			
TOTAL							3 770.00				
ELABORO 											
JUAN CARLOS RAMIREZ LOPEZ INGENIERO CIVIL T.P. 2020-253738 CND											

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
MEMORIAS DE CANTIDADES											
CAPITULO		6	ESTRUCTURAS					UND	m²		
SUBCAPITULO		-									
ITEM:		6.01.03	Suministro y montaje d etej arquitectonica trapezoidal preimpresa en poliester por ambas caras cal. 30								
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS				V. PARCIAL	TOTAL			REGISTRO FOTOGRAFICO	
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.					
Consulta externa (nivel 2)					467.90					467.90	
Urgencias					831.50					831.50	
TOTAL								1299.40			
ELABORO 											
JUAN CARLOS RAMIREZ LOPEZ INGENIERO CIVIL T.P. 2020-253738 CND											

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA															
MEMORIAS DE CANTIDADES															
CAPITULO		6		ESTRUCTURAS						UND	m²				
SUBCAPITULO		-													
ITEM:		6.01.04		Suministro e instalación de cielo raso en PVC tipo machihembrado, color blanco o institucional, para uso hospitalario, instalado sobre estructura liviana metálica galvanizada, suspendida mediante sistema de anclaje mecánico, incluyendo perfiles, colgadores, tornillería, remates perimetrales, cortes para luminarias, rejillas y accesorios, así como mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación, alineación y acabado, conforme a las especificaciones técnicas y normatividad vigente.						UND	m²				
LOCALIZACION		CANTIDAD		ELEMENTOS				V. PARCIAL				TOTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO	
				LARGO	ANCHO	ALTO	AREA								
Consulta externa (Nivel 1)				334.00								334.00			
Consulta externa (Nivel 2)				307.54								307.54			
Urgencias				512.86								512.86			

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
MEMORIAS DE CANTIDADES										UND	UNIDAD
CAPITULO		6		ESTRUCTURAS							
SUBCAPITULO		-									
ITEM:		6.01.08		Suministro e instalación de letras retroriluminadas corpóreas institucionales para fachada principal, fabricadas en acrílico o aluminio, altura aproximada de 60 cm, volumen mínimo de 6 cm.							
LOCALIZACION		CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO	
			LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.				
Consulta externa		35							35		
Urgencias		10							10		

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTEAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA							
MEMORIAS DE CANTIDADES							
CAPITULO	6	ESTRUCTURAS					
SUBCAPITULO	-						
ITEM:	6.01.11	Suministro e instalación de cerramiento metálico moderno tipo onda con altura 1.20 m, conformado por tubos metálicos soldados dispuestos en sentido vertical, anclados al muro de concreto.					UND ml
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS					REGISTRO FOTOGRAFICO
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.	V. PARCIAL	TOTAL	
Urgencias	35.42					35.42	
TOTAL						35.42	

ELABORO
Eduardo RAMIREZ LOPEZ
INGENIERO CIVIL P.P. 2520-253738 CND