

Actividad 6.

Radicado	No. Contrato	Contratista	Abogado DEE	Plazo de vencimiento Actividad DD-MM-AA	VENCIMIENTO DEL CRONOGRAMA DD-MM-AA	Estado	TRÁMITE (SUSPENSIÓN-ADICIÓN-MODIFICACIÓN-REACTIVACIÓN-FIRMA ACTA DE INICIO-CRONOGRAMA)	MODIFICACIÓN (Otrosí 1 - Suspensión 1- Acta de inicio)	FECHA DE VENCIMIENTO
	PRONE GGC-595-2020	AIR-E	PILAR ACOSTA	E4 A4 01/07/2029	06 DE JULIO DE 2026	se nego la solicitud dado que muestra avance	Vencimiento etapa		7/06/2026
3-2026-037077 07-07-2026	PRONE-GGC 1957-2025	CEDENAR	Edna Gonzalez	7/07/2026	29/08/2026	publicado 8/07/2026	Reactivación	suspensión 1	7/07/2026
3-2026-037069 07-07-2026	PRONE-GGC 1959-2025	CEDENAR	Edna Gonzalez	7/07/2026	29/08/2026	publicado 8/07/2026	Reactivación	suspensión 1	7/07/2026
3-2026-037827 09-07-2026	FAZNI 1381 - 2024	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	10/07/2026	04-07-2026	publicado 09-07-2026	Prorroga	Otrosí 2	8/12/2026
	PRONE GGC-612-2020	AIR-E	PILAR ACOSTA	E4 A4 14/07/2029	14 DE JULIO DE 2026	Se remitió correo al OR informando vencimiento se proyecta oficio	Vencimiento etapa		14/07/2026
3-2026-037438 08-07-2026	FAZNI 1825-2025	CEDENAR	Edna Gonzalez	7/09/2026	12/10/2026	firmado 09-07-2026 publicado 14-07-2026	SUSPENSION	suspensión 1	7/09/2026
3-2026-037437 08-07-2026	FAZNI 1824-2025	CEDENAR	Edna Gonzalez	7/09/2026	12/10/2026	firmado 09-07-2026 publicado 14-07-2026	SUSPENSION	suspensión 1	7/09/2026
3-2026-037553 09-07-2026	FAZNI 1379-2024	CEDENAR	Edna Gonzalez	7/10/2026	7/04/2027	firmado 09-07-2026 publicado 16-07-2026	prórroga	Otrosí 1	7/10/2026

3-2026-039673 23-07-2026	PRONE GGC 726-2022	AIR-E	Camila Golondrino	E3 A3 10-07- 2026 E4 A1 31-07- 2026	21-08-2026	remite a GGC ARGO	Otrosí 4	modificació n- aclaratorio	21/03/2 027
	PRONE 604- 2020	AIR-E	Carlos Alvarez	E -3 A-3 03- 07-2026	7/09/2026	OR no remito solicitud			
	FAZNI 1863- 2024	ENERCA	Jenny Montealegre	31/07/2026 A3 E2	11/11/2026	Pendiente solicitud solicitud OR	Vencimiento actividad 3 ETAPA 2	Cronogra ma	
	FAZNI 1368- 2024	CEDELCA	Jenny Montealegre	E.2 A.4 04/07//2026	3/09/2026	no hay solicitud del OR	prórroga- suspensión	Cronogra ma	9/03/20 26
	FAZNI 1831-2025	CEDEL CA	Jenny Montealegre	E.2 A.5 13/7/2026	8/09/2026	firma 10-07-2026 publicada 21-07-2026	prórroga- suspensión	Otrosí 2	12/08/ 2026
	PRONE 1189 DE 2023	CARIBE MAR	Pilar Acosta	29/07/2026 Etapa 2 A 9	25/05/2027	se revisa y ajusta acta pendiente la valide el apoyo tecnico proximo vencimieto 07/08/2026	Vencimiento etapa	Cronogra ma	29/07/2 026
	PRONE 1193 DE 2023	CARIBE MAR	Pilar Acosta	29/07/2026 Etapa 2 A 10	21/03/2027	no se tramitó acta	Vencimiento etapa	Cronogra ma	29/07/2 026
	PRONE 1201 DE 2023	CARIBE MAR	Pilar Acosta	29/07/2026 Etapa 2 A 10	21/03/2027	no se tramitó acta	Vencimiento etapa	Cronogra ma	29/07/2 026
	PRONE 1205 DE 2023	CARIBE MAR	Pilar Acosta	29/07/2026 Etapa 2 A 10	21/03/2027	Pendiente se remita firmada proximo vencimiento 07/08/2026	Vencimiento etapa	Cronogra ma	29/07/2 026
	PRONE 1208 DE 2023	CARIBE MAR	Pilar Acosta	29/07/2026 Etapa 2 A 10	4/03/2027	Pendiente se remita firmada proximo vencimiento 25/07/2026	Vencimiento etapa	Cronogra ma	29/07/2 026
	PRONE 1121 DE 2023	CARIBE MAR	Pilar Acosta	29/07/2026 Etapa 2 A 10	3/06/2027	no se tramitó acta	Vencimiento etapa	Cronogra ma	29/07/2 026
3-2026-039590 23-07-2026	FAZNI 1364- 2024	DISPAC	Saúl Ricardo Archila	E.2 A. 24/07/2026	14/08/2026	firmada 23-07-2026 publicada 27-07-2026	suspensión	SUSPENS ION No.1	22/08/2 026
	FAZNI 1382 -2024	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	E3 A1 03/07/2026	9/04/2026	No hay solicitud del OR			9/04/20 26

	FAZNI GGC - 651-2020	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	ATBF	póliza hasta octu	El contrato se encuentra en terminación de la etapa de instalación, ya se aprobo la poliza por parte del ministerio, se reviso por la parte financiero, actualmente esta en revisión del ingeniero julio lara			
	FAZNI GGC - 1826 -2025	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	E1 AC 16- 17-18- 21/07/2026 Y AC 19 - 23/07/2026	10/08/2026	No hay solicitud del OR			10/08/2 026
	FAZNI GGC - 1827 -2025	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	E1 AC 16 - 21/07/2026 Y AC 17 - 21/07/2026 Y AC 18 - 21/07/2026 Y AC 19 - 23/07/2026	10/08/2026	No hay solicitud del OR			10/08/2 026
	FAZNI GGC - 1828 -2025	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	E1 AC 16 - 21/07/2026 Y AC 17 - 21/07/2026 Y AC 18 - 21/07/2026 Y AC 19 - 23/07/2026	10/08/2026	No hay solicitud del OR			10/08/2 026
	FAZNI GGC - 1836 -2025	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	E1 AC 16 - 21/07/2026 Y AC 17 - 21/07/2026 Y AC 18 - 21/07/2026 Y AC 19 - 23/07/2026	10/08/2026	No hay solicitud del OR			10/08/2 026
	FAZNI GGC - 1835 -2025	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	E1 AC 16 - 21/07/2026 Y AC 17 - 21/07/2026 Y AC 18 - 21/07/2026 Y AC 19 - 23/07/2026	10/08/2026	No hay solicitud del OR			10/08/2 026

	FAZNI GGC - 1838 -2025	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	E1 AC 16 - 21/07/2026 Y AC 17 - 21/07/2026 Y AC 18 - 21/07/2026 Y AC 19 - 23/07/2026	10/08/2026	No hay solicitud del OR			10/08/2 026
	FAZNI GGC - 1840 -2025	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	E1 AC 16 - 21/07/2026 Y AC 17 - 21/07/2026 Y AC 18 - 21/07/2026 Y AC 19 - 23/07/2026	10/08/2026	No hay solicitud del OR			10/08/2 026
	FAZNI GGC - 1839 -2025	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	E1 AC 16 - 21/07/2026 Y AC 17 - 21/07/2026 Y AC 18 - 21/07/2026 Y AC 19 - 23/07/2026	10/08/2026	No hay solicitud del OR			10/08/2 026
	FAZNI GGC - 1848-2025	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	E1 AC 16 - 21/07/2026 Y AC 17 - 21/07/2026 Y AC 18 - 21/07/2026 Y AC 19 - 23/07/2026	10/08/2026	No hay solicitud del OR			10/08/2 026
	FAZNI GGC - 1850 -2025	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	E1 AC 16 - 21/07/2026 Y AC 17 - 21/07/2026 Y AC 18 - 21/07/2026 Y AC 19 - 23/07/2026	10/08/2026	No hay solicitud del OR			10/08/2 026
	FAZNI GGC - 1852 -2025	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	E1 AC 16 - 21/07/2026 Y AC 17 - 21/07/2026 Y AC 18 - 21/07/2026 Y	10/08/2026	No hay solicitud del OR			10/08/2 026

				AC 19 - 23/07/2026					
3-2026-040715 30-07-2026	FAZNI GGC 068 - 2014	GENSA S.A E.S.P	KLEIDY OLIVERA	31/07/2026	31/07/2026	firmado 31-07-2026	porroga	otrosi 18	31/12/2 026
3-2026-038898 16-07-2026	FAZNI GGC - 1851 -2025	ELECTRO HUILA	Elcy Rodríguez	Etapas 2 Actividad 5 - 31-07-2026	8/10/2026	firmado 31-07-2026	Prórroga	Otrosi 1	5/02/20 27
3-2026-038646 15-07-2026	FAZNI GGC - 1854 -2025	ELECTRO HUILA	Elcy Rodríguez	Etapas 2 Actividad 5 - 31-07-2026	8/10/2026	firmado 31-07-2026 publicado 31-07-2026	Prórroga	Otrosi 1	5/02/20 27
3-2026-039253 21-07-2026	FAZNI GGC - 1883 -2025	ELECTRO HUILA	Elcy Rodríguez	Etapas 2 Actividad 5 - 31-07-2026	8/10/2026	en trámite en GGC	Prórroga	Otrosi 1	5/02/20 27
	PRONE 1183 DE 2023	CARIBE MAR	CARLOS CHOLES	29/07/2026 Etapas 2 A 10	20/04/2027	pendiente	Vence act 10 etapas 2	Cronogra ma	29/07/2 026
	PRONE 1195 DE 2023	CARIBE MAR	CARLOS CHOLES	29/07/2026 Etapas 2 A 10	5/03/2027	pendiente	Vence act 10 etapas 2	Cronogra ma	29/07/2 026
	PRONE 1207 DE 2023	CARIBE MAR	CARLOS CHOLES	29/07/2026 Etapas 2 A 10	3/04/2027	pendiente	Vence act 10 etapas 2	Cronogra ma	29/07/2 026
3-2026-040975 31-07-2026	PRONE 2121-2025	AIR-E	CARLOS ANDRES CONTRERAS	31/07/2026	31-07-2026	publicado 31-07-2026	Modificación cláusula 2	Otrosi 1	
3-2026-040974 31-07-2026	PRONE 2122-2025	AIR-E	CARLOS ANDRES CONTRERAS	31/07/2026	31-07-2026	publicado 31-07-2026	Modificación cláusula 2	Otrosi 1	
3-2026-040973 31-07-2026	PRONE 2123-2025	AIR-E	CARLOS ANDRES CONTRERAS	31/07/2026	31-07-2026	publicado 31-07-2026	Modificación cláusula 2	Otrosi 1	
3-2026-040716 30-07-2026	PRONE 2124-2025	AIR-E	CARLOS ANDRES CONTRERAS	31/07/2026	31-07-2026	publicado 31-07-2026	Modificación cláusula 2	Otrosi 1	

