

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – SUBSECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	
DATOS BÁSICOS CONTRATO	
No. Contrato	4162.010.26.1.1677-2026
Supervisor del Contrato	NIKI BLANCO ARENAS (E)
Nombre del prestador del servicio	FABIAN ERNESTO FORERO OLMEDO
Cedula	1.144.028.001
Valor del contrato:	\$ 22'652.000
Fecha inicio	16/jul/2026
Fecha finalización	30/oct/2026
SEGURIDAD SOCIAL	
IBC (ingreso básico de cotización)	\$2.265.200
No. Planilla	85859492
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	478121496
Operador:	Enlace operativo
Fecha de Pago	14/jul/2026
Periodo de pago de la seguridad social:	Julio 2026
CUOTA NÚMERO (01)	
De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:	

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para ejecutar la gestión técnica y operativa de los espacios deportivos y recreativos del distrito, con autonomía técnica y administrativa, en el marco del proyecto denominado Habilitación de Espacios Deportivos, Recreativos y de Actividad Física en el Distrito de Santiago De Cali BP - 26005933, en la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito de Santiago de Cali.

SEGURIDAD SOCIAL: Certifico que me encuentro al día en el pago de la seguridad social integral, incluyendo aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios. El contratista adjunta certificado de afiliación a la ARL Positiva, riesgo 4.

Forma de pago:

() Vencida
 (X) Anticipada
 () Extemporánea

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Ejecutar la gestión técnica y operativa de los espacios deportivos y recreativos del Distrito, mediante la elaboración de los diseños arquitectónicos y de espacio público de los proyectos asignados, así como de la planimetría, detalles constructivos, modelados, memorias descriptivas, especificaciones técnicas y demás documentos necesarios para su desarrollo, en el marco de los procesos de Recurso Participativo, Empréstito y Dependencia para los escenarios comunitarios, de alto rendimiento y proyectos especiales deportivos y recreativos de la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali.	-Realicé la actualización de las planimetrías correspondientes a los proyectos del Presupuesto Participativo 2026 (PPP 2026) para la Comuna 5 y el corregimiento de La Buitrera. Esta actividad fue revisada de manera conjunta con el Arq. Sebastián Hernández y la Arq. Kimberly Torres, incorporando los siguientes alcances por escenario: Coliseo El Sena (Comuna 5): Actualización del diseño para contemplar el mantenimiento del cerramiento posterior y la adecuación del cerramiento frontal, incluyendo la demolición del cerramiento existente y la construcción del nuevo cerramiento de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Torres de Comfandi (Comuna 5): Actualización de las planimetrías para incluir la adecuación de tres (3) módulos de graderías en estructura de aluminio sobre losas de concreto, así como la construcción de un andén de conexión que permita el acceso a las graderías propuestas. Brisas de los Andes (Comuna 5): Actualización del diseño para incorporar el mantenimiento de la pantalla de protección existente en malla eslabonada, mediante el reemplazo de los elementos faltantes o deteriorados; la construcción de módulos de pantalla mixta en la zona de la cancha de grama natural; y la adecuación de filtros para el manejo de aguas lluvias en el área de la cancha de grama natural y la pista de patinaje. Buitrera – El Crucero (Corregimiento de La Buitrera): Actualización de las planimetrías para contemplar la construcción de una pantalla de protección en la zona de la portería de fútbol, el mantenimiento de la cancha de grama natural, la construcción de un (1) módulo de gradería en estructura de aluminio sobre losa de concreto y la instalación de tres (3) juegos infantiles sobre superficie de grama natural, junto con la instalación de bancas para el mobiliario urbano.

2	Articular los diseños arquitectónicos con los profesionales y técnicos de las diferentes disciplinas involucradas en los proyectos, garantizando la coherencia técnica, la viabilidad de las propuestas y el cumplimiento de los requerimientos establecidos.	-Realicé la actualización de las planimetrías estructurales en coordinación con los ingenieros civiles Ing. Raphael Luna e Ing. Jane Nicolle Tello, efectuando los ajustes a los parámetros de diseño de los proyectos del Presupuesto Participativo 2026 (PPP 2026) correspondientes a la Comuna 5 y al corregimiento de La Buitrera. Esta actividad fue revisada conjuntamente con el Arq. Sebastián Hernández y la Arq. Kimberly Torres, incorporando las siguientes modificaciones: Comuna 5 – Coliseo El Sena: Se modificó el diseño estructural del cerramiento frontal, reemplazando la viga de cimentación tipo T invertida por un muro de cimentación continuo, con el fin de optimizar el comportamiento estructural del sistema. Comuna 5 – Torres de Comfandi: Se ajustó el diseño estructural de la gradería, modificando el espesor de la losa de soporte y actualizando las especificaciones de los rellenos que conforman la estructura de soporte de la losa. Comuna 5 – Brisas de los Andes: Se optimizó el diseño estructural de la pantalla mixta de protección, reduciendo el diámetro de los pilotes de cimentación de 40 cm a 35 cm, modificando la sección de la viga de cimentación de 40 × 30 cm a 30 × 30 cm y ajustando el refuerzo de acero de ambos elementos estructurales de acuerdo con el nuevo diseño. Corregimiento de La Buitrera – Buitrera El Crucero: Se realizaron ajustes al diseño estructural de la gradería, modificando el espesor de la losa de soporte y las especificaciones de los rellenos de su estructura de soporte. De igual manera, se optimizó el diseño de la pantalla mixta de protección, reduciendo el diámetro de los pilotes de cimentación de 40 cm a 35 cm, modificando la sección de la viga de cimentación de 40 × 30 cm a 30 × 30 cm y ajustando el refuerzo de acero de ambos elementos estructurales conforme a los nuevos criterios de diseño.
3	Realizar visitas de campo a los escenarios deportivos y recreativos para analizar los diagnósticos, implantación e información técnica suministrada, objeto de intervención, con el fin de verificar las condiciones necesarias para la formulación y	-Realicé visitas técnicas a los escenarios priorizados dentro de los proyectos del Presupuesto Participativo 2026 (PPP 2026), con el propósito de verificar las condiciones existentes de cada intervención y recopilar la información técnica necesaria para el desarrollo y ajuste de los diseños. Coliseo El Sena – Comuna 5: Se inspeccionó el estado

	desarrollo de los proyectos-El contratista realizó visitas técnicas a los proyectos de Recurso Participativo 2027 (PPP 2027), correspondientes.	del cerramiento posterior existente, sobre el cual se ejecutarán actividades de mantenimiento, y se verificaron las condiciones del cerramiento frontal proyectado para demolición y posterior reemplazo por un cerramiento tubular. Torres de Comfandi – Comuna 5: Se realizó la inspección de la zona destinada para la construcción de las graderías, verificando las condiciones de implantación, la vegetación existente y la ubicación de los elementos de mobiliario urbano presentes en el área de intervención. Las visitas técnicas permitieron validar las condiciones actuales de los escenarios deportivos, identificar posibles restricciones para la ejecución de las obras y recopilar la información requerida para el desarrollo y coordinación de los respectivos proyectos.
4	Consolidar y suministrar las cantidades gráficas de obra y demás información técnica requerida para la elaboración de presupuestos.	-Participé en reuniones virtuales de revisión y seguimiento relacionadas con proyectos en curso, así: • PPP 2027, Proyecto de Poblado I, en la comuna 13, reunión con Iris Semanate, para presupuesto del proyecto de cerramiento perimetral. • PPP 2027, Proyecto de Alfonso Lopez III, en la comuna 7, reunión con Francisco Gomez, para presupuesto del proyecto, adecuación de cancha sintética. • PPP 2027, Proyecto de Los Líderes, en la comuna 21, reunión con Juan Guillermo Gonzalez, para presupuesto del proyecto, adecuación de juegos infantiles.
5	Participar en reuniones de seguimiento, comités internos y externos, mesas técnicas, capacitaciones y demás actividades relacionadas con el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento del objeto contractual.	-Participé en reuniones de seguimiento y coordinación técnica de los proyectos del Presupuesto Participativo 2026 (PPP 2026), en las cuales se socializó el alcance de cada intervención con base en los planos técnicos elaborados. Bajo la coordinación del Arq. Sebastián Hernández y la Arq. Kimberly Torres. En esta reunión se mostraron todos los proyectos del PPP 2026, para revisar los elementos en común entre los diseñadores.

6	Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.	-Realicé la entrega de las planimetrías actualizadas del proyecto ubicado en el corregimiento de Montebello, incorporando el diseño de un muro de contención para estabilizar el terreno inclinado contiguo a la cancha múltiple existente. Durante esta actividad se trabajó de manera articulada con el Arq. José Daniel Montealegre, profesional del área de Presupuestos, con el fin de suministrar la información técnica necesaria para la elaboración de las memorias de cantidades y la estructuración del presupuesto del proyecto. La actualización de las planimetrías permitió garantizar la concordancia entre la solución de diseño propuesta y los requerimientos técnicos para su posterior ejecución.
MEDIO DE VERIFICACIÓN:		Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1N8vrPvo705aF_VXUFQ_NdsbpgdxkHGic?usp=drive_link
OBSERVACIONES:		N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:		FABIAN FORERO
FECHA DE TRANSACCIÓN:		30/jul/2026