



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V ARMELCO SAS - (50%) INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - (50%)	LOCALIZACIÓN	:	PALACIO DE JUSTICIA VILLAVICENCIO
NIT	901.863.382-1	FECHA INICIO	:	04/09/2024
DIRECCIÓN	CALLE 9 #4-19 OFICINA 603	PLAZO INICIAL	:	31/12/24
TELÉFONO	315 848 7874	ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	60 DÍAS
		ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	90 DIAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCONSULTORES	PLAZO TOTAL	:	8 MESES
		FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
NIT	901.450.714-9	FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
DIRECCIÓN	CR 11 # 147-76 AP 301 Bogotá DC			
TELÉFONO	3115130393 - 3106181398	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	15/04/2025

BALANCE DE OBRA No. 1

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CON ADICIONAL No. 1						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CON ADICIONAL No. 2			VALORES ACTUALIZADOS	
COMPONENTE DE OBRA										
ÍTEM		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	(+)	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR (\$)
I	CAMBIO DE CUBIERTA TORRE B									
1.00	PRELIMINARES				\$ 108.966.025,95			\$ -		\$ 108.966.025,95
1.01	Ajuste de diseños estructural, redes eléctricas, aguas lluvias e hidrosanitarias. Incluye planos as built	Glb	1,00	\$ 13.876.112,00	\$ 13.876.112,00	0,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 13.876.112,00
1.02	Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	1.081,79	\$ 15.983,00	\$ 17.290.249,57	0,00	0,00	\$ -	1.081,79	\$ 17.290.249,57
1.03	Desmonte de cubierta existente canaleta 90. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	944,76	\$ 31.386,00	\$ 29.652.237,36	0,00	0,00	\$ -	944,76	\$ 29.652.237,36
1.04	Desmonte de puntos de iluminación para lámparas existentes. Incluye desmonte de tubería, cableado, aparatos eléctricos. Retiro y disposición a sitios autorizados	Und	215,00	\$ 31.611,00	\$ 6.796.365,00	0,00	0,00	\$ -	215,00	\$ 6.796.365,00
1.05	Desmonte de canaleta o ductería existente, incluye desconexión y retiro de cableado.	ml	360,00	\$ 28.304,00	\$ 10.189.440,00	0,00	0,00	\$ -	360,00	\$ 10.189.440,00
1.06	Desmonte de tablero de 12 circuitos TWS	Und	2,00	\$ 349.575,00	\$ 699.150,00	0,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 699.150,00
1.07	Desmonte de tablero de 24 circuito TWP	Und	2,00	\$ 500.192,00	\$ 1.000.384,00	0,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.000.384,00
1.08	Cerramiento provisional en muro 1 cara lamina fibrocemento 6 mm, incluye estructura cal 26, plástico interior, acabado cara exterior (estuco 3 manos de pintura) y media caña pvc	m2	8,00	\$ 194.326,00	\$ 1.554.608,00	0,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 1.554.608,00
1.09	Desmonte y reinstalación de puertas en madera o en aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	Und	40,00	\$ 53.047,00	\$ 2.121.880,00	0,00	0,00	\$ -	40,00	\$ 2.121.880,00

ÍTEM		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	(+)	VALOR TOTAL	CONDICION CANT.	VALOR (\$)
I	CAMBIO DE CUBIERTA TORRE B									
1.10	Desmonte y reinstalación de aires acondicionados, incluye desmonte y montaje de condensadoras, protección de equipos y traslados de equipos a punto de acopio de la entidad, mantenimiento de equipos, cableado y tubería de conexión a puntos eléctricos.	Und	34,00	\$ 681.083,00	\$ 23.156.822,00	0,00	0,00	\$ -	34,00	\$ 23.156.822,00
1.11	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de ventanas aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	m2	20,34	\$ 61.853,00	\$ 1.258.090,02	0,00	0,00	\$ -	20,34	\$ 1.258.090,02
1.12	Desmonte y reinstalación de Cámaras de seguridad existentes, incluye conexión al circuito cerrado de TV.	Und	6,00	\$ 228.448,00	\$ 1.370.688,00	0,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 1.370.688,00
2.00	CUBIERTA				\$ 801.549.480,18			\$ 1.846.900,00		\$ 803.396.380,18
2.01	Suministro e instalación flanche lámina galvanizada cal.22 A=0,40m anclado a muro. Incluye cinta bituminosa autoadhesiva Sika Multiseal o similar 0.10x10m.	ml	150,51	\$ 62.279,00	\$ 9.373.612,29	0,00	0,00	\$ -	150,51	\$ 9.373.612,29
2.02	Mantenimiento e impermeabilización de viga canal con manto asfáltico (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para viga canal	ml	290,33	\$ 108.912,00	\$ 31.620.420,96	0,00	0,00	\$ -	290,33	\$ 31.620.420,96
2.03	Suministro e instalación cubierta tipo Sandwich cal 26 prepintada. Incluye poliuretano 38mm densidad 35-38 KG/M#, clips de fijación, tornillos autoperforantes, remate 0,30 en lámina cal 26 x 2,44 ml	m2	950,00	\$ 297.074,00	\$ 282.220.300,00	0,00	0,00	\$ -	950,00	\$ 282.220.300,00
2.04	Acero estructural ASTM A500-Grado C. (incluye pernos, platinas y anclaje, suministro, montaje y pintura)	Kg	8.707,04	\$ 32.724,00	\$ 284.929.176,96	0,00	56,44	\$ 1.846.900,00	8.763,48	\$ 286.776.076,96
2.05	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	m2	1.036,45	\$ 119.651,00	\$ 124.012.278,95	0,00	0,00	\$ -	1.036,45	\$ 124.012.278,95
2.06	Pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior 3 manos (Alta calidad). Incluye estuco, resane pañete muros interiores mort 1:4 impermeabilizado, filos y dilataciones.	m2	1.393,20	\$ 28.511,00	\$ 39.721.525,20	0,00	0,00	\$ -	1.393,20	\$ 39.721.525,20
2.07	Suministro e instalación (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para remates de cubierta en muro	m2	203,17	\$ 146.046,00	\$ 29.672.165,82	0,00	0,00	\$ -	203,17	\$ 29.672.165,82
3.00	RED ELÉCTRICA				\$ 270.466.665,63			\$ -		\$ 270.466.665,63
3.01	Suministro e instalación bandeja porta cable tipo malla ancho 30 cm; incluye anclajes, accesorios, clips de conexión y puesta a tierra para su correcto funcionamiento	ml	155,00	\$ 148.701,00	\$ 23.048.655,00	0,00	0,00	\$ -	155,00	\$ 23.048.655,00
3.02	Tablero de 12 circuitos TWS	Und	2,00	\$ 1.255.310,00	\$ 2.510.620,00	0,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.510.620,00
3.03	Tablero de 24 circuito TWP	Und	2,00	\$ 1.995.229,00	\$ 3.990.458,00	0,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 3.990.458,00
3.04	Suministro e instalación lámpara Led Panel 60x60cm 40w Vida Útil: 30.000 horas. Incluye accesorios y cableado de instalación, clavija, marco en aluminio para su correcto funcionamiento.	Und	220,00	\$ 208.657,00	\$ 45.904.540,00	0,00	0,00	\$ -	220,00	\$ 45.904.540,00
3.05	Salida eléctrica para punto de iluminación, incluye caja, tubería, cableado, toma y demás accesorios para su correcto funcionamiento 3m.	Und	270,00	\$ 188.788,00	\$ 50.972.760,00	0,00	0,00	\$ -	270,00	\$ 50.972.760,00
3.06	Suministro e instalación de lámpara de evacuación de emergencia. Incluye anclajes, soportes y todos los accesorios para su correcta instalación.	Und	12,00	\$ 191.105,00	\$ 2.293.260,00	0,00	0,00	\$ -	12,00	\$ 2.293.260,00
3.07	Suministro e instalación de lámpara de emergencia con batería de respaldo. Incluye anclajes, soportes y todos los accesorios para su correcta instalación	Und	14,00	\$ 230.224,00	\$ 3.223.136,00	0,00	0,00	\$ -	14,00	\$ 3.223.136,00

ÍTEM		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	(+)	VALOR TOTAL	CONDICION MIEC	CANT.	VALOR (\$)
I	CAMBIO DE CUBIERTA TORRE B										
3.08	Suministro e instalación de toma normal incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos 3m	Und	215,00	\$ 177.347,00	\$ 38.129.605,00	0,00	0,00	\$ -		215,00	\$ 38.129.605,00
3.09	Suministro e instalación de toma regulado incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos 3m	Und	156,00	\$ 176.387,00	\$ 27.516.372,00	0,00	0,00	\$ -		156,00	\$ 27.516.372,00
3.10	Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos	Und	43,00	\$ 136.726,00	\$ 5.879.218,00	0,00	0,00	\$ -		43,00	\$ 5.879.218,00
3.11	Suministro e instalación de interruptor doble, incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos	Und	13,00	\$ 152.022,00	\$ 1.976.286,00	0,00	0,00	\$ -		13,00	\$ 1.976.286,00
3.12	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico incluye totalizador y protecciones	Und	2,00	\$ 2.339.654,00	\$ 4.679.308,00	0,00	0,00	\$ -		2,00	\$ 4.679.308,00
3.13	Suministro e instalación acometida eléctrica para tableros en líneas (3#6+1#6+1#8) incluye regata y resane	ML	228,00	\$ 83.986,00	\$ 19.148.808,00	0,00	0,00	\$ -		228,00	\$ 19.148.808,00
3.14	Suministro e instalación acometida eléctrica para tableros en líneas (3#4+1#4+1#6) incluye regata y resane	ML	114,00	\$ 124.648,00	\$ 14.209.872,00	0,00	0,00	\$ -		114,00	\$ 14.209.872,00
3.15	Suministro e instalación de toma bifásico, incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 10 libre de halógenos 3m	Und	34,00	\$ 184.678,00	\$ 6.279.052,00	0,00	0,00	\$ -		34,00	\$ 6.279.052,00
3.16	Suministro e instalación acometida eléctrica para circuitos de iluminación, tomas normales y regulados sobre bandeja eléctrica Cable libre de halógenos calibre 12 AWG(1#12+1#12+1#12) hasta 3ml incluye regata y resane	ml	921,17	\$ 15.087,00	\$ 13.897.691,79	0,00	0,00	\$ -		921,17	\$ 13.897.691,79
3.17	Suministro e instalación acometida eléctrica para circuitos de aire acondicionado Cable libre de halógenos calibre 10 AWG (1#10+1#10+1#10), hasta 3ml incluye regata y resane	ml	341,17	\$ 19.952,00	\$ 6.807.023,84	0,00	0,00	\$ -		341,17	\$ 6.807.023,84
4.0	RED AGUAS LLUVIAS				\$ 17.807.560,00			\$ -			\$ 17.807.560,00
4.01	Revisión de punto aguas lluvias (prueba de taponamiento con sonda eléctrica) y adecuación de bajantes	Und	6,00	\$ 210.729,00	\$ 1.264.374,00	0,00	0,00	\$ -		6,00	\$ 1.264.374,00
4.02	Suministro e instalación de rejillas con cuello para bajantes	Und	6,00	\$ 67.251,00	\$ 403.506,00	0,00	0,00	\$ -		6,00	\$ 403.506,00
4.03	Perforación pase de tubería 4"/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	Und	4,00	\$ 46.320,00	\$ 185.280,00	0,00	0,00	\$ -		4,00	\$ 185.280,00
4.04	Suministro e Instalación Tubería aguas lluvias 4", incluye soporte y accesorios de fijación	ML	140,00	\$ 113.960,00	\$ 15.954.400,00	0,00	0,00	\$ -		140,00	\$ 15.954.400,00
II	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS										
5	FACHADAS				\$ 771.297.910,00			\$ 14.963.473,95			\$ 786.261.383,95
5.01	Hidrolavado de limpieza de pisos, senderos, muros de terrazas, antepechos y fachada con hidrojet 1700 PSI	m2	12.000,00	\$ 6.288,00	\$ 75.456.000,00	0,00	61,55	\$ 387.026,40		12.061,55	\$ 75.843.026,40
5.02	Demolición manual de enchape muros de terrazas, antepechos y fachadas. Incluye la demolición de pañete e=0,05 y retiro y disposición a sitios autorizados	m2	50,00	\$ 13.769,00	\$ 688.450,00	0,00	0,00	\$ -		50,00	\$ 688.450,00
5.03	Pañete muro exterior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	70,00	\$ 27.188,00	\$ 1.903.160,00	0,00	0,00	\$ -		70,00	\$ 1.903.160,00

ÍTEM		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	(+)	VALOR TOTAL	CONDICION MIEC	CANT.	VALOR (\$)
I	CAMBIO DE CUBIERTA TORRE B										
5.04	Sellador sistema hidrofóbico fachada aplicación sistema sika transparente 10 o similar 3 manos. Incluye andamios, equipos, hidrófugo, preparación de la superficie, limpiador rinse sika o similar	m2	11.200,00	\$ 48.474,00	\$ 542.908.800,00	0,00	236,55	\$ 11.466.524,70		11.436,55	\$ 554.375.324,70
5.05	Suministro e instalación de enchape fachaleta arcilla existente, incluye andamios, equipos, corte, emboquillada con pegacor y todos los elementos para su correcta instalación	m2	50,00	\$ 61.902,00	\$ 3.095.100,00	0,00	0,00	\$ -		50,00	\$ 3.095.100,00
5.06	Pintura bamiz sobre muro fachada. Incluye andamios, equipos, filos y dilataciones	m2	11.200,00	\$ 13.147,00	\$ 147.246.400,00	0,00	236,55	\$ 3.109.922,85		11.436,55	\$ 150.356.322,85
III	REMODELACIÓN DE BAÑOS										
6.0	BATERÍAS SANITARIAS				\$ 236.931.127,48			-\$ 3.928.792,00			\$ 233.002.335,48
6.01	Desmante de cielo raso existente. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	249,42	\$ 15.983,00	\$ 3.986.479,86	0,00	0,00	\$ -		249,42	\$ 3.986.479,86
6.02	Desmante divisiones baños. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	205,68	\$ 27.737,00	\$ 5.704.946,16	0,00	0,00	\$ -		205,68	\$ 5.704.946,16
6.03	Demolición manual placa aligerada concreto reforzado hasta e= 0,25m. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	200,82	\$ 105.186,00	\$ 21.123.452,52	0,00	0,00	\$ -		200,82	\$ 21.123.452,52
6.04	Demolición de enchape piso y pared existente. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	770,98	\$ 26.810,00	\$ 20.669.973,80	0,00	0,00	\$ -		770,98	\$ 20.669.973,80
6.05	Juego de incrustaciones blanco	Jgo	28,00	\$ 77.721,00	\$ 2.176.188,00	-28,00	0,00	-\$ 2.176.188,00		0,00	\$ -
6.06	Suministro e instalación de sanitario incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmante y retiro de sanitario existente y disposición final en sitios autorizados.	Und	60,00	\$ 1.341.702,00	\$ 80.502.120,00	0,00	0,00	\$ -		60,00	\$ 80.502.120,00
6.07	Suministro e instalación de orinal incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmante y retiro de orinal existente y disposición final en sitios autorizados.	Und	20,00	\$ 1.131.189,00	\$ 22.623.780,00	-10,00	0,00	-\$ 11.311.890,00		10,00	\$ 11.311.890,00
6.08	Suministro e instalación lavamanos cerámica sobreponer incluye tubería, grifería tipo push en acero inoxidable y accesorios de instalación, desmante y retiro de lavamanos existente y disposición final en sitios autorizados.	Und	36,00	\$ 442.486,00	\$ 15.929.496,00	0,00	1,00	\$ 442.486,00		37,00	\$ 16.371.982,00
6.09	Mesones en granito natural para lavamanos incluye (salpicadero 8cm. Faldón 10cm)	ml	29,20	\$ 569.244,00	\$ 16.621.924,80	0,00	0,00	\$ -		29,20	\$ 16.621.924,80
6.10	Suministro e instalación espejo flotante biselado 4mm. Incluye desmante de espejo existente y disposición final en sitios autorizados.	m2	28,00	\$ 126.470,00	\$ 3.541.160,00	0,00	0,00	\$ -		28,00	\$ 3.541.160,00
6.11	Mortero de nivelación (contrapiso) E= 1 a 4 cm	m2	249,42	\$ 29.477,00	\$ 7.352.153,34	0,00	0,00	\$ -		249,42	\$ 7.352.153,34
6.12	Suministro e instalación lámpara Led Panel 60x60cm 40w Vida Útil: 30.000 horas. Incluye accesorios y cableado de instalación, clavija, marco en aluminio para su correcto funcionamiento.	Und	0,00	\$ 208.657,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		0,00	\$ -
6.13	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC; Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90°, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	ml	185,00	\$ 113.960,00	\$ 21.082.600,00	0,00	80,00	\$ 9.116.800,00		265,00	\$ 30.199.400,00
6.14	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	38,00	\$ 129.068,00	\$ 4.904.584,00	0,00	0,00	\$ -		38,00	\$ 4.904.584,00

ÍTEM		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	(+)	VALOR TOTAL	CONDICION MIEC	CANT.	VALOR (\$)
I	CAMBIO DE CUBIERTA TORRE B										
6.15	Suministro e instalación de Punto de desagüe lavamanos en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	34,00	\$ 138.083,00	\$ 4.694.822,00	0,00	0,00	\$ -		34,00	\$ 4.694.822,00
6.16	Salida sanitaria sifón de piso 2" (incluye suministro e instalación rejilla)	Pto	32,00	\$ 131.949,00	\$ 4.222.368,00	0,00	0,00	\$ -		32,00	\$ 4.222.368,00
6.17	Suministro e instalación de Punto de desagüe ornal en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	13,00	\$ 138.083,00	\$ 1.795.079,00	0,00	0,00	\$ -		13,00	\$ 1.795.079,00
6.18	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 6" Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90º, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	ml	0,00	\$ 168.969,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		0,00	\$ -
7.0	CARPINTERÍA METÁLICA				\$ 257.634.721,53			-\$ 17.917.090,08			\$ 239.717.631,45
7.01	Puerta en aluminio, marco en aluminio 3x1, hoja un En aluminio entambrada color natural + vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca yale o Similar.Incluye desmonte puerta existente	Und	0,00	\$ 466.579,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		0,00	\$ -
7.02	Divisiones de baño, divisores, parales y puertas elaboradas en acero inoxidable calibre 20-22 tipo 304 satinado	m2	205,68	\$ 697.706,00	\$ 143.504.170,08	-25,68	0,00	-\$ 17.917.090,08		180,00	\$ 125.587.080,00
7.03	Suministro e instalación de ventana en aluminio corredizo, con marco y vidrio 4mm, incluye accesorios de instalación	m2	22,50	\$ 384.503,00	\$ 8.651.317,50	0,00	0,00	\$ -		22,50	\$ 8.651.317,50
7.04	Suministro e instalación de enchape cerámico para piso y pared incluye wines, afinado pegacor y boquilla. (Formato según especificación técnica)	m2	770,98	\$ 75.750,00	\$ 58.401.735,00	0,00	0,00	\$ -		770,98	\$ 58.401.735,00
7.05	Suministro e instalación de cielo raso PVC 8mm (incluye estructura metálica y reillas de ventilación)	m2	249,42	\$ 119.651,00	\$ 29.843.352,42	0,00	0,00	\$ -		249,42	\$ 29.843.352,42
7.06	Pañete muro interior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	575,53	\$ 26.002,00	\$ 14.964.931,06	0,00	0,00	\$ -		575,53	\$ 14.964.931,06
7.07	Pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior 3 manos (Alta calidad). Incluye estuco, filos y dilataciones	m2	82,43	\$ 27.529,00	\$ 2.269.215,47	0,00	0,00	\$ -		82,43	\$ 2.269.215,47
8.0	RED HIDRÁULICA				\$ 61.138.328,00			-\$ 41.335.554,00			\$ 19.802.774,00
8.01	Suministro e instalacion de Equipo hidroflo con tanque de diafragma, bomba centrifuga incluye accesorios, válvulas, 2 electrobombas, tanque, base metalica, manometro, presostato, manguera flexible, conexión 5 vias,flotador (5,5 HP, 3450 RPM, 220V, 50/70 PSI 60HZ) y tablero de control	und	2,00	\$ 20.667.777,00	\$ 41.335.554,00	-2,00	0,00	-\$ 41.335.554,00		0,00	\$ -
8.02	Tubería PVCP RDE 21 2" suministro e instalación	ml	288,00	\$ 37.824,00	\$ 10.893.312,00	0,00	0,00	\$ -		288,00	\$ 10.893.312,00
8.03	Tubería PVCP RDE 21 1-1/2" suministro e instalación	ml	94,00	\$ 26.745,00	\$ 2.514.030,00	0,00	0,00	\$ -		94,00	\$ 2.514.030,00
8.04	Tubería PVCP RDE 21 1-1/4" suministro e instalación	ml	48,00	\$ 22.362,00	\$ 1.073.376,00	0,00	0,00	\$ -		48,00	\$ 1.073.376,00
8.05	Tubería PVCP RDE 21 1" suministro e instalación	ml	128,00	\$ 20.158,00	\$ 2.580.224,00	0,00	0,00	\$ -		128,00	\$ 2.580.224,00
8.06	Accesorio PVCP 3/4" suministro e instalación	und	58,00	\$ 4.559,00	\$ 264.422,00	0,00	0,00	\$ -		58,00	\$ 264.422,00
8.07	Accesorio PVCP 1/2" suministro e instalación	und	34,00	\$ 3.127,00	\$ 106.318,00	0,00	0,00	\$ -		34,00	\$ 106.318,00
8.08	Accesorio PVCP 1" suministro e instalación	und	170,00	\$ 6.098,00	\$ 1.036.660,00	0,00	0,00	\$ -		170,00	\$ 1.036.660,00
8.09	Accesorio PVCP 1-1/4" suministro e instalación	und	32,00	\$ 11.148,00	\$ 356.736,00	0,00	0,00	\$ -		32,00	\$ 356.736,00
8.10	Accesorio PVCP 1-1/2" suministro e instalación	und	32,00	\$ 11.992,00	\$ 383.744,00	0,00	0,00	\$ -		32,00	\$ 383.744,00
8.11	Accesorio PVCP 2" suministro e instalación	und	24,00	\$ 24.748,00	\$ 593.952,00	0,00	0,00	\$ -		24,00	\$ 593.952,00

ÍTEM		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	(+)	VALOR TOTAL	CONDICION	
I									CANT.	VALOR (\$)
	CAMBIO DE CUBIERTA TORRE B									
12.08	Columna en concreto 20.7 mpa (3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	m3	0.00	\$ 1.036.735,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.09	Viga aérea en concreto 20.7mpa(3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	m3	0.00	\$ 1.013.397,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.10	Dinteles en concreto 17.2mpa(2500psi)mezcla en obra.suministro y construcción	m3	0.00	\$ 1.147.773,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.11	Acero de refuerzo fy=4200 mpa (4200 kg/cm2, g60) incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarré, zapata, vigas, columnas y placas	Kg	0.00	\$ 7.551,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.12	Muro en bloque flexa no. 5, 0.12x0.20x0.30 m (mortero tipo s 1:3)	m2	0,00	\$ 47.148,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.13	Pañete muro exterior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	0,00	\$ 27.188,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.14	Pañete muro interior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	0,00	\$ 26.002,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.15	Suministro e instalación de enchape fachaleta arcilla existente, incluye andamios, equipos, corte, emboquillada con pegador y todos los elementos para su correcta instalación	m2	0,00	\$ 61.902,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.16	Pintura vinilo tipo 1 s/muro (alta calidad) 3 manos	m2	0,00	\$ 10.867,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.17	Suministro e instalación de enchape cerámico para piso y pared incluye wines, afinado pegador y boquilla. (Formato según especificación técnica)	m2	0,00	\$ 75.750,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.18	Placa de cubierta en concreto impermeabilizado 27.6 Mpa (4000 PSI). E=0,10m Incluye lámina stell deck cal 18 y malla electrosoldada	m2	0,00	\$ 223.814,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.19	Suministro e instalación (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para remates de cubierta en muro	m2	0,00	\$ 146.046,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.20	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	m2	0,00	\$ 119.651,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.21	Suministro e instalación lámpara Led Panel 60x60cm 40w Vida Útil: 30.000 horas. Incluye accesorios y cableado de instalación, clavija, marco en aluminio para su correcto funcionamiento.	Und	0,00	\$ 208.657,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.22	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC; Incluye accesorios(Yee, Codos 45, 90°, Tee, uniones, codos, silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	ml	0,00	\$ 113.960,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.23	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	0,00	\$ 129.068,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.24	Suministro e instalación de Punto de desagüe lavamanos en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	0,00	\$ 138.083,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.25	Salida sanitaria sifón de piso 2" (incluye suministro e instalación rejilla)	Pto	0,00	\$ 131.949,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.26	Suministro e instalación lavamanos cerámica sobreponer incluye tubería, grifería tipo push en acero inoxidable y accesorios de instalación, desmonte y retiro de lavamanos existente y disposición final en sitios autorizados.	und	0,00	\$ 442.486,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -



ÍTEM		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I	CAMBIO DE CUBIERTA TORRE B				
14.06	Suministro e instalación de estuco plástico	m2	2.835,00	\$ 22.096,00	\$ 62.642.160,00
14.07	Pintura vinilo tipo 1 s/muro (alta calidad) 3 manos	m2	2.835,00	\$ 10.867,00	\$ 30.807.945,00
14.08	Piso en granito pulido incluye destronque y pulida	m2	44,00	\$ 245.840,00	\$ 10.816.960,00
14.09	Suministro e instalación juntas elásticas rampa de conexión entre torres. Incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación	ml	15,00	\$ 137.779,00	\$ 2.066.685,00
14.10	Suministro e instalación de vidrio transparente liso 5mm	m2	12,60	\$ 94.257,00	\$ 1.187.638,20
14.11	Puerta en aluminio, marco en aluminio 3x1, hoja un En aluminio entamborada color natural + vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca yale o Similar.Incluye desmonte puerta existente	Und	16,00	\$ 466.579,00	\$ 7.465.264,00
VII	ZONAS EXTERIORES				
15	PAISAJISMO				\$ 45.838.913,64
15.01	Suministro e instalación de paisajismo tipo tropical (Según especificación técnica)	m2	616,97	\$ 74.297,00	\$ 45.838.913,64
VIII	CERTIFICACIONES ELECTRICAS				\$ 23.948.892,00
15.01	Certificación RETILAP iluminación	Und	270,00	\$ 30.792,00	\$ 8.313.840,00
15.01	Estudio fotométrico iluminación	Und	1,00	\$ 15.635.052,00	\$ 15.635.052,00
	ITEM NO PREVISTOS				
					\$ 203.673.803,70
NP 01	Demolición manual de mortero de nivelación Incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	M2	156,75	\$ 21.959,01	\$ 3.442.074,11
NP 02	Desmonte de puntos electricos tomas, interruptores, incluye desmonte de tubería, cableado, aparatos eléctricos. Incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	140,00	\$ 22.105,67	\$ 3.094.793,73
NP 03	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	185,00	\$ 34.900,79	\$ 6.456.646,89
NP 04	Desmonte de meson en concreto, incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	20,00	\$ 56.278,38	\$ 1.125.567,63
NP 05	Desmonte de ducto flexible en aluminio,incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	ML	139,00	\$ 30.093,62	\$ 4.183.013,11
NP 06	Desmonte de manejadoras de aire acondicionado	UND	6,00	\$ 242.907,01	\$ 1.457.442,07
NP 07	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6A, ponchado del cable y marcación	UND	156,00	\$ 227.651,34	\$ 35.513.608,57
NP 08	Suministro e instalacion de cable utp cat 6A	ML	4.355,00	\$ 14.971,51	\$ 65.200.941,29

(-)	(+)	VALOR TOTAL
-2268,00	0,00	-\$ 50.113.728,00
-2268,00	0,00	-\$ 24.646.356,00
-44,00	0,00	-\$ 10.816.960,00
0,00	0,00	\$ -
-12,60	0,00	-\$ 1.187.638,20
-16,00	0,00	-\$ 7.465.264,00
		-\$ 45.838.913,64
-616,97	0,00	-\$ 45.838.913,64
		\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
		\$ 504.657.404,80
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	44,00	\$ 1.535.634,94
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -

CANT.	VALOR (\$)
567,00	\$ 12.528.432,00
567,00	\$ 6.161.589,00
0,00	\$ -
15,00	\$ 2.066.685,00
0,00	\$ -
0,00	\$ -
0,00	\$ -
	\$ 23.948.892,00
270,00	\$ 8.313.840,00
1,00	\$ 15.635.052,00
	\$ 708.331.208,50
156,75	\$ 3.442.074,11
140,00	\$ 3.094.793,73
229,00	\$ 7.992.281,83
20,00	\$ 1.125.567,63
139,00	\$ 4.183.013,11
6,00	\$ 1.457.442,07
156,00	\$ 35.513.608,57
4.355,00	\$ 65.200.941,29

ÍTEM		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	(+)	VALOR TOTAL	CONDICIONADO	
I	CAMBIO DE CUBIERTA TORRE B								CANT.	VALOR (\$)
NP 09	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m	UND	156,00	\$ 62.222,20	\$ 9.706.663,51	0,00	0,00	\$ -	156,00	\$ 9.706.663,51
NP 10	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m	UND	156,00	\$ 66.434,86	\$ 10.363.838,71	0,00	0,00	\$ -	156,00	\$ 10.363.838,71
NP 11	Salida tomacorriente doble tipo GFCI en tubo pvc 1/2"	UND	20,00	\$ 279.901,70	\$ 5.598.033,93	0,00	0,00	\$ -	20,00	\$ 5.598.033,93
NP 12	Suministro e instalacion de soporte en hierro con angulo de 1 1/2"x1/8" para unidad condensadora de aire acondicionado.	UND	10,00	\$ 275.696,89	\$ 2.756.968,92	0,00	0,00	\$ -	10,00	\$ 2.756.968,92
NP 13	Suministro e instalacion de boquilla sobre dilataciones de fachaleta donde corresponda, fachada Incluye andamios, equipos	M2	2.500,00	\$ 21.335,68	\$ 53.339.208,75	0,00	0,00	\$ -	2.500,00	\$ 53.339.208,75
NP 14	Remocion de graffiti sobre fachadas	M2	20,00	\$ 71.750,12	\$ 1.435.002,48	0,00	0,00	\$ -	20,00	\$ 1.435.002,48
NP 15	Diseño, suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de polisocianurato (PirAlum). Incluye soporte en angulo 1 "x 1/8" y varilla roscada 1/4".	M2		\$ 601.778,11	\$ -	0,00	144,00	\$ 86.656.047,84	144,00	\$ 86.656.047,84
NP 16	Instalacion de aire acondicionado de hasta 24.000 BTU.Incluye instalacion de la unidad interior y exterior. No incluye ningún material.	UND		\$ 662.875,45	\$ -	0,00	12,00	\$ 7.954.505,40	12,00	\$ 7.954.505,40
NP 17	Suministro e instalacion de Bomba de condensado tipo tanque 220V para aires acondicionado hasta de 24.000 BTU. Incluye soporte para la unidad.	UND		\$ 741.256,88	\$ -	0,00	12,00	\$ 8.895.082,56	12,00	\$ 8.895.082,56
NP 18	Suministro e instalacion de Manguera transparente para drenaje para bomba condensadora tipo tanque o similar.	ML		\$ 13.902,96	\$ -	0,00	65,00	\$ 903.692,40	65,00	\$ 903.692,40
NP 19	Instalacion de aire acondicionado de hasta 60.000 BTU.Incluye instalacion de la unidad interior y exterior. No incluye ningún material.	UND		\$ 869.105,98	\$ -	0,00	7,00	\$ 6.083.741,86	7,00	\$ 6.083.741,86
NP 20	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo Minisplit. Incluye Limpieza de la unidad interior, Retiro y limpieza de los filtros de aire, aletas del intercambiador de calor, revision y limpieza del drenaje, Inspección y limpieza del ventilador interior y Limpieza de la unidad exterior (condensadora).	UND		\$ 374.661,05	\$ -	0,00	12,00	\$ 4.495.932,60	12,00	\$ 4.495.932,60
NP 21	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo piso techo. Incluye Limpieza de la unidad interior, Retiro y limpieza de los filtros de aire, aletas del intercambiador de calor, revision y limpieza del drenaje, Inspección y limpieza del ventilador interior y Limpieza de la unidad exterior (condensadora).	UND		\$ 500.247,33	\$ -	0,00	1,00	\$ 500.247,33	1,00	\$ 500.247,33
NP 22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex en aires acondicionados de hasta 12.000 BTU	ML		\$ 167.431,36	\$ -	0,00	20,00	\$ 3.348.627,20	20,00	\$ 3.348.627,20
NP 23	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex en aires acondicionados de desde 18.000 BTU hasta 24.000 BTU	ML		\$ 207.261,11	\$ -	0,00	327,00	\$ 67.774.382,97	327,00	\$ 67.774.382,97

ÍTEM		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	(+)	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR (\$)
I	CAMBIO DE CUBIERTA TORRE B									
NP 24	Suministro e instalacion de Rejilla de suministro 12x12 de cuatro vias en aluminio. Incluye tornillería para su instalacion, no incluye damper	UND		\$ 369.161,15	\$ -	0,00	28,00	\$ 10.336.512,20	28,00	\$ 10.336.512,20
NP 25	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno 18x18 de cuatro vias en aluminio. Incluye tornillería para su instalacion, no incluye damper	UND		\$ 511.078,21	\$ -	0,00	12,00	\$ 6.132.938,52	12,00	\$ 6.132.938,52
NP 26	Suministro e instalacion de cable encauchetado para potencia 4x14	ML		\$ 19.460,48	\$ -	0,00	20,00	\$ 389.209,60	20,00	\$ 389.209,60
NP 27	Suministro e instalacion de cable encauchetado para potencia 3x12	ML		\$ 20.659,98	\$ -	0,00	380,00	\$ 7.850.792,40	380,00	\$ 7.850.792,40
NP 28	Suministro e instalación de gas refrigerante para aires acondicionado. Incluye el cargue de gas refrigerante adecuado (según especificaciones del equipo), garantizando una presión óptima para el correcto funcionamiento del sistema. La instalación contempla verificación de fugas, ajuste de presiones y pruebas de rendimiento para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro	LB		\$ 92.791,17	\$ -	0,00	40,00	\$ 3.711.646,80	40,00	\$ 3.711.646,80
NP 29	Desmonte de manto asfáltico, Incluye retiro y disposicion final	M2		\$ 28.281,27	\$ -	0,00	285,79	\$ 8.082.504,15	285,79	\$ 8.082.504,15
NP 30	Suministro e instalacion de tubería PVC 2" liviana red de ventilacion, incluye accesorios	ML		\$ 29.112,80	\$ -	0,00	191,00	\$ 5.560.544,80	191,00	\$ 5.560.544,80
NP 31	Suministro e instalacion de tubería pvc presion 3/4". No incluye accesorios.	ML		\$ 15.896,02	\$ -	0,00	201,50	\$ 3.203.048,03	201,50	\$ 3.203.048,03
NP 32	Suministro e instalacion de tubería pvc presion 1/2". No incluye accesorios	ML		\$ 16.595,29	\$ -	0,00	71,82	\$ 1.191.873,73	71,82	\$ 1.191.873,73
NP 33	Suministro e instalacion de Tapa en Lámina Galvanizada y aluminio 60X60 Tipo palanca	UND		\$ 235.678,57	\$ -	0,00	10,00	\$ 2.356.785,70	10,00	\$ 2.356.785,70
NP 34	Suministro e instalacion de registro de bola metalico 2"	UND		\$ 291.668,86	\$ -	0,00	4,00	\$ 1.166.675,44	4,00	\$ 1.166.675,44
NP 35	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 1"	UND		\$ 222.871,66	\$ -	0,00	15,00	\$ 3.343.074,90	15,00	\$ 3.343.074,90
NP 36	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 3/4"	UND		\$ 162.372,76	\$ -	0,00	15,00	\$ 2.435.591,40	15,00	\$ 2.435.591,40
NP 37	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 1/2"	UND		\$ 112.166,53	\$ -	0,00	60,00	\$ 6.729.991,80	60,00	\$ 6.729.991,80
NP 38	Suministro e instalacion de Punto hidráulico pvc de 1/2". Incluye accesorios y 3 metros de tubería	UND		\$ 96.312,42	\$ -	0,00	107,00	\$ 10.305.428,94	107,00	\$ 10.305.428,94
NP 39	Suministro e instalacion de Mueble para lavamanos 55 cm x 60 cm (axh)	UND		\$ 633.031,94	\$ -	0,00	8,00	\$ 5.064.255,52	8,00	\$ 5.064.255,52
NP 40	Suministro e instalacion de guardaescobas en areas comunes en ceramica h: 8 cm. incluye pintura en esmalte.	ML		\$ 43.513,38	\$ -	0,00	38,50	\$ 1.675.265,13	38,50	\$ 1.675.265,13
NP 41	Media caña en mortero impermeabilizado 1:3. (Incluye impermeabilizante integral)	ML		\$ 38.474,42	\$ -	0,00	75,00	\$ 2.885.581,50	75,00	\$ 2.885.581,50
NP 42	Suministro e instalacion de grifería lavamanos alta monocontrol	UND		\$ 425.889,99	\$ -	0,00	8,00	\$ 3.407.119,92	8,00	\$ 3.407.119,92
NP 43	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer cuadrado slim blanco 37 x 37, incluye accesorios de instalación.	UND		\$ 633.338,37	\$ -	0,00	8,00	\$ 5.066.706,96	8,00	\$ 5.066.706,96

ÍTEM		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	(+)	VALOR TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES	CANT.	VALOR (\$)
I	CAMBIO DE CUBIERTA TORRE B										
NP 44	Desmonte de aparato sanitario. Incluye disposicion final.	UND		\$ 32.279,18	\$ -	0,00	110,00	\$ 3.550.709,80	110,00	\$ 3.550.709,80	
NP 45	Suministro es instalacion de puerta marco en aluminio color anolock, hoja un En vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura tipo pomo, Incluye desmonte puerta existente.	M2		\$ 991.284,95	\$ -	0,00	100,92	\$ 100.040.477,15	100,92	\$ 100.040.477,15	
NP 46	Suministro e instalacion de puerta en madera entambrada, con marco en aluminio y chapa tipo manija, incluye desmonte puerta existente	M2		\$ 905.643,65	\$ -	0,00	13,64	\$ 12.352.979,39	13,64	\$ 12.352.979,39	
NP 47	Suministro e instalacion de Panel led empotrar 12W	UND		\$ 49.431,01	\$ -	0,00	62,00	\$ 3.064.722,62	62,00	\$ 3.064.722,62	
NP 48	Suministro e instalacion de Panel led empotrar 24W	UND		\$ 71.027,28	\$ -	0,00	7,00	\$ 497.190,96	7,00	\$ 497.190,96	
NP 49	Suministro e instalacion de Equipo hidroflo con tanque hidroacumulador vertical de 200 litros, 2 electrobombas (2 HP, 3450 RPM, 220V, 40/60 PSI 60HZ) incluye accesorios y tablero de control.	UND		\$ 20.527.306,89	\$ -	0,00	2,00	\$ 41.054.613,78	2,00	\$ 41.054.613,78	
NP 50	Suministro e instalacion de pelicula sand blasting tipo frost. (Suministro e instalacion)	M2		\$ 77.552,52	\$ -	0,00	15,02	\$ 1.164.838,85	15,02	\$ 1.164.838,85	
NP 51	Suministro e instalacion de tubería de cobre para aire acondicionado 60.000 BTU con rubatex con cinta	ML		\$ 225.617,68	\$ -	0,00	175,00	\$ 39.483.094,00	175,00	\$ 39.483.094,00	
NP 52	Aplicación de pintura en esmalte sobre guardaescobas	ML		\$ 12.912,98	\$ -	0,00	585,00	\$ 7.554.093,30	585,00	\$ 7.554.093,30	
NP 53	Suministro e instalacion de cerrojo o chapa de seguridad	UND		\$ 204.609,38	\$ -	0,00	12,00	\$ 2.455.312,56	12,00	\$ 2.455.312,56	
NP 54	Suministro e instalacion de ventana en aluminio tipo rejilla incluye desmonte de ventanas existente.	M2		\$ 1.382.825,45	\$ -	0,00	8,10	\$ 11.200.886,15	8,10	\$ 11.200.886,15	
NP 55	Suministro e instalacion de puerta metalica en cold rolled cal 18 con fijo superior en marco metalico y vidrio incoloro 4mm y chapa tipo pomo, incluye desmonte de puerta existente.	M2		\$ 1.472.370,37	\$ -	0,00	2,17	\$ 3.195.043,70	2,17	\$ 3.195.043,70	
RESUMEN EJECUTIVO DEL COMPONENTE OBRA											
CONDICIONES ORIGINALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALES		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$	2.477.137.347,49	\$ -			\$ 2.477.137.347,49		
ADMINISTRACION				22,00%	\$ 544.970.216,00	\$ -			\$ 544.970.216,00		
IMPREVISTO				3,00%	\$ 74.314.120,00	\$ -			\$ 74.314.120,00		
UTILIDAD				5,00%	\$ 123.856.867,00	\$ -			\$ 123.856.867,00		
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	\$ 23.532.805,00	\$ -			\$ 23.532.805,00		
COSTO TOTAL INDIRECTOS				\$	3.243.811.355,49	\$ -			\$ 3.243.811.355,49		
<div> ING. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR Director de Obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V CONTRATISTA</div>						<div> ING. LUCRECIA LÓPEZ AROCA Director de Obra CONSORCIO INTERCONSULTORES INTERVENTORIA</div>					