



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V ARMELCO SAS - (50%) INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - (50%)	LOCALIZACIÓN	:	PALACIO DE JUSTICIA VILLAVICENCIO
NIT	901.863.382-1	FECHA INICIO	:	04/09/2024
DIRECCIÓN	CALLE 9 #4-19 OFICINA 603	PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
TELÉFONO	315 848 7874	ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	60 DÍAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCONSULTORES	ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	45 DÍAS
		ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	15 DÍAS
		PLAZO TOTAL	:	8 MESES
NIT	901.450.714-9	FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
DIRECCIÓN	CR 11 # 147-76 AP 301 Bogotá DC	FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
TELÉFONO	3115130393 - 3106181398			
		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	06/09/2025

BALANCE DE OBRA No. 5

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CON ADICIONAL No. 3						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			VALORES ACTUALIZADOS	
COMPONENTE DE OBRA										
ÍTEM		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	(+)	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALES	
									CANT.	VALOR (\$)
I	CAMBIO DE CUBIERTA TORRE B									
1.00	PRELIMINARES				\$ 112,430,953.91			-\$ 42,278,153.53	\$	70,152,800.38
1.01	Ajuste de diseños estructural, redes eléctricas, aguas lluvias e hidrosanitarias. Incluye planos as built	Glb	1.00	\$ 13,876,112.00	\$ 13,876,112.00	-1.00	0.00	-\$ 13,876,112.00	0.00	\$ -
1.02	Desmante de cielo raso existente. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	1,081.79	\$ 15,983.00	\$ 17,290,249.57	-106.73	0.00	-\$ 1,705,865.59	975.06	\$ 15,584,383.98
1.03	Desmante de cubierta existente canaleta 90. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	944.76	\$ 31,386.00	\$ 29,652,237.36	-30.79	0.00	-\$ 966,374.94	913.97	\$ 28,685,862.42
1.04	Desmante de puntos de iluminación para lámparas existentes, incluye desmante de tubería, cableado, aparatos eléctricos. Retiro y disposición a sitios autorizados	Und	260.00	\$ 31,611.00	\$ 8,218,860.00	-78.00	0.00	-\$ 2,465,658.00	182.00	\$ 5,753,202.00
1.05	Desmante de canaleta o ductería existente, incluye desconexión y retiro de cableado.	ml	424.74	\$ 28,304.00	\$ 12,021,840.96	0.00	0.00	\$ -	424.74	\$ 12,021,840.96
1.06	Desmante de tablero de 12 circuitos TWS	Und	2.00	\$ 349,575.00	\$ 699,150.00	0.00	1.00	\$ 349,575.00	3.00	\$ 1,048,725.00
1.07	Desmante de tablero de 24 circuito TWP	Und	2.00	\$ 500,192.00	\$ 1,000,384.00	0.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,000,384.00
1.08	Cerramiento provisional en muro 1 cara lámina fibrocemento 6 mm, incluye estructura cal 26, plástico interior, acabado cara exterior (estuco 3 manos de pintura) y media caña pvc	m2	20.00	\$ 194,326.00	\$ 3,886,520.00	0.00	0.00	\$ -	20.00	\$ 3,886,520.00
1.09	Desmante y reinstalación de puertas en madera o en aluminio, incluye desmante de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	Und	0.00	\$ 53,047.00	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
1.10	Desmante y reinstalación de aires acondicionados, incluye desmante y montaje de condensadoras, protección de equipos y traslados de equipos a punto de acopio de la entidad, mantenimiento de equipos, cableado y tubería de conexión a puntos eléctricos	Und	34.00	\$ 681,083.00	\$ 23,156,822.00	-34.00	0.00	-\$ 23,156,822.00	0.00	\$ -
1.11	Desmante, mantenimiento y reinstalación de ventanas aluminio, incluye desmante de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	m2	20.34	\$ 61,853.00	\$ 1,258,090.02	0.00	0.00	\$ -	20.34	\$ 1,258,090.02
1.12	Desmante y reinstalación de Cámaras de seguridad existentes, incluye conexión al circuito cerrado de TV.	Und	6.00	\$ 228,448.00	\$ 1,370,688.00	-2.00	0.00	-\$ 456,896.00	4.00	\$ 913,792.00
2.00	CUBIERTA				\$ 1,366,739,685.90			\$ 167,373,497.54	\$	1,534,113,183.44
2.01	Suministro e instalación flanche lámina galvanizada cal.22 A=0.40m anclado a muro. Incluye cinta bituminosa autoadhesiva Sika Multiseal o similar 0.10x10m.	ml	150.51	\$ 62,279.00	\$ 9,373,612.29	0.00	2.93	\$ 182,477.47	153.44	\$ 9,556,089.76
2.02	Mantenimiento e impermeabilización de viga canal con manto asfáltico (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminio) para viga canal	ml	331.00	\$ 108,912.00	\$ 36,049,872.00	0.00	42.03	\$ 4,577,571.36	373.03	\$ 40,627,443.36
2.03	Suministro e instalación cubierta tipo Sandwich cal 26 prepintada. Incluye poliuretano 38mm densidad 35-38 KG/M³, clips de fijación, tornillos autoperforantes, remate 0.30 en lámina cal 26 x 2.44 ml	m2	950.00	\$ 297,074.00	\$ 282,220,300.00	-42.64	0.00	-\$ 12,667,235.36	907.36	\$ 269,553,064.64
2.04	Acero estructural ASTM A500-Grado C. (incluye pernos, platinas y anclaje, suministro, montaje y pintura)	Kg	25,843.11	\$ 32,724.00	\$ 845,689,931.64	0.00	3061.57	\$ 100,186,816.68	28,904.68	\$ 945,876,748.32
2.05	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	m2	1,036.45	\$ 119,651.00	\$ 124,012,278.95	0.00	13.55	\$ 1,621,271.05	1,050.00	\$ 125,633,550.00
2.06	Pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior 3 manos (Alta calidad). Incluye estuco, resane pañete muros interiores mort 1:4 Impermeabilizado, filos y dilataciones	m2	1,393.20	\$ 28,511.00	\$ 39,721,525.20	0.00	56.80	\$ 1,619,424.80	1,450.00	\$ 41,340,950.00
2.07	Suministro e instalación (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminio) para remates de cubierta en muro	m2	203.17	\$ 146,046.00	\$ 29,672,165.82	0.00	491.99	\$ 71,853,171.54	695.16	\$ 101,525,337.36
3.00	RED ELÉCTRICA				\$ 294,799,403.63			-\$ 41,088,937.91	\$	253,710,465.72
3.01	Suministro e instalación bandeja porta cable tipo malla ancho 30 cm; incluye anclajes, accesorios, clips de conexión y puesta a tierra para su correcto funcionamiento	ml	155.00	\$ 148,701.00	\$ 23,048,655.00	-66.08	0.00	-\$ 9,826,162.08	88.92	\$ 13,222,492.92

3.02	Tablero de 12 circuitos TWS	Und	2.00	\$ 1,255,310.00	\$ 2,510,620.00	0.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,510,620.00
3.03	Tablero de 24 circuito TWP	Und	2.00	\$ 1,995,229.00	\$ 3,990,458.00	0.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,990,458.00
3.04	Suministro e instalación lámpara Led Panel 60x60cm 40w Vida Útil: 30,000 horas. Incluye accesorios y cableado de instalación, clavija, marco en aluminio para su correcto funcionamiento.	Und	244.00	\$ 208,657.00	\$ 50,912,308.00	-23.00	0.00	-\$ 4,799,111.00	221.00	\$ 46,113,197.00
3.05	Salida eléctrica para punto de iluminación, incluye caja, tubería, cableado, toma y demás accesorios para su correcto funcionamiento 3m.	Und	294.00	\$ 188,788.00	\$ 55,503,672.00	0.00	17.00	\$ 3,209,396.00	311.00	\$ 58,713,068.00
3.06	Suministro e instalación de lámpara de evacuación de emergencia. Incluye anclajes, soportes y todos los accesorios para su correcta instalación.	Und	0.00	\$ 191,105.00	\$ -	0.00	4.00	\$ 764,420.00	4.00	\$ 764,420.00
3.07	Suministro e instalación de lámpara de emergencia con batería de respaldo. Incluye anclajes, soportes y todos los accesorios para su correcta instalación	Und	46.00	\$ 230,224.00	\$ 10,590,304.00	-13.00	0.00	-\$ 2,992,912.00	33.00	\$ 7,597,392.00
3.08	Suministro e instalación de toma normal incluye salida en tubería SCH 40 y cable # 12 libre de halógenos 3m	Und	239.00	\$ 177,347.00	\$ 42,385,933.00	-143.00	0.00	-\$ 25,360,621.00	96.00	\$ 17,025,312.00
3.09	Suministro e instalación de toma regulado incluye salida en tubería SCH 40 y cable # 12 libre de halógenos 3m	Und	180.00	\$ 176,387.00	\$ 31,749,660.00	-84.00	0.00	-\$ 14,816,508.00	96.00	\$ 16,933,152.00
3.10	Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye salida en tubería SCH 40 y cable # 12 libre de halógenos	Und	52.00	\$ 136,726.00	\$ 7,109,752.00	0.00	6.00	\$ 820,356.00	58.00	\$ 7,930,108.00
3.11	Suministro e instalación de interruptor doble, incluye salida en tubería SCH 40 y cable # 12 libre de halógenos	Und	13.00	\$ 152,022.00	\$ 1,976,286.00	-6.00	0.00	-\$ 912,132.00	7.00	\$ 1,064,154.00
3.12	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico incluye totalizador y protecciones	Und	2.00	\$ 2,339,654.00	\$ 4,679,308.00	0.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 4,679,308.00
3.13	Suministro e instalación acometida eléctrica para tableros en líneas (3#6+1#6+1#8)	ML	228.00	\$ 83,986.00	\$ 19,148,808.00	0.00	30.00	\$ 2,519,580.00	258.00	\$ 21,668,388.00
3.14	Suministro e instalación acometida eléctrica para tableros en líneas (3#4+1#4+1#6) incluye regata y resane	ML	114.00	\$ 124,648.00	\$ 14,209,872.00	0.00	0.00	\$ -	114.00	\$ 14,209,872.00
3.15	Suministro e instalación de toma bifásico, incluye salida en tubería SCH 40 y cable # 10 libre de halógenos 3m	Und	34.00	\$ 184,678.00	\$ 6,279,052.00	-34.00	0.00	-\$ 6,279,052.00	0.00	\$ -
3.16	Suministro e instalación acometida eléctrica para circuitos de iluminación, tomas normales y regulados sobre bandeja eléctrica Cable libre de halógenos calibre 12 AWG(1#12+1#12+1#12) hasta 3ml incluye regata y resane	ml	921.17	\$ 15,087.00	\$ 13,897,691.79	0.00	1246.23	\$ 18,801,872.01	2,167.40	\$ 32,699,563.80
3.17	Suministro e instalación acometida eléctrica para circuitos de aire acondicionado Cable libre de halógenos calibre 10 AWG (1#10+1#10+1#10). hasta 3ml incluye regata y resane	ml	341.17	\$ 19,952.00	\$ 6,807,023.84	-111.17	0.00	-\$ 2,218,063.84	230.00	\$ 4,588,960.00
4.0	RED AGUAS LLUVIAS				\$ 17,807,560.00			-\$ 8,533,160.00		\$ 9,274,400.00
4.01	Revisión de punto aguas lluvias (prueba de taponamiento con sonda eléctrica) y adecuación de bajantes	Und	6.00	\$ 210,729.00	\$ 1,264,374.00	-2.00	0.00	-\$ 421,458.00	4.00	\$ 842,916.00
4.02	Suministro e instalación de rejillas con cuello para bajantes	Und	6.00	\$ 67,251.00	\$ 403,506.00	-2.00	0.00	-\$ 134,502.00	4.00	\$ 269,004.00
4.03	Perforación pase de tubería 4"/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	Und	4.00	\$ 46,320.00	\$ 185,280.00	0.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 185,280.00
4.04	Suministro e Instalación Tubería aguas lluvias 4", incluye soporte y accesorios de fijación	ML	140.00	\$ 113,960.00	\$ 15,954,400.00	-70.00	0.00	-\$ 7,977,200.00	70.00	\$ 7,977,200.00
II	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS									
5	FACHADAS				\$ 786,261,383.95			-\$ 729,526.00		\$ 785,531,857.95
5.01	Hidrolavado de limpieza de pisos, senderos, muros de terrazas, antepechos y fachada con hidrojete 1700 PSI	m2	12,061.55	\$ 6,288.00	\$ 75,843,026.40	0.00	0.00	\$ -	12,061.55	\$ 75,843,026.40
5.02	Demolición manual de enchape muros de terrazas, antepechos y fachadas. Incluye la demolición de pañete e=0.05 y retiro y disposición a sitios autorizados	m2	50.00	\$ 13,769.00	\$ 688,450.00	0.00	26.00	\$ 357,994.00	76.00	\$ 1,046,444.00
5.03	Pañete muro exterior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	70.00	\$ 27,188.00	\$ 1,903,160.00	-40.00	0.00	-\$ 1,087,520.00	30.00	\$ 815,640.00
5.04	Sellador sistema hidrofóbico fachada aplicación sistema sika transparente 10 o similar 3 manos. Incluye andamios, equipos, hidrófugo, preparación de la superficie, limpiador rinse sika o similar	m2	11,436.55	\$ 48,474.00	\$ 554,375,324.70	0.00	0.00	\$ -	11,436.55	\$ 554,375,324.70
5.05	Suministro e instalación de enchape fachaleta arcilla existente, incluye andamios, equipos, corte, emboquillada con pegador y todos los elementos para su correcta instalación	m2	50.00	\$ 61,902.00	\$ 3,095,100.00	0.00	0.00	\$ -	50.00	\$ 3,095,100.00
5.06	Pintura barniz sobre muro fachada. Incluye andamios, equipos, filos y dilataciones	m2	11,436.55	\$ 13,147.00	\$ 150,356,322.85	0.00	0.00	\$ -	11,436.55	\$ 150,356,322.85
III	REMODELACIÓN DE BAÑOS									
6.0	BATERÍAS SANITARIAS				\$ 237,537,889.98			-\$ 35,277,686.80		\$ 202,260,203.18
6.01	Desmante de cielo raso existente. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	249.42	\$ 15,983.00	\$ 3,986,479.86	-186.62	0.00	-\$ 2,982,747.46	62.80	\$ 1,003,732.40
6.02	Desmante divisiones baños. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	205.68	\$ 27,737.00	\$ 5,704,946.16	-55.73	0.00	-\$ 1,545,783.01	149.95	\$ 4,159,163.15
6.03	Demolición manual placa aligerada concreto reforzado hasta e= 0.25m. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	200.82	\$ 105,186.00	\$ 21,123,452.52	-115.13	0.00	-\$ 12,110,064.18	85.69	\$ 9,013,388.34
6.04	Demolición de enchape piso y pared existente. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	1,003.23	\$ 26,810.00	\$ 26,896,596.30	-276.43	0.00	-\$ 7,411,088.30	726.80	\$ 19,485,508.00
6.05	Juego de incrustaciones blanco	Jgo	0.00	\$ 77,721.00	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.06	Suministro e instalación de sanitario incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmonte y retiro de sanitario existente y disposición final en sitios autorizados.	Und	60.00	\$ 1,341,702.00	\$ 80,502,120.00	-1.00	0.00	-\$ 1,341,702.00	59.00	\$ 79,160,418.00

10.	CUBIERTA CONEXIONES				\$	70,867,333.30				-\$	25,103,058.29		\$	45,764,275.01
10.01	Suministro e instalación de domo en cubierta en policarbonato incluye canal en lámina galvanizada calibre 20, LD=0.60, soporte, estructura y todos los elementos de fijación. Retiro del existente.	m2	97.20	\$	485,086.00	\$	47,150,359.20	-14.71	0.00	-\$	7,135,615.06	82.49	\$	40,014,744.14
10.02	Suministro e instalación (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2.2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3.2 mm y aluminio) para remates de cubierta en muro	m2	123.35	\$	146,046.00	\$	18,014,774.10	-100.89	0.00	-\$	14,734,580.94	22.46	\$	3,280,193.16
10.03	Pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior 3 manos (Alta calidad). Incluye estuco, resane pañete muros interiores mort 1:4 Impermeabilizado, filos y dilataciones	m2	200.00	\$	28,511.00	\$	5,702,200.00	-113.39	0.00	-\$	3,232,862.29	86.61	\$	2,469,337.71
V	SEGURIDAD													
11	PUERTAS AUTOMÁTICAS				\$	46,195,882.00				\$	-		\$	46,195,882.00
11.01	Suministro e instalación de puerta automática en vidrio templado de 10mm incoloro con zócalo inferior en aluminio. Dimensiones 1.70X2.00h. Cabezal para puerta automática avanti 4200 de 4.2 metros de longitud para una hoja hasta 2 metros de longitud y 100 kilos de peso. Incluye acometida e instalaciones eléctricas, dos sensores de presencia y movimiento dos controles selector de funciones 110 o 220 vol y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Desmonte de puerta automática existente con disposición en sitios autorizados	Und	2.00	\$	23,097,941.00	\$	46,195,882.00	0.00	0.00	\$	-	2.00	\$	46,195,882.00
12	GARITA PARQUEADERO				\$	-				\$	-		\$	-
12.01	Demolición placa en concreto e=0.10m-0.15m. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	0.00	\$	176,889.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.02	Demolición de muros en mampostería. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	0.00	\$	12,859.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.03	Excavación manual en material común, incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m3	0.00	\$	47,116.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.04	Relleno material seleccionado tamaño max. 2"	m3	0.00	\$	60,642.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.05	Zapata en concreto 20.7mpa(3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	m3	0.00	\$	881,692.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.06	Viga en concreto 20.7mpa (3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	m3	0.00	\$	921,530.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.07	Placa de contrapiso en Concreto impermeabilizado 20.7mpa (3000psi) mezcla en obra. Suministro y construcción	m3	0.00	\$	840,900.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.08	Columna en concreto 20.7 mpa (3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	m3	0.00	\$	1,036,735.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.09	Viga aérea en concreto 20.7mpa(3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	m3	0.00	\$	1,013,397.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.10	Dinteles en concreto 17.2mpa(2500psi)mezcla en obra.suministro y construcción	m3	0.00	\$	1,147,773.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.11	Acero de refuerzo fy=4200 mpa (4200 kg/cm2, g60) incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre, zapata, vigas, columnas y placas	Kg	0.00	\$	7,551.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.12	Muro en bloque flexa no. 5. 0.12x0.20x0.30 m (mortero tipo s 1:3)	m2	0.00	\$	47,148.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.13	Pañete muro exterior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	0.00	\$	27,188.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.14	Pañete muro interior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	0.00	\$	26,002.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.15	Suministro e instalación de enchape fachaleta arcilla existente, incluye andamios, equipos, corte, emboquillada con pegador y todos los elementos para su correcta	m2	0.00	\$	61,902.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.16	Pintura vinilo tipo 1 s/muro (alta calidad) 3 manos	m2	0.00	\$	10,867.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.17	Suministro e instalación de enchape cerámico para piso y pared incluye wines, afinado pegador y boquilla. (Formato según especificación técnica)	m2	0.00	\$	75,750.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.18	Placa de cubierta en concreto impermeabilizado 27.6 Mpa (4000 PSI). E=0.10m Incluye lámina stell deck cal 18 y malla electrosoldada	m2	0.00	\$	223,814.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.19	Suministro e instalación (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2.2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3.2 mm y aluminio) para remates de cubierta en muro	m2	0.00	\$	146,046.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.20	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	m2	0.00	\$	119,651.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.21	Suministro e instalación lámpara Led Panel 60x60cm 40w Vida Útil: 30,000 horas. Incluye accesorios y cableado de instalación, clavija, marco en aluminio para su correcto funcionamiento.	Und	0.00	\$	208,657.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.22	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC; Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90°, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	ml	0.00	\$	113,960.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.23	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	0.00	\$	129,068.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.24	Suministro e instalación de Punto de desagüe lavamanos en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	0.00	\$	138,083.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.25	Salida sanitaria sifón de piso 2" (incluye suministro e instalación rejilla)	Pto	0.00	\$	131,949.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
12.26	Suministro e instalación lavamanos cerámica sobreponer incluye tubería, grifería tipo push en acero inoxidable y accesorios de instalación, desmonte y retiro de lavamanos existente y disposición final en sitios autorizados.	und	0.00	\$	442,486.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-


12.27	Suministro e instalación de sanitario incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmonte y retiro de sanitario existente y disposición final en sitios autorizados.	und	0.00	\$ 1,341,702.00	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
12.28	Puerta en aluminio, marco en aluminio 3x1, hoja un En aluminio entamborada color natural + vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca yale o Similar.Incluye desmonte puerta existente	Und	0.00	\$ 466,579.00	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
VI	REPARACIONES LOCATIVAS Y DAÑOS POR SISMO									
13	PRELIMINARES				\$ 28,935,777.09			\$ 27,653,947.53		\$ 1,281,829.56
13.01	Demolición manual pañete muros. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	898.81	\$ 11,169.00	\$ 10,038,808.89	-802.57	0.00	-\$ 8,963,904.33	96.24	\$ 1,074,904.56
13.02	Demolición manual pañete bajo placa. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	565.40	\$ 13,795.00	\$ 7,799,693.00	-550.40	0.00	-\$ 7,592,768.00	15.00	\$ 206,925.00
13.03	Demolición de muros en mampostería. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	112.32	\$ 12,859.00	\$ 1,444,322.88	-112.32	0.00	-\$ 1,444,322.88	0.00	\$ -
13.04	Demolición de enchape piso y pared existente. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	44.00	\$ 26,810.00	\$ 1,179,640.00	-44.00	0.00	-\$ 1,179,640.00	0.00	\$ -
13.05	Desmonte y reinstalación manejadora aire acondicionado. Incluye todos los soportes y anclajes para su correcto funcionamiento	und	4.00	\$ 440,209.00	\$ 1,760,836.00	-4.00	0.00	-\$ 1,760,836.00	0.00	\$ -
13.06	Desmonte y reinstalación de lámparas (60x60 cm). Incluye todos los soportes y anclajes para su correcto funcionamiento	Und	22.00	\$ 43,809.00	\$ 963,798.00	-22.00	0.00	-\$ 963,798.00	0.00	\$ -
13.07	Desmonte y reinstalación de ventana en aluminio con vidrio. Incluye todos los soportes y accesorios para su correcta instalación	m2	46.08	\$ 25,357.00	\$ 1,168,450.56	-46.08	0.00	-\$ 1,168,450.56	0.00	\$ -
13.08	Desmonte y reinstalación de Gabinete red contra incendios (80X100cm)	Und	2.00	\$ 171,087.00	\$ 342,174.00	-2.00	0.00	-\$ 342,174.00	0.00	\$ -
13.09	Desmonte y reinstalación interruptor eléctrico	Und	2.00	\$ 28,355.00	\$ 56,710.00	-2.00	0.00	-\$ 56,710.00	0.00	\$ -
13.10	Desmonte y reinstalación punto eléctrico regulado	Und	6.00	\$ 30,168.00	\$ 181,008.00	-6.00	0.00	-\$ 181,008.00	0.00	\$ -
13.11	Desmonte y reinstalación de puertas en madera o en aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	Und	26.00	\$ 53,047.00	\$ 1,379,222.00	-26.00	0.00	-\$ 1,379,222.00	0.00	\$ -
13.12	Desmonte y reinstalación mesón atención a público	ml	21.32	\$ 116,818.00	\$ 2,490,559.76	-21.32	0.00	-\$ 2,490,559.76	0.00	\$ -
13.13	Desmonte y reinstalación parlantes y cámara web	Und	2.00	\$ 65,277.00	\$ 130,554.00	-2.00	0.00	-\$ 130,554.00	0.00	\$ -
14	PISOS, MUROS Y ACABADOS				\$ 260,091,683.90			-\$ 24,651,182.67		\$ 235,440,501.23
14.01	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	m2	40.00	\$ 119,651.00	\$ 4,786,040.00	-40.00	0.00	-\$ 4,786,040.00	0.00	\$ -
14.02	Suministro e instalación de enchape cerámico para piso y pared incluye wines, afinado pegador y boquilla. (Formato según especificación técnica)	m2	12.00	\$ 75,750.00	\$ 909,000.00	-9.00	0.00	\$ 681,750.00	3.00	\$ 227,250.00
14.03	Muro en bloque flexa no. 5, 0.12x0.20x0.30 m (mortero tipo s 1:3)	m2	107.80	\$ 47,148.00	\$ 5,082,554.40	-107.80	0.00	-\$ 5,082,554.40	0.00	\$ -
14.04	Pañete liso bajo placa, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	325.00	\$ 32,922.00	\$ 10,699,650.00	-235.00	0.00	-\$ 7,736,670.00	90.00	\$ 2,962,980.00
14.05	Pañete muro exterior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	1,285.00	\$ 27,188.00	\$ 34,936,580.00	-1094.67	0.00	-\$ 29,761,887.96	190.33	\$ 5,174,692.04
14.06	Suministro e instalación de estuco plástico	m2	5,534.00	\$ 22,096.00	\$ 122,279,264.00	0.00	1318.77	\$ 29,139,597.88	6,852.77	\$ 151,418,861.88
14.07	Pintura vinilo tipo 1 s/muro (alta calidad) 3 manos	m2	7,190.97	\$ 10,867.00	\$ 78,144,272.30	-338.20	0.00	-\$ 3,675,193.19	6,852.77	\$ 74,469,079.11
14.08	Piso en granito pulido incluye destronque y pulida	m2	0.00	\$ 245,840.00	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
14.09	Suministro e instalación juntas elastoméricas rampa de conexión entre torres. Incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación	ml	15.00	\$ 137,779.00	\$ 2,066,685.00	-15.00	0.00	-\$ 2,066,685.00	0.00	\$ -
14.10	Suministro e instalación de vidrio transparente liso 5mm	m2	12.60	\$ 94,257.00	\$ 1,187,638.20	0.00	0.00	\$ -	12.60	\$ 1,187,638.20
14.11	Puerta en aluminio, marco en aluminio 3x1, hoja un En aluminio entamborada color natural + vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca yale o Similar.Incluye desmonte puerta existente	Und	0.00	\$ 466,579.00	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
VII	ZONAS EXTERIORES									
15	PAISAJISMO				\$ 29,718,800.00			-\$ 29,718,800.00		\$ -
15.01	Suministro e instalación de paisajismo tipo tropical (Según especificación técnica)	m2	400.00	\$ 74,297.00	\$ 29,718,800.00	-400.00	0.00	-\$ 29,718,800.00	0.00	\$ -
VIII	CERTIFICACIONES ELECTRICAS				\$ 23,948,892.00			\$ -		\$ 23,948,892.00
16.01	Certificación RETILAP iluminación	Und	270.00	\$ 30,792.00	\$ 8,313,840.00	0.00	0.00	\$ -	270.00	\$ 8,313,840.00
16.02	Estudio fotométrico iluminación	Und	1.00	\$ 15,635,052.00	\$ 15,635,052.00	0.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 15,635,052.00
	ITEM NO PREVISTOS									
					\$ 999,161,079.72			\$ 128,692,090.74		\$ 1,127,853,170.47
NP 01	Demolición manual de mortero de nivelación Incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	M2	159.29	\$ 21,959.01	\$ 3,497,849.99	0.00	3.28	\$ 72,025.54	162.57	\$ 3,569,875.52
NP 02	Desmonte de puntos electricos tomas, interruptores, incluye desmonte de tubería, cableado, aparatos eléctricos. Incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	352.00	\$ 22,105.67	\$ 7,781,195.66	-16.00	0.00	-\$ 353,690.71	336.00	\$ 7,427,504.95
NP 03	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	229.00	\$ 34,900.79	\$ 7,992,281.83	0.00	64.00	\$ 2,233,650.82	293.00	\$ 10,225,932.64
NP 04	Desmonte de meson en concreto, incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	20.00	\$ 56,278.38	\$ 1,125,567.63	0.00	3.00	\$ 168,835.14	23.00	\$ 1,294,402.77

NP 05	Desmante de ducto flexible en aluminio.incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	ML	139.00	\$ 30,093.62	\$ 4,183,013.11	0.00	17.00	\$ 511,591.53	156.00	\$ 4,694,604.64
NP 06	Desmante de manejadoras de aire acondicionado	UND	9.00	\$ 242,907.01	\$ 2,186,163.11	0.00	11.00	\$ 2,671,977.13	20.00	\$ 4,858,140.24
NP 07	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoría 6A, ponchado del cable y marcación	UND	208.00	\$ 227,651.34	\$ 47,351,478.10	-116.00	0.00	\$ 26,407,555.09	92.00	\$ 20,943,923.00
NP 08	Suministro e instalacion de cable utp cat 6A	ML	5,355.00	\$ 14,971.51	\$ 80,172,454.79	0.00	4387.00	\$ 65,680,029.72	9,742.00	\$ 145,852,484.52
NP 09	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m	UND	184.00	\$ 62,222.20	\$ 11,448,885.17	0.00	0.00	\$ -	184.00	\$ 11,448,885.17
NP 10	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m	UND	184.00	\$ 66,434.86	\$ 12,224,014.88	0.00	0.00	\$ -	184.00	\$ 12,224,014.88
NP 11	Salida tomacorriente doble tipo GFCI en tubo pvc 1/2"	UND	35.00	\$ 279,901.70	\$ 9,796,559.38	0.00	0.00	\$ -	35.00	\$ 9,796,559.38
NP 12	Suministro e instalacion de soporte en hierro con angulo de 1 1/2"x1/8" para unidad condensadora de aire acondicionado.	UND	12.00	\$ 275,696.89	\$ 3,308,362.70	0.00	0.00	\$ -	12.00	\$ 3,308,362.70
NP 13	Suministro e instalacion de boquilla sobre dilataciones de fachaleta donde corresponda, fachada Incluye andamios, equipos	M2	2,500.00	\$ 21,335.68	\$ 53,339,208.75	0.00	0.00	\$ -	2,500.00	\$ 53,339,208.75
NP 14	Remocion de graffiti sobre fachadas	M2	35.00	\$ 71,750.12	\$ 2,511,254.34	0.00	0.00	\$ -	35.00	\$ 2,511,254.34
NP 15	Diseño, suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de polisocianurato (PirAlum). Incluye soporte en rangulo 1 "x 1/8" y varilla rosada 1/4".	M2	160.00	\$ 601,778.11	\$ 96,284,497.60	0.00	81.00	\$ 48,744,026.91	241.00	\$ 145,028,524.51
NP 16	Instalacion de aire acondicionado de hasta 24,000 BTU.Incluye instalacion de la unidad interior y exterior. No incluye ningún material.	UND	12.00	\$ 662,875.45	\$ 7,954,505.40	0.00	0.00	\$ -	12.00	\$ 7,954,505.40
NP 17	Suministro de Bomba de condensado tipo tanque 220V para aires acondicionado hasta de 24.000 BTU. Incluye soporte para la unidad.	UND	13.00	\$ 741,256.88	\$ 9,636,339.44	0.00	0.00	\$ -	13.00	\$ 9,636,339.44
NP 18	Suministro e instalacion de Manguera transparente para drenaje para bomba condensadora tipo tanque o similar.	ML	68.00	\$ 13,902.96	\$ 945,401.28	0.00	20.50	\$ 285,010.68	88.50	\$ 1,230,411.96
NP 19	Instalacion de aire acondicionado de hasta 60,000 BTU.Incluye instalacion de la unidad interior y exterior. No incluye ningún material.	UND	7.00	\$ 869,105.98	\$ 6,083,741.86	0.00	0.00	\$ -	7.00	\$ 6,083,741.86
NP 20	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo Minisplit. Incluye Limpieza de la unidad interior, Retiro y limpieza de los filtros de aire, aletas del intercambiador de calor, revisión y limpieza del drenaje, Inspección y limpieza del ventilador interior y Limpieza de la unidad exterior (condensadora).	UND	21.00	\$ 374,661.05	\$ 7,867,882.05	-9.00	0.00	\$ 3,371,949.45	12.00	\$ 4,495,932.60
NP 21	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo piso techo. Incluye Limpieza de la unidad interior, Retiro y limpieza de los filtros de aire, aletas del intercambiador de calor, revisión y limpieza del drenaje, Inspección y limpieza del ventilador interior y Limpieza de la unidad exterior (condensadora).	UND	3.00	\$ 500,247.33	\$ 1,500,741.99	-2.00	0.00	\$ 1,000,494.66	1.00	\$ 500,247.33
NP 22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex en aires acondicionados de hasta 12.000 BTU	ML	30.00	\$ 167,431.36	\$ 5,022,940.80	0.00	30.00	\$ 5,022,940.80	60.00	\$ 10,045,881.60
NP 23	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex en aires acondicionados de desde 18.000 BTU hasta 24.000 BTU	ML	327.00	\$ 207,261.11	\$ 67,774,382.97	0.00	100.00	\$ 20,726,111.00	427.00	\$ 88,500,493.97
NP 24	Suministro e instalacion de Rejilla de suministro 12x12 de cuatro vias en aluminio. Incluye tornillería para su instalacion, no incluye damper	UND	28.00	\$ 369,161.15	\$ 10,336,512.20	-4.00	0.00	\$ 1,476,644.60	24.00	\$ 8,859,867.60
NP 25	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno 18x18 de cuatro vias en aluminio. Incluye tornillería para su instalacion, no incluye damper	UND	12.00	\$ 511,078.21	\$ 6,132,938.52	0.00	0.00	\$ -	12.00	\$ 6,132,938.52
NP 26	Suministro e instalacion de cable encauchetado para potencia 4x14	ML	473.40	\$ 19,460.48	\$ 9,212,591.23	-473.40	0.00	\$ 9,212,591.23	0.00	\$ -
NP 27	Suministro e instalacion de cable encauchetado para potencia 3x12	ML	280.00	\$ 20,659.98	\$ 5,784,794.40	0.00	51.00	\$ 1,053,658.98	331.00	\$ 6,838,453.38
NP 28	Suministro e instalación de gas refrigerante para aires acondicionado. Incluye el cargue de gas refrigerante adecuado (según especificaciones del equipo), garantizando una presión óptima para el correcto funcionamiento del sistema. La instalación contempla verificación de fugas, ajuste de presiones y pruebas de rendimiento para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro	LB	56.00	\$ 92,791.17	\$ 5,196,305.52	0.00	4.00	\$ 371,164.68	60.00	\$ 5,567,470.20
NP 29	Desmante de manto asfáltico, Incluye retiro y disposicion final	M2	285.79	\$ 28,281.27	\$ 8,082,504.15	-30.23	0.00	\$ 854,942.79	255.56	\$ 7,227,561.36
NP 30	Suministro e instalacion de tubería PVC 2" liviana red de ventilacion, incluye accesorios	ML	191.00	\$ 29,112.80	\$ 5,560,544.80	-27.75	0.00	\$ 807,880.20	163.25	\$ 4,752,664.60
NP 31	Suministro e instalacion de tubería pvc presion 3/4". No incluye accesorios.	ML	201.50	\$ 15,896.02	\$ 3,203,048.03	0.00	4.31	\$ 68,511.85	205.81	\$ 3,271,559.88
NP 32	Suministro e instalacion de tubería pvc presion 1/2". No incluye accesorios	ML	71.82	\$ 16,595.29	\$ 1,191,873.73	-31.02	0.00	\$ 514,785.90	40.80	\$ 677,087.83
NP 33	Suministro e instalacion de Tapa en Lámina Galvanizada y aluminio 60X60 Tipo palanca	UND	10.00	\$ 235,678.57	\$ 2,356,785.70	0.00	0.00	\$ -	10.00	\$ 2,356,785.70
NP 34	Suministro e instalacion de registro de bola metalico 2"	UND	4.00	\$ 291,668.86	\$ 1,166,675.44	0.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 1,166,675.44
NP 35	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 1"	UND	15.00	\$ 222,871.66	\$ 3,343,074.90	-9.00	0.00	\$ 2,005,844.94	6.00	\$ 1,337,229.96
NP 36	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 3/4"	UND	15.00	\$ 162,372.76	\$ 2,435,591.40	0.00	40.00	\$ 6,494,910.40	55.00	\$ 8,930,501.80
NP 37	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 1/2"	UND	60.00	\$ 112,166.53	\$ 6,729,991.80	-58.00	0.00	\$ 6,505,658.74	2.00	\$ 224,333.06
NP 38	Suministro e instalacion de Punto hidráulico pvc de 1/2". Incluye accesorios y 3 metros de tubería	UND	107.00	\$ 96,312.42	\$ 10,305,428.94	0.00	0.00	\$ -	107.00	\$ 10,305,428.94

NP 39	Suministro e instalacion de Mueble para lavamanos 55 cm x 60 cm (axh)	UND	8.00	\$	633,031.94	\$	5,064,255.52	0.00	0.00	\$	-	8.00	\$	5,064,255.52
NP 40	Suministro e instalacion de guardaescobas en areas comunes en ceramica h: 8 cm. incluye pintura en esmalte.	ML	113.50	\$	43,513.38	\$	4,938,768.63	-56.70	0.00	-\$	2,467,208.65	56.80	\$	2,471,559.98
NP 41	Media caña en mortero impermeabilizado 1:3. (Incluye impermeabilizante integral)	ML	75.00	\$	38,474.42	\$	2,885,581.50	0.00	20.24	\$	778,722.26	95.24	\$	3,664,303.76
NP 42	Suministro e instalacion de griferia lavamanos alta monocontrol	UND	8.00	\$	425,889.99	\$	3,407,119.92	0.00	0.00	\$	-	8.00	\$	3,407,119.92
NP 43	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer cuadrado slim blanco 37 x 37, incluye accesorios de instalación.	UND	8.00	\$	633,338.37	\$	5,066,706.96	0.00	0.00	\$	-	8.00	\$	5,066,706.96
NP 44	Desmonte de aparato sanitario. Incluye disposicion final.	UND	110.00	\$	32,279.18	\$	3,550,709.80	0.00	0.00	\$	-	110.00	\$	3,550,709.80
NP 45	Suministro es instalacion de puerta marco en aluminio color anolock, hoja un En vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca yale o Similar, Incluye desmonte puerta existente	M2	100.92	\$	991,284.95	\$	100,040,477.15	-13.03	0.00	-\$	12,916,442.90	87.89	\$	87,124,034.26
NP 46	Suministro e instalación de puerta en madera entamborada, con marco en aluminio y chapa de pomo, incluye desmonte puerta existente	M2	13.64	\$	905,643.65	\$	12,352,979.39	0.00	5.36	\$	4,854,249.96	19.00	\$	17,207,229.35
NP 47	Suministro e instalacion de Panel led empotrar 12W	UND	30.00	\$	49,431.01	\$	1,482,930.30	0.00	4.00	\$	197,724.04	34.00	\$	1,680,654.34
NP 48	Suministro e instalacion de Panel led empotrar 24W	UND	23.00	\$	71,027.28	\$	1,633,627.44	0.00	0.00	\$	-	23.00	\$	1,633,627.44
NP 49	Suministro e instalacion de Equipo hidroflo con tanque hidroacumulador vertical de 200 litros, 2 electrobombas (2 HP, 3450 RPM, 220V, 40/60 PSI 60HZ) incluye accesorios y tablero de control.	UND	2.00	\$	20,527,306.89	\$	41,054,613.78	0.00	0.00	\$	-	2.00	\$	41,054,613.78
NP 50	Suministro e instalacion de pelicula sand blasting tipo frost. (Suministro e instalación)	M2	22.00	\$	77,552.52	\$	1,706,155.44	0.00	28.35	\$	2,198,613.94	50.35	\$	3,904,769.38
NP 51	Suministro e instalación de tubería de cobre para aire acondicionado 60,000 BTU con rubatex con cinta	ML	175.00	\$	225,617.68	\$	39,483,094.00	0.00	103.00	\$	23,238,621.04	278.00	\$	62,721,715.04
NP 52	Aplicación de pintura en esmalte sobre guardaescobas	ML	640.00	\$	12,912.98	\$	8,264,307.20	0.00	211.00	\$	2,724,638.78	851.00	\$	10,988,945.98
NP 53	Suministro e instalacion de cerrojo o chapa de seguridad	UND	12.00	\$	204,609.38	\$	2,455,312.56	0.00	3.00	\$	613,828.14	15.00	\$	3,069,140.70
NP 54	Suministro e instalacion de ventana en aluminio tipo rejilla incluye desmonte de ventanas existente.	M2	10.40	\$	1,382,825.45	\$	14,381,384.68	-0.87	0.00	-\$	1,203,058.14	9.53	\$	13,178,326.54
NP 55	Suministro e instalación de puerta metalica en cold rolled cal 18 con fijo superior en marco metalico y vidrio incoloro 4mm y chapa tipo pomo, incluye desmonte de puerta existente.	M2	2.17	\$	1,472,370.37	\$	3,195,043.70	0.00	0.00	\$	-	2.17	\$	3,195,043.70
NP 56	Suministro e instalacion de cubierta con teja UPVC 2mm, incluye accesorios para su correcta instalacion	M2	381.50	\$	211,032.47	\$	80,508,887.31	0.00	40.90	\$	8,631,228.02	422.40	\$	89,140,115.33
NP 57	Desmonte de puertas en madera o en aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	M2	140.40	\$	38,560.85	\$	5,413,943.34	-40.55	0.00	-\$	1,563,642.47	99.85	\$	3,850,300.87
NP 58	Desmonte de aires acondicionados, incluye desmonte y traslados de equipos a punto de acopio de la entidad	UND	1.00	\$	249,593.32	\$	249,593.32	0.00	19.00	\$	4,742,273.08	20.00	\$	4,991,866.40
NP 59	Desmonte de ventanas en aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	M2	9.60	\$	16,131.73	\$	154,864.61	0.00	0.00	\$	-	9.60	\$	154,864.61
NP 60	Suministro e instalacion de barra de seguridad en U plegable para baño en acero inoxidable.	UND	2.00	\$	1,120,092.61	\$	2,240,185.22	-1.00	0.00	-\$	1,120,092.61	1.00	\$	1,120,092.61
NP 61	Suministro e instalacion de barra de seguridad recta para baño en acero inoxidable.	UND	2.00	\$	343,074.60	\$	686,149.20	-1.00	0.00	-\$	343,074.60	1.00	\$	343,074.60
NP 62	Suministro e instalacion de barra de seguridad en L para baño en acero inoxidable.	UND	1.00	\$	1,013,542.52	\$	1,013,542.52	0.00	1.00	\$	1,013,542.52	2.00	\$	2,027,085.04
NP 63	Suministro e instalacion de medidor para agua de 1-1/2" R-400 Q3-16.0 M3/H, IP-68, ultra sonico	UND	2.00	\$	10,550,724.00	\$	21,101,448.00	0.00	0.00	\$	-	2.00	\$	21,101,448.00
NP 64	Suministro e instalación de Bombas de 2HP de potencia con motor trifásico a 220-440 voltios, succión y descarga de 1 1/2" y tablero de control arranque directo	UND	2.00	\$	19,744,210.17	\$	39,488,420.34	0.00	0.00	\$	-	2.00	\$	39,488,420.34
NP 65	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cal. 22	ML	36.60	\$	231,874.47	\$	8,486,605.60	0.00	1.27	\$	294,480.58	37.87	\$	8,781,086.18
NP 66	Suministro e instalación de apoyos tipo ménsula para el soporte de estructuras metálicas, asegurando su correcta fijación y cumplimiento de las especificaciones técnicas.	UND	25.00	\$	1,706,590.16	\$	42,664,754.00	0.00	0.00	\$	-	25.00	\$	42,664,754.00
NP 67	Desmonte controlado de cubierta existente para alturas mayores a 12 m. Incluye desmonte de estructura metalica existente.	M2	265.00	\$	57,215.98	\$	15,162,234.70	-45.00	0.00	-\$	2,574,719.10	220.00	\$	12,587,515.60

RESUMEN EJECUTIVO DEL COMPONENTE OBRA									
CONDICIONES ORIGINALES					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALES	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$	3,458,004,974.55	\$ -		\$ 3,458,004,974.55	
ADMINISTRACION				22.00%	\$ 760,761,094.00	\$ -		\$ 760,761,094.00	
IMPREVISTO				3.00%	\$ 103,740,149.00	\$ -		\$ 103,740,149.00	
UTILIDAD				5.00%	\$ 172,900,248.00	\$ -		\$ 172,900,248.00	
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	\$ 32,851,047.00	\$ -		\$ 32,851,047.00	
COSTO TOTAL INDIRECTOS				\$	4,528,257,512.55	\$ -		\$ 4,528,257,512.55	


ING. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
Director de Obra
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
CONTRATISTA


ING. LUCRECIA LOPEZ AROCA
Director de Obra
CONSORCIO INTERCONSULTORES
INTERVENTORIA