

Cliente: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION - IDPAC	Dirección Cliente: Avenida calle 22 numero 68 C 51	Contacto: José Chaparro
Técnico: Servicio técnico	Servicio: Instalacin de UPS	Duración: 0h: 6m: 34s
Fecha de inicio: julio 22 2026 7:01:37 a. m.	Fecha de finalización: julio 22 2026 7:08:12 a. m.	

RESUMEN

DATOS EQUIPO:
FOTO GENERAL DEL EQUIPO:



MARCA:
Powercontrol
MODELO:
MEMO S II TB PLUS 10K
SERIE:
310033147B45371200001
POTENCIA:
10KVA

TIPO DE SERVICIO:
INSTALACIÓN

INSPECCIONES ELÉCTRICAS:
TRANSFORMADORES E INDUCTORES:
Ok
FUSIBLES DE RECTIFICADOR:
Ok
FUSIBLES DEL INVERSOR:
Ok
CONDENSADORES DC y AC:
Ok
TARJETAS DE CONTROL:
Ok
TRANSISTORES y SCR's:
Ok
SWITCH ESTÁTICO:
Ok
CARGADOR DE BATERÍAS:
Ok
VENTILADORES EXTRACTORES:
Ok

EVIDENCIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



EVIDENCIAS CAMBIO DE REPUESTOS:



OPERACIÓN UPS:

TENSIÓN DE LINEA - ENTRADA:

L1-L2:

211

TENSIÓN DE FASE - ENTRADA:

L1-N:

121

L2-N:

122

CORRIENTE DE ENTRADA:

L1:

10

L2:

10

TENSIÓN DE LINEA - SALIDA:

L1-L2:

238

TENSIÓN DE FASE - SALIDA:

L1-N:

119

L2-N:

119

CORRIENTE DE SALIDA:

L1:

21

L2:

1

BATERÍAS:

TENSIÓN TOTAL DE BATERÍAS:

216

REFERENCIA:

12V-9AH

NÚMERO DE BATERÍAS:

16

VOLTAJE PROMEDIO BATERÍAS:

11.9

PROCEDIMIENTO EFECTUADO:


Se realiza instalación de UPS de soporte y se desinstala UPS de 6kva para revisión en el laboratorio. El equipo queda operando correctamente y sin alarmas

Cliente:

Nombre y Apellido:

José Chaparro

Firma:



miércoles julio 22 2026, 7:08:07 a. m.

Latitud: 4.716305 Longitud: -74.13664833333334

Representante IGA:

Nombre y Apellido:

Jeison Salcedo



Firma:

miércoles julio 22 2026, 7:07:50 a. m.
Latitud: 4.716305 Longitud: -74.13664833333334