



Secretaría de Educación del Distrito
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Solicitud Obras Prioritarias y/o Emergencias en Colegios Distritales y Sedes Administrativas

1. DATOS DEL SOLICITANTE (Profesional de la DCCEE - Gestor Territorial)

Fecha:	23/07/2026	Correo electrónico:	breyes@educacionbogota.gov.co
Nombre solicitante:	Briyith Gisela Reyes Quintero		
Firma Solicitante:		Cargo:	Gestora Territorial

2. MARQUE CON UNA X EL TIPO DE INTERVENCIÓN FÍSICA

EMERGENCIA Inferior o igual a 57,11 SMMMLV	☒	OBRA PRIORITARIA Superior a 57,11 SMMMLV	☐
ESCALAS DE PRIORIDAD EMERGENCIAS			
Prioridad Inmediata	☐	Prioridad Urgente	☒
Prioridad Media	☐	Prioridad Baja	☐

3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SEDE EDUCATIVA Y/O ADMINISTRATIVA

Nombre del Colegio o sede administrativa	IED LOS TEJARES SEDE A			Responsable del Colegio o sede administrativa	
Dirección	Calle 75 c bis No. 5-45			Teléfono	
Sede	A	C.P.F.	0539	Nombre y Número de Localidad	

4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
(Incluir registro fotográfico)

Con base en la inspección realizada, se concluye que las filtraciones que afectan las baterías sanitarias y el cuarto de aseo están asociadas al empozamiento de aguas lluvias sobre la placa ubicada alrededor del tanque, posiblemente generado por pendientes insuficientes, deficiencias en la impermeabilización y obstrucción o capacidad limitada del desagüe existente. Esta condición se habría intensificado con la modificación del sistema de cubierta, al concentrarse un mayor caudal sobre dicha superficie, por lo que se requiere una intervención integral que garantice la adecuada evacuación de las aguas y elimine los puntos de ingreso de humedad.



5. MEDIO DE NOTIFICACIÓN

☐ Llamada telefónica	☐ Visita técnica	Fecha	
☐ Medio electrónico	☐ Otro	Cual?	

6. ALTERNATIVA PROPUESTA DE SOLUCIÓN - OBSERVACIONES													
Realizar la intervención integral de la placa localizada alrededor del tanque, mediante la limpieza y verificación del desagüe y de su capacidad hidráulica, el retiro de la impermeabilización deteriorada, la construcción de pendientes que garanticen la adecuada conducción de las aguas lluvias y la aplicación de un nuevo sistema de impermeabilización continuo, incluyendo el tratamiento de bordes, encuentros con la cubierta tipo sándwich, elementos verticales y perímetro del tanque. La intervención deberá complementarse con la adecuación o ampliación del sistema de desagüe, en caso de resultar necesario, y con pruebas de flujo y estanqueidad que permitan verificar la eliminación de los empozamientos y filtraciones que afectan las baterías sanitarias y el cuarto de aseo.													
6.1 DATOS BÁSICOS PROPUESTA DE SOLUCIÓN													
TIPO DE INTERVENCIÓN					PRIORIZACIÓN								
MITIGACIÓN	☐	PRIMER AUXILIO	☐	CORRECTIVO	☐	ATENCIÓN ENTE DE CONTROL	☐	RIESGO	☐	SALUD	☐	MITIGACIÓN-RIESGO	☐
7. INFORMACIÓN VERIFICACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (Este numeral es diligenciado por el Supervisor del Contrato)													
OBSERVACIONES:													
Revisó					Cargo	Apoyo a la supervisión							
Firma													
8. VERIFICACIÓN Y APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORIA (Este numeral es diligenciado por el Supervisor del Contrato)													
Aprobó					Cargo	DIRECTOR DE INTERVENTORIA							
Firma					Fecha de inicio de actividades	DD/MM/AAAA	No. CONTRATO						
8.1 JUSTIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN (SI APLICA)													
Nombre del solicitante notificado					Firma del solicitante notificado		Fecha de notificación	DD/MM/AAAA					
Cargo													
* Los numerales 1,2,3,4,5, 6, 6.1 y 7 deben ser diligenciados por los Profesionales de la DCCEE * Los numerales 8. y 8.1 son diligenciados por el supervisor del contrato (Interventoría).													