



Secretaría de Educación del Distrito
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Solicitud Obras Prioritarias y/o Emergencias en Colegios Distritales y Sedes Administrativas

1. DATOS DEL SOLICITANTE (Profesional de la DCCEE - Gestor Territorial)

Fecha:	23 de julio 2026	Correo electrónico:	breyes@educacionbogota.gov.co
Nombre solicitante:	Briyith Reyes Quintero	Cargo:	Gestora territorial
Firma Solicitante:			

2. MARQUE CON UNA X EL TIPO DE INTERVENCIÓN FÍSICA

EMERGENCIA Inferior o igual a 57,11 SMMMLV	☒	OBRA PRIORITARIA Superior a 57,11 SMMMLV	☐
ESCALAS DE PRIORIDAD EMERGENCIAS			
Prioridad Inmediata	☐	Prioridad Urgente	☐
Prioridad Media	☒	Prioridad Baja	☐

3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SEDE EDUCATIVA Y/O ADMINISTRATIVA

Nombre del Colegio o sede administrativa	Miguel de Cervantes	Responsable del Colegio o sede administrativa	Victor Caro
Dirección	Carrera 14B No. 76-33 Sur	Teléfono	310401157
Sede	A	C.P.F.	0540
		Nombre y Número de Localidad	05 Usme

4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
(Incluir registro fotográfico)

Durante la revisión técnica de la cubierta correspondiente al comedor y la cocina de la IED Miguel de Cervantes, se evidenció que esta descarga sobre una viga canal ubicada en el punto de transición con la cubierta del bloque contiguo, elemento que presenta un avanzado estado de deterioro y pérdida de estanqueidad, generando filtraciones que afectan directamente el comedor escolar. Esta situación ha sido objeto de observaciones por parte de la Secretaría Distrital de Salud y representa un riesgo para las condiciones de salubridad, seguridad y continuidad del servicio de alimentación escolar; por tanto, se requiere intervenir prioritariamente la viga canal y sus encuentros con las cubiertas adyacentes, con el fin de garantizar el adecuado manejo de las aguas lluvias y la



5. MEDIO DE NOTIFICACIÓN

☐ Llamada telefónica	☒ Visita técnica	Fecha	
☐ Medio electrónico	☐ Otro	Cual?	

6. ALTERNATIVA PROPUESTA DE SOLUCIÓN - OBSERVACIONES

Realizar la intervención integral de la viga canal mediante la limpieza y desobstrucción de la canal, bajantes y puntos de descarga; la revisión de pendientes, apoyos, uniones, traslapes y encuentros con los elementos adyacentes; el retiro de sellos y recubrimientos deteriorados; la reparación o sustitución puntual de las secciones que presenten pérdida de capacidad, corrosión, fisuras o perforaciones; y la aplicación de tratamientos de sellado e impermeabilización que garanticen la adecuada conducción y evacuación de las aguas lluvias. La intervención deberá finalizar con pruebas de flujo y estanqueidad para verificar el correcto funcionamiento del sistema y controlar las filtraciones que afectan el comedor escolar.

6.1 DATOS BÁSICOS PROPUESTA DE SOLUCIÓN													
TIPO DE INTERVENCIÓN					PRIORIZACIÓN								
MITIGACIÓN	☐	PRIMER AUXILIO	☐	CORRECTIVO	☒	ATENCIÓN ENTE DE CONTROL	☐	RIESGO	☐	SALUD	☒	MITIGACIÓN-RIESGO	☐

7. INFORMACIÓN VERIFICACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(Este numeral es diligenciado por el Supervisor del Contrato)

OBSERVACIONES:

Revisó		Cargo	Apoyo a la supervisión		
Firma					

8. VERIFICACIÓN Y APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORIA
(Este numeral es diligenciado por el Supervisor del Contrato)

Aprobó		Cargo	DIRECTOR DE INTERVENTORIA			
Firma		Fecha de inicio de actividades	DD/MM/AAAA	No. CONTRATO		

8.1 JUSTIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN (SI APLICA)

Nombre del solicitante notificado		Firma del solicitante notificado		Fecha de notificación	DD/MM/AAAA
Cargo					

* Los numerales 1,2,3,4,5, 6, 6.1 y 7 deben ser diligenciados por los Profesionales de la DCCEE
* Los numerales 8. y 8.1 son diligenciados por el supervisor del contrato (Interventoría).