

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2
CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA SA-010-2025

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA

X

CONTRATO No:	CONTRATO ELECTRONICO SA-010-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA MQ SAS
SUPERVISOR:	MELINA ISABEL ARAGÓN ANAYA
OBJETO:	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS DISTINTAS INSPECCIONES DE POLICÍA, COMISARÍAS DE FAMILIA Y CORREGIDURÍAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$1.400.000.000)
VALOR ACUMULADO:	MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$1.400.000.000)
PLAZO INICIAL	El contrato tendrá plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, contados a partir del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993
FECHA DE INICIACION:	OCTUBRE 27 DE 2025
PRORROGA 1	HASTA ABRIL 30 DE 2026
PRORROGA 2	HASTA AGOSTO 30 DE 2026
PRORROGA 3	HASTA DICIEMBRE 31 DE 2026

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, el día dos (2) de septiembre de 2026 se reunieron MELINA ISABEL ARAGÓN ANAYA en su condición de Jefe de Servicios Administrativos y Logísticos de la Secretaría General del Distrito, en calidad de Supervisor del Contrato, y MIGUEL ANGEL QUIÑONES MARTINEZ, en representación de CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA MQ SAS. Contratista, con el fin de recibir y entregar parcialmente las obras de acuerdo al siguiente detalle:

Producto	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		ACTA DE MODIFICACION No. 1 ABRIL 13 DE 2026				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total						
1	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	1,00	\$ 7.756,00	\$ 7.756,00	205,68	\$ 1.595.254,08			205,68	\$ 1.595.254,08
2	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	\$ 54.378,00	\$ 54.378,00	2,58	\$ 140.295,24			2,58	\$ 140.295,24
3	E - DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UN	1,00	\$ 17.267,00	\$ 17.267,00	46,00	\$ 794.282,00	62,00	\$ 1.070.554,00	108,00	\$ 1.864.836,00
4	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	1,00	\$ 70.731,00	\$ 70.731,00	-	\$ -	-		-	\$ -
5	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	M2	1,00	\$ 23.748,00	\$ 23.748,00	374,18	\$ 8.886.026,64	-		374,18	\$ 8.886.026,64
6	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	1,00	\$ 15.722,00	\$ 15.722,00	966,64	\$ 15.197.514,08	429,85	\$ 6.758.101,70	1.396,49	\$ 21.955.615,78
7	E - SALIDA DE ALUMBRADO	UN	1,00	\$ 128.365,00	\$ 128.365,00	16,00	\$ 2.053.840,00	1,00	\$ 128.365,00	17,00	\$ 2.182.205,00
8	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO, MURO, PLACA O LOSA DE ENTREPISO, EN CONCRETO REFORZADO ANCHO > 0.30 METROS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	\$ 76.441,00	\$ 76.441,00	87,90	\$ 6.719.163,90	-		87,90	\$ 6.719.163,90
9	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	1,00	\$ 160.291,00	\$ 160.291,00	-	\$ -	-		-	\$ -
10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	\$ 39.326,00	\$ 39.326,00	-	\$ -	97,74	\$ 3.843.723,24	97,74	\$ 3.843.723,24
11	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	\$ 30.746,00	\$ 30.746,00	-	\$ -	-		-	\$ -
12	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1,00	\$ 38.747,00	\$ 38.747,00	4,00	\$ 154.988,00	5,00	\$ 193.735,00	9,00	\$ 348.723,00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2"	ML	1,00	\$ 25.068,00	\$ 25.068,00	-	\$ -	3,00	\$ 75.204,00	3,00	\$ 75.204,00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4"	ML	1,00	\$ 64.309,00	\$ 64.309,00	-	\$ -	-		-	\$ -
15	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UN	1,00	\$ 51.862,00	\$ 51.862,00	-	\$ -	6,00	\$ 311.172,00	6,00	\$ 311.172,00
16	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UN	1,00	\$ 91.039,00	\$ 91.039,00	-	\$ -	-		-	\$ -
17	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	UN	1,00	\$ 119.833,00	\$ 119.833,00	1,00	\$ 119.833,00	-	\$ -	1,00	\$ 119.833,00


Producto	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		ACTA DE MODIFICACION No. 1 ABRIL 13 DE 2026				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total						
18	DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1,00	\$ 36.085,00	\$ 36.085,00	3,00	\$ 108.255,00	-		3,00	\$ 108.255,00
19	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1,00	\$ 23.103,00	\$ 23.103,00	1,00	\$ 23.103,00	5,00	\$ 115.515,00	6,00	\$ 138.618,00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"	ML	1,00	\$ 61.335,00	\$ 61.335,00	-	\$ -	-		-	\$ -
21	REGISTRO DE 0.70 X 0.70 X 0.70 MTS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:6 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UN	1,00	\$ 982.893,00	\$ 982.893,00	-	\$ -	-		-	\$ -
22	PISO EN CERÁMICA DE 0.20 X 0.20 MTS TRÁFICO NO. 4	M2	1,00	\$ 109.781,00	\$ 109.781,00	-	\$ -	-		-	\$ -
23	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	1,00	\$ 27.129,00	\$ 27.129,00	-	\$ -	37,43	\$ 1.015.438,47	37,43	\$ 1.015.438,47
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UN	1,00	\$ 523.922,00	\$ 523.922,00	-	\$ -	5,00	\$ 2.619.610,00	5,00	\$ 2.619.610,00
25	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	1,00	\$ 44.556,00	\$ 44.556,00	-	\$ -	-		-	\$ -
26	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	1,00	\$ 44.961,00	\$ 44.961,00	-	\$ -	-		-	\$ -
27	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CON ACERO DE REFUERZO 5 VARILLAS DE D=1/2" EN AMBOS SENTIDOS	M3	1,00	\$ 1.024.992,00	\$ 1.024.992,00	-	\$ -	-		-	\$ -
28	E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	1,00	\$ 89.572,00	\$ 89.572,00	3,00	\$ 268.716,00	3,00	\$ 268.716,00	6,00	\$ 537.432,00
29	E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DE 220 VOLTIOS	UN	1,00	\$ 152.707,00	\$ 152.707,00	-	\$ -	-		-	\$ -
30	E - ACOMETIDA ELÉCTRICA EN TUBERÍA PVC CONDUIT O EQUIVALENTE D= 3/4" , ALAMBRE AISLADO 3 LINEAS DE 110 VOLTIOS	ML	1,00	\$ 62.811,00	\$ 62.811,00	12,00	\$ 753.732,00	-		12,00	\$ 753.732,00
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	M2	1,00	\$ 110.089,00	\$ 110.089,00	75,60	\$ 8.322.728,40	-		75,60	\$ 8.322.728,40
32	PIH. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TECHMETNESPUMA PUR 17 MM, COLOR RALL 9002 TIPO SANDWICH	M2	1,00	\$ 225.985,00	\$ 225.985,00	-	\$ -	-		-	\$ -
33	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA	KG	1,00	\$ 28.485,00	\$ 28.485,00	-	\$ -	-		-	\$ -
34	DESMONTE DE MURO Y CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	\$ 21.412,00	\$ 21.412,00	275,04	\$ 5.889.156,48	389,84	\$ 8.347.254,08	664,88	\$ 14.236.410,56
35	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	\$ 34.951,00	\$ 34.951,00	143,74	\$ 5.023.856,74	-		143,74	\$ 5.023.856,74
36	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	\$ 10.466,00	\$ 10.466,00	-	\$ -	-		-	\$ -
37	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	\$ 13.903,00	\$ 13.903,00	190,47	\$ 2.648.104,41	37,43	\$ 520.389,29	227,90	\$ 3.168.493,70
38	ESTUCO EN YESO SOBRE PAÑETE ALLANADO	M2	1,00	\$ 16.049,00	\$ 16.049,00	493,33	\$ 7.917.453,17	455,37	\$ 7.308.233,13	948,70	\$ 15.225.686,30
39	PAÑETE ALLANADO SOBRE LOSA DE ENTREPISO, MORTERO 1:4	M2	1,00	\$ 31.118,00	\$ 31.118,00	-	\$ -	-		-	\$ -
40	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ALTURA 1.00 MTS, E = 0.25 MTS	ML	1,00	\$ 339.205,00	\$ 339.205,00	-	\$ -	-		-	\$ -
41	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	1,00	\$ 47.479,00	\$ 47.479,00	-	\$ -	-		-	\$ -
42	E - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DOCE (12) CIRCUITOS INCLUYE TACOS	UN	1,00	\$ 420.609,00	\$ 420.609,00	-	\$ -	-		-	\$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" LEGITIMA, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	M2	1,00	\$ 183.547,00	\$ 183.547,00	-	\$ -	-		-	\$ -
44	E - ACOMETIDA PARCIAL ELÉCTRICA CON TUBERÍA CONDUIT PVC D = 1" , ALAMBRADO CON CABLE NO.6	ML	1,00	\$ 69.947,00	\$ 69.947,00	-	\$ -	-		-	\$ -
45	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	1,00	\$ 17.663,00	\$ 17.663,00	7,47	\$ 131.942,61	-		7,47	\$ 131.942,61
46	PINTURA DE ESMALTE PARA REJA TIPO PINTUCO O SIMILAR	M2	1,00	\$ 35.894,00	\$ 35.894,00	91,47	\$ 3.283.224,18	13,86	\$ 497.490,84	105,33	\$ 3.780.715,02
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	1,00	\$ 85.031,00	\$ 85.031,00	-	\$ -	-		-	\$ -
48	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	1,00	\$ 21.524,00	\$ 21.524,00	640,06	\$ 13.776.651,44	113,38	\$ 2.440.391,12	753,44	\$ 16.217.042,56
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 2.00 X 1.00, 0.90, 0.80, 0.70 METROS, INCLUYE BISAGRA, MARCO EN MADERA, CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE VUELTA.	UN	1,00	\$ 375.989,00	\$ 375.989,00	3,00	\$ 1.127.967,00	-		3,00	\$ 1.127.967,00
50	PEDESTAL DE 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS EN CONCRETO FC = 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,00	\$ 824.279,00	\$ 824.279,00	-	\$ -	-		-	\$ -
51	GOTERO EN MORTERO 1:4	ML	1,00	\$ 18.013,00	\$ 18.013,00	-	\$ -	-		-	\$ -
52	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMÚN SENCILLO, CON MORTERO DE PEGA Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4, ALTURA 0.30 MTS	ML	1,00	\$ 162.643,00	\$ 162.643,00	-	\$ -	-		-	\$ -
53	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.05 MTS	M2	1,00	\$ 48.614,00	\$ 48.614,00	-	\$ -	16,57	\$ 805.533,98	16,57	\$ 805.533,98
54	ESCARIFICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	\$ 6.938,00	\$ 6.938,00	424,47	\$ 2.944.972,86	81,16	\$ 563.088,08	505,63	\$ 3.508.060,94
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	M2	1,00	\$ 348.469,00	\$ 348.469,00	-	\$ -	2,45	\$ 853.749,05	2,45	\$ 853.749,05
56	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1,00	\$ 35.262,00	\$ 35.262,00	-	\$ -	-		-	\$ -
57	DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1,00	\$ 62.048,00	\$ 62.048,00	1,00	\$ 62.048,00	-		1,00	\$ 62.048,00

Producto	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		ACTA DE MODIFICACION No. 1 ABRIL 13 DE 2026				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total						
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, EN TUBERIA PVC DIAMETRO 4"	ML	1,00	\$ 80.412,00	\$ 80.412,00	3,00	\$ 241.236,00	-		3,00	\$ 241.236,00
59	PISO EN ADOQUIN TIPO RECTANGULAR PEATONAL E = 0.06 MTS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI A CADA 3.00 MTS, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE D = 3/8" Y ESTRIBOS DE D = 1/4" A CADA 0.32 MTS	M2	1,00	\$ 129.146,00	\$ 129.146,00	-	\$ -	-		-	\$ -
60	DINTEL O VIGA DE AMARRE, EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.20 MTS NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	1,00	\$ 69.966,00	\$ 69.966,00	-	\$ -	-		-	\$ -
61	COLUMNA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 3 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 METROS Y APUNTALAMIENTO DE MURO	ML	1,00	\$ 89.612,00	\$ 89.612,00	-	\$ -	-		-	\$ -
62	LEVANTE DE MURO DOBLE EN LADRILLO COMÚN, MORTERO DE PEGA 1:4, EN ÁREA CON ANCHO < 0.80 METROS	ML	1,00	\$ 144.251,00	\$ 144.251,00	3,15	\$ 454.390,65	-		3,15	\$ 454.390,65
63	PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI, IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1. ESPESOR 0.05 METROS	M2	1,00	\$ 69.317,00	\$ 69.317,00	-	\$ -	-		-	\$ -
64	E - ACOMETIDA ELÉCTRICA EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 3/4", ALAMBRE AISLADO 3 LINEAS CABLE THHN NO.10	ML	1,00	\$ 83.868,00	\$ 83.868,00	-	\$ -	-		-	\$ -
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE ACESCO LONGITUD 3.05 METROS, INCLUYE GANCHOS DE FIJACION Y ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICO PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	1,00	\$ 75.102,00	\$ 75.102,00	-	\$ -	-		-	\$ -
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, INCLUYE VIDRIO TRANSPARENTE TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 MM Y CERRADURA	M2	1,00	\$ 751.998,00	\$ 751.998,00	-	\$ -	-		-	\$ -
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, ALTURA 2.00, INCLUYE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM, CIERRE, RODAJAS, EMPAQUES, FELPA Y ACCESORIOS (VER DISEÑO)	M2	1,00	\$ 364.124,00	\$ 364.124,00	-	\$ -	-		-	\$ -
68	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS	ML	1,00	\$ 7.502,00	\$ 7.502,00	-	\$ -	-		-	\$ -
69	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA, PARA ZABALETA, VIGA CANAL Y JARDINERA CON ANCHO > 0.80 METROS	ML	1,00	\$ 28.267,00	\$ 28.267,00	-	\$ -	-		-	\$ -
70	PINTURA GRANIPLAST APLICADA EN FACHADA	M2	1,00	\$ 28.135,00	\$ 28.135,00	622,11	\$ 17.503.064,85	113,38	\$ 3.189.805,63	735,49	\$ 20.692.870,48
71	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN LOSA, VIGAS Y COLUMNAS. PICADA DE CONCRETO; LIMPIEZA DE OXIDACIÓN Y PINTURA CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN; APLICACIÓN DE MORTERO DE REPARACIÓN; PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y VIEJO, INCLUYE ANCLAJE	M2	1,00	\$ 723.252,00	\$ 723.252,00	-	\$ -	-		-	\$ -
72	PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 METROS	M2	1,00	\$ 156.352,00	\$ 156.352,00	-	\$ -	-		-	\$ -
73	ZÓCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.10 METROS	ML	1,00	\$ 19.593,00	\$ 19.593,00	-	\$ -	-		-	\$ -
74	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1,00	\$ 30.442,00	\$ 30.442,00	-	\$ -	-		-	\$ -
75	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.25 X 0.25 NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	1,00	\$ 85.982,00	\$ 85.982,00	-	\$ -	-		-	\$ -
76	BORDILLO EN LADRILLO COMÚN SENCILLO CON MORTERO DE PEGA Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4, ALTURA 0.30 METROS	ML	1,00	\$ 152.573,00	\$ 152.573,00	-	\$ -	-		-	\$ -
77	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ABUZARDADO (SPLIT) DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	1,00	\$ 89.881,00	\$ 89.881,00	-	\$ -	-		-	\$ -
78	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO SPLIT DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4, EN ÁREAS CON ANCHO < DE 0.80 METROS	ML	1,00	\$ 69.886,00	\$ 69.886,00	-	\$ -	-		-	\$ -
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA SUPERBOARD, CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PERFIL ÓMEGA A CADA 0.61 METROS.	M2	1,00	\$ 120.712,00	\$ 120.712,00	-	\$ -	-		-	\$ -
80	REGATA O CANAL PARA EMBOGAR TUBERÍA, CABLE O CANALES, EN MUROS, PISOS Y OTROS, INCLUYE RESANE	ML	1,00	\$ 23.891,00	\$ 23.891,00	-	\$ -	-		-	\$ -
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ACUASER O SIMILAR CON GRIFERIA PUSH (FLUXÓMETRO) INCLUYE INCRUSTACIONES DE JABONERA.	UN	1,00	\$ 403.682,00	\$ 403.682,00	1,00	\$ 403.682,00	-		1,00	\$ 403.682,00
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL POR AMBAS CARAS	M2	1,00	\$ 123.465,00	\$ 123.465,00	-	\$ -	-		-	\$ -
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MONTECARLO ALONGADO, COLOR BLANCO, LÍNEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERÍA E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UN	1,00	\$ 784.220,00	\$ 784.220,00	-	\$ -	-		-	\$ -
84	VIGA DINTEL EN CONCRETO DE 2000 PSI, DE 0.10 X 0.20, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8"	ML	1,00	\$ 48.821,00	\$ 48.821,00	1,05	\$ 51.262,05	-		1,05	\$ 51.262,05
85	EXCAVACIÓN A MANO	M3	1,00	\$ 33.346,00	\$ 33.346,00	-	\$ -	-		-	\$ -
86	ENCHAPE EN CERÁMICA NEVADA BRILLANTE BLANCO DE 0.40 X 0.40 METROS	M2	1,00	\$ 100.217,00	\$ 100.217,00	-	\$ -	63,94	\$ 6.407.874,98	63,94	\$ 6.407.874,98
87	PISO EN CERÁMICA NANTES DE 0.55 X 0.55 METROS	M2	1,00	\$ 95.005,00	\$ 95.005,00	-	\$ -	16,57	\$ 1.574.232,85	16,57	\$ 1.574.232,85

Producto	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		ACTA DE MODIFICACION No. 1 ABRIL 13 DE 2026				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total						
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTANTE DE CRISTAL FLOTADO IMPORTADO DE 5 MM, BORDES PULIDOS Y BRILLADOS, INCLUYE PERFIL DE ALUMINIO, DILATADORES PERFORADOS, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE	M2	1,00	\$ 199.467,00	\$ 199.467,00	-	\$ -	2,88	\$ 574.464,96	2,88	\$ 574.464,96
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE MESÓN EN GRANITO NATURAL NEGRO DIAMANTE, INCLUYE ZÓCALO DE 0.07 METROS Y BISEL DOBLE DONDE SE REQUIERA	ML	1,00	\$ 301.163,00	\$ 301.163,00	-	\$ -	4,55	\$ 1.370.291,65	4,55	\$ 1.370.291,65
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL DE 1/2" TIPO RED WHITE O SIMILAR	UN	1,00	\$ 65.976,00	\$ 65.976,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER MANANTIAL DUO, LINEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIVANDÁLICA E INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UN	1,00	\$ 537.582,00	\$ 537.582,00	-	\$ -	4,00	\$ 2.150.328,00	4,00	\$ 2.150.328,00
92	LOSA ALIGERADA CON CASOTÓN ECOLÓGICO DE ICOPOR, ALTURA 0.40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0.05 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	1,00	\$ 145.448,00	\$ 145.448,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -
93	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	ML	1,00	\$ 12.742,00	\$ 12.742,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -
94	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 1 X 36 W (VER DISEÑO)	UN	1,00	\$ 405.862,00	\$ 405.862,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -
95	LIMPIEZA GENERAL	M2	1,00	\$ 5.324,00	\$ 5.324,00	894,88	\$ 4.764.341,12	330,19	\$ 1.757.931,56	1.225,07	\$ 6.522.272,68
96	COLUMNA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 3 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 METROS Y APUNTALAMIENTO DE MURO	ML	1,00	\$ 88.347,00	\$ 88.347,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -
97	VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.10 X 0.20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, 2 VARILLAS D= 1/2", ESTRIBOS DE D= 3/8" A CADA 0.15 MTS	ML	1,00	\$ 76.202,00	\$ 76.202,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -
98	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	ML	1,00	\$ 97.549,00	\$ 97.549,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -
99	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	1,00	\$ 79.149,00	\$ 79.149,00	6,00	\$ 474.894,00	-	-	6,00	\$ 474.894,00
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA TIPO CICLÓN GALVANIZADA DE 2" X 2", FORRADA EN PVC, CALIBRE 10, REFORZADA CON TUBERÍA GALVANIZADA D = 2" Y 1 1/2 " A CADA 2.00 METROS, ACABADA EN PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, INCLUYE BASE Y VIGA EN CONCRETO	M2	1,00	\$ 78.520,00	\$ 78.520,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -
101	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONCERTINA DE 18" DE DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	1,00	\$ 47.478,00	\$ 47.478,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM POR AMBAS CARAS	M2	1,00	\$ 102.745,00	\$ 102.745,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -
103	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPERBOARD, CON ESTRUCTURA METALICA Y PERFIL OMEGA A CADA 0.41 METROS.	M2	1,00	\$ 77.122,00	\$ 77.122,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA ADICIONAL A UNA ALTURA > 3.00 METRO < 10.00 METROS	M2	1,00	\$ 110.831,00	\$ 110.831,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -
105	PIH. CIELO RASO EN LAMINA DE SUPER BOARD ALTURA MAYOR A 2.40 METROS	M2	1,00	\$ 142.716,00	\$ 142.716,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -
106	CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO CON ENTRAMADO O ESTRUCTURA METÁLICA	M2	1,00	\$ 161.884,00	\$ 161.884,00	274,21	\$ 44.390.211,64	387,84	\$ 62.785.090,56	662,05	\$ 107.175.302,20
107	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	1,00	\$ 12.829,00	\$ 12.829,00	-	-	-	-	-	-
108	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA A DOS MANOS PARA MUROS, GRADAS Y BORDILLOS.	ML	1,00	\$ 13.438,00	\$ 13.438,00	196,57	\$ 2.641.507,66	-	-	196,57	\$ 2.641.507,66
109	IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKAFELT E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA A DOS MANOS	M2	1,00	\$ 33.056,00	\$ 33.056,00	-	-	-	-	-	-
110	PIH. IMPERMEABILIZACION BAÑOS, JARDINERAS ZONAS HUMEDAS, CUBIERTA Y OTROS CON IGASOL	M2	1,00	\$ 30.183,00	\$ 30.183,00	-	-	-	-	-	-
111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PLANA DE SONOCOR (ICOPOR MINERAL DE 1.24 X 0.62 MTS), INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO.	M2	1,00	\$ 75.427,00	\$ 75.427,00	-	-	-	-	-	-
112	INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO. NO INCLUYE LÁMPARA.	UN	1,00	\$ 203.157,00	\$ 203.157,00	-	-	-	-	-	-
113	PIH. TOMA CORRIENTES A 110 V COMPLETO	UN	1,00	\$ 82.271,00	\$ 82.271,00	11,00	\$ 904.981,00	7,00	\$ 575.897,00	18,00	\$ 1.480.878,00
114	ALQUILER DE CAMIÓN 300 PARA CARGA PESADA /DÍA	DÍA	1,00	\$ 431.923,00	\$ 431.923,00	-	-	-	-	-	-
115	ALQUILER DE CAMIÓN 600 PARA CARGA PESADA /DÍA	DÍA	1,00	\$ 968.285,00	\$ 968.285,00	-	-	-	-	-	-
116	CARGUE Y DESCARGUE DE CAMION	DÍA	1,00	\$ 968.285,00	\$ 968.285,00	-	-	-	-	-	-
117	MANTENIMIENTO A REDES ELÉCTRICAS DE LUCES Y TOMACORRIENTES	DÍA	1,00	\$ 115.406,00	\$ 115.406,00	-	-	2,00	\$ 230.812,00	2,00	\$ 230.812,00

Producto	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		ACTA DE MODIFICACION No. 1 ABRIL 13 DE 2026				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total						
118	MANTENIMIENTO A CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA	DIA	1,00	\$ 115.406,00	\$ 115.406,00	2,00	\$ 230.812,00	26,00	\$ 3.000.556,00	28,00	\$ 3.231.368,00
119	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS, BISAGRAS, GATOS Y RODAMIENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS	DIA	1,00	\$ 115.406,00	\$ 115.406,00	-			\$ -	-	\$ -
120	MANTENIMIENTO DE ACABADO DE PINTURA EN MUROS Y CIELO RASO	DIA	1,00	\$ 115.406,00	\$ 115.406,00	-		-		-	
121	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, APARATOS SANITARIOS Y LAVAPLATOS	DIA	1,00	\$ 115.406,00	\$ 115.406,00	4,00	\$ 461.624,00	6,00	\$ 692.436,00	10,00	\$ 1.154.060,00
ADICIONALES											
AD 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO 18W	UN	1,00	\$ 48.846,00	\$ 48.846,00	7,00	\$ 341.922,00		\$ -	7,00	\$ 341.922,00
AD 02	INSTALACION DE LUMINARIA EXISTENTE	UN	1,00	\$ 27.496,00	\$ 27.496,00	12,00	\$ 329.952,00	14,00	\$ 384.944,00	26,00	\$ 714.896,00
AD 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PLANO DE 60×60 CM, POTENCIA 48 W, EMPOTRADA EN CIELO RASO, INCLUYENDO REFUERZO DEL SISTEMA DE SOPORTE DEL CIELO RASO, MARCO/SOPORTE EN ALUMINIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3×12 AWG PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.	UN	1,00	\$ 147.496,00	\$ 147.496,00	27,00	\$ 3.982.392,00	28,00	\$ 4.129.888,00	55,00	\$ 8.112.280,00
AD 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN ALUMINIO PARA REGISTRO DE INSPECCION Y LAMPARAS DE EMPOTRAR DE 0.60 X 0.60M EN CIELO RASO	UN	1,00	\$ 51.903,00	\$ 51.903,00	-		-		-	
AD 05	INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO EXISTENTE, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN.(NO INCLUYE SUMINISTRO DE LAMINAS)	M2	1,00	\$ 39.849,00	\$ 39.849,00	68,14	\$ 2.715.310,86	-	\$ -	68,14	\$ 2.715.310,86
AD 06	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO 3MM.	M2	1,00	\$ 60.439,00	\$ 60.439,00	424,47	\$ 25.654.542,33	81,16	\$ 4.905.229,24	505,63	\$ 30.559.771,57
AD 07	RAQUETADA Y LIMPIEZA DE REJA (INCLUYE LIMPIEZA MECANICA , REMOCION DE OXIDO, REFUERZO EN PUNTO DE SOLDADURA)	M2	1,00	\$ 25.462,00	\$ 25.462,00	88,11	\$ 2.243.456,82	13,86	\$ 352.903,32	101,97	\$ 2.596.360,14
AD 08	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS PARA CUCHILLA DE CUBIERTA	ML	1,00	\$ 34.933,00	\$ 34.933,00	9,25	\$ 323.130,25	-		9,25	\$ 323.130,25
AD 09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKI 1	ML	1,00	\$ 20.428,00	\$ 20.428,00	9,25	\$ 188.959,00	-		9,25	\$ 188.959,00
AD 10	ENGOLOCE DE MURO A CUBIERTA	ML	1,00	\$ 22.945,00	\$ 22.945,00	33,50	\$ 768.657,50	-		33,50	\$ 768.657,50
AD 11	MANTENIMIENTO CUBIERTA EN LAMINA DE FIBRO CEMENTO EXISTENTE (INCLUYE: AJUSTES, LIMPIEZA, RESANES Y/O REPARACIÓN FISURAS CON VULKEN 116 O SIMILAR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y APLICACION DE MANTO EN CABALLETES	M2	1,00	\$ 62.203,00	\$ 62.203,00	467,57	\$ 29.084.256,71	73,80	\$ 4.590.581,40	541,37	\$ 33.674.838,11
AD 12	ESCARIFICACIÓN DE PINTURA/ESTUCO/GRANIPLAS Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	\$ 7.924,00	\$ 7.924,00	996,17	\$ 7.893.651,08	226,45	\$ 1.794.405,65	1.222,62	\$ 9.688.056,73
AD 13	DEMOLICION DE ZABALETAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1,00	\$ 34.430,00	\$ 34.430,00	37,24	\$ 1.282.173,20	-		37,24	\$ 1.282.173,20
AD 14	ZABALETA EN BLOCK DE ARCILLA CON MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADO CON MANTO EDIL	ML	1,00	\$ 78.522,00	\$ 78.522,00	37,24	\$ 2.924.159,28	-		37,24	\$ 2.924.159,28
AD 15	DEMOLICION DE PERGOLAS EN CONCRETO(INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO)	ML	1,00	\$ 31.397,00	\$ 31.397,00	36,00	\$ 1.130.292,00	-		36,00	\$ 1.130.292,00
AD 16	PERGOLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI A LA VISTA DE 12X15 CMS	ML	1,00	\$ 98.899,00	\$ 98.899,00	32,40	\$ 3.204.327,60	-		32,40	\$ 3.204.327,60
AD 17	INMUNIZACION DE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	1,00	\$ 13.246,00	\$ 13.246,00	110,08	\$ 1.458.119,68	-		110,08	\$ 1.458.119,68
AD 18	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN CARPINTERIA METALICA, INCLUYE LIMPIEZA MECANICA, REMOCION DE OXIDO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE)	M2	1,00	\$ 67.497,00	\$ 67.497,00	4,20	\$ 283.487,40	2,00	\$ 134.994,00	6,20	\$ 418.481,40
AD 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE POMO	UN	1,00	\$ 79.497,00	\$ 79.497,00	18,00	\$ 1.430.946,00	11,00	\$ 874.467,00	29,00	\$ 2.305.413,00
AD 20	TRASLADO INTERNO DE ESTANTERIA, MOBILIARIOS Y DOCUMENTACION DE ARCHIVOS	DIA	1,00	\$ 115.540,00	\$ 115.540,00	11,00	\$ 1.270.940,00	9,00	\$ 1.039.860,00	20,00	\$ 2.310.800,00
AD 21	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.1 MTS	M2	1,00	\$ 82.425,00	\$ 82.425,00	87,90	\$ 7.245.157,50	-		87,90	\$ 7.245.157,50
AD 22	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKI 1	M2	1,00	\$ 36.616,00	\$ 36.616,00	150,72	\$ 5.518.763,52	81,91	\$ 2.999.216,56	232,63	\$ 8.517.980,08
AD 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA	UN	1,00	\$ 61.303,00	\$ 61.303,00	-	\$ -	2,00	\$ 122.606,00	2,00	\$ 122.606,00
AD 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLON	M2	1,00	\$ 91.275,00	\$ 91.275,00	87,90	\$ 8.023.072,50	-		87,90	\$ 8.023.072,50
AD 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCCALO EN TABLON	ML	1,00	\$ 34.471,00	\$ 34.471,00	-	\$ -	-		-	\$ -
AD 26	ANCLAJE EPOXICO	UN	1,00	\$ 49.064,00	\$ 49.064,00	28,00	\$ 1.373.792,00	-		28,00	\$ 1.373.792,00

Producto	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		ACTA DE MODIFICACION No. 1 ABRIL 13 DE 2026				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total						
AD 27	REPARACION DE COLUMNA EN MORTERO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO ENDUCERIDO Y FRESCO. (INCLUYE ESCARIFICACION DE CONCRETO Y LIMPIEZA DE ACERO) MEDIDAS 0,25X,18, H= 1,0 (3 CARAS)	UN	1,00	\$ 700.618,00	\$ 700.618,00	2,00	\$ 1.401.236,00	-		2,00	\$ 1.401.236,00
AD 28	REPARACION DE GRIETAS EN MUROS , INCLUYE REGATA EN MUROS, RESANE EN MORTERO 1:4	ML	1,00	\$ 29.460,00	\$ 29.460,00	15,00	\$ 441.900,00	-		15,00	\$ 441.900,00
AD 29	REPARACION Y SELLADO PERIMETRAL DE JUNTA DE MURO - COLUMNA/PLACA, PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD Y ADHERENCIA, INCLUYE CORTE DE MURO, ESCARIFICACION DE COLUMNA , APLICACIÓN DE EPOXICO DE ADHERENCIA DE CONCRETO, FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y PAÑETE EN MORTERO 1:4	ML	1,00	\$ 82.844,00	\$ 82.844,00	12,80	\$ 1.060.403,20	-		12,80	\$ 1.060.403,20
AD 30	IMPERMEABILIZACION DE MURO CON SIK-IMPERMUR (2 MANOS)	M2	1,00	\$ 65.650,00	\$ 65.650,00	-		-		-	
AD 31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO SANITARIO CONVENCIONAL	UN	1,00	\$ 82.746,00	\$ 82.746,00	-		-		-	
AD 32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO SANITARIO MONTECARLO	UN	1,00	\$ 248.846,00	\$ 248.846,00	-		-		-	
AD 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	1,00	\$ 31.703,00	\$ 31.703,00	-		-		-	
AD 34	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO PARA ZABALETA, VIGA CANAL Y JARDINERA	ML	1,00	\$ 31.107,00	\$ 31.107,00	30,70	\$ 954.984,90	-		30,70	\$ 954.984,90
AD 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN FIBROCEMENTO	UN	1,00	\$ 75.946,00	\$ 75.946,00	2,00	\$ 151.892,00	-		2,00	\$ 151.892,00
AD 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO 24 W	UN	1,00	\$ 55.846,00	\$ 55.846,00	13,00	\$ 725.998,00	25,00	\$ 1.396.150,00	38,00	\$ 2.122.148,00
AD 37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SONDEO, DESTAPONAMIENTO Y DESODORIZACIÓN DE APARATOS SANITARIOS EN BATERÍAS SANITARIAS HASTA LA RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL	UN	1,00	\$ 166.750,00	\$ 166.750,00	4,00	\$ 667.000,00	5,00	\$ 833.750,00	9,00	\$ 1.500.750,00
AD 38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SONDEO, DESTAPONAMIENTO Y DESODORIZACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS HASTA EL PUNTO DE DESAGÜE FINAL	UN	1,00	\$ 241.400,00	\$ 241.400,00	5,00	\$ 1.207.000,00	1,00	\$ 241.400,00	6,00	\$ 1.448.400,00
AD 39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SONDEO, DESTAPONAMIENTO Y DESODORIZACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC, RED DE DISTRIBUCIÓN O DE INTERCONEXIÓN GENERAL	ML	1,00	\$ 17.601,00	\$ 17.601,00	22,30	\$ 392.502,30	-		22,30	\$ 392.502,30
AD 40	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE SOBREPONER EN REJA EXTERIOR (INCLUYE SOLDADURA)	UN	1,00	\$ 220.850,00	\$ 220.850,00	1,00	\$ 220.850,00	-		1,00	\$ 220.850,00
AD 41	PAÑETE ALLANADO 1:4 PARA VIGAS Y/O COLUMNAS (INCLUYE REVOQUE CON MORTERO 1:4)	ML	1,00	\$ 25.776,00	\$ 25.776,00	-		-		-	
AD 42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS , CERRADURA (INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	M2	1,00	\$ 609.346,00	\$ 609.346,00	2,00	\$ 1.218.692,00	-		2,00	\$ 1.218.692,00
AD 43	INSTALACIÓN DE SANITARIOS	UN	1,00	\$ 64.820,00	\$ 64.820,00	4,00	\$ 259.280,00	-		4,00	\$ 259.280,00
	COSTO DIRECTO				\$ 23.085.514,00		\$ 277.838.314,83		\$ 145.846.380,33		\$ 423.684.695,16
	COSTOS INDIRECTOS										
	ADMINISTRACION			24%	\$ 5.540.523,36		\$ 66.681.195,56		\$ 35.003.131,28		\$ 101.684.326,84
	IMPREVISTOS			1%	\$ 230.855,14		\$ 2.778.383,15		\$ 1.458.463,80		\$ 4.236.846,95
	UTILIDAD			5%	\$ 1.154.275,70		\$ 13.891.915,74		\$ 7.292.319,02		\$ 21.184.234,76
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 6.925.654,20		\$ 83.351.494,45		\$ 43.753.914,10		\$ 127.105.408,55
	COSTO TOTAL				\$ 30.011.168,20		\$ 361.189.809,28		\$ 189.600.294,43		\$ 550.790.103,71


MIGUEL ANGEL QUIÑONES MARTINEZ
 Rep. Legal CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ SAS
 CONTRATISTA


MELINA ISABEL ARAGÓN ANAYA
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DEL DISTRITO
 SUPERVISOR DEL CONTRATO