

<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
Unidad Ejecutora:EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA –EDENORTE						Plazo Inicial: 5 meses		OTRO SI N°1		Ampliacion de Plazo		Plazo Final: Siete (7) meses	
Contrato: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CO-011-2026						Fecha de Inicio: 12/03/2026				Dos (2) meses Plazo Final de Ejecucion Siete (7) meses		Fecha de Terminacion: 11/10/2026	
Objeto:CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO SAN ANDRES EN EL CORREGIMEINTO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-0392025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL.						ACTA DE OBRA N° 2							
Contratista: PROVIALES VIAS E INFRAESTRUCTURA SAS				NIT: 901.308.362-3.		Fecha de Presentacion del Acta de Obra: 03/09/2026							
Interventoria: JG INGENIEROS CIVILES				NIT:901764520-5									
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						OBRA ANTICIPO		OBRA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR UNIT	ACTA 1		ACTA 2		ACTA ACUMULADA	
								CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	Localización y replanteo con equipo de topografía para referencia de ejes longitudinales y transversales así como niveles. Con estacas e hiladeros.	DIA	20,00	\$ 1.200.000	\$ 24.000.000,00	2,00	\$ 2.400.000,00	1,00	\$ 1.200.000	0,00	\$ 0	3,00	\$ 3.600.000
2	Desmonte y limpieza del lugar de emplazamiento de la construcción del puente.	M2	96,00	\$ 24.440	\$ 2.346.240,00	15,00	\$ 366.600,00	34,00	\$ 830.960	0,00	\$ 0	49,00	\$ 1.197.560
3	Descapote manual para cimentación con acopio de material.	M2	96,00	\$ 29.380	\$ 2.820.480,00	40,00	\$ 1.175.200,00	17,00	\$ 499.460	0,00	\$ 0	57,00	\$ 1.674.660
4	Construcción de campamento para almacenar materiales y equipos de 24 M2 y altura de enrase de techos de 2m.	UNIDAD	1,00	\$ 11.900.000	\$ 11.900.000,00	1,00	\$ 11.900.000,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	1,00	\$ 11.900.000
5	Excavación manual para macizos de anclaje 0-3 metros de profundidad.	M3	168,00	\$ 182.700	\$ 30.693.600,00	25,00	\$ 4.567.500,00	6,45	\$ 1.178.598	0,00	\$ 0	31,45	\$ 5.746.098
6	Excavación manual para macizos de anclaje 3-6 metros de profundidad.	M3	75,00	\$ 255.400	\$ 19.155.000,00	80,00	\$ 20.432.000,00	10,30	\$ 2.631.007	0,00	\$ 0	90,30	\$ 23.063.007
7	Concreto de 210 kg/cm2 para macizo de anclaje en ambas margenes del rio, (3x7x2m y 4x7x5,.5m).	M3	196,00	\$ 1.280.000	\$ 250.880.000,00	120,00	\$ 153.600.000,00	34,30	\$ 43.905.942	46,71	\$ 59.788.800	201,01	\$ 257.294.742
8	Para Barra 1" de 3.0 m, perforada en la roca al menos 1 m, incluye perforacion y anclaje con sikadoor o similar. En la margen derecha.	UNIDAD	120,00	\$ 315.125	\$ 37.815.000,00	100,00	\$ 31.512.500,00	28,00	\$ 8.823.500	22,00	\$ 6.932.750	150,00	\$ 47.268.750
9	Suministro y colocacion de acero figurado en diametros de 1" para macizos Y muros.	kg	1.296,00	\$ 11.000	\$ 14.256.000,00	1.000,00	\$ 11.000.000,00	999,41	\$ 10.993.535	1.250,11	\$ 13.751.210	3.249,52	\$ 35.744.745
10	Suministro e instalacion de anclas en Cable AA IPS 6X19 de 1" de diametro, cada una con una longitud de desarrollo de 10.0 m, dispuestos en doble cable por cada ancla.	UNIDAD	40,00	\$ 1.684.500	\$ 67.380.000,00	5,00	\$ 8.422.500,00	4,00	\$ 6.738.000	27,00	\$ 45.481.500	36,00	\$ 60.642.000
11	Suministro e instalacion de Anclas Ø 3/4", en acero de 40.000 PSI, L=1,50 m dobladas.	UNIDAD	6,00	\$ 225.250	\$ 1.351.500,00	-	\$ -	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
12	Suministro e instalacion de Cable (6x19) alma de acero Ø 1" 3/4" en nueve tramos de longitud 66.5 metros.	ml	603,00	\$ 386.500	\$ 233.059.500,00	70,00	\$ 27.055.000,00	80,00	\$ 30.920.000	400,00	\$ 154.600.000	550,00	\$ 212.575.000
13	Suministro e instalacion de Cable (6x19) alma de acero Ø 1/2", en dos tramos de longitud 80 metros.	ml	150,00	\$ 46.850	\$ 7.027.500,00	-	\$ -		\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
14	Suministro e instalacion de Guarda cable para Ø 1" 3/4".	M2	18,00	\$ 415.000	\$ 7.470.000,00	-	\$ -		\$ 0	18,00	\$ 7.470.000	18,00	\$ 7.470.000
15	Suministro y disposición de Guarda cable para Ø1/2".	UNIDAD	4,00	\$ 77.350	\$ 309.400,00	-	\$ -		\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
16	Suministro y disposición de Grilletes de trabajo pesado para Ø 1" 3/4".	UNIDAD	72,00	\$ 368.720	\$ 26.547.840,00	-	\$ -		\$ 0	50,00	\$ 18.436.000	50,00	\$ 18.436.000
17	Suministro y disposición de Grilletes de trabajo pesado para Ø 1/2".	UNIDAD	12,00	\$ 69.380	\$ 832.560,00	-	\$ -		\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
18	Suministro e instalacion de Pendolón de Ø 1/4 en Pasamano L= 1,50 m.	UNIDAD	302,00	\$ 54.580	\$ 16.483.160,00	-	\$ -		\$ 0	200,00	\$ 10.916.000	200,00	\$ 10.916.000
19	Suministro e instalación de Malla tipo pájaros 1 metro de ancho.	ml	140,00	\$ 31.850	\$ 4.459.000,00	-	\$ -		\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0

