

591

 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	 CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

ANEXO 1.

CRONOGRAMA DE

EJECUCIÓN

AJUSTADO

594

 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº DGR-LP-001-2025	 CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

**ANEXO 2. ACREDITACIÓN DE
MODIFICACIONES EN EL
CRONOGRAMA DE
EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES DEL
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS NO. DGR-LP-
001-2025 Y AVAL AJUSTE
CRONOGRAMA DE
EJECUCIÓN CONTRATO
DGR-LP-001-2025
CONSORCIO PSA CORDOBA**



Montería, 10 de marzo de 2026

Respetados señores
FAMA CONSULTORES SAS.
NIT: 900497610-0
Winston Alberto Montes Álvarez.
Representante legal.

Referencia: Acreditación de modificaciones en el Cronograma de Ejecución de Actividades del Contrato de Prestación de Servicios No. DGR-LP-001-2025

Cordial saludo.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Cronograma de Ejecución de Actividades propuesto en el Contrato de Prestación de Servicios No. DGR-LP-001-2025, cuyo objeto es **"Implementación de un esquema de incentivos de Pagos por Servicios Ambientales para la conservación de ecosistemas estratégicos en municipios PDET del departamento de Córdoba"**, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA y el CONSORCIO PSA CÓRDOBA, nos permitimos solicitar su aprobación en las modificaciones realizadas, en los siguientes ítems:

- **4.05. CARACTERIZACIÓN DE FLORA POR COBERTURA (metodología mediante parcelas de 20 x 50 m)**, el cual dice en sus estudios previos lo siguientes:

"El contratista deberá aplicar la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, CORMAGDALENA & IGAC, 2010), con el fin de interpretar las coberturas para el estudio de caracterización. Para ello, deberá realizar la interpretación de los ortomosaicos generados con base en la leyenda CORINE Land Cover y verificar en campo los puntos de control definidos, garantizando su respectiva georreferenciación.

Asimismo, el contratista deberá caracterizar la flora en las coberturas boscosas identificadas a partir del ortomosaico y su interpretación, mediante la ejecución de un muestreo aleatorio simple en parcelas permanentes de 10 x 50 m, aplicando un error de muestreo del 15% y una probabilidad del 95%, de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos."

- **4.06. CARACTERIZACIÓN DE FAUNA POR COBERTURA (muestreo por transectos y puntos)**, el cual dice en sus estudios previos lo siguientes:

"El contratista deberá aplicar la metodología de Evaluación Ecológica Rápida (EER) para la caracterización del componente faunístico en el área de estudio, diseñar y definir los puntos de conteo y transectos de muestreo teniendo en cuenta el grupo faunístico, los rangos de distribución y la movilidad de las especies, con base en la revisión de información secundaria.

El contratista deberá determinar las áreas y transectos de muestreo de acuerdo con el grupo de fauna, realizar recorridos de reconocimiento para la ubicación de los mismos, y registrar aquellas especies encontradas bajo categorías de amenaza, utilizando como referencia los criterios establecidos en la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como los listados de CITES y la UICN.



596

Asimismo, el contratista deberá incluir en la caracterización faunística, como mínimo, aves, mamíferos y herpetofauna asociada a las matrices de vegetación, y consolidar la información en bases de datos en Excel."

Durante la etapa de planificación y programación operativa se evidenció que la ejecución de las caracterizaciones de flora y fauna depende directamente de la instalación previa de las Parcelas Permanentes de Monitoreo, condición indispensable para garantizar la representatividad del muestreo, la consistencia metodológica y la calidad técnica de la información generada.

En consecuencia, y considerando la secuencia lógica de las actividades de campo, se hace necesario reprogramar dichas caracterizaciones para el mes de junio, de conformidad con el cronograma ajustado que se anexa a la presente comunicación. Esta modificación corresponde únicamente a un ajuste en la programación temporal de las actividades, sin que ello implique alteración del alcance contractual, de las obligaciones pactadas, de los productos comprometidos o de las metas establecidas para el proyecto.

El ajuste propuesto busca garantizar la correcta articulación de las actividades técnicas, optimizar la ejecución de los trabajos de campo y asegurar el cumplimiento de los estándares metodológicos y de calidad exigidos por el contrato, contribuyendo al logro oportuno de los resultados esperados.

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Interventoría emitir el correspondiente aval técnico para la modificación del Cronograma de Ejecución de Actividades, con el fin de continuar el desarrollo del proyecto conforme a la programación ajustada.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier observación, requerimiento de información adicional o aclaración que se considere pertinente.

Cordialmente,

SAMY RAMOS ROMERO.
REPRESENTANTE LEGAL

Anexo Cronograma de Ejecución de Actividades Modificado



Montería, marzo 10 de 2026

Señores
SAMMY RAMOS ROMERO
R.L Consorcio PSA Córdoba
Ciudad

**Ref. Aval modificación Cronograma de Ejecución Contrato DGR-LP-001-2025
CONSORCIO PSA CORDOBA**

En atención a la comunicación mediante la cual se solicita el aval de la modificación del Cronograma de Ejecución de Actividades del Contrato **No. DGR-LP-001-2025**, cuyo objeto es la **"IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**, esta Interventoría realizó la revisión técnica de la solicitud, de la justificación presentada y del cronograma ajustado.

Como resultado del análisis efectuado, se evidenció que el ajuste propuesto consiste únicamente en la reprogramación de las actividades correspondientes a **4,05. CARACTERIZACIÓN DE FLORA POR COBERTURA (metodología mediante parcelas de 20 x 50 m)**, y **4,06. CARACTERIZACIÓN DE FAUNA POR COBERTURA** (muestreo por transectos y puntos) las cuales se ejecutarán posteriormente a la instalación de las Parcelas Permanentes de Monitoreo, condición que garantiza la adecuada representatividad del muestreo, la aplicación de la metodología establecida y la calidad técnica de la información que será generada.

La Interventoría considera que la modificación solicitada responde a criterios técnicos y operativos debidamente sustentados y que dicho ajuste no modifica el objeto contractual, el alcance del contrato, las obligaciones de las partes, los productos a entregar, ni las metas establecidas, limitándose exclusivamente a una actualización de la programación de las actividades para asegurar una correcta secuencia en la ejecución del proyecto.

En consecuencia, esta Interventoría emite concepto técnico favorable y otorga el correspondiente aval a la modificación del Cronograma de Ejecución de Actividades del Contrato No. DGR-LP-001-2025, de conformidad con el cronograma ajustado presentado por el contratista, recomendando a la Supervisión del Contrato su aprobación y adopción, siempre que se mantenga el cumplimiento de los plazos contractuales, los productos comprometidos y los estándares técnicos establecidos.

Finalmente, esta Interventoría continuará realizando el seguimiento y control a la ejecución de las actividades conforme al cronograma aprobado, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecución del proyecto.

Atentamente,

WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ
Representante Legal FAMA CONSULTORES SAS
DIRECTOR DE INTERVENTORI

 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA 	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	 CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

**ANEXO 3. AVANCE
MENSUAL - MARZO**

 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	 CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

**ANEXO 4. OFICIO SOLICITUD
DE COMPROBANTE DE
ENTRADA Y SALIDA DE
ALMACÉN DEL CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. DGR-LP-001-
2025 – REMISIÓN No. 3 DE
2026 Y DOCUMENTO DE
ENTRADA Y SALIDA AL
ALMACÉN POR CONTRATO
DE REMISIÓN NO. 3**



604

Montería, 18 de febrero de 2026
PSAPDET-26-010

Señores:
GOBERNACIÓN DE CORDOBA
Atn. Ricardo Pastrana Muñoz
Oficina de Almacén

Asunto: SOLICITUD DE COMPROBANTE DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. DGR-LP-001-2025.

Cordial saludo,

Se solicita de manera comedida verificación e ingreso de los elementos correspondientes al Contrato de Prestación de Servicios No. DGR-LP-001-2025, que tiene por objeto *"Implementación de un esquema de incentivos de Pagos por Servicios Ambientales para la conservación de ecosistemas estratégicos en municipios PDET del departamento de Córdoba"*, relacionados en la remisión No. 02 de 2026

Nota: Estos insumos se encuentran en vivero en el municipio de los Córdoba

A esperas de su pronta gestión.

Atentamente,


SAMY RAMOS ROMERO
Representante Legal



605

Montería, 18 de febrero de 2026

Señores:
GOBERNACIÓN DE CORDOBA
Atn. Ricardo Pastrana Muñoz
Oficina de Almacén

REMISIÓN No. 03 DE 2026

Se hace entrega de la remisión de la referencia para la verificación e ingreso de los siguientes productos del Contrato de Prestación de Servicios No. DGR-LP-001-2025, el cual tiene por objeto *"Implementación de un esquema de incentivos de Pagos por Servicios Ambientales para la conservación de ecosistemas estratégicos en municipios PDET del departamento de Córdoba"*:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Plántulas Nativas Maderables 30 - 40 cm altura	Unidad	488.800	\$ 1.312	\$ 641.305.600
VALOR TOTAL					\$ 641.305.600

Atentamente,


SAMY RAMOS ROMERO
Representante Legal




GOVERNACIÓN DE CÓRDOBA
NIT : 8001039356 - 7
ENTRADA AL ALMACÉN POR CONTRATO

ENTRADA	7
miércoles 18 febrero 2026	

Bodega : ALMACEN PALACIO DE NAIN
Tipo Entrada : Contrato
N° Factura : RM 03 2026
Contrato : DGR-LP-001-2025 - IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Contratista : 902012141 - CONSORCIO PSA CORDOBA
Observacion: ENTRADA PARCIAL DE ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO No. DGR-LP-001-2025. REMISION No. 3 (IMPLEMENTACION DE ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES)

Articulos		Cantidad Ingresada	Valor Unitario	Valor Ingresado
Codigo	Nombre			
00130	PLANTULAS NATIVAS MADERABLES 30-40 CM ALTURA	488800	1.312,00	641.305.600,00
Totals :		488800	Totals :	641.305.600,00


Firma

Elaboró: FREYES	Imprimió: FREYES	Fecha: 21/04/2026 9.46 AM	IP Imprimió	186.117.156.146,
-----------------	------------------	---------------------------	-------------	------------------



GOVERNACIÓN DE
CÓRDOBA

608

 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	 CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

**ANEXO 5. ACTA DE
SUPERVISIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTO
DE ESPECIES
FORESTALES
PROTECTORAS**



609

ACTA DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS

El día 30 del mes de marzo de 2026, se reunieron **SAMY RAMOS ROMERO**, identificado con la CC No. 78.747.058 expedida en Montería, representante legal del **CONSORCIO PSA CÓRDOBA**; **WINSTON ALBERTO MONTES ÁLVAREZ**, identificado con la CC No. 15.043.065 expedida en Sahagún, representante legal de **FAMA CONSULTORES S.A.S – INTERVENTORÍA**, con el fin de avalar la siembra realizada en los diferentes predios de los beneficiarios del Contrato de prestación de Servicios No. DGR-LP-001-2025, cuyo objeto es la *“IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”*, para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026, se realizo lo siguiente:

NOMBRE DEL PROPIETARIO	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	AREA TOTAL PREDIO (Ha)	Ha A ESTABLECER MARZO	#PLANTAS/ Ha	Kg TRIPLE 15/Ha	Kg ABONO ORGANICO/Ha	Litros HERBICIDA/ Ha	Litros INCECTICIDA/ Ha
ESTABANA ROSA GONZALEZ PALACIOS	MONTELIBANO	CORDOBA	AGUAS VIVAS	PARCELA 24	20,50	2	2.222	112	552	8	2
IVAN DARIO TAPIA MORFIL	MONTELIBANO	EL ANCLAR	EL ANCLAR	LT DE TERRENO ISAMAR	33,15	9	9.999	504	2.484	36	9
JOSE ALONSO VELASQUEZ SILDARRIAGA	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	SAN ANTONIO	SAN NICOLAS	385,93	8	8.888	448	2.208	32	8
RAUL BOTERO SOTO	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	EL CERRITO	123,22	43	57.772	2.408	11.868	172	43
ALFREDO MANUEL ARTEAGA MESA	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	CEIBAL	VILLA PROVIDENCIA	20,00	6	6.666	336	1.656	24	6
ATANASIO MIGUEL MORENO SARRIEGO	TIERRALTA	FRASQUILLO	GUARUM AL	BUENAVISTA	9,50	2	2.222	112	552	8	2
CESAR DARIO RAMOS ALVAREZ	TIERRALTA	CALLEJAS	EL HOBO	LA BONGA	26,50	15	16.665	840	4.140	60	15
EDWIN ESPITIA MARTINEZ	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	QUIMARI MEDIO	NUEVO ORIENTE	8,00	7	7.777	392	1.932	28	7
ELVIA PALACIO RUIZ	TIERRALTA	PALMIRA	LAS PAILAS	ALTAMIRA	165,00	18	19.998	1.008	4.968	72	18
HUGO MIGUEL PALLARES PACHECO	TIERRALTA	SAN CLEMENTE	BUENOS AIRES TUIS TUIS	LA HABANA	270,00	24	26.664	1.344	6.624	96	24
LUZ MILA HOYOS HERRERA	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	EL VOLCAN	350,00	16	33.330	896	4.416	64	16
NELFI YANETH HERNANDEZ ALVAREZ	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	LA BOTELLA	PARCELA #8 PASACABALLO	26,00	9	9.999	504	2.484	36	9
NELLY ISABEL RUIZ PEREZ	TIERRALTA	FRASQUILLO	ALTO GUARUM AL	VILLA ROCIO	40,00	7	7.777	392	1.932	28	7
NELSON ENRIQUE GARCIA SEGURA	TIERRALTA	BATATA	ALTO QUIMARI	PARCELA PUERTO LINDO	25,65	3	3.333	168	828	12	3
PRISCO DAVID COGOLLO GRAJALES	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	SANTA FE DE RALITO	LOS LIRIOS	49,00	15	16.665	840	4.140	60	15



ROBERTO CARLOS PASTRANA ESPITIA	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	QUEBRAD A COSTA	EL GUASIMO	5,0	5	5.555	280	1.380	20	5
TIBURCIO ANTONIO MARTINEZ ACOSTA	TIERRALTA	FRASQUILLO	ANGOSTU RA	LA ESPERANZA	28,75	10	11.110	560	2.760	40	10
ALCIDES AMIR VERGARA LOPEZ	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	EL LATON	FINCA PUERTO BERRIO No. 2	7,10	7	7.777	392	1.932	28	7
GRACIELA MARIA MENDOZA PINEDA	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	BRILLANT E PIRU	FINCA NO HAY COMO DIOS	5,12	5	5.555	280	1.380	20	5
GREGORIO MANUEL NEGRETE GONZALEZ	VALENCIA	REPOSO		EL REFUGIO	6,00	5	5.555	280	1.380	20	5
HEBERTO ETANISLAO PORTILLO GONZALEZ	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	CANDELA	VILLA PAOLA	28,00	11	12.221	616	3.036	44	11
JULIO CESAR PORTILLO LOZANO	VALENCIA	MIELES	MIELES ARRIBA	LA FRANQUEZA	72,00	9	9.999	504	2.484	36	9
MIGUEL ANTONIO ARCIA PEÑA	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	BRILLANT E PIRU	LA FLORIDA	30,00	4	4.444	224	1.104	16	4
TOTAL					1.734,42	240	292.193	13.440	66.240	960	

Una vez revisadas las actividades desarrolladas en el en el ítem **1.01. RESTAURACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS COMO ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS**, se verificó que estas fueron ejecutadas de conformidad con las obligaciones contractuales y el cronograma de ejecución de actividades establecido.

En consecuencia, se deja constancia de que se **CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN** con las obligaciones correspondientes al período evaluado, razón por la cual se expide el presente certificado de supervisión y cumplimiento.



SAMY RAMOS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PSA CÓRDOBA



WINSTON ALBERTO MONTES ÁLVAREZ
INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA 	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	 CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

**ANEXO 6. BITÁCORA DE LA
OBRA DE LOS MUNICIPIOS
DE PUERTO LIBERTADOR,
MONTELÍBANO, TIERRALTA
Y VALENCIA.**

612

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR.
FECHA: 01/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.


LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 02/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 700 metros de aislamiento (0,7 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 280 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 28 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este tramo se utilizaron 2.800 metros de alambre (7 rollos de 400 metros).</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se finalizan las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 190 metros de aislamiento (0,19 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 76 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 8 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado.</p> <p>Vías en regular estables y en buen estado.</p>

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
<p>destensados. En total para este tramo se utilizaron 760 metros de alambre (1,9 rollos de 400 metros).</p> <p>Con este tramo se da por finalizado la actividad de aislamiento en este predio, quedando instalado en la finca un total 1.500 metros, es decir 1,5 kilómetros de cerca.</p>		



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 03/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se culminan las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 610 metros de aislamiento (0,61 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 244 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este tramo se utilizaron 2.440 metros de alambre (6,1 rollos de 400 metros).</p> <p>Se da por finalizado el aislamiento en este predio quedando establecidos 9,75 kilómetros.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>


LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA:04/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se dio inicio al establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 05/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

618

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 06/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 07/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

620

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 08/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

621

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 09/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se dio inicio al establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

622

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 10/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se dio inicio al establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

623

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 11/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>


LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

629

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 12/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE
FECHA: 13/03/2026



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

625

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

626

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 14/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado parcialmente.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

627

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 15/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

628

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 16/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

629

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 17/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

630

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 18/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	No se realizaron labores por fuertes lluvias en la zona.



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 19/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

632

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 20/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

633

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 21/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

634

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 22/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

635

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 23/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Dia lunes festivo.



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

62/0

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 24/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

637

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 25/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vias en regular estado.</p>


LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

638

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 26/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

639

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 27/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continua con el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

640

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 28/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: José Alonso Velásquez Saldarriaga. Predio: San Nicolas. Vereda: San Antonio.</p> <p>Se continua con el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas, completándose en el predio la siembra de 8 hectáreas y 8.888 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>


LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

641

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 29/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

642

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 30/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

643

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 31/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Raúl Botero Soto. Predio: El Cerrito. Vereda: Centro América.</p> <p>Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

644

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

MUNICIPIO: PUERTO MONTELIBANO.

FECHA: 01/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.


LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

645

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 02/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se iniciaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 300 metros de aislamiento (0,3 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 120 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este tramo se utilizaron 1.200 metros de alambre (3 rollo de 400 metros).</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado.</p> <p>Vías en regular estables y en buen estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

646

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 03/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 300 metros de aislamiento (0,3 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 120 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este tramo se utilizaron 1.200 metros de alambre (3 rollo de 400 metros).</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>


LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

647

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA:04/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 300 metros de aislamiento (0,3 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 120 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este tramo se utilizaron 1.200 metros de alambre (2 rollo de 400 metros).</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

648

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 05/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 300 metros de aislamiento (0,3 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 120 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este tramo se utilizaron 1.200 metros de alambre (3 rollo de 400 metros).</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>


LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

649

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 06/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 300 metros de aislamiento (0,3 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 120 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este tramo se utilizaron 1.200 metros de alambre (3 rollo de 400 metros).</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

650

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 07/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 190 metros de aislamiento (0,19 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 76 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 8 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En este tramo se utilizaron 760 metros de alambre (1,9 rollo de 400 metros).</p> <p>En total en esta finca hicieron 1.690 metro (1,69 kilómetros) de cerca con alambre de púas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>


LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

651

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 08/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

652

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 09/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se dio inicio al establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

653

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 10/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua con el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

654

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 11/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este dia 555 plantas.</p> <p>Productor: Estabana Rosa González Palacios. Predio: Parcela 24. Vereda: Aguas Vivas.</p> <p>Se iniciaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 100 metros de aislamiento (0,1 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 40 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 4 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

655

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
En total para este tramo se utilizaron 400 metros de alambre (1 rollo de 400 metros).		



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

656

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 12/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p> <p>Productor: Estabana Rosa González Palacios. Predio: Parcela 24. Vereda: Aguas Vivas.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 100 metros de aislamiento (0,1 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad.</p> <p>En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 40 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 4 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

657

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

En total para este tramo se utilizaron 400 metros de alambre (1 rollo de 400 metros).	
---	--



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

658

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 13/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p> <p>Productor: Estabana Rosa González Palacios. Predio: Parcela 24. Vereda: Aguas Vivas.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 100 metros de aislamiento (0,1 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad.</p> <p>En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 40 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 4 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

659

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

En total para este tramo se utilizaron 400 metros de alambre (1 rollo de 400 metros).	
---	--



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

660

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 14/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p> <p>Productor: Estabana Rosa González Palacios. Predio: Parcela 24. Vereda: Aguas Vivas.</p> <p>Se da finalización a las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 80 metros de aislamiento (0,08 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad.</p> <p>En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 32 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 3 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día nublado parcialmente.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

 <p>GOBIERNO DE CÓRDOBA</p>	<p>BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO</p> <p>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025</p>	 <p>CONSORCIO PSA CÓRDOBA</p>
<p>Código: SGC-OP-FR09</p>	<p>Versión: 01</p>	<p>Emisión: 02/2026</p>
<p>OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA</p>		
<p>En total para este tramo se utilizaron 320 metros de alambre (0,8 rollo de 400 metros).</p> <p>En este predio se aislaron en total 380 metros, equivalentes a 0,38 kilómetros.</p>		


LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

662

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 15/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 16/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p> <p>Productor: Estabana Rosa González Palacios. Predio: Parcela 24. Vereda: Aguas Vivas.</p> <p>Se da inicio al establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 17/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p> <p>Productor: Estabana Rosa González Palacios. Predio: Parcela 24. Vereda: Aguas Vivas.</p> <p>Se sigue el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

665

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 18/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	No se realizaron labores por fuertes lluvias en la zona.



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

666

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 19/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p> <p>Productor: Estabana Rosa González Palacios. Predio: Parcela 24. Vereda: Aguas Vivas.</p> <p>Se sigue con el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

667

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 20/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea. Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha. Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha. En total se sembraron en este día 555 plantas.</p> <p>Productor: Estabana Rosa González Palacios. Predio: Parcela 24. Vereda: Aguas Vivas.</p> <p>Se da inicio al establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea. Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha. Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha. Se sembraron en este día 555 plantas, con lo que se termina la siembra de 2.222 plantas en 2 hectáreas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

668

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 21/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>


LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 22/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

670

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 23/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día lunes festivo.



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

671

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 24/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

672

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 25/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 26/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

674

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 27/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

695

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 28/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Pedio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

676

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 29/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Dia domingo.



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

677

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 30/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Pedio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

678

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 31/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Iván Darío Tapia Morfil. Predio: Isamar. Vereda: El Anclar.</p> <p>Se continua el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>Se sembraron en este día 555 plantas, completándose en el predio la establecimiento de 9 hectáreas y la siembra total de 10.000 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>



LUIS MIGUEL SIERRA MORA
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

679

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

MUNICIPIO: TIERRALTA.

FECHA: 01/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.


NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

680

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 02/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Nelfi Yaneth Hernández Álvarez. Predio: Parcela #8 Pasacaballo. Vereda: La Botella.</p> <p>Se da inicio a las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Nelly Isabel Ruiz Pérez. Predio: Villa Rocio. Vereda: Alto Guarumal.</p> <p>Se da inicio a las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se iniciaron las labores de aislamiento.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

681

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).

Productor: Alfredo Manuel Arteaga Mesa.
Predio: Villa Providencia.
Vereda: El Ceibal.

Se iniciaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

Productor: Atanasio Miguel Moreno Sariego.
Predio: Buenavista.
Vereda: Guarumal.

Se dio inicio al establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

682

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 555 plantas.



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

643

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 03/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Nelfi Yaneth Hernández Álvarez. Predio: Parcela #8 Pasacaballo. Vereda: La Botella.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Nelly Isabel Ruiz Pérez. Predio: Villa Rocio. Vereda: Alto Guarumal.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuan las labores de aislamiento.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

684

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5” realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).

Productor: Alfredo Manuel Arteaga Mesa.
Predio: Villa Providencia.
Vereda: El Ceibal.

Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

Productor: Atanasio Miguel Moreno Sariago.
Predio: Buenavista.
Vereda: Guarumal.

Se seguio con el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

685

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
<p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p>		



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

686

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA:04/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Nelfi Yaneth Hernández Álvarez. Predio: Parcela #8 Pasacaballo. Vereda: La Botella.</p> <p>Se da continuidad a las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Nelly Isabel Ruiz Pérez. Predio: Villa Rocio. Vereda: Alto Guarumal.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Nelson Enrique García Segura. Predio: Puerto Lindo. Vereda: Alto Quimarí.</p> <p>Se inician las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

687

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco.
Pedio: La Habana.
Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.

Se continuaron las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).

Productor: Alfredo Manuel Arteaga Mesa.
Pedio: Villa Providencia.
Vereda: El Ceibal.

Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

688

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

Productor: Atanasio Miguel Moreno Sariego.

Predio: Buenavista.

Vereda: Guarumal.

Se continuo el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 555 plantas.



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

689

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 05/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Nelfi Yaneth Hernández Álvarez. Predio: Parcela #8 Pasacaballo. Vereda: La Botella.</p> <p>Se siguen las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Nelly Isabel Ruiz Pérez. Predio: Villa Rocio. Vereda: Alto Guarumal.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Nelson Enrique García Segura. Predio: Puerto Lindo. Vereda: Alto Quimari.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

690

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco.
Predio: La Habana.
Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.

Se continúan las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 600 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 240 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.400 metros de alambre (6 rollos de 400 m).

Productor: Alfredo Manuel Arteaga Mesa.
Predio: Villa Providencia.
Vereda: El Ceibal.

Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

691

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

Productor: Atanasio Miguel Moreno Sariego.
Predio: Buenavista.
Vereda: Guarumal.

Se finaliza el establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

Se sembraron en este día 555 plantas, llegando así al establecimiento de 2 hectáreas con 2.222 plantas.



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

692

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 06/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Nelfi Yaneth Hernández Álvarez. Predio: Parcela #8 Pasacaballo. Vereda: La Botella.</p> <p>Se siguen las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Nelly Isabel Ruiz Pérez. Predio: Villa Rocio. Vereda: Alto Guarumal.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Nelson Enrique García Segura. Predio: Puerto Lindo. Vereda: Alto Quimarí.</p> <p>Se finalizan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

693

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha. Se sembraron en este día 1.111 plantas.

En total en este predio se sembraron 3.333 plantas distribuidas en 3 hectáreas, dándose por finalizada esta actividad.

Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco.
Predio: La Habana.
Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.

Se continúan las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 600 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 240 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.400 metros de alambre (6 rollos de 400 m).

Productor: Alfredo Manuel Arteaga Mesa.
Predio: Villa Providencia.
Vereda: El Ceibal.

Se siguieron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de

694

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

<p>3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p>	
--	--



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

695

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 07/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Nelfi Yaneth Hernández Álvarez. Predio: Parcela #8 Pasacaballo. Vereda: La Botella.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Nelly Isabel Ruiz Pérez. Predio: Villa Rocio. Vereda: Alto Guarumal.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continúan las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 600 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

696

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
<p>hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 240 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.400 metros de alambre (6 rollos de 400 m).</p> <p>Productor: Alfredo Manuel Arteaga Mesa. Predio: Villa Providencia. Vereda: El Ceibal.</p> <p>Se terminaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>Se sembraron en este día 1.111 plantas, con las que se llegó a la meta de siembra de 6.666 plantas en un área de 6 hectáreas, dando por finalizada la actividad.</p>		


NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

697

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 08/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

698

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 09/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Nelfi Yaneth Hernández Álvarez. Predio: Parcela #8 Pasacaballo. Vereda: La Botella.</p> <p>Se siguen las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha. Se sembraron en este día 1.111 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>
<p>Productor: Nelly Isabel Ruiz Pérez. Predio: Villa Rocio. Vereda: Alto Guarumal.</p> <p>Se terminan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p>	
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continúan las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 600 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de</p>	

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 240 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.400 metros de alambre (6 rollos de 400 m).

Productor: Elvia Palacio Ruiz.
Predio: Altamira.
Vereda: Las Pailas.

Se iniciaron las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).

Productor: Luz Mila Hoyos Herrera.
Predio: El Volcán.
Vereda: Los Volcanes.

Se inician las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se

700

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).

Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta.
Pedio: La Esperanza.
Vereda: Angostura.

Se inician las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 300 metros de aislamiento (0,3 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 120 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.200 metros de alambre (3 rollos de 400 m).

Productor: Edwin Espitia Martínez.
Pedio: Nuevo Oriente.
Vereda: Quimarí Medio.

Se iniciaron las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 300 metros de aislamiento (0,3 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10

701

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 120 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.200 metros de alambre (3 rollos de 400 m).

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.
Predio: Los Lirios.
Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se iniciaron las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.

En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).


NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

702

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 10/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Nelfi Yaneth Hernández Álvarez. Predio: Parcela #8 Pasacaballo. Vereda: La Botella.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha. Se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se finaliza la actividad de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 600 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 240 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.400 metros de alambre (6 rollos de 400 m).</p> <p>En total en este predio se aislaron 4,500 metros de cerca, es decir 4,5 kilómetros.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

703

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Se siguen realizando las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).

Productor: Luz Mila Hoyos Herrera.
Predio: El Volcán.
Vereda: Los Volcanes.

Se continúan las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 600 metros de aislamiento (0,6 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 240 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.400 metros de alambre (6 rollos de 400 m).

Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez.
Predio: La Bonga.
Vereda: El Hobo.

Se inician las actividades de aislamiento.

704

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Se realizó el trazado de 400 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 160 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 16 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.600 metros de alambre (4 rollos de 400 m).

Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta.
Predio: La Esperanza.
Vereda: Angostura.

Se continuaron las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 300 metros de aislamiento (0,3 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 120 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.200 metros de alambre (3 rollos de 400 m).

Productor: Edwin Espitia Martínez.
Predio: Nuevo Oriente.
Vereda: Quimarí Medio.

Se continuaron las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 350 metros de aislamiento (0,35 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado.

205

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 140 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 14 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.400 metros de alambre (3,5 rollos de 400 m).

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.
Predio: Los Lirios.
Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se continuaron las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.

En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

706

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 11/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Nelfi Yaneth Hernández Álvarez. Predio: Parcela #8 Pasacaballo. Vereda: La Botella.</p> <p>Se finalizan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha. Se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>En total se sembraron en este predio 10.000 plantas en un área de 9 hectáreas.</p> <p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se iniciaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se siguen realizando las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

707

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).

Productor: Luz Mila Hoyos Herrera.
Pedio: El Volcán.
Vereda: Los Volcanes.

Se continúan las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 600 metros de aislamiento (0,6 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 240 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.400 metros de alambre (6 rollos de 400 m).

Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez.
Pedio: La Bonga.
Vereda: El Hobo.

Se inician las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 400 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad.

708

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 160 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 16 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.600 metros de alambre (4 rollos de 400 m).

Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta.
Predio: La Esperanza.
Vereda: Angostura.

Se continuaron las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 300 metros de aislamiento (0,3 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 120 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.200 metros de alambre (3 rollos de 400 m).

Productor: Edwin Espitia Martínez.
Predio: Nuevo Oriente.
Vereda: Quimarí Medio.

Se continuaron las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 350 metros de aislamiento (0,35 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros

709

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

de diámetro, para este trayecto se utilizaron 140 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 14 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.400 metros de alambre (3,5 rollos de 400 m).

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.
Predio: Los Lirios.
Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se continúan las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.

En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

710

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 12/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se siguen realizando las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).</p> <p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

711

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

<p>Vereda: Los Volcanes.</p> <p>Se continúan las actividades de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 600 metros de aislamiento (0,6 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 240 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.400 metros de alambre (6 rollos de 400 m).</p> <p>Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez. Predio: La Bonga. Vereda: El Hobo.</p> <p>Se inician las actividades de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 400 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 160 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 16 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.600 metros de alambre (4 rollos de 400 m).</p> <p>Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta. Predio: La Esperanza. Vereda: Angostura.</p> <p>Se continuaron las actividades de aislamiento.</p>	
--	--

712

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Se realizó el trazado de 300 metros de aislamiento (0,3 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 120 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.200 metros de alambre (3 rollos de 400 m).

Productor: Edwin Espitia Martínez.
Predio: Nuevo Oriente.
Vereda: Quimarí Medio.

Se finalizaron las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 310 metros de aislamiento (0,31 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 124 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.

Para este trayecto se utilizaron 1.240 metros de alambre (3,1 rollos de 400 m).

En total en este predio se aislaron 1.310 metros de cerca, lo que equivalen a 1,31 kilómetros de aislamientos.

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.
Predio: Los Lirios.
Vereda: Santa Fe De Ralito.

713

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Se siguen las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.

En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

714

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 13/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se siguen realizando las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).</p> <p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán. Vereda: Los Volcanes.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

715

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Se continúan las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 600 metros de aislamiento (0,6 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 240 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.400 metros de alambre (6 rollos de 400 m).

Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez.
Predio: La Bonga.
Vereda: El Hobo.

Se inician las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 400 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 160 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 16 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.600 metros de alambre (4 rollos de 400 m).

Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta.
Predio: La Esperanza.

716

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Vereda: Angostura.

Se continuaron las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 350 metros de aislamiento (0,35 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 140 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 14 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.

En total para este trayecto se utilizaron 1.400 metros de alambre (3,5 rollos de 400 m).

Productor: Edwin Espitia Martínez.

Predio: Nuevo Oriente.

Vereda: Quimarí Medio.

Se da inicio a las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 0,5 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 555 plantas.

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.

Predio: Los Lirios.

Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se iniciaron las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro

717

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.

En total para este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

7/8

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 14/02/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se dan por terminadas las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 500 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 200 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 20 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En este trayecto se utilizaron 2.000 metros de alambre (5 rollos de 400 m).</p> <p>En total en este predio se realizaron 3.000 metros de cerca, lo que equivale a 3 kilómetros de aislamiento.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

714

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Productor: Luz Mila Hoyos Herrera.
Predio: El Volcán.
Vereda: Los Volcanes.

Se continúan las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 600 metros de aislamiento (0,6 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 240 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.400 metros de alambre (6 rollos de 400 m).

Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez.
Predio: La Bonga.
Vereda: El Hobo.

Se inician las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 400 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 160 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 16 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.600 metros de alambre (4 rollos de 400 m).

Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta.
Predio: La Esperanza.

720

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Vereda: Angostura.

Se terminaron las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 330 metros de aislamiento (0,33 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 132 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 13 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.

Para este trayecto se utilizaron 1.320 metros de alambre (3,3 rollos de 400 m).

En total en este predio se realizaron 1.880 metros de aislamiento, es decir 1,88 kilómetros de cerca en alambre de púas.

Productor: Edwin Espitia Martínez.

Predio: Nuevo Oriente.

Vereda: Quimarí Medio.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 0,5 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 555 plantas.

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.

Predio: Los Lirios.

Vereda: Santa Fe De Ralito.

	<p align="center">BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO</p> <p align="center">CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025</p>	
<p>Código: SGC-OP-FR09</p>	<p>Versión: 01</p>	<p>Emisión: 02/2026</p>
<p>OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA</p>		

Se finalizaron las labores de aislamiento.

Se realizó el trazado de 310 metros de aislamiento (0,31 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 124 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.

Para este trayecto se utilizaron 1.240 metros de alambre (3,1 rollos de 400 m).

En este predio se aislaron en total 2.810 metros, es decir 2,81 kilómetros.


 NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
 INGENIERO RESIDENTE


 INTERVENTORÍA
 FAMA CONSULTORES S.A.S

722

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 15/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

723

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 16/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha. En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se da inicio a las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha. En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán. Vereda: Los Volcanes.</p> <p>Se continúan las actividades de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 600 metros de aislamiento (0,6 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

724

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 240 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.400 metros de alambre (6 rollos de 400 m).

Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez.
Predio: La Bonga.
Vereda: El Hobo.

Se inician las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 400 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 160 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 16 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.600 metros de alambre (4 rollos de 400 m).

Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta.
Predio: La Esperanza.
Vereda: Angostura.

Se da inicio a las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3

925

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha. En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

Productor: Edwin Espitia Martínez.
Predio: Nuevo Oriente.
Vereda: Quimarí Medio.

Se sigue con las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 0,5 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha. En total se sembraron en este día 555 plantas.

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.
Predio: Los Lirios.
Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se da inicio a las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha. En total se sembraron en este día 1.111 plantas.


NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE
FECHA: 17/03/2026


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

726

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se siguen desarrollando las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán. Vereda: Los Volcanes.</p> <p>Se continúan las actividades de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 600 metros de aislamiento (0,6 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

727

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 240 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.400 metros de alambre (6 rollos de 400 m).

Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez.
Predio: La Bonga.
Vereda: El Hobo.

Se terminan las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 410 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 164 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 16 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.640 metros de alambre (4,1 rollos de 400 m).

En total en este predio se realizó aislamiento a 2.810 metros, lo que equivale a 2,81 kilómetros de encerramiento con alambre de púas.

Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta.
Predio: La Esperanza.
Vereda: Angostura.

928

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

Productor: Edwin Espitia Martínez.
Predio: Nuevo Oriente.
Vereda: Quimarí Medio.

Se siguen realizando las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 0,5 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 555 plantas.

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.
Predio: Los Lirios.
Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se da continuidad a las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico.

729

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha. En total se sembraron en este día 1.111 plantas.	
--	--



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

730

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 18/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	No se laboro por fuertes lluvias en la zona.



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

	<p align="center">BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO</p> <p align="center">CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025</p>	
<p>Código: SGC-OP-FR09</p>	<p>Versión: 01</p>	<p>Emisión: 02/2026</p>
<p>OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA</p>		

FECHA: 19/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>
<p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se siguen realizando las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p>	
<p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán. Vereda: Los Volcanes.</p> <p>Se continúan las actividades de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 600 metros de aislamiento (0,6 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el</p>	

732

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 240 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 24 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 2.400 metros de alambre (6 rollos de 400 m).

Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez.
Pedio: La Bonga.
Vereda: El Hobo.

Se iniciaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 2 hectáreas.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total en este día se sembraron 2.222 plantas.

Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta.
Pedio: La Esperanza.
Vereda: Angostura.

Se siguen las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

733

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

Productor: Edwin Espitia Martínez.

Predio: Nuevo Oriente.

Vereda: Quimarí Medio.

Se siguen las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 0,5 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 555 plantas.

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.

Predio: Los Lirios.

Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

Productor: Roberto Carlos Pastrana Espitia.

Predio: El Guásimo.

Vereda: Quebrada Costa.

Se inician las actividades de aislamiento.

734

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Se realizó el trazado de 300 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 120 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.200 metros de alambre (3 rollos de 400 m).



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

735

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 20/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán. Vereda: Los Volcanes.</p> <p>Se concluyen las actividades de aislamiento.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

736

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Se realizó el trazado de 330 metros de aislamiento (0,33 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 132 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 132 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.320 metros de alambre (3,3 rollos de 400 m).

En total en este predio se aislaron 5.630 metros, es decir 5,63 kilómetros de cerca con alambre de púas.

Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez.
Predio: La Bonga.
Vereda: El Hobo.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 2 hectáreas.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total en este día se sembraron 2.222 plantas.

Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta.
Predio: La Esperanza.
Vereda: Angostura.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

737

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

Productor: Edwin Espitia Martínez.
Predio: Nuevo Oriente.
Vereda: Quimarí Medio.

Se siguen las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 0,5 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 555 plantas.

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.
Predio: Los Lirios.
Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.667 plantas.

738

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Productor: Roberto Carlos Pastrana Espitia.
Predio: El Guásimo.
Vereda: Quebrada Costa.

Se continúa con las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 300 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 120 postes.

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 12 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.200 metros de alambre (3 rollos de 400 m).



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

739

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 21/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán. Vereda: Los Volcanes.</p> <p>Se inician las actividades de establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

740

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

<p>por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez. Predio: La Bonga. Vereda: El Hobo.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total en este día se sembraron 2.222 plantas.</p> <p>Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta. Predio: La Esperanza. Vereda: Angostura.</p> <p>Se siguen las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p> <p>Productor: Edwin Espitia Martínez. Predio: Nuevo Oriente.</p>	
--	--

742

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Vereda: Quimarí Medio.

Se sigue con las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 0,5 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 555 plantas.

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.
Predio: Los Lirios.
Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.667 plantas.

Productor: Roberto Carlos Pastrana Espitia.
Predio: El Guásimo.
Vereda: Quebrada Costa.

Se concluyen las actividades de aislamiento.

Se realizó el trazado de 340 metros de aislamiento (0,5 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 136 postes.

742

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 14 pie amigos.

Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 1.360 metros de alambre (3,4 rollos de 400 m).

En total en este predio se aislaron 940 metros, equivalentes a 0,94 kilómetros de cerca.



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

743

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 22/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

744

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 23/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día lunes festivo.



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

745

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 24/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán. Vereda: Los Volcanes.</p> <p>Se continúan las actividades de establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

746

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

<p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p> <p>Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez. Predio: La Bonga. Vereda: El Hobo.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total en este día se sembraron 2.222 plantas.</p> <p>Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta. Predio: La Esperanza. Vereda: Angostura.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p>	
--	--

747

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

<p>Productor: Edwin Espitia Martínez. Predio: Nuevo Oriente. Vereda: Quimari Medio.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 0,5 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 555 plantas.</p> <p>Productor: Prisco David Cogollo Grajales. Predio: Los Lirios. Vereda: Santa Fe De Ralito.</p> <p>Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Roberto Carlos Pastrana Espitia. Predio: El Guásimo. Vereda: Quebrada Costa.</p> <p>Se inician las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de</p>	
---	--

748

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

<p>3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p>	
--	--



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

249

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 25/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán. Vereda: Los Volcanes.</p> <p>Se continúan las actividades de establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p>	<p>Se aumento la mano de obra en este día para poder terminar según el tiempo programado por el cronograma semanal.</p> <p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

750

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 2.222 plantas.

Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez.
Predio: La Bonga.
Vereda: El Hobo.

Se siguen con las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 2 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total en este día se sembraron 2.222 plantas.

Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta.
Predio: La Esperanza.
Vereda: Angostura.

Se da continuidad a las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

751

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Productor: Edwin Espitia Martínez.
Predio: Nuevo Oriente.
Vereda: Quimarí Medio.

Se da continuidad a las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 0,5 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 555 plantas.

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.
Predio: Los Lirios.
Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.667 plantas.

Productor: Roberto Carlos Pastrana Espitia.
Predio: El Guásimo.
Vereda: Quebrada Costa.

Se continúa con las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas

752

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

<p>de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p>	
---	--



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

753

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 26/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán. Vereda: Los Volcanes.</p> <p>Se continúan las actividades de establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

754

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 2.222 plantas.

Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez.
Predio: La Bonga.
Vereda: El Hobo.

Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 2 hectáreas.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total en este día se sembraron 2.222 plantas.

Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta.
Predio: La Esperanza.
Vereda: Angostura.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

755

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Productor: Edwin Espitia Martínez.
Predio: Nuevo Oriente.
Vereda: Quimarí Medio.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 0,5 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 555 plantas.

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.
Predio: Los Lirios.
Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.667 plantas.

Productor: Roberto Carlos Pastrana Espitia.
Predio: El Guásimo.
Vereda: Quebrada Costa.

Se continúa con las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas

756

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

757

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 27/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán. Vereda: Los Volcanes.</p> <p>Se continúan las actividades de establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

758

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 2.222 plantas.

Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez.
Predio: La Bonga.
Vereda: El Hobo.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 2 hectáreas.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total en este día se sembraron 2.222 plantas.

Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta.
Predio: La Esperanza.
Vereda: Angostura.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.111 plantas.

759

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Productor: Edwin Espitia Martínez.
Predio: Nuevo Oriente.
Vereda: Quimarí Medio.

Se siguen las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 0,5 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 555 plantas.

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.
Predio: Los Lirios.
Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.667 plantas.

Productor: Roberto Carlos Pastrana Espitia.
Predio: El Guásimo.
Vereda: Quebrada Costa.

Se continúa con las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de

760

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

<p>3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.111 plantas.</p>	
--	--



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

761

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 28/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán. Vereda: Los Volcanes.</p> <p>Se continúan las actividades de establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Día parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

762

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 2.222 plantas.

Productor: Cesar Dario Ramos Álvarez.
Predio: La Bonga.
Vereda: El Hobo.

Se finalizaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En este día se sembraron 1.111 plantas, llegando a la meta de siembra de 15 hectáreas y un total establecido de 16.665 plantas en dicho predio.

Productor: Tiburcio Antonio Martínez Acosta.
Predio: La Esperanza.
Vereda: Angostura.

Se dan por terminadas las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

763

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Se sembraron en este día 1.111 plantas, con lo que se alcanzó la siembra de 11.110 plantas y un área de 10 hectáreas.

Productor: Edwin Espitia Martínez.
Predio: Nuevo Oriente.
Vereda: Quimarí Medio.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 0,5 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 555 plantas.

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.
Predio: Los Lirios.
Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se continúan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizó el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 1.667 plantas.

Productor: Roberto Carlos Pastrana Espitia.
Predio: El Guásimo.
Vereda: Quebrada Costa.

Se finalizan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1 hectárea.

764

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

Se sembraron en este día 1.111 plantas, llegando con estas a 5.555 plantas, quedando establecidas las 5 hectáreas en este sistema.



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

765

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 29/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.


NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

766

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 30/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 1.667 plantas.</p> <p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán. Vereda: Los Volcanes.</p> <p>Se continúan las actividades de establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

767

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

En total se sembraron en este día 2.222 plantas.

Productor: Edwin Espitia Martínez.
Predio: Nuevo Oriente.
Vereda: Quimarí Medio.

Se dan por terminadas las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 0,5 hectárea.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

Se sembraron en este día 555 plantas, con las que se completan las 7.777 plantas requeridas para la siembra de estas 7 hectáreas.

Productor: Prisco David Cogollo Grajales.
Predio: Los Lirios.
Vereda: Santa Fe De Ralito.

Se terminan las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectáreas.

Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.

Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.

768

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Se sembraron en este día 1.667 plantas, con las que llegaron a 16.665 plantas distribuidas en un área de 15 hectáreas.		


NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

769

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 31/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Hugo Miguel Pallares Pacheco. Predio: La Habana. Vereda: Buenos aires Tuis Tuis.</p> <p>Se finalizaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 2 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>Se sembraron en este día 2.222 plantas, completando así la siembra de 26.664 plantas en un área de 24 hectáreas.</p> <p>Productor: Elvia Palacio Ruiz. Predio: Altamira. Vereda: Las Pailas.</p> <p>Se continuaron las labores de establecimiento de las especies forestales protectoras, con la siembra de 1,5 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>se sembraron en este día 1.667 plantas, llegando así la siembra de 17.776 plantas en un área de 30 hectáreas.</p> <p>Productor: Luz Mila Hoyos Herrera. Predio: El Volcán.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

270

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

<p>Vereda: Los Volcanes.</p> <p>Se continúan las actividades de establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 2 hectáreas.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno se aplicaron 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha.</p> <p>En total se sembraron en este día 2.222 plantas.</p>	
---	--


NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

771

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

MUNICIPIO: VALENCIA.

FECHA: 01/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

772

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 02/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Gregorio Manuel Negrete González. Predio: El Refugio. Vereda: Reposito.</p> <p>Se iniciaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 100 metros de aislamiento (0,1 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 40 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 4 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 400 metros de alambre (1 rollo de 400 m).</p> <p>Productor: Julio Cesar Portillo Lozano. Predio: La Franqueza. Vereda: Mieles Arriba.</p> <p>Se iniciaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 150 metros de aislamiento (0,15 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 60 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 6 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado,</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

773

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 600 metros de alambre (1,5 rollo de 400 m).		



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

774

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 03/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Gregorio Manuel Negrete González. Predio: El Refugio. Vereda: Reposito.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 100 metros de aislamiento (0,1 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 40 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 4 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 400 metros de alambre (1 rollo de 400 m).</p> <p>Productor: Julio Cesar Portillo Lozano. Predio: La Franqueza. Vereda: Mieles Arriba.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 150 metros de aislamiento (0,15 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 60 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 6 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

775

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

total para este trayecto se utilizaron 600 metros de alambre (1,5 rollo de 400 m).	
--	--



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

776

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA:04/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Gregorio Manuel Negrete González. Predio: El Refugio. Vereda: Reposito.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 100 metros de aislamiento (0,1 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 40 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 4 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 400 metros de alambre (1 rollo de 400 m).</p> <p>Productor: Julio Cesar Portillo Lozano. Predio: La Franqueza. Vereda: Mieles Arriba.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 150 metros de aislamiento (0,15 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 60 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 6 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

777

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
total para este trayecto se utilizaron 600 metros de alambre (1,5 rollo de 400 m).		



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

774

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 05/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Gregorio Manuel Negrete González. Predio: El Refugio. Vereda: Reposito.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 100 metros de aislamiento (0,1 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 40 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 4 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 400 metros de alambre (1 rollo de 400 m).</p> <p>Productor: Julio Cesar Portillo Lozano. Predio: La Franqueza. Vereda: Mieles Arriba.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 150 metros de aislamiento (0,15 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 60 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 6 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

774

 <p>GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA</p>	<p>BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO</p> <p>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025</p>	 <p>CONSORCIO PSA CÓRDOBA</p>
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
<p>OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA</p>		
<p>destensados. En total para este trayecto se utilizaron 600 metros de alambre (1,5 rollo de 400 m).</p>		


NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

780

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 06/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Gregorio Manuel Negrete González. Predio: El Refugio. Vereda: Reposito.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 100 metros de aislamiento (0,1 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 40 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 4 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 400 metros de alambre (1 rollo de 400 m).</p> <p>Productor: Julio Cesar Portillo Lozano. Predio: La Franqueza. Vereda: Mieles Arriba.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 150 metros de aislamiento (0,15 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 60 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 6 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 600 metros de alambre (1,5 rollo de 400 m).</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia nublado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

789

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

782

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 07/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Gregorio Manuel Negrete González. Predio: El Refugio. Vereda: Reposito.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 100 metros de aislamiento (0,1 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 40 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 4 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.</p> <p>En total para este trayecto se utilizaron 400 metros de alambre (1 rollo de 400 m).</p> <p>Productor: Julio Cesar Portillo Lozano. Predio: La Franqueza. Vereda: Mieles Arriba.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 150 metros de aislamiento (0,15 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 60 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 6 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado,</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

783

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 600 metros de alambre (1,5 rollo de 400 m).		



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

784

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 08/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
	Día domingo.



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

785

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 09/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Gregorio Manuel Negrete González. Predio: El Refugio. Vereda: Reposito.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 100 metros de aislamiento (0,1 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 40 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 4 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 400 metros de alambre (1 rollo de 400 m).</p> <p>Productor: Julio Cesar Portillo Lozano. Predio: La Franqueza. Vereda: Mieles Arriba.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 150 metros de aislamiento (0,15 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 60 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 6 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

786

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
En total para este trayecto se utilizaron 600 metros de alambre (1,5 rollo de 400 m).		


NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

767

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 10/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Gregorio Manuel Negrete González. Predio: El Refugio. Vereda: Reposito.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 100 metros de aislamiento (0,1 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 40 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 4 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.</p> <p>En total para este trayecto se utilizaron 400 metros de alambre (1 rollo de 400 m).</p> <p>Productor: Julio Cesar Portillo Lozano. Predio: La Franqueza. Vereda: Mieles Arriba.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 150 metros de aislamiento (0,15 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 60 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 6 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia parcialmente soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

758

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
total para este trayecto se utilizaron 600 metros de alambre (1,5 rollo de 400 m).		


NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

781

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 11/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Gregorio Manuel Negrete González. Predio: El Refugio. Vereda: Reposito.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 140 metros de aislamiento (0,14 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 56 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 6 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 560 metros de alambre (1,4 rollos de 400 m).</p> <p>Se da por finalizado el aislamiento en este predio quedando establecidos 940 metros (0,94 kilómetros).</p> <p>Productor: Julio Cesar Portillo Lozano. Predio: La Franqueza. Vereda: Mieles Arriba.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento.</p> <p>Se realizó el trazado de 150 metros de aislamiento (0,15 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 60 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 6 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>

790

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados. En total para este trayecto se utilizaron 600 metros de alambre (1,5 rollo de 400 m).



NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE



INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S

791

	BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	
Código: SGC-OP-FR09	Versión: 01	Emisión: 02/2026
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

FECHA: 12/03/2026

ACTIVIDAD/TAREA	OBSERVACIONES
<p>Productor: Gregorio Manuel Negrete González. Predio: El Refugio. Vereda: Reposito.</p> <p>Se dio inicio al establecimiento de las especies forestales protectoras con la siembra de 0,50 hectárea.</p> <p>Para la limpieza y adecuación del terreno hizo aplicación de 4 lt/ha de herbicida. Se realizo el trazado del lote para una distribución de plantas de 3 metro por 3 metros y se llevó a cabo el ahoyado, plantándose 1.111 plantas/ha.</p> <p>Al momento de la siembra se aplicaron 56 kg/ha de fertilizante triple y 276 kg/ha de abono orgánico. Se hizo aplicación de insecticida cipermetrina a razón de 1 lt/ha. En total se sembraron en este día 555 plantas.</p> <p>Productor: Julio Cesar Portillo Lozano. Predio: La Franqueza. Vereda: Mieles Arriba.</p> <p>Se continuaron las labores de aislamiento. Se realizó el trazado de 170 metros de aislamiento (0,17 kilómetro), en donde se marcó cada 2,5 metro los sitios donde posteriormente se haría el ahoyado. Los hoyos tienen una dimensión de 0,3 metros de ancho x 0,3 metros de ancho y 0,8 metros de profundidad. En cada uno de estos huecos se colocó un poste de 2,3 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, para este trayecto se utilizaron 68 postes.</p> <p>Se realizó el hincado de la cerca colocando cada 25 metros un pie amigo, utilizando para este tramo 7 pie amigos.</p> <p>Colocados los postes se procedió a la colocación del alambre, se utilizaron 4 hilos de alambre de púas calibre 16.5" realizándole su templado y grapado, verificando que estos no quedaran destensados.</p> <p>Para este trayecto se utilizaron 680 metros de alambre (1,7 rollos de 400 m).</p>	<p>Se trabajo con mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Dia soleado.</p> <p>Vías en regular estado.</p>


NILSON FRANCISCO MESTRA RAMÍREZ
INGENIERO RESIDENTE


INTERVENTORÍA
FAMA CONSULTORES S.A.S