

INFORME MANTENIMIENTOS MENORES AGOSTO 21, 22, 23,30,31 2026 JARDIN AVESOL

Teléfono		Dirección		Email		Descuento (%)		Forma de pago	
7506704		CALLE 36I SUR ESTE 1-49		FUNDACASTILLOAVESOL.2002@GMAIL.COM				EFECTIVO	
Item		Descripción	Valor	Valor Total	Evidencia fotografica antes		Evidencia fotografica despues		
1	1	Mano de obra 1 DIA7:00am a 8:00pm ; busqueda de humedad varios lados, oficina, escaleras, recepcion romper lavacolas, destapar sifon	0	0					
2	1	Mano de obra 2 ,3,DIA de 7:00am a 9:00pm ; busqueda de humedad varios lados, oficina, escaleras, recepcion romper lavacolas, despue de destapar el sifon y secar siguio saliendo agua de las paredes de oficina escaleras y recepcion se rompio el lavacolas y lavadero y paredes del lavacolas y lavadero para detectar la fuga. se encontro tubos rotos por varios lados fracturados, se cambiaron tubos, se aplico impermeabilizante en la pared de la oficina, escaleras, recepcion se recostruyo lavacolas y lavadero. paredes y enchape.	0	0					
	3	mano de obra 3 dias	200.000	600.000					
	2	cemento	42.000	84.000					
	4	arena	7.000	28.000					
	1	palustre	12.200	12.200					
	3	cajas baldosa	48.000	144.000					
	8	metros tubo	7.000	48.000					
	1	1/8 pegante pvc humedo	68.400	68.400					
	1	palustre	13.000	13.000					
	1	cuñete impermeabilizante paraaguas	360.000	360.000					
	1	boquilla	19.000	19.000					
TOTAL				1.405.000					