

		Versión: 03				
		Código: GIL-F-073				
PROCESO						
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA						
NOMBRE DEL FORMATO						
FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX						
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN						
Pública:		☒	Pública Clasificada:	☐	Pública Reservada:	☐
FECHA:		10/07/2026		CIUDAD/MUNICIPIO:		DUITAMA
COD REGIONAL:		15		REGIONAL		BOYACÁ
CENTRO DE COSTO:		CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL				
COD CENTRO DE COSTO:		911010				
Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial-CEDEAGRO de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinación administrativa se informa las siguientes existencias en almacén:						
CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX	
Información generada del aplicativo SACB de fecha:						
Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .						
PERFORACIÓN POZO PROFUNDO	Transporte de Maquinaria perforadora y demás accesorios					
	Adecuación del terreno (zanjas y piscinas de recirculación)					
	Perforación en Ø 26" para antepozo, incluye suministro e instalación de tubería de Ø 24"					
	Perforación exploratoria en 8 1/2"					
	Suministro e instalación registro eléctrico del pozo (potencial explotaneo, rayos gamma, resistividad), interpretación y diseño del pozo					
	Ampliación a diametro de Ø 10 1/2"					
	Ampliación a diametro de Ø 14 3/4"					
	Suministro e instalación de tubería de acero al carbon SCH 40 6" sin costura.					
	Suministro e instalación de tubería de acero al carbon SCH 40 8" sin costura.					
	Reducción de 8 a 6" de acero al carbono SCH 40					
	Filtros de acero inoxidable ranura continua 6" tipo jhonson extra strong o similar					
	Suministro e instalación puntera de acero al carbono 6"					
	Suministro y colocacion de empaque de grava seleccionada, silicea, libre de calcares, > 96% sílice					
	suministro y aplicación de químicos (ácido sulfámico, ácido clorhídrico, tripolifosfato de sodio y demás)					
	Limpieza y desarrollo del pozo por inyección de agua a presión, pistoneo y aire comprimido.					
	Prueba de bombeo					
	Suministro e instalación tubería PVC roscada para columna de agua, 17 Kg/cm2 de 3", para conexión bomba sumergible.					
	Construcción sello sanitario y base del pozo concreto simple 3000 PSI					
	Suministro y colocación de tubo alimentador empaque de grava, diam 2"					
	Suministro e instalación tapa para pozo Diametro = 8"					
Toma de video a color, para verificación de estado mecánico del pozo posterior a su terminación, cámara frontal y lateral con giro 360º						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 7,5 HP CABLEADO DE POTENCIA Y CONEXIÓN CONTROL ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE	Suministro e instalación de motor sumergible 7,5 HP 220V, 3F Bomba sumergible para 6,5 Ips HDT 120m, impulsores en acero inoxidable (revisable después de la prueba de bombeo)					
	Suministro e instalación cableado de potencia calibre 4 x 10					
	Suministro e instalación de Arrancador con submonitor para motor de 7,5 HP, (incluye cofre metálico, breaker de 100 amp, protecciones, pulsadores).					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN Y MACROMEDICIÓN	Suministro e instalacion de Macromedidor DN 150 3" PROMAG W 400 - 5W4C1F o similar					
	Suministro e instalación Adaptador brida PVC de 3" (incluye torillería y empaques)					
	Suministro e instalación filtro roscado en Y contro agua en cobre de 3"					
	Suministro e instalación válvula cortina de 3" en cobre					
	Suministro e instalación codo 90° PVC presión de 3"					
Suministro e instalación adaptador macho PVC de 3"						
	Desmante estructura metálica cerramiento (incluye malla eslabonada cal 12, angulo 1 1/2", tubo A/N 2" calibre 3/16					
	Demolición cerramiento muro en mampostería de ladrillo, altura 80 cm					
	Demolición viga de amarre en concreto					
	Localización y replanteo de obras lineales					
	Excavación mecánica en material común (incluye retiro y acarreo libre hasta 5 Km)					

OBRAS CIVILES	Relleno con material de afirmado compactado con rana y/o vibrocompactador E=0,25 m (Incluye acarreo libre hasta 5 Km)
	Solado en concreto de espesor E=0,05M 14 Mpa (2000 PSI)
	Suministro e instalación malla eslabonada cal 12
	Suministro e instalación parales metálicos en tubo A/N de 2", long 2mts
	Suministro e instalación angulo calibre1 1/2"
	Vigas de Cimentación en Concreto f'c=28 Mpa 15 x 20 cm (Incluye formaleta, no esta incluido acero de refuerzo)
	Columnas entremuro en concreto f'c_28 Mpa 20 x 20 cm (Incluye formaleta, no esta incluido acero de refuerzo)
	Mampostería en ladrillo prensado 20 x 10 x 6 cm
	Placa maciza en concreto de 21 Mpa - 3000 PSI E=0,25 M
ACEROS DE REFUERZO	Acero de Refuerzo fs=420 Mpa (Incluye el suministro, figurado y armado de acero, soldado con electrodo E70) para vigas y columnas
	Acero de Refuerzo fs=420 Mpa (Incluye el suministro, figurado y armado de acero, soldado con electrodo E70) para placa maciza
FIRMA ALMACENISTA	
	
NOMBRE COMPLETO	LUZ NEDY SILVA BAUTISTA
N° DE IDENTIFICACIÓN	23292688
CORREO INSTITUCIONAL	lnsilvab@sena.edu.co