


 El futuro es de todos		Mininterior		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				CÓDIGO F17-OI-400 VERSIÓN 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN JUNIO 18 DE 2010	
FORMATO DISEÑOS									
TIPO DE CONTRATO:		CONSULTORÍA							
CONTRATO No.:		106 del 06 de Julio de 2021							
OBJETO:		Estudios y diseños para promover la construcción de: 1. Sistema acueducto de Mesa de Caloto y Chachucué, resguardo de Huila; 2. Sistema de alcantarillado y PTAR para la localidad de Mesa de Caloto, resguardo Huila; 3. Sistema de alcantarillado y PTAR para la localidad de Itabe; Municipio de Páez, Departamento del Cauca.							
CONTRATISTA:		JHON EMILIO ÁLVAREZ SANCHEZ							
INTERVENTOR:		<Nombre o razón social del Interventor>							
SUPERVISOR:		ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ							
PERÍODO A PAGAR:		DESDE EL		AL					
ACUEDUCTO MESA DE CALOTO									
Visita técnica hasta el sitio de ejecución del proyecto, investigación y recolección de información. Incluye obtención de censo actualizado y toma de muestras en la fuente.									
REQUERIMIENTOS (2)		PRODUCTOS (2)		VERIFICACIÓN (4)		OBSERVACIONES (5)			
Asistencia a la localidad de Mesa de Caloto - Municipio de Páez		Recolección de información necesaria para la elaboración de los estudios y diseños del Acueducto de la Mesa de Caloto		En proceso, de momento cumple		Se encuentran en proceso de actualización y recolección de información para el censo.			
Vo. Bó. Profesional Encargado (6)									
Levantamiento Topográfico con equipo de precisión de línea de aducción, conducción y domiciliarias aisladas asociadas. Incluye carteras de campo, planos planta Georreferenciados según MAGNA-SIRGAS Colombia West Zone y perfil, en medio físico completamente absicado y/o acotado, con copia en medio digital (formato .dwg, de acuerdo a procedimiento de elaboración de planos). Adjuntar certificados de calibración de equipos utilizados.									
REQUERIMIENTOS (2)		PRODUCTOS (3)		VERIFICACIÓN (4)		OBSERVACIONES (5)			
Equipo de precisión, Georreferenciación según MAGNA-SIRGAS Colombia West Zone vigente		Levantamiento topografico para linea de aducción incluye carteras y planos en medio físico y copia en digital		En proceso, cumple de momento		Actividad en proceso, se tiene un trazado de linea de conduccion tentativa desde la captacion hasta el pueblo de Mesa de Caloto y queda pendiente continuar con el levantamiento topografico de los demas sitios en cuestion para empezar a revisar ajustes debido a que se cree que la longitud de la conduccion y malla pueden aumentar.			
		Levantamiento topografico para linea de conducción incluye carteras y planos en medio físico y copia en digital		En proceso, cumple de momento					
		Levantamiento topografico para domiciliarias aisladas incluye carteras y planos en medio físico y copia en digital		En proceso, cumple de momento					
Vo. Bó. Profesional Encargado (6)									
Levantamiento topográfico con equipo de precisión del sitio proyectado para estructuras (Bocatoma, Desarenador y Tanque). Curvas de nivel cada 0.50m. Incluye carteras y planos en medio físico y copia en medio digital (formato .dwg, de acuerdo a procedimiento de elaboración de planos). Incluir georreferenciación de acuerdo a MAGNA-SIRGAS Colombia West Zone.									
REQUERIMIENTOS (2)		PRODUCTOS (3)		VERIFICACIÓN (4)		OBSERVACIONES (5)			
Equipo de precisión, Georreferenciación según MAGNA-SIRGAS Colombia West Zone vigente		Levantamiento topografico para bocatoma incluye carteras y planos en medio físico y copia en digital		En proceso, cumple de momento		Actividad en proceso, se analizan los posibles sitios disponibles para bocatoma, desarenador, tanque de almacenamiento y una posible camara de reparto, dependiendo del levantamiento topografico de la linea de			
		Levantamiento topografico para desarenador incluye carteras y planos en medio físico y copia en digital		En proceso, cumple de momento					

Levantamiento topografico para tanque de almacenamiento incluye carteras y planos en medio fisico y copia en digital	En proceso, cumple de momento	conduccion total para analizar estos puntos.
 Vo. Bo. Profesional Encargado (6)		

AGOSTO 18 DE 2021		SEPTIEMBRE 18 DE 2021
Fecha de verificación	Fecha de verificación anterior	Fecha estimada de próxima verificación

FIRMA


Nombre:


Diego F. Corzo G.

INTERVENTOR

FIRMA

Nombre:



Vo.Bo. CONTRATISTA*

*Se requiere el Vo.Bo. del contratista para certificar que se encuentra enterado de las observaciones y posibles ajustes a tener en cuenta para la entrega del siguiente producto.

NOTAS:

- (1) Producto objeto de la revisión, de acuerdo a la clasificación establecida en el Contrato, pliego de condiciones o bases del concurso: Levantamiento Topografico y Altimétrico, Anteproyecto o proyecto arquitectónico; Estudio técnico estructural, hidrosanitario, de gas, eléctrico, de voz y datos, preupuestal, social, ambiental, etc.
- (2) Requisitos y características a revisar del producto establecidos en los pliegos de condiciones, bases del concurso y sus anexos, contrato, norma vigente, etc. Requisitos identificados y verificables establecidos durante la ejecución del contrato a través de actas u oficios. Es necesario indicar de que documento se extraen los requisitos a ser verificados.
- (3): Componente específico del producto revisado, es decir: No. y tipo de planos, memorias de cálculo, lista de actividades, esquemas, informes, documentos radicados, oficios, medios magnéticos, etc.
- (4) Verificación realizada por la Interventoría, emitir concepto del cumplimiento del producto: Cumple / No Cumple
- (5) Reporte de oficios o informes mediante los cuales se comunicó al contratista las observaciones consignadas en el formato, fechas de entrega de productos y fechas de nuevas entregas de acuerdo a las observaciones. Anexar al presente formato los oficios, informes, planos y/o estudios que evidencien la revisión realizada.
- (6) Vo. Bo. Del profesional encargado por parte de la Interventoría de la revisión de cada estudio.