

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Marque con X según corresponda

Seguimiento	X
Recibido A Satisfacción	X

CONTRATO	CO23000399-GAC
CONTRATISTA	COCINAS MGC INDUSTRIAS SA
No. NIT o CC	901.283.502-8
OBJETO	La adquisición e instalación de cocina industrial, así como la garantía de que estos equipos cumplan con los estándares de calidad, seguridad y eficiencia necesarios para el funcionamiento exitoso del centro vacacional Apulo, en línea con los objetivos y compromisos de CASUR

PERIODO CERTIFICADO	Con factura del mes de abril de 2024 se paga el 100 % del valor total del contrato
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 88.754.567
VALOR A PAGAR	\$ 88.754.567
SALDO	\$ 0

El suscrito supervisor del contrato certifica que se recibió a satisfacción por parte de la firma COCINAS MGC INDUSTRIAS SA la terminación de obra.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Suministro e instalación de estufa industrial de seis puestos con quemadores dobles de 70000BTU/h, parrilla en angulo de hierro fundido de 0.90cm x 0.60 cm. Dimensiones 1.90cm X 0.75cm X 90cm	UND	0	\$ 3.818.440,00	\$ -
2	Suministro e instalación de campana industrial tipo Cajón / Americana o similar con canaleta y caja recolectora de grasas. Dimensiones: 250 cm x 95cm x 60cm.incluye filtros, laberinto e iluminacion. Lamina de acero 430 cl 20.	UND	0	\$ 5.828.150,00	\$ -
3	Suministro e instalación de motor tipo hongo extractor trifásico, 24", 3 HP, 5500-6500 CFM o similar	UND	1	\$ 6.274.750,00	\$ 6.274.750,00
4	Suministro e instalación de ducto metálica enflanchada en lámina galvanizada C.22. Dimensión 35cm². Incluye tramo lineal vertical y tamo lineal horizontal Codo / desviación / "T".	UND	10	\$ 493.490,00	\$ 4.934.900,00
5	Suministro e instalación de transición de ducto a motor tipo hongo 24 ", en lamina galvanizada calibre 20 con sistema de flanche uniones.	UND	1	\$ 1.083.000,00	\$ 1.083.000,00
6	Suministro e instalación de plancha industrial con platina en hierro con quemador tipo flauta. Plancha en platina de HR de 3/8". Dimensiones: 92cm x 75cm x 90cm	UND	0	\$ 4.265.040,00	\$ -
7	Suministro e instalación de horno multiusos fabricado en acero inoxidable con cámara piso en piedra refractaria, voltaje 110v para los termostatos 60Hz. Dimensiones: 100cm x 68cm x53cm. Incluye base en acero.	UND	1	\$ 3.818.440,00	\$ 3.818.440,00
8	Suministro e instalación de bandejero y cubiertero industrial en acero inoxidable 304 en el marco y 430 en laterales y entrepaños. Dimensiones: 60cm x 90cm x 90cm.	UND	0	\$ 1.585.430,00	\$ -
9	Suministro e instalación de trampa de grasa industrial en acero inoxidable C.18. Dimensiones: 50cm x 40cm x 30cm.	UND	0	\$ 1.752.910,00	\$ -
10	Suministro e instalación de meson de trabajo industrial en acero inoxidable tipo 316 o acero quirurgico en L de 1 entrepaño con 2 módulos. Dimensiones: (350+250)cm x 65cmx 90cm. Incluye lavamanos industrial de 1 poceta de 50cm x 40c m x 30cm. Incluye griferia	UND	0	\$ 6.498.050,00	\$ -
11	Suministro e instalación de meson de trabajo industrial en acero inoxidable tipo 316 o acero quirurgico de 1 entrepaño . Dimensiones: 420cm x 65cm x 90cm	UND	0	\$ 4.220.380,00	\$ -
12	Suministro e instalación de mesón de trabajo industrial en acero inoxidable tipo 316 o acero quirurgico en L de 1 entrepaño con 2 orificios para desechos . Dimensiones: (190+320)cm x 65cm x 90cm. Incluye lavaplatos industrial de 2 poceta de 70cm x 50cm x 30cm con griferia.	UND	1	\$ 7.826.690,00	\$ 7.826.690,00
13	Suministro e instalación de lavadora vajillas M- GS 50 en acero inoxidable. Dimensiones: 59 x 60 x 82 cm. Potencia: 3.500 Wh., 220 V.	UND	1	\$ 13.477.500,00	\$ 13.477.500,00
14	Suministro de estante industrial de 4 niveles en acero inoxidable C.20. Dimensiones: 300 cm x 60cm x 1.80m	UND	0	\$ 5.828.150,00	\$ -
15	Suministro de estante industrial de 4 niveles en acero inoxidable C.20. Dimensiones: 155cm x 60cm x 1.80m	UND	1	\$ 3.371.840,00	\$ 3.371.840,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
	NO PREVISTOS(CAMBIO DE MEDIDAS EN SITIO)				\$ -
NP 1	Estufa con quemadores dobles de 70000BTU/h, parrilla en ángulo de hierro fundido de 0.90cm x 0.60 cm. Dimensiones 1.20cm X 0.95cm X 90cm. En acero inoxidable cal 20	UND	1	\$ 3.704.999,75	\$ 3.704.999,75
NP 2	Campana industrial tipo Cajon / Americana o similar con canaleta y caja recolectora de grasas. Dimensiones: 280 cm x 110cm x 70cm. Incluye filtros, laberinto e iluminación. Lamina de acero 430 cal 20.	UND	1	\$ 5.720.000,00	\$ 5.720.000,00
NP 3	Plancha industrial con platina en hierro con quemador tipo flauta. Plancha en platina de HR de 3/8". Dimensiones: 80cm x 95cm x 90cm	UND	1	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00
NP 4	Bandejero y cubiertero industrial en acero inoxidable 304 en el marco y 430 en laterales y entrepaños. Dimensiones: 80cm x 80cm x 90cm.	UND	1	\$ 1.530.000,00	\$ 1.530.000,00
NP 5	Trampa de grasa industrial en acero inoxidable Cal 18. Dimensiones: 54cm x 40cm x 40cm.	UND	1	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00
NP 6	Mesón de trabajo industrial en acero inoxidable tipo 316 o acero quirúrgico en L de 1 entrepaño con 2 módulos. Dimensiones: (375+220)cm x 65cm x 90cm. Incluye lavamanos industrial de 1 poceta de 50cm x 50cm x 25cm. Incluye grifería.	UND	1	\$ 6.261.550,00	\$ 6.261.550,00
NP 7	Mesón de trabajo industrial en acero inoxidable tipo 316 o acero quirúrgico de 1 entrepaño. Dimensiones: 400cm x 65cm x 90cm	UND	1	\$ 4.120.000,00	\$ 4.120.000,00
NP 8	Estantería industrial de 4 niveles en acero inoxidable Cal 20. Dimensiones: 300 cm x 60cm x 1.80m. Se entrega en tres (3) secciones de 100 cm x 60 cm x 180 cm.	UND	1	\$ 5.400.000,00	\$ 5.400.000,00
	NO PREVISTOS				\$ -
NP 9	Suministro e instalación de derivación en 220v	UND	1	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
NP 10	Desmante y reinstalación de cielo raso en PVC para corte de paso de ductos	M2	16	\$ 60.000,00	\$ 960.000,00
NP 11	Corte en muro de bloque para conexión de ducto	M3	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
VALOR TOTAL					\$ 74.583.669,75
IVA 19%					\$ 14.170.897,25
VALOR TOTAL+IVA					\$ 88.754.567,00

OBSERVACIONES

Entrega de manual de mantenimiento
Entrega de no previstos por cambio de medidas

RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES

1. Factura de venta con todos los requisitos de ley
2. Recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social
4. Reporte del Secop II y Olimpia donde se evidencia la aprobación del trámite de la cuenta de cobro aprobada por parte del supervisor
5. Evaluación del proveedor
6. Entrada al almacén

Se expide la presente certificación para el trámite de la respectiva orden de pago, dada en Bogotá, D.C., a los 30 días de abril, de 2024.

Cordialmente,



FREDY ALEXANDER BARÓN HERNÁNDEZ
Supervisor del Contrato

Copia: Grupo de Adquisiciones y contratos y Grupo de presupuesto

Elaboró: Contratista, Diana Milena Londoño Pinilla

Revisó: Fredy Alexander Barón Hernández