



INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R NIT 822.002.991 -5

EMACAL

005

Bogotá, 11 de junio de 2020

Señores

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Escuela Militar De Aviación Marco Fidel Suárez, Santiago De Cali - Valle Del Cauca

Coronel, JAIRO ANDRES ZAPATA ISAAC

Director de Infraestructura

Ordenador del Gasto

ST.RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN

Supervisor

Referencia. Adecuación, mantenimiento y equipos de las instalaciones de la piscina de cadetes en la escuela militar de aviación marco Fidel Suárez ubicada en Santiago de Cali - Valle del Cauca fase II.

Asunto. Solicitud modificación de contrato con aprobación actividades no previstas

Por medio de la presente y de manera respetuosa Ingenieros Constructores F&R S.A.S. presenta para su aprobación las siguientes actividades no previstas y esenciales para el buen desarrollo de la obra:

NP1: PREPARACION Y NIVELACION DE SUPERFICIE PARA INSTALACION DE ENCHAPE, INCLUYE, DEMOLICION DE REBOSADEROS Y BORDE EN GRANITO, PAÑETE DE SUPERFICIE, RELLENO PUNTOS DE ILUMINACION SUBACUATICOS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO Y CONSTRUCCION DE CINTA EN CONCRETO, LAVADO CON RINSE REBOSADERO.

Después de la demolición del enchape existente, la superficie no presenta la textura requerida para la correcta instalación y nivelación del enchape. Por tanto hace necesario una adecuada preparación de la superficie como lo es aplicar pañete en el vaso y piso de la piscina para eliminar empozamiento, desnivel, puntas, etc.

Se debe aplicar un pañete con un aditivo que garantice la adherencia a la pared y piso existente. Por otra parte en el presupuesto oficial se consideró la instalación del grano lavado, pero no se tuvo en cuenta la demolición del existente, esta labor es indispensable dado que el grano lavado en el rebosadero piscina se encuentra deteriorado, y el borde se debe demoler para cambiar el material.

TELEFONO: 314 8 73 64 13
DIRECCION CARRERA 66a # 42-78 BARRIO SALITRE GRECO
BOGOTÁ



INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R NIT 822.002.991 -5

EMACAL

005

Se hace necesario la construcción de viga cinta en concreto debido a que esta actividad se debe realizar para dar terminado a las superficies del borde de piscina y rebosadero.

Finalmente y como complemento a las anteriores actividades y por su condición técnica y de difícil acceso se hace necesario lavar la pared interior del canal del rebosadero de la piscina con una solución de rinse para eliminar la presencia de óxido, así evitaremos que el óxido manche nuevamente el enchape nuevo.

Quedamos atentos a su respuesta con el fin de poder seguir adelante con el desarrollo de la obra.

FLOR ALBA MACA

CC. 30.711.140 DE PASTO

R/L INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S.