

	ORDEN DE SERVICIO										TPD-F-PCO2782-02										 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Movilidad										
	CONTRATO DE OBRA 2025-2782																					VERSIÓN 0									
																						FECHA: 16/04/25									
																				Página 1 de 2											
Hora y Fecha Llegada		h	:	d	m	2025	Tipo de Poste		T1	T1X	T2				VIDEO DETECCION TIPO				Orden N° TPD		Código Grupo TPD										
Hora y Fecha Terminación		h	:	d	m	2025	Dimensión		3,8	5,0	2,5	4,5	5,5	6,5	8,5	1	2	3	4	5	6	SE 19									
Prioridad		Alta		X		Media		Cantidad																							
Número Externo		1384		ID		749		Orden N° Central		9203										T		2									
Dirección Intersección		C1 72 C2 91 A																													
Origen		Sin		Mantenimiento		Intersección Nueva		Modificación		Apoyo Requerido		Eléctrico		Equipos		Obras Civiles		T. A.													
PMT Típico Utilizado		1		2		3		X		5		6		7		8		Código SE -													

Observaciones en terreno

Localización




	ORDEN DE SERVICIO		TPD-F-PCO2782-02	
	CONTRATO DE OBRA 2025-2782		VERSIÓN 0	
			FECHA: 16/04/25	

Página 2 de 2

Evaluación ejecutada por ítems en terreno

Tipo	Flujo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
TAPAS		2	5																						5	2
PEDESTAL																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
TOTAL		2	5																						5	2

Ítems	
40	Retiro de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso
41	Colocación de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso
42	Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes semafóricos T1, T1X y T2 (L=2.5 a 6.5 Metros)
43	Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes semafóricos T2 de 8.5 m
44	Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes para cámaras de video detección
45	Retiro de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/o Postes de Video Detección
46	Reinstalación y/o reubicación de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/o Postes de Video Detección
47	Nivelación de Postes T1, T1X, T2 y/o Poste de Video Detección
48	Apertura de huecos para fijación semáforo en postes T1, T1X o T2
49	Apertura de huecos para fijación de botones en postes semafóricos T1, T1X y/o T2
50	Realce de Base para poste (entre 1 y 15 cm.)
51	Realce de Base para poste (entre 16 y 25 cm.)
52	Reemplazo de platina de la base para poste semafórico
53	Reemplazo de la platina de la base para poste para cámara de video detección Tipo T1, T2, T3 y T6
54	Reemplazo de la platina de la base para poste para cámara de video detección Tipo T4 y T5
55	Reparación de platina de la base para postes
56	Lavado de Postes Semafóricos T1 o T1X
57	Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T1 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4") Y Tipo T2 (L = 12 Metros - Tubería Diámetro 5") Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5")
58	Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 8"), Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T3 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8"), Tipo T4 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8"), Tipo T5 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8")
59	Pintura en vía de Postes del tipo T1
60	Pintura en vía de Postes del tipo T1X
61	Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T1 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4") Y Tipo T2 (L = 12 Metros - Tubería Diámetro 5") Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5")
62	Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 8") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T3 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8"), Tipo T4 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8"), Tipo T5 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8")
63	Implementación PMT, para trabajos en andén
64	Implementación PMT, para trabajos con vehículo en calzada

 OFICIAL DE OBRA CONTRATISTA	 Residente T.P.D. INGENIERIA S.A.S CONTRATISTA	 Residente CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORIA
---	--	---