





CONTRATO N°:	UAECOB-CONTRATO-357-2024	OBJETO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"		
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS SAS	FRENTE DE OBRA	CORRESPONDIENTE AL PERIODO		
INTERVENTORIA:	TOTALL INC SAS BIC		1/08/2025		31/08/2025


PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR		TOTAL ACUMULADO	
Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINAR			\$ -	-	\$ -
6	PINTURAS			\$ 14.716.695,83	-	\$ 14.716.695,83
6,5	Pintura exterior de alta resistencia acrílica, alta calidad (2 manos). Incluye andamios, eliminación de capas de pintura existentes, lavado con agua, cepillado, corrección fisuras y grietas si se requiere, remates lineales, moquetas, filos, carteras y dilataciones.	m2	406,86	\$ 14.716.695,83	406,86	\$ 14.716.695,83
7	PISOS Y ENCHAPES			\$ 2.459.410,20	-	\$ 2.459.410,20
7,18	Limpieza y lavado de superficies con ácido muriático, hidrolavadora si requiere, herramientas de limpieza mecánico o manual, incluye retiro de escombros	m2	118,95	\$ 2.459.410,20	118,95	\$ 2.459.410,20
15	NO PREVISTO			\$ 25.895.400,49	-	\$ 25.895.400,49
NP-13	LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS DE VENTANAS DOBLE CARA EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 10 METROS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	M2	75,43	\$ 2.477.717,82	75,43	\$ 2.477.717,82
NP-32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR ANTIGRAFITI (2 MANOS). INCLUYE ANDAMIOS, ELIMINACIÓN DE CAPAS DE PINTURA EXISTENTES.	m2	118,95	\$ 10.936.738,80	118,95	\$ 10.936.738,80
NP-45	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR (2 MANOS). PARA COLUMNAS, ALFAGIAS, VANOS DE VENTANAS, COLUMNETAS O SIMILARES INCLUYE ANDAMIOS.	ML	672,26	\$ 12.480.943,87	672,26	\$ 12.480.943,87


TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 43.071.506,52	\$ 43.071.506,52
ADMINISTRACION	\$ 10.655.890,71	\$ 10.655.890,71
UTILIDAD	\$ 2.153.575,33	\$ 2.153.575,33
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$ 12.809.466,04	\$ 12.809.466,04


VALOR TOTAL	\$ 55.880.972,56	\$ 55.880.972,56
-------------	------------------	------------------


OBSERVACIONES			
Elaboró:		Vo/Bo	
			
Firma RESIDENTE DE OBRA JHONATAN STEVEN CHACON CADENA MATRICULA No 091037-0520888 CND	Firma DIRECTOR DE OBRA WILVER FRANCINY RUSSY LADINO MATRICULA No A221132018-1024542872	Firma RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGRID YULANNY LAVERDE MEDINA A221132018-1024542872	Firma DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA MATRICULA No 25202131425 CND

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos</div>		UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C.				Código: GR-GA05-FT01	
		CONTRATO N° UAECOB-CONTRATO-357-2024				Versión: 01	
		MEMORIAS DE CANTIDADES DE CORTE DE OBRA				Vigencia: 29/06/2022	
						Página: 1 de 1	
CONTRATO N°:	UAECOB-CONTRATO-357-2024	OBJETO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"				
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS SAS			CORTE No.	10	FECHA:	01-ago-25
INTERVENTORIA:	TOTALL INC SAS BIC						
(a) ITEM N°:	6,50	(b) DESCRIPCION ITEM	Pintura exterior de alta resistencia acrílica, alta calidad (2 manos). Incluye andamios, eliminación de capas de pintura existentes, lavado con agua, cepillado, corrección fisuras y grietas si se requiere, remates lineales, moquetas, filos, carteras y dilataciones.				
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION			DIMENSIONES	
						(g) Longitud	ANCHO
						Cantidad	TOTAL
						m2	
			ESTACION DE BOMBEROS - CENTRAL LA PEPITA				
			FACHADA COSTADO OCCIDENTAL				
			Muro			9.15	7.10
			Muro			22,00	5,00
			Ventana			18.20	0.76
						-1.00	-
			FACHADA FRONTAL				
			Muro			12.80	5.00
			Muro			9.80	7.80
			Ventana 1			3.30	1.14
			Ventana 2			14.60	1.43
			Ventana 3			3.20	1.00
			Ventana 4			2.70	1.00
			Muro			2.50	7.80
			Ventana 1			1.50	1.70
						-1.00	-2.55
			PISO 2-INGRESO				
			Muro			19.40	4.80
			Ventana 1			3.37	1.90
			Ventana 2			3.60	1.92
			Ventana 3			3.60	1.92
			Ventana 4			3.60	1.92
			Ventana 5			3.62	0.85
						-1.00	-3.08
			muro de ingreso			2.05	3.95
							8.10
			FACHADA COSTADO ORIENTAL				
			MURO PARTE SUPERIOR			13.30	3.60
							47.88
			TOTAL				406.86
Elaboró:			Vo/Bo				
							
RESIDENTE DE OBRA GEORGY PAOLO RUSSY MATRICULA No 25202-437467CND		Firma DIRECTOR DE OBRA WILVER FRANCINY RUSSY LADINO MATRICULA No 25202-165685CND		Firma RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGRID YULANNY LAVERDE MEDINA MATRICULA No A221132018-1024542872		Firma DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA MATRICULA No 25202131425 CND	




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Bomberos Oficina de Planeación		UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C.				Código: GR-GA05-FT01			
		CONTRATO N° UAECOB-CONTRATO-357-2024				Versión: 01			
		MEMORIAS DE CANTIDADES DE CORTE DE OBRA				Vigencia: 29/06/2022			
						Página: 1 de 1			
CONTRATO N°:	UAECOB-CONTRATO-357-2024	OBJETO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"						
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS SAS			CORTE No.	10	FECHA:	01-ago-25		
INTERVENTORIA:	TOTALL INC SAS BIC								
(a) ITEM N°:	7,18	(b) DESCRIPCION ITEM	Limpieza y lavado de superficies con acido muriático, hidrolavadora si requiere, herramientas de limpieza mecanico o manual, incluye retiro de escombros				m2		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			TOTAL		
			(g) Longitud	Ancho	Cantidad	m2			
			ESTACION DE BOMBEROS - CENTRAL LA PEPITA						
			FACHADA COSTADO ORIENTAL						
			MURO	30,5	3,90		118,95		
						TOTAL			118,95
			Elaboró:			Vo/Bo			
 Firma RESIDENTE DE OBRA GEORGY PAOLO RUSSY MATRICULA No 25202-437467CND		 Firma DIRECTOR DE OBRA WILVER FRANCINY RUSSY LADINO MATRICULA No 25202-165685CND		 Firma RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGRID YULANNY LAVERDE MEDINA MATRICULA No A221132018-1024542872		 Firma DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA MATRICULA No 25202131425 CND			






[illegible]



<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos</div></div>		UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C.				Código: GR-GA05-FT01			
		CONTRATO N° UAECOB-CONTRATO-357-2024				Versión: 01			
		MEMORIAS DE CANTIDADES DE CORTE DE OBRA				Vigencia: 29/06/2022			
						Página: 1 de 1			
CONTRATO N°:	UAECOB-CONTRATO-357-2024	OBJETO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"						
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS SAS			CORTE No.		FECHA:	31-ago-25		
INTERVENTORIA:	TOTALL INC SAS BIC								
(a) ITEM N°:	NP-45	(b) DESCRIPCION ITEM	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR (2 MANOS). PARA COLUMNAS, ALFAGIAS, VANOS DE VENTANAS, COLUMNETAS O SIMILARES INCLUYE ANDAMIOS.					ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES		TOTAL	
				(g) Longitud		Altura	Cantidad	ML	
				ESTACION DE BOMBEROS - CENTRAL LA PEPITA					
				FACHADA COSTADO OCCIDENTAL					
				Muro(alfajia)		9,15			9,15
				Muro		22,00		3,00	66,00
				Marco ventana		18,20		3,00	54,60
						18,20		3,00	54,60
						0,76		6,00	4,56
				Divisiones de ventana		0,76		20,00	15,20
				FACHADA FRONTAL					
				Muro(alfajia)		12,80		3,00	38,40
				Muro(alfajia)		9,80		3,00	29,40
				marco -Ventana 1		3,30		2,00	6,60
				marco -Ventana 1		1,14		2,00	2,28
				marco -Ventana 2		14,60		6,00	87,60
				marco -Ventana 2		1,43		4,00	5,72
				marco -Ventana 3		3,20		6,00	19,20
				marco -Ventana 3		1,00		6,00	6,00
				marco -Ventana 4		2,70		6,00	16,20
				marco -Ventana 4		1,00		6,00	6,00
				Divisiones de ventana		1,35		18,00	24,30
				Muro(alfajia)		2,50		2,00	5,00
				marco -Ventana 5		1,70		2,00	3,40
				marco -Ventana 5		1,50		2,00	3,00
									-
				PISO 2-INGRESO					-
				Muro(alfajia)		19,40		2,00	38,80
									-
				marco -Ventana 1		3,37		2,00	6,74
				marco -Ventana 1		1,90		2,00	3,80
				marco -Ventana 2		3,60		2,00	7,20
				marco -Ventana 2		1,92		2,00	3,84
				marco -Ventana 3		3,60		2,00	7,20
				marco -Ventana 3		1,92		2,00	3,84
				marco -Ventana 4		3,60		2,00	7,20
				marco -Ventana 4		1,92		2,00	3,84
				marco -Ventana		10,80		4,00	43,20
				marco -Ventana 5		3,62		2,00	7,24
				marco -Ventana 5		0,85		2,00	1,70

		COLUMNAS INGRESO	4,00	8,00
		muro de ingreso	3,95	1,00
		FACHADA COSTADO ORIENTAL		
		MURO ALFAJIA	13,30	3,00
		BALCON	2,30	2,00
		TOTAL		672,28
Elaboró:		Vo/Bo		
				
Firma RESIDENTE DE OBRA GEORGY PAOLO RUSSY MATRICULA No 25202-437467CND		Firma DIRECTOR DE OBRA WILVER FRANCINY RUSSY LADINO MATRICULA No 25202-165685CND		Firma INTERVENTORÍA / SUPERVISOR INGRID YULANNY LAVERDE MEDINA MATRICULA No A221132018-1024542872
				Firma INTERVENTORIA / APOYO A LA SUPERVISIÓN MATRICULA No 25202131425 CND

