

**INGE.****C&R**

CONSTRUIMOS MÁS QUE EDIFICIOS Y VÍAS, CONSTRUIMOS CONFIANZA.

NIT: 901843940-4

Quibdó, Noviembre 25 de 2025

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA (INTEGRAL
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y
AMBIENTAL) DEL CONTRATO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL PUESTO DE SALUD DE BOCA DE TANANDO,**

**ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA –
QUIBDÓ**

HACE CONSTAR:

Que, el CONTRATISTA EDGAR OLIVERKS GARCIA RENTERIA, cumplió con la ejecución del 60 % de las obligaciones específicas del contrato de obra, cuyo objeto contractual es **ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE BOCA DE TANANDO, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA – QUIBDÓ**, mediante la ejecución de las siguientes actividades:

Dado en Quibdó, a los 25 días del mes de noviembre de 2025.

1,1	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.
1,2	DEMOLICION DE PISO, Incluye Cargue, transporte y botada de escombros.
1,3	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye botada en botaderos y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.
1,4	RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.
1,5	RETIRO DE CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA, teja de zinc ondulada, teja plástica o teja similar. Incluye cargue, transporte, botada, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Medido en proyección horizontal.
1,7	RETIRO DE CANOERAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS. Incluye el cargue, transporte, botada escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.
1,8	RETIRO DE CIELO FALSO, en cualquier material, madera, drywall. Incluye lámina, perfiles, estructura de madera, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLOCACION DE GRANITO LAVADO EN PISOS (ANDEN), Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion

ingenierocrconstrucciones@gmail.com

Cel. 3106119746

B/ Niño Jesús – Quibdó -Chocó



CONSTRUIMOS MÁS QUE EDIFICIOS Y VÍAS. CONSTRUIMOS CONFIANZA.

NIT: 901843940-4

4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion
4,3	Suministro, transporte e instalación de (canao) CANAL EN PVC C-90 O SIMILAR, para aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
4,4	Suministro, transporte e instalación de BAJANTE EN PVC C-90 O SIMILAR, para aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
4,5	Suministro transporte e instalación de Perfil acesco Ref (PAG - C - 305x80 calibre 16 de 1,5 mm) para cubierta incluye pintura
5,1	Colocación de ESTUCO PLASTICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.
5,2	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes.
5,3	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA (ESMALTE) en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales.
6,5	SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO EN LAMINA PVC SUSPENDIDO , JUNTA DE PERDIDA (Perfileria calibre 24) INCLUYE TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.
7,2	SUMINISTRO e Instalación de SANITARIO color BLANCO. Incluye el suministro y transporte del sanitario completo y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
7,3	SUMINISTRO e Instalación de LAVAMANO color BLANCO. Incluye el suministro y transporte del sanitario completo y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
8,1	Suministro, transporte y colocacion de mueble postformado acabado en formica con compartimientos organizadores y cajones con su respectivas puertas en color blanco bajo meson, con todo lo necesario para su correcta instalacion.
8,2	Suministro, transporte y colocación de PUERTA batiente y corrediza de 0,60-0,80 x 2,05 m. ala en madera (triplex) entamborada dos caras lisas, acabado con esmalte base mate, MARCO METALICO en lámina cold rolled doblada calibre 20. Incluye cerradura de seguridad de primera calidad con doble cilindro, doble cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin de Ø= 3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado marco con wash primer, pintura anticorrosiva, acabado en esmalte base aceite color gris grafito mate y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
9,1	SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TIPO,LAMINA DE COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE PUERTA BISAGRA, CHAPA CON LLAVE.
9,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO BIPOLAR ENCHUFABLE(BREAKER) DE 15 - 40 Amp, 120/240V .
9,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADA GRADO HOSPITALARIO COLOR NARANJAS 110 V Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO(salida promedio 4 m).
9,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA DE 24 W Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
9,7	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de INTERRUPTOR MONOPOLAR de alumbrado y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4,5 m).

ingenierocrconstrucciones@gmail.com

Cel. 3106119746

B/ Niño Jesús – Quibdó -Chocó

**ING.****C & R**

CONSTRUIMOS MÁS QUE EDIFICIOS Y VÍAS, CONSTRUIMOS CONFIANZA.

NIT: 901843940-4

10,1	Suministro transporte e instalacion de TANQUE para agua plastico cilindrico 1000 Lt completo (Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).
10,2	Suministro, transporte e instalacion de BOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA 1 HP, Salida a 1", marca evans o similar a 110 v Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalación y operación tales como: válvulas, reducciones, niples, granada, codos, tes, pegantes, pintura, cajas eléctricas, cableados eléctricos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
10,3	Revisión, adecuación y mantenimiento de la redes tanto hidraulica como sanitaria (incluye limpieza y/o cambio de accesorios necesarios para su correcto funcionamiento).
NP1	DEMOLICIÓN DE TANQUERA con estructura en concreto reforzado, incluye el cargue, transporte y botada de escombros.
NP 2	Construcción de Rampa en concreto hidraulico de 3000 psi incluye (demolición de piso en concreto, excavación manual, acero, botada de retiro de material sobrante)
NP 4	Construcción de Tanquera en concreto reforzado de 3.000psi, incluye acero.
NP 6	Limpieza, lijado y pintura de protector metalico de ventana

DEYMAR DARIO RENTERIA C.

REPRESENTANTE LEGAL

ING. C & R CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S

NIT o C.C. 901843940-4ingenierocrconstrucciones@gmail.com

Cel. 3106119746

B/ Niño Jesús – Quibdó -Chocó