


<div></div>				CRONOGRAMA DE OBRA																								<div></div>			
OBJETIVO: diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestructura organizacional de la empresa contratista, los recursos humanos, tecnicos y los procedimientos estrategicos que se llevaran a cabo de manera efectiva y segura con el fin de reducir el retraso en la ejecucion de la obra																															
OBJETO: "REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS DIFERENTES SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO, ASÍ COMO ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE."																				FECHA DE INICIO				16 de abril							
#	ACTIVIDAD	UND.	CANT.															No. DE CUADRILLAS	COMPOSICION DE CUADRILLAS	HORARIOS DE TRABAJO DE ACTIVIDAD											
				ABRIL																	MAYO										
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				30	1	2	3	4	5	6	7			
0.4	Suministro e instalación de polisombra con varengas de 8x4 cm en madera común h=2.0m	ML	40																									1.00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
2.1	Desmonte canales metálicos - bajantes en PVC.	ML	9																									1.00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
4.5	Resanes de juntas, fisuras y grietas (ladrillo cara vista)	M2	100																									1.00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
4.6	Lavado con ácidos especiales (ladrillo de cara vista)	M2	199.08																									1.00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
4.7	Aplicación de hidrofugo siliconiti 10 de Pintuco (ladrillo de cara vista)	M2	199.08																									1.00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
7.6	Pintura de muros en mamposteria 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	37.276																									1.00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
7.7	Pintura en vinilo tipo 2 dos manos bajo placa	M2	42.276																									1.00	1 OFICIAL, 1 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
10.19	Limpieza de vidrios y ventanería, incluye marcos de aluminio, ángulos y vidrios	M2	1398.49																									1.00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
10.2	Siliconado de vidrios y filos entre marco metálico y marco de muro/pared	M2	1489.8																									1.00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
13.1	Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral 60cmx60cm (incluye estructura)	M2	3.6																									1.00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
13.4	Construcción cielo raso en drywall perfilera + lamina yeso + tratamiento de juntas + masillado + pintado (incluye perforaciones)	M2	10																									1.00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
13.9	Demolición y retiro de cielo raso en drywall (incluye el desmonte del sistema de suspensión y anclaje, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por autoridades ambientales y transporte)	M2	10																									1.00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
13.11	Suministro e instalación tapa de inspección regular marco en aluminio tipo palanca para drywall 0.60mx0.60m	M2	1																									1.00	1 OFICIAL	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
20.29	Suministro e instalación de letras recortadas en ALUCOBON del mismo tono del escudo con la frase: Palacio de Justicia de Xxxxxxxx y escudo de 80 centímetro fotgrabado a color en un espesor calibre 16., tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1																									1.00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
INP 26	Suministro e instalación de luminaria tipo o troffer de uso interior fabricado en lámina de acero cold rolled, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate (RAL 9006) y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de incrustar, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 6400Lm con sistema de control 0-10V, con potencia máxima de 45.22W y voltaje de operación de 120 277V. Producto compatible con batería de emergencia (no incluida en la luminaria)	UND	1.0																									1.00	2 OFICIAL	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	
INP 39	Suministro e instalacion de piedra bogotana 30x60 cm.	M2	37.52																									1.00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM	



Firma:
JOSE ANTONIO FERNANDEZ OÑATE
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO POR:



Firma:
EDUARDO MAURICIO CARVAJAL HERRERA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

VoBo

Firma:



DIANA MARIA VIVANCO BURBANO
Cargo: SUPERVISOR DEL CONTRATO