



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉ Y ALEGRÍA SAN JOSÉ

NIT: 811.015.194-8

RECIBIDO A SATISFACCIÓN 003

MEDELLÍN

Vigencia 2026

El ordenador certifica que: S & G MANTENIMIENTO

Identificado con CC/NIT: 1042065278

entregó a plena satisfacción el (los) siguiente(s) artículo(s).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	INSTALACION DE CINCO NUEVOS PUNTOS DE TOMA CORRIENTE EN LAS AREAS INDICADAS: AULA 1, AULA DE PERSONAL DE ASEO, Y GIMNASIO ESCOLAR, EL TRABAJO INCLUYE TENDIDO DE 30 METROS DE CONDUCTOR ELECTRICO CALIBRE #12, ACTO PARA CIRCUITOS DE USO GENERAL, INSTALADO MEDIANTE CANALIZACION ADECUADA.	GL	1	630000	630000
2	FABRICACION E INSTALACION DE UNA CUBIERTA EN LAMINA ZINC CON UN AREA DE 20 M2, SOPORTADA SOBRE UNA ESTRUCTURA LIVIANA CONFORMADA POR PERFILES DE 1X2 METALICA, ADECUADA PARA SOPORTAR CONDICIONES AMBIENTALES Y GARANTIZZAR LA CORRECTA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS	UNIDAD	1	3539000	3539000
3	REPARACION GENERAL DE CUBIERTA DE TECHO ESCOLAR: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DE CUBIERTA EN EDIFICACION ESCOLAR; IMPERMEABILIZACION, EVACUACION CORRECTA DE AGUAS LLUVIAS Y ESTABILIDAD DEL TECHADO. SUMINISTRO E INSTALACION DE 700 TEJAS NUEVAS. REACOMODACION DE ALREDEDOR DE 3000 TEJAS EXISTENTES. ARREGLO, DESOSTRUCION Y EMBOQUILLADO DE BAJANTES. REPARACION PUNTUAL DE TRAMOS EN CANALETA (APLICACION DE SOLDADURA DE ESTAÑO EN UNIONES SUELTA Y APLICACION DE MASILLA EN PUNTOS CRITICOS. LIMPIEZA GENERAL DE CANALETAS. REEMPLAZO PARCIAL DE TRAMOS DE TUBERIA. REEMPLAZO Y REFORZAMIENTO PARCIAL DE PUNTOS CRITICOS CON RUANA. RETIRO Y DISPOSICIONES DE ESCOMBROS.	UNIDAD	1	10800000	10800000
4	REPARACION DE REJA DE PARQUEADERO (ACCESO PRINCIPAL), MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REJA METALICA, INCLUYE: DESMONTAJE CONTROLADO, SOLDADURA EN LUGARES REQUERIDOS, CAMBIO DE ACCESORIO ROTO, NUEVO TRAMO DE GUIA EN ANGULO METALICO (4 METROS), AJUSTAMIENTO DE REJA Y REINSTALACION DE LA MISMA.	UNIDAD	1	700000	700000
5	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO1 COLOR GRIS A 2 MANOS EN AULA DE SISTEMAS CON RESANES PREVIOS Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN PARTE TRASERA POR HUMEDAD PRESENTADA EN MURO.	M2	115	16000	1840000


6	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO1 COLOR NEGRO MATE A BASE DE ACEITE EN MARCOS Y VENTANA.	GENERAL	1	525000	525000
7	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 COLOR NEGRO MATE A BASE DE ACEITE EN PUERTAS Y REJAS	GENERAL	1	1250000	1250000
8	RESTAURACION INTEGRAL DE LABORATORIO ESCOLAR: ADECUACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LABORATORIO ESCOLAR, INCLUYE EL AULA PRINCIPAL Y SUS 2 BODEGAS ANEXAS. APLICACIÓN DE PINTURA TIPO1 BLANCA A DOS MANOS CON ZOCALO VERDE A BASE DE ACEITE DE UN METRO (COMPRENDE PREPARACION DE SUPERFICIES MEDIANTE RESANE DE FISURAS Y APLICACIÓN DE ESTUCO), 149M2. CANCELACION O SELLAMIENTO DE RED DE GAS. CANCELACION O SELLAMIENTO DE RED DE GAS. CANCELACION O SELLAMIENTO DE 6 PUNTOS DE AGUA. CANCELACION O SELLAMIENTO DE 6 PUNTOS DE RED ELECTRICA. PREPARACION PUNTUAL DEL PISO, APLICACION DE PINTURA TIPO1 VERDE A BASE DE ACEITE EN 3 PUERTAS PRINCIPALES (ENTRADA AL SALON Y SUS 2 BODEGAS. CAMBIO DE 3 CHAPAS (ENTRADA PRINCIPAL Y SUS 2 BODEGAS). TRABAJO DE TRATAMIENTO DE HUMEDAD EN TECHO ESCOLAR (SELLAMIENTO DE ORIFICIO CON MANTO Y REACOMODACION DE TEJAS). LIMPIEZA FINAL DEL AREA INTERVENIDA. INSTALACION DEL TABLERO.	GL	1	8490900	8490900
9	APLICACION DE PINTURA BLANCA TIPO1 COLOR BLANCO A BASE DE AGUA Y APLICACION DE PINTURA VERDE TIPO1 A BASE DE ACEITE EN ZOCALO DE 1 METRO (AULA 9)	M2	101	17000	1717000
10	APLICACION DE PINTURA BLANCA TIPO1 COLOR BLANCO A BASE DE AGUA Y APLICACION DE PINTURA VERDE TIPO1 A BASE DE ACEITE EN ZOCALO DE 1 METRO (AULA 11)	M2	101	17000	1717000
11	APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA TIPO1 COLOR BLANCO A BASE DE AGUA Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TIPO1 A BAE DE ACEITE EN ZOCALO DE 1 METRO (AULA1)	M2	101	17000	1717000
12	RETIRO DE CERRADURA ANTIGUA Y REINSTALACION DE NUEVA,MARCA OLIMPIA HARWARE EN PUERTA VIDRIERA (SALIDA AL PATIO SALON DE PREEESCOLAR)	UNIDAD	1	320000	320000

13	CAMBIO DE CHAPA CERROJO DOBLE FIXXER EN PUERTA (RESTAURANTE ESCOLAR)	UNIDAD	1	230000	230000
14	APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA A BASE DE ACEITE EN PUERTA PRINCIPAL DE PARQUEADERO TRASERO DE LA INSTITUCION	GL	1	830000	830000
15	CREACION DE NUEVO TOMA CORRIENTE PARA TV,INCLUYE 6 METROS DE CABLE Y TOMA CORRIENTE (AULA7)	GL	1	165000	165000
16	REPARACION DE CORTO CIRCUITO E INSTALACION DE SENSORES DE ILUMINACION EN ESCALERAS DE SALON PREESCOLAR	GL	1	220000	220000
TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESOS ML					34690900

Se expide a solicitud del interesado para efectos del pago.

Dado en Medellín el JUNIO 18 DE 2026

Atentamente,



Ana Delia Cárdenas Guarín
Ordenadora
C.C.21.934.175