



CRONOGRAMA DE OBRA

Nº	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	AVANCE ACTUAL	SEM DEL	1 6-jul	2 13-jul	3 20-jul	4 27-jul	5 3-ago	6 10-ago
AVANCE DE OBRA			AL	12-jul	19-jul	26-jul	2-ago	9-ago	16-ago
1	BLOQUE 1 (SEDE NORTE)								
1.01	DESMONTE DE PISO EN MADERA SAPAN AFECTADO POR HUMEDAD.								
1.02	SUMINISTRO DE LISTON DE SOPORTE PISO EN MADERA SAPAN 4 X 4 (APROX 20%). INCLUYE INMUNIZACION POR IMPREGNACION Y ELEMENTOS DE FIJACION.								
1.03	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE PISO DESMONTADO EN MADERA SAPAN EN DIFERENTES ZONAS AFECTADAS.								
1.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE PARA MADERA VIA FUMIGACION CON HIDROBOMBA MANUAL.								
1.05	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN MADERA SAPAN. INCLUYE PULIDA, SELLADA Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO DOS CAPAS RENANIA TONO TRANSPARENTE SEMIBRILLANTE.								
2	BLOQUE 2 (SEDE NORTE)								
2.01	DESMONTE DE PISO EN MADERA SAPAN AFECTADO POR HUMEDAD.								
2.02	SUMINISTRO DE LISTON DE SOPORTE PISO EN MADERA SAPAN 4 X 4 (APROX 20%). INCLUYE INMUNIZACION POR IMPREGNACION Y ELEMENTOS DE FIJACION.								
2.03	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE PISO DESMONTADO EN MADERA SAPAN EN DIFERENTES ZONAS AFECTADAS.								
2.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE PARA MADERA VIA FUMIGACION CON HIDROBOMBA MANUAL.								
2.05	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN MADERA SAPAN. INCLUYE PULIDA, SELLADA Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO DOS CAPAS RENANIA TONO TRANSPARENTE SEMIBRILLANTE.								
3	BLOQUE 3 (SEDE NORTE)								
3.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE PARA MADERA VIA FUMIGACION CON HIDROBOMBA MANUAL.								
3.02	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA SAPAN. INCLUYE PULIDA, SELLADA Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO DOS CAPAS RENANIA TONO TRANSPARENTE SEMIBRILLANTE.								
4	BLOQUE 4 (SEDE NORTE)								
4.01	DESMONTE DE PISO EN MADERA SAPAN AFECTADO POR HUMEDAD.								
4.02	SUMINISTRO DE LISTON DE SOPORTE PISO EN MADERA SAPAN 4 X 4 (APROX 20%). INCLUYE INMUNIZACION POR IMPREGNACION Y ELEMENTOS DE FIJACION.								
4.03	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE PISO DESMONTADO EN MADERA SAPAN EN DIFERENTES ZONAS AFECTADAS.								
4.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE PARA MADERA VIA FUMIGACION CON HIDROBOMBA MANUAL.								
4.05	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN MADERA SAPAN. INCLUYE PULIDA, SELLADA Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO DOS CAPAS RENANIA TONO TRANSPARENTE SEMIBRILLANTE.								
5	BLOQUE 5 - SALON DE DANZAS (SEDE NORTE)								
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE PARA MADERA VIA FUMIGACION CON HIDROBOMBA MANUAL.								
5.02	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA SAPAN. INCLUYE PULIDA, SELLADA Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO DOS CAPAS SEMEJANTE A EXISTENTE.								
6	SALON 1 - ARTE DRAMATICO (BELLAS ARTES)								
6.01	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA SAPAN. INCLUYE PULIDA, SELLADA Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO DOS CAPAS RENANIA TONO TRANSPARENTE SEMIBRILLANTE.								
7	SALON 2 - ARTE DRAMATICO (BELLAS ARTES)								
7.01	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA SAPAN. INCLUYE REEMPLAZO DE 3 M2 DE PISO EN MADERA SAPAN EN DIFERENTES ZONAS, PULIDA, SELLADA Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO DOS CAPAS RENANIA TONO TRANSPARENTE SEMIBRILLANTE.								