

id	i	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras							
									may	jun	tri 3, 2026	ago	sep	tri 4, 2026	nov
0				MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE JUE	150 días	lun 1/06/26	mié 28/10/26								
1				INICIO	0 días	lun 1/06/26	lun 1/06/26								
2		01		MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL	150ed	lun 1/06/26	mié 28/10/26	1							
3		01.01		CAMBIO DE SUSTRATO DE SIEMBRA: Retiro y disposición final del sustrato de siembra existente , Incluye : suministro transporte e instalación de arena seleccionada de rio amarilla y/o arena de trituración para su correcta nivelación y lecho filtrante. Incluye comision topografica	2 días	lun 1/06/26	mar 2/06/26								
4		01.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA NATURAL: Suministro e instalación de grama natural tipo bermuda 419 , en semilla tipo estolón y/o semilla, esta actividad incluye la recolección y disposición final de residuos vegetales.	6 días	mié 3/06/26	lun 8/06/26	3							
5		01.03		AIREACIÓN: Consiste en realizar perforaciones equidistantes, con una profundidad de 10 cm y un diámetro de 1,8 cm, esta actividad debe realizarse con maquina aireadora. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye disposición del material	5 días	mar 9/06/26	sáb 13/06/26	4							
6		01.04		TOP DRESSING: Colocación de una película de arena con un espesor de 0,3 cm a 0,5 cm, se debe repartir homogéneamente hasta incorporar los huecos dejados por la aireación. Incluye tolva aplicadora, malla repartidora de arrastre en acero, steel drag mat con	4 días	dom 14/06/26	mié 17/06/26	5							
7		01.05		APLICACIÓN DE FUNGICIDAS: Aspersión mecánica o a motor o aéreo por medio de bomba de espalda o aparato aéreo no tripulado; esta actividad incluye insecticida y/o fungicida amigables con el medio ambiente certificados, diluido en agua	2 días	jue 18/06/26	vie 19/06/26	6							
8		01.06		APLICACION DE FERTILIZANTE: Suministro y aplicación mecánica con maquina de abono químico, incluye fertilizantes (de 1 a 3 productos); la selección y dosificación puede variar de acuerdo con el análisis foliar y de suelos, o de acuerdo a las recomendacio	2 días	sáb 20/06/26	dom 21/06/26	7							
9		01.07		CORTE MECÁNICO DE GRAMA (durante tiempo de intervencion) : La grama debe quedar con una altura uniforme de acuerdo con la directriz y supervisión técnica del agrónomo. Incluye maquinaria especializada de corte helicoidal, recolección y disposición fina	3 días	lun 22/06/26	mié 24/06/26	8							

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE JUEGO EN GRAMA NATURAL BERMUDA 419 Y GRAMA SINTETICA DE ESTADIO MANUEL MURILLO TORO

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

Página 1

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may jun tri 3, 2026 ago sep tri 4, 2026 oct nov						
10		01.08		DESMALEZADA: Retiro manual con ayuda de punzón y rastrillo metálico de especies invasoras o "malezas". Incluye recolección y botada de residuos vegetales.	2 días	jue 25/06/26	vie 26/06/26	9							
11		01.09		Mantenimiento de sistema de riego , incluye suministro transporte e instalacion motobomba CENTRIFUGA 7,5 HP y controlador de riego.	2 días	lun 29/06/26	mié 1/07/26	10							
12		01.10		Mantenimiento preventivo y rutinario incluye (seguimiento profesional , agronomico , tratamiento con fertilizantes ,herbicidas ,insecticidas y fungicidas)	120 días	mar 30/06/26	mié 28/10/26								
13		02		GRAMA SINTETICA	97 días	lun 1/06/26	sáb 5/09/26	1							
14		02.01		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PAISAJISMO : suministro e instalacion de grama sintetica color verde altura 25 , mm .DTEX 7.000 ±100g , CERTIFICACION ASTM,DIN, Trace, SGS; PUNTADAS X M2 16.800 , certificacion proteccion UV , Peso Total	20 días	lun 17/08/26	sáb 5/09/26								
15		02.02		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PAISAJISMO : suministro e instalacion de grama sintetica de COLORES (amarillo -rojo,verde), altura 20 mm DTEX 6.200 ±100g , CERTIFICACION ASTM,DIN, Trace, SGS; PUNTADAS X M2 16.800 , certificacion protec	20 días	lun 1/06/26	sáb 20/06/26								
16		02.03		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PAISAJISMO : Retiro y disposición final de la grama existente , suministro e instalacion de grama sintetica color verde de altura 30 mm DTEX 7.000 ±100g , CERTIFICACION ASTM,DIN, Trace, SGS; PUNTADAS X M2 16.8	20 días	lun 1/06/26	sáb 20/06/26								
17		02.04		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA: Retiro y disposición final de la grama existente, renivelacion del terreno, suministro e instalacion de grama sintetica MONOFILAMENTO , color Esmeralda Oliva Bi-color ,altura 60 mm, DTEX 17.000 , CERTIFICACI	20 días	lun 1/06/26	sáb 20/06/26								
18				INDIRECTOS	150 días	lun 1/06/26	mié 28/10/26								
19				A (19%)	150 días	lun 1/06/26	mié 28/10/26								
20				I (3%)	150 días	lun 1/06/26	mié 28/10/26								
21				U (5%)	150 días	lun 1/06/26	mié 28/10/26								
22				IVA SOBRE UTILIDAD	150 días	lun 1/06/26	mié 28/10/26								
23				FIN	0 días	mié 28/10/26	mié 28/10/26	2							

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE JUEGO EN GRAMA NATURAL BERMUDA 419 Y GRAMA SINTETICA DE ESTADIO MANUEL MURILLO TORO

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual