



LRG Solutions S.A.S

CRONOGRAMA DETALLADO POR ACTIVIDADES

	Contratista: SENA DIRECCION GENERAL			
	Contrato: CO1.PCCNTR.9633021			
	Objeto:	CONTRATAR EL ACONDICIONAMIENTO DE FACHADAS DE LA SEDE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA		
Actividad	Duración (días)	Día Inicio	Día Fin	Recursos (Personal y Equipos)
Replanteo y socialización	3	1	3	Ingeniero Residente, Inspector SST
Suministro e instalación de punto de anclaje en acero inoxidable para trabajo seguro en alturas, incluye dosier técnico conforme a resolución 4272 de 2021	7	4	10	Cuadrilla de 2 técnicos certificados alturas, puntos anclaje en acero inox, certificaciones
Corte del panel HPL de 6 mm. e Instalación para remate vertical arquitectónico en esquina de fachada ventilada, ancho máximo de 20 cm, se debe suministrar subestructura metálica, perfilería de borde, fijaciones inoxidables, sellos, anclajes, mano de obra especializada, trabajo seguro en alturas, transporte vertical y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	7	11	17	Cuadrilla de 2 instaladores, equipos de alturas, herramientas manuales, sellos, subestructura
Acondicionamiento de fachada en panel fenólico 6 mm ignifugo con equipo en oficinas, ubicadas en torre de aproximadamente 40 m de altura	12	18	29	Cuadrilla especializada 4 personas, equipo elevador (o andamiaje), panel fenólico, anclajes
Acondicionamiento de fachada flotante en aluminio serie 45 con vidrio laminado, incluye retiro de película protectora (altura aprox. 40 m).	10	30	39	Cuadrilla especializada, materiales adecuados para la actividad
Acondicionamiento de paredes mediante aplicación de pintura vinílica sobre superficie con acabado en graniplast (h ≤ 40 m)	8	40	47	Cuadrilla de pintura, insumos de pintura vinílica/graniplast, protección
Acondicionamiento de vidrios interiores (incluye retiro de película protectora, h ≤ 7 m)	5	48	52	Personal de mantenimiento 2 personas, insumos de limpieza y fijación
Acondicionamiento de el sistema de muro verde, mediante estructura metálica separada del muro existente mínimo 5 cm, con malla tipo gallinero como soporte vegetal, incluyendo impermeabilización del paramento	5	53	57	Cuadrilla obra civil 2 personas, jardinero, malla gallinero, estructura metálica.
Suministro e instalación de matera jardinera en concreto con siembra de hiedra hélix, largo 1 m, ancho 40 cm, alto 40 cm.; incluye geotextil, sustrato, material vegetal y todo lo necesario para su ejecución	3	58	60	Cuadrilla obra civil 2 personas, materas en concreto, materiales de siembra
Entrega y limpieza final	0	60	60	Personal completo de obra, elementos de aseo, insumos de retiro

Noelly Milena Guzman
Noelli Milena Guzmán Preciado
C.C. 1.033.811.194
Representante legal
Teléfono 3115332298