

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES POR COMUNA E INSTITUCIÓN

Consolidado mayo 2026 - valores en millones de pesos - el total por institución es la suma de sus necesidades

Código DANE	Comuna / Institución / Necesidad	Tipo de mantenimiento	Prioridad	Unidad	Cantidad
	COMUNA 1 — 1- POPULAR				
10500102584401	Institucion Educativa Antonio Derka - Santo Domingo				
	• Cambio de fachada madera por metálica	Mantenimiento fachadas	Bajo	M2	850
	• Colocación elemento estructural	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Reparar pisos auditorio	Pisos	Bajo	M2	330
	• Cambio piso en gres	Pisos	Medio	M2	660
	• Terminar impermeabilización de losa del cubo e ingreso institución	Impermeabilizacion	Alto	M2	660
	• Mantenimiento unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	2130
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cerramiento plazoletas	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Adecuaciones foso ascensor y equipo	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Cambio de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	30
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
10500100180501	Institucion Educativa Fe y Alegria Popular No. 1				
	• Reconstrucción de aulas	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Construcción obras de estabilidad	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Cambio de cubiertas de teja de barro por metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	800
	• Cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	370
	• Cambio de pisos	Pisos	Bajo	M2	650
	• Cambio piso patio de ingreso	Pisos	Medio	M2	240
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	140
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	3500
	• Cambio de piso placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	370
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecución de rampa	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	20
	• Adecuación de baño movilidad reducida	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Revoque de muros	Muros	Alto	M2	250
	• Dotación placa deportiva (integrados)	Mant instalaciones deportivas	Medio	UN	1
	• Reconstrucción de sede	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto		
10500101169001	Institucion Educativa Federico Carrasquilla				
	• Instalación ascensor	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Reparación de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	GL	1
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	24
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	250
	• Reparación de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	100
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Construcción pergola entre bloque a y b	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	3820
	• Apertura de vano en patio de deportes	Cerramientos y accesos	Bajo	M2	4
	• Mantenimiento cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	215
	• Desobstrucción bajantes de terraza	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
10500101216501	Institucion Educativa Guadalupe				
	• Adecuación oficina deportes	Adecuaciones administrativas	Bajo	M2	60
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1780
	• Reparación de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	180
	• Instalación mallas de protección vacíos	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Reparación de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	180
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	10
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	10
10500100721801	Institucion Educativa Maria de los Angeles Cano Marquez				
	• Cambio de piso en bloque a y c	Pisos	Bajo	M2	2380
	• Cerramiento en malla	Cerramientos y accesos	Alto	ML	280
	• Reparación cubiertas bloque c y d	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	2100
	• Remodelar unidades sanitarias bloque b	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	134
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	210
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio de carpintería metálica rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	300
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	5230

	• Adecuación placa deportiva bloque a	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	370
	• Adecuación de rampa	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Adecuación comedor solicitud pae	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Adecuación de baño movilidad reducida	Accesibilidad	Alto	GL	1
10500101930501	Institucion Educativa la Avanzada				
	• Adecuación bloque b	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	• Cerramiento placa deportiva	Cerramientos y accesos	Alto	ML	130
	• Cambio placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	760
	• Ampliación bodega comedor	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1200
	• Mantenimiento de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	120
	• Adecuación portería bloque auxiliar	Adecuacion garitas	Medio	GL	1
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
10500102667101	Institucion Educativa Barrio San Nicolas				
	• Mantenimiento de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	420
	• Mantenimiento de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	300
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1800
	• Pulida piso granito	Pisos	Bajo	M2	800
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Lona patio posterior	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	95
	• Cambio canoas placa deportia con rejilla tipo granada	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	56
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Predio adquirido para amplación (opción; biblioteca)	Gestion legal	Alto		
10500101509101	Institucion Educativa Fe y Alegria Granizal				
	• Muro de contención del bloque a hacia viviendas	Muros	Alto	GL	1
	• Adecuación unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	60
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	100
	• Reparación cubiertas bloque a	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	600
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1850
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	20
	• Intervenir pasamanos por seguridad	Accesibilidad	Alto	ML	24
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Reparación fachada bloque a	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	1
	• Reparación canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	60
10500100234801	Institucion Educativa Fe y Alegria Santo Domingo Savio				
	• Cambio de pisos	Pisos	Bajo	M2	3600
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	210
	• Reparación de grietas y fisuras	Muros	Alto	GL	1
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	310
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	30
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Tratamiento cuneta auditorio	Red de aguas lluvias	Medio	ML	67
	• Tratamiento cuneta primer piso	Red de aguas lluvias	Medio	ML	12
10500100182101	Institucion Educativa Nuevo Horizonte - Paulo Vi				
	• Cambio de cubierta teja por metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	670
	• Cambio de pisos	Pisos	Bajo	M2	866
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	180
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	2100
	• Cerramiento en malla	Cerramientos y accesos	Medio	ML	1
	• Conectar acueducto a epm	Gestion legal	Alto	GL	1
	• Reparación de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	140
	• Adecuación de baño movilidad reducida no se cuenta espacio	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
10500101270001	Institucion Educativa San Pablo				
	• Cambio piso placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Bajo	M2	390
	• Cerramiento en malla	Cerramientos y accesos	Medio	ML	50
	• Hidrofugo de fachada	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	1600
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento cubierta deportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	150
	• Adecuación de rampa	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Adecuación de baño movilidad reducida	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Cambio de carpintería metálica rejas placa deportiva	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	24
	• Humedad muros escaleras primer piso	Impermeabilizacion	Alto	GL	1

	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
30500101528701	Institucion Educativa la Candelaria				
	• Adecuación salida ruta evacuación	Señalética	Alto	GL	1
	• Cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	280
	• Remodelar unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	120
	• Cubierta auditorio	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	210
	• Reparación de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	950
	• Instalaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	2500
	• Reparación de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	190
	• Adecuación de baño movilidad reducida	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Hidrofugo y lavada de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	950
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Tanques para almacenamiento de agua	Redes hidrosanitarias	Medio	UN	2
	• Cambiar cubierta de rampa	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	100
	• Fisuras desde coordinación a escaleras	Muros	Alto	GL	1
	• Mantenimiento pasamanos rampa	Accesibilidad	Alto	ML	60
10500100234802	Seccion Escuela Fe y Alegria Segunda Agrupacion				
	• Cambio de piso	Pisos	Bajo	M2	835
	• Reparación cubierta deportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	1180
	• Filtro y manejo de talud	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Tratamiento talud	Intervencion estructural	Alto	M2	100
	• Adecuación traslado media tecnica	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	2800
	• Mantenimiento estructura metálica cancha y cambio de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	850
	• Instalaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio de carpintería metálica rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	140
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	60
	• Mantenimiento canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	320
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	18
	• Adecuación de rampa	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Adecuación de baño movilidad reducida	Accesibilidad	Alto	GL	1
10500101270003	Seccion Escuela Marco Fidel Suarez				
	• Reposición zona terrazas	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	• Impermeabilización cubiertas tipo losa	Impermeabilizacion	Medio	GL	1
	• Reposición total con lote ya adquirido	Gestion legal	Alto		
10500102584403	Seccion Escuela Santo Domingo Savio				
	• Cerramiento en malla con bloque concreto	Cerramientos y accesos	Medio	ML	180
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	250
	• Reparación de pisos	Pisos	Medio	M2	300
	• Cambio de cubierta barro a metecno	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	120
	• Cambio placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	500
	• Instalaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	3000
	• Adecuación de rampa	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	30
	• Mantenimiento de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	160
10500101216502	Seccion Escuela Agripina Montes del Valle				
	• Cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	380
	• Cambio de pisos	Pisos	Bajo	M2	820
	• Intervención fachada	Mantenimiento fachadas	Bajo	GL	1
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	50
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	16
10500102584402	Seccion Escuela Antonio Derka				
	• Cerramiento en malla	Cerramientos y accesos	Alto	ML	130
	• Cambio cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	680
	• Cambio de pisos	Pisos	Bajo	M2	210
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	70
	• Instalaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento unidades sanitarias bloque a	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	15
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	600
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
10500102584404	Seccion Escuela Carpinelo Amapolita				
	• Instalaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuaciones comedor	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	15

	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Hidrofugo y lavada de fachada	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	450
10500101169002	Seccion Escuela Divina Providencia				
	• Remodelar unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	110
	• Reparación de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	600
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1
	• Hidrofugo de fachada	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	2100
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Reparación de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	140
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
10500101509102	Seccion Escuela Fe y Alegria Granizal				
	• Mantenimiento de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	60
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
10500100180502	Seccion Escuela Fe y Alegria Popular No. 2				
	• Cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	800
	• Adecuación comedor completa	Adec restaurant comedores	Alto	M2	150
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	162
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	400
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	22
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
10500101216503	Seccion Escuela Graciela Jiménez de Bustamante				
	• Cambio de pisos	Pisos	Bajo	M2	1460
	• Cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	260
	• Remodelar unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	65
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Construcción filtros perimetrales	Impermeabilizacion	Alto	ML	160
	• Reparación de cubierta teja barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	540
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	3120
	• Fachaleta en fachada	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	150
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Revoque de muros	Muros	Bajo	M2	50
	• Tratamiento de lavado y sellado	Mantenimiento fachadas			
	• Diseño y renovación de fachada exterior	Mantenimiento fachadas			
	• Pintura de muros interiores	Pintura general			
	• Pintura y resanes	Mantenimiento cubiertas			
	• Cambio por aluminio + vidrio	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Cambio de enchapes y aparatos sanitarios	Manten unidades sanitarias			
	• Renovacion total en pisos, muros , enchaos y unidades sanitarias	Pisos			
	• Cambio de lámparas LED	Redes electricas			
10500101270002	Seccion Escuela Medellin				
	• Muro cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Cambio teja cubierta deportiva y mantenimiento estructura	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	310
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	200
	• Intervención parque infantil	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Cerramiento en malla	Cerramientos y accesos	Medio	ML	40
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	20
	• Adecuación de aula de sistemas	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Revoque de muros impermeabilizantes	Muros	Alto	M2	70
	• Instalación de letrero con nombre de la institución	Señalética			
10500100182102	Seccion Escuela Nuevo Horizonte 2				
	• Intervención fachada	Mantenimiento fachadas	Bajo	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	2800
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	60
	• Cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	100
	• Reparación pisos en concreto patio	Pisos	Bajo	M2	40
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	12
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Instalación de cédula institucional	Señalética			
30500101528702	Seccion Escuela la Esperanza No.2				
	• Cambiar piso segundo nivel	Pisos	Medio	M2	300
	• Reparación de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Cambio cubierta deportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	330

	• Cambio de carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	50
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Reparación de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	70
	• Cambio de carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	8
	• Acondicionar sala de tecnologia	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Cambio de carpintería metálica puerta acceso	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	1
	COMUNA 2 — 2-SANTA CRUZ				
10500100671801	Institucion Educativa Asia Ignaciana				
	• Cambio de teja de asbesto por teja upvc(370m2)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	385
	• Instalaciones electricas: adecuación y mantenimiento de redes de iluminación, tomacorrientes y datos.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cubierta en u para circulación(46m2).	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	46
	• Mantenimiento restaurante	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	• Pintura de mallas de ventanas	Pintura general	Alto	M2	1200
	• Acometida acueducto	Red incendios y acueducto	Alto	GL	1
	• Adecuación laboratorio.	Adecuacion laboratorios	Medio	M2	60
	• Cambio de techos de asbesto.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	900
	• Mantenimiento de techos.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	493
	• Reparación de unidades sanitarias.	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	70
	• Placa en concreto.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	330
	• Pintura general.	Pintura general	Medio	M2	3500
	• Reparación de red de aguas negras y lluvias	Redes hidrosanitarias	Alto	ML	40
	• Cambio de pisos.	Pisos	Medio	M2	900
	• Cerrajería metalica (ventanas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	120
10500100004301	Institucion Educativa Barrio Santa Cruz				
	• Construcción de segunda etapa de la placa	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	400
	• Puente de comunicación directa e interna desde el segundo nivel al lote	Accesibilidad	Alto	gabal	1
	• Adecuacion de aula de sistemas	Tecnologia (ti)	Medio	M2	60
	• Instalaciones electricas: adecuación y mantenimiento de redes de iluminación, tomacorrientes y datos.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Construccción de muros de contención.	Intervencion estructural	Alto	M2	180
	• Adecuación de cerramiento lateral inferior entre lote y edificio	Cerramientos y accesos	Alto	ML	200
	• Impermeabilización terrazas patios	Impermeabilizacion	Medio	M2	180
	• Cerramiento en malla eslabonada	Cerramientos y accesos	Medio	M2	240
	• Estudio de patologia fisuras en aulas sobre zona consumo restaurante	Intervencion estructural	Medio	GL	1
	• Mantenimiento restaurante	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
	• Viga cabezal	Intervencion estructural	Alto	M3	35
	• Aumentar la capacidad de la red de aguas lluvias entre el preescolar y el mh cercano y adicional lateral	Red de aguas lluvias	Medio	ML	80
	• Ampliación del sistema de bajantes y rejillas para la evacuación del agua lluvia en los patios internos del segundo nivel.	Red de aguas lluvias	Medio	M2	200
	• Adecuacion con película para control del sol y cambio de algunas ventanas para que todas posean persiana para ventilación de los espacios	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Instalación de lamina microperforada en vanos al interior para evitar que los alumnos utilicen los vanos como escaleras en patio faltante (triangular)	Cerramientos y accesos	Medio	M2	20
	• Carcamos cerca a preescolar	Redes hidrosanitarias	Medio	ML	12
	• Construcción de segunda etapa de zona recreativa	Mant instalaciones deportivas	Alto		
	• Iluminacion en las tres unidades (placa cubierta, patio exterior y parque infantil)	Mantenimiento cubiertas			
	• Control de humedades y pintura en zona de baños y muros	Impermeabilizacion			
	• Intervención en pilas de fundación	Intervencion estructural	Alto	M3	400
10500100127901	Institucion Educativa Ciro Mendia				
	• Cambio de pisos.	Pisos	Medio	M2	1600
	• Ampliacion del restaurante	Adec restaurant comedores	Alto	M2	100
	• Cambio de techos por teja tipo metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	• Adecuacion de laboratorios de química y física.	Adecuacion laboratorios	Alto	M2	80
	• Reconstrucción de la unidad sanitaria de mujeres.	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	50
	• Reparación de techos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	600
	• Pintura general.	Pintura general	Medio	M2	1500
	• Cambio de cerramiento malla eslabonada..	Cerramientos y accesos	Medio	M2	400
	• Cambio de ventanería.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	70
	• Instalaciones electricas: adecuación y mantenimiento de redes de iluminación, tomacorrientes y datos.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de redes de aguas lluvias en placa polideportiva revoque e impermeabilización de muros medianeros colindantes con casa cura. construcción de carcamo donde los rieles de acceso llegan a la p'laca	Red de aguas lluvias	Medio	ML	120
	• Adecuación de sala de profesores con baños y cocineta	Adecuaciones administrativas	Medio	M2	80
	• Adecuacion de dos sanitarios: el de la rectoría y el de profesores por fuera de la rectoria	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	25
	• Reparacion concreto placa	Pisos	Medio	M2	80
	• Cambio de canoas y bajantes	Red de aguas lluvias	Alto	ML	120
	• Cambio de puerta de acceso a cancha	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	

	• Demarcación de cancha deportiva	Mant instalaciones deportivas			
	• Pintura a puertas ventanas y muros	Pintura general			
10500100000101	Institucion Educativa Fe y Alegria Jose Maria Velaz				
	• Adecuacion de restaurante	Adec restaurant comedores	Sin prioridad	M2	60
	• Adecuacion de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	40
	• Instalaciones electricas: adecuación y mantenimiento de redes de iluminación, tomacorrientes y datos.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Pintura de muros	Pintura general	Bajo	M2	2000
	• Cambio de ventanería en mal estado.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	122
	• Adecuacion de aula de artística en terraza con estructura metalica y teja termoacustica.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	112
	• Pintura general de espacios	Pintura general	Bajo	M2	1500
	• Reparación de dos unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	30
	• Adecuacion de zona de acceso incluye rampa, pasamanos. andén. muro de contencion y jardineras y piso duro	Accesibilidad	Medio	M2	30
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Electricidad e iluminación en placa cubierta.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Reparacion de piso de patio sobre el preescolar.	Pisos	Sin prioridad	M2	90
	• Mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	120
	• Cerramientos	Cerramientos y accesos	Medio	M2	
	• Impermeabilizacion de losa	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	• Adecuación de tienda.	Adec espacios especificos	Bajo	M2	14
	• Pintura muros	Pintura general	Bajo	M2	120
	• Cambio de canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	36
	• Malla red nylon	Cerramientos y accesos	Bajo	M2	75
	• Adecuación de biblioteca	Adecuacion biblioteca	Medio	M2	70
	• Zona recreativa propiedad del municipio de Medellín	Mant instalaciones deportivas	Sin prioridad	M2	
10500102396501	Institucion Educativa Finca la Mesa				
	• Demolicion y reposicion de bloque nuevo	Intervencion estructural	Medio	M2	1204
	• Cambio de techos de teja de barro a metecno	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	750
	• Adecuación de 4 unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	80
	• Lavada e hidrofugada de parte fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	450
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	gl	1
	• Mantenimiento de cerramiento	Cerramientos y accesos	Medio	ML	150
	• Cambio de cerramiento de placa polideportiva	Cerramientos y accesos	Alto	ML	80
	• Pintura general de espacios	Pintura general	Medio	M2	1500
	• Cambio de cerrajería.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	25
	• Adecuación de espacio para sala de profesores.	Adecuaciones administrativas	Bajo	M2	60
	• Pintura de parte rejas de fachada	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	150
10500100538001	Institucion Educativa Manuel Uribe Angel				
	• Cambio de piso bloque viejo	Pisos	Medio	M2	720
	• Construcccion de aulas en espacio que era ocupado por comodatarios(dos niveles)	Intervencion de aulas	Alto	M2	100
	• Demolición de lucernarios en bloque nuevo y adec espacio con cubierta para la utilización del mismo.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	160
	• Cambio de techos por teja tipo metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	360
	• Instalaciones electricas: adecuación y mantenimiento de redes de iluminación, tomacorrientes y datos.	Redes electricas	Alto	gl	1
	• Pintura general de espacios	Pintura general	Alto	M2	2500
	• Reparacion de unidades sanitarias.	Manten unidades sanitarias	Medio	M2	30
	• Reparación de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Adecuación de la coordinación.	Adecuaciones administrativas	Medio	M2	30
	• Construcción de rampas de acceso y cubierta	Accesibilidad	Alto	M2	24
	• Adecuacion de espacios que eran ocupados por bodega restaurante y cocina	Adec restaurant comedores	Alto	M2	10
	• Cambio de cerramiento fachada	Cerramientos y accesos	Alto	ML	30
	• Construcción de carcamos	Redes hidrosanitarias	Alto	ML	16
	• Instalación de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	70
10500100797801	Institucion Educativa Pablo Neruda				
	• Cambio de techos de teja de barro a tipo metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	240
	• Pintura general.	Pintura general	Medio	M2	4800
	• Mejoramiento de baterias sanitarias(2)..	Manten unidades sanitarias	Medio	M2	60
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio de muro de cerramiento fachada externa .	Cerramientos y accesos	Bajo	M2	100
	• Mantenimiento de techo en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	400
	• Cambio de ventanería y malla de protec .	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	120
	• Cambio de cerramiento malla eslabonada..	Cerramientos y accesos	Alto	ML	175
	• Cambio de canoas y bajantes.	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	120

	• Construcción de muro de contención entre zona verde intermedia y corredor del bloque situado al noroccidente.	Intervencion estructural	Medio	ML	35
	• Adecuación de zonas recreativas.	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	100
	• Completar cambio de redes hidrosanitarias.	Redes hidrosanitarias	Medio	ML	50
	• Cambio de muros, antepechos por pasamanos en bloque noroccidental	Intervencion estructural	Alto	M2	33
	• Construcción de muro de contención para ampliación de patio central(10ml) y placa..	Mant instalaciones deportivas	Alto	ML	30
10500100313101	Institucion Educativa Republica de Honduras				
	• Cambio de teja de cubierta del patio central.	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	484
	• Pintura de la institución y arreglo revoque fachada..	Pintura general	Medio	M2	760
	• Reconstrucción del cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	ML	115
	• Instalaciones electricas: adecuación y mantenimiento de redes de iluminación, tomacorrientes y datos.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Adecuación de corredor de antejardin	Pisos	Medio	M2	295
	• Cambio de piso faltante en la secretaria y pulida y brillada del existente	Pisos	Bajo	GL	1
	• Instalacion de malla nylon para proteccion contra palomas y techos de balones	Cerramientos y accesos	Alto	M2	480
	• Reparación y pintura de la estructura de la cubierta del patio.	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	484
	• Construcción de fachada falsa para protección de aulas del poniente	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	200
	• Organización de espacio para descanso preescolar y vinculacion al aula de preescolar	Adec espacios especificos	Alto	M2	30
	• Terminación de ventanería..	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	25
10500101314501	Institucion Educativa Santa Teresa				
	• Mejoramiento uniades saniatrias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	60
	• Revoque y pintura de fachada antigua. cambio de pisos. pintura de aulas.	Pintura general	Bajo	M2	250
10500101945301	Institucion Educativa Villa del Socorro				
	• Cubierta de placa patio central .	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	650
	• Cambio de pisos segundo y tercer nivel nivel	Pisos	Bajo	M2	600
	• Cambio de cubiertas tipo metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	250
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Reconstrucción de unidades sanitarias.	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	40
	• Pintura de cielos y muros.	Pintura general	Medio	M2	1700
	• Apertura ventanas en aulas de los niveles 2 y 1 e instalacion de ventana y reja	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	75
	• Revoque de cielos y muros.	Pintura general	Medio	M2	1300
	• Terminar con cambio de ventanería y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	30
	• Instalación de pasamanos.	Accesibilidad	Alto	ML	50
	• Cambio de teja termoacustica mala en escalas alternas entre el nivel 1 al 3	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	• Reposición de enmallado exterior en muro cerramiento placa	Cerramientos y accesos	Alto	M2	50
10500102665401	Institucion Educativa el Playon				
	• Adecuacion de dos unidades sanitarias.	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	80
	• Terminar cambio de pisos en bloque de aulas oriental del primer piso y corredor del mismo	Pisos	Medio	M2	180
	• Adecuación y remodelación de laboratorio.	Adecuacion laboratorios	Alto	M2	70
	• Pintura faltante en aulas y fachadas	Pintura general	Medio	M2	504
	• Reparación de parte de torta revoque de cielos con instalacion de superboard	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	180
	• Cambio de teja de cubierta salida de emergencia por termoacústica mezclada con teja policarbonato para iluminación.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	50
	• Adecuación de cerramiento y malla eslabonada	Cerramientos y accesos	Medio	M2	150
	• Terminar cambio de la red eléctrica.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuacion de comedor	Adec restaurant comedores	Alto	M2	24
	• Mantenimiento de tienda.	Adec espacios especificos	Medio	M2	10
	• Cambio tanque de aguas y adecuar acceso.	Redes hidrosanitarias	Bajo	UN	1
	• Instalar rodamanos en escalas hasta el segundo y tercer piso	Accesibilidad	Alto	ML	60
	• Adecuacion cocineta profesores	Adec espacios especificos	Alto	M2	8
10500100116301	Institucion Educativa la Asuncion				
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	M2	
10500100127903	Seccion Escuela Arzobispo Garcia				
	• Remodelacion restaurante utilizando àrea ocupada por comodatarios todavia estan ahí	Adec restaurant comedores	Alto	M2	80
	• Reparación techos, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	• Cambio de ventanería.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	125
	• Pintura general de espacios	Pintura general	Bajo	M2	700
	• Instalaciones electricas: adecuación y mantenimiento de redes de iluminación, tomacorrientes y datos.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Adecuacion de zona de acceso con cubierta y adecuacion de anden ubicado en el costado derecho del acceso.	Accesibilidad	Medio	M2	80
	• Cambio de acometida principal para red de lluvias y negras hacia el predio	Redes hidrosanitarias	Sin prioridad	GL	1
	• Reparacion de piso en concreto patio central y demolicion y reconstruccion de cunetas del mismo	Pisos	Alto	ML	30
	• Construcción de cerramiento	Cerramientos y accesos	Medio	M2	45
	• Adecuar zona recreativa del preescolar..	Juegos infantiles	Medio	M2	100

10500100671803	Seccion Escuela Asia Ignaciana				
	• Mantenimiento de restaurante (cambio de ventanas,canoas enchape zona de bodega	Mant restauran comedores	Sin prioridad	M2	80
	• Construcción de gradas	Mant instalaciones deportivas	Sin prioridad	M2	80
	• Pintura general.	Pintura general	Medio	M2	650
	• Instalaciones electricas: adecuación y mantenimiento de redes de iluminación, tomacorrientes y datos.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Costrucción de pasamnos.	Accesibilidad	Alto	ML	12
10500101945302	Seccion Escuela Fidel Antonio Saldarriaga				
	• Cambio de pisos.	Pisos	Alto	M2	2000
	• Cubierta de una de las placas deportivas.	Mant instalaciones deportivas	Bajo	M2	500
	• Cambio de techo teja barro por metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	800
	• Mejoramiento de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	120
	• Reparacion de patio de juegos con cambio de asfalto a concreto.	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	850
	• Mejoramiento de restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	M2	80
	• Reparacion de cocina y red sanitaria de la misma en el restaurante. instalación de lavamanos para estudiantes. arreglo de unidad sanitaria manipuladoras.	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Construcción de rampa para accesibilidad por acceso 1 desde anden a bloque.	Accesibilidad	Alto	M2	60
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Pintura general de la sede	Pintura general	Alto	M2	3500
	• Construcción de muros de contención y filtros.	Intervencion estructural	Medio	ML	160
	• Cambio de ventanería.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	160
	• Reparacion de techo con superboard y teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	• Reparacion de gradas.	Pisos	Alto	M2	450
	• Construcción de caseta vigilantes acceso 1	Adecuacion garitas	Alto	M2	4
	• Instalación de pasamanos.	Accesibilidad	Alto	ML	204
	• Adecuación zona de circulación entre patio	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Adecuación tienda con ampliación de zona de consumo de la misma	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	• Adecuación baño de niñas	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuacion de zonas verdes	Zonas verdes	Medio	M2	200
	• Mantenimiento de techos en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	160
	• Cambio de parte de redes hidrosanitarias.	Redes hidrosanitarias	Alto	ML	150
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	20
	• Mantenimiento de escalas. de circulacion entre bloques	Pisos	Alto	M2	220
10500100538002	Seccion Escuela Gerardo David Giraldo				
	• Instalaciones electricas: adecuación y mantenimiento de redes de iluminación, tomacorrientes y datos.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Pintura general de espacios	Pintura general	Medio	M2	700
	• Cambio de techos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	80
	• Mantenimiento de techos.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	80
	• Cambio de ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	38
	• Cambio de canoas y ruanas.	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	68
	• Adecuar acceso alterno.	Accesibilidad	Medio	ML	6
	• Cambio de piso en patio abierto primer nivel	Pintura general	Medio	M2	20
	• Cambio de puerta principal y reja.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	1
	• Manejo del poniente	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	35
10500102396504	Seccion Escuela Juan Bautista Montini				
	• Cambio de pisos en aulas y patios	Pisos	Medio	M2	573
	• Mantenimiento de techos en teja de barro.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	465
	• Pintura general de la sede	Pintura general	Medio	M2	1300
	• Cambio de techo por teja metecno en aula patio de un solo nivel	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	77
	• Remodelacion de patios aladaños a arboles con construcción de rampas, lleno de escalas y nivelación de piso para uso recreativo de los niños.	Adec espacios especificos	Alto	M2	105
	• Cambio de ventanería..	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	60
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Arreglo de fachada con revoque e instalación de malla y fachaleta	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	60
	• Fortalecimiento de muros de cierre en fachada principal con la construcción muros de contención y sus respectivos filtros.	Intervencion estructural	Alto	ML	22
	• Cambio de techo en teja transparente para las escalas que comunican al bloque 2 o bloque nuevo por teja en policarbonato	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	• Construcción de alcorques para arboles en antejardin o zonas paralelas a la via.	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Reparación de 2 baterías sanitarias.	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	70
	• Cambio de puerta en entrada lateral con escalas y adicionar portico a la misma	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
10500100313102	Seccion Escuela Municipal la Rosa				
	• Cambio de pisos .aulas	Pisos	Alto	M2	300
	• Cambio de parque infantil	Juegos infantiles	Alto	M2	60
	• Adecuacion de sala de profesores con unidad sanitaria y cocineta	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1

	• Mantenimiento de restaurante escolar	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	• Instalaciones electricas: adecuación y mantenimiento de redes de iluminación, tomacorrientes y datos.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	M2	700
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	15
	• Mantenimiento de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	• Abrir puerta directa de preescolar a patio de juegos externo y cerrar patio juegos	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Construir filtro con lote vecino para evitar humedades.	Impermeabilizacion	Medio	ML	60
	• Cambio de acometida principal para red de lluvias y negras	Redes hidrosanitarias	Medio	ML	35
	• Cambio de ventanería y en preescolar poner película antisol	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	25
	• Puerta principal	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	1
	• Reja acceso	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	1
10500101945304	Seccion Escuela Villa Niza				
	• Cubierta de losas terraza	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	400
	• Impermeabilización losas en bloque b terrazas.	Impermeabilizacion	Alto	M2	800
	• Adecuaciones cerramiento y construcción de tramo faltante	Cerramientos y accesos	Alto	ML	130
	• Pintura general.	Pintura general	Alto	M2	2500
	• Reparacion y o cambio de ventanerias con control luz solar	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	105
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Adecuacion de aula de sistemas	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Lavada e hidrofugada de parte fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	3000
	• Adecuacion de anden de acceso cercano a ludoteca y construcción de rampa entre anden calle y puerta de acceso principal para evitar el acceso de las escalas	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de restauraente (enchape , pintura epoxica y ventana giyotina	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Ampliacion de redes de lluvias.	Red de aguas lluvias	Medio	ML	100
	• Adecuacion de pasamanos.	Accesibilidad	Medio	ML	100
	• Reposicion de chapas fachada y hacer tizon bordes de losa	Mantenimiento fachadas	Alto	ML	600
	• Mantenimiento de estrutura metalica escaleras	Intervencion estructural	Alto	M2	120
10500102396502	Seccion Escuela la Francia				
	• Cambio de pisos.	Pisos	Medio	M2	650
	• Cambio de techos en teja de barro por tipo metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	400
	• Adecuacion de unidades sanitarias.	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	60
	• Pintura general de la sede	Pintura general	Medio	M2	900
	• Reposición de muro de cerramiento posterior incluye fundacion.	Intervencion estructural	Medio	M2	250
	• Cambio o adecuación de estructura metalica patio central para aireación y cobertura de zona de consumo restaurante y cambio de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	25
	• Cubierta de placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	360
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	gl	1
	• Reparación de techos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	250
	• Adecuacion de coordinacion	Adecuaciones administrativas	Alto	M2	30
	• Reparación zona de jardineras y construcción de acceso desde anden y reubicacion de contenedor basuras	Zonas verdes	Bajo	M2	25
	• Adecuacion de tienda	Adec espacios especificos	Alto	M2	15
	• Adecuación de zona recreativa para preeescolar	Juegos infantiles	Bajo	M2	20
	• Acometida red sanitaria.	Redes hidrosanitarias	Medio	GL	1
10500100671802	Seccion Escuela la Frontera				
	• Cambio de pisos area placa deportiva	Pisos	Medio	M2	360
	• Pintura general	Pintura general	Medio	M2	1200
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Adecuacion de rstaureante: pintura, trampa de grasas, cambio de cortinas para atencion y recibo	Adec restaurant comedores	Alto	M2	70
	• Cambio de ventanería en restaurante y aulas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	60
	• Cerramiento en malla eslabonada y adecuacion de zona verde en la parte posterior con acceso e impermeabilizacion de muro aledaño a aulas de clase.	Cerramientos y accesos	Alto	M2	60
	• Adecuación de espacio recreativo preescolar y construcción de muro de contencion	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Adecuar zona verde exterior al acceso de la sede educativa. e instalación de reja en jardineras	Cerramientos y accesos	Alto	M2	70
	• Cambio de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	• Remodelacion de unidad sanitaria de aula de preescolar debajo de sala de profesores.	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	15
	• Terminar cambio de pisos en primer piso bloque de dos niveles frente a cancha donde esta la sala de profesores	Pisos	Alto	M2	60
	• Adecuacion tienda escolar.	Adec espacios especificos	Bajo	M2	15
	• Instalacion de malla nylon proteccion balones	Cerramientos y accesos	Medio	M2	350
	• Arreglo de piso en concreto de patio o circulacion cercana a puerta 2.	Pisos	Alto	M2	60
	• Cambio de puertas..	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	8
	• Alcorque para arboles	Zonas verdes	Alto	GL	1

10500102396505	Seccion Escuela la Isla				
	• Arreglo unidades sanitarias.	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	60
	• Cambio piso patio central	Pisos	Medio	M2	260
	• Cambio de pisos de reas faltantes de aulas	Pisos	Alto	M2	250
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Pintura .muros y fachadas	Pintura general	Alto	M2	530
	• Cambio de la teja de la cubierta placa central.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	260
	• Adecuación de la coordinación..	Adecuaciones administrativas	Alto	M2	25
	• Cambio de puertas 15 und.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	15
	• Pintura de la estructura de la cubierta.	Pintura general	Medio	M2	260
	• Cambio o reparación de techo de preescolar.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	• Arreglo de humedad en preescolar.	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	COMUNA 3 — 3-MANRIQUE				
10500102654901	Institucion Educativa Bello Oriente				
	• Cambio piso de auditorio	Pisos	Bajo	M2	280
	• Adecuacion comedor escolar	Adec restaurant comedores	Alto	M2	180
	• Cambio cubierta de auditorio	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	280
	• Adecuacion de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	ML	80
	• Remodelación de unidades sanitarias sede principal y adecuación sede alterna	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	56
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	86
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	2700
	• Mantenimineto cubierta ambas sedes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	320
	• Colocacion de pasamanos sede principal	Accesibilidad	Alto	ML	45
	• Terminar adecuación vaso de leche escolar	Adecuacion vaso de leche	Alto	GL	1
	• Cambio carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	12
	• Malla protección de cancha	Cerramientos y accesos	Bajo	M2	320
	• Construcción 8 aulas sede principal	Intervencion de aulas	Alto	M2	450
10500100552501	Institucion Educativa Enrique Olaya Herrera				
	• Reparación de cubierta aulas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	950
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio de cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	320
	• Pasamanos de rampa	Accesibilidad	Alto	ML	80
	• Unidad tecnica basuras	Gestion de residuos	Medio	M2	24
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1450
	• Reparación muro placa	Muros	Alto	M2	36
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Redes de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	ML	80
	• Rejas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	• Pisos en concreto contiguo a la placa	Pisos	Bajo	M2	50
	• Resanes fisuras	Pintura general	Alto	GL	1
	• Impermeabilización losa portería	Impermeabilizacion	Medio	M2	8
10500101058801	Institucion Educativa Fe y Alegria la Cima				
	• Cambio de pisos	Pisos	Bajo	M2	2000
	• Cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	263
	• Mantenimiento de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1600
	• Adecuacion de 2 laboratorios	Adecuacion laboratorios	Medio	M2	80
	• Reforma de area administrativa - se incluye cubierta liviana	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	208
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	200
	• Pintura general e hidrofugado	Pintura general	Medio	M2	3500
	• Mantenimiento red electrica y luminarias	Redes electricas	Alto	%	10
	• Cambio puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	40
	• Mantenimiento unidades sanitarias administrativas	Manten unidades sanitarias	Medio	UN	7
	• Mantenimiento pasamanos y reja ventana	Accesibilidad	Alto	M	50
	• Mejorar piso acceso comedor y ventanería	Pisos	Medio	M2	48
	• Impermeabilizaicón de losa	Impermeabilizacion	Alto	M2	160
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Mantenimiento restaurante escolar	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Revoque	Muros	Alto	M2	
10500100017501	Institucion Educativa Gabriel Restrepo Moreno				
	• Cambio de pisos en baldosa grano	Pisos	Bajo	M2	450
	• Remodelar unidades sanitarias segundo piso	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	60
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	120
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	3200
	• Cambio de cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	450

	• Instalación de canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	390
	• Reparacion de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	350
	• Cambio carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	25
	• Instalaciones datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
	• Instalación zocalo baldosa grano	Pisos	Bajo	ML	180
10500100986501	Institucion Educativa Hernan Toro Agudelo				
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1600
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Reparacion de cielos en superboard	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Pintura cerrajería metálica	Pintura general	Bajo	M2	650
	• Instalaciones datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
10500100166001	Institucion Educativa Jose Antonio Galan				
	• Ampliación área administrativa	Adecuaciones administrativas	Medio	M2	380
	• Cambio de pisos en baldosa de grano	Pisos	Bajo	M2	780
	• Reparacion de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1900
	• Ampliacion de comedor escolar	Adec restaurant comedores	Alto	M2	140
	• Mantenimiento de cubierta placa incluida estrutura	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	1300
	• Remodelación de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	100
	• Reparacion de placa	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	600
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	M2	4200
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuacion de tienda escolar	Adec espacios especificos	Bajo	M2	24
	• Cambio carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	30
	• Intervenir cielo auditorio	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	260
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	24
	• Instalaciones datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
	• Adecuación de rampa	Accesibilidad	Medio	M2	28
10500100112101	Institucion Educativa Jose Roberto Vasquez Barrio Manrique				
	• Cambio de pisos en baldosa de grano	Pisos	Bajo	M2	3000
	• Cambio carpintería metálica ventanería bloques posteriores	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	180
	• Remodelación unidades sanitarias tercer piso	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	60
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1
	• Instalaciones electrica	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Reparacion de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	• Adecuacion de rampa	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Cambio carpintería metálica ventanería comedor y entrepaños y meson en acero	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	1
	• Instalaciones datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
	• Reparación vaso de leche	Adecuacion vaso de leche	Alto	M2	20
	• Revoque de muros	Muros	Bajo	M2	50
10500100147301	Institucion Educativa Manuela Beltran				
	• Cambiar pisos por grano	Pisos	Bajo	M2	1270
	• Cubierta para placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	400
	• Reparacion de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1230
	• Adecuar laboratorio	Adecuacion laboratorios	Medio	M2	60
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Instalación cubierta metecno	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	80
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	60
	• Cambiar carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	25
	• Instalación canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	180
	• Adecuar rampas y cambiar la metálica del bloque b por concreto	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Organizar piso concreto por tienda	Pisos	Bajo	M2	100
	• Instalaciones datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
	• Instalación de pasamanos y rodamanos	Accesibilidad	Medio	ML	110
	• Instalar fachaleta en muro perimetral comedor por humedad	Impermeabilizacion	Alto	M2	40
	• Tratamiento especial de muros de fachada con mayor deterioro	Mantenimiento fachadas			
	• Revoque y pintura	Pintura general			
	• Aplicación de hidrofugado en fachada	Mantenimiento fachadas			
	• Pintura de muros (color de zona)	Pintura general			
	• Mantenimiento y pintura	Pintura general			
	• Evaluación de drenaje perimetral	Red de aguas lluvias			
	• Mantenimiento tanto a la base en muro de bloques de concreto como a la malla como tal	Mant instalaciones deportivas			
	• Cambio de pisos por antigüedad y deterioro	Pisos			
	• Pintura en zona de comedor	Pintura general			
	• Renovación de mesones en acero inoxidable	Adec restaurant comedores			
	• Cambio de redes hidrosanitarias	Manten unidades sanitarias			
	• Mantenimiento de pintura	Pintura general			

	• Mantenimiento de pisos	Pisos			
	• Cambio de puertas por deterioro	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Actualización de carpintería metálica incluyendo puerta de auditorio	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Mantenimiento y poda de zona verde	Zonas verdes			
	• Colocación de cielo falso en drywall para separación de ambiente con respecto al baño de m	Intervencion de aulas			
	• Cambio de piso en unidades sanitarias (igualación)	Pisos			
	• Reemplazo de muros en unidades sanitarias por daños	Manten unidades sanitarias			
	• Cambio total de pisos	Pisos			
	• Renovación de ventanería e instalación de puertas en acero inoxidable	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Renovación de luminarias en unidades sanitarias	Redes electricas			
	• Renovación de aparatos sanitarios	Manten unidades sanitarias			
	• Cambio de puerta a acero inoxidable en unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias			
10500100123601	Institucion Educativa Montecarlo Guillermo Gaviria Correa				
	• Cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	300
	• Pintura de estrutura metálica y contrucción de base en concreto para protección	Pintura general	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1126
	• Rampa acceso	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Adecuación de rampa	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de bombas	Red incendios y acueducto	Alto	GL	1
	• Remodelar unidades sanitarias con cambio e sanitarios y mantenimiento de puertas metálicas	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	60
	• Pintura en general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambiar carpintería puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	30
	• Instalación de canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	200
	• Reparación de fachada de laminas y ruana	Mantenimiento fachadas	Alto	GL	1
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	80
	• Placa deportiva por arenilla volátil en área pulmón verde del municipio	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	340
10500100248801	Institucion Educativa Pedro Luis Villa				
	• Cerramiento cambio	Cerramientos y accesos	Alto	ML	330
	• Adecuación sotano en biblioteca	Adecuacion biblioteca	Bajo	M2	150
	• Mantenimiento cubierta placa deportiva incluida estructura	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	272
	• Sede alterna: cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	ML	140
	• Reparación placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	702
	• Cambio de pisos en grano	Pisos	Bajo	M2	360
	• Reparación de piso en madera	Pisos	Bajo	M2	350
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	3800
	• Carpintería metálica ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	110
	• Sede alterna: reparacion de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	450
	• Reparación de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	420
	• Sede alterna: remodelar unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	36
	• Adecuación tienda escolar	Adec espacios especificos	Bajo	M2	25
	• Sede alterna: pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	2350
	• Carpintería metálica rejas y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	22
	• Carpintería metálica malla protección ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	40
	• Remodelar baños al lado de las canchas	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	18
	• Adecuación escaleras	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Adecuación de rampa	Accesibilidad	Medio	M2	8
	• Sede alterna: conexión red de gas	Conexion red de gas	Medio	GL	1
10500100213501	Institucion Educativa Ramon Munera Lopera				
	• Mantenimiento de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	50
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	90
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	2200
	• Reparacion de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	320
	• Cambio carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	18
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Mantenimiento estructura, placa y cubierta de placa	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	480
10500101258101	Institucion Educativa Reino de Belgica				
	• Cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	380
	• Reparar red contraincendio	Red incendios y acueducto	Alto	GL	1
	• Impermeabilizar de losas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	350
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	30
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	30

	• Hidrofugada fachadas	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	380
	• Mantenimiento de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	ML	24
	• Mantenimiento de carcamos	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Mantemiento de estructura metalica	Pintura general	Alto	M2	120
10500100136801	Institucion Educativa Republica del Brasil				
	• Cambio de pisos	Pisos	Bajo	M2	800
	• Reparacion de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	800
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	100
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	2400
	• Adecuacion de rampa	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambiar carpintería metálica de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	22
	• Instalación de canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	100
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
10500101953401	Institucion Educativa Rodrigo Lara Bonilla				
	• Cubierta de placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	452
	• Cambio de pisos	Pisos	Bajo	M2	360
	• Mantenimiento de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	60
	• Cambio cubierta auditorio	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	250
	• Se debe trasladar el aula de sistemas	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	350
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	60
	• Adecuación de escenario y cortineros en auditorio	Adecuacion auditorio	Bajo	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1900
	• Cambio carpintería metálica puertas aulas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	20
	• Adecuacion de vaso de leche	Adecuacion vaso de leche	Alto	M2	12
	• Adecuacion de cerrajería pasamanos y rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	50
	• Hacer piso en gres en área contigua a los baños	Pisos	Medio	M2	42
	• Desagues patio y bajantes	Red de aguas lluvias	Alto	ML	48
	• Meson vaso de leche	Adecuacion vaso de leche	Alto	GL	1
	• Revoque de muros	Pintura general	Medio	M2	50
	• Adecuacion de reja en carcamo	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	ML	12
10500100115501	Institucion Educativa San Juan Bautista de la Salle				
	• Cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	610
	• Cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	820
	• Mantenimiento cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1100
	• Remodelar unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	60
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuación de baños para aula primer piso	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Instalación canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	300
	• Cambio carpintería metálica ventanería y vano en aula 10	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	60
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	M2	1890
	• Mantenimiento de estrutura metalica	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	15
	• Cambio cubierta comedor	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	125
	• Hidrofugar muros	Muros	Medio	M2	760
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• División entre comedor y espacio de conciliación altura 2,50 m	Muros	Medio	M2	24
	• Reparar muro interior sala de profesores	Muros	Medio	GL	1
10500100965201	Institucion Educativa San Lorenzo de Aburra				
	• Cubierta placas deportivas	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	600
	• Cerramiento placa deportiva	Cerramientos y accesos	Medio	ML	90
	• Mantenimiento cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	800
	• Cerramiento	Cerramientos y accesos	Medio	ML	80
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	GL	1
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Remodelación unidades sanitarias sótano	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	30
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Filtro para aulas y biblioteca	Intervencion de aulas	Alto	M2	30
	• Mejora en accesos a zona posterior y escalas	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Mantenimiento, pintura, desmonte de maleza, vestimiento de gaviones	Mantenimiento fachadas			
	• Revoque y tratamieto de pintura	Mantenimiento fachadas			
10500102210101	Institucion Educativa las Nieves				
	• Cubierta placa polideportiva (requiere permisos de curaduría)	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	300
	• Mantenimiento sistema bombeo y red contra incendio	Red incendios y acueducto	Alto	GL	1
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1

	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de fachada (hidrofugada)	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	320
	• Pintura de rejas	Pintura general	Bajo	M2	90
10500100213503	Seccion Escuela Alto de la Cruz				
	• Reparacion de cubierta de metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	460
	• Cubierta patio central	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	140
	• Mejoramiento de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	ML	80
	• Rehacer aula 7 y apliarla	Intervencion de aulas	Alto	M2	46
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Remodelación unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	36
	• Estructura para soportar tanques de agua	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	62
	• Colocacion de pisos en baldosa grano	Pisos	Bajo	M2	60
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Reparacion de cubierta de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	• Fachaleta aula contigua al comedor	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	6
10500100112102	Seccion Escuela Baldomero Sanin Cano				
	• Cambio de pisos en baldosa grano	Pisos	Medio	M2	730
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Piso en concreto placa	Pisos	Alto	M2	300
	• Reparacion de cubiertas de aulas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	370
	• Cambio de cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	300
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Instalación de canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	82
	• Fachaleta fachada	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	50
	• Pintura de cielo corrido y muros interiores	Pintura general	Bajo	M2	170
10500102654902	Seccion Escuela Bello Oriente				
	• Realce y reparar cerramiento placa polideportiva	Cerramientos y accesos	Alto	ML	130
	• Cambiar cubiertas bloque 1 x cubiertas en mtecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	150
	• Adecuaciones en comedor: pintura epoxica, redes eléctricas, ampliación zona refrigeración y cambio de ventanería	Adec restaurant comedores	Alto	M2	30
	• Adecuación juegos infantiles	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Remodelación unidades sanitarias de ambos bloques	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	30
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	2100
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	60
	• Reparación placa patio	Pisos	Bajo	M2	200
	• Mantenimiento cubierta teja barro bloque 2	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	160
	• Cubierta placa deportiva / malla nylon	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	360
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Encorozado de muros en aulas	Muros	Alto	ML	24
10500101058802	Seccion Escuela Fe y Alegria No. 3				
	• Cambio de pisos en baldosa de grano	Pisos	Bajo	M2	450
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	210
	• Cambio de malla eslabonada	Cerramientos y accesos	Bajo	ML	70
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	3100
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	350
	• Cambio de cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	320
	• Reparación piso en concreto aulas ecologicas	Pisos	Medio	M2	80
10500100112103	Seccion Escuela Jose Manuel Mora Vasquez				
	• Instalar cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	350
	• Pisos en baldosa	Pisos	Bajo	M2	350
	• Reparacion de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	440
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuacion de rampa	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Adecuación vaso de leche	Adecuacion vaso de leche	Alto	GL	1
	• Instalación de canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	140
	• Cambio carpintería metálica puerta	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	12
	• Instalaciones datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
10500100248802	Seccion Escuela Marco Fidel Suarez				
	• Cambio de pisos	Pisos	Bajo	M2	1800
	• Reparacion de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	520
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	2650
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1

	• Instalaciones datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
10500100986503	Seccion Escuela Nuestra Señora de las Nieves				
	• Cubierta placa deportiva y terrazas	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	320
	• Remodelación unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	16
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Viga deflectada en aula 2	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	550
	• Instalación de malla en ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	16
	• Instalaciones datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	12
	• Cambio carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	4
	• Cubierta portería	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	4
	• Cambio de cubiertas unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	20
	• Revocar terraza puertas	Muros	Bajo	M2	12
	• Puerta portería	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	1
10500100147302	Seccion Escuela San Jose				
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	GL	1
	• Reparacion de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	290
	• Cambio de cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	310
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	40
	• Adecuacion de vaso de leche	Adecuacion vaso de leche	Alto	M2	12
	• Instalaciones datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
	• Instalación canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	120
	• Cambio carpintería metálica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	10
	• Adecuacion de reja y pasamanos	Accesibilidad	Medio	M2	30
	• Pintura de estructura metalica	Pintura general	Bajo	M2	550
	• Reparación de piso en grano	Pisos	Bajo	M2	30
	• Hidrofugo fachada y cambio de chapas	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	480
10500100965202	Seccion Escuela San Lorenzo de Aburra				
	• Reparación de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	628
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuación zona recreativa	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Mantenimiento comedor	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	2250
	• Intervenir junta dilatación	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Remodelación wc proefesores y preescolar	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Instalaciones datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
	• Reparación de mamposteria	Muros	Alto	GL	1
10500100017502	Seccion Escuela Santa Bernardita				
	• Remodelación de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	44
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuacion de biblioteca donde actulmente funciona comedor	Adecuacion biblioteca	Medio	GL	1
	• Cambio de placa patio	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	230
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	60
	• Reparacion de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	• Cambio carpintería metálica puerta	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	12
	• Instalaciones datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
	• Instalación de canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	100
10500100248803	Seccion Escuela Versalles				
	• Adecuación aula de profesores	Adecuaciones administrativas	Bajo	M2	28
	• Adecuacion de zona recreativa preescolar	Juegos infantiles	Medio	M2	2
	• Remodelación unidad sanitaria	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	44
	• Cambio cerramiento externo malla por tubería	Cerramientos y accesos	Medio	ML	48
	• Cambio de pisos en baldosa de grano	Pisos	Bajo	M2	180
	• Reparacion de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	440
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	M2	2400
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuación tienda escolar	Adec espacios especificos	Bajo	M2	20
	• Legalización red de gas	Conexion red de gas	Alto	GL	1
	• Carpintería metalica puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	18
	• Instalaciones datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
10500100986502	Seccion Escuela Victor Gomez Restrepo				
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Reparación de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	210
	• Mantenimiento unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	12
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	850

	• Instalaciones datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
	• Instalar ventanería preescolar	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	12
	• Impermeabilización de losas	Impermeabilización	Medio	M2	32
	• Mantenimiento de carpintería metálica rejas y pasamanos	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	12
	• Tratamiento junta estructural	Intervención estructural	Alto	UN	1
10500101058803	Sección Escuela la Cima San Jose				
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1900
	• Mantenimiento de techos de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	280
	• Remodelación de unidades sanitarias entrada	Adecuación unidad sanitarias	Alto	M2	24
	• Cambio carpintería metálica ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	48
	• Cambio de cubierta por metecno en terraza	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	36
	• Cambio pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	28
	• Instalaciones eléctricas	Redes eléctricas	Medio	GL	1
	• Instalaciones datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
	• Fisura escalas	Muros	Alto	GL	1
	• Levantamiento de muro sector posterior de la rectoría a solicitud de la rectoría	Otros mantenimientos específicos			
	• Demolicion de muros de cerramiento q estan desplomados evoque de muros por la calle	Cerramientos y accesos			
	• Construcción de muros nuevos de cerramiento con muro y malla	Otros mantenimientos específicos			
	• Cambio de puerta de ingreso x calle 87	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Demolición de muro desplomado en circulación por muro dovelado con bloque	Cerramientos y accesos			
	• Tratamiento de raíces	Otros mantenimientos específicos			
	• Cambio de piso en corredores	Cerramientos y accesos			
	• Cambio de pisos interiores y en corredores	Pisos			
	COMUNA 4 — 4-ARANJUEZ				
10500101906201	Institucion Educativa Alfonso Mora Naranjo				
	• Mantenimiento de muros	Muros	Bajo	M2	1650
	• Reparación de redes eléctricas	Redes eléctricas	Medio	GL	980
	• Construcción de bodega	Adec espacios específicos	Bajo	M2	36
	• Reparación de bajantes de aguas lluvias	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Reparación de unidades sanitarias (cambio de accesorios)	Adecuación unidad sanitarias	Alto	M2	120
30500100485401	Institucion Educativa Alvernia				
	• Pintura general	Pintura general	Medio	M2	6035
	• Adecuaciones eléctricas (cambio de lámparas)	Redes eléctricas	Medio	UN	108
	• Mantenimiento unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	
10500100529101	Institucion Educativa Campo Valdes				
	• Cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	430
	• Continuar reparación techos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	480
	• Adecuación de zonas recreativas	Manten instalaciones deportivas	Medio	M2	100
	• Instalaciones eléctricas	Redes eléctricas	Medio	GL	1
	• Construcción de tienda escolar	Adec espacios específicos	Bajo	M2	16
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	430
30500101802201	Institucion Educativa Fe y Alegria Luis Amigo				
	• Remodelación de baños	Adecuación unidad sanitarias	Alto	M2	130
	• Cambio de piso en patios	Manten instalaciones deportivas	Alto	M2	275
	• Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	1650
	• Mantenimiento de redes eléctricas	Redes eléctricas	Medio	SG	1
	• Mantenimiento techos	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	226
	• Construcción de rodamanos	Accesibilidad	Alto	ML	60
10500101787601	Institucion Educativa Francisco Luis Hernandez Betancur				
	• Reparación de redes eléctricas	Redes eléctricas	Medio	M2	1752
	• Cambio parcial de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	ML	86
	• Remodelación de unidades sanitarias (2)	Adecuación unidad sanitarias	Alto	M2	72
	• Reparación de cerramiento perimetral (fachada principal)	Cerramientos y accesos	Alto	M2	1040
	• Adecuación de unidades sanitarias y oficina administración en teatro	Adecuación unidad sanitarias	Medio	M2	42
	• Mantenimiento de techos en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	320
	• Reparación de malla perimetral (posterior)	Cerramientos y accesos	Medio	M2	150
	• Banda antideslizante en escaleras	Accesibilidad	Alto	ML	70
10500100587801	Institucion Educativa Francisco Miranda				
	• Lavada e hidrofugada de muros y pintura de cerrajería	Pintura general	Bajo	M2	5961
	• Adecuación restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	SG	1
	• Mantenimiento de redes eléctricas (cambio de lámparas)	Redes eléctricas	Medio	SG	1
	• Reparación de muros y estructura	Intervención estructural	Alto	M2	45
10500100087601	Institucion Educativa Javiera Londoño Sevilla				
	• Intervención unidades sanitarias	Adecuación unidad sanitarias	Medio	M2	30
	• Mantenimiento de puerta reja (acceso a la institución)	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Mantenimiento de estructura de cubierta en madera	Mantenimiento cubiertas			

	• Anticorrosivo y pintura de cerramiento	Pintura general			
	• Corrección de pendientes para drenaje de cancha deportiva	Mant instalaciones deportivas			
	• Impermeabilización de desagües(patio cubierto y sin cubierta) (aguas lluvias; sin embargo)	Mantenimiento cubiertas			
	• Reemplazo de rejillas de cárcamos deteriorados	Red de aguas lluvias			
10500100203801	Institucion Educativa Jose Eusebio Caro				
	• Cambio de pisos en bloque antiguo	Pisos	Alto	M2	435
	• Remodelacion de unidad sanitaria	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	SG	1
	• Mantenimiento electrico	Redes electricas	Alto	UN	56
	• Adecuar caseta vigilancia (construcción)	Adecuacion garitas	Medio	M2	8
10500100342501	Institucion Educativa Jose Maria Bravo Marquez				
	• Placa recreativa	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	210
	• Cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	ML	30
	• Reparacion techos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	M2	1092
	• Mantenimiento electrico	Redes electricas	Medio	SG	1
	• Instalación de bajantes	Mantenimiento cubiertas	Medio	ML	20
10500100210101	Institucion Educativa Juan de Dios Cock				
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	M2	1200
	• Construcción cubierta deportes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	22
	• Reparación redes electricas (suministro e instalación de lamparas)	Redes electricas	Medio	UN	48
	• Adecuación unidad sanitaria para pmr	Accesibilidad	Alto	GL	6
10500100329801	Institucion Educativa Lorenza Villegas de Santos				
	• Mantenimiento cancha polideportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Adecuar caseta vigilancia (construcción)	Adecuacion garitas	Bajo	GL	8
10500100533901	Institucion Educativa Monseñor Francisco Cristobal Toro				
	• Cambio de pisos por baldosa de grano	Pisos	Medio	M2	1025
	• Cambio de cubierta, (techos tipo metecno)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	650
	• Mantenimiento de redes electricas (cambio de lamparas y redes)	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Reparacion de pavimento flexible y cambio a pavimento rígido en patio principal incluye cambio tuberías	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	308
	• Cambio de ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	793
	• Cambio de redes hidraulicas	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de red de abastos	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento en fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	280
10500100014101	Institucion Educativa Presbítero Camilo Torres Restrepo				
	• Cambio de pisos bloque antiguo	Pisos	Bajo	M2	318
	• Construcción cerramiento perimetral	Cerramientos y accesos	Medio	ML	138
	• Reposicion unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento techos bloque nuevo	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	250
	• Mantenimiento muros bloque nuevo	Muros	Bajo	M2	2302
	• Reparacion de muro rampa y cerramiento	Accesibilidad	Medio	ML	17
	• Pintura en general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Reparación de redes hidrosanitarias	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Ventanas y puertas bloque antiguo	Intervencion de aulas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento redes electricas(cambio de lamparas)	Redes electricas	Medio	UN	30
	• Instalación malla nylon patio	Cerramientos y accesos	Medio	M2	132
10500100020501	Institucion Educativa San Agustín				
	• Reparacion de piso placa deportiva, recreativa y cambio de acometida de alcantarillado	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	1610
	• Realce de muro y confinamiento estructural del muro colindante con el parqueadero	Cerramientos y accesos	Medio	ML	41
	• Reposición de muro colindante con viviendas	Cerramientos y accesos	Alto	ML	28
30500102264001	Institucion Educativa el Bosque				
	• Adecuacion restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	M2	120
	• Cerrajería en general, puertas, ventanas y rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	30
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	GL	1
10500100533902	Seccion Escuela Ana Frank				
	• Adecuación de restaurente escolar y comedor	Adec restaurant comedores	Alto	M2	120
	• Reparación de piso de placa recreativa	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	516
	• Remodelacion de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	62
	• Mantenimiento de redes electricas complementarias (acometidas)	Redes electricas	Alto	M2	783
	• Mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	396
	• Mantenimiento redes electricas(cambio de lamparas)	Redes electricas	Alto	UN	70
	• Cambio de piso en aula de preescolar	Pisos	Alto	M2	53
10500100098103	Seccion Escuela Carlos Villa Martinez				
	• Cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	478
	• Mantenimiento de techos en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	385

	• Instalaciones electricas	Redes electricas	Bajo	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	GL	1
10500100533903	Seccion Escuela Epifanio Mejia				
	• Cambio de piso en nivel inferior	Pisos	Medio	M2	400
	• Remodelacion de unidad sanitaria	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	70
	• Reparación de piso en placa recreativa	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	240
	• Mantenimiento de cubierta placa incluida estrutura	Otros mantenimientos especificos	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	320
	• Adecuacion rampa de acceso	Accesibilidad	Medio	M2	20
	• Cambio del sistema de ventilacion ventaneria	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	50
	• Reposicion de red agua potable	Red incendios y acueducto	Medio	GL	1
	• Mantenimiento redes electricas (cambio de lamparas)	Redes electricas	Alto	UN	36
	• Adecuación espacio ubicado en la cocineta, para personal de vigilancia y aseo	Adecuacion garitas	Medio	M2	7
	• Adecuación espacio para emisora escolar en punto fijo de escaleras	Adec espacios especificos	Bajo	M2	6
	• Construcción baño en sala de profesores	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	3
	• Obras electricas complementarias	Redes electricas	Alto	GL	1
10500100329802	Seccion Escuela Esteban Jaramillo				
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	M2	2130
	• Reparación de techos y canoas	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	100
10500100587802	Seccion Escuela Julio Arboleda				
	• Cambio de pisos que presentan hundimientos	Pisos	Medio	M2	405
	• Mantenimiento de impermeabilización de losas	Impermeabilizacion	Medio	M2	200
	• Adecuacion sistema electrico bloque antiguo (cambio de lamaparas)	Redes electricas	Medio	UN	60
	• Mantenimiento muros medianeros con la placa	Intervencion estructural	Bajo	M2	164
10500100342503	Seccion Escuela Porfirio Barba Jacob				
	• Construccion restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Reparación techo en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	300
	• Limpieza de canoas y reinstalación de bajantes	Mantenimiento cubiertas	Medio	ML	70
	• Mantenimiento de árboles en acceso	Zonas verdes	Bajo	UN	2
10500100098105	Seccion Escuela San Isidro				
	• Pintura fachada y en general	Pintura general	Bajo	GL	1
	• Reparacion de canoas, cambio de techo en rampa, revision de bajantes obstruidos, manejo palomas	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Reparacion de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
10500101906202	Seccion Escuela Santa Maria Goretti				
	• Cambio de pisos aulas (baldosa de grano)	Pisos	Medio	M2	460
	• Mantenimiento de techos en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	550
	• Cambio puertas y ventanería (cerrajería en general)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	201
	• Remodelacion de unidad sanitaria	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Placa en concreto, juegos infantiles y juegos integrados	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de muros (parte tracera)	Muros	Medio	M2	1104
	• Adecuaciones eléctricas (incluye cambio de lamparas)	Redes electricas	Medio	UN	114
	• Reparación de muro de cerramiento y cambio de puerta acceso costado oriental	Cerramientos y accesos	Alto	M2	75
	• Pintura en general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Mantenimiento arboles	Zonas verdes	Medio	UN	20
	• Redes electricas complementarias (acometidas)	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Instalacion de pasamanos y reparación de puerta restaurante	Accesibilidad	Alto	ML	38
	• Reparacion humedad losa (impermeabilizacion)	Impermeabilizacion	Alto	M2	56
10500100098104	Seccion Escuela Seguros Bolivar				
	• Remodelacion de unidad sanitaria	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	35
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
10500100329803	Seccion Escuela Simona Duque				
	• Cambio en pisos	Pisos	Bajo	M2	460
	• Mantenimiento en placa y cubierta polidepotiva repavimentar	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	528
	• Construcción de comedor	Adec restaurant comedores	Medio	M2	60
	• Terminar de dar mantenimiento a techos	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	198
10500100098102	Seccion Escuela Tomas Carrasquilla No. 1				
	• Cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	1011
	COMUNA 5 — 5-CASTILLA				
10500101979801	Institucion Educativa Alfonso Lopez				

	• Construcción de viga corona en el muro de cerramiento exterior del costado sur de ambas sedes educativas. -costuras del muro de cerramiento exterior del costado sur de ambas sedes educativas ante la presencia de fisuras. -malla eslabonada y parales en tubería galvanizada sobre sobre la viga corona antes mencionada. -pintura tipo koraza hacia el interior y exterior del muro de cerramiento de los patios de ambos equipamientos educativos. -tramo de rampa sobre el terreno para salvar la diferencia de altura existente entre el nivel de piso acabado del corredor del bloque sur con el patio de la i.e. alfonso lópez. -tramo de rampa sobre el terreno para salvar la diferencia de alturas entre los patios y para garantizar la accesibilidad universal de personas con alguna discapacidad al comedor escolar. -puerta-reja y malla en el acceso al comedor escolar. -adecuación de placa en zona de juegos.	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Mantenimiento parcial de la sede educativa	Otros mantenimientos especificos	Bajo	M2	300
10500102598401	Institucion Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovacion				
	• Obras de adecuación obra civil, electrica y sum. e instalación de un eleva personas - bloque central (tres pisos)	Ascensores	Medio	UN	300
	• Construcion de placa poliderpotiva de caracter recreativo - patio central	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Cambio de ventanas, mantenimiento de muros de cerramiento y malla.	Cerramientos y accesos	Medio	M2	360
	• Construcción de placa polideportiva descubierta de caracter recreativo	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	165
	• Pintura de la planta física.	Pintura general	Medio	M2	10688
	• Adecuacion de unidades sanitarias del 3er. piso en 2 aulas polivalente (laboratorio y sistemas)	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuación de laboratorios especializados de biotecnología, nanotecnología y química	Adecuacion laboratorios	Medio	GL	1
	• Cambio de pasamanos.	Accesibilidad	Alto	M	400
	• Mantenimiento de techos.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	371
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Impermeabilización de losas.	Impermeabilizacion	Medio	M2	388
	• Reparacion de muro de cerramiento exterior costado sur	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Reposición tramo de muro de cerramiento exterior y concertina de seguridad	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Demolicion y construccion de lagrimal vaciado	Intervencion estructural	Medio	M	107
10500100093101	Institucion Educativa Diego Echavarria Misas				
	• Cambio parcial de pisos en mal estado. bloque 1 primer nivel de circulación, areas administrativas, circulaciones del segundo nivel del bloque 1 y 2, entre otras	Pisos	Medio	M2	450
	• Mantenimiento del comedor escolar (cambio de mesones enacero inox, puertas, ventanas, ventana guillotina, pintura, enchapes, etc)	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	• Continuar cambio de ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	200
	• Cambio por deterioro de la materialidad de cubierta en la placa polideportiva cubierta	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	732
	• Demolicion y construccion de cerramiento exterior, costado sur	Cerramientos y accesos	Alto	ML	99
	• Remodelación y adecuación unidades sanitarias faltantes por intervenir	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Construcción de cunetas y pintura parcial de la planta física, falta carcamo perimetral en placa deportiva cubierta y en anden contiguo a jefatura de nucleo	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Continuacion de rampa desde el bloque norte hacia la s.e. eduardo uribe botero	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Mantenimiento estructura metalica de la placa polideportiva cubierta	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	732
	• Construcion de rampa de accesibilidad desde ingreso hacia bloque administrativo	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de cerramiento en bloque y malla eslabonada del costado oriental	Cerramientos y accesos	Alto	ML	110
	• Construcccion de techo estructura metalica y lamina tipo metecno en área administrativa (circulacion)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	99
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Ampliación y reconstrucción del laboratorio de física.	Adecuacion laboratorios	Medio	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Reparación de techos en teja de barro en secretaría	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	50
	• Terminación de impermeabilización de losas faltantes. reparacion de mortero bajo cielo de losa y pintura vinilo.	Impermeabilizacion	Medio	M2	200
	• Construcion de carcamo para captacion de aguas en escalas que conecta al bloque inferior del costado sur-oriental	Redes hidrosanitarias	Alto	ML	21
10500100606801	Institucion Educativa Dinamarca				
	• Cambio parcial de pisos en bloque de aulas de tres niveles.	Pisos	Medio	M2	809
	• Construcccion de 2 aulas: un aula polivalente conservando la huella de la edificación, sobre el lobby del acceso principal y a nivel del 3er. piso y la construcción de una segunda aula de clase.	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	• Cambio total de ventanería de las aulas del primer, segundo y tercer nivel.	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	223

	• Adecuación de comedor escolar	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
	• Adecuación de batería sanitarias de hombres y niños pequeños	Adecuacion vaso de leche	Medio	GL	1
	• Adecuación de piso en concreto en placas recreativas.	Pisos	Medio	M2	188
	• Pintura de la planta física.	Pintura general	Medio	M2	3600
	• Cambio de muros de los balcones por pasamanos metálicos.	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	GL	1
	• Mantenimiento del ascensor	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Intervención y organización de patio en grama o tierra de zona posterior recreativa.	Zonas verdes	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de techos del bloque principal de aulas.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	125
	• Mantenimiento de fachadas bloque viejo de tres niveles.	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	• Cambio de luminarias, pintura vinilo en muros y bajo cielo, pintura esmalte sobre marco y puerta. (intervención de 2 aulas). repulida de piso baldosa de grano en 1 de las 2 aulas.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Subdivision de la sala de profesores	Adecuaciones administrativas	Medio	GL	1
10500101343901	Institucion Educativa Felix de Bedout Moreno				
	• Estudios y diseños para repotenciación estructural y construccion de la rci de la sede educativa. rampa y baño para personas con discapacidad. tramites ante la curaduría urbana para la construccion de techo en patio. obras e interv.	Intervencion estructural	Medio	GL	1
	• Rampa y baño para personas con discapacidad.	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	• Estudios y diseños para construccion de la rci de la sede educativa.	Red incendios y acueducto	Medio	GL	1
	• Cambio de pisos de baldosa monocolor a baldosa de grano por el mal estado en que se encuentran en los tres niveles del bloque de aulas más antiguo que da fachada a la calle 108 y los pisos de los corredores segundo nivel del bloque situado en el costado oriental, sala de profesores y biblioteca.	Pisos	Bajo	M2	697
	• Remodelación y adecuación de laboratorio.	Adecuacion laboratorios	Medio	M2	42
	• Reparación de pisos en concreto en los patios. cambio de ventanería y mallas de protección de las mismas. instalación de pasamanos. reparación de gaviones parte posterior a sala de profesores y cerramiento por este costado.	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuación de unidades sanitarias de niños y niñas	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	60
	• Pintura parcial de toda la planta física.	Pintura general	Medio	GL	1
	• Estructuras para el manejo de aguas lluvias por la parte posterior de la i.e. costados occidental y sur. recuperación de parte trasera de comedor escolar	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Reparación parcial de techos, cambio de canoas y ruanas.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	300
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Construcción de filtro para manejo de aguas detrás de sala de docentes	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Construcción de tramo de muro de contención jardinera faltante. construcción de cuneta. desobstrucción de tubería de aguas negras y/o aguas lluvias.	Muros	Medio	GL	1
	• Mantenimiento del comedor escolar	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Pintura de fachadas externas e internas	Mantenimiento fachadas			
	• Pintura de puerta de acceso principal	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Mantenimiento de rejas de protección de ventanas en fachada	Mantenimiento fachadas			
	• Instalación de nueva cédula y letrero institucional	Señalética			
	• Cambio de puertas de aulas	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Pintura y tratamiento acrílico antideslizante en Patio 3	Mant instalaciones deportivas			
	• Demarcación de Patio 3	Mant instalaciones deportivas			
	• Instalación de soportes integrados en Patio 3	Mant instalaciones deportivas			
	• Demarcación de cancha múltiple	Mant instalaciones deportivas			
	• Mantenimiento de redes eléctricas y voz y datos en espacios especializados	Redes electricas			
	• Cambio de pasamanos en bloque de biblioteca	Accesibilidad			
	• Renovación de laboratorios: cambio de pisos, pintura y mesones	Adecuacion laboratorios			
	• Pintura de muros y zócalos en zonas de circulación	Pintura general			
	• Revoque, pintura y mantenimiento de jardineras en patios	Zonas verdes			
	• Pintura epóxica y atención de humedad en área de consumo del comedor	Adec restaurant comedores			
	• Renovación de redes hidrosanitarias en baterías sanitarias	Redes hidrosanitarias			
	• Cambio de pisos en baterías sanitarias	Manten unidades sanitarias			
10500101106101	Institucion Educativa Jose Asuncion Silva				
	• Estudios y diseños estructurales, arquitectonicos, hidrosanitarios para la construcción de estructura y cubierta de placa polideportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	660
	• Adecuación de piso en placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	650
	• Construcción de estructura de suelo y cimentación del bloque de transición	Intervencion estructural	Alto	M2	480
	• Cambio de piso y estructura de piso en bloque de transición	Pisos	Alto	M2	480

	• Construcción de rampa para conectar bloque central con placa deportiva	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Reforzamiento de cimentación en muro de cerramiento del costado oriental-garita de vigilancia	Intervención estructural	Alto	ML	20
	• Pintura del establecimiento educativo	Pintura general	Medio	M2	800
	• Cambio de piso en circulaciones del bloque central y bloque de transición	Pisos	Medio	M2	124
	• Estructura para captación de aguas detrás del bloque de transición	Redes hidrosanitarias	Alto	ML	50
	• Lavado e hidrofugado de toda la mampostería del bloque nuevo.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	625
	• Construcción de carcamo para captación de aguas lluvias en placa deportiva	Redes hidrosanitarias	Medio	ML	77
	• Impermeabilización de losa de techo	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	185
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes eléctricas	Medio	GL	1
	• Adecuación de redes hidrosanitarias en área de bloque de transición	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Construcción de cunetas y cordones. adecuación de zona lúdica con grama.	Intervención estructural	Medio	GL	1
	• Cambio de malla eslabonada que protege cubierta del bloque de transición	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Cambio de puerta malla de acceso a zona posterior en el que se encuentra la placa.	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	2
10500100609201	Institucion Educativa Julio Cesar Garcia				
	• Cambio parcial de los pisos de baldosa monocolor a baldosa de grano en los dos bloques antiguos de la planta física.	Pisos	Bajo	M2	1001
	• Estructura metálica y cubierta de placa polideportiva (de carácter recreativo)	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	387
	• Reparación de piso en concreto en el patio principal	Pisos	Medio	M2	450
	• Construcción de rampa para personas con discapacidad que conecte el bloque antiguo	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Pintura g/ral. de la institución.	Pintura general	Medio	M2	1500
	• Mejoramiento de las redes hidrosanitarias de las baterías sanitarias de niños y niñas	Redes hidrosanitarias	Alto	ML	200
	• Reconstrucción de cuarto de educación física y tienda escolar	Intervención estructural	Medio	GL	1
	• Reparación cubierta en bloque central (administrativo)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	230
	• Reparación de techos y cambio de canoas bloque sur-occidental	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	270
	• Hidrofugo de fachadas del bloque administrativo	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	600
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes eléctricas	Alto	GL	1
	• Demolición y construcción nueva de muro de cerramiento del patio principal en el costado aldeaño a la zona en la cual se encuentran las antenas parabólicas.	Intervención estructural	Bajo	M2	132
	• Corregir juntas de dilatación de pasarela metálica	Intervención estructural	Medio	GL	1
	• Construcción de lagrimales.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M	121
	• Cambio de puertas de bloques antiguos	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	20
	• Reparación de fisuras y grietas en muros y pisos	Intervención estructural	Alto	GL	1
	• Cambio de la ventanería hacia los corredores. (bloque viejo)	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	25
	• Reconstrucción de gradas en zona deportiva	Intervención estructural	Medio	M	40
	• Reparación de zona en voladizo sobre la cual estaba el archivo de la secretaría.	Intervención estructural	Alto	M2	15
	• Cambio de luminarias con circuito de tomacorrientes y cambio de puerta metálica en 1 aula. (intervención de 2 aulas)	Intervención de aulas	Medio	GL	1
	• Arreglo de juntas de construcción de bloque a taco de escalas.	Intervención estructural	Alto	GL	1
	• Reconstrucción de las escalas cercanas a la terraza de acceso principal hacia el costado oriental	Accesibilidad	Medio	GL	1
30500101568601	Institucion Educativa Maestro Arenas Betancur				
	• Remodelación y adecuación de unidades sanitarias.	Adecuación unidades sanitarias	Medio	M2	2
	• Cambio de ventanería y adecuaciones de la misma porque están muy afectados por el poniente.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	135
	• Pintura general.	Pintura general	Medio	M2	3300
	• Adecuación hidrosanitaria de cajas de inspección, cambio de tubería y trazado del costado occidental	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de la estructura de la cubierta del patio principal	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	250
	• Cambio de malla en el cerramiento exterior.	Cerramientos y accesos	Medio	ML	100
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes eléctricas	Alto	GL	1
	• Reforzamiento y confinamiento de muros de sala de profesores, secretaría, coordinación y tesorería.	Intervención estructural	Alto	M2	200
	• Mesón en acero inoxidable de cocina, enchape de piso y detalles en cocina	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Cambio de marcos y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	20
	• Mantenimiento de placa en concreto patio central	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	90
	• Acometida externa de aguas negras y lluvias, debido al aplastamiento ocasionado por los árboles	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Juntas de construcción	Impermeabilización	Medio	GL	1

	• Reconstrucción de graderías en patio central	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	20
10500101307201	Institucion Educativa Maestro Pedro Nel Gomez				
	• Adecuación del laboratorio de ciencias naturales y educación ambiental.	Adecuacion laboratorios	Medio	M2	42
	• Cambio parcial de pisos baldosa de grano en mal estado.	Pisos	Bajo	M2	190
	• Mantenimiento de pisos en concreto de patios, demarcacion y suministro de porterías integradas	Pisos	Alto	M2	177
	• Reconstrucción de muro en mampostería que cierra la placa deportiva central, esta volcado hacia el tadu	Cerramientos y accesos	Medio	ML	36
	• Mantenimiento del cerramiento exterior	Cerramientos y accesos	Bajo	ML	70
	• Cambio de ventanería (fachada e interior)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	35
	• Pintura en general.	Pintura general	Medio	M2	1000
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	15
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de las juntas de construcción en las uniones de las etapas constructivas	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Cambio de luminarias, repulida de pisos y pintura vinilo sobre muros	Redes electricas	Medio	GL	1
10500101796501	Institucion Educativa Manuel Jose Gomez Serna				
	• Terminación del cambio de pisos de baldosa monocolor por baldosa en grano en aulas y corredores faltantes.	Pisos	Medio	M2	734
	• Reparacion de techos	Manten unidades sanitarias	Medio	M2	30
	• Mantenimiento del comedor escolar	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Reparación de piso de patio principal.	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	300
	• Reparacion de unidades sanitarias.	Manten unidades sanitarias	Medio	UN	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Pintura general.	Pintura general	Medio	M2	1471
	• Hidrofugo de fachada principal	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	• Adecuación del antejardín del acceso principal.	Otros mantenimientos especificos	Medio	M2	20
	• Demolición y reconstrucción de revoques porque están en muy mal estado.	Otros mantenimientos especificos	Medio	GL	1
	• Cambio de la ventanería faltante hacia los corredores.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	23
	• Cambio de las puertas de las aulas faltantes.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	8
	• Reparación de grifería en mesón de laboratorio y se requiere red de gas para laboratorio.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
10500100328001	Institucion Educativa Maria Montessori				
	• Cambio parcial de pisos.	Pisos	Medio	M2	746
	• Obras de adecuación de las aulas de sistemas, incluye el componente eléctrico.	Tecnologia (ti)	Alto	M2	72
	• Adecuacion de comedor escolar	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
	• Pintura general de la sede.	Pintura general	Medio	M2	3224
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de ventanería y malla de protección de ventanas.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	60
	• Reparación de techos, cambio de canoas y ruanas.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	241
	• Terminar el cambio del alcantarillado desde caja en corredor cerca a escalas al inicio de la placa cubierta hasta salida de la institución.	Redes hidrosanitarias	Alto	M	29
	• Cambio de malla de cerramiento de las fachadas: oriental y norte	Cerramientos y accesos	Medio	M	82
10500102578001	Institucion Educativa Pbro Antonio Jose Bernal Londoño Sj				
	• Mantenimiento, preparacion de la superficie, aplicación de pintura anticorrosiva y pintura esmalte en estructura metálica	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Reparacion e impermeabilizacion de terraza habitable ante filtracion de aguas lluvias sobre comedor escolar	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Adecuación del comedor escolar: cambio de tubería principal del mismo, construcción de cielo falso, instalación de enchape, ventanería. reparación de pisos. mantenimiento de los elementos estructurales metálicos: columnas vigas, correas, cerchas y platinas con pintura anticorrosiva y pintura final de acabado en aceite. aplicar pintura en rejas y pasamanos. aplicar pintura en canoa.	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Redistribución y reparación de unidades sanitarias en primera instancia las del primer piso.	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	40
	• Mantenimiento de la estructura metálica. torque de los tornillos del montaje y mantenimiento frente a oxidacion	Intervencion estructural	Medio	GL	1
	• Impermeabilización, y puesta en marcha de tanque de almacenamiento y bomba de agua para emergencia en la ie	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Cubierta sobre las escalas en laminas de alfajor, las cuales sirven de conexión con los diferentes niveles.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	140
	• Mantenimiento del ascensor	Accesibilidad	Medio	GL	1

	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Reparar ventanería de algunas aulas y oficinas. instalar chapas en puertas, reparar otras en mal estado en aulas y baños. realizar mantenimiento a los push de los fluxómetros.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	Mantenimiento de ventana, pintura de marco y puerta metálica, pintura vinilo de muros y lavado e hidrofugo de ladrillo catalán (intervención de 3 aulas)	Intervención de aulas	Medio	GL	1
	Reposición rejas de cárcamo.	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
10500100743901	Institucion Educativa Pedro Claver Aguirre				
	Cambio de pisos de todo el primer nivel.	Pisos	Alto	M2	230
	Adecuación del comedor escolar.	Adec restaurant comedores	Alto	M2	64
	Pintura de la planta física de la institución.	Pintura general	Medio	M2	5500
	Reconstrucción de piso de placa deportiva	Pisos	Medio	M2	400
	Reparación de baños	Adecuación unidad sanitarias	Medio	M2	25
	Mantenimiento parcial de techos.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	230
	Cambio de ventanería faltante.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	112
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Cambio del cerramiento exterior.	Cerramientos y accesos	Medio	ML	70
	Mantenimiento de placa polideportiva.	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	144
	Reparación de bajantes de aguas lluvias y sanitarias.	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	Instalación de pasamanos metálico.	Accesibilidad	Medio	M	57
	Cambio de red de aguas negras y lluvias faltante.	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	Cierre de los huecos y espacios abiertos por donde pasan los roedores	Muros	Medio	GL	1
	Adecuación de sanitario para profesores en el primer piso.	Adecuación unidad sanitarias	Alto	UN	1
10500100549501	Institucion Educativa Republica de Uruguay				
	Cambio parcial de pisos	Pisos	Medio	M2	1044
	Construcción de techo tipo metecno y estructura metálica en bloque oriental. incluye canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	557
	Reconstrucción o repotenciación de muro de jardinería detrás de tienda escolar	Intervención estructural	Alto	GL	1
	Construcción de piso en concreto en zona recreativa del preescolar y cancha de baloncesto.	Pisos	Medio	M2	383
	Mantenimiento de estructura metálica y cambio de teja en cubierta de placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	Cambio de redes de a. lluvias y sanitarias en la parte posterior del bloque de rectoría hasta caja existente.	Redes hidrosanitarias	Medio	GL	1
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Reparación parcial de techos y cambio de canoas.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	315
	Adecuación de la zona de acceso principal con la construcción de andenes, pavimento, construcción de zona de parqueo con delimitación de la misma mediante cierre.	Adec espacios específicos	Medio	GL	1
	Cambio de parte de red de lluvias, construcción de cunetas, cajas y sumideros.	Red de aguas lluvias	Medio	GL	1
	Pintura de aulas en toda la planta física.	Pintura general	Medio	GL	1
	Adecuación de zona verde recreativa.	Zonas verdes	Medio	GL	1
	Cerramiento externo zona parqueaderos	Cerramientos y accesos	Medio	ML	115
	Reconstrucción de muro en mampostería de aula del 3er piso del bloque central	Intervención estructural	Alto	GL	1
	Mantenimiento de muro de contención entre el bloque administrativo y el bloque en el que se encuentran los preescolares.	Muros	Medio	M2	2448
	Mantenimiento de fachadas con lavada e hidrofugada de toda la mampostería en catalán.	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	2448
	Construcción de baño para personas con discapacidad. instalación de pasamanos.	Adecuación unidad sanitarias	Medio	M2	2448
	Reparación de techos y red eléctrica	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	2448
	Cambio de ventanería en todas las aulas.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	2448
	Puerta de acceso zona de parqueaderos	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	1
10500100648301	Institucion Educativa Rodrigo Correa Palacio				
	Construcción de cerramiento perimetral exterior	Cerramientos y accesos	Alto	ML	215
	Cambio de teja de cubierta de placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	900
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	Mantenimiento estructura metálica placa deportiva cubierta	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1

	• Adecuacion de laboratorios	Adecuacion laboratorios	Bajo	GL	1
	• Hidrofugo de fachada del bloque sur para evitar filtraciones a aulas	Mantenimiento fachadas	Alto	GL	1
10500100711101	Institucion Educativa Sebastian de Belcazar				
	• Cambio de pisos de baldosa monocolor a piso en baldosa de grano por desgaste y mal estado construcción de pisos en concreto.	Pisos	Medio	M2	371
	• Construcción de andenes y rampas faltantes para mejorar movilidad y circulación al interior.	Accesibilidad	Medio	ML	68
	• Reparación del techos, cambio de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	682
	• Adecuacion y remodelacion de restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	M2	55
	• Pintura de la institución.	Pintura general	Medio	M2	3500
	• Adecuacion de baterias sanitarias del primer nivel, niños y niñas	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Reconstrucción de cerramiento en mamposteria cerca a la feria del ganado	Cerramientos y accesos	Alto	ML	55
	• Lavado e hidrofugo de la mamposteria en catalan	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	• Adecuacion de estructura de piso y enchape de piso en patio de ingreso al aldo de la garita de vigilancia por hundimiento	Pisos	Alto	M2	70
	• Reparación parcial de techos, cambio de canoas.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	252
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Construcción de tienda escolar en espacio abierto.	Adec espacios especificos	Medio	M2	8
	• Mantenimiento de cuerpos metalicos y de puerta metalica en el acceso p/pal.- fachada norte	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Pintura en general.	Pintura general	Medio	M2	2000
	• Cambio parcial de ventanería.	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	60
	• Construcción de graderías	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Construcción de andenes.	Pisos	Medio	M2	100
	• Reparación de teatrino al aire libre.	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	• Reparación de fisuras en mampostería en catalán. reparación de juntas de construcción.	Intervencion estructural	Medio	GL	1
	• Reparación del cerramiento de la fachada.	Cerramientos y accesos	Medio	ML	81
	• Cubierta con teja tipo metecno circulación	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	26
	• Reconstrucción de muros de contención de jardineras adjuntas a muro de cierre fachada principal .	Intervencion estructural	Medio	GL	1
	• Construcción de portería.	Adecuacion garitas	Bajo	GL	1
	• Reparación de malla del costado occidental que limita con placa deportiva.	Cerramientos y accesos	Medio	M	26
	• Construcción de escenario en aula múltiple.	Intervencion de aulas	Bajo	GL	1
	• Construcción de cunetas. colocación de malla para protección de ventanería.	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	ML	50
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
10500100184801	Institucion Educativa Sor Juana Ines de la Cruz				
	• Obras de reforzamiento de los elementos estructurales del edificio de aulas de dos niveles, que tiene una alta vulnerabilidad sísmica .	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Estructura metalica y cubierta en placa polideportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	340
	• Cambio de pisos en el segundo nivel	Pisos	Medio	M2	790
	• Remodelación de laboratorio	Adecuacion laboratorios	Medio	GL	1
	• Cambio y reconstrucción de cerramiento. construcción de cunetas, pisos en concreto.	Cerramientos y accesos	Medio	M	110
	• Ampliación de la garita de seguridad y baño auxiliar	Mant. portería-garita	Medio	M2	10
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Pintura parcial de la planta física.	Pintura general	Medio	M2	800
	• Adecuacion de baño independiente para vigilancia	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Mejorar los accesos en escalas en el terreno entre el andén y el paramento.	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Instalación de malla de protección del patio al corredor.	Cerramientos y accesos	Medio	M2	6
10500101642001	Institucion Educativa Tricentenario				
	• Cambio total de la malla eslabonada del cerramiento.	Cerramientos y accesos	Medio	ML	300
	• Construcción de rampa central para personas con movilidad reducida desde el primer piso al tercero.	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Adecuación y reubicación del comedor escolar.	Adec restaurant comedores	Alto	M2	60
	• Adecuación de laboratorio para química.	Adecuacion laboratorios	Medio	UN	1
	• Pintura total.	Pintura general	Alto	M2	4400
	• Cambio de toda la ventanería y mallas de protección.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	157
	• Adecuación de zonas verdes. teatrino y gradas.	Zonas verdes	Medio	GL	1

	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento taco de escalera metalica patio central, costura de fisuras y grietas en muros, resanes bajo cielo y pintura vinilo en áreas reparadas	Muros	Alto	GL	1
	Adecuación de placa cubierta con platea.	Mantenimiento cubiertas	Bajo	GL	1
10500101796502	Seccion Escuela Alejo Pimienta				
	Cambio parcial de pisos de los dos niveles.	Pisos	Medio	M2	600
	Construcción de losa sobre coordinacion para el aprovechamiento de terraza del preescolar	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	60
	Reparación de unidades sanitarias de vigilnacia y de niñas	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	UN	1
	Demolición y construcción de muro de cerramiento que presenta avería en el patio, costado oriental.	Intervencion estructural	Alto	M2	100
	Mantenimiento del comedor escolar	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Pintura general.	Pintura general	Alto	M2	2206
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Adecuación de losa en patio interno del costado occidental	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	Reparación parcial de techos.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	283
	Cambio de ventanería.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
10500101979803	Seccion Escuela Cardenal Crisanto Luque				
	Reforzamiento de la cimentacion de la estructura de piso en aulas del costado oriental	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	Reparación urgente de muro de contención del corredor por fractura y hundimiento del piso.	Intervencion estructural	Alto	ML	30
	Malla protección de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	GL	1
	Cubierta entre entrada y bloque.	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	Reposición de escalas en el acceso ppal.	Accesibilidad	Bajo	GL	1
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
10500101307202	Seccion Escuela Diego Maria Gomez				
	Mantenimiento general de la sede educativa: eleva personas, rci, equipo de bombeo, pintura, etc	Ascensores	Alto	GL	1
	Mantenimiento de la red electrica exsistente	Redes electricas	Alto	GL	1
	Hidrojugado de fachadas pendientes de intervenir	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	Mantenimiento de las puertas vehiculares de ingreso	Accesibilidad	Medio	GL	1
	Instalacion de lavaescobas en primer nivel	Adec espacios especificos	Bajo	UN	1
10500100093102	Seccion Escuela Eduardo Uribe Botero				
	Cambio de piso por baldosa de grano en bloque de aulas (tres pisos) cerca a patio posterior	Pisos	Medio	M2	508
	Mantenimiento del comedor escolar integral	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	Cambio de piso en placa deportiva cubierta	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	550
	Cambio de ventanería y rejas de protección de las mismas por peligro de desplome de las rejas. cambio de malla del cerramiento.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	213
	Mantenimiento del cerramiento perimetral de la sede educativa	Cerramientos y accesos	Medio	M	140
	Cambio de la teja de la placa deportiva cubierta	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	600
	Mantenimiento de pintura en la estructura metálica de la placa polideportiva cubierta.	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	Adecuación de acceso principal y rampa para personas con discapacidad, adecuación de escalas entre el patio y el corredor.	Accesibilidad	Alto	GL	1
	Construccion de graderias en placa deportiva cubierta	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	130
	Pintura general de la planta física.	Pintura general	Medio	M2	1531
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Cambio de canoas y bajantes de la placa deportiva cubierta	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	Construcción de baño para personas con discapacidad.	Accesibilidad	Alto	M2	8
	Suministro y colocación de juegos infantiles.	Juegos infantiles	Medio	UN	1
	Cambio de luminarias, cambio de ventana, repulida de piso de grano	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
10500100093103	Seccion Escuela Estado de Israel				
	Reforzamiento estructural	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	Cambio y reparacion de pisos	Pisos	Medio	M2	800
	Rampa de acceso a segundo y tercer nivel	Accesibilidad	Alto	M2	45
	Pintura general	Pintura general	Medio	M2	1200
	Mejoramiento de piso en placa deportiva y carcamos perimetrales	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	240

	• Cambio de ventanas de fachada	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de ventanas de auditorio	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	• Mantenimiento del comedor escolar	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	• Estructuras para el manejo de aguas lluvias y filtro	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Reparación de techos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	288
	• Contiene una aula de sistemas , mejorar la iluminacion, la pintura y la ventaneria	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Instalación de juegos infantiles	Juegos infantiles	Bajo	GL	1
	• Mantenimiento o renovación (2 unidades)	Mantenimiento cubiertas			
	• Renovar los muebles de almacenamiento de los libros que son los que están mas deteriorados	Señalética			
	• Un diseño de señalética para toda la sede, ya que se evidencia la falta de ésta	Señalética			
30500101568602	Seccion Escuela Imperio del Japon				
	• Adecuación de zona recreativa para preescolar, cambio de juegos.	Juegos infantiles	Medio	M2	120
	• Reparación de muros de cerramiento y construcción de lagrimales.	Cerramientos y accesos	Medio	ML	60
	• Adecuación de zona verde, instalación de filtros y elementos de captación de agua para evitar que se genere humedad en el coliseo y en las areas daministrativas	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Adecuación de baño para portería	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	UN	1
	• Mantenimiento parcial de placas de concreto de los patios.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	86
30500101568603	Seccion Escuela Municipal Castilla				
	• Instalación de cubierta en losas de techo para evitar la acumulación de hojas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	110
	• Cambio de ventanería faltante	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
10500101979802	Seccion Escuela Municipal Kennedy				
	• Cambio parcial de pisos.	Pisos	Medio	M2	229
	• Remodelacion de unidades sanitarias niños.	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio de ventanería interna	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento del comedor escolar	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Pintura general de la planta física	Pintura general	Medio	M2	800
	• Demarcación de placa polideportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Traslado y reubicación de tanque de acueducto	Otros mantenimientos especificos	Medio	GL	1
10500100606802	Seccion Escuela Ricardo Uribe Escobar				
	• Cambio de techos en zona de primer nivel en mal estado por teja tipo metecno (costado sur)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	216
	• Adecuación de antejardin y area de circulación de la fachada principal	Pisos	Medio	GL	1
	• Cambio de pisos de zona administrativa y aulas aledañas del bloque de primer nivel.	Pisos	Medio	M2	191
	• Cubierta en el acceso y construcción de portería.	Adecuacion garitas	Bajo	GL	1
	• Cambio de portada principal y cambio de malla de cerramiento.	Cerramientos y accesos	Bajo	GL	1
	• Cambio parcial de ventanería.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Remodelación de unidades sanitarias de la coordinación y de profesores.	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	UN	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Arreglo de junta de construcción entre los dos bloques de los dos niveles.	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Construcción de zócalo de grano en primer nivel y en el muro de cierre en la fachada principal	Muros	Bajo	GL	1
	• Cambio de luminarias, pintura vinilo en muros , cambio de puerta y repulida de piso baldosa de grano.(intervención de 1 aula)	Redes electricas	Medio	GL	1
10500100184802	Seccion Escuela Sor Juana				
	• Cambio de ventanería en toda la sede educativa	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	91
	• Adecuación de bodega al lado de vaso de leche, para almacenamiento y zona de aprovechamiento para a alimentos	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
	• Cambio de puertas de aulas, puerta reja de ingreso y demas espacios internos	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Cambio de redes y pisos de unas unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	30
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Impermeabilizacion y cambio de enchape de losa de salon de maestros	Impermeabilizacion	Alto	GL	1

10500102578002	Seccion Escuela Toscana				
	• Construcción de rampa sobre el terreno y baño para personas con discapacidad.	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Reparación de pisos	Pisos	Medio	GL	1
	• Reparación de torta en cielos del primer y segundo piso.	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Adecuación de espacio para tienda	Adec espacios especificos	Medio	GL	1
	• Pintura general de espacios	Pintura general	Medio	M2	2700
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Remodelación de unidad sanitaria de niñas (segundo piso).	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	30
	• Cambio de luminarias y circuito de tomacorrientes, pintura vinilo sobre muros y pintura de marco y puerta metálica. (intervención 2 aulas)	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Reparación de rejas de cárcamo.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
10500101642002	Seccion Escuela Tricentenario				
	• Pintura de estructura metálica, lavado e hidrofugo de mampostería a la vista	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	• Instalacion de malla micorperforada en cerramiento perimetral para evitar el ingreso de personas externas	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	• Mantenimiento del comedor escolar	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
10500100328002	Seccion Escuela la Union				
	• Cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	700
	• Remodelación de unidades sanitarias.	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	30
	• Cambio de ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	80
	• Repotenciacion de edificación para eliminar mampostería y abrir espacios en bloque norte	Intervencion estructural	Medio	M2	50
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Pintura en general.	Pintura general	Medio	M2	2500
	• Mantenimientos faltante de techos	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	50
	• Adecuacion de baño pmr	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	8
	• Mantenimiento al comedor escolar	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	• Adecuacion de baño en la coordinación	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	6
	COMUNA 6 — 6-DOCE DE OCTUBRE				
10500100079501	Institucion Educativa Alfredo Cock Arango				
	• Cambio de pisos primer nivel	Pisos	Medio	GL	1
	• Adecuación parque infantil	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Cambio de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Cambio de ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de unidades sanitarias, incluye administrativos	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Intervención red eléctrica	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio teja de barro a shingle	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento en estructura cancha recreodeportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Intervención aguas lluvias y negras de la sede	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Mantenimiento y adecuaciones comedor escolar	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	• Cambio de pasamanos	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Mejoramiento garita	Adecuacion garitas	Bajo	GL	1
	• Mantenimiento y adecuaciones de preescolar	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	• Cambio cubierta teja de barro por mteco vaso de leche	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Seguimiento y mantenimiento estructural	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Instalación de malla de cerramiento	Cerramientos y accesos			
10500101209201	Institucion Educativa Barrio Santander				
	• Intervención cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Cambio de ventanería y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Remodelación unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Pergolas en circulación entre bloques	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Intervención red eléctrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
10500101108801	Institucion Educativa Ciudadela las Americas				
	• Cambio de piso bloque viejo	Pisos	Medio	GL	1
	• Cambio bloque viejo ventanería y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1

	• Conectar auditorio con rampa	Accesibilidad	Bajo	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Intervención red eléctrica y ti	Redes eléctricas	Medio	GL	1
	• Instalación de pasamanos	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Adecuación en aula 21 baño preescolar	Adecuación unidades sanitarias	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Encorizado de muros	Muros	Alto	GL	1
	• Reconstrucción acometida sanitaria	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Enmallar comedor escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
10500101136301	Institucion Educativa Doce de Octubre				
	• Cambio de piso en aulas	Pisos	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Cambio de redes alcantarillado y abasto, están obsoleta	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Remodelación unidades sanitarias	Adecuación unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Subir cerramiento terrazas y comedor escolar	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	• Corrección de humedades	Impermeabilización	Alto	GL	1
	• Intervención red eléctrica y ti	Redes eléctricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
10500102636101	Institucion Educativa Jesus Maria Valle				
	• Recuperar zona verde para área recreodeportiva	Zonas verdes	Medio	GL	1
	• Cambio de ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Cambio de cubierta deteriorada	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Suministro e instalación de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Demolición de jardinera en acceso	Zonas verdes	Bajo	GL	1
	• Realce de mallas	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	• Adecuación y organización de garita	Adecuación garitas	Bajo	GL	1
	• Renovación de rejas de cerramiento	Cerramientos y accesos			
	• Aplicación de pintura anticorrosiva	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Pintura tipo inder	Mant instalaciones deportivas			
	• Actualización de elementos en las 2 canchas múltiples	Mant instalaciones deportivas			
	• Mantenimiento de 3,60 ml de graderías (zona 1)	Mant instalaciones deportivas			
	• Mantenimiento de 40,68 ml de graderías (zona 2)	Mant instalaciones deportivas			
	• Pintura de muros en espacio cubierto	Pintura general			
	• Renovación completa de cancha deportiva	Mant instalaciones deportivas			
	• Instalación de cubierta en patio adyacente a aula preescolar	Mantenimiento cubiertas			
	• Tratamiento y pintura de elementos de cancha	Mant instalaciones deportivas			
	• Brillada y pulida de pisos	Pisos			
	• Pintura anticorrosiva de rejas y elementos metálicos en color de zona	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Actualización de luminarias completamente selladas	Redes eléctricas			
	• Renovación de pintura	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Renovación de todo el cerramiento asociado a las áreas verdes	Cerramientos y accesos			
	• Colocación de pasamanos	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Pintura de muros según paleta cromática de zona	Pintura general			
	• Renovación de ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Señalética en toda la ie	Señalética			
	• Rocería y mantenimiento a estas áreas	Cerramientos y accesos			
	• Rocería y poda de zona verde	Zonas verdes			
	• Pintura de muros en comedor	Adec restaurant comedores			
	• Mantenimiento a piso (brillada y pulida), debido a que al día de hoy se presenta manchas	Pisos			
	• Control de humedades en comedor escolar	Adec restaurant comedores			
	• Renovación total de cerramiento	Cerramientos y accesos			
	• Pintura de elementos de ventanería	Pintura general			
	• Mantenimiento y pintura de rejas y elementos metálicos	Pintura general			
	• Aplicación de enchape o superficie lisa en unidades sanitarias para higiene	Manten unidades sanitarias			
	• Instalación de señalización en unidades sanitarias	Señalética			
	• Instalación de grifería en unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias			
10500101914301	Institucion Educativa Jorge Eliecer Gaitan				
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Mantenimiento cerramiento	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	• Mantenimiento placa recreodeportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Intervención red eléctrica y ti	Redes eléctricas	Medio	GL	1
	• Reparación de fugas en de aguas servidas	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuaciones foso ascensor y equipo	Accesibilidad	Alto	GL	1
10500102407301	Institucion Educativa Jose Maria Espinosa Prieto - Casd				
	• Cambio de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1

	• Cubierta placa recreodeportiva	Mant instalaciones deportivas	Bajo	GL	1
	• Cambio de pisos	Pisos	Alto	GL	1
	• Rediseñar redes hidrosanitarias	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Reconstrucción unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Alto	GL	1
	• Cambio de ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento cubiertas y vigas canal	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Corrección de humedades	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Poda y rocería	Zonas verdes	Alto	GL	1
10500100788901	Institucion Educativa Juvenil Nuevo Futuro				
	• Mantenimiento estructura y cambio de teja cancha recreodeportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuación preescolar incluye baños con pergola	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Interevención red electrica y datos	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Realce cerramiento terraza	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	• Construcción pergola para circulación con upv	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Ajustar vano de puerta salida espacio publico	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Construcción de carcamo en preescolar	Red de aguas lluvias	Medio	GL	1
	• Cubrimiento caladas con malla metalica	Mantenimiento fachadas	Alto	GL	1
	• Acondicionar espacio punto ecologico	Zonas verdes	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
10500102163601	Institucion Educativa Kennedy				
	• Cambio de ventanería y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Remodelación unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	GL	1
	• Impermeabilización de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Habilitar aula de mediación	Intervencion de aulas	Medio	GL	1
10500101011101	Institucion Educativa Maestro Fernando Botero				
	• Cambio de piso en bloque viejo	Pisos	Medio	GL	1
	• Adecuación patio interno	Adec espacios especificos	Medio	GL	1
	• Cambio de ventanería y cambio de puertas bloque viejo	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Adecuación y mantenimiento de coordinación y salas de profesores	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	• Intervención electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento del restaurante	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
	• Mantenimiento y sello de ventanería bloque nuevo	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Mantenimiento zona verde	Zonas verdes	Medio	GL	1
10500102670101	Institucion Educativa Progresar				
	• Cambio de pisos	Pisos	Bajo	GL	1
	• Cambio de ventanas y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Intervención muro cerramiento y humedad	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Cambio de lavamanos en unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Bajo	GL	1
	• Mantenimiento comedor escolar	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
	• Unir aula sistemas con oficina uai para ampliación	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
30500100759401	Institucion Educativa Santa Juana de Lestonac				
	• Adecuación rampas para biblioteca y aulas	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Recodelación unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Cerramiento comedor escolar	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
	• Adecuación baño pmr	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
10500101919401	Institucion Educativa el Pedregal				
	• Cambio de pisos en bloque administrativo y laboratorio	Pisos	Medio	GL	1
	• Cambio de ventanas y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Corrección de humedad en sotos	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Rediseño garita de seguridad	Adecuacion garitas	Bajo	GL	1
10500101301301	Institucion Educativa el Picachito				
	• Cambio de cubierta en costado derecho y costado izquierdo	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Cambio de calados por ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1

	• Corrección de humedades en comedor y mantenimiento general	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Corrección de humedad en baños del edificio de 4 pisos	Impermeabilizacion	Medio	GL	1
30500101654201	Institucion Educativa el Triunfo Santa Teresa				
	• Bulken vehicular en placa recreodeportiva con desobtrucción de redes	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Cambio de piso en bloque viejo	Pisos	Medio	GL	1
	• Retiro de drywall	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas y ventanas bloque viejo	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Intervención con malla el cerramiento	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio de cubierta tipo losa por mtecono	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Remodelación unidades sanitarias bloque viejo	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Rediseñar puerta de acceso	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	GL	1
	• Mantenimiento comedor escolar	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
	• Cerramiento balcón biblioteca	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Adecuación de acceso sellado a cubierta para mantenimiento	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Aplicación de hidrofugo	Mantenimiento fachadas			
	• Cambio del 50% de malla de cerramiento por deterioro	Cerramientos y accesos			
	• Mantenimiento de fachada con aplicación de hidrofugo	Mantenimiento fachadas			
	• Aplicación de pintura anticorrosiva en cerramientos	Cerramientos y accesos			
	• Pintura de muro en acceso principal (piso 1 y piso 4)	Pintura general			
	• Pintura en hall de acceso principal (piso 1 y 4)	Pintura general			
	• Reposición de al menos el 5% de los vidrios totales	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Implementación de cárcamos laterales para drenaje de cancha	Red de aguas lluvias			
	• Mantenimiento de superficie de terraza en piso 3	Pisos			
	• Demarcación y pintura tipo Inder en área deportiva	Mant instalaciones deportivas			
	• Tratamiento para humedades	Impermeabilizacion			
	• Cambio de malla eslabonada + pintura	Mant instalaciones deportivas			
	• Aplicación de hidrofugo y tratamiento de humedades	Impermeabilizacion			
	• Realce de cerramiento para seguridad del espacio	Cerramientos y accesos			
	• Mejoramiento de cerramiento en espacios recreativos	Cerramientos y accesos			
	• Actualización de luminarias completamente selladas	Redes electricas			
	• Mejora del acabado de pisos en aulas de preescolar (7% del área)	Pisos			
	• Construcción de doble cerramiento	Cerramientos y accesos			
	• Cambio de 1 unidad de luminaria la cual se encuentra mala	Redes electricas			
	• Tratamiento de humedades	Impermeabilizacion			
	• Mantenimiento y pintura de cubierta	Mantenimiento cubiertas			
	• Impermeabilización de losa	Impermeabilizacion			
	• Aplicación de pintura por desgaste de capa existente	Pintura general			
	• Renovación de acabado de pisos por antigüedad y desgaste	Pisos			
	• Renovación de ventanas por desgaste y antigüedad	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Mantenimiento y pintura para la puerta de acceso al baño	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Renovación de ventanas, por desgaste y la carpintería existente evidencia desgaste por enve	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Mantenimiento de área y suministro de pasamanos faltantes	Accesibilidad			
	• Pulida y brillada de pisos	Pisos			
	• Pintura de muros en paleta cromática de zona	Pintura general			
	• Renovación del enchape de piso por desgaste del piso actual	Pisos			
	• Colocación de puertas en acero inoxidable	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Mejora de iluminación	Redes electricas			
	• Instalación de grifería	Manten unidades sanitarias			
	• Reposición de redes hidrosanitarias	Redes hidrosanitarias			
10500101044801	Institucion Educativa la Esperanza				
	• Cambio de puertas y ventanas bloque viejo	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Construcción de losa en doble altura para habilitar 2 aulas	Intervencion de aulas	Bajo	GL	1
	• Remodelación unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Reparación de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Acondicionar comedor escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Cubierta de rampa	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Adecuación wc pmr	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
10500102163602	Seccion Concentracion Educativa Kennedy				
	• Construcción cancha con cubierta en lateral de la sede	Mant instalaciones deportivas	Bajo	GL	1
	• Cambio de piso en nivel 2 y 3	Pisos	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1

	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Remodelación unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
10500102163603	Seccion Escuela Carolina Kennedy				
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio de calados por ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento comedor escolar	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
10500102407302	Seccion Escuela Contranal				
	• Intervención fachada	Mantenimiento fachadas	Bajo	GL	1
	• Acondicionar patio de preescolar	Adec espacios especificos	Bajo	GL	1
	• Remodelación unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	GL	1
	• Cambio de ventanas y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Cambio de calados por ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Tratamiento a desnivel entre placa recreodeportiva y primer nivel	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Mantenimiento comedor escolar	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	• Mantenimiento placa recreodeportiva	Mant instalaciones deportivas	Bajo	GL	1
10500101136302	Seccion Escuela Liceo Leon de Greiff				
	• Cambio de pisos	Pisos	Medio	GL	1
	• Cambio de ventanería y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Rocería	Zonas verdes	Medio	GL	1
10500102163605	Seccion Escuela Minerva				
	• Cambio de ventanas y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuación baños aula preescolar	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Cambio de domo	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Adecuación juegos preescolar	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Desobstrucción de redes	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
10500101919402	Seccion Escuela Rafael J. Mejia				
	• Cambio de pisos	Pisos	Medio	GL	1
	• Cambio de ventanería y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Reconstrucción placa recreodeportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio de techo en comedor escolar	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento cerramiento	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	• Impermeabilización de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
10500101044802	Seccion Escuela Republica de Cuba				
	• Cambio de pisos	Pisos	Medio	GL	1
	• Cambio de ventanería y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Adecuación sala de profesores y unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Adecuación area recreodeportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Remodelación unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Intervención electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuación de fachada contra el parque	Mantenimiento fachadas	Bajo	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Adecuación bodega escolar	Adec espacios especificos	Medio	GL	1
10500101044803	Seccion Escuela San Francisco de Paula				
	• Cambio de pisos bloque 2 (coordinación y aulas)	Pisos	Medio	GL	1
	• Cambio de cubierta asbesto por metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Cambio de piso en bloque 1 nivel 2	Pisos	Medio	GL	1
	• Rampa de acceso a patio y reparación de piso	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Cambio de ventanería y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Subir cerramiento placa recreodeportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Reinstalación de pasamanos con demolición de sillar	Cerramientos y accesos	Bajo	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Habilitación aula 6 para preescolar	Intervencion de aulas	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1

	• Construcción andenes en zona de huerta	Pisos	Bajo	GL	1
	• Mantenimiento cubierta placa recreodeportiva incluye canoa	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Revoque de fachada aula ti	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
10500101044805	Seccion Escuela San Martin de Porres				
	• Demarcación y vaciado de placa	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Rampa de acceso placa recreodeportiva a primer y segundo piso	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Cambio cerramiento	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Remodelación unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Encorizado de muros	Muros	Alto	GL	1
	• Malla para balones	Cerramientos y accesos	Bajo	GL	1
	• Mantenimiento general comedor escolar	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	• Remodelación unidades sanitarias docentes	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Juegos integrados	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
10500101011102	Seccion Escuela el Pedregal				
	• Cambio ventanería y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Adecuación parque infantil en zona verde	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de techos, cambio de canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Intervención electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cerramiento	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	• Adecuación aula preescolar	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Construcción zona de almacenamiento al lado comedor escolar	Adec espacios especificos	Bajo	GL	1
	• Mejoramiento de garita	Adecuacion garitas	Medio	GL	1
	• Eliminación de nichos de palomas (encorosoado)	Mantenimiento fachadas	Alto	GL	1
10500102636102	Seccion Escuela el Picacho				
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	GL	1
	• Mantenimiento de placa recreodeportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuación de garita	Adecuacion garitas	Bajo	GL	1
30500101654202	Seccion Escuela el Triunfo				
	• Cambio de ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Corrección de humedades	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Construcción de muro limpieza patio	Muros	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Intervención red electrica y ti	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Correción humedades acceso afectación vecina con muro y cuneta	Muros	Alto	GL	1
	• Mantenimiento puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Cambio juegos infantiles	Juegos infantiles	Alto	GL	1
10500101044804	Seccion Escuela los Comuneros				
	• Cambio de pisos	Pisos	Medio	GL	1
	• Cambio de ventanería y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Reconstrucción placa recreodeportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Subir cerramiento placa recreodeportiva	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Adecuación baños aula preescolar	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta teja de barro, cambio canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento comedor escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Recuperación de zona verde area trasera	Zonas verdes	Bajo	GL	1
	• Cambio juegos infantiles	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Poda arbol en acceso	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Cambiar malla por lamina en pae	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	COMUNA 7 — 7-ROBLEDO				
10500100119801	Institucion Educativa Aures				
	• Cambio de tejas de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Cerrajería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de pintura	Pintura general	Medio	GL	1
	• Reparaciones de humedades procedentes del techo y fachada	Impermeabilizacion	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes y circuitos	Redes electricas	Medio	GL	1
30500102223201	Institucion Educativa Barrio Olaya Herrera				
	• Mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Juegos infantiles	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de pintura, resanes	Pintura general	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Contiene dos aulas que requieren mejorar la iluminacion, pintura,cambiar ventanales	Intervencion de aulas	Sin prioridad	GL	1

	• Mantenimiento de cerrajería.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Bajantes de aguas lluvias, cunetas	Red de aguas lluvias	Medio	GL	1
	• Reparación de griferías	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
10500101933001	Institucion Educativa Barrio Santa Margarita				
	• Cubierta de escenario polideportivo, estructura de soporte, redes de aguas lluvias e iluminación para la misma	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de pisos en mal estado, remodelación de unidades sanitarias de la zona administrativa, adecuación y mantenimiento de dos áreas para adecuación de aulas	Pisos	Medio	GL	1
	• Reparación de techos, bajantes y canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento y reparación o cambio de cerrajería metálica (ventanas, puertas y rejas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de fachas con hidrofugo y pintura.	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	• Contiene dos aulas que requieren mejorar la iluminación, pintura, cambiar ventanales, reparación techos y cambio de pisos.	Intervención de aulas	Sin prioridad	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes eléctricas	Medio	GL	1
	• Impermeabilización, el piso presenta desprendimiento de baldosas	Señalética			
	• Instalación de malla de cerramiento y/o protección	Mant instalaciones deportivas			
	• Una dotación específica conforme a los diseños establecidos para su adecuación	Mantenimiento cubiertas			
	• Limpieza y mantenimiento del sistema de aguas negras	Redes hidrosanitarias			
10500100824901	Institucion Educativa Bello Horizonte				
	• Mejoramiento de cerramiento, adecuación del preescolar, adecuación de rampas en sector interno	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	• Adecuación de rampas para movilidad reducida	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Canoas y bajantes, techo en acceso	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Cambio de puerta de acceso, cambio de ventanería faltante, reparación de mallas y carpintería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes eléctricas	Medio	GL	1
	• Contiene una sala de sistemas que requiere pintura, reparación de techos, cambio de ventanales	Tecnología (ti)	Sin prioridad	GL	1
10500101514801	Institucion Educativa Camilo Mora Carrasquilla				
	• Mantenimiento de áreas recreativas e impermeabilización de losa de cubierta	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Adecuaciones de dos aulas	Intervención de aulas	Alto	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Alto	GL	1
	• Hidrofugo de fachadas	Mantenimiento fachadas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento en ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Adecuación de zonas verdes	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes eléctricas	Medio	GL	1
	• Contiene cuatro salas que requieren mejorar la iluminación	Tecnología (ti)	Sin prioridad	GL	1
10500102027301	Institucion Educativa Ciudad Don Bosco				
	• Cerramiento general, adecuación de unidad sanitaria de niñas	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	• Pintura fachada muros	Mantenimiento fachadas	Bajo	GL	1
	• Adecuaciones eléctricas - iluminación biblioteca (cambio de lámparas)	Redes eléctricas	Medio	GL	1
	• Redes eléctricas complementarias	Redes eléctricas	Medio	GL	1
10500101146101	Institucion Educativa Fe y Alegría Aures				
	• Mantenimiento general de redes de aguas lluvia	Red de aguas lluvias	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes eléctricas	Medio	GL	1
	• Contiene dos salas de sistemas que requieren, reparación de techos, pintura, mejoramiento de iluminación y cambio de ventanería	Tecnología (ti)	Sin prioridad	GL	1
	• Para la colocación de pasamanos de seguridad	Accesibilidad	Alto	GL	1
10500101713201	Institucion Educativa Fe y Alegría San José				
	• Construcción de cubierta de cancha e incluyendo la estructura, adecuaciones de área recreativas	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de pisos y mejoramiento de cerramiento	Pisos	Medio	GL	1
	• Mejoramiento en área de zonas verdes y accesibilidad	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Cambio de pisos segundo nivel	Pisos	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes eléctricas	Medio	GL	1
	• Impermeabilización de losas	Impermeabilización	Medio	GL	1
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Contiene dos salas de sistemas que requieren, reparación de techos, pintura, mejoramiento de iluminación y cambio de ventanería	Tecnología (ti)	Sin prioridad	GL	1
10500101485101	Institucion Educativa Jesús Rey				
	• Mantenimiento de pintura general, adecuación de oficina, mantenimiento de unidades sanitarias, garita de vigilancia en la escuela que es propiedad del municipio y esta aldeaña a la institución (no aparece en el due)	Otros mantenimientos específicos	Alto	GL	1
	• Mantenimiento en unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Pintura general y reparación de humedades	Otros mantenimientos específicos	Alto	GL	1

	Contiene tres aulas de sistemas en el colegio, y una en la escuela que requieren mantenimiento de pintura, iluminación y ventanería.	Tecnología (ti)	Sin prioridad	GL	1
10500100624601	Institucion Educativa Jorge Robledo				
	Mantenimiento general de pinturas , cambio de cerrajería en ventanas y puertas , hidrofugo en fachadas.	Pintura general	Medio	GL	1
	Aprovechamiento del espacio que sirve de losa de cubierta del area administrativa nueva en espacios pedagogicos y administrativos se requiere de diseño y construccion de estos.	Adecuaciones administrativas	Medio	GL	1
	Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	Contiene tres aulas de sistemas que requieren mejorar la iluminacion, pintura,cambiar ventanales	Tecnología (ti)	Sin prioridad	GL	1
10500101439701	Institucion Educativa Luis Lopez de Mesa				
	Mantenimiento de pisos , pintura y acabados	Pisos	Medio	GL	1
	Mantenimiento de pinjtura	Pintura general	Medio	GL	1
	Mantenimiento y reparación de pisos	Pisos	Medio	GL	1
	Mantenimiento y reparación de ventanería.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	Mantenimiento y reparación de zonas verdes y recreativas	Zonas verdes	Medio	GL	1
	Mantenimiento y reparación de cerramiento de cancha	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
10500100230501	Institucion Educativa Mariscal Robledo				
	Cambio de ventanas en mal estado, puertas, rampa , remodelación de unidades sanitarias, reparación y cambio de redes de aguas lluvias, canoas y bajantes, cerramiento en cancha	Otros mantenimientos especificos	Medio	GL	1
	Mantenimiento de fachadas con hidrofugo,techos y pintura general.	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	Contiene dos aulas que requieren mejorar la iluminacion, pintura,cambiar ventanales y reparar techos	Tecnología (ti)	Sin prioridad	GL	1
10500100179101	Institucion Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano				
	Mantenimiento general en pintura.	Pintura general	Medio	GL	1
	Mantenimiento de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	Mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	Mantenimiento de pisos	Pisos	Medio	GL	1
	Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	Mantenimiento de cerrajería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	Contiene una sala de sistemas que requiere pintura,iluminacion ,cambio de ventanales	Tecnología (ti)	Sin prioridad	GL	1
105001002005201	Institucion Educativa Rafael García Herreros				
	Reparación de techos de teja de barro y cambio de tejas de barro por metecno en aula y mejoramiento de cubierta en zona de reciclaje	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	Mantenimiento de redes de aguas negras y lluvias	Red de aguas lluvias	Medio	GL	1
	Adecuacion de zona recreativa en zonas verdes de la institucion	Zonas verdes	Medio	GL	1
	Mantenimiento de pintura de fachadas e hidrofugo	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	Pintura genera	Pintura general	Alto	GL	1
	Cambio de ventanería y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	Adecuación de zonas recreativas , cerramiento, mallas y cambio de juegos integrados	Manten instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	Contiene un sala de sistemas que requiere pintura de cielos y cambio de ventanería	Tecnología (ti)	Sin prioridad	GL	1
	Mantenimiento de restaurante	Manten restauran comedores	Alto	GL	1
	Un mantenimiento preventivo	Mantenimiento cubiertas			
	Instalación de protección	Cerramientos y accesos			
	Mantenimiento de piso por deterioro	Mantenimiento cubiertas			
	El reemplazo de las ventanas y la renovación del piso para mejorar las condiciones del esp	Mantenimiento cubiertas			
	Mantenimiento de nivel 1 por deterioro	Mantenimiento cubiertas			
10500102671901	Institucion Educativa Rodrigo Arenas Betancur				
	Mantenimiento de chapas, ventanas , vidrios ,pisos y goteras.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	Mantenimiento de pisos, laboratorio integrado,cambio de tortas por lamina de super board	Adecuacion laboratorios	Medio	GL	1
	Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	Mejoramiento del espacio de auditorio,biblioteca y laboratorio	Otros mantenimientos especificos	Sin prioridad	GL	1
	Adecuacion de dos unidades sanitarias faltantes	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	Reemplazo de ventanas y vidrios	Ventanas, puertas y cerrajería			
	Instalación de cédula de identificación	Señalética			
	Una demarcación completa de la placa deportiva para garantizar sus adecuadas condiciones d	Manten instalaciones deportivas			
	Mejora de iluminación y pintura de muros en espacios	Redes electricas			
	Cambio de puertas en espacios especializados	Ventanas, puertas y cerrajería			
	Reparación de humedades y grietas en unidades sanitarias del primer nivel	Manten unidades sanitarias			

	• Cambio de las puertas interiores y de la puerta exterior de las dos unidades sanitarias	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Cambio de la ventanería exterior de las unidades sanitarias	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Cambio de todos los aparatos sanitarios	Manten unidades sanitarias			
	• Instalación de lavamanos para ambas unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias			
10500100247001	Institucion Educativa San Vicente de Paul				
	• Cerramiento y adecuacion de la zona verde , andenes y senderos en concreto entre la institucion y la seccion escuela, pintura , reparacion de techos, , adecuaciòn y mejoramiento de restaurante, mantenimiento de unidades sanitarias, cerrajería metálica (ventanas,puertas y pasamanos).	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Reparaciones locativas de techos , pisos , unidades sanitarias , pintura general, mejoramiento de aulas, cambio de puertas y ventanas en el anexo la casita	Otros mantenimientos especificos	Alto	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas, ampliacion y adectuacion de rrestaurant, mantenimiento de cancha y juegos integrados	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Contiene tres aulas de sistemas que requieren mantenimiento de pintura, iluminacion y ventanería.	Tecnología (ti)	Sin prioridad	GL	1
	• Mantenimiento y pintura de puerta principal	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Instalación de cédula institucional correspondiente	Señalética			
	• El mantenimiento correspondiente e implementar el sistema de recubrimiento de mapei	Mant instalaciones deportivas			
	• Utilizar el tipo inder, con el fin de cumplir con la normativa especifica para escenarios	Mant instalaciones deportivas			
	• Instalación de malla perimetral de cancha	Mant instalaciones deportivas			
	• Pintura epóxica en muros de espacios especializados	Pintura general			
	• Cambio de ventanas y apertura de ventana adicional en aulas	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Evaluación y mejora de ventilación en aulas	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Cambio y adecuación de unidad sanitaria de preescolar	Manten unidades sanitarias			
	• Construcción de andén de conexión IE-SE	Cerramientos y accesos			
	• Cambio de enchapes en unidades sanitarias	Pisos			
	• Cambio de puertas en unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias			
	• La demolición de los existentes e instalar nuevos lavamanos en material qasar	Manten unidades sanitarias			
	• Reemplazo de orinales (mal estado)	Manten unidades sanitarias			
10500101101101	Institucion Educativa Tomas Carrasquilla				
	• Adecuacion y mejoramineto de cerramiento, reemplazo y construccion de muro de contencion en fachada	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de techos, canoas ,ruanas y bajantes de aguas lluvias	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento y cambio de cerrajería(ventanas y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Adecuacion y mejoramineto de acceso	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Adecuacion y mejoramineto de pisos en general.	Pisos	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	• Para pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Adecuaciòn de oficinas y bodegas.	Adecuaciones administrativas	Medio	GL	1
	• Adecuacion garita	Adecuacion garitas	Medio	GL	1
	• Mejoramiento de restaurante	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
10500101583101	Institucion Educativa Vallejuelos				
	• Construccion de cubierta y mejoramiento de la placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Mejoramiento redes de aguas lluvias y negras	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Mejoramiento pisos	Pisos	Alto	GL	1
	• Mejoramiento de areas nde zona verde y recreativas	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Mejoramiento de la zona administrativa y aula de preescolar.	Otros mantenimientos especificos	Alto	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Contiene una sala de sistemas que requiere pintura, reparacion de techos ,cambio de ventanales	Tecnología (ti)	Sin prioridad	GL	1
10500102154701	Institucion Educativa Villa Flora				
	• Adecuación de laboratorio integrado para física y química	Adecuacion laboratorios	Medio	GL	1
	• Realce de cerramiento en cancha, adecuación piso en concreto en cancha y juegos integrados	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Pintura, hidrofugada y mantenimiento de fachadas	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento en cancha	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de restaurante (requiere mantenimiento de iluminación, cerrajería, grifería y pintura,)	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Contiene dos aulas que requieren mejorar la iluminacion, pintura,cambiar ventanales	Tecnología (ti)	Sin prioridad	GL	1
	• Mantenimiento preventivo de cubierta	Mantenimiento cubiertas			
	• Instalación de malla de cerramiento y/o proteccion	Cerramientos y accesos			
	• Reemplazo de ventanas y renovación de pisos	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Reemplazo de ventana por aluminio con lámina microperforada	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Intervenir con mto de piso en atrio de madera, pintura en general, iluminacion	Pisos			

	• Cortagoteras de 20 cms , lavado he hidro-fugado bloque 3, pisos 1 y2	Mantenimiento cubiertas			
	• Pintura y mantenimiento general de corredores, puertas, ventanas y aulas	Pintura general			
10500101171101	Institucion Educativa Villa de la Candelaria				
	• Mantenimiento general techos, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de pintura general y otros mantenimientos	Adec espacios especificos	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Contiene dos aulas que requieren mejorar la iluminacion, pintura,cambiar ventanales	Tecnologia (ti)	Sin prioridad	GL	1
10500180011201	Institucion Educativa el Diamante				
	• Adecuación de aula abierta, mantenimiento de cerrajería metálica (ventanas,puertas y paamanos), mantenimiento de unidades sanitarias	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de techos, cambio de pisos, mantenimiento de redes de aguas lluvias	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
10500100344101	Instituto Tecnico Industrial Pascual Bravo				
	• Mantenimiento de pintura,cerajería (pasamanos), adecuaci)on de rampa	Pintura general	Medio	GL	1
	• Mantenimiento unidades sanitarias de niñas, adecuaciones en biblioteca y zonas de recreacion incluyendo la cancha	Adec espacios especificos	Sin prioridad	GL	1
10500100247002	Seccion Escuela Alfredo Cock Arango				
	• Adecuación de restaurante (requiere reubicación y diseño de espacios, construcción de techos, estructura, pisos, muros, redes hidrosanitarias, de gas, eléctricas e iluminación, instalación de cerrajería, grifería, enchapes, muebles en acero inoxidable, pisos y pintura.	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Adecuacion de cancha	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cancha al aire libre, juegos infantiles, iluminaci)on y pintura	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Reparación pisos en mal estado .	Pisos	Medio	GL	1
	• Pintura y adecuaciones menores	Pintura general	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cunetas y redes de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Medio	GL	1
	• Juegos infantiles y rampa	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Contiene una sala de sistemas que requiere pintura,reparacion de techos ,iluminacion	Tecnologia (ti)	Sin prioridad	GL	1
10500100119802	Seccion Escuela Aures				
	• Mantenimiento de techos, humedades procedentes de la losa de cubierta y techos	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento en pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de ventanería, puertas.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de pisos	Pisos	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de iluminacion en una edificacion de tres niveles	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Contiene una sala de sistemas que requiere pintura,reparacion de techos ,cambio de ventanales	Tecnologia (ti)	Sin prioridad	GL	1
10500100230502	Seccion Escuela Conrado Gonzalez Mejia				
	• Adecuación de aulas en bloques viejos cambio de pinturas,mejoramiento de aulas y rampas de acceso	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Reparacion de cubiertas en bloques de tres niveles, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
10500101933003	Seccion Escuela Pedro Nel Ospina				
	• Mantenimiento de fachadas con hidrofugo	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	• Cambio de ventanas en mal estado y reparacion de red sanitaria	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuación de egarita.	Adecuacion garitas	Medio	GL	1
	• Contiene un sala de sistemas que requiere pintura,reparacion de techos y cambio de ventanería	Tecnologia (ti)	Sin prioridad	GL	1
10500101933002	Seccion Escuela Santa Margarita				
	• Mangtenimiento de restaurante	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de fachadas con hidrofugo	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Cambio de ventanas en mal estado	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mejoramiento de garita.	Adecuacion garitas	Medio	GL	1
	• Contiene un sala de sistemas que requiere pintura,reparacion de techos y cambio de ventanería	Tecnologia (ti)	Sin prioridad	GL	1
	• Mejoramiento de juegos infantiles	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Mejoramiento biblioteca	Adecuacion biblioteca	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
10500180011202	Seccion Escuela el Diamante				

	• Cambio y reposicion de muro de contencion y rampas de acceso	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	• Restitución de redes, alcantrillado, aguas lluvia sy aguas negras (nuevo diseño)	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Reparacion de pisos	Pisos	Alto	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Alto	GL	1
	• Cambio de pisos	Pisos	Alto	GL	1
	• Cambio de ventanas, puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Mejoramiento de unidades sanitarias y mantenimiento general	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	GL	1
10500100179102	Seccion Escuela la Portada				
	• Adecuacion del parque infantil , garita , techos y unidades sanitarias	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Mantenimiento general de fachadas con hidrofugo,pintura, mantenimiento de restaurante	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Contiene una sala de sistemas que requiere pintura, reparacion de techos ,cambio de ventanales	Tecnologia (ti)	Sin prioridad	GL	1
	COMUNA 8 — 8-VILLA HERMOSA				
10500100056601	Institucion Educativa Caracas				
	• Mantenimiento cubierta en teja de barro incluyendo canoas, ruanas y bajantes y cambio a lagrimales vaciados en muros aticos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1500
	• Separación de redes de aguas lluvias dentro de la sede educativa y cambio de acometidas de aguas lluvias y residuales externa (necesita diseños y permisos ante epm de ser necesario). incluyendo patio de preescolar	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Cambio piso duro en placa polideportiva incluye cambio de juegos integrados, demarcación y manejo de aguas lluvias y cambio de redes existentes de alcantarillado.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	500
	• Unidades sanitarias estudiantiles (mantenimiento completo) y mantenimiento unidades sanitarias profesores	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Pintura general parte interna y externa (incluye revoques y reparación de humedades).	Pintura general	Medio	M2	3000
	• Mantenimiento y o cambio en ventanería para mejorar la circulación y ventilacion de las aulas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	50
	• Cambio y/o mantenimiento de puertas en madera	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	20
	• Cambio de columnas en madera de apoyo de la cubierta en los corredores	Intervencion estructural	Alto	UN	8
	• Ruana de protección y escotilla para ingreso a cubiertas en segundo nivel.	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento del vaso de leche (incluye cambio de ventanas a guillotina, pintura epóxica y cambio de griferías y abasto).	Adecuacion vaso de leche	Alto	GL	1
	• Mantenimiento unidades sanitarias en preescolar grifería, cambio de abasto, puntura y mantenimiento de puertas internas	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	• Rocería y poda de zona verde	Zonas verdes	Alto	M2	500
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electrostatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Medio	UN	80
	• Mantenimiento completo cuarto de deportes	Adec espacios especificos	Bajo	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Medio	UN	1
10500100062101	Institucion Educativa Escuela Normal Superior de Medellin				
	• Cunetas para talud y manejo de aguas de nacimiento	Red de aguas lluvias	Alto	ML	400
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mtto coliseo cubierto (cambio placas de piso en mal estado, demaración , mtto estructura metalica, cambio de teja en cubierta metalica, manejo de aguas de nacimiento y lluvias, recuperación unidades sanitarias y camerinos, pintura interna, cambio de canoas y bajantes e instalación de iluminación.	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento y reparación de cerramiento externo	Cerramientos y accesos	Alto	ML	150
	• Mantenimiento de ventanería y cambio y/o mantenimiento de puertas y rejas de ventanas y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta faltante se sede primaria y bachillerato, incluye cambio de canoas, ruanas, bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1000
	• Diseño y construcción de la red hidrosanitaria (aguas lluvias y aguas residuales). (construcción de cajas, sumideros, cunetas, instalación de tubería, carcamo, obras de mitigación, filtros y demas. se debe hacer ccambiar domiciliaria de conexión del mh de aguas residuales a la red de epm y hacer campo de infiltración garantizando la separación de aguas lluvias y de aguas negras que convergen en el mh mencionado	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1

	Mantenimiento de placas deportivas (en sede de primaria y parte externa (secundaria), manejo de aguas lluvias lluvias, demarcación e instalación de juegos integrados, cambio de cerramiento en malla eslabonada e intalación de mallas de protección en nylon y/o eslabonada, cambio de pisos duros	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1282
	Pintura general interna y externa. se pinto gran parte de la sede de primaria, require terminarla y realizar pintura, resanes en bloque principal y bloque posterior adyacente a parque simon bolivar.	Pintura general	Alto	M2	10000
	Continuación de retiro de panales y colmenas y obras de mitigación en muros para evitar adosamiento a techos y muros, ademas de obras de mitigación para evitar palomas (encorrozados, relleno de huecos e instalación de mallas), en todo el establecimiento educativo.	Mantenimiento fachadas	Alto	GL	1
	Continuación de cambio de pisos en aulas que presentan pisos completamente deteriorados para la sede primarias en corredores y aulas faltantes.	Pisos	Alto	M2	400
	Mantenimiento completo de 3 aulas de sistemas (iluminación , ti, y sonido y mejoramiento de la ventilación).	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	2 aulas de medias tecnicas (iluminación , ti, y sonido y mejoramiento de la ventilación).	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	Terminación de adecuación y embellecimiento de area de esparcimiento, pisos y bancas, alrededor de la fuente en jardinera en lateral de la tienda.	Zonas verdes	Medio	GL	1
	Mantenimiento comedor escolar incluye cambio de ventanas, intalación de malla mosquitera, pintura epoxica, cambio de puertas, y manejo de aguas lluvias y nacimientos, traslado de pipetas, mejoramiento de la parte electrica, instalación de enchapes de pared, cambio de griferia y abastos.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Obras de mejoramiento de auditorio (cambio de ventanas, puertas, mejoramiento de la iluminación, reparación de pisos, pintura, adecuación acceso privado a escenario, dotación de internet y sonido).	Adecuacion auditorio	Alto	GL	1
	Cambio de cubierta a garita acceso principal e intervención sendero de circulación garita acceso por enciso.	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	Mantenimiento unidades sanitarias (incluye mtto ventanería, pintura, iluminación, cambio de griferías y abastos, reparacion de humedades y desostrucción y limpieza de redes hidrosanitarias y obras varias	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Biblioteca (iluminación , ti, y sonido y mejoramiento de la ventilación).	Adecuacion biblioteca	Alto	GL	1
	Mantenimiento baterías sanitarias seccion priamria	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	83
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electrostatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	150
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100970901	Institucion Educativa Felix Henao Botero				
	Revision estructural de escaleras agrietadas y revision de socavacion en la zona deportiva por causa de la quebrada y obras de mitigación en quebrada (se debe solicitar estas obras a secretaria de medio ambiente dado que el muro de cerramiento linda con quebrada santa elena).	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	Mantenimiento completo unidades sanitarias que incluye cambio de lavamanos a quasar, cambio de ventanas, sanitarios, orinales, mtto puertas y divisiones acero inoxidable, cambio de redes de acueducto y alcantarillado, enchapes de piso y pared, pintura, mtto puerta rejas del primero y segundo nivel (4 unidades).	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	4
	Mantenimiento de restaurante escolar completo (cambio de redes, enchapes, pintura epoxica, instalación de cielo falso cambio de griferia y abastos, cambio de pisos, ventanas a guillotina, instalación trampa de grasas, cambio de redes de acueducto y alcantarillado, cambio de mesones a acero inoxidable, malla mosquitera, neoprenos, pintura del restaurante, cambio de ventanas e instalacion de mallas de seguridad comedor escolar, cambio de piso en corredor a baldosa de grano.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Cambio de superficie a placas de concreto en placa polideportiva, incluye pintura de muros de cerramiento, revoques, mantenimiento de cerramiento con malla eslabonada, demarcación, cambio de juegos integrados e iluminación, malla de nylon.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	500
	Mantenimiento de fachadas expuestas (lavado e hidrofugada)-pintura general en fachadas e internamente priorizando la parte externa (incluyendo revoques, lagrimales vaciados en muros áticos, chaflanes e instalación de elementos para protección de humedad), mantenimiento de muros de cerramiento.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	5000
	Cambio y/o mantenimiento de placa en concreto rígido o flexible en areas de circulación y parqueadero	Pisos	Medio	M2	480
	Mantenimiento y limpieza de la red hidrosanitaria , y mejoramiento de las redes de aguas lluvias y aguas residuales	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnologia en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1

	Cambio ventanas incluyendo instalación de mallas de seguridad. en aulas que dan con la calle (instalar vidrios antiruido). priorizando fachadas internas y externas expuestas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	160
	Realce de muros y cambio de cubierta a metecno que debe incluir estructura metálica y parte eléctrica, pintura, resanes en bloque de acceso adyacente a entrada principal para evitar infiltración de agua a aulas del tercer piso, ruanas, lagrimales mejoramiento de los bajantes de aguas lluvias. se requiere dada la exposición de estas cubiertas a los arboles que se encuentran en la calle que continuamente obstruyen la losas con semillas y hojas.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	130
	Mantenimiento de 2 aulas de sistemas (iluminación, pintura, ti, redes electricas, renovación aires acondicionados y retiro de los existentes).	Tecnología (ti)	Alto	GL	1
	Cambio de puertas incluyendo instalación de puerta rejas .	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	30
	Cambio de cubierta en tienda escolar incluye estructura metálica (tipo standing seam de acceso o equivalente).	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	50
	Demolicion de cuarto util en riesgo y arreglo de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	Suministro e instalacion de bancas en concreto la zona de recreacion.	Juegos infantiles	Medio	UN	5
	Instalacion de malla o ventanas en el segundo y tercer piso en areas de circulación para evitar palomas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	20
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señáletica en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	250
	Mantenimiento de porteria y reemplazo de pérgola (pintura, mtto unidad sanitaria, iluminación cambio de ventanas y malla de seguridad y mtto cocineta, cambio de puerta).	Adecuacion garitas	Medio	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Tala o poda de arboles que estan apoyados en la institución (parte externa, solicitud de podas a emvarias).	Zonas verdes	Alto	GL	2
	Lavado e hidrofugado de muros en fachada exterior e interior	Mantenimiento fachadas			
	Pintura de fachada, columnas y vigas perimetrales	Mantenimiento fachadas			
	Pintura de puerta reja de acceso principal y parqueadero	Ventanas, puertas y cerrajería			
	Instalación de nueva cédula y letrero institucional	Señalética			
	Evaluación e intervención de muro perimetral de cancha	Mant instalaciones deportivas			
	Demolición y construcción de nueva cancha en concreto	Mant instalaciones deportivas			
	Pintura y tratamiento acrílico antideslizante en placa deportiva	Mant instalaciones deportivas			
	Demarcación de placa deportiva	Mant instalaciones deportivas			
	Instalación de soportes integrados (porterías y cestas)	Mant instalaciones deportivas			
	Revisión y mantenimiento de sumideros en zonas laterales de cancha	Mant instalaciones deportivas			
	Evaluación de cambio de uso de laboratorios a informática	Adecuacion laboratorios			
	Adecuación de instalaciones eléctricas en espacios especializados	Redes electricas			
	Poda de árboles en jardineras exteriores	Zonas verdes			
	Pintura de muros en circulaciones internas	Pintura general			
	Mantenimiento de enchape en escalas	Pisos			
	Cambio de piso en circulación zona comedor	Pisos			
	Cambio de puerta de acceso y ventana del comedor	Ventanas, puertas y cerrajería			
	Pintura de muros internos del comedor	Adec restaurant comedores			
	Evaluación de estado de cocina y zonas de almacenamiento	Adec restaurant comedores			
	Mantenimiento de redes eléctricas por cableado expuesto sin canaletas	Redes electricas			
	Cambio de cubierta bloque 1 por filtraciones persistentes	Mantenimiento cubiertas			
10500100235601	Institucion Educativa Gabriel Garcia Marquez				
	Suministro e instalacion de ventanas y mallas de seguridad en toda la sede incluyendo mantenimiento y pintura de mallas existentes, dando preferencia a las ventanas con mayor riesgo de ingreso de palomas.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	280
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Actualización y o traslado de laboratorio de física-química (deoliciones, cambio de pisos, redes electricas, redes de gas, redes de acueducto y alcantarillado, iluminación, ventilación, muebles en acero inoxidable y demas).	Adec espacios especificos	Alto	M2	65
	Mantenimiento completo de cubiertas faltantes, incluyendo cambio canoas, ruanas y bajantes, cambio de lagrimales a vaciados y chaflanes en vigas para evitar palomas. urgente atender aula de sistemas con cambio de canoas y ruanas, que presentan inundaciones frecuentes en laterales del aula exponiendo el daño de equipos de computo.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	560
	Mantenimiento de fachada externas (lavado, hidrofugada y pintura).	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	2500
	Pintura general interna y externa, incluyendo pintura de muro de cerramiento, construcción de lagrimales vaciados, alambre de puas y resanes .	Pintura general	Alto	M2	3500
	Cambio de piso a baldosa de grano en areas muy deterioradas, mantenimiento de pisos en baldosa de grano en areas mas manchadas (limpieza y brillada)	Pisos	Alto	M2	600

	Mantenimiento profundo de placa polipeortiva patio central (mantenimiento de juegos integrados, mejoramiento y mantenimiento de cerramiento y demarcación, cambio de piso duro en areas deterioradas).	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	Recubrimiento en concreto de muro en gaviones muro lateral de placa deportiva posterior y recuperación de este espacio para proyecto de huertas, mantenimiento de pasamanos.	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	- Mantenimiento completo de unidades sanitarias mujeres y hombres nivel 1 y (demolicion de lavamanos e instalacion tipo quasar, cambio de griferia, cambio de abasto, puertas, pintura y limpieza y desmache de pisos, cambio de sanitario). - Unidad sanitaria preescolar (remodelacion incluyendo diseño arquitectonico)	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Mantenimiento y limpieza de redes de aguas lluvias del patio central, cambio de tapas y mantenimiento de rejas de carcamos y limpieza y desobstrucción de cajas de aguas lluvias y residuales..	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Construcción parque infantil (placa, juegos, barandas de seguridad) y accesos.	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	Habilitación de restaurante escolar incluyendo traslado de red de gas, cambio de griferia y abastos lavamanos en quasar, atención humedad en comedor, intervencion de la parte eletrica, mantenimiento de puertas, ventanas guillotinas, intalacion de lavamanos de sanitario operadoras acorde a reestructuración arquitectonica.	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	Construcción de cubierta para depósito de basura	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	5
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	130
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500102577101	Institucion Educativa Joaquin Vallejo Arbelaez				
	Impermeabilizazion losa de recreo y losas de circulaciones con producto de alto trafico	Pisos	Alto	M2	2500
	Construcción de cubierta cancha polideportiva (necesita viabilidad de planeación educativa, si es positiva, diseños estructurales y arquitectonicos, diseños electricos y manejo de aguas lluvias.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	600
	Mantenimiento completo de unidades sanitarias estudiantiles y de preescolar (6 und) en niveles -2 y -6	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	100
	Mantenimiento de fachadas con lavado e hidrofugado y pintura interna (se prioriza la fachadas externas expuestas a la intemperie).	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	10000
	Mantenimiento completo de restaurante escolar (reparación fuga de agua, instalación de red de gas (necesita viabilidad de epm), cambio de piso, enchapes de pared, pintura epoxica, muebles en acero inoxidable, cambio de redes de gas y aguas residuales, instalación de ventanas guillotinas, ventanas, mallas mosquiteras, neoprenos, cambio de puertas y demas). cambio de piso a baldosa de grano en comedor y reparación de humedades en muros y ventanas.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnologia en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento de mallas de los pasamanos, pasamanos y estructura metalica de escalas, circulación y barreras de protección, e instalación de pasamanos en rampas de acceso a canchas polideportivas.	Accesibilidad	Alto	GL	1
	Mantenimiento de juntas y dilataciones, cambio de sellos y mantenimiento de ventanas (priorizando ventanas expuestas a la intemperie).	Impermeabilizacion	Alto	M2	2000
	Mantenimiento de teja en metecno, limpieza de canoas y mantenimiento o cambio de bajanes y canoas, mantenimiento y cambio de redes de aguas lluvias.	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	Reconstrucción de cerramiento externo parte lateral por lado de la perrera	Cerramientos y accesos	Alto	ML	350
	Cambio o mantenimiento de pisos en aulas afectadas por humedad o desprendimientos	Pisos	Alto	M2	200
	Reconstrucción de cerramiento externo parte cercana a bloque estudiantil	Cerramientos y accesos	Alto	ML	350
	Mantenimiento y adición de cerramiento en malla eslabonada en canchas, demarcación y mantenimiento de juegos integrados y construcción de escalas.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	1200
	Mantenimiento completo aulas de sistemas (2 unidades) (mejoramiento redes eletricas, iluminación, ti y pintura y corrección de humedades en muros.	Tecnologia (ti)	Alto	M2	140
	Mantenimiento de areas verdes, talas, podas.	Zonas verdes	Alto	GL	1
	Cambios de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	40
	Mantenimiento de parque infantil incluye cerramiento	Juegos infantiles	Alto	M2	200
	Instalacion de cubierta en el ascensor para hacer mantenimiento	Ascensores	Alto	GL	1
	Cambio de cubierta incluye estructura metalica de la tienda escolar	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	30
	Mantenimiento de garitas (3 garitas).	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	400
	Mantenimiento de pozos septicos (retiro de derrumbe de acceso, instalación de puerta -malla, y alambre de puas, cambio de tapas).	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1

	Cambio de ruanas y sellos en la pergola plastica continua a la tienda escolar	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	30
	Correccion de fuga de agua en laboratorio y habitacion de este en el nivel -5 , -6.	Adecuacion laboratorios	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalaci3n de c3dulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, seg3n dise1o de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalaci3n.	Se1al3tica	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalaci3n de c3dulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, seg3n dise1o de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalaci3n.	Se1al3tica	Alto	UN	1
10500100165101	Institucion Educativa Jose Celestino Mutis				
	Mantenimiento oficinas y casa 2 (cambio unidades sanitarias, cambio de techo en teja de barro, pintura, impermeabilizaci3n de terraza, manejo de aguas lluvias, revoque, pintura, habitaci3n de cocineta y cerramiento de patios con pergolas.	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	Cambio de pisos a baldosa de grano priorizando areas corredores	Pisos	Medio	M2	700
	Cambio de ventanas varios sectores de toda la sede priorizando ventanas de fachadas expuestas e intalaci3n de mallas de seguridad.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	140
	Mantenimiento de las redes el3ctricas: adecuaci3n de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminaci3n de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Pintura general de toda la sede priorizando cerramiento externo (construcci3n de lagrimales vaciados y revoques y fachadas), fachadas externas e internas y posteriormente aulas, incluye lavada e hidrofugada donde sea necesario, y pintura de cielos.	Pintura general	Medio	M2	4500
	Mantenimiento de la cubierta de la placa y pintura de estructura metalica	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	500
	Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles hombres (cambio de piso, redes, ventanas, enchapes, revoques, sanitarias, orinales, lavamanos a quasar, pintura, iluminaci3n, recorte de muros altos, divisi3n de orinales a acero inoxidable, puertas internas a acero inoxidable, grifería, abastos, cambio puerta reja)	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	40
	Reparaci3n de pisos cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	Impermeabilizaci3n de losa en corredor de bloque estudiantil, incluye sello de bajantes por infiltraci3n, construcci3n de muro atico vaciado en concreto, desosbrucci3n de redes, impermeabilizaci3n de muros aticos y mejoramiento de pendientes donde exista encharcamiento de agua.	Impermeabilizacion	Alto	GL	120
	Obras para mejorar condiciones de humedad de aula de sistemas a , (iluminaci3n, ti, cambio de ventanas, puertas y rejas de seguridad) y cambio de canoas, bajantes, ruanas e instalaci3n de malla de protecci3n de canoas para evitar inundaciones y traslado de redes en caso de ser necesario.	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	Mantenimiento de pasamanos en el nivel 1 y perimetral a la placa y mantenimiento de pasamanos en segundo nivel.	Accesibilidad	Alto	M	100
	Suministro e instalacion de puertas y mantenimiento y mantenimiento e instalaci3n de puerta de acceso principal	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	30
	Instalacion de malla en nyon en cancha polideportiva.	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	100
	Cambio de cubierta por metecno en comedor -sala de computo, incluyendo ruana metalica entre cubiertas.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	100
	Mantenimiento completo vaso de leche (cambio de pisos, ventana a guillotina, puerta, iluminaci3n, pintura, cambio de enchapes de piso y pared y mesones a acero inoxidable)	Adecuacion vaso de leche	Medio	GL	1
	Mantenimiento general unidades sanitarias mujeres estudiantiles (cambio griferías, llaves, desostrucci3n, mantenimiento puertas, lavamanos, pintura e iluminaci3n).	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalaci3n de avisos de se1aletica en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al dise1o entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun dise1o personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Se1al3tica	Alto	UN	120
	Suministro, transporte e instalaci3n de c3dulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, seg3n dise1o de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalaci3n.	Se1al3tica	Medio	UN	1
	Suministro, transporte e instalaci3n de c3dulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, seg3n dise1o de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalaci3n.	Se1al3tica	Medio	UN	1
10500100541001	Institucion Educativa Juan de Dios Carvajal				
	Mantenimiento de fachadas que incluye reparaci3n de muros con humedades, revoques y pintura general en toda sede priorizando las fachadas externa e interna	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	3000
	Cambio de piso en placa deportiva incluyendo el cambio de redes existentes de aguas lluvias y residuales, juegos integrados, demarcaci3n, iluminaci3n, mallas de nylon y eslabonada.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	580
	Cambio de ventanas e instalaci3n de mallas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	140
	Mantenimiento de techo en teja metecno (incluyendo canoas y bajantes) y mantenimiento a cubierta en teja de barro no intervenida (incluyendo cambio de canoas, ruanas y bajantes).	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	1000

	Actualización completa de laboratorio de física, química y ciencias naturales), incluyendo redes eléctricas, redes de agua, cambio de muebles, ducha lavajeros, dedes de gas y otros).	Adecuacion laboratorios	Alto	GL	1
	Adecuación restaurante escolar (incluyendo estudio viabilidad e instalación red de gas) en sitio donde queda la tienda y traslado de tienda a vaso de leche (requiere visita de expansión para viabilidad y diseño en caso de ser positiva). si no hay viabilidad se debe hacer mantenimiento completo al vaso de leche.	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	Remodelación unidades sanitarias estudiantiles en desuso en sotano de bloque estudiantil sur	Cerramientos y accesos	Alto	M2	40
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Reparacion de humedad en zona de profesores.	Impermeabilizacion	Medio	M2	200
	Mantenimiento completo unidad sanitaria estudiantiles mujeres (cambio de pisos, enchapes, puertas a acero inoxidable, sanitarios, lavamanos a quasar, cambio de redes de acueducto, alcanarillado e iluminación, pintura) y mto unidad sanitaria estudiantiles hombres (cambio grifería y abastos, mto puertas, pintura y demas).	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Reposición de la red de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	ML	60
	Limpieza y desobstrucción de redes de aguas lluvias y aguas residuales, mejorar el manejo de aguas lluvias al interior de la sede educativa.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Reparacion de patio interno bloque inferior	Pisos	Medio	M2	50
	Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	30
	Mantenimiento completo de aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti y demas).	Tecnología (ti)	Alto	GL	1
	Mantenimiento de cerramiento externo en malla eslabonada incluye pintura	Cerramientos y accesos	Alto	GL	500
	Mantenimiento del anden de acceso al colegio.	Pisos	Medio	M2	80
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electrostatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	200
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100035301	Institucion Educativa Juan de la Cruz Posada				
	Cambio de ventaneria e instalación mallas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	150
	Cambio de pisos en areas recreativas (canchas) de pavimento flexible a placas de concreto, demarcación e instalación de juegos integrados (incluye actualización de redes hidrosanitarias y manejo de aguas).	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	400
	Intervención estructural según recomendación en los nervios (se debe evaluar, el seguimiento)	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	Cambio de cerramiento accesos fachada principal y mantenimiento de muro de cerramiento lateral en mampostería (pintura, resanes, reforzamiento, lagrimal vaciado en concreto).	Cerramientos y accesos	Alto	M2	200
	Pintura general (muros y cielos), lavado y hidrofugado de bloque nuevo	Pintura general	Alto	M2	2000
	Adecuacion laboratorio física -química y ciencias naturales	Adecuacion laboratorios	Medio	M2	65
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Renovación aula de preescolar incluyendo cambio de pisos, puertas, ventanas, internet e iluminación y parte eléctrica, mto unidad sanitaria.	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	Mantenimiento y cambio de puertas en aulas, incluye puerta rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	20
	Cambio de teja en area de circulación a pérgola bloque 2 en teja shingle, se debe incluir reforzamiento estructural	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	Mantenimiento sala de profesores incluyendo unidades sanitarias	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	Construcción de cuarto de basuras y manejo de residuos	Gestion de residuos	Medio	M2	20
	Adecuación biblioteca en tercer nivel (internet, iluminación, e instalación de ventanas y puertas)	Adecuacion biblioteca	Alto	GL	1
	Adecuación de rampa de acceso, en mal estado.	Accesibilidad	Alto	M2	100
	Tratamiento de humedad en baño de secretaria y mantenimiento unidades sanitarias bloque nuevo (cambio de sanitarios, mto puertas, cambio de grifería y desobstrucción de redes).	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Mantenimiento de unidades sanitarias estudiantiles bloque 1	Manten unidades sanitarias	Medio	M2	60
	Mantenimiento o cambio de cielo falsos	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	200
	Mantenimiento completo de tienda escolar (incluye, pintura, cambio de pisos, y enchapes, e instalación de mesones y cambio de ventanas de recibo y entrega y cubierta de recibo.	Adec espacios especificos	Alto	UN	1

	Suministro, transporte e instalación de avisos de señáletica en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	42
	Roceria zona verde, incluye reparación cuneta	Zonas verdes	Alto	GL	1
	Tala, poda o tratamiento de raíces al interior del establecimiento educativo, (poda de arboles sujeto a permisos del amva y trámites respectivos arboles que presentan riesgo y que hacen parte del espacio publico en accesos principales de la sede).	Pisos	Alto	GL	3
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Reposición de chapas de cerramiento (±10 unidades)	Cerramientos y accesos			
	Pintura de bloques de soporte de malla	Pintura general			
	Instalación de señalética	Señalética			
	Actualizar todos los tomas, switches y lamparas de toda la institución	Redes electricas			
	Actualización de señalética	Señalética			
	Pintura de muros	Pintura general			
	Un tratamiento general para mejorar sus condiciones estructurales y cosméticas	Intervencion estructural			
10500101942901	Institucion Educativa Luis Carlos Galan Sarmiento				
	Cambio de pisos a baldosa de grano	Pisos	Medio	M2	2500
	Cambio de ventanas e instalación de mallas de seguridad (priorizando fachadas expuestas a la intemperie)	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	360
	Mantenimiento de fachadas con lavado, hidrofugado y reparación de muros con revoque donde aplique y pintura interna y externamente.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	10000
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Cambio de teja de cubierta de cancha polideportiva incluyendo mejorar la estructura metalica y el mantenimiento y pintura y manejo de aguas lluvias.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	600
	Mantenimiento techos en teja de barro no intervenidos (existencia de humedades) incluyendo canoas, ruanas, bajantes y reconstrucción de lagrimales vaciados, encorizados	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1300
	Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles de mujeres y profesores (incluye cambio de redes hidrosanitarias, cajas de registro, pintura, cambio de enchapes de cajas, tapas, revoques, sanitarios, puertas, lavamanos, iluminación), incluye construcción de filtro por humedad	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Mantenimiento de las redes hidrosanitarias en toda la sede educativa incluye reconstrucción de cajas, tapas, carcamos, cambio de tuberías con filtración de aguas, limpieza y desobstrucción de redes de aguas lluvias y residuales y construcción de filtros en muros expuestos a humedad	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Mantenimiento completo de restaurante escolar (cambio de enchapes, piso y paredes, gas por red (necesita viabilidad de epm), mantenimiento de puertas, pintura epoxica, resane de fisuras, mallas mosquiteras, neoprenos, cambio de redes de acueducto y residuales, instalación de trampa de grasas, ampliación, traslado de lavamanos en quasar, mejora area de circulación hacia a antiguo comedor escolar, adecuación de aula a comedor escolar, pasamanos, cambio de ventanas y adecuaciones en tienda escolar y auditorio para poder habilitar el restaurante escolar.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Actualización completa de laboratorio de fisica- quimica (incluye redes acueducto, alcantarillado, electricas, iluminación, cambio de ventanas, ti, muebles en acero inoxidable y demas).	Adecuacion laboratorios	Alto	M2	65
	Cambio de pisos duros en area externa a comedor escolar y circulación principal en rampa, instalación de pasamanos y meroramiento de rampas y escalas de circulación, cambio de cubierta a pergola de circulación principal por teja metalica y reforzamiento estructura metalica.	Accesibilidad	Alto	GL	1
	Mantenimiento auditorio (instalación de pasamanos, pintura, cambio de pisos, mejoramiento de la iluminación, redes electricas y ti, cambio de ventanas y puertas)	Adecuacion auditorio	Alto	GL	1
	Mantenimiento completo aula de sistemas (ti, ventilación, iluminación, redes electricas, cambio de pisos y pintura).	Tecnologia (ti)	Alto	M"	65
	Cambio de puertas y puertas rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	35
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señáletica en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	200
	Cambio de muro en gaviones en talud adyacente a aulas y restaurante escolar	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	Tala y poda de arboles en caso tratamiento de raíces (requiere permisos de autoridad ambiental).	Zonas verdes	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	2

	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100278001	Institucion Educativa San Francisco de Asis				
	Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles primero y segundo nivel (2 mujeres, dos hombres) (cambio de redes, enchapes, aparatos sanitarios, división orinales, puertas internas, puertas rejas, pintura, llaves de paso).	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Cambio de ventanas incluye instalación de mallas de seguridad y mantenimiento y/o pintura de ventanas y rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	140
	Cambio de cubierta a metecno bloque de restaurante escolar	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	160
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento de fachadas (lavado e hidrofugado), resanes-pintura general , mantenimiento de cerramiento (revoques, pintura, clafianes y construcción lagrimal vaciado).	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	4500
	Remodelación laboratorio a aula laboratorio (instalación redes eletricas, redes de agua, gas, internet, iluminación, pintura, cambio ventanas, cambio de puerta, instalación mallas de seguridad	Adecuacion laboratorios	Alto	GL	1
	Cambio piso placa deportiva, instalación de juegos integrados, demarcación y cerramiento de protección malla eslabonada y nylon.	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	Adecuación bodega, unidad sanitaria de preescolar y u.s pmr	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	35
	Cambio de pisos a baldosa de grano en bloque central restaurante	Pisos	Alto	M2	120
	Mantenimiento aula de sistemas (ti, iluminación y redes)	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	Mantenimiento de pisos de grano (pulida y brillada)	Pisos	Medio	M2	600
	Instalación parque infantil y mejoramiento de cerramiento.	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	Impermeabilización de la losa de tanques, incluyendo reparación de muros y lagrimales.	Impermeabilizacion	Alto	M2	80
	Adecuación de rampas para movilidad reducida y pasamanos	Accesibilidad	Alto	GL	1
	Mantenimiento del patio en sala de profesores (cambio de placas y reparación cuneta)	Pisos	Alto	M2	50
	Construccion de puerta de emergencia	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	
	Adecuación de espacio para depósito de basuras.	Gestion de residuos	Medio	GL	5
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500102187301	Institucion Educativa Sol de Oriente				
	Construcción cubierta y estructura para placa deportiva incluyendo, canoas, bajantes, iluminación y manejo de aguas estructura y cimentaciones (necesita evaluación por parte de planeación y en caso de viabilidad licencias de construcción, diseños y demas).	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	Cambio de pisos a baldosa de grano	Pisos	Medio	M2	2500
	Cambio de ventanería e instalación de mallas de seguridad (priorizando fachadas expuestas a la intemperie)	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	450
	Remodelacion de unidades sanitarias (8 und) (con opción de recuperar lavamanos y algunos aparatos sanitario), cambio de redes hidrosanitarias de acueducto y alcantarillado, cambio de pisos, enchapes y revoques en paredes, puertas y divisiones en acero inoxidable, pintura, aparatos sanitarios, pintura, e iluminación y demas).	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	80
	Lavado e hidrofugada de fachadas, cambio de lagrimales a vaciados, construcción de chaflanes, pintura interna y externa	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	7000
	Mantenimiento de cerramiento y pintura malla eslabonada y cambio donde se requiera y mantenimiento y pintura de pasamanos.	Cerramientos y accesos	Medio	ML	500
	Actualización de laboratorio de física -química (instalación red de gas, verificar viabilidad), cambio de redes de acueducto y alcantarillado, red de gas, redes electricas, cambio de ventanas e instalación de mallas de seguridad, cambio de puertas, iluminación, ti, muebles en acero inoxidable y demas).	Adecuacion laboratorios	Alto	GL	1
	Mantenimiento completo de restaurante, (cambio de grifería, pintura epoxica, instalacion de cubierta en superboard, cambio de ventana tipo guillotina, cambio de enchapes de piso y pared, revoques, cambio de mesones, instalación de red gas por red (necesita viabilidad por parte de epm), cambio de puertas y ventanas, pintura de comedor escolar, cambio de redes de acueducto y residuales.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Mantenimiento 2 aulas de sistemas (mejoramiento de ti, cambio de redes electricas e iluminación (sistema de monitoreo y redes de televisión), construcción de filtro y manejo de humedades de muros, cambio de ventanas, puertas y puerta reja, mallas de seguridad, pintura).	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	Construcción de pergola (incluye estructura metalica sobre circulación de escalas acceso a los bloques costado derecho	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	150

	Urgente mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento, limpieza y desobstrucción redes hidrosanitaria de aguas lluvias y residuales	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	35
	Mantenimiento de cancha polideportiva (demarcación, cambio de juegos integrados, mejoramiento de manejo de aguas lluvias).	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	Mantenimiento de 2 aulas ambientales (cambio de tejas de cubierta.	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	250
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500101908901	Institucion Educativa Vida para Todos				
	Mantenimiento de techos en teja de barro incluye cambio de canoas, ruanas y bajantes, reconstrucción de lagrimales vaciados, instalación de rejillas tipo granada y protección de canoas con malla en bloque antiguo y bloque nuevo cambio de techo a metecno y estructura metalica, cambio de lagrimales a vaciados en muros aticos.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	600
	Cambio de ventanas incluye instalación mallas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	160
	Cambio de pisos a baldosa de grano bloque antiguo	Accesibilidad	Medio	M2	350
	Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles niños y niñas (incluyendo investigación de redes, cambio de lavamanos en quasar y aparatos sanitarios, division orinales, cambio de piso, pintura, iluminación).	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	60
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Cambio de cerramiento del patio de la ludoteca en malla eslabonada, mantenimiento de cerramiento externo en muros que incluye construcción de lagrimal vaciado, alambre de puas y parales tipo gallinazo, pintura y reforzamiento en caso de ser necesario, cambio y/o mantenimiento malla eslabonada y pintura.	Cerramientos y accesos	Medio	M2	150
	Reconstrucción caseta de vigilancia incluyendo unidad sanitaria, cubierta, cocineta y bodega	Adecuacion garitas	Alto	M2	30
	Cambio de pisos en pavimento flexible a placas en concreto en areas recreativas y circulación.	Pisos	Alto	M2	300
	Mantenimiento completo de fachada, incluye lavada e hidrofugado de muros (priorizando fachadas expuestas a la intemperie del bloque nuevo).	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	2500
	Mantenimiento completo de restaurante escolar (cambio de piso, paredes, lavamanos en quasar, muebles, pintura epoxica, iluminación, ventanas a guillotina y demas).	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	Mantenimiento, limpieza y desobstrucción de redes y cambio de redes de aguas lluvias y residuales en patios y areas recreativas (incluye carcamos, sumideros y demas)	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Impermeabilización bloque nuevo (con poliuretano o producto similar o membrana).	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	70
	Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	15
	Construcción de filtro en area externa de tienda escolar, revoque y protección de muros bloques antiguos	Muros	Alto	GL	1
	Reemplazo e instalacion de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	30
	Adecuación aula polivalente (biblioteca y profesores). iluminación, ti y redes electricas	Adecuacion biblioteca	Alto	GL	1
	Habilitación segunda salida de emergencia	Accesibilidad	Alto	UN	1
	Cambio de lavatraperas	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	65
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500102613101	Institucion Educativa el Pinal				
	Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles (6 und +1 und pmr) ubicadas en 1, 2 y 3 niveles bloque estudiantil (incluye cambio de piso, paredes, pintura, iluminación, puertas a acero inoxidable, lavamanos a quasar, cambio aparatos sanitarios y mejoramiento de la iluminación y ventilación.	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	200

	• Pintura general y mantenimiento urgente de fachadas e internamente en aulas (limpieza, lavado e hidrofugad), reconstrucción de revoques deteriorados expuestos a la humedad y construcción de lagrimales donde se requiera.	Pintura general	Alto	M2	4500
	• Cambio de ventanas e instalación de rejas de seguridad (incluye mejorar pendientes en parte superior muros sillar-marco, sellos y elementos necesario para impedir el ingreso de aguas lluvias por las ventanas. se prioriza fachadas a la intemperie).	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	160
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de pasamanos en rampas y corredores y cerrajería metálica de puertas rejas y/o cambio), además cambio de piso o tratamiento en rampa con áreas desgastadas.	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de restaurante escolar (cambio de redes de acueducto y alcantarillado (instalación gas por red-necesita viabilidad de epm), cambio de puertas, ventanas y ventanas a guillotinas, mallas mosquiteras, enchapes de piso y pared, pintura epoxica, cambio de muebles a acero inoxidable y demás elementos necesarios).	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Impermeabilización de todas las losa incluyendo retiro de manto existente y arreglo de las pendientes, desobstrucción de redes de aguas lluvias, obras complementarias.	Impermeabilizacion	Alto	M2	350
	• Cambio de piso en madera de parque infantil, mantenimiento parque infantil, mantenimiento de madera acceso 2 de emergencia a sede educativa y realizar barreras de protección en el parque infantil por seguridad de los niños.	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de cancha polideportiva (demarcación, mantenimiento de carcamo y desobstrucción de aguas lluvias, juegos integrados nuevos).	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento que incluye cambio de algunas tejas de cubierta en meteco en todo el establecimiento, cambio y/o mto y/o cambio de canoas y bajantes, y limpieza	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	750
	• Construcción de muro de gaviones	Intervencion estructural	Alto	ML	60
	• Pulida y brillada de piso en grano priorizando áreas de corredores expuestas a la intemperie y áreas manchadas por humedades de cubierta	Pisos	Alto	M2	1000
	• Mantenimiento y reparación del sistema de bombeo del tanque de agua (incluyendo cambio de tanques de agua).	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento aula de sistemas (iluminación y redes eléctricas y ti)	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Mantenimiento sistema de alcantarillado en baños (incluye cambio de acometida a red de epm)	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Diseño y construcción de red de aguas lluvias en talud	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Construcción de graderías	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	70
	• Construcción de filtro y cuneta en la parte posterior de la cocina.	Redes hidrosanitarias	Alto	ML	20
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lámina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electrostática según diseño personalizado con impresión directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	250
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lámina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lámina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500101521101	Institución Educativa la Libertad				
	• Cambio de pisos a baldosa de grano (priorizando corredores).	Pisos	Bajo	M2	1200
	• Cambio de cubierta de la placa deportiva incluye mantenimiento de juegos integrados, demarcación, reforzamiento estructura metálica.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	515
	• Cambio de ventanas y cambio y/o mantenimiento de mallas de seguridad en principalmente en las fachadas que presentan infiltración de aguas al interior (incluye mejoramiento de pendientes en vanos).	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	70
	• Mantenimiento completo de fachada priorizando fachadas expuestas (lavado, hidrofugado y pintura), incluye cambio de malla eslabonada, construcción de lagrimal vaciado, alambre de puas y gallinazo y pintura de muro de cerramiento y mejoramiento del cerramiento.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	3500
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Adecuación de unidad sanitaria de preescolar, y 3 unidades sanitarias área administrativa y docentes	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento aula de sistemas (iluminación, ti, pintura, red eléctrica).	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Pintura general de espacios	Pintura general	Alto	GL	1
	• Mantenimiento completo de restaurante escolar, cambio de grifería y abasto, algunos mueble en acero inoxidable, cambio de pisos, y enchape de muros, pintura epoxica, instalación de cubierta en cielo falso en superboard, instalación trampa de grasas y cambio de ventana tipo guillotina, mantenimiento de puertas y ventanas e instalación de gas por red (se tiene viabilidad de la red de epm).	Mant restauran comedores	Alto	GL	1

	Adecuación de sala de profesores y biblioteca en actual sala profesores y (incluyendo ti, iluminación y redes eléctricas y habilitación de unidad sanitaria). (necesita evaluación por prospectiva educativa).	Adecuacion biblioteca	Alto	M2	60
	Mantenimiento unidades sanitarias estudiantiles de hombres y mujeres, pintura, colocación de película de calados en vidrio, mantenimiento de grifería, cambio de abastos, mantenimiento de puerta rejas y puertas en acero inoxidable, mantenimiento de puertas y división de orinales en acero inoxidable y cambio de orinales	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Limpieza y desobstrucción de redes de aguas lluvias y aguas negras, instalación de mallas en sumideros, cambio de franja en concreto de placa polideportiva adyacente a carcamo y conexión a red de epm aguas luvias de cancha.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Construcción o cambio de filtro en aula de artes y manejo de aguas lluvias en cuarto de artes	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	Tratamiento para protección de junta de construcción en aula de preescolar, mejoramiento de apariencia en justas de contrucción entre edificaciones	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	Mantenimiento techo en metecno en comedor escolar y aula de artes incluyendo canoas ruanas y bajantes.	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	100
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500102658101	Institucion Educativa la Sierra				
	Mantenimiento y cambio de pisos en areas de circulación	Pisos	Alto	GL	1
	Mantenimiento de fachadas que incluye sello de ventanas, limpieza e hidrofugada en fachada a la vista, pintura de fachadas y pintura interna, arreglo drenaje de techos por humedades y manchas en muros.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	7000
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Instalación de piso en baldosa de grano en aulas de antiguo buen comienzo	Pisos	Alto	M2	300
	Mantenimiento de unidades sanitarias estudiantiles (6 u.s) (cambio completo de grifería y abastos, corrección de fugas del nivel superior al inferior, cambio de cielo falso afectado por la humedad, cambio de puertas e instalación de luminarias y pintura interna) y demas.	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	Mantenimiento de impermeabilizacion de membranas de las losas de cubierta, con termosellado, sellos de silicona, mantenimiento con poliuretano tipo vulkem en cancha polideportiva (losa de cubierta de biblioteca).	Impermeabilizacion	Alto	M2	2500
	Terminar proceso de legalización de red de energía	Gestion legal	Alto	GL	1
	Instalacion de malla de proteccion en los vidrios de cubierta en bloque de buen comienzo y puertas, y vidrios que se encuentran expuestos a rompimiento frecuente.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	Mantenimiento de cubiertas metecno, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	2200
	Limpieza, hidrofugo en muros de punto fijo con cubierta metecno, cambio de pisos e impermeabilización de losas tratar humedad en antiguas bodegas de buen comienzo.	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	Demarcación cancha 2	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	Mantenimiento de cerramiento interno donde esta el tanque de agua	Cerramientos y accesos	Medio	ML	40
	Mantenimiento de unidades sanitarias cambio completo de grifería, cambio de abastos, correccion de fugas del nivel superior al inferior, cambio de cielo falso afectado por la humedad, cambio de puertas e instalacion de luminarias	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Mantenimiento de cerramiento externo tubular	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	Mantenimiento de puertas en madera de aulas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	20
	Mantenimiento de restaurante escolar y vaso de leche (cambio de ventanas a guillotina, pintura epoxica, malla mosquiteras, neopreno, cambio de griferías y abastos, mtto y pintura de puertas, iluminación.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Mantenimiento de pasamanos, escalas metalicas	Accesibilidad	Alto	GL	1
	Construcción cuneta perimetral cerramiento, construcción de tapas para cajas de red hidrosanitaria y aguas lluvias en zonas verdes, limpieza y desobstrucción de estas redes.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Mantenimiento de malla eslabonada en canchas deportivas, con mantenimiento de estructura metalica por oxidación	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	Construccion de salva escaleras	Accesibilidad	Medio	GL	1
	Mantenimiento de piso de tipo madera en la tarima del auditorio.	Pisos	Alto	M2	60
	Cambio de gabinetes red contra incendio	Red incendios y acueducto	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	230
	Demonte de cielo falso que tienen riesgo de caída	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200

	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Medio	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100035304	Seccion Colegio Agustin Nieto Caballero				
	Cambio de techo (aulas, pasillo, tienda, sala de profesores y coordinación) y mantenimiento de techos incluyendo cambio de canoas, bajantes, ruanas, reconstrucción de lagrimales vaciados en muros aticos. cambio de pergolas en los dos accesos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	600
	Cambio de pisos en aulas y pasillos a baldosa de grano, cambio de pisos duros en ares de circulación, este es de prioridad alta.	Pisos	Alto	M2	640
	Pintura total de toda la sede, lavado e hidrofugado en muros en mampostería exteriores, incluyendo revoque en muros con alto deterioro al interior y el exterior del establecimiento.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	2500
	Cambio de ventaneria principalmente en fachadas externas e instalación de mallas de seguridad.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	Mantenimiento restaurante escolar (pintura epóxica, resanes, grifería, luminaria, pintura comedor escolar, cambio de ventanas a guillotina, cambio de mallas mosquiteras en ventanas, mantenimiento u.s preparadoras), construcción de acceso a comedor en rampa pmr y pasamanos.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento unidades sanitarias incluyendo discapacitados (cambio de grifería, cambio de abastos, cambio chapas caídas, mantenimiento sanitarios) en baño de niños revision de la pendiente del sifon de piso a la caja, ya que presenta obstruccion o mala pendiente	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Cambio de puertas en madera a puertas entamboardadas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	35
	Habilitación aula de sistemas, aula contigua y sala de profesores (iluminación, internet, pintura, cambio de puertas y cambio de ventanas).	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	Mejoramiento de red de aguas lluvias en cancha central, zona verde y acceso a pasillo para el restaurante, desosbtrucción de redes de aguas lluvias y aguas negras, cambio de rejás de carcamo, sumideros, construcción de cajas y cunetas.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Instalación de pasamanos en corredores y escalas cancha polideportiva, y areas de circulación	Accesibilidad	Alto	ML	50
	Adecuaciones en el preescolar (humedades y cambio de cubierta que se encuentra deteriorada (plástica), iluminación)	Intervencion de aulas	Alto	M2	65
	Adecuacion de aula que tiene la canoa al interior (aula contigua a preescolar) arreglo de humedad, canoa y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	25
	Mantenimiento y cambio de jardineras por riesgos	Zonas verdes	Alto	GL	1
	Reparación de fugas de agua en tienda escolar y traslado de llave paso de los baños que esta en la tienda).	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	Instalacion de malla mosquitera	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	10
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Medio	UN	60
	Instalacion tapa de red externa de gas	Conexion red de gas	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Medio	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500102577103	Seccion Escuela Altos de la Torre				
	Pintura general en toda la sede incluye fachadas y mtto cerramiento	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	800
	Instalación de tanques de agua potable, sistemas de bombeo de tanque se reserva.	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	Impermeabilizacion de losas incluye preparación de superficie.	Impermeabilizacion	Alto	M2	150
	Mantenimieto unidades sanitarias hombres	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	25
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Cambio de ventanas e instalación de mallas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	60
	Mantenimiento de vaso de leche (cambio grifería y abastos, pintura de puertas, cambio de ventanas a guillotina, iluminación, redes electricas, pintura epoxica y demas).	Adecuacion vaso de leche	Medio	GL	1
	Cambio de puertas y pintura de puertas rejás	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	12

	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Medio	UN	30
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Adecuación 2 aulas de quinto primaria	Intervencion de aulas	Alto	M2	120
	Cambio de techos de fibrocemento a fibrocemento incluyendo ruanas, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	260
10500100541002	Seccion Escuela Batallon Girardot				
	Construccion de losa para tanques de almacenamiento de agua.	Intervencion estructural	Bajo	M2	80
	Requiere barandas de protección en y reconstrucción de muro de cerramiento en area de juegos infantiles zona de preescolar	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	Mantenimiento de cubiertas incluyendo cambio de ruanas canoas y bajantes parte faltante y cambio techo tienda escolar	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	150
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	Mantenimiento al patio central	Pisos	Alto	M2	50
	Mantenimiento completo de garita	Adecuacion garitas	Alto	M2	18
	Mantenimiento de unidades sanitarias (cambio o mantenimiento puertas internas), y mantenimiento griferias y abastos	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Mantenimiento muros y pintura general	Pintura general	Medio	M2	500
	Mantenimiento de bodega.	Adec espacios especificos	Medio	M2	40
	Limpieza y desobstrucción redes de aguas lluvias y alcantarillado y reconstrucción cajas en mal estado.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Roceria y poda de zona verde	Zonas verdes	Alto	M2	720
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	60
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100056602	Seccion Escuela Beato Hermano Salomon				
	Obras hidraulicas para el control de aguas de escorrentia en el talud (siembra de especies contenedoras de humedad, construcción de muros, cunetas, sumideros, cajas y otros	Redes hidrosanitarias	Alto	M2	780
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Pintura general de toda la sede	Pintura general	Medio	M2	3000
	Mantenimiento de placa polideportiva, demarcación, mejoramiento del manejo de la red de aguas lluvias y limpieza y desobstrucción de redes.	Red de aguas lluvias	Medio	GL	1
	Mantenimiento de aula de sistemas (mejoramiento de la iluminación, cambio de ventanería y mallas de seguridad y actualización redes de ti).	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	Reparación y/o cambio del cerramiento con vecinos aledaños	Cerramientos y accesos	Alto	ML	50
	Mantenimiento completo de tienda escolar	Adec espacios especificos	Alto	M2	10
	Limpieza de cubiertas, arreglo de bajantes en mal estado, cambio de canoas en auditorio.	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	Mantenimiento de restaurante escolar para habilitar nuevamente porcion preparada en sitio incluyendo pintura epóxica, instalación de neoprenos en puertas y ventanas, cambio a ventana guillotinas, cambio de griferia y abastos, revisión de la parte electrica, adecuación trampa de grasas. se debe adecuar u.s de profesores para operarias.	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	Mantenimiento de unidades sanitarias en griferia y cambio de abastos, mtto puertas, pintura	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	Mantenimiento parque infantil	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	Instalación de rejillas tipo granada en canoas, desostrucción de bajantes e instalación de mallas de protección en canoas en areas de arboles	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	Mantenimiento de cocineta vigilancia y u.s de vigilanca y aseo	Adecuacion garitas	Alto	M2	10
	Mantenimiento unidades sanitarias sala de profesores, se debera adecuar una de estas unidades para las operarias del restaurante.	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	85
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Medio	UN	1
10500101942904	Seccion Escuela Colinas de Enciso				

	• Cambio de pisos a baldosa de grano priorizando areas de circulación	Pisos	Medio	M2	700
	• Cambio de pisos duros en patios y mantenimiento de escalas, mtto e instalación de pasamanos).	Pisos	Alto	M2	300
	• Cambio de ventanas incluye instalación de mallas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	80
	• Pintura general, lavado e hidrofugado de fachadas y resanes, protección de muros por humedad con revoques	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	2000
	• Mantenimiento completo de unidades sanitarias administrativas y preescolar	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de techo de restaurante escolar area de preparación) e impermeabilización de punto fijo y contrucción de lagrimal vaciado. cambio de canoas en todo el establecimiento educativo y limpieza de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	100
	• Mantenimiento completo de aula de informática (cambio de redes electricas, ti, iluminación, ventilación y pintura).	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Mejoramiento de la red de aguas lluvias en toda la sede educativa y construcción de rondas de coronación.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Adecuacion de portería.	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de muros en gaviones	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	15
	• Mejoramiento espacio de biblioteca (reforzamiento viga de madera en techo, iluminación, ti, ventilación)	Adecuacion biblioteca	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de restaurante escolar (cambio de grifería, neoprenos, mtto de ventanas, mallas mosquiteras y pintura epoxica.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Tala o tratamiento de raices de arbol que esta en el ingreso de la institucion (necesita permisos autoridad ambiental).	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impreson directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	60
	• Cambio de lavaescobas o lavamanos ubicado en el exterior de los baños de niños y niñas	Manten unidades sanitarias	Alto	ML	2
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Medio	UN	1
10500100541003	Seccion Escuela Francisco Antonio Uribe				
	• Cambio de pisos a baldosa de grano en corredores. requiere cambio prioritario en corredor del bloque lateral izquierdo adyacente a cancha polideportiva.	Pisos	Medio	M2	500
	• Pintura general en toda la sede (mantenimiento de puertas y ventanas) y limpieza y pintura de cerramiento	Pintura general	Alto	M2	1500
	• Mantenimiento techos incluyendo canoas, ruanas y bajantes (parte faltante).	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	400
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de ventanas en madera	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	15
	• Instalación de pasamanos en corredores y escalas de patio. reforzamiento de pasamanos en madera donde existan.	Accesibilidad	Alto	ML	60
	• Cambio de puerta en madera	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	20
	• Adecuación integral de sala de profesores (ventanas, unidades sanitarias y espacios)	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	• Adecuación de biblioteca (internet, iluminación, pintura).	Adecuacion biblioteca	Alto	GL	1
	• Cambio de uso unidades sanitarias mixtas a bodega de deportes. (se debe evaluar con expansión educativa). cancelación de salidas, demolicion de divisiones internas, retiro de aparatos sanitarios y demas actividades bodega)	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	• Cuarto de vigilancia (cambio de cielo falso en madera por cielo falso en superboard)	Adecuacion garitas	Alto	M2	20
	• Mantenimiento unidades sanitarias estudiantiles (cambio de grifería, cambio de abastos, mantenimiento sanitarios, desobstrucción y limpieza de redes hidrosanitarias)	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Intervención completa aula de sistemas (iluminación, internet, cambio de ventanas, instalación de pasamanos, pintura, cambio de pisos y accesibilidad y mantenimieto de mallas de protección.)	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Cambio de lavatraperas en patio	Pisos	Alto	GL	1
	• Mantenimiento vaso de leche (pintura epoxica, cambio grifería y desagues).	Adecuacion vaso de leche	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impreson directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	50
	• Desobstrucción de tubería de aguas residuales y aguas lluvias por medios mecanicos	Red de aguas lluvias	Alto	H	8

	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Instalación de señalética (acceso principal, circulaciones exteriores, aulas 1 a 6 y sala de profesores)	Señalética			
10500100035302	Seccion Escuela Hipolito Londoño Mesa				
	Mantenimiento aula de sistemas (ti, iluminación)	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	Mantenimiento-pintura general (muros y cielos)	Pintura general	Medio	M2	500
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	Mantenimiento de puertas y ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	6
	Instalacion y mtto de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	30
	Mantenimiento unidades sanitarias estudiantiles	Manten unidades sanitarias	Medio	M2	5
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	25
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Mantenimiento acceso principal malla vial compartido con internado	Accesibilidad	Medio	M2	200
	Malla de protección para canoas en parte externa donde hay arboles.	Mantenimiento cubiertas	Medio	ML	60
	Reposición de techo en ramada	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	700
	Construcción de filtro parte externa muros de aulas.	Impermeabilizacion	Medio	ML	60
	Cambio o mantenimiento pisos en patios	Pisos	Medio	M2	160
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500101908902	Seccion Escuela Hogar Antioquia				
	Cambio de pisos a baldosa de grano (priorizando aulas con daños en piso, y corredores).	Pisos	Medio	M2	2500
	Mantenimiento de cubierta en teja de barro y/o cambio de techos donde la estructura este muy deteriorada	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	900
	Diseño y construcción de cubierta para patio contiguo al restaurante para ampliar area de consumo (evaluación por parte de planeación, licencias, diseños electricos, hidrosanitarios, estructurales y arquitectonicos).	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	70
	Mantenimiento completo de 4 unidades sanitarias estudiantiles (cambio de redes hidrosanitarias, y acueducto, electrica, puertas internas y rejas, cambio de ventanas, sanitarios, enchapes de piso y pared, revoques, pintura y demas).	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	80
	Cambio de ventanería e instalación y/o mantenimiento de mallas de seguridad (priorizando fachadas expuestas a la intemperie y ventanería unidades sanitarias estudiantiles).	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	250
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Pintura general en toda la sede incluye lavado e hidrofugado de muros expuestos, revoques con alto deterioro. se priorizaran fachadas expuestas e internas y aulas con mayo deterioro de pintura.	Pintura general	Alto	M2	2500
	Mantenimiento completo de restaurante escolar (incluye instalación de red de gas (estudiar viabilidad con epm), cambio de redes, cambio de piso, enchapes, paredes, puertas, ventanas, mallas mosquiteras, muebles en acero inoxidable, ventanas guillotinas y demas). se debiera evaluar diseños arquitectonico existente.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Mantenimiento de cerramiento externo de cancha que incluye pintura de malla eslabonada, muro en mampostería con resanes, lagrimal vaciado y demas actividades referentes.	Cerramientos y accesos	Alto	M2	400
	Cambio de pisos duros patios incluyendo cambio de cunetas, mejoramiento de la red de aguas lluvias e impermeabilización de la placas del segundo piso.	Pisos	Alto	M2	250
	Mantenimiento completo aula de sistemas (incluye iluminación, redes electricas y de ti)	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	25
	Terminación de revoque de muro parte posterior lateral derecho bloque de restaurante escolar	Muros	Alto	M2	120
	Arreglo reforzamiento de muro atico que esta en riesgo y contrucción de lagrimal vaciado.	Muros	Alto	M2	120
	Mantenimiento cancha polideportiva (cambio de juegos integrados, demarcación, mejoramiento de la red de drenaje, pintura, construcción de lagrimal).	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	360
	Cambio de bajantes con empotramiento	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	120
	Limpieza y desobstrucción de redes de aguas lluvias y residuales	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1

	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	100
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500101269602	Seccion Escuela Julia Agudelo				
	Mantenimiento y cambio de pisos a baldosa de grano (cambio general).	Pisos	Medio	M2	1350
	Cambio de piso de placa polideportiva a piso en concreto, demarcación y juegos integrados, pintura y mantenimiento de estructura de cancha.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	640
	Mantenimiento y pintura muros de cerramiento, lavado, pintura de fachadas y aulas, revoque, construcción de lagrimales, mejoramiento de areas de cerramiento bajas o en mal estado, mantenimiento y pintura malla eslabonada y construcción de parales gallinazo y alambre de puas, mantenimieto de junta en muro de cerramiento.	Pintura general	Alto	M2	3500
	Cambio teja de cubierta placa polideportiva, reforzamiento en estructura metalica y pintura estructura metalica	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	480
	Cambio de ventanas e instalación de mallas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	115
	Pintura y resanes de todo el establecimiento educativo	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	1800
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Intervención completa de aula de sistemas (incluye iluminación, redes eletricas y ti).	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	Cambio de puertas incluyendo puertas de acceso principal y puerta rejas internas.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	20
	Mantenimiento de cubierta, incluyendo cambio de ruanas, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	Mantenimiento general aula de preescolar (intervención completa unidad sanitaria con cambio de puertas, ventanas, mallas de protección, enchapes, lavamanos, pintura, mejoramiento de la iluminación, ti).	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Cambio parque infantil, incluye juego, instalación de placa, y barreras de seguridad y mejoramiento de acceso.	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	Intervención completa en cuarto vigilancia (incluye cambio de cubierta y unidad sanitaria).	Adecuacion garitas	Alto	M2	30
	Adecuación de biblioteca	Adecuacion biblioteca	Alto	GL	1
	Adecuación de una salida que sirva como salida de emergencia.	Accesibilidad	Medio	GL	1
	Adecuacion de zona ludica y recreativa.	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	Mantenimiento en el restaurante, cambio de griferías, pintura, cambio de puertas y/o mantenimiento de puertas, cambio de ventanas a gullotina y otras para mejorar la ventilación, cambio de lavamanos quirurgico, cambio de neoprenos, y mallas mosquiteras	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	70
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100970904	Seccion Escuela Miguel de Aguinaga				
	Cambio de placa de pavimento flexible a placa en concreto, incluye mantenimiento o cambio de juegos integrado, demarcación y manejo de aguas lluvias.	Juegos infantiles	Alto	M2	600
	Impermeabilización de losas, incluye cambio de lagrimal a vaciado y mantenimiento de muros aticos.	Impermeabilizacion	Alto	M2	300
	Cambio de teja en cubierta de cancha polideportiva, reforzamiento estructural, pintura y mantenimiento de estructura metalica	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	600
	Cambio de pisos a baldosa en grano	Pisos	Medio	M2	500
	Cambio de ventanas e instalación de mallas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	80
	Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles de niños y niñas (cambios de redes de acueducto y negras, cambio de lavamanos a quasar, sanitario, orinales, enchapes de piso y pared, iluminación, pintura, puertas y divisiones a acero inoxidable, ventilación y demas).	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	30
	Mantenimiento completo vaso de leche (enchapes de pared y piso, pintura epoxica, cambio de pisos y redes de acueducto y negras, puertas, ventanas guillotina y demas, mallas mosquiteras y otros.	Mant restauran comedores	Alto	M2	60
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento de pintura general toda la sede, mantenimiento de fachada externa (lavado, hidrofugado y obras complementarias).	Pintura general	Alto	M2	1000
	Mejoramiento del espacio de la biblioteca (iluminación, redes electricas y ti).	Adecuacion biblioteca	Alto	GL	1
	Cambio de puertas y rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	20

	• Mantenimiento muro de cerramiento (construcción de lagrimal, resanes y pintura).	Cerramientos y accesos	Alto	M2	180
	• Mantenimiento de pasamanos	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Atención de humedades en muros de fachada hacia la cancha	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Cambio de lavaescobas en area recreativa	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señáletica en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	50
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500101942902	Sección Escuela Niño Jesus de Praga				
	• Cambio de pisos a baldosa de grano, cambio de pisos gres en patios de acceso a aulas.	Pisos	Medio	M2	800
	• Cambio de teja de cubierta, reforzamiento estructural, mantenimiento y pintura estructura metalica, cambio de canoas y bajantes en placa polideportiva.	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	300
	• Cambio de ventanas incluye instalación de mallas de seguridad (priorizando fahadas expuestas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Cambio de juegos integrados y demarcación cancha polideportiva e instalación de mallas de nylon.	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento general, limpieza y pintura de toda la sede priorizando fachadas externas (revoque, construcción de lagrimales).	Pintura general	Alto	M2	2500
	• Adecuación de recibo y entrega de niños en patio de entrada principal (cambio de piso duro) y reestructuración de escalas a segundo nivel.	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Cambio de red de acueducto interna	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio completo de la red principal de acueducto (incluye adecuación de superficie igual o similar a la existente.	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Habilitacion de restaurante escolar (realizar levantamiento arquitectonico de lo existente, para terminar las adecuaciones completas). (manejo se aguas lluvias patio interno, instalación de red de gas (requiere viabilidad por parte de epm), instalación trampa de grasas y otros), pintura e instalación de lavamos en area de consumo y adecuación rampa para consumo en area de tienda escolar y otros actividades complementarias.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Cambio de muro de cerramiento por muro de contencion en bloque en la fachada de ingreso principal	Cerramientos y accesos	Alto	ML	30
	• Mantenimiento unidades sanitarias (casa museo) y mantenimiento de unidades sanitarias en establecimieto educativo.	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Cubierta en el acceso a la escuela a sede educativa incluye (adecuación de mirilla en puerta estructura y cubierta.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	40
	• Cambio de puertas y puertas rejas, y mantenimiento de rejas de unidades sanitarias estudiantiles	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	15
	• Manejo de aguas aguas lluvias en zona parqueadero para mitigar riesgo de humedad en casas vecinas (casa museo). dado que la queja sigue activa, en caso de tener acción de tutela deberá atenderse de manera inmediata.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señáletica en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Medio	UN	700
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100970903	Seccion Escuela Republica del Peru				
	• Cambio de pisos en aulas y corredores a baldosa de grano	Pisos	Medio	M2	530
	• Cambio placa polideportiva incluye demarcación, cambio de juegos integrados, manejo de aguas lluvias y mejora de cerramientos	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	200
	• Mantenimiento y limpieza de la red hidrosanitaria , y mejoramiento de las redes de aguas lluvias y aguas residuales	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Continuar con mantenimiento de techos incluyendo ruanas, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	600
	• Cambio de ventanas incluye instalación de mallas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	80
	• Mantenimiento de muros y pintura general incluido muro de cerramiento externo con la construcción de lagrimal vaciado en concreto y complemento, revoques y resanes.	Pintura general	Alto	M2	2500

	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti iluminación mejorar ventilación en aula de sistemas) y ventanas.	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de restaurante escolar, mantenimiento de griferia, pintura epoxica, instalación de cubierta en drywall, trampa de grasas, cambio a ventana guillotina y bandejas a acero inoxidable y pintura en comedor escolar.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Mantenimiento completo unidad sanitaria de coordinación y mejoramiento de habitabilidad de oficina de coordinación	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio puertas en toda la sede incluye puerta de acceso principal	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	14
	• Mantenimiento garita de vigilancia incluyendo baño y cocineta	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Cambio de cubierta plastica pasillo de acceso principal y estructura metalica.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	7
	• Tala o poda de árboles que estan en las gradas de la institucion (requiere permisos ambientales).	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de unidades sanitarias hombres bajar orinales para pequeños.	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	60
	• Cambio de ubicación escobas parte externa por fuga y arreglo humedad por afectación a vecino	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	1
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100235602	Seccion Escuela San Vicente de Paul				
	• Cambio de piso en placa deportiva incluyendo el cambio de redes existentes de aguas lluvias y residuales, mantenimiento de juegos integrados, demarcación y pintura de superficie.	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	280
	• Cambio de ventanas incluye instalación de mallas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Cambio de pisos a baldosa de grano priorizando bloque de restaurante escolar	Pisos	Medio	M2	280
	• Mantenimiento muros y pintura en general toda la sede.	Pintura general	Alto	M2	1600
	• Construcción de filtros e impermeabilización de muros y manejo de aguas donde se tienen humedades por aguas lluvias lindantes por taludes, manejo de aguas en aulas de preescolar, punto de acceso de escalas parte occidental (construcción de cajas y conexión a red de epm).	Red de aguas lluvias	Alto	ML	50
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento completo unidades sanitarias de preescolar segundo nivel y tercer nivel	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de teja en cubierta, reforzamiento estructural en placa deportiva, cambio de bajantes, ruanas y canoas, pintura de estructura metalica.	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento completo aula de sistemas incluye iluminación, redes electricas y de ti, pintura de muros y cambio de puertas y ventanas	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Manejo de aguas lluvias de techos parte posterior adyacente a escalas y conexión a la red de epm y otros puntos de la sede educativa (requiere trámites)	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Habilitación restaurante escolar (pintura comedor, cambio de ventanería y mallas de seguridad, pintura epoxica, reconexión red de gas, cambio de grifería y abastos lavamanos en quasar y mejoramiento de la iluminación y capacidad electrica, reparación de trampa de grasas y adecuación arquitectonica de muebles acorde a los procesos).	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	15
	• Cambio de cielo falso en madera por superboard en oficina segundo nivel portería	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	15
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Medio	UN	60
	• Cambio y mantenimiento de la malla perimetral del cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	45
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Medio	UN	1
10500101269603	Seccion Escuela Santiago Santamaria				
	• Cambio de pisos a baldosa de grano	Pisos	Medio	M2	1200
	• Cambio completo de ventanas incluye instalación de mallas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Adecuación de aula polivalente incluyendo demolición de mesones y pintura cambio de piso a baldosa de grano	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	• Recuperación de espacio de viviente para adecuación de bodega o sicologia	Gestion legal	Alto	GL	1
	• Intervención completa de aula de sistemas (incluye iluminación, redes eletricas y ti).	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Pintura general-muro de cerramiento posterior, resanes y revoques (lagrimal y revoques en muros lindantes), lavado e hidrofugado y modificación puerta reja de ingreso patio aulas estudiantiles.	Pintura general	Alto	M2	350

	• Mantenimiento unidad sanitaria de profesores y bodega	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Reparación de fuga de alcantarillado en aula por riesgo de salud	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	12
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	70
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	• Fuga de alcantarillado en aula, requiere atención prioritaria por riesgo de salud	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Medio	UN	1
10500101908903	Seccion Escuela Sor Maria Luisa Courbin				
	• Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles (6) (incluye, cambio de puertas, ventanas, enchapes de pared y piso, pintura, redes electricas, acueducto y residuales, orinales y demas).	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	132
	• Cambio de ventanería y cambio y/o mantenimiento de mallas de seguridad (priorizando ventanas espuestas a la intemperie en fachadas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	160
	• Cambio de piso duro en parqueadeo , reconstrucción de jardineras en riesgo (requiere permisos por la autoridad ambiental para tala y resiembra de arboles).	Pisos	Alto	M2	600
	• Mejoramiento y cambio de redes de aguas lluvias y negras en la sede incluye limpieza y desobstrucción de redes, instalación de carcamos, rejillas, investigación de redes y demas actividades).	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento completo aula de sistemas (cambio de redes electricas, iluminación, cambio de ventanas, ti)	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Cambio del sistema de bombeo y tanques	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mejoramiento y reforzamiento del cerramiento zona verde (contrafuertes, pintura, lagrimales vaciado, alambre de puas, resanes en mampostería).	Cerramientos y accesos	Alto	M2	70
	• Mantenimiento completo restaurante escolar (cambio de puerta, ventanas, ventanas guillotinas, muebles a acero inoxidable pintura epoxica, redes, enchapes de piso y pared, malla mosquitera, neoprenos, cambio de puertas y gas por red (necesita viabilidad de epm)), instalación lavamanos en quasar.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Pintura general en aulas y lavada e hidrofugada de muros internos incluye remoción de rayones, pinturas, pegas y demas).	Pintura general	Alto	M2	500
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio puertas y puertas rejas.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	30
	• Desobstrucción de bajantes embebidos en buitrones	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Cambio de puerta rejas de acceso a circulacion hacia zona verde y cerrajería para mejora seguridad en antiguo restaurante escolar (antiguo acceso).	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	150
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500102658102	Seccion Escuela Villa Turbay				
	• Remodelación de unidades sanitarias estudiantiles (6 unidades) y unidad sanitaria de preescolar	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	300
	• Cambio de ascensor y retiro del existente	Ascensores	Alto	UN	1
	• Mantenimiento completo restaurante escolar y vaso de leche incluyendo comedor escolar (cambio de pisos, enchapes de pared y piso, cambio de redes de acueducto y aguas negras, muebles en acero inoxidable, cambio de vetanas a guillotinas y calados a ventanas con mallas de seguridad, pintura epoxica, cerramiento de protección en comedor escolar, mantenimiento y cambio de puertas, malla mosquitera y neoprenos, cajas de registro y llaves de paso e instalación de la red de gas (se debe verificar viabilidad de instalación con epm).	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Pintura general y lavado e hidrofugado de fachadas externas	Pintura general	Alto	M2	3000
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de ventanas e instalación de mallas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	60
	• Mantenimiento aula de sistemas (iluminación, ti, pintura, red electrica).	Tecnologia (ti)	Alto	M2	20

	• Mantenimiento de cerramiento y puertas rejas	Cerramientos y accesos	Medio	M2	145
	• Cambio y mantenimiento de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	17
	• Reforzar pasamanos en catalan nivel 2 y 3 y pintura y mantenimiento de pasamanos en acceso principal	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Mantenimiento placa polideportiva incluye cambio de juegos integrados, demarcación, y mantenimiento, limpieza y desobstrucción de cajas y carcamos, mantenimiento de carcamos e instalación de rejillas tipo granada.	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Instalación de mallas de protección para ventanas y calados para evitar palomas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	70
	• Mantenimiento de cuarto vigilancia, incluyendo unidad sanitaria	Adecuación garitas	Medio	M2	20
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lámina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestática según diseño personalizado con impresión directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Medio	UN	70
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lámina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lámina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500102613102	Sección Escuela el Pinal				
	• Cambio de pisos a baldosa de grano priorizando áreas de circulación en corredores	Pisos	Medio	M2	600
	• Mantenimiento de cubierta en teja de barro incluye ruanas, canoas y bajantes y cambio de lagrimales a vaciados	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	260
	• Cambio de ventanas e instalación de mallas de seguridad (priorizando fachadas expuestas a la intemperie).	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Cambio completo de unidades sanitarias (cambio de redes de acueducto, alcantarillado y eléctricas e iluminación, cambio de sanitarios, puertas internas y división orinales a acero inoxidable, enchapes de piso y pared y otros).	Adecuación unidad sanitarias	Alto	M2	40
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes eléctricas	Alto	GL	1
	• Pintura general interna y fachada faltante externa	Pintura general	Medio	M2	1500
	• Instalación de malla o polisombra para placa deportiva y estructura de soporte. requiere cocepto estructural.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	65
	• Cambio de puertas y puertas rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	12
	• Mantenimiento vaso de leche (cambio de grifería, pintura epoxica, cambio de ventana de recibo a guillotina y otros)	Adecuación vaso de leche	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lámina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestática según diseño personalizado con impresión directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	1
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lámina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Medio	UN	1
30500101969002	Sección Escuela las Estancias				
	• Estabilización de talud	Intervención estructural	Alto	GL	1
	• Cambio de cubierta de teja de barro a estructura tipo metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Cambio de ventanas y mallas de protección internas y de fachada	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	120
	• Cambio de pisos en zonas de circulación internas	Pisos	Alto	M2	400
	• Cambio de pisos duros	Pisos	Medio	M2	200
	• Remodelación de unidades sanitarias	Adecuación unidad sanitarias	Alto	M2	10
	• Remodelación de restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Pintura y demarcación de cancha	Mant instalaciones deportivas	Bajo	M2	120
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes eléctricas	Alto	GL	1
	• Adecuación parque infantil	Juegos infantiles	Bajo	UN	1
	• Cambio de cerramiento	Cerramientos y accesos	Medio	M2	200
	• Pintura interna	Pintura general	Bajo	M2	1000
	• Cambio de redes de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	150
	• Remodelación de fachada	Mantenimiento fachadas	Bajo	M2	100
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	15
	• Remodelación vaso de leche	Adecuación vaso de leche	Alto	GL	1
	• Mantenimiento o cambio de extractores de humo	Mant restauran comedores	Alto	GL	3
	• Cambio de redes de abasto	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Construcción de lagrimales	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	200
	• Adecuación ti	Redes eléctricas	Alto	M2	1
	• Cambio de pasamanos	Accesibilidad	Medio	ML	25

	• Adecuacion canchas integradas	Mant instalaciones deportivas	Bajo	GL	1
	• Correcion de humedades en las aulas del primer nivel	Impermeabilizacion	Alto	GL	4
	• Cambio de placa de concreto corredor virgen	Pisos	Alto	M2	28
	• Cambio de fachaletas	Muros	Bajo	M2	10
	• Adecuacion cuarto inferior de escaleras	Adec espacios especificos	Alto	GL	10
	• Revoque muro contencion	Muros	Bajo	M2	27
	• Cambio de lavaescobas	Manten unidades sanitarias	Bajo	UN	3
	• Suministro, transporte e instalacion de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Medio	UN	40
	• Suministro, transporte e instalacion de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalacion.	Señalética	Bajo	UN	1
10500102577102	Seccion Escuela las Golondrinas				
	• Cambio de pisos a baldosa de grano.	Pisos	Medio	M2	800
	• Mantenimiento de techos incluyendo cambio de ruanas, canoas y bajantes y cambio de cubierta a metalica incluyendo estructura metalica, canoas, ruanas y bajantes en patio de tanques.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Cambio de pisos duros en areas recreativas (incluye cambio de redes de aguas lluvias y residuales, cajas, y carcamos), mejoramiento de acceso en rampa.	Pisos	Alto	GL	300
	• Mantenimiento completo de unidades sanitarias estudiantiles y de preescolar (incluyendo cambio de redes de acueducto, alcantarillado, electricas, iluminacion, cambio de sanitarios, ventanas, pintura, enchapes de piso y pared, puertas internas y division de orinales a acero inoxidable y otros).	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	55
	• Cambio de ventanas incluyendo instalacion de mallas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajeria	Alto	M2	80
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de pintura general (incluye lavado e hidrofugada de fachadas)	Pintura general	Alto	M2	120
	• Mantenimiento y reemplazo de cerramiento en malla eslabonada incluye construccion de lagrimal vaciado y pintura de muro interno.	Cerramientos y accesos	Alto	ML	120
	• Mantenimieto completo de aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti, iluminacion, ventilacion, y cambio de pisos).	Tecnologia (ti)	Alto	M2	80
	• Pintura y mantenimiento de puertas en restaurante escolar, e instalacion de gas por red (necesita viabilidad de epm), cambio de griferia y abastos y malla mosquitera, reparacion de mamposteria y enchape en unidad sanitaria de operarias.	Mant restauran comedores	Alto	M2	40
	• Cambio de puertas y puertas rejas	Ventanas, puertas y cerrajeria	Alto	UN	15
	• Mantenimiento de pasamanos en las escalas de toda la institucion y cambio de muro pasamanos en los balcon que se encuentra flojo	Accesibilidad	Alto	ML	15
	• Mantenimiento cuarto vigilancia (incluye habilitacion de pozuelo de cocineta, cambio de cubierta a teja shingle, pintura, e intervencion completa unidad sanitaria y ventilacion).	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Limpieza y desosbrtruccion de red de aguas lluvias en nivel -1.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalacion de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	70
	• Suministro, transporte e instalacion de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalacion.	Señalética	Alto	UN	1
	COMUNA 9 — 9-BUENOS AIRES				
30500101969001	Institucion Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar				
	• Mantenimiento de pisos (reposicion de áreas de baldosa rota o muy deteriorada) y pintura general	Pisos	Alto	M2	450
	• Mantenimiento de techos en teja de barro, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	• Construccion de rampa de accesibilidad	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Instalacion de estructura metalica y cubierta liviana en placa con pendiente	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Construccion de aulas	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	• Pintura de reja de ventana	Ventanas, puertas y cerrajeria	Medio	M2	20
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajeria	Medio	M2	80
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento y cambio de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	100
	• Recuperacion cuarto frio	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta placa recreodeportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	10
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajeria	Alto	M2	60
	• Mantenimiento a placas de concreto en el coliseo	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	10
	• Construccion de garita de vigilancia	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Remodelacion zona administrativa	Adecuaciones administrativas	Medio	GL	1

	• Pintura general de espacios	Pintura general	Alto	M2	1000
	• Remodelacion vaso de leche	Adecuacion vaso de leche	Alto	GL	1
	• Instalacion de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	200
	• Obras de captacion de aguas lluvias por inundaciones	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Contruccion de pisos duros en zona de ingreso	Pisos	Alto	M2	20
	• Remodelacion laboratorio	Adecuacion laboratorios	Alto	GL	1
	• Mantenimiento a redes hidrosanitarias por posibles fugas de agua	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de juegos integrados	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Demarcacion de cancha	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	10
	• Suministro e instalacion de lava escobas	Manten unidades sanitarias	Medio	UN	3
10500101163101	Institucion Educativa Asamblea Departamental				
	• Mantenimiento de techos en teja de barro, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	800
	• Cambio de piso en zonas de circulacion internas	Pisos	Alto	M2	600
	• Remodelacion de restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Resanes y pintura general	Pintura general	Alto	M2	1000
	• Cambio de piso en aulas	Pisos	Alto	M2	300
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Remodelacion de comedor escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	10
	• Pintura de fachada	Pintura general	Alto	M2	1000
	• Mantenimiento de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	300
	• Cambio de redes de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de placas en cancha interna	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	10
	• Correccion estructural por posible asentamiento	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Adecuacion garita vigilancia	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Tratamiento de humedades	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	200
	• Adecuaciones en ti	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	• Retiro de cielo falso en mortero	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	50
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	50
	• Instalacion de red de gas	Conexion red de gas	Alto	GL	1
	• Tala y poda de arboles caidos en la cubierta de la sede	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Mantenimiento aparatos recreodeportivos	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento mallas de seguridad	Cerramientos y accesos	Alto	M2	30
	• Demolicion de pozo septico	Redes hidrosanitarias	Alto	M2	4
10500100201101	Institucion Educativa Federico Ozanam				
	• Mantenimiento de la cubierta en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Reconstruccion de muro de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Impermeabilizacion de losa	Impermeabilizacion	Alto	M2	45
	• Lavada e hidrofugada de fachada	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	100
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de patios zona no intervenida (sector los mangos).	Pisos	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de puerta	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	20
	• Mantenimiento de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	20
	• Resanes, revoque y pintura	Pintura general	Alto	M2	100
	• Cambio de persiana en aluminio	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	30
	• Mantenimiento de las unidades sanitarias sector los mangos	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuación del cerramiento nuevo en malla eslabonada	Cerramientos y accesos	Alto	M2	20
	• Mantenimiento de canchas integradas	Mant instalaciones deportivas	Medio	UN	2
	• Mantenimiento vaso de leche	Adecuacion vaso de leche	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	100
	• Mantenimiento garita de vigilancia	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Adecuacion oficina jefe de nucleo	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	• Pintura y demarcacion de canchas	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	10
	• Adecuación del cerramiento en malla de nylon	Cerramientos y accesos	Alto	M2	30
	• Mantenimiento areas admnistrativas	Adecuaciones administrativas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento auditorio 5to nivel	Adecuacion auditorio	Medio	GL	1
	• Retiro de cielos en tortas de mortero	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	10
	• Cambio de la cubierta en teja de barro aula 30	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	• Mantenimiento ascensor	Ascensores	Alto	GL	1
	• Poda de arboles	Zonas verdes	Alto	GL	1
10500100838901	Institucion Educativa Gabriela Gomez Carvajal				
	• Mantenimiento de la cubierta en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	• Pintura general y resanes	Pintura general	Medio	M2	200
	• Remodelacion y ampliacion de restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1

	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Analisis de accesibilidad (rampas o ascensor)	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	40
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	30
	• Remodelacion entrada de ingreso	Accesibilidad	Medio	M2	30
	• Instalacion de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	100
	• Remodelacion unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de malla de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	30
	• Cambio de redes de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Cubierta placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	20
	• Cambio de cubierta de sotano	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	20
	• Tratamiento de humedades en auditorio.	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Impermeabilizacion de losas	Impermeabilizacion	Alto	M2	10
	• Mantenimiento de fachada	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	40
	• Construccion de zona administrativa	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	2
	• Adecuacion de sala de profesores	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	• Instalacion de lagrimales	Impermeabilizacion	Alto	ML	100
	• Tratamiento a dilatacion observada en el punto fijo (fachada en calados)+	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de tanques	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de porterías integradas	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento escaleras metalicas	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Pintura y demarcacion de canchas	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	10
	• Construccion en mamposteria en muro de aula	Intervencion estructural	Alto	M2	20
	• Reparación de cercha en madera del salon de informática	Intervencion estructural	Alto	UN	6
	• Construccion de chaflanes	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	20
	• Poda y roceria	Zonas verdes	Alto	GL	1
10500100099001	Institucion Educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo				
	• Mantenimiento de techos, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1600
	• Repotenciacion estructural casa roja	Intervencion estructural	Alto	GL	100
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de muro afectado por riesgo	Intervencion estructural	Alto	M2	12
	• Refuerzo de muro de cerramiento en zona verde	Intervencion estructural	Alto	GL	100
	• Construccion de estructura metalica e instalacion de polisombra en placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	100
	• Resane, revoque y pintura	Pintura general	Medio	M2	500
	• Adec. de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	30
	• Mantenimiento a cubierta de la placa polideportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	250
	• Vaciado de placa de concreto	Pisos	Alto	M2	100
	• Lavada e hidrofugada de muros	Pintura general	Medio	M2	150
	• Mantenimiento restaurante escolar	Mant restauran comedores	Medio	GL	80
	• Impermeabilizacion de muros	Impermeabilizacion	Medio	M2	40
	• Adecuacion de cubierta por riesgo de muro	Intervencion estructural	Alto	M2	10
	• Mantenimiento puertas reja	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	40
	• Mantenimiento puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	45
	• Reparacion de cerchas y cargueras	Intervencion estructural	Medio	M2	30
	• Mantenimiento de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	30
	• Adecuacion de redes aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	200
	• Mantenimiento garita vigilancia	Adecuacion garitas	Alto	M2	100
	• Cambio de malla de cerramiento de las fachadas: oriental y norte	Cerramientos y accesos	Alto	M2	500
	• Adecuacion parque infatitl	Juegos infantiles	Medio	UN	2
	• Mantenimiento elementos deportivos	Mant instalaciones deportivas	Medio	UN	4
	• Mantenimiento placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	400
	• Sello de grietas en asfalto	Pisos	Alto	M2	100
	• Intervencion en arboles para arreglos de pisos duros	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Mantenimiento en la pintura de la demarcacion, se nota algo de desgaste por el uso y el ti	Mant instalaciones deportivas			
	• Instalación de aire acondicionado	Redes electricas			
	• Mantenimiento de zonas verdes	Zonas verdes			
30500101883901	Institucion Educativa Madre Laura				
	• Cambio de asfalto a placas en concreto	Pisos	Alto	M2	200
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimientos cubierta en teja de barro , canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	• Mantenimiento de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	80
	• Cambio de placas de cocreto dañadas	Pisos	Alto	M2	30
	• Cambio de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	50
	• Pintura general	Pintura general	Alto	M2	200
	• Reposición de techos que actualmente son de asbesto	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	100

	• Lavada e hidrofugada de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	30
	• Cambio de parque infantil	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de redes de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuaciones de la unidad sanitaria de discapacitados que presentan fracturas en enchapes y demas acabados por asentamientos de terreno	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de porterías integradas	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	100
	• Adecuacion de cuarto de basuras	Gestion de residuos	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta placa recreativa	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	100
10500100131701	Institucion Educativa Madre Maria Mazarello				
	• Construccion de restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Pintura bloque antiguo.	Pintura general	Alto	M2	100
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de ventanas de fachada	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	50
	• Mantenimiento de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	100
	• Instalacion de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	100
	• Cambio de cubierta en policarbonato	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	80
	• Impermeabilizacion de losa	Impermeabilizacion	Alto	M2	50
	• Mantenimiento vaso de leche	Adecuacion vaso de leche	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	80
	• Mantenimiento de redes de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Intervencion de humedades	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Instalacion de fachaleta	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	5
	• Mantenimiento en unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de rejas de fachada	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	50
	• Construccion de lagrimales	Impermeabilizacion	Alto	ML	100
	• Mantenimiento de placas recreativas	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	15
	• Retiro material vegetal por humedades	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
10500100322101	Institucion Educativa Manuel Jose Cayzedo				
	• Cambio de pisos en zonas de circulacion interna	Pisos	Alto	M2	300
	• Impermeabilizacion de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	80
	• Cambio de pisos duros en zona deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	200
	• Adecuacion y mantenimiento del restaurante escolar que incluye las siguientes actividades: cambio de llaves de agua de los pozuelos con cambio de tubería, instalación de camaras de aire y reposicion del enchape que se deteriore en la intervención, instalación de mesones en acero inoxidable y pintura	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Lavada e hidrofugada de fachada en ladrillo expuesto	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	150
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Pintura general y resanes (en bloque antiguo)	Pintura general	Alto	M2	100
	• Instalacion de cubierta en rampa de acceso	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Instalacion de estructura metalica y cubierta en upvc en zona tanques	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Instalacion de canoas y bajantes de cubierta de placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Adecuacion unidades sanitarias anexas a la placa. (en bloque antiguo)	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Nivelar placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	20
	• Instalacion de otro parque infantil	Juegos infantiles	Alto	UN	1
	• Cambio de cerramiento en bloque de mamposteria	Cerramientos y accesos	Alto	M2	10
	• Adecuacion de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de muro de fachada	Muros	Alto	GL	1
	• Mantenimiento a muro medianero y de cerramiento en la placa (impermeabilización, reposicion de piezas en mal estado y pintura)	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	• Mantenimiento de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	100
	• Intervencion de muro de cerramiento por socavacion de quebrada	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Desobstruccion de bajantes	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Subir cerramiento en malla por seguridad	Cerramientos y accesos	Alto	M2	10
	• Intervencion a grieta que se generò en el bloque nuevo piso 3 en la sala de informatica y en la unidad sanitaria.	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Mantenimiento puerta ingreso	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	10
	• Construcción de piso en caucho en parque existente	Pisos	Alto	M2	10
	• Adecuacion preescolar por inundaciones	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	• Reparación enchape en catalan de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	20
	• Instalacion de pelicula de seguridad en vidrios de fachada	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	• Mantenimiento de porteria integrada	Mant instalaciones deportivas	Medio	UN	1
	• Intervencion de cubiertas por ingreso de personal externo	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	5
	• Cambio de cubierta entre bloque nuevo y bloque viejo	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	5
10500101107001	Institucion Educativa Merceditas Gomez Martinez				
	• Cambio de cubierta de teja de barro a estructura con cubierta tipo metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1000

	• Cambio de pisos en zona de circulacion interna	Pisos	Alto	M2	700
	• Pintura general y resanes de aulas y zonas comunes	Pintura general	Alto	M2	1000
	• Cambio de pisos duros	Pisos	Alto	M2	200
	• Construccion de muro cancha con vecina queja inspeccion	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Adecuaciones en área recreativa (adecuacion de superficie de patio de juegos, reposición de cubierta y mantenimiento de estructura metalica, cambio de canoas y bajantes	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Pintura de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	250
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de pisos en asfalto a placas de concreto	Pisos	Alto	M2	30
	• Cambio de ventaneria.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Adecuacion de ti	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de muro de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	300
	• Adecuacion de unidades sanitarias (reforma de las unidades sanitarias (instalacion de orinales, sanitarios y lavamanos, cambio de piso, enchape y pintura, mejoramiento de ventilación, cambio de puertas y adecuación de la red hidrosanitaria)	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de restaurante	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de puerta rejas al segundo nivel	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	• Cambio de redes de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimineto de cctv	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Adecuacion de rampa de acceso	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Arreglo de tensores en aulas de laboratorio	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Reparacion de muro medianero	Intervencion estructural	Alto	M2	20
	• Atencion de humedades	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Remodelacion de laboratorios	Adecuacion laboratorios	Alto	GL	1
	• Adecuacion sala de profesores	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	• Construccion de filtros	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de puerta de ingreso	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	1
	• Arreglo de aulas y espacios por humedades	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Cambio de escaleras de ingreso	Accesibilidad	Alto	M2	10
	• Instalacion de parques de infantil	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de porterias integradas	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Adecuacion de jardin central	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Colocar nuevo el nombre de la institucion, se debe arreglarr iluminacion externa	Señalética			
	• Demarcación de cancha deportiva	Mant instalaciones deportivas			
	• Pintura a puertas ventanas y muros	Pintura general			
	• Rocería y control de maleza en zonas verdes	Zonas verdes			
10500101967401	Institucion Educativa Miraflores - Luis Eduardo Valencia García				
	• Cambio de pisos en zona de circulacion interna	Pisos	Alto	M2	60
	• Mantenimiento de cubierta en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	600
	• Instalacion de red de gas	Conexion red de gas	Alto	GL	1
	• Remodelaciones unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Adecuaciones en ti	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Resanes y pintura general	Pintura general	Medio	M2	1000
	• Impermeabilizacion de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	15
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	50
	• Cambio de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	100
	• Cambio de redes de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de redes aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Lavada e hidrofugada de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	500
	• Reposición de ventaneria del costado occidental deteriorada por la antigüedad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	50
	• Retiro de cielos en tortas de mortero	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	10
	• Recuperacion de vidrios de capilla / auditorio	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	• Atencion de humedades	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Reparación de humedades del auditorio	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Instalacion de chapas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	60
	• Adecuacion de jardin central	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de rejas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	60
	• Adecuacion de aula media tecnica	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	• Adecuación de placa polideportiva descubierta y graderías	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	30
	• Obra de captacion de aguas lluvias queja vecino	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Poda de arboles	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Cambio de puerta ingreso principal	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	1
	• Instalacion de malla en nylon cancha externa	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	30

	• Retiro de fuente en patio central	Zonas verdes	Alto	GL	1
10500100041801	Institucion Educativa la Milagrosa				
	• Cambio de pisos	Pisos	Alto	M2	300
	• Mantenimiento de techos en teja de barro, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	450
	• Resanes y pintura general	Pintura general	Medio	M2	300
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de placas zona recreativa	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	10
	• Remodelacion de fachada	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	50
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	50
	• Instalacion techo placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	15
	• Cambio de rejas de seguridad de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	40
	• Cambio de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	30
	• Revision de redes de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Cambio de malla de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	50
	• Remodelacion de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Tratamiento de humedades	Impermeabilizacion	Medio	GL	30
	• Mantenimiento red de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento elementos polideportivos	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Instalacion de lagrimal	Impermeabilizacion	Alto	ML	100
	• Instalacion de red de gas	Conexion red de gas	Alto	GL	1
	• Adecuacion garita vigilancia	Adecuacion garitas	Medio	GL	20
	• Cambio de puerta de ingreso calle 41	Cerramientos y accesos	Alto	UN	1
	• Demarcacion de cancha polideportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	10
	• Cambio de puerta de ingreso	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	5
	• Roceria y poda	Zonas verdes	Alto	GL	1
10500102666201	Institucion Educativa la Pastora				
	• Cambio de pisos en aulas	Pisos	Alto	M2	400
	• Mantenimiento de cubiertas en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Mantenimiento de techos, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	150
	• Cambio de pisos en zonas de circulacion interna	Pisos	Alto	M2	100
	• Construccion de zona de circulacion externa al parque infantil	Accesibilidad	Alto	M2	30
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Adecuacion de redes de ti	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento a los drenajes aguas lluvias, a la red de abastos y al filtro lateral	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Instalacion de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	100
	• Mantenimiento de puertas de aulas (cambio)	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	60
	• Pintura general y resanes	Pintura general	Medio	M2	100
	• Adecuaciones de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de malla de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	50
	• Mantenimiento de redes de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de restaurante escolar	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Instalacion de cubierta en placa recreativa	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	30
	• Mantenimiento de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de garita de vigilancia	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de porteria integradas	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Cambio de puerta de ingreso	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	1
	• Pintura y demarcacion de las placas recreo deportivas	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	10
10500101085502	Seccion Escuela Divino Salvador				
	• Cambio de pisos	Pisos	Alto	M2	200
	• Mantenimiento de techos en teja de barro, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Construccion de salida de emergencia	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Reposición de pisos, en mal estado	Pisos	Alto	M2	150
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Adecuacion de ti	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de teja metalica por humedades	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	20
	• Cambio de ventanas de fachada	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	80
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	80
	• Cambio de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	100
	• Cambio de pintura de fachada	Pintura general	Alto	M2	150
	• Cambio de pisos en aulas y zonas de circulacion internas	Pisos	Alto	M2	400
	• Mantenimiento de redes de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Remodelacion de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de malla de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	50
	• Cambio de canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	100
	• Instalacion de pasamanos en zonas de puntos fijos (mejorar la altura del existente en tubería metalica).	Accesibilidad	Alto	ML	100

	• Adecuacion de restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Adecuacion de area administrativo	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento estructura metalica graderias	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento redes de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de redes de aguas lluvias por obstrucciones	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Reparación de patio (superficie y cubierta)	Pisos	Alto	M2	200
	• Cambio de reja de acceso	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	5
	• Obras de recoleccion de aguas lluvias del talud de la asomadera	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Cambio de acometida alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuacion de cuarto de tecnologia	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de zonas verdes y árboles lote aledaño	Zonas verdes	Alto	GL	1
10500101107004	Seccion Escuela Eterna Primavera				
	• Construccion de puerta en rampa de accesibilidad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Instalacion de estructura metalica e instalacion de cubiertas	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	100
	• Lavada e hidrofugada de fachada	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	150
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de cerramiento	Cerramientos y accesos	Medio	M2	200
	• Manteniminto de cerramiento perimetral en malla eslabonada	Cerramientos y accesos	Alto	M2	100
	• Impermeabilizacion de losa de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	• Instalacion de pasamanos en escaleras y zonas comunes	Accesibilidad	Alto	ML	100
	• Cambio de puertas de aulas y unidades sanitarias que se encuentran deterioradas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	30
	• Adecuaciones de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Atención de humedades y filtraciones en el sector del aula múltiple	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de porterías integrada	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento parque infantil	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Instalacion de malla en ladrillo perforados	Cerramientos y accesos	Alto	M2	30
	• Construccion de obras hidraulicas para el manejo de aguas de escorrentia en zonas verdes. (filtros, cajas de empalme, cunetas y desagües)	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
10500102002802	Seccion Escuela Jose de San Martin				
	• Mantenimiento de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	• Nivelación de placa deportiva (patio central) y construcción de piso en concreto de 8cm en patio de juegos infantiles	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	30
	• Pintura general y resanes	Pintura general	Alto	M2	100
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	200
	• Lavada e hidrofugada de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	100
	• Cambio de rejas de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Cambio de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	100
	• Adecuacion de garita de vigilancias	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Cambio de redes de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuacion de vaso de leche anterior	Adecuacion vaso de leche	Alto	GL	1
	• Adecuacion de area administrativa	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	• Adecuacion de redes de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de juegos infantiles.	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Demarcacion de la placa polideportiva con pintura especial y mantenimiento de los elementos deportivos (arcos y porterías)	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	10
	• Atencion de pqr por humedad en vivienda dir cl138#36a-22	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
10500100099002	Seccion Escuela Juan Cancio Restrepo				
	• Adecuacion restaurante	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Cambio de cubierta a estructura y teja en metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de techos, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	450
	• Cambio de piso duro de asfalto a concreto	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	300
	• Cambio de pisos zona de circulacion interna	Pisos	Alto	M2	600
	• Cambio de placa recreodeportiva superior	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	250
	• Cambio de pisos en aulas	Pisos	Alto	M2	500
	• Remodelacion de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de pintura general	Pintura general	Alto	M2	1000
	• Adecuacion cuarto de basuras	Gestion de residuos	Alto	GL	1
	• Instalacion de estructura metalica y polisombra en placa 2	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Cambio de puertas y ventanería de aulas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	350
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Adecuaciones en ti	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Remodelacion de comedor escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Refuerzo muro de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Pintura de fachada	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	350

	• Cambio e instalacion de pasamanos	Accesibilidad	Alto	M2	100
	• Cambio de redes de alcatarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Desobstruccion de redes aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Cambio de columnas de madera	Intervencion estructural	Alto	UN	30
	• Demarcacion de canchas	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	30
	• Adecuacion garita vigilancia	Adecuacion garitas	Medio	GL	1
	• Atencion de filtración de aguas por los pisos del bloque de preescolar	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Instalacion de pergola en puerta de acceso	Cerramientos y accesos	Medio	M2	10
	• Cambio puerta de ingreso	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	1
	• Cambio lava traperas	Manten unidades sanitarias	Medio	UN	5
10500101107003	Seccion Escuela Juan Manuel Gonzalez Arbelaez				
	• Cambio de pisos en zona de circulacion interna	Pisos	Alto	M2	300
	• Mantenimiento de techos en teja de barro,canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	200
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Resanes y pintura general	Pintura general	Alto	M2	100
	• Cambio de rejas de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	20
	• Impermeabilización de losa de cubierta de restaurante y área administrativa	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	100
	• Tratamiento de muro de cerramiento (resanes y pintura)	Cerramientos y accesos	Alto	M2	60
	• Cambio de lagrimales	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	100
	• Remodelacion de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	GL	1
	• Tratamiento de humedades en aula de preescolar, punto fijo y circulaciones	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Adecuación de unidades sanitarias (demolicion de orinal, lavamanos y lavaescobas existente, instalación de aparatos sanitarios nuevos, reposicion de tubería y de acabados de la unidad sanitaria que se afecten con la intervencion)	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	20
	• Mantenimiento de portería integrada	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Pintura y demarcacion de la cancha	Mant instalaciones deportivas	Bajo	M2	10
10500100838902	Seccion Escuela Mercedes Yepes Isaza				
	• Cambio de pisos en zonas de circulación interna	Pisos	Alto	M2	600
	• Impermeabilizacion de losa	Impermeabilizacion	Alto	M2	500
	• Cambio de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	50
	• Intervencion de cubierta escolar por riesgo	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	100
	• Cambio de pisos duros	Pisos	Alto	M2	100
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de rejas de seguridad de fachada	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	300
	• Cambio de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	200
	• Adecuacion de accesibilidad	Accesibilidad	Alto	M2	20
	• Mantenimiento de unidades sanitarias.	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Adecuacion de redes aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Pintura general y resanes	Pintura general	Alto	M2	400
	• Cambio de cerchas en madera	Intervencion estructural	Alto	UN	5
	• Adecuacion de redes de alcatarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento murales	Pintura general	Alto	M2	20
	• Construccion de unidades sanitarias manipuladoras	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Retiro de cubierta de asbesto	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Revoque impermeabilizado	Impermeabilizacion	Alto	M2	100
	• Cambio de puerta reja calle 33	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	10
	• Construccion de muro de contencion	Intervencion estructural	Alto	M2	10
	• Adecuacion garita vigilancia	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Remodelacion unidades sanitarias preescolar	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento tanques de aguas	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuación del parque infantil.	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Revoque de cielo en zona de circulación de vaso de leche	Adecuacion vaso de leche	Alto	M2	10
	• Nivelacion de losa de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	10
	• Renovación de redes eléctricas	Redes electricas			
	• Instalación de señalética	Señalética			
	• Pulida y brillada de pisos	Pisos			
	• Actualizar todos los tomas, switches y lamparas de toda la institución	Redes electricas			
	• Actualización de señalética	Señalética			
	• Reparación de pisos	Pisos			
10500101107002	Seccion Escuela Nuestra Señora del Rosario				
	• Estabilizacion talud zona externa	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de techos canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Cambio de pisos internos de aulas bloque 1	Pisos	Alto	M2	200
	• Resanes y pintura general	Pintura general	Alto	M2	200

	• Reposición de caseta de vigilancia y coordinacion	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de pisos comedor escolar	Mant restauran comedores	Alto	M2	40
	• Mantenimiento de la red sanitaria y de aguas lluvias, construccion de obras hydraulicas para el manejo de aguas de esorrentia en zonas verdes. (filtros, cajas de empalme, cunetas y desagues)	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Mantenimineto de cerramiento perimetral en malla eslabonada	Cerramientos y accesos	Alto	M2	100
	• Cambio de postes de madera	Redes electricas	Alto	M2	100
	• Adecuacion de redes de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Adecuaciones de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Construcción de pérgola en puerta de ingreso	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	5
	• Sistema de recoleccion de aguas lluvias del talud	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Aumento de capacidad de las canoas y bajantes	Red de aguas lluvias	Alto	M2	50
	• Adecuación del parque infantil.	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Mantenimiento porteria integrada	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Poda y roceria	Zonas verdes	Alto	GL	1
10500100041802	Seccion Escuela Santo Tomas de Aquino				
	• Mantenimiento e impermeabilización de losa de cubierta del bloque principal	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	400
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de pisos duros en patio central	Pisos	Alto	M2	20
	• Adecuación de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Cambio de redes de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Instalacion de lagrimales	Impermeabilizacion	Alto	ML	100
	• Tratamiento de humedades en la institución y en vivienda colindante	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Instalacion de fachaletas	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	50
	• Mantenimiento de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	• Mantenimineto de malla de cerramiento 4to nivel	Cerramientos y accesos	Alto	M2	10
	• Construcccion de juntas de dilatacion	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Mantenimiento restaurante	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Adecuacion de graderias	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Instalacion de malla mosquitera en adoquines	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Construcccion de muro calle 36a por inundaciones	Muros	Alto	M2	4
10500101163103	Seccion Liceo Leon de Greiff				
	• Cambio de pisos en aulas y corredores del bloque principal	Pisos	Alto	M2	600
	• Impermeabilización de losa, construccion de cortagoteras , canoas y bajantes.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	350
	• Mantenimiento de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	100
	• Mantenimiento red eléctrica: adecuación de iluminación, salidas de tomas y tableros eléctricos	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de vidrios	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Remodelacion de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de redes aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Pintura de fachada	Pintura general	Alto	M2	30
	• Mantenimiento cubierta placa polideportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	30
	• Construcccion de cajas	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	2
	• Mantenimiento de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	60
	• Adecuacion garita de vigilancia	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Tratamiento de humedades en aulas y unidades sanitarias	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Construcccion de filtro para control de humedades en la coordinacion.	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Cambio de rejas de fachada	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	20
	• Mantenimiento de redes de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas de ingreso	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	• Organizar pendiente de losa de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	20
	COMUNA 10 — 10-LA CANDELARIA				
10500101085501	Institucion Educativa Ana de Castrillon				
	• Cambio de cubierta en estructura metalica y teja en metecno	Otros mantenimientos especificos	Alto	M2	1200
	• Mantenimiento de cubiertas en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Mantenimiento electrico	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Intervencion ti	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de cerramiento	Otros mantenimientos especificos	Alto	ML	300
	• Instalacion de estructura metalica y cubierta liviana en tanques	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	20
	• Instalacion de cielos en superboard	Intervencion estructural	Alto	M2	100
	• Impermeabilizacion de losa	Impermeabilizacion	Alto	M2	100
	• Retiro de cielo en mortero	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	100
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Instalacion de peliculas en ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Mantenimiento de rejas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100

	• Nivel pendiente de las losas	Intervencion estructural	Alto	M2	30
	• Remodelacion de unidades sanitarias	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de lagrimales	Impermeabilizacion	Alto	ML	100
	• Mantenimiento de placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	150
	• Suministro e instalación de parque infantil	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Remodelacion restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Adecuación de zonas verdes	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de redes de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Instalacion de pasamanos en rampa de acceso	Accesibilidad	Alto	ML	100
	• Mantenimiento de elementos deportivos	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Cambio de redes alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio y desobstruccion de bajantes	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Demarcacion de cancha	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	10
	• Mantenimiento puerta fachada	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	20
10500100010801	Institucion Educativa Centro Formativo de Antioquia -cefa				
	• Cambio de cubierta por estructura metalica y teja en metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	3000
	• Mantenimiento de fachada completa	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	1500
	• Continuar mantenimiento de pisos (cambio por baldosa de grano)	Pisos	Alto	M2	800
	• Remodelacion de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	6
	• Construccion de restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	250
	• Impermeabilizacion de losa de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	250
	• Pintura general	Pintura general	Alto	M2	500
	• Pintura fachadas	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	100
	• Intervencion ti	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Lavada e hidrofugada de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	100
	• Cambio de ventanas y rejas de fachada cra 41	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	60
	• Cambio de vidrera de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	30
	• Mantenimiento de puertas de madera	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	• Mantenimiento de ventanas de madera	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	• Cambio de canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	100
	• Mantenimiento cubierta coliseo	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	100
	• Instalacion de chapas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Adecuaciones externas de la sede por cra 41	Mantenimiento fachadas	Alto	GL	1
	• Retiro de tortas que cargan las canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	• Cambio de escaleras de segundo nivel auditorio	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de ascensor	Ascensores	Alto	GL	1
	• Cambio de puerta ingreso vehicular	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	10
	• Impermeabilizacion de muros fachada cra 41	Impermeabilizacion	Alto	M2	240
	• Mantenimiento bombas de piscina	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
10500100025601	Institucion Educativa Hector Abad Gomez				
	• Construccion de cubierta en area de placas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1000
	• Impermeabilizacion de losas	Impermeabilizacion	Alto	M2	400
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	500
	• Retiro de piso en gress	Pisos	Alto	M2	400
	• Cambio de cubierta teja de barro a teja metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Lavada e hidrofugada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	100
	• Mantenimiento ti	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Reparacion de redes electricas (cambio de lamparas)	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas vidreras	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	80
	• Cambio de ascensor	Ascensores	Alto	GL	1
	• Impermeabilizacion placa recreodeportiva p2	Impermeabilizacion	Alto	M2	150
	• Cambio de persianas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	50
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	80
	• Mantenimiento de cubierta en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	50
	• Mantenimiento de reja de cerramiento p3	Cerramientos y accesos	Alto	M2	400
	• Remodelaciones unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Instalacion de cielo falso en zonas retiradas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	• Cambio de laminas de cubiertas metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	900
	• Mantenimiento de puertas de ingreso	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	10
	• Remodelacion de restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Cambio de piso en adoquines a placa de concreto	Pisos	Alto	M2	30
	• Mantenimiento completo de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	50
	• Cambio de polisombra placa recreodeportiva p3	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	150
	• Cambio de polisombra placa recreodeportiva p2	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	150
	• Remodelacion de auditorio	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	• Mantenimiento pasamanos pasillos de aulas	Accesibilidad	Alto	ML	100
	• Desobstruccion de bajantes	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1

	• Instalacion de adoquines en zona de circulacion externa	Pisos	Alto	M2	30
	• Cambio de cubierta en de placa policarbonato	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	10
	• Mantenimiento de porterías	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de bombas de aguas	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Remodelacion de sala de profesores	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	• Instalacion de peliculas de seguridad en ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	• Mantenimiento de rci	Red incendios y acueducto	Alto	GL	1
	• Cambio de redes de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Cambio de redes de aguas residuales	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Retiro y sello de jardineras	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Construccion de cuarto para red electrica ascensor	Ascensores	Alto	GL	1
	• Clausura de baños profesores	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Retiro de tortas en concreto	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	50
	• Instalacion de parque infantil	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Impermeabilizacion de muro restaurante escolar	Mant restauran comedores	Alto	M2	30
	• Demarcacion de cancha p2	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	10
	• Remodelacion de baño pmr	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de gimnasio	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Construccion de juntas de dilatacion	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Adecuacion de cuarto de basuras	Gestion de residuos	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de tanques de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
10500100156201	Institucion Educativa Javier Londoño				
	• Evaluacion posibilidad de ascensor	Ascensores	Alto	GL	1
	• Cambio de pisos	Pisos	Alto	M2	800
	• Remodelacion de restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Pintura general de edificación	Pintura general	Alto	M2	300
	• Instalacion de estructura metalica y polisombra	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Cambio de ventanería (ventilación aulas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	80
	• Reparacion de redes electricas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Remodelación de unidades sanitarias estudiantes	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Lavada e hidrofugada de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	70
	• Cambio de redes de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Recuperacion de losa de unidad segundo nivel	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	• Apertura muro para circulacion de aire	Muros	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de fachadas av la playa	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	40
	• Diseño de obras aguas residuales	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Diseño de obras aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Instalacion de elementos de fachada faltantes	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	10
	• Cambio de puerta de ingresos	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	15
	• Instalacion de red de gas	Conexion red de gas	Alto	GL	1
	• Remodelación de unidades sanitarias profesores	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Reparacion de techos sector aulas de sistemas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	• Cambio de persiana en aluminio de fachada	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	10
	• Cambio de enchape de muro fuente	Muros	Alto	M2	20
	• Mantenimiento de bombas	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuacion de auditorio	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	• Mantenimiento garita de vigilancia	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Cambio de llaves	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Instalacion de lavatraperos	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	5
	• Adecuacion de cuarto de basuras	Gestion de residuos	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de puerta de ingreso vehicular	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	10
10500102651401	Institucion Educativa San Benito				
	• Construcción de cubierta patio principal	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	• Lavado e hidrofugada de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	150
	• Mantenimiento electrico	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Construccion de unidad sanitaria pmr	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento y pintura de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	150
	• Impermeabilizacion de losa de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	20
	• Mantenimiento de cubierta tipo metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	80
	• Cambio vidrios en putos especificos	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	80
	• Mantenimiento pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	100
	• Instalacion de cubierta en placas de corredores	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	10
	• Mantenimiento cctv	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Cambio de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuacion de espacio de salida de emergencia	Accesibilidad	Alto	GL	5
	• Mantenimineto restaurante escolar	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Instalacion de chapas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1

	• Revision electrica externa que dispara la alarma rci	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Suministro e instalacion de parque infantil	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Reposicion de tubos afectados por garantia	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
10500100534701	Institucion Educativa Tulio Ospina				
	• Cambio de cubiertas de teja de barro por metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	• Cambio de pisos	Pisos	Alto	M2	350
	• Pintura general de espacios	Pintura general	Alto	M2	150
	• Construccion de cubierta placa recreodeportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	150
	• Pintura de fachadas	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	250
	• Adecuacion y mejoramiento de la red electrica (instalación de lamparas y reparación redes)	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Intervencion en ti	Redes electricas	Alto	GL	100
	• Instalacion de estructura metalica y polisombra	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de ventanas.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	• Cambio de vidrios	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	60
	• Cambio de redes de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Lavado e hidrofugado fachada interna	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	300
	• Remodelacion de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de acometida	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de red de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Impermeabilizacion de losa	Impermeabilizacion	Alto	M2	30
	• Construccion de tapas de cajas de inspeccion	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	50
	• Instalacion de red de gas en restaurante escolar	Conexion red de gas	Alto	GL	1
	• Cambio de columnas de madera	Intervencion estructural	Alto	M2	200
	• Construccion de juntas de dilatacion	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Cambio de canchas recreativas	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de restaurante escolar	Mant restauran comedores	Alto	GL	25
	• Remodelacion unidad sanitaria grado 11	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Construccion de unidad sanitaria de preescolar	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Construccion de pergola	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	5
	• Mantenimiento de los tanques	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de cerrajería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Intervencion en jardineria central	Zonas verdes	Alto	GL	1
10500100156202	Seccion Escuela Antonia Santos				
	• Cambio de pisos (auditorio y aulas primer piso)	Pisos	Alto	M2	450
	• Pintura de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	1000
	• Revoque y pintura de toda la sede	Pintura general	Alto	M2	1000
	• Instalacion de estructura metalica y polisombra en patio	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Reparacion de redes electricas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Intervencion ti	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas internas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Revision estructural para apertura de ventanas en aulas sobre la cra 38	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Mantenimiento rejas externas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Remodelacion unidad sanitaria estudiantes	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Construcción cubierta (patio interior en policarbonato) suministro de ruanas y canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	15
	• Cambio de escaleras al segundo nivel de madera	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Cambio de puerta de ingres	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	5
	• Cambio de pisos duros entre sala de sistemas y baños	Pisos	Alto	M2	5
	• Remodelacion unidad sanitaria profesores	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Remodelacion de cocina / enchape	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Remodelacion unidad sanitaria manipuladoras	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Reparación de muros por grietas	Muros	Alto	GL	1
	• Cambio de puerta de madera zona auditorio	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	8
	• Cambio de redes de alcantarillado entre baño y caja de inspeccion externa	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de parque infantil	Juegos infantiles	Alto	GL	1
10500100025602	Seccion Escuela Dario Londoño Cardona				
	• Cambio de ascensor	Ascensores	Alto	GL	1
	• Impermeabilización muros (escaleras)	Impermeabilizacion	Alto	M2	50
	• Impermeabilizacion de terrazas	Impermeabilizacion	Alto	M2	100
	• Instalacion ti	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento electrico	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	80
	• Cambio de pisos zona de consumo	Mant restauran comedores	Alto	M2	80
	• Realce de cerramiento perimetral	Cerramientos y accesos	Alto	M2	20
	• Remodelacion de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	60

	• Lavada e hidrofugada de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	40
	• Mantenimiento de murales	Pintura general	Alto	M2	20
	• Mantenimiento de muros y pintura en general	Pintura general	Alto	M2	30
	• Instalacion de lamina polarizado en vidrios de fachada	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	20
	• Obras de redes de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Retiro de cielo falso en mortero	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	30
	• Mantenimiento pasamanos externo	Accesibilidad	Alto	ML	100
	• Desobstruccion de tubería de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento restaurante escolar	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Reposicion de parque infantil	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de tanques	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de zonas verdes	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Cambio de cancha deportivas	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Demarcacion de cancha deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	10
	• Mantenimiento cuarto de bombas	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
10500100156203	Seccion Escuela Luis Alfonso Agudelo				
	• Revision de inestabilidad de talud	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Cambio de cubierta de teja de barro o tipo metecno	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1000
	• Cambio de pisos	Pisos	Alto	M2	500
	• Cambio de piso en asfalto a piso concreto	Pisos	Alto	M2	150
	• Cubierta en cancha deportiva	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	150
	• Reparacion de techos aulas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	• Cambio de cerramiento sobre cra 43	Cerramientos y accesos	Alto	ML	100
	• Reparacion de redes electricas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Intervencion ti	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Construccion de estructura metalica y cubierta en rampa	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Construccion de cancha deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	150
	• Construccion de piso en caucha para parque infantil	Pisos	Alto	M2	30
	• Pintura general	Pintura general	Alto	M2	300
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Mantenimiento y pintura de rejas	Pintura general	Alto	M2	100
	• Mantenimineto de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Remodelacion de sala de profesores	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	• Cambio de redes de alcantarillado por raices	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Levantamiento de redes de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de canchas deportivas	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Suministro e instalación de juegos infantiles	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Revision de red de gas	Conexion red de gas	Alto	GL	1
	• Instalacion de lavatraperas	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	UN	2
	• Remodelacion unidades sanitarias profesores	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Remodelacion de bodega	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	• Remodelacion de coordinacion	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	• Cambio de pisos duros en escaleras de ingreso	Pisos	Alto	M2	20
	• Construccion de carcamos en red rampa	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de puerta de ingreso	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	20
	• Cambio de lavamanos de uso de niños	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	COMUNA 11 — 11-LAURELES ESTADIO				
10500100246101	Institucion Educativa Lucrecio Jaramillo Velez				
	• Cambio de pisos	Pisos	Bajo	M2	900
	• Mantenimiento red electrica, iluminación aulas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Bajo	M2	3600
	• Cambio de ventanas y puertas de aulas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	GL	1
	• Instalación de puerta de emergencia sobre la carrera 80	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Renovación de diseño y acabado de fachada exterior	Mantenimiento fachadas			
	• Pintura base aceite y reparaciones internas de muros	Pintura general			
	• Aires acondicionados	Redes electricas			
	• Intervención de cerramientos y accesos	Cerramientos y accesos			
	• Cambio por grano	Pisos			
	• Renovación de cerramientos	Cerramientos y accesos			
	• Cambio de lámparas por tecnología LED	Redes electricas			
10500100211901	Institucion Educativa Marco Fidel Suarez				
	• Adecuacion de zona recreativa	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	800
	• Red electrica	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Modernizacion del laboratorio	Adecuacion laboratorios	Bajo	GL	1
	• Mantenimiento aula blanca y espacio de psicologia	Adec espacios especificos	Bajo	GL	1
	• Adecuación red aguas lluvias zona de acceso peatonal y atencion de la secretaria general de la institución	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1

	Mantenimiento areea de preparación restauranmte escolar (reparación de cielo falso, cambio de pisos, mantenimiento de cubierta en teja de barro, pintura epoxica, cambio de carcamos)	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	Mantenimiento zona administrativa(rectoria)	Adecuaciones administrativas	Bajo	GL	1
	Cambio de cerramiento en la parte que colinda con el colegio san ignacio de malla eslabonada por bloque en concreto	Cerramientos y accesos	Bajo	GL	1
	Mantenimiento general de pintura y cambio de pisos en el restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	Demolición y reparación de muro de escenario del auditorio	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	Mantenimiento en general de zonas verdes	Zonas verdes	Bajo	GL	1
10500100279801	Institucion Educativa Mater Dei				
	Mantenimiento de techos: planta privada propiedad comunidad religiosa en arrendamiento	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	1000
10500100246102	Seccion Escuela Agrupacion Colombia				
	Mantenimiento techos	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	1200
	Mantenimiento unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	Pintura general de espacios	Pintura general	Medio	GL	1
10500100211903	Seccion Escuela Carlos Obando Velasco				
	Mantenimiento cubiertas en teja de barro ,canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Medio	ML	60
	Cambio pisos placa recreativa	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	200
	Cambio de pisos	Pisos	Bajo	M2	280
	Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	400
	Mantenimiento parte electrica	Redes electricas	Medio	GL	1
	Instalacion de nueva cedula institucional	Señalética	Medio	UN	1
10500100211902	Seccion Escuela Cuarta Brigada				
	Mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	220
	Cambio placa recreativa planta fisica privada - cuarta brigada	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	300
	Pintura en general	Pintura general	Bajo	M2	650
	Mantenimiento red electrica e iluminación	Redes electricas	Medio	GL	1
10500100211904	Seccion Escuela la Iguana				
	Mantenimiento cubiertas en teja metecno,canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	1200
	Pintura general de espacios	Pintura general	Bajo	M2	1200
	Mantenimiento red electrica	Redes electricas	Bajo	GL	1
	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de bombas de tanques de agua de reserva	Redes hidrosanitarias	Medio	GL	1
	COMUNA 12 — 12-LA AMERICA				
10500101188601	Institucion Educativa America				
	Adecuación de parqueaderos y zona acceso con (instalación de placa de concreto para reemplazar el material actual)	Pisos	Bajo	M2	900
	Mantenimiento de cubiertas en teja de barro seccion escuela betania	Mantenimiento cubiertas	Medio	GLOBAL	1
	Adecuacion unidades sanitarias mujeres sede principal	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GLOBAL	1
	Pintura general y resanes	Pintura general	Medio	M2	1000
	Adecuacion unidades sanitarias seccion escuela betania	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GLOBAL	1
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	Adecuacion de zonas deportivas y urbanismo en parte trasera (mantenimiento de los elementos deportivos instalados en la zona verde y tala de árbol que presenta riesgo de caída)	Mant instalaciones deportivas	Bajo	GLOBAL	1
	Revisar red electrica e iluminación	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
10500100718801	Institucion Educativa Benedikta Zur Nieden				
	Impermeabilización de losas de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Medio	GLOBAL	1
	Adecuación restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GLOBAL	1
	Reparación cerramiento externo	Cerramientos y accesos	Medio	GLOBAL	1
	Cambio de escalas prefabricadas por escalas macizas	Accesibilidad	Alto	GLOBAL	1
	Tratamiento de lavado e hidrofugado de fachadas y elementos expuestos	Mantenimiento fachadas	Bajo	M	2200
	Mantenimiento de red hidrosanitaria que incluye: reposicion de tubería en mal estado,mantenimiento de carcamos y cunetas para evitar la obstrucción de las redes de aguas lluvias, mantenimiento de cajas de empalme o registro con el fin de no obstruir la red principal.	Red de aguas lluvias	Medio	GLOBAL	1
	Mantenimiento y adecuación de la red eléctrica que contempla la evaluación del sistema, verificación del estado del cableado existente y la distribución de los tableros de circuitos que sean necesarios	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	Revisión y cambio de luminarias en espacios especializados	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	Revoque y pintura de fachada	Mantenimiento fachadas			
	Mantenimiento de cubierta de garita	Mantenimiento cubiertas			
	Poda selectiva	Zonas verdes			
	Pintura de malla de cerramiento	Pintura general			
	Pintura de muros de fachada interior	Mantenimiento fachadas			
	Pintura e hidrofugado de fachada exterior	Mantenimiento fachadas			
	Reemplazo de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería			

	• Reemplazo de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Revoque y pintura de muros interiores	Pintura general			
	• Reemplazo de pisos	Pisos			
	• Revoque y pintura de muros (revoque y pintura en toda el aula)	Pintura general			
	• Cambio total de pisos en unidades sanitarias	Pisos			
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Instalación de piso en caucho para juegos infantiles	Juegos infantiles			
	• Mantenimiento de zonas verdes del entorno	Zonas verdes			
	• Cambio de tramos de escaleras prefabricadas deterioradas	Cerramientos y accesos			
	• Mantenimiento de pintura (hidrófugo y pintura en pasillos)	Pintura general			
	• Cambio de ventanería en aulas	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Mantenimiento de muros del comedor	Adec restaurant comedores			
	• Reemplazo de enchapes (los pisos)	Pisos			
	• Reemplazo de enchapes de piso	Pisos			
	• Renovación de muros en unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias			
10500100698001	Institucion Educativa Concejo de Medellin				
	• Adecuacion restaurante escolar sede principal.	Adec restaurant comedores	Alto	GLOBAL	1
	• Adecuacion unidades sanitarias sede principal.	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GLOBAL	1
	• Cambio de piso en general en la seccion escuela anexo.	Pisos	Medio	GLOBAL	1
	• Pintura general y resanes sede principal	Pintura general	Medio	M2	1500
	• Mantenimiento y/o cambio de ventanales de aulas sede principal.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GLOBAL	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores sede principal.	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	• Mantenimiento impermeabilización terraza sede principal.	Impermeabilizacion	Medio	GLOBAL	1
	• Hidrofugado y tratamiento de la fachada interior de la institucion sede principal.	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	1100
	• Adecuación de red de aguas lluvias en general en la seccion escuela anexo.	Red de aguas lluvias	Medio	GLOBAL	1
	• Mantenimiento cubierta placa recreativa en la seccion escuela anexo	Mantenimiento cubiertas	Medio	GLOBAL	1
	• Tratamiento de junta de construcción para coregir algunas humedades sede principal.	Impermeabilizacion	Medio	GLOBAL	1
	• Demolición y reconstrucción de pasamanos de las esclas del pios 1 al piso 2	Intervencion estructural	Medio	GLOBAL	1
	• Impermeabilización de losa de porteria seccion escuela anexo.	Impermeabilizacion	Medio	GLOBAL	1
	• Mantenimiento cubierta de area de vaso de leche y/o restaurante escolar seccion escuela anexo.	Mantenimiento cubiertas	Medio	GLOBAL	1
	• Mantenimiento en juntas de construcción	Otros mantenimientos especificos	Medio	GLOBAL	1
10500100125201	Institucion Educativa Cristobal Colon				
	• Cambio de pisos de aulas	Pisos	Medio	M2	945
	• Construcción de muro lindero con la casa de justicia	Intervencion estructural	Alto	M2	1680
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GLOBAL	1
	• Reparación y/o adecuación de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GLOBAL	1
	• Cambio de pisos en baldosa de aulas, comedor, aula multiple y circulaciones.	Pisos	Medio	M2	700
	• Mantenimiento cubiertas en teja de barro edificio administrativo y bloque entre las dos sedes	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	70
	• Mantenimiento general de techos en teja de barro, canoas y bajantes, sede principal.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	300
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	• Resane y pintura en general	Pintura general	Medio	M2	1680
	• Cambio de la red hidrosanitaria (cambio de tubería, mantenimiento y construcción de cajas de inspección y adecuación de salidas)	Redes hidrosanitarias	Bajo	GLOBAL	1
10500100289501	Institucion Educativa Francisco Antonio Zea				
	• Mantenimiento de techos, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	1450
	• Cambio de ventanas de las aulas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GLOBAL	1
	• Mantenimiento general de restaurante escolar	Mant restauran comedores	Medio	GLOBAL	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	• Pintura general y resanes	Pintura general	Medio	M2	1400
	• Mantenimiento aula de sistemas (ti, iluminación)	Tecnologia (ti)	Medio	GLOBAL	1
10500100149001	Institucion Educativa Lola Gonzalez				

	Rediseño de restaurante que contempla las siguientes actividades: el diseño, la ampliación y adecuación de la cocina, demolición de muros, construcción de mampostería nueva, adecuación de redes hidrosanitarias, sistema eléctricos, enchape y pintura acordes a los requerimientos para el funcionamiento, dotación de mesones, lavamanos y pozuelos en acero inoxidable, cambio de puertas y ventanas, instalación de mallas mosquiteras y cambio de luminarias	Adec restaurant comedores	Bajo	GLOBAL	1
	Mantenimiento cubiertas en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	GLOBAL	1
	Cambio de tejas de placa recreativa de asbesto por upvc	Mantenimiento cubiertas	Medio	GLOBAL	1
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	Cambio de ventanería deteriorada por antigüedad	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	25
	Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada y seto vivo	Cerramientos y accesos	Alto	M	380
	Reparación de áreas del piso de las placas recreativas	Mant instalaciones deportivas	Medio	GLOBAL	1
	Reparación de accesos a la institución	Otros mantenimientos especificos	Medio	GLOBAL	1
	Adecuaciones en ti	Tecnología (ti)	Medio	GLOBAL	1
	Adecuación de red eléctrica de placa polideportiva	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
10500100202001	Institucion Educativa Rafael Uribe Uribe				
	Construcción de restaurante escolar nuevo	Adec restaurant comedores	Alto	GLOBAL	1
	Mantenimiento pisos (demolición y cambio de baldosa de algunos pisos de aulas y corredores que presentan alto grado de deterioro)	Pisos	Medio	M2	700
	Cambio de ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	20
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	Mantenimientos de techos en teja de barro, canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	400
	Revisar red eléctrica	Redes electricas	Alto	GLOBAL	1
10500100252601	Institucion Educativa Samuel Barrientos				
	Mantenimiento cubiertas en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Medio	GLOBAL	1
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	Pintura general	Pintura general	Medio	GLOBAL	1
	Resane y pintura para fachada	Pintura general	Medio	M2	600
	Legalización red de gas restaurante escolar	Conexion red de gas	Alto	GLOBAL	1
	Sala 1-piso 2: pintura 100m2, instalación de aire acondicionado. sala 2-piso 4: adecuar ventilación (instalar aire acondicionado), cambiar seis luminarias, pintura 60m2	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
10500100338701	Institucion Educativa Santa Rosa de Lima				
	Reparación de pisos del auditorio	Pisos	Alto	GLOBAL	1
	Mantenimiento cubiertas en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1100
	Pintura en interiores y fachada	Mantenimiento fachadas	Medio	M2	2000
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	Mantenimiento de cubiertas, canoas y bajantes en placa recreativa	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	650
	Adecuación red aguas lluvias en placa polideportiva	Red de aguas lluvias	Alto	GLOBAL	1
	Corrección de humedades en oficinas de educación física	Impermeabilización	Alto	GLOBAL	1
	Revisión de dotación en las aulas especializadas para definir que elementos deben ser reem	Mantenimiento cubiertas			
	Revisión y mantenimiento de pisos por deterioro	Pisos			
10500100297601	Institucion Educativa la Piedad				
	Cambio de ventanas de toda la sede por antigüedad	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GLOBAL	1
	Mantenimiento de techos en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	800
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	Reforma de red de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Medio	GLOBAL	1
	Pintura general de la sede	Pintura general	Medio	GLOBAL	1
	Mantenimiento restaurante escolar	Mant restauran comedores	Medio	GLOBAL	1
	Pintura 100m2, revisar luminarias, revisar red eléctrica	Tecnología (ti)	Medio	GLOBAL	1
	Intervenir los muros de cerramiento	Mantenimiento cubiertas			
	Revisión de luminarias en general	Redes electricas			
10500100698004	Seccion Escuela Clodomiro Ramirez				

	• Remodelacion y mantenimiento de red electrica	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	• Mantenimiento de cerramiento en muro de bloque y malla eslabonada	Cerramientos y accesos	Medio	M	170
	• Mantenimiento de cubierta de placa recreativa	Mantenimiento cubiertas	Bajo	GLOBAL	1
	• Pintura en general y resanes	Pintura general	Bajo	M2	720
	• Reparación muro agrietado aula 9	Muros	Alto	GLOBAL	1
	• Cambio de puerta de acceso vehicular	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GLOBAL	1
	• Revisar luminarias, pintura aproximadamente 60m2	Tecnología (ti)	Medio	GLOBAL	1
10500100289502	Seccion Escuela Pedro de Castro				
	• Adecuación de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GLOBAL	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	• Construcción de filtros en el cerramiento de la calle 37, para mejor conservación de la pintura de la fachada bajo el cerramiento en malla eslabonada	Mantenimiento fachadas	Medio	GLOBAL	1
	• Pintura general y resanes	Pintura general	Medio	M2	400
10500100698002	Seccion Escuela Pichincha				
	• Cambio de pisos en baldosa que se encuentran deteriorados por la antigüedad.	Pisos	Medio	M2	1000
	• Resanes y pintura general	Pintura general	Medio	M2	700
	• Reposición de placa polideportiva en concreto	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	300
	• Adecuación de red electrica	Redes electricas	Medio	GLOBAL	1
	• Pintura y resane aproximadamente 80 m2, revisar luminarias	Tecnología (ti)	Medio	GLOBAL	5
	• Cambio total de red hidrosanitaria (cambio de tubería, construcción de cajas de inspección y adecuación de salidas)	Redes hidrosanitarias	Medio	GLOBAL	1
10500100202002	Seccion Escuela Rafael Uribe Uribe				
	• Mantenimiento cubiertas en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1250
	• Adecuación de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GLOBAL	1
	• Cambio de pisos aulas	Pisos	Bajo	GLOBAL	1
	• Adecuación de placa polideportiva cubierta	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	740
	• Pintura interior	Pintura general	Medio	M2	900
	• Cambio de redes hidrosanitarias	Redes hidrosanitarias	Medio	GLOBAL	1
	• Revisar red electrica	Redes electricas	Medio	GLOBAL	6
	• Retiro de cielos falsos y pintura de estructura de cubierta en teja de barro	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	250
10500100149002	Seccion Escuela Santa Lucia				
	• Pintura general y resanes	Pintura general	Medio	GLOBAL	1
	• Cambio de pisos en baldosa	Pisos	Bajo	M2	700
	• Adecuación de espacio sala de profesores para restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Medio	GLOBAL	1
	• Adecuación de espacio restaurante escolar para sala de profesores	Adecuaciones administrativas	Medio	M2	960
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Bajo	GLOBAL	1
	• Adecuación de acceso costado sur oriental	Pisos	Medio	M2	
	• Pintura 100 m2	Pintura general	Medio	M2	
	COMUNA 13 — 13-SAN JAVIER				
10500102668901	Institucion Educativa Blanquizal				
	• Cambio de ventanas e instalación de mallas de seguridad, resane de marcos externos y sellado de ventanas (se priorizan fachadas a la intemperie).	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	300
	• Mantenimiento completo de unidades sanitarias estudiantiles de sotano y primer nivel (4 und) (incluye cambio de redes de acueducto, residuales, iluminación cambio de pisos y enchapes, lavamanos, sanitarios orinales y división de orinales, puertas internas y puertas rejas y otros)	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	4
	• Cambio de pisos duros en áreas de circulación y patios.	Pisos	Alto	M2	400
	• Mantenimiento en teja de barro incluye cambio de ruanas, bajantes y canoas y encorizados	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	656
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento completo del restaurante escolar (incluye cambio de muebles, puertas, ventanas pisos, enchapes de pared, pintura epoxica, mallas mosquiteras, ventanas guillotinas, y otros). redes electricas e iluminación, instalación de red de gas (necesita viabilidad por parte de epm).	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de fachadas (lavado, hidrofugado, pinturade chapas, reposición de chapas, resanes y generar y tratar juntas en vigas y columnas para evitar desprendimiento de chapas y morteros.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	2350
	• Pintura interna de aulas, oficinas y demas	Pintura general	Medio	M2	3500
	• Mejoramiento de la red de aguas lluvias, limpieza y desobstrucción de redes de aguas lluvias y residuales.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Cambio de piso duro en cancha polideportiva incluye juegos integrados, demarcación y manejo de aguas lluvias.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	200

	• Realizar realce de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	ML	60
	• Mantenimiento completo aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti, iluminación, ventilación).	Tecnologia (ti)	Alto	M2	65
	• Cambio de pasamanos en rampas y areas de circulación	Accesibilidad	Medio	ML	80
	• Cambio de puertas y puertas rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	35
	• Impermeabilización de losa de punto fijo	Impermeabilizacion	Bajo	M2	80
	• Mantenimiento del parque infantil de preescolar	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señáletica en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	350
	• Mantenimiento de garita (cambio de griferías, abastos y sanitarios, pintura, iluminación y ventilación y otros).	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Cambio piso en madera en teatro de auditorio	Pisos	Alto	M2	60
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100188101	Institucion Educativa Carlos Vieco Ortiz				
	• Mantenimiento de techos incluye cambio de canoas, bajantes, ruanas, encorrozados y construcción de lagrimales vaciados.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	• Cambio de pisos a baldosa de grano	Pisos	Medio	M2	950
	• Cambio de pisos duros en areas recreativas y circulación.	Pisos	Alto	M2	520
	• Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles de hombres y mujeres y adecuación de un wc de pmr (incluye cambio de redes de acueducto, residuales, puertas, sanitarios, enchapes de pared y piso, pintura, redes electricas e iluminación y ventanas).	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	60
	• Mantenimiento de cerramientos en malla eslabonada, pintura, revoques y construcción de lagrimales vaciados en muros de cerramiento.	Cerramientos y accesos	Alto	ML	400
	• Actualización aula de laboratorio de fisica -química (redes electricas, red de gas (necesita viabilidad de epm), iluminación, ti y otros)	Adecuacion laboratorios	Alto	M2	65
	• Pintura de fachadas internas y externas priorizando las fachadas expuestas a la intemperie, lavado e hidrofugado de fachadas a la vista.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	4000
	• Mantenimiento 2 aulas de sistemas (incluye cambio de redes electricas, ti, cambio de pisos, ventanas e instalación de mallas de seguridad, iluminación, cambio de puertas y puertas rejas).	Tecnologia (ti)	Alto	M2	130
	• Demarcación espacio recreativo	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas incluyendo cambio de puerta de ingreso pantalla de agua	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	30
	• Cambio de ventanas incluye instalación de mallas de seguridad y modificación a mallas de seguridad a fijas.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	60
	• Cambio de red de aguas lluvias y negras en areas por cambio de pisos duros	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Impermeabilización de losas (revoques, corrección de pendientes e instalación de bajantes y construcción de lagrimales vaciados).	Impermeabilizacion	Alto	M2	100
	• Cambio de lavaescobas en patio y desobstrucción de redes	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuación de cuarto de basuras	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señáletica en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	150
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	• Cambio de lavaescobas en patio y desobstrucion de redes de este.	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500101517201	Institucion Educativa Eduardo Santos				
	• Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles (6 und) (cambio de enchapes de piso y pared, puertas rejas, ventanas, pintura, iluminación y ventilación, aparatos sanitarios, puertas y divisiones de orinales a acero inoxidable, cambio de redes de acueducto, residuales y eletricas)	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	180
	• Mantenimiento de cubiertas en toda la sede (cambio de canoas, ruanas, bajantes, encorrozados y cambio de lagrimales a vaciados en muros aticos)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1000
	• Cambio parcial de ventanas incluye retiro, mantenimiento y reinstalación de mallas de seguridad. priorizando fachadas expuestas a la intemperie.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	250
	• Mantenimiento de piso en patio e instalación de juegos integrado y demarcación	Pisos	Medio	GL	380

	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Pintura interna en corredores y aulas	Pintura general	Alto	M2	4500
	Cambio de tanques y mantenimiento del sistema de bombeo de agua	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	Cambio de puertas y puertas rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	35
	Mantenimiento completo de aula de sistemas (iluminación, ti, redes electricas).	Tecnologia (ti)	Alto	M2	65
	Mantenimiento restaurante escolar (cambio de ventanas enrollables a guillotina, cambio de grifería, pintura epoxica, cambio de puertas, cambio de ventaneria, instalación de mallas mosquiteras, neoprenos, instalación trampas de grasa y demas).	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Impermeabilización losa de tanques	Impermeabilizacion	Alto	M2	60
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	250
	Mantenimiento de garita (cambio de griferías, abastos y sanitarios, pintura, iluminación y ventilación y otros).	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Medio	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500102669701	Institucion Educativa Fundadores				
	Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles (6 und)	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	6
	Cambio de ventanas incluye mantenimiento y pintura de mallas de seguridad e instalación de mallas donde se requiera. se prioriza fachadas expuestas a la intemperie	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	250
	Mantenimiento de techos incluye cambio de canoas, ruanas, bajantes y lagrimales a vaciados e impermeabilización de losa de punto fijo y encorizados para evitar palomas.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	Mantenimiento de fachadas a la vista incluye lavado, hidrofugado, pintura y cambio de chapas y lavado e hidrofugado de chapas manchadas por humedad en la parte interna.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	3300
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Desobstrucción de carcamo, adecuación de superficie e instalación de rejas metalicas del carcamo en patio central y mejoramiento de la red de aguas lluvias en toda la sede.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Pintura general en toda la sede (interna y externamente).	Pintura general	Alto	M2	4500
	Cambio de cubierta metalica, incluye mtto y reforzamiento adicional de estructura metalica y pintura en placa polideportiva cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	275
	Mantenimiento completo aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti, iluminación, ventilación y pisos).	Tecnologia (ti)	Alto	M2	65
	Mantenimiento de placa polideportiva al aire libre (incluye demaración, cambio de juegos integrados, pintura de muros y mtto de graderías).	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	650
	Mantenimiento de restaurante escolar (cambio de lavamanos a quasar, cambio de grifería, abastos, pintura epoxica, cambio de chapas de puertas, cambio de mallas mosquiteras, mejoramiento de la parte eletrica e iluminación y otros actividades).	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Mantenimiento de cerramiento externo priorizando en parque infantil y mantenimiento en limites con lote invadido parte posterior costado izquierdo.	Cerramientos y accesos	Alto	ML	150
	Mantenimiento de placa polideportiva cubierta, incluye demaración, cambio de juegos integrados, pintura de muros y mtto de graderías, instalación de mallas de nylon.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	275
	Cambio de puertas y puertas rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	30
	Adecuación oficina o bodega en unidad sanitaria de sotano (se debe solicitar viabilidad de cambio de uso a planeación)	Adecuacion unidad sanitarias	Bajo	GL	1
	Impermeabilización de losa de punto fijo	Impermeabilizacion	Alto	M2	130
	Mantenimiento de juegos infantiles de preescolar, y manejo de aguas lluvias.	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	Embelllecimiento de zonas verdes, jardineras, poda de arboles (necesita permisos del amva)	Zonas verdes	Alto	GL	1
	Mantenimiento de cubiertas en cancha polideportiva patio central (reparación de canoas, ruanas y bajantes)	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	300
	Mantenimiento de garita (cambio de griferías, abastos y sanitarios, pintura, iluminación y ventilación y otros).	Adecuacion garitas	Medio	GL	1

	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100655601	Institucion Educativa Juan Xxiii				
	Mantenimiento de fachadas incluye lavado e hidrofugado y pintura, ademas pintura interna de aulas y espacios internos, chaflanes, lagrimales y tratamiento muros con humedades.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	10000
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento de ascensores en 2 puntos fijos).	Ascensores	Alto	UN	2
	Impermeabilización de losas de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	Mantenimiento de techos en teja metecno (cambio o mantenimiento de canoas, y bajantes incluye desobstrucción e instalación de ruanas y cambio a lagrimales vaciados en muros aticos).	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	Mantenimiento de cuarto tecnico de bombas	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	Mantenimiento de restaurante y comedor escolar (incluye enchapes de piso y pared, cambio de redes de acueducto y residuales, cielos falsos en superboard, pintura epoxica, cambio de puertas y ventanas, mallas mosquiteras, neoprenos, redes electricas, e iluminación, trampas de grasa y demas).	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Mantenimiento y pintura de puertas de accesos, mtto y pintura de pasamanos, rejas y barreras de protección	Pintura general	Alto	GL	1
	Mantenimiento de cancha deportiva (demarcación, cambio de juegos integrados e impermeabilización de losas).	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	260
	Cambio de ventanas e instalación de mallas de seguridad en fahadas externas o areas recreativas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	60
	Mantenimiento aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti, iluminación, pintura y demas).	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	Obras para evitar asentamiento de palomas acceso principal.	Mantenimiento fachadas	Alto	GL	1
	Cambio de puertas y rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	30
	Mantenimiento parque infantil, incluyendo reparación de piso.	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	Instalación de malla en nylon en cancha incluyendo estructura metalica	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	150
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	350
	Instalación red de gas en laboratorio (necesita viabilidad de epm).	Conexion red de gas	Alto	GL	1
	Mantenimiento y pintura de cerramiento en tubería vertical	Pintura general	Alto	ML	30
	Cambio de puertas a puertas rejas unidades sanitarias estudiantiles bloque costado izquierdo nivel 1	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	2
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100080901	Institucion Educativa Perpetuo Socorro				
	Pintura de todo el establecimiento educativo	Pintura general	Alto	UN	1
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	100
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500101901101	Institucion Educativa Stella Velez Londoño				
	Tratamiento de estabilidad de ladera	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	Cambio de pisos a baldosa de grano	Pisos	Medio	M2	838

Cambio de calados a ventanas incluye instalación de mallas de seguridad.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	300
mantenimiento y cambio de ventanas incluye mantenimiento de mallas de seguridad y pintura				
Cambio de cubierta y mantenimiento de estructura cubierta de placa polideportiva.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	750
Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
Cambio de placas de concreto en cancha cubierta, demarcación, arreglo pedestales de soporte de estructura metálica, cambio de juegos integrados.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	350
Cambio de ventanas incluye instalación de mallas de seguridad.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	160
Mantenimiento de techos incluye cambio de canoas, ruanas, bajantes, encorizados, cambio de lagrimales a vaciados	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	550
Mantenimiento completo unidades sanitarias (cambio de redes de acueducto y residuales, enchapes, puertas y orianes a acero inoxidable, lavamanos iluminación, ventanas, sanitarios y otros).	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
Mantenimiento integral de fachada (incluye cambio de lagrimales a vaciados, lavado e hidrofugada, pintura y/o reparación de chapas).	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	1800
Mantenimiento completo restaurante escolar (cambio de enchapes, pintura, ventanas guillotina, comedor escolar, mesones a acero inoxidable, mallas mosquiteras, neoprenos, ventanas, puertas, redes eléctricas, redes de acueducto y residuales y demás).	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
Cambio de la red de aguas negras, lluvias y potable	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
Obras civiles para evitar ingreso de agua a los equipos y mantenimiento ascensor .	Ascensores	Alto	GL	1
Mantenimiento de area recreativa en concreto (losa aporticada de area recreativa parte posterior y manejo de aguas lluvias) incluye muro de contención intermedio para retención tierras por debajo de la superficie, protección de muros con malla eslabonada).	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	300
Mantenimiento completo aula de sistemas (cambio de pisos, cambio de redes electricas, iluminación y ti).	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
Adecuación de chafanes, encorizados, cubrimiento de vigas, mallas de protección para evitar palomas	Mantenimiento fachadas	Alto	GL	1
Pintura general interna	Pintura general	Medio	M2	2500
Mantenimiento aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti, iluminación, pintura y demás).	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
Reconstrucción de escalas de acceso a placa polideportiva	Accesibilidad	Alto	GL	1
Mantenimiento y pintura de cerramiento en malla eslabonada incluye reemplazo donde se requiera	Cerramientos y accesos	Medio	M2	250
Cambio piso duro en placa deportiva, mejoramiento de la red de aguas lluvias, instalación de juegos integrados y demarcación e instalación de filtro en muro lindante con vecina (placa polideportiva parte delantera de colegio).	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	200
Cerramiento interior y exterior cancha polideportiva y sede educativa	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
Instalación de ti y redes de sonido en todo el colegio.	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
Mantenimiento de techos, bajantes, ruanas y canoas incluye mtto de impermeabilización y humedades en losa de cubierta en sotano	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	100
Cambio de puertas y puertas rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	25
Cerramiento de comedor escolar con ventanería e instalación de mampostería para marcos de ventanería y así evitar ingreso de palomas a área de consumo.	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
Mejoramiento de altura en pasamanos de punto fijo	Accesibilidad	Alto	GL	1
Obras en muro de muros de cerramiento lindante con vecina en cancha parte delantera a para evitar quejas y evitar humedades por filtraciones y posibles demanda (ademas incluir chaflan y ruana entre los dos muros).	Cerramientos y accesos	Alto	GL	100
Adecuación acceso e instalación huerta escolar y mejoramiento de la zona verde.	Zonas verdes	Alto	GL	1
Mantenimiento unidades sanitarias de preescolar, enchapes, redes, meson en acero inoxidable a lavamanos y puertas a acero inoxidable.	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
Cambio y/o mantenimiento de tanques en fibra de vidrio y (mantenimiento del sistema de bombeo y en caso de no cambiar los tanques se debiera reparar las perforaciones existentes).	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
Mantenimiento unidades sanitarias de pmr (cambio de accesorios, lavamanos, sanitarios pintura e iluminación y cambio y/o mtto puertas).	Manten unidades sanitarias	Medio	UN	3
Mantenimiento general de unidades sanitarias estudiantiles (6 und) (cambio de grifería, abasto, pintura, cambio de sanitarios malos y otros)	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
Mantenimiento de laboratorio de física- química (cambio de abastos, grifería, mantenimiento de redes electricas, iluminación, cambio de ventanería y demás).	Adecuacion laboratorios	Alto	GL	1
Cambio de mallas mosquiteras, neoprenos, griferías, abastos y pintura epóxica	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	150
Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1

	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.en bloque 1	Redes electricas	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500102635201	Institucion Educativa el Corazon				
	Cambio de calados a ventanas y cambio de ventanas (incluyendo instalación o mantenimiento de mallas de seguridad y ventanas).	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	300
	Mantenimiento de techos (incluyendo cambio de ruanas, canoas y bajantes, ademas construcción de escotilla en bloque nuevo), e impermeabilización de losa de cubierta faltante.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1100
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Lavado e hidrofugado de fachada a la vista expuestas e internamente por manchas de humedades y pintura de mallas de seguridad. incluye reposición de chapas y pintura. contrucción de lagrimles vaciados en sitios especificos.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	3200
	Construcción de pergolas en area de circulación entre bloque estudiantil y administrativo (incluye pasamanos).	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	50
	Cambio de pisos baldosa de grano	Pisos	Alto	M2	400
	Mejoramiento de la red de aguas lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Pintura de areas internas (aulas, bodegas, oficinas y otros).	Pintura general	Medio	M2	4500
	Cambio de pisos de placa polideportiva principal y mejoramiento de la red de aguas lluvias en placa polideportiva, incluye cambio de juegos integrados, demarcación , mantenimiento de cerramiento	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	320
	Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles acceso principal.	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	2
	Mantenimiento de cerramiento externo y pintura.	Cerramientos y accesos	Medio	ML	150
	Mantenimieto completo aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti, iluminación, ventilación y pisos).	Tecnologia (ti)	Alto	M2	65
	Construcción de gym al aire libre en zona verde contiguo a bloque administrativo, incluye adecuación de superficie, cerramiento.	Mant instalaciones deportivas	Medio	UN	35
	Cambio de pisos de placa polideportiva principal y mejoramiento de la red de aguas lluvias en placa polideportiva y mantenimiento de cerramiento	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	120
	Cambio de 2 kioscos	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	Mantenimiento parque infantil incluye cambio de puerta y mantenimiennto de cerramiento	Juegos infantiles	Alto	UN	1
	Instalación de pasamanos y mantenimiento	Accesibilidad	Alto	ML	50
	Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	20
	Mantenimiento unidades sanitarias estudiantiles de bloque nuevo (pintura, cambio de grifería y abastos, cambio de orinales o sanitarios malos y otros).	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	2
	Instalación de la red de gas para el restaurante (necesita viabilidad de epm).	Conexion red de gas	Alto	GL	1
	Embellecimento de areas verdes, roceria y jardineras.	Zonas verdes	Medio	M2	1
	Mantenimiento de restaurante escolar (cambio de grifería, abastos, pintura epoxica, cambio de chapas de puertas, cambio de mallas mosquiteras y otros actividades).	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	350
	Cambio de la red de aguas lluvias por afectación a vecinos	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500102119901	Institucion Educativa la Independencia				
	Construcción de cerramiento (necesita licencia de construcción, concepto del dap y trabajo social. si hay viabilidad y licencia este sería el costo aproximado de construcción).	Cerramientos y accesos	Alto	ML	600
	Mantenimiento de fachada en piedra (lavada, e hidrofugada, construcción de lagrimales, pintura y mantenimiento de puertas rejas de acceso, cambio de vidrios en fachadas e instalación de películas blancas en vidrios.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	8000
	Adecuación de 2 aulas (bilinguismo y traslado de estudiantes de aula improvisada de pascual bravo), en doble altura con placa facil y estrcutura metalica, adecuación de accesos, intervención parte electrica y modificación para mejoramiento de las ventilaciones.	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	Mantenimiento completo de coliseo que incluye pintura de muros, reparación de humedades, pintura, cambio de juegos integrados, demarcación, mejoramiento de superficie y mantenimiento unidades sanitarias	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	Impermabilización de losas de cubierta con producto tipo (poliuretano).	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1800

	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores. mantenimiento de unidades de aire acondicionado	Redes electricas	Alto	GL	1
	Se esta realizando estudio de presiones y con ello se intervendra la red de acueducto con el fin de disminuir las fugas de agua.	Red incendios y acueducto	Alto	GL	1
	Obras de mitigación para evitar inundaciones al interior de la sede construcción de filtros, limpieza de cunetas al exterior, desobstrucción y limpieza de redes de aguas lluvias, cajas y otros muros de contención.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Mantenimiento de laboratorio de física - química (2 laboratorios) incluye instalación de mesas en acero inoxidable	Adecuacion laboratorios	Alto	M2	120
	Pintura general en toda la sede parte interna	Pintura general	Alto	M2	6400
	Mantenimiento completo de aula de sistemas (2 aulas) (incluye mejora la ventilación, iluminación, cambio de redes electricas, ti y pintura).	Tecnologia (ti)	Alto	M2	120
	Cambio de placas de concreto con alto desgaste en laboratorios, en biblioteca, y aulas .	Adecuacion biblioteca	Alto	GL	1
	Habilitación de u.s de coordinación	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Cambio de redes de acueducto donde se pueda, reparación de fugas al interior del establecimiento.	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	Adosamiento de tuberías de aguas lluvias y redes, pintura de redes . (plazoleta, coliseo y donde se presenten cielos falso con riesgo de caída por humedades.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	3750
	Mantenimiento, pintura y anclaje de pasamanos en rampas de accesibilidad y escalas.	Accesibilidad	Alto	GL	1
	Mantenimiento del sistema de bombeo de agua potable, limpieza de tanque y calibración de equipos	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	Instalación de cielos falsos en superboard en fachadas exteriores para evitar ingreso o anidación de colmenas, palomas o fauna silvestra y retiro de colmenas y mitigación de humedad en bordes de losa.	Mantenimiento fachadas	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	400
	Construcción de muro de limpieza en comedor escolar	Muros	Alto	M2	75
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	2
10500102119902	Seccion Escuela Amor Al Niño				
	Cambio de techo a metecno en zona de arboles (1100 m2, complementando estructura en madera) y mantenimiento de techos incluye cambio de canoas, ruanas, bajantes, cambio de lagrimales a vaciados, alfardas y otros), e impermeabilización de losas.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1730
	Cambio de ventanas incluye instalación de mallas de seguridad (priorizando ventanas en expuestas a la intemperie).	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	300
	Cambio de pisos duros placa deportiva (incluye cambio de juegos integrados, demarcación, cambio de redes de aguas lluvias y residuales manejo de aguas lluvias).	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	600
	Remodelación completa unidades sanitarias estudiantiles de primero y segundo nivel incluye adecuación unidad unidades sanitarias para niños de preescolar.	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	4
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores. mantenimiento de unidades de aire acondicionado	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento de fachadas (incluye lavado, hidrofugado, pintura y reparación de chapas en mampostería)	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	2100
	Cambio de cubierta a metecno incluyendo estructura metalica y adecuación de este espacio para aula multiple .	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	100
	Cambio de puertas incluyendo cambio de puertas rejas y puertas de accesos principales	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	33
	Cambio de carcamos, limpieza y desobstrucción redes de aguas lluvias y cambio de cajas y manejo aguas lluvias de la sede educativa.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Mantenimiento de auditorio incluye, mantenimiento de canoas, ruanas, bajantes, redes electricas, pintura.	Otros mantenimientos especificos	Alto	M2	100
	Adecuación de bodega u oficina en segundo nivel donde en parte baja se encuentra acceso principal a la sede educativa.	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	Construcción de gaviones en parte posterior por riesgo de talud y manejo de aguas	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	Mantenimiento completo aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti. iluminación, cambio de ventanas, puerta y puerta reja).	Tecnologia (ti)	Alto	M2	65
	Areglo juntas de construcción entre edificaciones (que incluye sellos) y cubrimiento de puntos fijos en laterales por riesgo de caídas	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	Pintura general interna en aulas, oficinas y demas	Pintura general	Alto	M2	2500
	Mantenimiento de cerramiento laterales derecho e izquierdo	Cerramientos y accesos	Alto	ML	60
	Mantenimiento, pintura y cambio de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	100
	Continuar con tramite para legalización de la red de gas del restaurante escolar. en contrato anterior se nego viabilidad por estar en una zona de riesgo definida en el pot.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Mantenimiento parque infantil	Juegos infantiles	Alto	GL	1

	Suministro, transporte e instalación de avisos de señáletica en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	350
	Mantenimiento general restaurante escolar (cambio de griferia, pintura epoxica, mantenimiento de chapas y demas)	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Reparación de pisos en gres	Pisos	Alto	M2	30
	Poda y tala de arboles (necesita permisos del amva)	Zonas verdes	Alto	UN	3
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500101188602	Seccion Escuela Betania				
	Construcción de viaducto de aguas residuales con conexión a la red de epm y reconstrucción red de aguas lluvias (necesita permisos ambientales para tala de arbol ya esta en tramite ante el amva, requiere ademas de la parte social para las intervenciones).	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Cambio de pisos a baldosa de grano y eliminación de rebancos en aulas	Pisos	Medio	M2	1050
	Mantenimiento de cubiertas en teja de barro (incluye cambio de canoas, ruanas, bajantes, cambio de lagrimales a vaciados en muros aticos y encorozado), ademas cambio te techo en tienda escolar.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	830
	Cambio de piso placa polideportiva (incluye cambio de juegos integrados, demaración)	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	300
	Pintura general de fachadas e interna en aulas, oficinas, cerramiento (se debe construir lagrimal vaciado en muros de cerramiento para aumentar la durabilidad de la pintura).	Pintura general	Alto	M2	2000
	Mantenimiento completo restaurante escolar (cambio de ventanas a guillotina, cambio mallas mosquiteras, ventaneria, mesones a acero inoxidable, cambio de puerta, cambio de lavamanos a quasar, cambio de redes de acueducto, residuales y demas, enchapes de piso, pared, pintura epoxica, neoprenos y demas). se debe evaluar condiciones de la red de gas con servicios públicos.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Cambio de ventaneria, retiro y reinstalación de mallas de seguridad incluye pintura e instalación mallas de seguridad donde aplique.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Sala de sistemas cambio de redes electricas, de ti e iluminación y pintura y cambio de pisos y ventilación	Tecnologia (ti)	Alto	M2	65
	Mantenimiento de cerramiento (incluye construcción de lagrimales vaciados, instalación de ruanas, pinturas y mtto y pintura malla eslabona y pintura de muros).	Cerramientos y accesos	Alto	ML	130
	Adecuación de garita con unidad sanitaria	Adecuacion garitas	Alto	M2	10
	Adecuación de rampas al interior para personas con movilidad reducida.	Accesibilidad	Alto	UN	1
	Mantenimiento de la tienda escolar y traslado de virgen a otro espacio para mejorar la circulación	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	Cambio de puertas y puertas rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	15
	Adecuación cuarto de basura	Gestion de residuos	Alto	UN	1
	Cambio de pisos duros en areas de circulación	Pisos	Alto	UN	1
	Mantenimiento de parque infantil	Juegos infantiles	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señáletica en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	85
	Traslado altar de virgen	Adec espacios especificos	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Medio	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100188102	Seccion Escuela Juan de Dios Aranzazu				
	Cambio de pisos a baldosa de grano	Pisos	Medio	M2	1350
	Cambio de cubierta y reforzamiento de correas en estructura metalica y mantenimiento de la misma, mantenimiento y pintura cancha polideportiva (incluye cambio de bajantes, canoas y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	550
	Mantenimiento de techos (incluye cambio de canoas, ruanas, bajantes y lagrimales a vaciados y encorozados). (se debe corregir humedad por queja vecina).	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	950
	Mejoramiento de la red de aguas lluvias y negras, limpieza y desobstrucción de redes (carcamos, cajas, tuberías y otros). construcción de filtros en muros posteriores lindantes con la cancha.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1

	• Pintura general de toda la sede educativa (fachadas internas, externas, interior), lavado e hidrofugado en fachadas a la vista.	Pintura general	Alto	M2	2700
	• Cambio de ventanas incluye instalación y/o modificación de mallas de seguridad y pintura.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	140
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Reforzamiento de cerramiento con contrafuertes, cambio de malla eslabonada y construcción de vigas de amarre y construcción de filtro externo, resanes interna y externamente y pintura.	Cerramientos y accesos	Alto	M	70
	• Mantenimiento de aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti, cambio de pisos, pintura y cambio de ventanas y mantenimiento de mallas de seguridad)	Tecnologia (ti)	Alto	M2	65
	• Instalación de pasamanos en puntos fijos para aumentar la altura, cambio de pasamanos en áreas de circulación y/o mantenimiento.	Accesibilidad	Alto	ML	70
	• Mantenimiento placa polideportiva (demarcación y cambio de juegos integrados)	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Cambio de malla eslabonada en cerramiento frontal incluye lagrimal, mantenimiento y pintura de muros	Cerramientos y accesos	Alto	M	40
	• Adecuación cuarto de basuras	Gestion de residuos	Alto	GL	1
	• Cambio de rejas y puertas rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	15
	• Mantenimiento unidades sanitarias estudiantiles de niños y niñas(cambio de grifería y abastos, pintura y otros) y mantenimiento completo de unidad sanitaria de vigilancia (cambio de enchapes, mtto techos, cambio de sanitario).	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	75
	• Embellecimiento de zonas verdes	Zonas verdes	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de restaurante escolar (cambio de grifería y abastos, adecuación de ventana y mallas mosquiteras, pintura, limpieza y desosbrucción).	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Adecuación puerta de salida auxiliar aula de preescolar y ventanas de en area de circulación hacia unidad sanitaria estudiantil	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Medio	UN	75
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100252602	Seccion Escuela Monseñor Perdomo				
	• Cambio de piso a baldosa de grano en bloques antiguos	Pisos	Medio	M2	1050
	• Cambio de pisos monocolor a baldosa de grano y pisos en areas de circulación expuesta	Pisos	Alto	M2	400
	• Cambio de ventanas incluye instalación de mallas de seguridad.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	160
	• Mantenimiento completo de techo en teja de barro (incluye cambio de canoas, ruanas, bajantes y lagrimales vaciados en muros aticos)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	730
	• Pintura general interna y externa (fachadas) en bloques antiguos y lavado e hidrofugado en bloque nuevo.	Pintura general	Alto	M2	4000
	• Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles (cambio redes de acueducto, y alcantarillado, electricas, puertas, enchapes de piso y paredes, pintura, aparatos sanitarios, llaves de paso y cajas de registro y demas).	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	60
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mejoramiento de la red de aguas negras y lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti e iluminación) y tratamiento de juntas de edificación nueva.	Tecnologia (ti)	Alto	GL	1
	• Restaurante escolar, mejoramiento de la red de aguas residuales de unidad sanitaria de operadoras del restaurante escolar, se debe priorizar para atención . mantenimiento general del restaurante (limpieza de redes, mtto de puertas y ventanas, cambio de grifería, abastos, pintura epoxica, mallas mosquiteras y demas).	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Cambio de puertas y puerts rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	25
	• Pintura, revoques y construcción de lagrimales muros de cerramiento y resanes	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	• Mantenimiento restaurante escolar (cambio de ventanas a guillotina, mtto y limpieza de redes hidrosanitarias, cambio de grifería y abastos, pintura epoxica, mtto y pintura de puertas e instalación de la red de gas (necesita viabilidad por parte de epm), cambio de mallas mosquiteras, y neoprenos, mtto unidades sanitarias, iluminación.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	60

	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100188103	Seccion Escuela Municipal San Javier				
	Cambio de accesibilidad y readecuación de espacios referentes	Otros mantenimientos especificos	Alto	GL	1
	Cambio de pisos a baldosa de grano	Pisos	Alto	M2	600
	Mantenimiento completo de techos en teja de barro (incluye cambio de canoas, ruanas, bajantes, lagrimales a vaciados y encorrozados).	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	400
	Cambio de placa de cancha polideportiva (incluye demarcación, cambio de juegos integrados, pintura de muros de cerramiento, lagrimales y chaflanes para evitar humedades).	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	315
	Cambio de cubierta de placa polideportiva incluyendo pintura y mantenimiento de estructura metalica	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energia y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores e instalacion de aire acondicionado para sala de computo.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento completo de vaso de leche (cambio de enchapes de piso y pared, readecuación arquitectonica, cambio de redes, pintura epoxica e iluminación y demas).	Adecuacion vaso de leche	Alto	GL	1
	Cambio de calados a ventanas incluye instalación de mallas de seguridad.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	80
	Pintura general de toda la sede educativa (fachadas internas, externas y areas interiores).	Pintura general	Alto	M2	2000
	Mejoramiento de la red de aguas lluvias y aguas de escorrentia (carcamos, cunetas, cajas, sumideros, limpieza y desosbtrucción de redes y manejo de aguas lluvias de bajantes.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Mantenimiento completo aula de sistemas (cambio de pisos, cambio de redes electricas, iluminación y ti).	Tecnología (ti)	Alto	M2	65
	Mantenimiento completo de unidades sanitarias estudiantiles.	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	Cambio de puertas incluyendo puertas rejas, incluye cambio de puerta acceso principal	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	14
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galbanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	45
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500101517202	Sección Escuela Pedro J Gomez				
	Mantenimiento integral de fachadas a la vista que presentan alto deterioro (incluye lavado e hidrofugado, pintura donde aplique, reposición de chapas y cambio de mampostería, construcción a lagrimales vaciados, acorde a recomendación de especialista estructural). lavado e hidrofugado de fachadas a la vista.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	1000
	Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles segundo nivel (2und)	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	50
	Cambio de ventanas e instalación de mallas de seguridad, pintura de mallas de seguridad en ventanas existentes y mantenimiento de sellos y ventanas existentes	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	Mantenimiento de estructura metalica de cancha cubierta, demarcación y cambio de juegos integrados en cancha polideportiva y cambio de tejas, reforzamiento estructural, cambio de placas de concreto en la cancha, e iluminación, canoas, ruanas y bajantes.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	226
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energia y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento de aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti, cambio de pisos y pintura)	Tecnología (ti)	Alto	M2	50
	Pintura general de fachadas e interna en aulas, oficinas.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	2300
	Rampa de accesibilidad	Accesibilidad	Alto	GL	1
	Pulida y brillada de baldosa de grano	Pisos	Alto	M2	900
	Mejoramiento de la red de aguas lluvias incluye limpieza y desobstrucción de la red de aguas lluvias y residuales.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Pintura y mantenimiento de canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	Mantenimiento de biblioteca incluye reparación de humedades, ti, iluminación, redes eletricas y pintura.	Adecuacion biblioteca	Alto	GL	1
	Cambio de pozuelos, ventanas, pintura epoxica, e instalación de trampa de grasas en restaurante escolar, pulida y brillada de pisos en baldosa de grano.	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	Instalación de rodamanos pasamanos en puntos fijos	Accesibilidad	Alto	ML	40
	Cambio de puertas, puertas rejas y puertas de acceso a la sede educativa	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	7
	Adecuación de cuarto de deportes	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	Mantenimiento de tienda escolar (pozuelos, pintura, iluminación y otros).	Adec espacios especificos	Alto	GL	1

	Suministro, transporte e instalación de avisos de señáletica en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	100
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100252603	Seccion Escuela Pio XII				
	Cambio de pisos en pavimento flexible a placas en concreto en areas de circulación y preescolar	Pisos	Alto	M2	750
	Cambio de piso en pavimento flexible a placas en concreto de cancha incluye cambio de juegos integrados, manejo de aguas lluvias, demarcación.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	320
	Mantenimiento completo de unidades sanitarias estudiantiles de niños y niñas (2 und), (incluye cambio de redes hidrosanitarias, acueducto y electricas, aparatos sanitarios, iluminación lavamanos, puertas y división orinales en acero inoxidable, pintura e instalación de ventanas y demas). ademas intervención unidad sanitaria de preescolar.	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	65
	Cambio de la red de aguas lluvias, residuales y acueducto en patios	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Cambio de ventanas, incluye instalación de mallas de seguridad e instalación de ventanas en areas donde hay calados	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	140
	Mantenimiento de techos (incluye cambio de canoas, ruanas, bajantes y lagrimales a vaciados).	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	Pintura general de toda la sede incluye fachadas internas y externas	Pintura general	Alto	M2	2500
	Recuperación espacio ocupado por viviente. requerimientos por la jurídica. para la adecuación de restaurante escolar (ademas necesita viabilidad de planeación educativa).	Gestion legal	Alto	GL	1
	Pintura y mantenimiento de muro de cerramiento (incluye resanes, revoques, construcción de lagrimales y pintura)	Cerramientos y accesos	Medio	M2	1200
	Cambio de puertas y puertas rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	15
	Mantenimiento vaso de leche (cambio de grifería, pintura epoxica, cambio de mallas mosquiteras y neoprenos)	Adecuacion vaso de leche	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señáletica en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	60
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500102119903	Seccion Escuela Refugio del Niño				
	Cambio de pisos a baldosa de grano	Pisos	Alto	M2	600
	Cambio de ventanas incluye instalación de mallas de seguridad	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	80
	Cambio de piso duro en patio	Pisos	Alto	M2	150
	Remodelación unidades sanitarias estudiantiles de hombres y mujeres y banos de oficinas	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	35
	Mantenimiento de cubiertas incluye cambio de ruanas, canoas, bajantes e impermeabilización de puntos fijos y cambio de cubierta a metecno en area de restaurante escolar.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento fachadas externas posterior (lavado e hidrofugado y laterales)	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	475
	Mantenimiento de biblioteca incluye reparación de humedades, ti, iluminación, ventanas, redes electricas y pintura e instalación de internet y acces point en toda la sede.	Adecuacion biblioteca	Alto	GL	1
	Construcción de filtros y cunetas para manejo de aguas lluvias, para evitar humedades en muros de restaurante escolar y obras complementarias.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Pintura interna de aulas y oficinas y otros espacios	Pintura general	Alto	M2	800
	Mantenimiento de restaurante escolar (cambio de grifería, abastos, cambio de lavamanos a quasar, cambio de cielos falso, pintura epoxica, cambio ventanas a guillotinas, cambio de neoprenos y mallas mosquiteras y pintura interna de comedor escolar)	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Mantenimiento de cerramiento externo	Cerramientos y accesos	Medio	ML	120
	Cambio de puertas y puertas rejas, incluye cambio de puerta de acceso	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	5

	• Mantenimiento y cambio de pasamanos	Accesibilidad	Medio	ML	50
	• Roceria y mantenimiento de zona verde y poda o tala de arbol en riesgo.	Zonas verdes	Medio	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	35
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500100338702	Seccion Escuela Republica de Panama				
	• Cambio y mantenimiento de techos (incluye cambio de canoas, ruanas, bajantes, lagrimales a vaciados y encorizados.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1522
	• Mantenimiento completo unidades sanitarias estudiantiles (4 und) (cambio de pisos, enchapes, puertas, sanitarios, redes de acueducto y alcantarillado, iluminación, ventilación).	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	100
	• Cambio de piso cancha polideportiva incluye juegos integrados, demaración, manejo de aguas lluvias y traslado de altar.	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	450
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de piso a baldosa de grano en aulas y areas faltantes	Pisos	Alto	M2	500
	• Pintura general de toda la sede de fachadas y pintura interna priorizando las expuestas a la intemperie (incluye revoques donde aplique, resanes, limpieza, lavado e hidrofugado de muros a la vista).	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	2700
	• Demolición y reconstrucción de muros de cerramiento y malla eslabonada, reconstrucción de muro de cerramiento en mampostería mantenimiento de cerramiento de muros mampostería aledaños a comedor escolar y revoque e impermeabilización de muro de cerramiento adyacente a viviendas (incluye intalación de lagrimal y alambre de puas donde aplique.	Cerramientos y accesos	Alto	ML	125
	• Cambio de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	160
	• Cambio de pisos duros en mal estado, mejoramiento de areas de circulación incluyendo escalas.	Pisos	Alto	GL	1
	• Manejo de aguas lluvias en la parte externa lado izquierdo del acceso principal (construcción de filtros y cunetas y conexión a la red de aguas lluvias).	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Cambio de ventanas, instalación de mallas de seguridad y cambio de vidrios rotos	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Mantenimiento completo aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti, cambio de pisos, ventanas, pintura y demas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	65
	• Mantenimiento de restaurante escolar y comedor	Mant restauran comedores	Alto	UN	1
	• Cambio de puertas y puertas rejas y cambio puerta de acceso principal	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	16
	• Roceria y embellecimieto de zonas verdes, tala de arboles que presentan riesgo en cerramiento parte posterior comedor escolar.	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Construcción de caseta de garita	Adecuacion garitas	Alto	M2	15
	• Adecuación aula polivalente en corredor bloque superior (redes electricas, iluminación, ti, puertas, ventanas y muros).	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braile a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	100
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	• Instalación de soldadura en algunas esquinas	Señalética			
10500100188104	Seccion Escuela Veinte de Julio				
	• Cambio de pisos a baldosa de grano (priorizar areas de circulación que presentan alto deterioro).	Pisos	Alto	M2	1820
	• Cambio de cubierta en cancha polideportiva, reforzamiento estructura metalica, mantenimiento y pintura.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	600
	• Mantenimiento de techos en teja de barro (incluye cambio de canoas, ruanas, bajantes y encorazos, ademas en area de consumo cambio de canoas parte posterior y adecuación de ruanas para evitar humedades en muros.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	990
	• Mantenimiento placa polideportiva (incluye instalación de barreras de seguridad en escalas, cambio de juegos integrados, demarcación).	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Pintura general que incluye lavado e hidrofugado de fachadas a la vista, pintura, resanes y revoques en areas para protección de humedades	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	3700
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de red de aguas negras y de lluvias	Redes hidrosanitarias	Alto	M	250
	• Adecuación rampa para personas con movilidad reducida y adecuación de acceso principal.	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Mantenimiento completo unidad sanitaria y cocineta de profesores (cambio de redes de acueducto y residuales, piso y enchapes, puertas, sanitarios).	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento integral de unidad sanitaria antigua de buen comienzo	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	30

	Mantenimiento completo de aula de sistemas (redes electrica, ti, iluminación).	Tecnologia (ti)	Alto	M2	65
	Mantenimiento y pintura de cerramiento en malla eslabonada	Cerramientos y accesos	Alto	ML	220
	Cambio de ventanas e instalación de mallas de seguridad, resane de marcos externos en ventanas existentes y otros	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	Mantenimiento de restaurante escolar (mtto de puertas, ventanas, neoprenos, cambio de mallas mosquiteras, pintura epoxica, cambio de ventanas a guillotina, resane de pintura, reinstalación de trampa de grasas, mejorar la iluminación, mantenimiento de muebles en acero inoxidable y otros.	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Mantenimiento y adecuación de espacio para vaso de leche incluye iluminación, cambio de grifería y abastos, mejoramiento de la red eléctrica, pintura epoxica, cambio de ventanas enrollable a guillotina y cubierta de recibo y entrega.	Adecuacion vaso de leche	Medio	GL	1
	Mantenimiento garita incluye cambio de sanitario, enchapes, cambio de ventanas y mallas de seguridad, pintura y lagrimales	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	150
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500102635202	Seccion Escuela el Corazon				
	Instalación de cubierta polideportiva (necesita viabilidad de planeación y en caso positivo, iniciar con tramite de licencia de construcción).	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	350
	Cambio de pisos a baldosa de grano	Pisos	Alto	M2	850
	Cambio de ventanas incluye intalación de mallas de seguridad -se prioriza fachadas expuestas a la intemperie	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	200
	Mantenimiento de techos incluye cambio de canoas, ruanas, bajantes y lagrimales a vaciados bloque de preescolar, bloque de baso de leche y bloque adyacente a vía.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	600
	Cambio de piso duro en placa polideportiva de areas deterioradas, manejo de aguas lluvias, demaracion e instalación de juegos integrados	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	320
	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnologia en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Adecuación de accesibilidad a bloques principales, instalación de pasamanos en rampas de acceso a la cancha y otros espacios	Accesibilidad	Alto	M2	300
	Mantenimiento de cerramiento externo incluye construcción de lagrimales, chaflandes, ruanas, mtto malla eslabonada y pintura de muros	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	Pintura general de toda la sede incluye lavado e hidrofugado de fachadas a la vista	Pintura general	Alto	M2	3000
	Cambio de piso duros en areas recreativas	Pisos	Medio	M2	200
	Renovación de sala de profesores y readecuación de espacios	Adecuaciones administrativas	Alto	M2	65
	Mejoramiento de la red de aguas lluvias incluye limpieza y desobstrucción de la red de aguas lluvias y residuales.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Mantenimiento completo aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti, iluminación, ventilación y pisos).	Tecnologia (ti)	Alto	M2	65
	Mantenimiento completo de unidades sanitarias estudiantiles de hombres	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	1
	Embellecimiento de zonas verdes, jardineras, poda de arboles (necesitan permisos del amva) y roceria.	Zonas verdes	Alto	GL	1
	Cambio de puerta y puertas rejas incluyendo puertas de accesos principales	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	25
	Adecuación aula en espacio que tiene viviente (se requiere proceso juridico para recuperación de este espacio).	Gestion legal	Alto	M2	65
	Mantenimiento de parque infantil de preescolar, vaciado de losas y cerramientos, retiro de parque infantil metalico en area de primaria y suminitro y adecuación	Juegos infantiles	Bajo	GL	1
	Mantenimiento garita	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	100
	Pintura epoxica en vaso de leche	Pintura general	Alto	GL	1
	Cambio de ventana enrollable a guillotina,mallas mosquiteras	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	Mantenimiento de grifería, abastos	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
10500102669702	Seccion Escuela el Socorro				

	• Cambio de pisos a baldosa de grano	Pisos	Alto	M2	1200
	• Mantenimiento de cubiertas en teja de barro (incluye cambio de canoas, ruanas, bajantes, cambio de lagrimales a vaciados en muros aticos).	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	750
	• Cambio de ventanas incluye instalación de mallas de seguridad.	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	160
	• Cambio y mejoramiento de las redes de aguas lluvias y residuales incluyendo construcción de filtros (parte posterior), limpieza y desobstrucción.	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento completo aula polivalente (cambio de puerta, ventanas, mallas de protección, iluminación, redes eléctricas, pisos).	Intervencion de aulas	Alto	M2	80
	• Cambio unidades sanitarias de sala de profesores y cocineta, y remodelación unidades sanitarias de preescolar.	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Pintura interna y externa de fachadas y espacios internos. priorizando fachadas y actividades para mitigar humedad por capilaridad.	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	2500
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Adecuación espacio de vaso de leche a restaurante escolar:(cocina, bodega, zona de lavado): pisos, mampostería, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, enchapes, pintura, muebles en acero inoxidable. requiere un mejoramiento de distribución arquitectonica, que se debe evaluar con equipo pae.	Mant restauran comedores	Alto	UN	1
	• Mantenimiento completo aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti, iluminación, cambio de ventanas, pintura, cambio de piso a baldosa de grano.	Tecnologia (ti)	Alto	M2	65
	• Cambio de puerta y puertas rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	18
	• Mantenimiento parque de preescolar incluye cambio de piso a placa en concreto	Juegos infantiles	Alto	UN	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	70
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	• Mantenimiento de concreto por deterioro	Mant instalaciones deportivas			
	• Instalación de cubierta	Mantenimiento cubiertas			
	• Instalación de dispositivos de seguridad activa o pasiva	Señalética			
	• Mantenimiento de muros por deterioro	Cerramientos y accesos			
	• Tener en cuenta una mejora en esta zona	Redes electricas			
10500100338703	Seccion Escuela la Pradera				
	• Estabilización con muros en gaviones en muro de cerramiento (se debe hacer primero estudios y apartir de ellos de determinara el sistema para estabilización del talud en este punto, ademas se debe hacer protección de muro de cerramiento en parte lateral por estar expuesto a la intemperie.	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Cambio de ventanas e instalación y mantenimiento de rejas de seguridad e instalación de de rejas de seguridad (las actuales son en celosia de vidrio y representan mucho riesgo y ventanas del restaurante escolar).	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	120
	• Mantenimiento completo aula de sistemas (cambio de redes electricas, ti, iluminación y otros)	Tecnologia (ti)	Alto	M2	65
	• Pintura general en toda la sede	Pintura general	Bajo	M2	1300
	• Cambio de pisos en unidades sanitarias estudiantiles incluye cambio de redes de acueducto y alcantarillado	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	50
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio de puertas y puertas rejas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	15
	• Mantenimiento de pisos en baldosa monocolor	Pisos	Medio	M2	20
	• Protección y reforzamiento muro de cerramiento en patio	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Mantenimiento general de restaurante escolar (ventanas, pintura epoxica, grigeria, plomería, malla mosquitera, puertas, revisión y atención de la parte eletrica).	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Suministro, transporte e instalación de avisos de señalética en lamina galvanizada calibre 18 con medidas de 25cmx17cm, cortados en forma irregular de acuerdo al diseño entregado por la sedm, con pintura electroestatica segun diseño personalizado con impresion directa full color y braille a solo 1 cara.	Señalética	Alto	UN	80
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 1.50m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	• Suministro, transporte e instalación de cédulas institucionales en lamina galvanizada de calibre 24, con vinilo adhesivo laminado, según diseño de la sedm de 2.10m de longitud x 1.10m de altura, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Señalética	Alto	UN	1
	COMUNA 14 — 14-POBLADO				
10500101334001	Institucion Educativa Inem Jose Felix de Restrepo				

	Mantenimiento general de cubiertas prioridad de intervención: 1. aula múltiple 2. coliseo mayor (cubierta termoacústica, verificar estado) 3. bloque capilla y auditorio	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	13487
	Adecuación y mantenimiento parcial de pisos en concreto	Pisos	Medio	M2	4000
	Adecuación parcial cerramiento en malla (incluye cerramiento en malla nylon en coliseo menor, por solicitud de la comunidad)	Cerramientos y accesos	Alto	ML	530
	Mejoramiento de la red de aguas lluvias priorizar red aguas lluvias calle 7 - vivero del software	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Adecuación parcial de unidades sanitarias en el momento de presupuestar, se debe evaluar el orden de prioridad de intervención. tener en cuenta: unidad sanitaria de biblioteca no funciona unidad sanitaria aula ambiental b 4, presenta obstrucción	Adecuación unidad sanitarias	Alto	GL	1
	Mantenimiento parcial de pintura y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Medio	M2	20000
	Adecuaciones piscina cambio de enchape interior piscina y pisos áreas exteriores (verificar cumplimiento de la norma)	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	Adecuación de redes eléctricas, revisión de redes de datos y pintura general de salas	Redes electricas	Medio	GL	1
	Adecuación y mejoramiento de accesos (avenida las vegas y avenida regional)	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	Adecuación zona de acopio de residuos sólidos y material de reciclaje (por acceso avenida regional)	Gestión de residuos	Medio	M2	33
	Adecuaciones eléctricas cuarto de máquinas piscina este cuarto se encuentra en un nivel sótano y se inunda. se debe dar solución a la evacuación del agua por medio de una motobomba que la extraiga hacia el exterior.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Adecuación restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	M2	235
	Cambio de cubierta por sistema metecno en bloque restaurante escolar y aula múltiple	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1280
	Mantenimiento parcial impermeabilización losas de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1440
	Adecuación y mantenimiento parcial de pisos en baldosa prioridad de intervención: bloque 6 sociales aprox. 3.896 m2	Pisos	Medio	M2	4700
	Reforma y adecuación parcial de redes e instalaciones eléctricas internas y externas dar prioridad a iluminación en exteriores y perímetro del predio por temas de seguridad	Redes electricas	Alto	%	10
	Reposición parcial de cerrajería (puertas y ventanas) prioridad de intervención: taller de gastronomía (bloque 2)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
10500100171601	Institucion Educativa Santa Catalina de Siena				
	Cerramiento exterior de la fachada principal	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	Adecuación área recreativa y patio central incluye instalación de malla nylon con la estructura metálica requerida, demarcación de placa deportiva e instalación de juego de soportes integrados.	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	Mantenimiento parcial de pintura y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Medio	M2	2800
	Adecuación de terraza lado de la tienda escolar, para ocupar este espacio como un aula polivalente	Intervención estructural	Medio	GL	1
	Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento de muro verde de contención del patio central	Muros	Medio	GL	1
	Cambio de pisos y cerramiento de área de preescolar	Pisos	Medio	GL	1
	Adecuación de garita de vigilancia: ventana hacia el exterior con película, losa superior impermeabilizada e hidrofugo	Adecuación garitas	Alto	GL	1
	Tratamiento de fisuras y grietas en la institución	Intervención estructural	Medio	GL	1
	Mantenimiento del área de cocina	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Cambio de aparatos sanitarios en mal estado	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Arreglo de juntas en rampa para personas con discapacidad	Accesibilidad	Alto	GL	1
	Mantenimiento impermeabilización losas de cubierta sector oriental, bloque acceso principal	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	170
	Mantenimiento general unidades sanitarias incluye el mantenimiento de todas las unidades sanitarias y la adecuación total de la unidad sanitaria de sala de profesores	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Mantenimiento de parque infantil primaria	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	Reparaciones en preescolar cielo falso	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	Reparaciones en preescolar unidad sanitaria)	Adecuación unidad sanitarias	Alto	GL	1
	Reparaciones en preescolar parque infantil	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	Reparaciones en preescolar vidrieras	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	Reparaciones en preescolar (cielo falso, vidrieras, parque y unidad sanitaria)	Intervención de aulas	Alto	GL	1
10500101334002	Sección Escuela Guillermo Echavarría Misas				
	Adecuación unidades sanitaria	Adecuación unidad sanitarias	Alto	M2	40
	Mantenimiento parcial de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	418
	Mantenimiento parcial de pintura y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Medio	M2	2800

	Adecuacion salida de emergencia esta solicitud ha sido presentada por la institución educativa en varias oportunidades.	Accesibilidad	Medio	GL	1
	Pintura general de la escuela	Pintura general	Medio	M2	1000
	Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	%	10
	COMUNA 15 — 15-GUAYABAL				
10500100207101	Institucion Educativa Benjamin Herrera				
	Adecuacion unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	UN	6
	Revoques y pintura	Pintura general	Alto	M2	6500
	Mantenimiento red electrcra y luminarias	Redes electricas	Alto	%	20
	Mantenimiento de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	950
	Ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	150
	Impermeabilizacion losa de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	310
	Reposicion parcial carpintería metálica - puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	40
	Construccion de revoques impermeabilizados	Muros	Alto	M2	300
	Refuerzo estructural	Intervencion estructural	Alto	ML	12
	Mantenimiento de fachada	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	700
	Mantenimiento salas de sistemas	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	Mantenimiento restaurante escolar modalidad racion industrializada	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Adecuacion cafetin profesores	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	Reposicion de pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	40
	Mantenimiento placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	Construccion de costuras en muro	Intervencion estructural	Alto	ML	35
10500100249601	Institucion Educativa Cristo Rey				
	Adecuacion de pisos en patios	Pisos	Alto	M2	700
	Mantenimiento cubiertas incluye canoas, bajantes y ruanas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1060
	Cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	1243
	Mantenimiento eléctrico y luminarias	Redes electricas	Alto	%	10
	Revoques y pintura e hidrofugado para interior y fachadas	Pintura general	Alto	M2	4200
	Estructura auditorio	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	Adecuacion de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	UN	2
	Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	140
	Cambio de cubierta en auditorio	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	325
	Mantenimiento y adecuacion de placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Bajo	M2	1000
	Mantenimiento acceso 4 sur, incluye zonas verdes	Cerramientos y accesos	Medio	M2	130
	Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	24
	Reforma unidades sanitarias y cocineta en la sala de profesores	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	Piso auditorio - recubrimiento en madera	Pisos	Alto	M2	70
	Adecuacion de vigilancia	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	Adecuacion acceso ppal	Pisos	Alto	M2	40
	Mantenimiento unidades sanitarias administrativos	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	2
	Rejillas en carcamos	Pisos	Alto	ML	53
	Mantenimiento restaurante escolar	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Mantenimiento cuarto de deportes	Adec espacios especificos	Bajo	GL	1
	Lavaescobas en patios	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
10500100039601	Institucion Educativa Jose Acevedo y Gomez				
	Cambio de piso	Pisos	Medio	M2	3000
	Adecuacion de unidades sainitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	UN	5
	Placa polideportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	955
	Mantenimiento electrico parcial	Redes electricas	Alto	%	20
	Mantenimiento de cubierta e impermeabilizacion	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	900
	Adecuacion de biblioteca	Adecuacion biblioteca	Alto	M2	130
	Pintura y lavada e hidrofugado	Pintura general	Alto	M2	5600
	Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	50
	Ventanas en administrativa, aulas y aulas polivalentes	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	150
	Adecuacion de aula multiple	Intervencion de aulas	Alto	M2	75
	Conexión peatonal interna	Pisos	Medio	M2	300
	Mantenimiento salas de sistemas	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	Mantenimiento accesos (vehicular y peatonal)	Accesibilidad	Alto	M2	100
	Construccion cárcamos	Redes hidrosanitarias	Alto	ML	60
	Cambio del gimnasio	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	Mantenimiento de aires acondicionados	Tecnologia (ti)	Medio	GL	3
	Dotacion laboratorio integrado (ducha de emergencia)	Adecuacion laboratorios	Alto	GL	1
10500100742101	Institucion Educativa Octavio Calderon Mejia				
	Cambio piso en patio	Pisos	Medio	M2	715
	Mantenimiento cubierta	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	1385
	Cubierta para placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	Pintura y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Medio	M2	4200

	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Mantenimiento ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	185
	• Cambio de piso bloque pequeño	Pisos	Medio	M2	255
	• Adecuacion de preescolar	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	27
	• Mantenimiento unidad sanitaria primaria	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	25
	• Mantenimiento en vigilancia	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Reforma a parque infantil incluye piso en caucho	Juegos infantiles	Alto	M2	80
	• Impermeabilizacion de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	55
10500100479101	Institucion Educativa Santo Angel				
	• Mantenimiento placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	500
	• Pintura general de espacios	Pintura general	Alto	M2	2800
	• Mantenimiento red electrica y luminarias	Redes electricas	Alto	%	15
	• Mantenimiento de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	400
	• Mantenimiento menor unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	2
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	15
10500101036701	Institucion Educativa Santos Angeles Custodios				
	• Adecuacion de unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	UN	2
	• Cambio ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	100
	• Pintura e hidrofugado para fachadas	Pintura general	Alto	M2	2800
	• Cambio puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	20
	• Mantenimiento de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento red electrica y luminarias	Redes electricas	Alto	%	15
10500100447201	Institucion Educativa la Presentacion				
	• Revoques y pintura	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Adecuacion de los accesos	Pisos	Medio	M2	70
	• Mantenimiento menor unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	2
	• Mantenimiento red electrica y luminarias	Redes electricas	Alto	%	10
	• Adecuacion de cocineta y baños de sala de profesores	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	• Cambio de puerta	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	20
	• Adecuacion para vaso de leche	Adecuacion vaso de leche	Alto	GL	1
	• Limpieza canoas y bajantes	Mantenimiento cubiertas	Medio	ML	140
10500100048501	Institucion Educativa la Salle de Campoamor				
	• Placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	1731
	• Mantenimiento electrico y luminarias	Redes electricas	Alto	%	10
	• Revoques y pintura	Pintura general	Medio	M2	3500
	• Cambio de puertas en zonas administrativos, aulas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	UN	55
	• Ampliacion de auditorio	Adecuacion auditorio	Medio	GL	1
	• Reforma para unificar áreas administrativas	Adecuaciones administrativas	Alto	M2	300
	• Parque infantil	Juegos infantiles	Alto	M2	420
	• Reposición de reja de seguridad en vanos de ventana y/o lamina microperforada para fachadas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	ML	120
	• Puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	50
	• Reposicion pasamanos y columnas de madera para apoyo de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	80
	• Mantenimiento restaurante escolar	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Adecuación bodega reintegros (esquina sur-oriental) adecuación cubierta 45 m2 aprox.	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	• Lavaescobas en patios	Manten unidades sanitarias	Medio	UN	3
	• Reforma cafetin profesores	Adecuaciones administrativas	Alto	GL	1
	• Adecuacion de comedo escolar	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
	• Costura de grietas en segundo piso	Intervencion estructural	Alto	ML	10
	• Condenar red de abastos en salon (segundo piso)	Redes hidrosanitarias	Medio	UN	1
	• Mantenimiento y cambio de pisos	Pisos	Alto	M2	4500
10500100249602	Seccion Escuela Cristo Rey-apolo				
	• Piso en áreas libres	Pisos	Alto	M2	820
	• Cambio piso aulas y pasillos	Pisos	Bajo	M2	1300
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	200
	• Cambio de malla protectora microperforada o reja de seguridad para proteccion de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	200
	• Mantenimiento electrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Mantenimiento cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	• Mantenimiento pintura	Pintura general	Alto	M2	2500
	• Reforma juegos infantiles	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Mantenimiento restaurante escolar	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Impermeabilizacion en cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	40
	• Mantenimiento puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	20
	• Cambio de cubierta policarbonato en acceso	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	10
10500100039604	Seccion Escuela Republica de Costa Rica				
	• Mantenimiento de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	1350

	• Placas deportivas	Pisos	Alto	M2	1251
	• Mantenimiento eléctrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Mantenimiento unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	UN	2
	• Ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	150
	• Adecuacion zona acceso	Accesibilidad	Alto	M2	536
	• Revoques y pintura	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Mantenimiento restaurante escolar	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	• Puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	22
	• Mantenimiento de jardineras - aulas	Zonas verdes	Alto	M2	200
	• Adecuacion en ludoteca	Adec espacios especificos	Alto	GL	1
	• Construcccion garita vigilancia	Adecuacion garitas	Medio	GL	1
	• Muro perimetral de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Juegos infantiles	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Construcccion lagrimal en muro colindante perimetral	Impermeabilizacion	Medio	ML	136
	• Remodelacion cocineta operarias y vigilancia	Adec espacios especificos	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de estructura metalica cubierta policarbonato	Mantenimiento cubiertas	Medio	ML	80
10500100039603	Seccion Escuela la Colina				
	• Adecuacion de patios	Pisos	Alto	M2	405
	• Adecuacion de biblioteca	Adecuacion biblioteca	Alto	GL	1
	• Revoques y pintura	Pintura general	Alto	M2	2000
	• Mejoramiento zona antejardin	Pisos	Alto	M2	80
	• Puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	20
	• Adecuacion cafetin profesores	Adec espacios especificos	Medio	GL	1
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Adecuacion de baño preescolar	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	• Ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	10
	• Poda y tala de arboles	Zonas verdes	Alto	GL	4
	• Construcccion de muro	Muros	Alto	M2	52
	• Mantenimiento pasamanos	Accesibilidad	Medio	ML	17
	COMUNA 16 — 16-BELEN				
10500101992501	Institucion Educativa Alcaldía de Medellín				
	• Mantenimiento total de pintura	Pintura general	Medio	GL	1
	• Adecuación restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	M2	100
	• Mantenimiento parcial de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	1180
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Impermeabilizacion con vulkem (impermeabilizacion losas)	Impermeabilizacion	Alto	GL	1
	• Sala piso 1(aula 121): pintura 100m2, revisar sistema electrico, cambio luminarias (12), instalar aire acondicionado sala piso 3(aula 308): pintura 60m2, cambio de luminarias(9), mantenimiento cubierta en teja de barro 60m2 sala piso 3(aula 309): cambio luminarias(12), pintura 60m2, mantenimiento cubierta teja de barro 110m2	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Carpintería metálica revisar pasamanos escaleras circulares	Accesibilidad	Medio	ML	200
	• Mantenimiento y cambio de pisos	Pisos	Alto	M2	500
10500100102301	Institucion Educativa Antonio Ricaurte				
	• Cancha multiple (losa y cubierta)	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	500
	• Adecuación aula-biblioteca y espacio contiguo para tres aulas de preescolar (estudiar viabilidad) (revisar cerramiento en area preescolar posible riesgo)	Intervencion de aulas	Medio	M2	280
	• Cubiertas (teja de barro)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	900
	• Adecuacion unidad sanitaria	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	50
	• Cubierta teja (cubierta monolítica tipo panel sándwich techmet o similar)	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	
	• Mantenimiento parcial de pintura y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Puertas y ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto		
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Pintura general	Pintura general	Alto		
	• Cerramiento (perimetral i.e.)	Cerramientos y accesos	Alto		
	• Mantenimiento carpintería metalica (colocación pasamanos, ventanería y puertas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Adecuación acceso para personas con movilidad reducida	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Mantenimiento impermeabilizacion losas de cubierta estudiar posibilidad de cubrir losa en edificación nueva (costado norte aprox. 135 m2), para aula artística y sala de reuniones (revisar por parte de diseño e ing. estructural)	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	
	• Comedor escolar	Adec restaurant comedores	Alto		
10500100848601	Institucion Educativa Capilla del Rosario				
	• Cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	900
	• Cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	ML	150
	• Construcccion area de esparcimiento (viejo comedor escolar)	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Placa deportiva	Pisos	Medio	M2	300

	Mantenimiento impermeabilizacion losas de cubierta estudiar posibilidad de cubrir losa en edificación nueva (costado norte aprox. 135 m2), para aula artística y sala de reuniones (revisar por parte de diseño e ing. estructural)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	Pintura general de espacios	Pintura general	Medio	GL	1
	Instalaciones electricas	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento tanques	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	2
	Unidad sanitaria	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	30
	Adecuacion aula preescolar	Intervencion de aulas	Alto	GL	1
	Red hidrosanitaria	Redes hidrosanitarias	Medio	GL	1
	Cerraduras	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	Mantenimiento de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	Carpintería metálica	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	Mantenimiento y cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	400
10500100312301	Institucion Educativa Fatima Nutibara				
	Cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	1500
	Adecuación area deportiva (patio central)	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	900
	Adecuaciones en auditorio	Adecuacion auditorio	Alto	M2	140
	Cambio de puertas y ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	Mantenimiento general pintura	Pintura general	Alto	GL	1
	Cubierta para comedor escolar	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	Adecuación zona recreativa preescolar	Juegos infantiles	Medio	M2	2
10500101160601	Institucion Educativa Horacio Muñoz Suescun				
	Cerramiento (cerramiento perimetral i.e.y reparación estructural	Cerramientos y accesos	Alto	ML	
	Mantenimiento impermeabilizacion losas de cubierta (6 bloques de 260 m² + 2 de 245m² + 1 de 400 m² aprox.)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	2655
	Cancha multiple (losa)	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	
	Mantenimiento parcial de pintura y lavada e hidrofugada de superficies (pintura estructura metálica coliseo)	Pintura general	Medio	M2	6000
	Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	%	10
	Unidad sanitaria (administrativos, zona deportiva)	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	45
	Mantenimiento estructura metálica (cancha multiple)	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	4000
	Mantenimiento de puertas y ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	GL	
	Construccion cubierta circulacion entre bloques	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	70
	Recubrimiento sintético piso placa deportiva cubierta	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	540
	Reposición andenes areas comunes	Pisos	Alto	M2	
	Adecuacion desagues aguas lluvias talud (lindero occidental)	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	Película control solar	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	
	Intervención completa de batería sanitaria en espacio polideportivo (4to piso)	Manten unidades sanitarias			
	Mantenimiento y cambio de estructura metálica de cerramiento polideportivo (4to piso)	Cerramientos y accesos			
	Construcción de cortagoteras en cubiertas	Mantenimiento cubiertas			
	Pintura y tratamiento acrílico antideslizante en placa de primer nivel	Mant instalaciones deportivas			
	Demarcación de placa deportiva	Mant instalaciones deportivas			
	Evaluación e instalación de juegos infantiles	Juegos infantiles			
	Instalación de película control solar en ventanas de piso a techo	Ventanas, puertas y cerrajería			
	Lavado e hidrofugado de muros de fachada en concreto	Mantenimiento fachadas			
	Pintura en muros del acceso principal	Pintura general			
	Mantenimiento de puertas metálicas y pasamanos en toda la institución	Ventanas, puertas y cerrajería			
	Mantenimiento general de comedor: pozuelo, lavamanos, griferías y puerta de acceso	Adec restaurant comedores			
	Mantenimiento de redes eléctricas en comedor	Redes electricas			
	Impermeabilización de losa de últimos pisos por filtraciones en área administrativa	Impermeabilizacion			
	Evaluación de posibilidad de aumentar altura del cerramiento en zona posterior	Cerramientos y accesos			
	Evaluación de cubierta en rampa de acceso al bloque polideportivo	Mantenimiento cubiertas			
	Intervención estructural de sistema de lleno en costales soporte de rampa	Accesibilidad			
	Intervención estructural de muro de contención naranja perimetral	Intervencion estructural			
10500100013201	Institucion Educativa Jose Maria Bernal				
	Mejoramiento aulas sistemas	Tecnologia (ti)	Medio	M2	75
	Mejoramiento laboratorios	Adecuacion laboratorios	Medio	M2	75
	Mantenimiento parcial de pintura y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Bajo	M2	2800
	Reposición parcial de pisos izq 1 y 2	Pisos	Alto	M2	100
	Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	%	10
	Mantenimiento impermeabilizacion losas de cubierta (tratamiento sello junta de construcción)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	122
	Adecuación sendero ecologico costado norte	Zonas verdes	Bajo	GL	1
10500101210601	Institucion Educativa Juan Maria Cespedes				
	Cerramiento (perimetral i.e.)	Cerramientos y accesos	Alto	ML	150

	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento parcial de pintura y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Bajo	M2	2800
	• Mantenimiento de cubiertas (cancha cubierta)	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	890
	• Mantenimiento de cubiertas (teja de barro)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	900
	• Mantenimiento estructura metalica rampa	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Puertas y ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Construcción cubierta area taller de mecánica se recomienda estudiar la viabilidad para instalar una cubierta tipo membrana, por posibles restricciones normativas	Mantenimiento cubiertas	Medio	gl	1
	• Adecuaciones carpintería metalica (puerta reja control paso a patio costado norte, puertas aulas, pasamanos punto fijo, mejoramiento de ventanería en aluminio)	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Estructura de cubierta (taller)	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Adecuación unidad sanitaria tercer piso	Adecuación unidad sanitarias	Alto	M2	20
	• Adecuaciones menores restaurante escolar incluye habilitar red de gas	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Impermeabilización con vulkem (impermeabilización losas)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	180
	• Mantenimiento de cubierta (escaleras)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	75
	• Mantenimiento y cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	700
10500100327101	Institucion Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy				
	• Mantenimiento parcial de cubiertas (teja de barro)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	884
	• Adecuación area administrativa	Adecuaciones administrativas	Alto	M2	104
	• Unidad sanitaria	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	80
	• Adecuación area portería (cubierta paso 1ro. y 2do. piso)	Adecuación garitas	Medio	M2	90
	• Mantenimiento parcial de pintura y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Sala 1: revisar red de datos	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
	• Mantenimiento general comedor escolar (incluida red gas)	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
	• Parque infantil	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Adecuación parcial laboratorio	Adecuación laboratorios	Medio	GL	1
	• Red hidrosanitaria	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Construcción rampas de acceso	Accesibilidad	Alto	M2	15
10500100618101	Institucion Educativa Pedro Octavio Amado				
	• Construcción rampa para auditorio	Accesibilidad	Medio	M2	50
	• Cambio cubierta coliseo	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1034
	• Renovación unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Medio	M2	150
	• Mantenimiento de cubiertas (cambio de cubiertas 5 aulas segundo piso sobre laboratorio)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	• Adecuación cerramiento en malla/costado sur coliseo por temas de seguridad / servidumbre (cambiar por malla microperforada)	Cerramientos y accesos	Alto	ML	47
	• Reposición muro costado norte coliseo continuar mampostería y cerramiento en tubería	Intervención estructural	Alto	ML	47
	• Mantenimiento parcial de pintura y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Mantenimiento parcial eléctrico revisar los suiches para la iluminación de circulaciones, dado que se utiliza el tablero para su encendido	Redes electricas	Alto	%	10
	• Luminarias coliseo y auditorio	Redes electricas	Alto	M2	1034
	• Reposición parcial de ventanería bloque antiguo fachada nor occidental, por registro area invasiones	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Reparación muro preescolar (evaluar la posibilidad de ampliar el patio del preescolar con la demolición del muro-coliseo/costado sur)	Intervención estructural	Alto	GL	1
	• Mantenimiento restaurante escolar modificar acceso a bodega (cambiarlo al lado del acceso a zona de preparación), resanes y pintura vaso de leche, adecuaciones eléctricas en bodega	Mant restauran comedores	Medio	GL	1
	• Reposición puerta coliseo a exterior	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	1
10500100049301	Institucion Educativa Ramon Giraldo Ceballos				
	• Cubierta patio	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	400
	• Reposición pisos area deportiva edificación antigua	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	540
	• Mantenimiento parcial de pintura y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Medio	%	10
	• Renovación area sistema	Tecnología (ti)	Medio	M2	100
	• Renovación area laboratorio	Adecuación laboratorios	Medio	M2	100
	• Red hidrosanitaria	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• División biblioteca	Adecuación biblioteca	Bajo	M2	15
10500100086801	Institucion Educativa Republica de Venezuela				
	• Intervención placa deportiva cubierta y graderías	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	570
	• Adecuación redes restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Medio	M2	110
	• Pintura completa	Pintura general	Bajo	M2	3500
	• Cambio redes hidrosanitarias y lluvias	Redes hidrosanitarias	Alto	ML	200
	• Cambio de pisos duros	Pisos	Bajo	M2	220

	• Red electrica	Redes electricas	Medio	%	20
10500100345001	Institucion Educativa Rosalia Suarez				
	• Mantenimiento carpinteria de madera	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	280
	• Reposición parcial de pisos (piso area recreativa)	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	300
	• Mantenimiento unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Bajo	GL	1
	• Mantenimiento parcial eléctrico (incluye acometida para aire acondicionado en aula de sistemas)	Redes electricas	Alto	%	10
	• Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Medio	M2	1500
	• Mantenimiento de mampostería en tapia (humedades)	Muros	Alto	GL	1
10500100200301	Institucion Educativa San Roberto Belarmino				
	• Mantenimiento parcial de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	900
	• Reposición pisos (placa deportiva)	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	180
	• Adecuacion laboratorio integrado	Adecuacion laboratorios	Alto	M2	60
	• Adecuación unidad sanitaria	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	24
	• Mejoramiento red de aguas lluvias y residuales	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Adecuación preescolar con wc	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	56
	• Mantenimiento de pintura	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Adecuacion restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Medio	M2	197
	• Adecuación portería y acceso ppal	Adecuacion garitas	Medio	M2	30
	• Reposicion carpintería metálica (puertas y ventanas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	UN	25
10500100163501	Institucion Educativa Yermo y Parres				
	• Pisos patios	Pisos	Medio	M2	1500
	• Unidades sanitarias bloque nuevo	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Mantenimiento impermeabilizacion losas de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1400
	• Cubierta terrazas (revisar una cubierta que no requiera licencia)	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Mantenimiento parcial de pintura y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Cambio de ventaneria segundo piso bloque norte	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Zona de descanso trasero tienda	Adec espacios especificos	Bajo	GL	1
10500101992502	Seccion Escuela Antonio Jose Restrepo				
	• Mantenimiento de cubiertas, cambio de canoas y mantenimiento de bajante	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Reposicion carpintería metálica (puertas y ventanas) prioridad zona intervenida	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento y cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	400
10500100163502	Seccion Escuela Carlos Franco				
	• Reposición de pisos aulas	Pisos	Alto	M2	1340
	• Cubiertas (teja de barro)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	700
	• Actualización parcial ventaneria y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Adecuación placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	450
	• Cerramiento (perimetral)	Cerramientos y accesos	Alto	ML	100
	• Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Alto	GL	1
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Parque infantil, huerta, arenero	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Comedor escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Construccion filtro para corregir humedad muro medianero costado sur	Impermeabilizacion	Alto	ML	55
10500100163504	Seccion Escuela Guillermo Valencia				
	• Reposición parcial de pisos (aulas)	Pisos	Medio	M2	700
	• Mantenimiento parcial de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1300
	• Pisos patios	Pisos	Bajo	M2	200
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Actualización parcial ventaneria y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	GL	1
	• Mantenimiento parcial de pintura incluir pintura fachada x calle 23 (pqrs)	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Construccion garita	Adecuacion garitas	Medio	M2	10
10500100345002	Seccion Escuela Municipal Belen				
	• Reposición parcial de pisos	Pisos	Medio	M2	260
	• Cambio de cerramiento fachada norte (con el fin de mejorar las condiciones de la edificación posterior)	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Construccion mesanini estructura metalica	Intervencion estructural	Bajo	M2	25
	• Mantenimiento de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Medio	M2	3200
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Mantenimiento carpintería metálica (incluye reposición de puertas y ventanas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
10500101160602	Seccion Escuela San Pablo				
	• Impermeabilización muros	Impermeabilizacion	Alto	GL	1

	• Reposición parcial de pisos	Pisos	Medio	M2	420
	• Reposición de ventanería y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento parcial de pintura y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Mantenimiento parcial de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	305
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	%	15
10500100312302	Seccion Escuela Sofia Ospina de Navarro				
	• Cambio de pisos	Pisos	Bajo	M2	1800
	• Mantenimiento general de cubiertas (completa)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	1500
	• Mantenimiento de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Bajo	M2	180
	• Mantenimiento y cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Revisión y adecuación instalaciones eléctricas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento general de pintura (incluye reposición parcial de revoques)	Pintura general	Alto	GL	1
	• Adecuacion de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	ML	70
	• Completar adecuación laboratorio de física	Adecuacion laboratorios	Alto	M2	80
	• Red hidrosanitaria	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Carpintería metálica	Accesibilidad	Alto	GL	1
	revisar pasamanos escaleras circulares				
	• Poda individuos arboreos	Zonas verdes	Medio	GL	1
105001001992503	Seccion Escuela Yermo y Parres				
	• Mantenimiento parcial de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	810
	• Adecuación acceso, portería, tienda escolar	Accesibilidad	Medio	M2	50
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Medio	GL	1
	• Reposicion carpintería metálica (puertas, ventanas, pasamanos)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Acabado de piso en escaleras	Pisos	Medio	GL	1
10500101210602	Seccion Escuela las Playas				
	• Reparacion auditorio	Adecuacion auditorio	Alto	GL	450
	• Cancha multiple (marcación y equipamento)	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Adecuacion unidades sanitaria general	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	12
	• Mantenimiento puertas y ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Cambio red hidrosanitaria	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento general de pintura	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Adecuación aulas preescolar	Intervencion de aulas	Alto	M2	62
	• Adecuaciones carpintería metálica (adecuación puerta acceso, puerta reja control paso a patio costado norte, puertas aulas, pasamanos punto fijo, mejoramiento de ventanería en aluminio)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio		
	• Construccion garitas	Adecuacion garitas	Bajo	M2	20
	• Adecuacion de escaleras (escaleras y corredores)	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Adecuacion parque infantil	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Fachada	Mantenimiento fachadas	Sin prioridad		
	• Adecuación restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	M2	120
	• Tala arbol	Zonas verdes	Alto	GL	1
10500100327103	Seccion Jardin Infantil No.1				
	• Adecuación restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	M2	83
	• Mantenimiento de cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	830
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Medio	%	10
	• Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Adecuacion acceso (actualmente con escaleras)	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Cambio cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	170
	• Red acueducto	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Adecuacion parcial de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Luminarias placa deportiva	Redes electricas	Alto	M2	170
	• Revisar red de datos	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	COMUNA 50 — 50-PALMITAS				
20500100196607	Centro Educativo Leon Arango Paucar				
	• Mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Sin prioridad	GL	1
	• Mejoramiento de la iluminacion	Redes electricas	Sin prioridad	GL	1
	• Cambio de ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Sin prioridad	GL	1
20500100196604	Centro Educativo Luis Mesa Villa				
	• Cambio dse ventanería y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mejoramiento y adecuacion de areas recreativas	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Mejoramiento de la iluminacion	Redes electricas	Sin prioridad	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Sin prioridad	GL	1
20500100196601	Centro Educativo la Aldea				
	• Mantenimiento techos.canoas,bajantes	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento parque infantil y zonas verdes	Juegos infantiles	Medio	GL	1
20500100196603	Centro Educativo la Frisola				

	• Mantenimiento de aguas negras a pozo septico	Redes hidrosanitarias	Sin prioridad	GL	1
	• Requiere de mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
20500100196606	Centro Educativo la Potrera				
	• Mantenimiento red pozo septico ,resane de junta en cuneta con losas de patio y cambio de pozo septico	Redes hidrosanitarias	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Requiere de mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Cambio de ventaneria , mejoramiento de la iluminacion	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Juegos infantiles y adecuacion de bodega	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Sellamiento de juntas	Impermeabilizacion	Medio	GL	1
20500100196605	Centro Educativo la Suiza				
	• Cerramiento de cancha,demarcacion de cancha y reparaciones de piso en la misma	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Reparación de techos en teja de barro , bajantes, canoas,ruanas, (ejecutado)	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento y reparacion de ventanas incluyendo la malla protectora al lado de la placa polideportiva, reparaciones	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de juegos integrados y adecuacion de zonas recreativas	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Instalacion de malla	Mant instalaciones deportivas			
20500100196602	Centro Educativo la Volcana				
	• Mantenimiento de canoas, cunetas , techos y encorrozados	Mantenimiento cubiertas	Sin prioridad	GL	1
	• Mantenimiento de parque infantil y zonas verdes	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Cambio de puertas	Zonas verdes	Sin prioridad	GL	1
20500100773501	Institucion Educativa Hector Rogelio Montoya				
	• Adecuacion de restaurante y rampa de acceso	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
	• Aulas cambio de ventaneria,puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Pintura general de fachadas	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	• Require de mantenimiento de pintura general , tambien de mejoramiento de la iluminacion	Tecnologia (ti)	Sin prioridad	GL	1
	• Adecuacion de unidad sanitaria vigilancia	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	GL	1
	• Reemplazo de malla de cerramiento	Cerramientos y accesos			
	• Reemplazo de ventaneria	Mantenimiento fachadas			
	• Reemplazo de perfiles tubulares de cerramiento	Cerramientos y accesos			
	• Instalación de cédula institucional	Señalética			
	• Instalación de letrero institucional	Señalética			
	• Aplicación de pintura tipo Mapei en placa deportiva	Mant instalaciones deportivas			
	• Reemplazo de pisos	Pisos			
	• Mantenimiento y pintura de muros	Pintura general			
	• Construcción/adecuación de comedor escolar	Adec restaurant comedores			
	• Mantenimiento y refuerzo de muros en unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias			
20500100773502	Seccion Escuela Palmitas				
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Require de mantenimiento de techos ,pintura de tabllilla	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Construcccion de garita para celaduria	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de unidades sanitarias.	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Cambio de ventaneria	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mejoramiento de la iluminacion	Redes electricas	Medio	GL	1
	COMUNA 60 — 60-SAN CRISTOBAL				
20500102145202	Centro Educativo Boqueron				
	• Ajustes y adecuaciones en cerramiento y cancha	Cerramientos y accesos	Medio	ML	50
	• Cambio piso en granito	Pisos	Alto	M2	240
	• Adecuaciones redes eléctricas, iluminación exterior, etc	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Se requiere de cambio de cabina para w.c	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	• Puerta malla para cuarto de pipetas.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
20500101998902	Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco				
	• Mantenimiento de cubiertas,canoa sy bajantes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	520
20500102145201	Centro Educativo Pedregal Alto				
	• Pintura general y techos	Pintura general	Medio	M2	1050
	• Adecuación de restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Remodelacion unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	135
	• Adecuaciones redes eléctricas, iluminación exterior, etc	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Requiere terminar cambio de ventaneria, pintura general, encorrozados	Tecnologia (ti)	Sin prioridad		
10500102600002	Centro Educativo Pedregal Bajo				
	• Cambio de pisos y adecuacion de red de aguas negras (urgente).	Redes hidrosanitarias	Alto	M2	640
	• Adecuacion de aula	Intervencion de aulas	Alto	M2	350
	• Cambio de puertas y ventanas (faltantes)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta aprox.	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	400
	• Reposicion de aulas	Intervencion de aulas	Medio	M2	35

	• Pintura general	Tecnología (ti)	Sin prioridad		
	• Adecuaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
20500101430802	Centro Educativo Sagrado Corazon				
	• Cambio de ventaneria y puertas, reparacion de pisos y pasamanos acceso a la placa	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Revoque y pintura fachada lateral hacia la placa	Pintura general	Medio	GL	1
	• Requiere encorizados	Tecnología (ti)	Sin prioridad		
20500102145204	Centro Educativo San Jose de la Montaña				
	• Ajustes y adecuaciones en cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	ML	100
	• Requiere cambio de ventaneria, pintura general, mejoramiento de la iluminacion, encorizados y reparacion de techos	Tecnología (ti)	Sin prioridad		
	• Adecuación parque infantil en zona verde con urbanismo	Juegos infantiles	Medio	M2	500
	• Adecuaciones de redes eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio puerta cuarto de aseo, ventana celocia y pasamanos	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
20500101998901	Centro Educativo Travesias el Morro				
	• Cerramiento en malla eslabonada y bloque de concreto, mejoramiento de canchas (2) demarcacion y juegos integrados, cubierta de una de las canchas.	Cerramientos y accesos	Medio	ML	360
	• Impermeabilizacion de losa	Impermeabilizacion	Alto	M2	10
	• Mantenimiento general en aula preescolar y unidades sanitarias	Intervencion de aulas	Alto	M2	25
	• Cambio de cerrajería	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	5
	• Hidrofugada e impermeabilizacion de fachadas restaurante	Mantenimiento fachadas	Alto	M2	60
	• Adecuaciones redes eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Reconstrucción de muro de contención colapsado	Intervencion estructural	Alto	ML	20
	• Es necesario reparar las humedades provenientes del techo, mejorar la iluminacion, pintar	Tecnología (ti)	Sin prioridad		
20500101430803	Centro Educativo el Patio				
	• Adecuacion de unidades sanitarias de niños, niñas y pmr	Adecuacion unidad sanitarias	Medio	M2	1050
	• Mantenimiento de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	420
20500102145203	Centro Educativo el Yolombo				
	• Pintura estructura de placa polideportiva, instalacion malla nylon, inst canoa long de desarrollo 1m y pasamanos	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Pintura general y mantenimiento de techos	Pintura general	Medio	GL	1
	• Adecuacion para pipeta y entrepafios.	Adec restaurant comedores	Medio	GL	1
20500101430801	Centro Educativo las Playas				
	• Placa, piso en caucho para juegos infantiles, subir hilada pasamanos y inst. puerta bodega	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cerremiento general, instalacion pasamanos graderias, cambio malla porterias integradas y mejoramiento de iluminacion	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Adecuaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Pintura general	Tecnología (ti)	Sin prioridad		
20500101028101	Institucion Educativa Alfonso Upegui Orozco				
	• Instalación de juegos infantiles y reparación de área para su intervención, adecuacion de aulas en escuela	Juegos infantiles	Alto	GL	1
	• Ajustes de la red contraincendios para cumplimiento normativo de la rci.: escalera de emergencia y tanque complementario	Red incendios y acueducto	Medio	GL	1
	• Adecuaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Estudio y conexión a redes de aguas lluvias de los bajantes las cubiertas en la ambas sedes (antigua y nueva)	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Instalación de pasamanos en escaleras sede nueva	Accesibilidad	Alto	ML	10
	• Contiene dos salas de sistemas , mejorar la pintura y la iluminacion	Tecnología (ti)	Sin prioridad		
10500102600001	Institucion Educativa Ciudadela Nuevo Occidente				
	• Pintura general aprox.	Pintura general	Medio	M2	8900
	• Impermeabilización de losas aprox.	Impermeabilizacion	Alto	M2	250
	• Realce de malla en zona placa polideportiva	Cerramientos y accesos	Medio	M2	950
	• Adecuación pisos zona de juegos.	Pisos	Alto	M2	125
	• Mejoramineto y tratamineto de talud en zona aledaña del parqueadero	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Adecuaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
10500101344701	Institucion Educativa Jose Horacio Betancur				
	• Adecuacion de zonas verdes	Zonas verdes	Alto	GL	1
	• Cerramientos de canchas en costado occidental	Mant instalaciones deportivas	Alto	GL	1
	• Bodega de frio restaurante	Adec restaurant comedores	Alto	M2	9
	• Mejoramiento de redes electricas y sistemas	Redes electricas	Alto	GL	1
10500101363301	Institucion Educativa Loma Hermosa				
	• Mejoramiento de la iluminacion y pintura general	Tecnología (ti)	Sin prioridad	M2	
	• Cambio de pisos y adecuacion de red de aguas negras (urgente).	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Mejoramiento de unidades sanitaria en areas de oficina	Manten unidades sanitarias	Medio	M2	2500
	• Reparación cubierta de cancha (tejas, canoas y bajantes) (ejecutado)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	0
	• Se tiene prevista una inversión en las redes eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mejoramiento y redistribuccion de restaurante	Adec restaurant comedores	Alto	M2	233
	• Adecuacion de salas de profesores en el tecer piso (cocineta y unidades) sanitaria)	Adecuaciones administrativas	Alto	M2	233

	• Mejoramiento y redistribucion espacios de aula en primer nivel	Intervencion de aulas	Alto	M2	233
10500102657301	Institucion Educativa Lusitania- Paz de Colombia				
	• Modificación cubierta, piel en policarbonato con bajantes y canoas (terrazza piso 7)	Redes hidrosanitarias	Alto	M2	179
	• Mantenimiento y limpieza del policabronto de la fachada flotante, reparaciones en estructura de fachada flotante,mejoramiento en bajantes y canoas	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	• Impermeabilizacion en losa de 2 nivel	Impermeabilizacion	Sin prioridad		
	• Adecuacion de zonas recreativas y comunicarl as al preescolar	Mant instalaciones deportivas	Sin prioridad		
	• Adecuaciones redes eléctricas, iluminación exterior, etc.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Reparacion y cambio de paredes de vidrio de varias aulas , cerramiento en malla	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	60
	• Instalación de mallas de nylon protectoras en espacio lúdico polivalente	Cerramientos y accesos	Alto	M2	200
	• Mantenimiento y pintura principalmente para la tubería	Cerramientos y accesos			
	• Instalación de juegos infantiles	Juegos infantiles			
	• Mantenimiento de muros por deterioro	Cerramientos y accesos			
	• Instalación de dispositivos de seguridad activa o pasiva	Señalética			
	• Tener en cuenta una mejora en esta zona	Redes electricas			
10500102599201	Institucion Educativa Nicanor Restrepo Santamaria (antes la Huerta)				
	• Adecuación de espacios,hidrofugo en fachada, reparacion de canoa sy bajantes	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	• Construcción de graderías, mantenimiento del cerramiento	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Reposicion de escalas de acceso entre porteria y bloque nuevo , pasamanos y cambio de adoquinado en piso en concreto	Accesibilidad	Sin prioridad	GL	1
	• Reparacion de pisos	Pisos	Medio	GL	1
	• Cerrajería (ventana sy puertas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	• Reparación de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	GL	1
	• Realce de cerramiento	Cerramientos y accesos	Medio	GL	1
	• Adecuaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Requiere mejorar la iluminacion	Tecnologia (ti)	Sin prioridad		
20500100219901	Institucion Educativa Presbítero Carlos Alberto Calderon				
	• Adecuaciones eléctricas , reparacion de cerramiento de cancha, mantenimiento tipo mapei a la cancha	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	1600
	• Adecuacion de redes de aguas negras y lluvias,reparacion de bajantes de aguas lluvias, filtros perimetrales	Red de aguas lluvias	Alto	ML	150
	• Requiere de cambio de ventanería, pintura general y mejorar la iluminacion	Tecnologia (ti)	Sin prioridad		
	• Adecuacion de garita	Adecuacion garitas	Sin prioridad	GL	1
	• Espacio de bodega	Adec espacios especificos	Sin prioridad	GL	1
	• Aduccion de acceso con rampa	Accesibilidad	Sin prioridad	GL	1
20500101026401	Institucion Educativa Presbítero Juan J. Escobar				
	• Cambio de pisos	Pisos	Sin prioridad		
	• Pintura general	Pintura general	Medio	M2	2500
	• Cambio de ventanas y puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Construcion de muro de contencion y demolicion del existente	Intervencion de aulas	Sin prioridad		
	• Adecuacion de espacio para juegos infantiles,ceramiento	Juegos infantiles	Sin prioridad		
	• Adecuaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	650
20500100623201	Institucion Educativa San Cristobal				
	• Mantenimiento de cerramiento en general en toda el area y accesibilidad	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
	• Adecuaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuacion de accesibilidad	Accesibilidad	Medio	M2	7000
	• Cambio de ventanería y puertas (faltantes)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	M2	190
20500101026402	Seccion Escuela Juan Nepomuceno Morales				
	• Requiere de reparacion de piso, cambio de ventanería, mantenimiento de techo	Tecnologia (ti)	Sin prioridad		
	• Pintura general	Pintura general	Medio	M2	4000
	• Placa juegos infantiles	Juegos infantiles	Medio	M2	1100
	• Adecuaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
10500101363302	Seccion Escuela San Vicente Ferrer				
	• Cambio de puertas y ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Pintura general: área aprox.	Pintura general	Medio	M2	1800
	• Adecuaciones eléctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mejoramiento de acceso	Accesibilidad	Sin prioridad		
	• Realce de muro en cerramiento y rampa	Cerramientos y accesos	Sin prioridad		
	• Red de gas	Conexion red de gas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento unidades sanitarias: área aprox..	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	35
	COMUNA 70 — 70-ALTAVISTA				

20500100991603	Centro Educativo Carlos Mesa Sanchez				
	• Cerramiento lote	Cerramientos y accesos	Medio	ML	500
	• Cambio pisos	Pisos	Medio	M2	160
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Construccion juego infantil	Juegos infantiles	Alto	M2	20
	• Remodelacion baños docente	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	5
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	22
	• Limpieza hidrofugado	Pintura general	Bajo	M2	105
	• Pintura general de espacios	Pintura general	Alto	M2	250
20500100991602	Centro Educativo María Paulina Taborda				
	• Mejoramiento comedor escolar	Mant restauran comedores	Alto	M2	60
	• Mantenimiento de cubierta de placa polideportiva	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Revoque y pintura.	Pintura general	Bajo	M2	400
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	20
	• Mantenimiento y cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	4
20500100991601	Centro Educativo el Manzanillo				
	• Rediseño y construcción de red de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	50
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Pintura general de espacios	Pintura general	Medio	M2	250
10500102660301	Institucion Educativa Altavista				
	• Cubierta placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	420
	• Cerramiento lote	Cerramientos y accesos	Medio	M2	400
	• Mantenimiento de baterías sanitarias y reposición de red de alcantarillado	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	30
	• Accesibilidad	Accesibilidad	Medio	ML	50
	• Construccion wc preescolar	Manten unidades sanitarias	Medio	GL	1
	• Roceria	Zonas verdes	Medio	M2	32500
	• Pintura general	Pintura general	Medio	M2	1500
	• Limpieza hidrofugado	Pintura general	Medio	M2	1500
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Garita y porteria	Adecuacion garitas	Medio	GL	1
10500102576301	Institucion Educativa Debora Arango Perez				
	• Construccion de cubierta en placa	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	250
	• Mantenimiento de unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	M2	30
	• Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento restaurante	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Cambio pisos preescolar	Pisos	Medio	M2	150
	• Continuar con la impermeabilización de losas en aulas por infiltraciones de aguas lluvias	Impermeabilizacion	Medio	M2	200
	• Mantenimiento cubiertas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	• Pintura general	Pintura general	Medio	M2	1500
	• Limpieza hidrofugado	Pintura general	Medio	M2	1500
	• Mejoramiento escalas incluye pasamanos	Accesibilidad	Medio	M2	160
	• Bombas de agua	Redes hidrosanitarias	Medio	GL	1
20500100652601	Institucion Educativa Marina Orth				
	• Adecuacion y obras de mantenimiento en talud acceso	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Estudio nuevo deslizamiento	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Reparacion cubierta	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	• Reparacion patio central	Pisos	Medio	M2	150

	Mantenimiento de las redes eléctricas: adecuación de redes en deficiente estado, cableados de energía y comunicaciones expuestos sin tuberías, cambio de tecnología en la iluminación de fluorescente a led, mantenimiento o cambio de tableros de breakers, cambio de tomacorrientes en mal estado, suministro de reflectores.	Redes electricas	Alto	GL	1
	Mantenimiento placa deportiva (incluye cerramiento, demarcación, mejoramiento de guarderías, cambio de juegos integrados, instalacion de malla de nylon)	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	Pintura general de espacios	Pintura general	Bajo	M2	500
20500100652602	Seccion Escuela Aguas Frias				
	Demolicion	Intervencion estructural	Alto	GL	1
10500102576303	Seccion Escuela Mano de Dios				
	Cubierta patio central	Mantenimiento cubiertas	Bajo	M2	250
	Parque infantil	Juegos infantiles	Bajo	M2	60
	Brillada de pisos	Pisos	Bajo	M2	500
	Restaurante escolar	Mant restauran comedores	Bajo	M2	10
	Pintura general de espacios	Pintura general	Bajo	M2	500
	Mantenimiento jardinerias patio central	Zonas verdes	Bajo	M2	35
	COMUNA 80 — 80-SAN ANTONIO DE PRADO				
20500100276806	Centro Educativo Montañita				
	Construccion piso en concreto en patio juegos infantiles	Pisos	Alto	M2	70
	Mantenimiento parcial electrico	Redes electricas	Alto	%	20
	Juegos infantiles	Juegos infantiles	Medio	GL	
	Cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	170
	Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Medio	M2	2800
	Cerramiento entre placa deportiva cubierta y sede educativa	Cerramientos y accesos	Alto	ML	6
	Adecuaciones aula de sistemas	Tecnologia (ti)	Medio		
	Mantenimiento restaurante escolar	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	Mantenimiento unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
20500100276804	Centro Educativo Potrerito				
	Adecuaciones aula de sistemas	Tecnologia (ti)	Medio		
20500100276805	Centro Educativo Quebrada Larga				
	Completar cerramiento (zona quebrada)	Cerramientos y accesos	Alto	ML	170
	Ampliación aula de clase	Intervencion de aulas	Alto	M2	33
	se quiere también un aula para informática				
	Pasamanos en zoína juegos infantiles	Accesibilidad	Alto	ML	20
20500100276803	Centro Educativo el Astillero				
	Mantenimiento parcial electrico	Redes electricas	Alto	%	10
	(incluir sistema para controlar daños por descargas eléctricas)				
	Carpintería metálica (reposición puertas y ventanería)	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	30
	Desmote y suministro de juegos infantiles	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	Adecuación unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	Adecuacion restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
20500100276801	Centro Educativo el Salado				
	Reposición total pisos (no tienen baldosa de acabado)	Pisos	Alto	M2	400
	Reposición placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	380
	Carpintería metálica (reposición puertas y ventanería)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	Unidad sanitaria	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	Mantenimiento parcial electrico	Redes electricas	Alto	GL	1
	Adecuación juegos infantiles	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	Adecuaciones aula de sistemas	Tecnologia (ti)	Medio	M2	45
10500102579801	Institucion Educativa Angela Restrepo Moreno				
	Mantenimiento parcial de pintura y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Medio	M2	4200
	incluir mantenimiento pintura de pasamanos				
	Mantenimiento unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	GL	1
	Mantenimiento parcial electrico y cambio de luminarias en algunas aulas	Redes electricas	Alto	GL	1
	Adecuación cerramiento y pintura	Cerramientos y accesos	Alto	ML	50
	Roceria y poda de arboles	Zonas verdes	Medio	GL	1
20500102662401	Institucion Educativa Compartir				
	Cubierta placa polideportiva	Mantenimiento cubiertas	Alto	GL	1
	Restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
20500102663201	Institucion Educativa Corvide				
	Cubierta cancha polideportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	Mantenimiento de fachada	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	Mantenimiento parcial electrico	Redes electricas	Alto	GL	1
	Adecuacion aula de profesores	Adecuaciones administrativas	Medio	GL	1
	Adecuacion rectoria y secretaria	Adecuaciones administrativas	Medio	GL	1
	Andenes en concreto	Pisos	Medio	GL	1
	Drenaje aguas lluvias cancha	Red de aguas lluvias	Medio	GL	1
	Adecuaciones aula de sistemas	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1

10500101875901	Institucion Educativa Fe y Alegria el Limonar				
	• Cubierta cancha multiple y placa	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento parcial eléctrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Salon de sistemas	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Medio	M2	1200
	• Completar cerramiento cancha	Cerramientos y accesos	Alto	ML	140
20500100979701	Institucion Educativa Manuel J. Betancur				
	• Reposición de pisos aulas y zonas comunes	Pisos	Medio	M2	550
	• Carpintería metálica (reposición ventanería y puertas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Cambio de alcantarillado	Redes hidrosanitarias	Alto	GL	1
	• Pintura en general	Pintura general	Alto	GL	3500
	• Mantenimiento electrico (cableado expuesto)	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Placa zona deportiva	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	320
	• Cerramiento-fachada	Cerramientos y accesos	Alto	GL	1
20500100167201	Institucion Educativa Monseñor Victor Wiedemann				
	• Mantenimiento de pintura exterior y lavada e hidrofugada de superficies	Pintura general	Alto	M2	4800
	• Rampa para cambio de acceso estudiantes	Accesibilidad	Alto	M2	1
	• Carpintería metálica (reposición puertas y ventanería)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	se debe reemplazar calados en vanos, por ventanería en aluminio y vidrio instalar pasamanos en puntos fijos (y banda antideslizante en huellas)				
	• Mantenimiento parcial electrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Adecuacion caseta vigilancia	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
20500102664101	Institucion Educativa Pradito				
	• Mantenimiento parcial eléctrico revisar acometida	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Pisos en concreto	Pisos	Medio	GL	1
	• Carpintería metálica (reposición ventanería y puertas) (controlar ingreso de murciélagos)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
20500101931801	Institucion Educativa San Jose Obrero				
	• Cerramiento perimetral	Cerramientos y accesos	Alto	ML	500
	• Carpintería metálica (adecuación y/o reposición de puertas y ventanas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento y cambio de puertas y ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Adecuación laboratorio integrado	Adecuacion laboratorios	Medio	GL	1
	• Adecuación placas deportivas	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	630
	• Mantenimiento parcial eléctrico revisar acometida	Redes electricas	Alto	%	10
	• Reposición parcial de pisos (corredores: vitrificado)	Pisos	Alto	M2	400
	• Carpintería metálica (reposición ventanería y puertas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	GL	1
	• Mantenimiento parcial de pintura incluye revoques	Pintura general	Alto	M2	4200
	• Vidrios ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	150
	• Cambio total de canoas techos	Mantenimiento cubiertas	Alto	ML	250
20500101874501	Institucion Educativa el Limonar				
	• Cubierta placa polideportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento parcial electrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Adecuacion salon profesores	Adecuaciones administrativas	Medio	GL	1
	• Adecuacion pisos zonas comunes	Pisos	Medio	GL	1
	• Adecuacion caseta vigilancia	Adecuacion garitas	Medio	GL	
	• Adecuaciones aula de sistemas	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Caseta vigilancia	Adecuacion garitas	Medio	GL	1
20500101253403	Seccion Escuela Carlos Betancur Betancur				
	• Adecuación restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Placa coliseo	Pisos	Medio	M2	500
	• Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Carpintería metálica (reposición ventanería y puertas)	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Mantenimiento parcial eléctrico revisar acometida	Redes electricas	Alto	%	10
	• Adecuacion de aulas de preescolar	Adecuaciones administrativas	Medio	GL	1
	• Adecuaciones aula de sistemas	Tecnologia (ti)	Medio	GL	1
	• Reposición piso patios	Pisos	Alto	M2	90
	• Luminarias coliseo	Redes electricas	Alto	UN	8
20500100979702	Seccion Escuela Gustavo Rodas Isaza				
	• Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Mantenimiento unidades sanitarias (reparaciones de plomería, cambio de grifería, reparación puertas en lámina)	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento restaurante escolar	Mant restauran comedores	Alto	GL	1

10500102579802	Seccion Escuela Luis Guillermo Echeverry Abad				
	• Cambio de pisos aulas (baldosa de grano)	Pisos	Alto	M2	480
	• Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Medio	M2	4200
	• Adecuación cerramiento (contiguo a la quebrada sector suroccidental y costado derecho, posterior al auditorio/por el vivero)	Cerramientos y accesos	Alto	ML	160
	• Adecuación restaurante escolar	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Mantenimiento parcial electrico y cambio de luminarias	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Puertas y ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Adecuaciones aula de sistemas	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
20500101253402	Seccion Escuela Manuel Maria Mallarino				
	• Tratamiento de talud	Intervencion estructural	Alto	GL	1
20500101931802	Seccion Escuela San Jose				
	• Reposición parcial de pisos	Pisos	Medio	M2	200
	• Mantenimiento parcial de pintura	Pintura general	Medio	M2	2800
	• Carpintería metálica (reposición puertas y ventanería) incluir instalación de pasamanos zona de preescolar, por factor de riesgo aprox. 30 m ó 40 m	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
	• Juegos infantiles	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Adecuacion area operadoras cocina	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Mantenimiento parcial electrico	Redes electricas	Alto	%	10
	• Cerramiento interno en malla	Cerramientos y accesos	Alto	ML	1
	• Mantenimiento e instalacion de tanque de agua	Redes hidrosanitarias	Medio	GL	1
	• Pasamanos	Accesibilidad	Medio	ML	20
10500101875902	Seccion Escuela Ventanitas				
	• Mantenimiento y de pisos aulas	Pisos	Medio	M2	350
	• Placa deportiva y juegos integrados	Mant instalaciones deportivas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento instalaciones elctricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Mantenimiento unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Pasamanos	Accesibilidad	Alto	ML	32
	• Adecuaciones aula de sistemas	Tecnología (ti)	Medio	GL	1
20500100167202	Seccion Escuela la Verde				
	• Adecuación juegos infantiles	Juegos infantiles	Medio	GL	1
	• Reposición parcial de pisos aula sistemas	Pisos	Medio	M2	42
	COMUNA 90 — 90-SANTA ELENA				
20500100611901	Centro Educativo Juan Andres Patiño				
	• Cambio de pisos del segundo nivel	Pisos	Medio	M2	300
	• Mantenimiento de techos (continuacion)	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	504
	• Reconstruccion de piso placa cubierta multiuso	Pisos	Alto	M2	330
	• Reposición del cerramiento y construcción de muro de contencion requerido a lo largo de la cancha hacia via servidumbre	Cerramientos y accesos	Medio	ML	35
	• Construccion de dos unidades sanitarias preescolar	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	20
	• Reconstruccion de piso en concreto del patio central	Pisos	Medio	M2	240
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	Gbal	1
	• Construccion de rampa de acceso entre cancha y corredor de acceso	Accesibilidad	Alto	M2	24
	• Pintura en general	Pintura general	Medio	M2	1500
	• Pintura de estructura metalica de placa cubierta multiuso e instalacion de malla antipalomas.	Pintura general	Alto	ML	400
	• Cubierta para escalas de acceso entre la cancha y el corredor	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	1
	• Construccion red agua lluvias sector de la placa	Red de aguas lluvias	Medio	ML	150
	• Adecuacion espacio para sicologa en segundo piso	Adecuaciones administrativas	Alto	M2	10
20500100138901	Centro Educativo Media Luna				
	• Ampliacion de zona de consumo de restaurante mediante ampliacion de cubierta hacia zona externa.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	60
	• Adecuacion de las dos baterías sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	60
	• Arreglo y cambio de piso en aulas y zonas externa	Pisos	Alto	M2	240
	• Reparacion de piso en placa deportiva	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	380
	• Mantenimiento de techos.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	400
	• Adecuacion de piso en concreto revestido con caucho reciclado y redistribucion de juegos para parque recreativo de niños con suministro de algunos juegos nuevos .	Juegos infantiles	Alto	M2	100
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de estructura de placa, incluye cambio de porterias y demarcacion	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	250
	• Cambio de malla en cerramiento existente	Cerramientos y accesos	Medio	M2	150
	• Cerramiento para delimitar propiedad del lote externo aledaño que ha tenido varios intentos de invasion de los vecinos	Cerramientos y accesos	Alto	ML	70
	• Intervencion pozo septico	Redes hidrosanitarias	Alto	UN	1
	• Cambio de canoas y bajantes y alguna parte de la tubería enterrada de lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	ML	60
	• Cambio de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	25

	• Arreglo de espacio posterior aledaño a preescolar con piso y cubierta	Pisos	Alto	GL	1
	• Adecuacion de sala de sistemas	Redes electricas	Alto	M2	
20500100622401	Centro Educativo Permanente Mazo				
	• Cambio de cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	M2	150
	• Adecuacion de dos unidades sanitarias	Adecuacion unidad sanitarias	Alto	M2	40
	• Adecuacion de cocina y restaurante	Adec restaurant comedores	Alto	M2	36
	• Adecuacion de zona entre malla de cerramiento actual y preescolar con piso en concreto revestido con caucho reciclado y suministro de juegos nuevos para parque recreativo de niños. cambio de acceso desde exterior a esta zona.	Juegos infantiles	Medio	ML	100
	• Cubiertas (acceso y zona aledaña a preescolar)	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	68
	• Mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Pintura general de espacios	Pintura general	Medio	M2	300
	• Construcción de andenes de 1,2m bordeando muros del restaurante parte externa y reparación piso en concreto en patios	Pisos	Alto	M2	150
	• Cambio de ventanería	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	40
	• Adecuacion de sicologia y rectoria	Adecuaciones administrativas	Alto	M2	12
	• Adecuacion de porteria	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Adecuacion de aula de preescolar con demolición de muros internos y construcción de nuevos, unidades sanitarias para prescolar , cambio de piso, de ventanería y pintura	Intervencion de aulas	Alto	M2	1
	• Mantenimiento o renovación (2 unidades)	Mantenimiento cubiertas			
	• Diseño e instalación de señalética para toda la sede	Señalética			
	• Renovación de lavamanos y sanitarios, se encuentran deteriorados	Ventanas, puertas y cerrajería			
	• Mantenimiento y cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	70
20500100611902	Centro Educativo Piedra Gorda				
	• Cubierta de placa	Mant instalaciones deportivas	Medio	M2	180
	• Cerramiento incluye fundaciones	Cerramientos y accesos	Alto	ML	65
	• Construcción o ampliacion de 1 aula en zona posterior area aprox 56 m2(similar a las existentes (incluye construcción de losa en concreto nivelar piso.	Intervencion estructural	Medio	M2	60
	• Mantenimiento de techos y cambio de canoas	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	320
	• Pintura en general	Pintura general	Medio	M2	1600
	• Mantenimiento instalaciones electricas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Arreglo de piso en concreto en cancha y demarcacion de cancha	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	50
	• Adecuación de unidades sanitarias	Pisos	Medio	M2	14
	• Cambio de piso faltante (sala de sistemas)	Pisos	Medio	M2	50
	• W.c profesores y cocineta	Adecuaciones administrativas	Alto	M2	3
	• Aplicacion de pintura para piso en patio central interno cubierto	Pintura general	Sin prioridad	M2	250
	• Rejas de seguridad para ventanas, cambio de 1 puerta en aula sistemas y ventanas en sistemas.	Ventanas, puertas y cerrajería	Bajo	M2	30
	• Mantenimiento de cocina restaurante	Mant restauran comedores	Alto	GL	1
	• Adecuar espacio de coord	Adecuaciones administrativas	Alto	M2	8
	• Espacio vigilantes	Adecuacion garitas	Alto	M2	6
	• Adecuacion de piso en concreto revestido con caucho reciclado para parque recreativo de niños con suministro de algunos juegos nuevos .	Juegos infantiles	Medio	M2	1
	• Pintura de estructura metalica de cerramiento con malla microperforada	Pintura general	Alto	M2	60
20500100622402	Centro Educativo Piedras Blancas				
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidasmantenimiento de la red electrica	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Cambio de pisos	Pisos	Medio	M2	120
	• Mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	200
	• Malla nylon para contener balones	Cerramientos y accesos	Medio	M2	160
	• Reparacion de dos unidades sanitarias	Manten unidades sanitarias	Alto	GL	1
	• Pintura general de espacios	Pintura general	Medio	M2	220
	• Mantenimiento de restaurante escolar	Mant restauran comedores	Medio	M2	25
	• Demolicion , reconstrucción de revoque instalación de fachaleta y pintura en muro lateral externo hacia zona verde	Mantenimiento fachadas	Medio	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	UN	4
20500100611903	Centro Educativo el Cerro				
	• Continuar cerramiento, de acuerdo al instalado parcialmente	Cerramientos y accesos	Alto	ML	200
	• Mejoramiento de ingreso porteria	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Adecuación de zona de espera para la comunidad estudiantil con cubierta y cambio de puerta en acceso principal	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	500
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuacion de area existente en sotano	Adec espacios especificos	Medio	M2	80
	• Muro de contencion en pata talud costado lateral del patio central y area aledañas (urbanismo)	Intervencion estructural	Medio	M2	90
	• Revoque y pintura de aulas afectadas por humedad	Pintura general	Medio	M2	150
	• Cunetas	Red de aguas lluvias	Medio	ML	200

	• Rejas de seguridad para ventanas,.	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	M2	67
	• Reparacion de mamposteria por fisuras	Intervencion estructural	Alto	GL	1
	• Diseño e instalación de señalética para toda la sede	Señalética			
	• Mantenimiento o renovación (2 unidades)	Mantenimiento cubiertas			
	• Renovación de accesibilidad	Accesibilidad			
	• Instalación de ventanas ni entrada de luz natural	Mantenimiento cubiertas			
20500100138903	Centro Educativo el Placer				
	• Cerramiento	Cerramientos y accesos	Alto	ML	250
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Ampliación de zona de consumo de restaurante mediante ampliacion en zona de corredor cambiando puerta de acceso a aula de sistemas. y enchape de muros faltantes en bodega y zona de lavado	Adec restaurant comedores	Alto	GL	1
	• Adecuacion de taludes con muros de contención y construccion de cunetas	Intervencion estructural	Medio	GL	1
	• Mantenimiento de techos con cambio de canoas y bajantes hasta carcamos existentes	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	300
	• Sistema de recolección de aguas lluvias en tanques para reutilización	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1
	• Mantenimiento de carpintería en madera existente y adecuación de ventanas	Ventanas, puertas y cerrajería	Medio	GL	1
20500100138902	Centro Educativo el Plan				
	• Cambio de pisos en bloque viejo	Pisos	Medio	M2	250
	• Adecuacion de zona recreativa con piso en concreto y caucho y cambio de juegos en zona recreativa	Mant instalaciones deportivas	Alto	M2	100
	• Pintura general	Pintura general	Alto	M2	1500
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	GL	1
	• Adecuacion del cerramiento	Cerramientos y accesos	Medio	ML	200
	• Terminar de adecuar salida de redes de lluvias	Red de aguas lluvias	Alto	ML	120
	• Mantenimiento de techo en teja de barro con cambio de tablilla a superboar	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	200
	• Estudios para determinar las mldas a tomar por el nivel freatico alto y las aguas de escorrentia abundantes que pasan por la sede	Redes hidrosanitarias	Medio	GL	1
	• Adecuación cocineta y area aledaña para profesores	Adecuaciones administrativas	Medio	M2	20
	• Cubierta de espacios dentro de aula multiple y aula auxiliar del bloque nuevo	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	150
	• Construcción de 2 carcamos para el manejo de las aguas lluvias en frente a unidades sanitaria a la llegada de los andenes que van hasta la zona verde	Red de aguas lluvias	Alto	ML	8
	• Diseño y construccion de pozo septico. no hay espacio en la sección hay un comodato en predio particular de vecino. no viable	Redes hidrosanitarias	Alto	UN	1
20500101103101	Institucion Educativa Santa Elena				
	• Construcción de 10 aulas	Intervencion de aulas	Medio	M2	700
	• Construcción de 6 aulas de clase	Intervencion de aulas	Medio	M2	360
	• Mantenimiento de techos. incluye reforzamiento de estructura metálica de los techos.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	2700
	• Cubierta en policarbonato para ampliacion de zona de consumo restaurante incluye estructura metalica.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	280
	• Mantenimiento de pisos en corredor y plazoleta	Pisos	Alto	M2	345
	• Cerramiento faltante zona parqueadero y parte inferior de la institucion	Cerramientos y accesos	Alto	ML	150
	• Continuacion de cambio de ventaneria	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	M2	90
	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Alto	GL	1
	• Mantenimiento acceso de la institución cambio de puerta principal, zona de espera con cubierta, construcción bahia para mejorar acceso vehicular	Accesibilidad	Medio	GL	1
	• Sondeo, revisión y ampliacion de ser necesario de redes de alcantarillado de aguas residuales y lluvias que salen del bloque administrativo, tienda y restaurante	Redes hidrosanitarias	Alto	M2	90
	• Cambio de canoas y bajantes	Red de aguas lluvias	Bajo	ML	100
	• Ampliacion de caseta vigilancia	Adecuacion garitas	Medio	GL	1
	• Construcción de graderías en placa cubierta multifuncional	Pisos	Medio	M2	50
	• Terminacion de construcción y dotación de una biblioteca ecológica en deck adicionar teja en aleros	Adecuacion biblioteca	Medio	GL	1
	• Cubierta en teja termoacustica para acceso alterno que llega a bloque administrativo incluye estructura metalica.	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	40
	• Mantenimiento de estrututa metalica placa deportiva	Mantenimiento cubiertas	Medio	ML	750
	• Rampas entre bloque de la terraza 2 y 3 y cubierta de la misma para que haya circulacion permanente y comunique todos los bloques.	Accesibilidad	Alto	GL	1
	• Construcción y dotación de un vivero escolar.	Adec espacios especificos	Medio	M2	100
	• Aumento de capacidad de red de lluvias en bloque s terraza 2	Red de aguas lluvias	Alto	ML	30
	• Cambio de teja y mantenimiento de estructura metalica de cubierta de tienda cercana a unidades sanitarias	Mantenimiento cubiertas	Medio	M2	30
	• ☐ instalación de grama en la cancha de fútbol	Mant instalaciones deportivas	Bajo	M2	300
	• Construcción de un centro de acopio para basuras	Gestion de residuos	Medio	M2	20
20500101103102	Sección Escuela Rural Santa Elena				
	• Cerramiento incluye muro de contención donde sea necesario	Cerramientos y accesos	Medio	M2	400
	• Mantenimiento de techos	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	722
	• Adecuacion de piso en concreto revestido con caucho reciclado, mantenimiento y redistribucion de juegos existentes para parque recreativo de niños..	Juegos infantiles	Alto	M2	100

	• Instalaciones eléctricas: adecuación de iluminación, salidas de tomacorrientes, tableros eléctricos y acometidas	Redes electricas	Medio	gl	1
	• Construcción de caseta para orteria	Adecuacion garitas	Alto	GL	1
	• Pintura general	Pintura general	Medio	M2	900
	• Cubierta para rampa de acceso con teja termoacustica incluye estructura metalica	Mantenimiento cubiertas	Alto	M2	16
	• Muro de contencionentre patio central y placa cubierta	Intervencion estructural	Alto	M2	30
	• Reparacion cubierta de placa deportiva	Pisos	Medio	M2	100
	• Construcccion de porteria	Adecuacion garitas	Medio	GL	1
	• Cambio de puertas	Ventanas, puertas y cerrajería	Alto	und	10
	• Adecuacion de accesos	Accesibilidad	Alto	M2	6
	• Recolección adecuada de aguas lluvias faltante	Red de aguas lluvias	Alto	GL	1