

	OBJETO	"EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA LA QUINCHALERA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR NO. 85001-33-33-004-2023-00076-00, EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"																															
Nº	Actividad	Und.	Cantidad	Duración aproximada (Días)	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							
1	APERTURA DE VIA				L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
1.1	Replanteo y localizacion para vias	KM	0,50	2	■	■																											
1.2	Descapote a maquina, Incluye transporte y disposicion final	M2	2.497,80	4			■	■	■	■																							
1.3	Terraplen con material crudo de rio seleccionado (zaranda) T.max. 4"	M3	899,21	7								■	■	■	■	■	■			■													
1.4	Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	M3	676,27	7															■	■	■	■	■	■					■				
1.5	Conformacion de la banca y/o terraplen (incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	M2	5.994,72	6												■	■	■											■				
1.6	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado	KM	199,80	2	■																												■
2	OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS																																
2.1	Tuberia concreto reforzado, clase I de diametro 36", (inv661	M	12,00	3			■	■	■																								
2.2	concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	M3	1,80	2		■	■																										
2.3	concreto para alcantarilla, resistencia 210 kg/cm2 - 3000 psi	M3	5,76	3								■	■	■																			
2.4	Concreto ciclopeo para alcantarillas de resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm²	M3	19,12	4									■	■	■	■																	
2.5	Acero de Refuerzo Grado 37	KG	72,96	3				■	■	■																							
2.6	Excavacion manual en conglomerado	M3	18,53	2		■	■																										
3	ACESO A LA VIA																																
3.1	Cuneta plana e=0,10m concreto de 3000 psi (0,5*1)	M	18,00	2										■	■																		
3.2	Excavacion manual en conglomerado	M3	0,90	2									■	■																			
3.3	Acero de Refuerzo Grado 37	KG	90,00	1										■																			
PLAZO TOTAL				30																													