

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL


OBJETO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CASA DE BELLAS ARTES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. IDECUT-SAMC-002-2022

FECHA: 30/12/2022

ITEM	ITEM ICCU O APU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VL.R. TOTAL	CANTIDAD A EJECUTAR	+/-	valor total ejecutado
1,00		BAÑO PEQUEÑO 1 PISO							
1,1	APU 1	DEMOLICION ENCHAPE DE MURO	M2	3,90	\$ 25.710,00	\$ 100.269,00	7,72	3,82	\$ 198.440,06
1,2	APU 2	DEMOLICION ENCHAPE PISO H: 2,0	M2	1,50	\$ 20.395,00	\$ 30.593,00	1,50	0,00	\$ 30.592,50
1,3	1,16	DEMOLICION MUROS EN MAPOSTERIA 0,15 M	M2	0,20	\$ 16.619,00	\$ 3.324,00	0,30	0,10	\$ 4.985,70
1,4	APU 3	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	2,00	\$ 33.882,00	\$ 67.764,00	2,00	0,00	\$ 67.764,00
1,5	APU 4	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 25 KM (INCLUYE CARGUE	M3	2,20	\$ 202.193,00	\$ 444.825,00	4,10	1,90	\$ 828.991,30
1,6	1,39	DEMONSTE VENTANAS	M2	1,50	\$ 13.963,00	\$ 20.945,00	1,50	0,00	\$ 20.944,50
1,7	APU 5	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD	M2	19,60	\$ 133.364,00	\$ 2.613.934,00	11,60	-8,00	\$ 1.547.022,40
1,8	17,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1,00	\$ 343.543,00	\$ 343.543,00	1,00	0,00	\$ 343.543,00
1,9	17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	\$ 225.629,00	\$ 225.629,00	1,00	0,00	\$ 225.629,00
1,1	13,4	ALISTADO PISOS 1:4, E=1.5 CM	M2	1,50	\$ 21.817,00	\$ 32.726,00	1,50	0,00	\$ 32.725,50
1,1	6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	1,50	\$ 7.975,00	\$ 11.963,00	1,50	0,00	\$ 11.962,50
1,1	9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	1,50	\$ 49.941,71	\$ 74.913,00			\$ -
		ITEMS NUEVOS							
1,12	5,25	MURO EN BLOQUE N.º 4 E= 0.10 M	M2		\$ 44.167,00	\$ -	0,72	0,72	\$ 31.800,24
1,13	6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2		\$ 21.817,00	\$ -	0,72	0,72	\$ 15.708,24
1,15	18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2		\$ 18.974,00	\$ -	1,11	1,11	\$ 21.121,86
1,16	11,3	BAJANTE AGUAS RESIDUALES 3" (VENTILACION BAÑO)	ML		\$ 39.276,00	\$ -	2,82	2,82	\$ 110.758,32
2,00		COCINA							
2,1	APU 1	DEMOLICION ENCHAPE DE MURO	M2	2,50	\$ 25.710,00	\$ 64.275,00	2,50	0,00	\$ 64.275,00
2,2	1,10	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0,15 M	M2	2,00	\$ 16.619,00	\$ 33.238,00	2,00	0,00	\$ 33.238,00
2,3	1,39	DESMONTE VENTANAS	M2	4,50	\$ 13.963,00	\$ 62.834,00	0,40	-4,10	\$ 5.579,61
2,4	1,14	DEMOSNTE CIELO RASO FALSO	M2	20,80	\$ 11.194,00	\$ 232.835,00	20,80	0,00	\$ 232.835,20
2,5	APU 4	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 25 KM (INCLUYE CARGUE	M3	1,30	\$ 202.193,00	\$ 262.851,00	2,90	1,60	\$ 586.359,70
2,6	APU 6	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO PVC COCINA	M2	20,90	\$ 192.784,00	\$ 4.029.186,00			\$ -
2,7	9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	4,50	\$ 49.941,71	\$ 224.738,00	0,44	-4,06	\$ 22.174,12
		ITEMS NUEVOS							
2,8	APU 15	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE EN GRESS	ML		\$ 11.194,00	\$ -	7,45	7,45	\$ 83.395,30
2,9	9,29	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (TECHO COCINA)	M2		\$ 18.974,00	\$ -	20,80	20,80	\$ 394.659,20
2,10	6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, e=1.5 CM	M2		\$ 26.042,00	\$ -	20,80	20,80	\$ 541.673,60
5,1	5,25	MURO EN BLOQUE N.º 4 E= 0.10 M (PUERTA TAPADA)	M2		\$ 44.167,00	\$ -	2,53	2,53	\$ 111.945,68
5,2	6,15	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (PUERTA TAPADA)	M2		\$ 21.817,00	\$ -	2,53	2,53	\$ 55.297,37
5,3	9,29	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (PUERTA TAPADA)	M2		\$ 18.974,00	\$ -	2,53	2,53	\$ 48.091,50
3,0		SALON 1				\$ -			
3,1	1,14	DEMOSNTE CIELO RASO FALSO	M2	11,60	\$ 11.194,00	\$ 129.850,00	11,60	0,00	\$ 129.850,40
3,2	APU 7	DESMONTE DE CUBIERTA (TERMOACÚSTICA)	M2	12,70	\$ 32.355,00	\$ 410.909,00			\$ -
3,3	APU 8	SUMINISTRO E INSTALACION MACHIMBRE DE PINO SILVESTRE	M2	11,60	\$ 120.352,00	\$ 1.396.083,00			\$ -
3,4	APU 9	TEJA TERMOACUSTICA	M2	12,60	\$ 147.652,00	\$ 1.860.415,00	0,00		\$ -
		ITEMS NUEVOS							
3,5	APU 6	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO PVC	M2		\$ 192.784,00	\$ -	8,29	8,29	\$ 1.598.545,65
3,6	7,33	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.22; DS=20	ML		\$ 24.285,00	\$ -	10,26	10,26	\$ 249.164,10
4,0		SALON 2				0			
4,1	1,39	DESMONTE VENTANAS	M2	17,60	\$ 13.963,00	\$ 245.749,00	31,12	13,52	\$ 434.481,09
4,2	9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	17,60	\$ 49.941,71	\$ 878.974,00	31,84	14,24	\$ 1.589.974,24

5,0		SALON 3							
5,1	5,25	MURO EN BLOQUE N.º 4 E= 0.10 M (PUERTA TAPADA)	M2	1,80	\$ 44.167,00	\$ 79.501,00			\$ -
6,0		PATIO 1							
6,1	5,25	MURO EN BLOQUE N.º 4 E= 0.10 M	M2	4,90	\$ 44.167,00	\$ 216.418,00	2,79	-2,11	\$ 123.115,51
6,5	6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2		\$ 21.817,00				\$ -
6,6	18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2		\$ 18.974,00				\$ -
6,2	7,26	TEJA PLASTICA N°6	M2	24,00	\$ 51.354,00	\$ 1.232.496,00	32,20	8,20	\$ 1.653.598,80
6,3	7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	25,00	\$ 67.848,00	\$ 1.696.200,00	32,20	7,20	\$ 2.184.705,60
6,4	7,33	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.22; DS=20	ML	1,80	\$ 24.285,00	\$ 43.713,00	16,06	14,26	\$ 390.017,10
7,0		BANO PATIO 1							
7,1	17,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS TANQUE (INLUYE GRIFERIA)	UN	1,00	\$ 343.543,00	\$ 343.543,00	0,00		\$ -
7,2	17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	\$ 225.629,00	\$ 225.629,00	0,00		\$ -
8,0		PATIO 2 LIMITE CON OBRAS PUBLICAS							
8,1	1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	56,00	\$ 22.533,00	\$ 1.261.848,00	49,80	-6,20	\$ 1.122.143,40
8,2	APU 10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 25 KM)	M3	26,20	\$ 142.278,00	\$ 3.727.684,00	2,68	-23,52	\$ 381.305,04
8,3	5,25	MURO EN BLOQUE N.º 4 E= 0.10 M	M2	61,60	\$ 44.167,00	\$ 2.720.687,00			\$ -
8,4	APU 11	ZAPATA EN CONCRETO 3500 PSI	M3	8,40	\$ 825.632,00	\$ 6.935.309,00	0,72	-7,68	\$ 594.455,04
8,5	8,4	CONCRETO 2500 PSI	M3	3,68	\$ 392.510,00	\$ 1.444.437,00	2,37	-1,31	\$ 931.622,49
8,6	4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	256,91	\$ 8.262,00	\$ 2.122.590,00	249,56	-7,35	\$ 2.061.863,07
8,7	6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	56,00	\$ 21.817,00	\$ 1.221.752,00			\$ -
8,8	18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	56,00	\$ 18.974,00	\$ 1.062.544,00			\$ -
		ITEMS NUEVOS							
8,9	5,17	MURO EN BLOQUE N.º 5 E= 0.12 M	M2		\$ 48.111,00	\$ -	45,80	45,80	\$ 2.203.483,80
8,10	ICCU 4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3		\$ 365.043,00	\$ -	0,09	0,09	\$ 31.539,72
8,1	APU 4	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 25 KM (INCLUYE CARGUE	M3		\$ 202.193,00		11,44		\$ 2.313.492,31
9,0		PUERTAS							
9,1	1,38	DESMONTE PUERTAS	UN	7	\$ 16.177,00	\$ 113.239,00	1,00	-6,00	\$ 16.177,00
9,2	9,5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	7,00	\$ 275.651,00	\$ 1.929.557,00			\$ -
		ITEMS NUEVOS			\$ 52.000,00				
9,3	9,12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0,76-1.0M	UN		\$ 187.443,00		7,00		\$ 1.312.101,00
9,4	APU 17	MANTENIMIENTO DE MARCOS INCLUYE TAPA DE LUZ	UN		\$ 34.921,00		7,00		\$ 244.447,00
10,0		BANOS							
10,1	APU 1	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	14,9	\$ 25.710,00	\$ 383.079,00	29,82	14,92	\$ 766.733,90
10,2	APU 2	DEMOLICION ENCHAPE PISO H: 2.0	M2	14,00	\$ 20.395,00	\$ 285.530,00	11,29	-2,71	\$ 230.251,39
10,3	APU 3	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	4,00	\$ 33.882,00	\$ 135.528,00	2,00	-2,00	\$ 67.764,00
10,4	APU 4	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 25 KM (INCLUYE CARGUE	M3	17,60	\$ 202.193,00	\$ 3.558.597,00	8,97	-8,63	\$ 1.812.821,81
10,5	APU 5	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	26,50	\$ 133.364,00	\$ 3.534.146,00	36,18	9,68	\$ 4.824.789,45
10,6	17,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS TANQUE (INLUYE GRIFERIA)	UN	2,00	\$ 343.543,00	\$ 687.086,00	3,00	1,00	\$ 1.030.629,00
10,7	17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2,00	\$ 225.629,00	\$ 451.258,00	2,00	0,00	\$ 451.258,00
10,8	13,4	ALISTADO PISOS 1:4, E=1.5 CM	M2	11,60	\$ 21.817,00	\$ 253.077,00	11,02	-0,58	\$ 240.405,89
10,9	6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	11,60	\$ 7.975,00	\$ 92.510,00	11,02	-0,58	\$ 87.878,12
		ITEMS NUEVOS							
10,10	17,7	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERIA)	UN		\$ 452.687,00	\$ -	1,00	1,00	\$ 452.687,00
10,11	8,4	CONCRETO 2500 PSI	M3		\$ 392.510,00	\$ -	11,29	11,29	\$ 4.431.280,90
10,12	11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML		\$ 41.155,00	\$ -	18,90	18,90	\$ 777.829,50
10,13	11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	UN		\$ 10.113,00	\$ -	28,76	28,76	\$ 290.849,88
11,0		SALONES							
11,1	1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	8	\$ 16.177,00	\$ 129.416,00	1,00	-7,00	\$ 16.177,00
11,2	9,5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	8,00	\$ 275.651,00	\$ 2.205.208,00			\$ -
		ITEMS NUEVOS			\$ 52.000,00				
11,3	9,12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0,76-1.0M	UN		\$ 187.443,00		6,00		\$ 1.124.658,00
11,4	APU	MANTENIMIENTO DE MARCOS INCLUYE TAPA DE LUZ	UN		\$ 34.921,00		6,00		\$ 209.526,00

12,0		SALON DE MUSICA							
12,1	APU 12	LIMPIEZA DE CUBIERTA (ASBESTO CEMENTO)	M2	56,9	\$ 49.457,00	\$ 2.814.103,00	0,00		\$ -
		ITEMS NUEVOS			\$ 52.000,00				
12,2	1,39	DESMONTE VENTANAS	M2		\$ 13.963,00	\$ -	0,63	0,63	\$ 8.743,63
12,3	9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2		\$ 49.941,71	\$ -	1,03	1,03	\$ 51.594,78
13,0		SALON 4							
13,1	5,25	MURO EN BLOQUE N.º 4 E= 0.10 M	M2	1,8	\$ 44.167,00	\$ 79.501,00	2,01	0,21	\$ 88.643,17
13,2	6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2		\$ 21.817,00		2,01		\$ 43.786,72
13,3	18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2		\$ 18.974,00		2,01		\$ 38.080,82
14,0		EDIFICIO							
14,1	11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	1	\$ 714.795,00	\$ 714.795,00	1,00	0,00	\$ 714.795,00
14,3	6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	105,6	\$ 21.817,00	\$ 2.303.875,00	30,42	-75,18	\$ 663.640,41
14,4	APU 13	DESMONTE DE LUMINARIAS	UN	18,00	\$ 38.481,00	\$ 692.658,00	18,00	0,00	\$ 692.658,00
14,2	18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	105,60	\$ 18.974,00	\$ 2.003.654,00	0,00		\$ -
14,5	12,21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	18,00	\$ 88.725,00	\$ 1.597.050,00	18,00	0,00	\$ 1.597.050,00
		ITEMS NUEVOS							
14,6	19,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (MUROS INTERNOS Y EXTERNOS TOTAL)	M2		\$ 8.640,00	\$ -	846,79	846,79	\$ 7.316.295,84
14,9	19,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (BAJO TECHO CASA GENERAL)	M2		\$ 8.640,00	\$ -	390,67	390,67	\$ 3.375.383,73
14,11	19,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (ARTE MURAL)	M2		\$ 8.640,00		174,71	174,71	\$ 1.509.452,06
14,7	18,8	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (MARCOS DE VENTANAS)	ML		\$ 6.700,00	\$ -	416,94	416,94	\$ 2.793.498,00
14,10	APU 16	ADECUACION ELECTRICA SALON MUSICA	GL		\$ 368.584,00		1,00		\$ 368.584,00
14,12	APU 18	AJUSTE DE PUNTOS ELECTRICOS	UN		\$ 29.083,00		27,00		\$ 785.241,00
15,0		FACTOR ADICIONAL							
15,1		SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BAÑO INCLUYE TUALLERO BARRA, TOALLERO ARGOLLA,PERCHA JABONERA DISPENSADOR Y PORTA ROLLO				\$ -			\$ -
15,2		SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO PARA BAÑO 80X80							\$ -
15,3		SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES PARA BAÑO							\$ -
					TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 62.100.583,00
					ADMINISTRACION	22%	\$	13.662.128,26	\$ 13.662.128,00
					IMPREVISTOS	3%	\$	1.863.017,49	\$ 1.863.017,00
					UTILIDAD	5%	\$	3.105.029,15	\$ 3.105.029,00
					IVA SOBRE LA	19%	\$	589.955,54	\$ 589.956,00
					TOTAL AIU	30%	\$	18.630.174,90	\$ 18.630.175,00
					TOTAL CONTRATO (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS)				\$ 80.730.758,00
					VALOR TOTAL				\$ 80.730.758,00


 REALIZADO POR
 ARQ. RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE

SUPERVISION
 CRISTIAN PEREZ

CONTRATISTA	RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE	NIT	35520228-0
OBRA	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CASA DE BELLAS ARTES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	CONTRATO N°	644-2022
OBJETO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CASA DE BELLAS ARTES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		
CAPÍTULO			

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA
ARQ. RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE			ARQ. RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE
PERSONA NATURAL			

	MEMORIA DE CÁLCULO MEDICIÓN OBRAS PARCIALES	Código:
		Versión: 22-001
		10/12/2022

CONTRATISTA	RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE	NIT	35520228-0
OBRA	FUNCIONA LA CASA DE BELLAS ARTES DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA	CONTRATO N°	644-2022
OBJETO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CASA DE BELLAS ARTES DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA		
CAPÍTULO			

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	CORTE DE OBRA			
1,2	M2	DEMOLICION ENCHAPE PISO H: 2.0					
ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO			LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)		Nº Elementos	Medida Total
			PISO BAÑO	1,63	0,90		1,50
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL PRESENTE MEMORIA	
OBSERVACIONES							

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA
ARQ. RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE			ARQ. RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE
PERSONA NATURAL			