

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 1 de 9

MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL



SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NO. 20221703

EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA DIRECTA MEDIANTE PERFORACIONES MECÁNICAS POR ROTACIÓN CON MUESTREO CONTÍNUO EN DIAMETRO HQ, ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPLORACIÓN DE TÚNELES CON GEORADAR PARA EL BARRIO VILLA LUCÍA Y SUS ALREDEDORES DE LA CIUDAD DE PASTO.

INFORME DE SUPERVISION
1 A 30 DE DICIEMBRE DE 2022

ENRIQUE HERNANDO RIASCOS VILLARREAL
3 DE ENERO DE 2023

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 2 de 9

1. INTRODUCCION

El municipio de Pasto tiene la necesidad y la obligación de cumplir con el desarrollo de las funciones y objetivos institucionales a su cargo. Es así que de conformidad con el Plan de Desarrollo "Pasto, La Gran Capital. 2020 - 2023", a través de la Secretaria de Planeación Municipal proyecta la gestión del riesgo por los diferentes fenómenos amenazantes y los estudios que para ello se requieren.

El Consejo de Estado en sentencia proferida por la sala de lo contencioso administrativo-sección primera, dentro de la acción popular No. 52001-23-33-000-2015-00607-0, en relación con la categorización como de alto riesgo del suelo del Barrio Villa Lucía por la presencia de socavones, indicó que no se pudo practicar un estudio técnico que permitiera examinar la situación que vive el sector. Por ello consideró que el Municipio deberá realizar un nuevo estudio a partir del cual se pueda concluir si se mantiene o se modifica la situación actual de alto riesgo.

De igual manera en el referido fallo se ordenó al Municipio: "...CUARTO.- ORDENAR al señor ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO — NARIÑO, para que en el término de ocho (8) meses contados a partir del día siguiente a la notificación de esta sentencia y solamente para el caso del Barrio Villa Lucía y alrededores; realice un nuevo estudio técnico científico con institución o entidad pública o privada cualificada, en el sector de Villa Lucía y sus alrededores, cuyos resultados se revisarán, contrastarán y validarán con los estudios existentes, para efectos de determinar la estabilidad del suelo y por ende poder establecer la clasificación, usos y tratamientos del mismo...

La conclusión de dichos estudios deberá socializarse con los habitantes de la zona, a quienes deberá informarse de manera detallada y con los soportes del caso, la determinación administrativa a adoptar, esto es, si permanecen clasificados como alto riesgo o no. Si la decisión varía respecto de la actual, el señor Alcalde municipal formulará el respectivo proyecto de Acuerdo municipal de modificación excepcional en este particular, para que se tramite dentro de los cuatro (4) meses siguientes al concedido anteriormente ante el Concejo Municipal de Pasto (N).

iii) El Tribunal soslayó la existencia de los estudios de los años 2003 y 2011, atinentes a la vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en el sector de Villa Lucía, a los cuales se hace referencia en el artículo 85 del P.O.T. de Pasto. Para este segundo ajuste excepcional se concedió el término de 8 meses sin haberse especificado lo que se entiende por "alrededores" o "alrededor"..."

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 3 de 9

Seguidamente debe precisarse que es deber de las autoridades públicas cumplir con los fallos judiciales en sujeción a los principios establecidos en la Constitución política como celeridad y eficacia.

Por lo anterior se suscribió el convenio interadministrativo No. 20211583 de 2021, suscrito entre el Municipio de Pasto y el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO para el desarrollo del proyecto de EVALUACION DE LA AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL BARRIO VILLA LUCIA Y SUS ALREDEDORES DE LA CIUDAD DE PASTO, incluidos en el plan de ordenamiento territorial "Pasto, territorio con sentido 2015 – 2027" plan de ordenamiento territorial "Pasto la Gran Capital, 2020 – 2023"

En virtud del convenio No.20211583, el Servicio Geológico Colombiano presentó las especificaciones técnicas de los insumos geotécnicos, cartográficos y geofísicos requeridos para llevar a cabo el objeto del convenio en mención, dichas especificaciones técnicas se relacionan a continuación:

- Especificaciones técnicas para realizar la contratación de la "exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro HQ y ensayos de laboratorio en el barrio Villa Lucía y sus alrededores de la ciudad de Pasto, de marzo de 2022.
- Especificaciones técnicas para la actualización de un modelo digital del terreno en formato raster con resolución espacial de un (1) metro, un modelo digital de superficie con resolución espacial de veinticinco (25) centímetros y la generación de la cartografía básica a escala 1:1.000 para el barrio villa lucía y sus alrededores en la ciudad de Pasto, de junio de 2021.
- Especificaciones técnicas para realizar la exploración de túneles con GEORADAR para el barrio Villa Lucía y sus alrededores de la ciudad de Pasto, de septiembre de 2020.

Así las cosas, surge la necesidad de realizar el contrato cuyo objeto es: EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA DIRECTA MEDIANTE PERFORACIONES MECÁNICAS POR ROTACIÓN CON MUESTREO CONTÍNUO EN DIAMETRO HQ, ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPLORACIÓN DE TÚNELES CON GEORADAR PARA EL BARRIO VILLA LUCÍA Y SUS ALREDEDORES DE LA CIUDAD DE PASTO, en marco de los convenios 20211583 suscrito con el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO y el MUNICIPIO DE PASTO y el convenio No. 9677-PPAL001-1660-2021, de 21 de noviembre de 2021, con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD para adelantar el proyecto de EVALUACIÓN DE LA AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL BARRIO VILLA LUCIA Y SUS

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 4 de 9

ALREDEDORES DE LA CIUDAD DE PASTO, el cual se adelantó mediante el proceso de concurso de méritos CM-2022-4 siendo la firma CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CI AMBIENTAL S.A.S identificada con Nit No. 817001435-9. Por medio del contrato de consultoría 20221703 el oferente favorecido; contrato que se adjudica el 4 de mayo de 2022.

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO CONSULTORIA	DE	20221703
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL		San Juan de Pasto, 04 de mayo de 2022
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE PASTO
NIT		891280000-3
REPRESENTANTE LEGAL		Dr. GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.970.753
DELEGADO PARA CONTRATAR (Decreto No. 0348 de 11 de septiembre de 2022).		JORGE ARMANDO ARCINIEGAS GRIJALBA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.130.585.037.
DEPENDENCIA QUE REQUIERE LOS SERVICIOS		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONTRATISTA		CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CI AMBIENTAL S.A.S
NIT O C.C.		Nit No. 817.001.435-9
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIONES		Calle 171 # 21A-62 Bogotá D.C Colombia
OBJETO		EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA DIRECTA MEDIANTE PERFORACIONES MECÁNICAS POR ROTACIÓN CON MUESTREO CONTÍNUO EN DIAMETRO HQ, ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPLORACIÓN DE TÚNELES CON GEORADAR PARA EL BARRIO VILLA LUCÍA Y SUS ALREDEDORES DE LA CIUDAD DE PASTO. en marco de los convenios No. 20211583, suscrito entre el SERVIICIO GEOLOGICO COLOMBIANO Y el Municipio de Pasto y el convenio No. 9677 –PPAL001 – 1660 – 2021, suscrito entre el

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 5 de 9

	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. ((SPM22_74))
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$883.799.910.00)
FECHA DE INICIO:	23 DE MAYO DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN 1:	23 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	25 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO 1.	23 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN 2 SEGÚN REINICIO 1.	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1.	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN 3 SEGÚN PRORROGA 1.	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACION.	30 DE DICIEMBRE 2022
SUPERVISOR:	ENRIQUE HERNANDO RIASCOS VILLARREAL
IDENTIFICACIÓN:	C.C. 12.993.611
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CARGO:	SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

3. POLIZAS

ENTIDAD ASEGURADORA	No. DE POLIZA	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA ACTUALIZADA	
			DESDE	HASTA
Seguros del Estado	18-44-101082024	Cumplimiento del contrato	2022-05-23	2023-06-30
		Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales	2022-05-23	2027-12-31

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 6 de 9

		Calidad del servicio	2022-10-23	2027-12-31
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2022-05-23	2023-06-30
Seguros del Estado	18-40-101059261	Predios, labores y operaciones	2022-05-23	2022-12-31

4. AVANCE DE EJECUCION Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES RESUMIDAS.

El día 2 de Diciembre de 2022 se realizó la campaña No. 8 del monitoreo geotécnico.

El día 9 de Diciembre de 2022 se realizó la campaña No. 9 del monitoreo geotécnico.

El día 16 de Diciembre de 2022 se realizó la campaña No. 10 del monitoreo geotécnico.

El día 23 de Diciembre de 2022 se realizó la campaña No. 11 del monitoreo geotécnico.

El día 28 de Diciembre de 2022 se realizó la campaña No. 12 del monitoreo geotécnico.

El día 22 de diciembre de 2022 se suscribe el acta de modificación de cantidades bajo la consideración que el día 16 de Diciembre de 2022 se recibió la solicitud del contratista de realizar una modificación en las cantidades, teniendo en cuenta que una vez realizada la revisión general de los resultados parciales con los diferentes especialistas del Servicio Geológico Colombiano y de la Secretaría de Planeación Municipal en la ejecución del contrato, se encontró la necesidad de modificar las cantidades en algunas de las actividades contempladas en el proyecto, siendo necesario ejecutarse para mejorar la utilidad de estos insumos en el desarrollo de la zonificación de la amenaza y riesgo por subsidencia en el sector de Villa Lucia y sus alrededores. La modificación del contrato referenciado se realiza por motivos técnicos y en aras de darle cumplimiento al contrato y obtener resultados útiles para el proyecto, a la cual el día 20 de diciembre mediante oficio No. 1132/1034-2022 el Supervisor del Contrato emite su concepto favorable a dicha solicitud.

El día 30 de Diciembre de 2022 se reciben los productos de la consultoría y se procede a suscribir el acta final. Los productos finales de la consultoría pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1j0O_96oYheQ1qvbBQ4FCi0YEZz8x4KJ3?usp=share_link

Tal como se registra en el acta final las cantidades ejecutadas fueron las siguientes.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 7 de 9

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				VALORES EJECUTADOS	
		UN	CANTID	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL
1	Director de Proyecto	mes	5	\$ 7.000.000	\$ 35.000.000,00	5	35.000.000,00
2	Residente de proyecto	mes	5	\$ 10.500.000	\$52.500.000,00	5	52.500.000,00
3	Profesional en geofísica	mes	1	\$ 2.625.000	\$2.625.000,00	1	2.625.000,00
4	Perforación mecánica por rotación, diámetro HQ	ML	500	\$ 347.200	\$173.600.000,00	526,56	182.820.732,50
5	Exploración indirecta del subsuelo mediante georradar	Area de estudio	1	\$90.164.000,00	\$ 90.164.000,00	1	90.164.000,00
6	Suministro e instalación tubería y aditamentos para extensómetros de araña.	und	15	\$ 9.100.000	\$ 136.500.000,00	13	118.300.000,00
7	Suministro e instalación tubería y aditamentos para piezómetro	und	5	\$ 3.000.000	\$ 15.000.000,00	8	24.000.000,00
8	Campaña de monitoreo extensométrico y piezométrico	Campaña	12	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000,00	12	36.000.000,00
9	Humedad Natural	und	160	\$ 25.063	\$ 4.010.000,00	159	3.984.937,50
10	Granulometría por tamizado con lavado	und	60	\$ 124.975	\$ 7.498.500,00	60	7.498.500,00
11	Límites de consistencia	und	90	\$ 125.200	\$ 11.268.000,00	90	11.268.000,00
12	Lavado sobre tamiz 200	und	25	\$ 74.580	\$ 1.864.500,00	27	2.013.660,00
13	Granulometría por hidrómetro	und	10	\$ 248.600	\$ 2.486.000,00	10	2.486.000,00
14	Gravedad Especifica	und	20	\$ 188.475	\$ 3.769.500,00	21	3.957.975,00
15	Peso Unitario	und	80	\$ 25.063	\$ 2.005.000,00	82	2.055.125,00
16	Compresión Incofinada	und	25	\$ 225.360	\$ 5.634.000,00	30	6.760.800,00
17	Compresión Triaxial CU	und	25	\$ 1.753.160	\$ 43.829.000,00	19	33.310.040,00
18	Triaxial Ciclicos	und	25	\$ 1.753.160	\$ 43.829.000,00	25	43.829.000,00
19	Corte Directo - CD Parámetros pico y residual	und	25	\$ 1.000.880	\$ 25.022.000,00	33	33.029.040,00
20	Consolidación lenta con descarga y recarga	und	50	\$ 1.001.690	\$ 50.084.500,00	51	51.086.190,00

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 8 de 9

4.1 CONCLUSIONES

En el marco de la exploración directa al subsuelo en Villa Lucía y sus alrededores se instalaron catorce (14) extensómetros y 8 piezómetros, con los que se realizó el respectivo monitoreo en las 12 campañas.

El periodo oficial de monitoreo se extendió entre el 14 de octubre y el 28 de diciembre de 2022 para todos los extensómetros instalados en el marco de ejecución de las perforaciones realizadas en el barrio Villa Lucía y en sus alrededores. Sin embargo, para los extensómetros P-1, P-2, P-3, P-6, P-10 y P-11 el periodo de seguimiento es más extenso, pues por tratarse de algunos de los instrumentos que se instalaron antes de la suspensión del contrato, se realizaron algunas lecturas preliminares que son de provecho para los fines de esta investigación.

Entre las fechas monitoreadas, no se evidencia un patrón de variación concluyente, que pueda ser considerado evidencia de fenómenos de subsidencia. Si bien se observan algunos “desplazamientos” hacia arriba o hacia abajo con respecto a la referencia de fondo, se considera que estos no se asocian a movimientos del material de suelo, sino a ligeras variaciones en los campos magnéticos de las arañas, inducidos por posibles campos magnéticos externos.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 9 de 9


5. BALANCE FINANCIERO

Breve descripción de los pagos, amortizaciones y saldo del contrato.

Concepto	Valor	Amortizaciones	Pagos	Saldo
Valor del contrato	\$883.799.910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Anticipo 20%	\$176.759.982	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acta parcial 1	\$338.407.340.04	\$67.681.468.01	\$270.725.872.03	\$545.392.569,96
Acta parcial 2	\$196.286.871.29	\$60.101.328,76	\$136.185.542,53	\$349.105.698,67
Acta parcial 3	\$159.956.171,52	\$48.9770.185,23	\$159.956.171,52	\$189.149.527.14
Totales				
			% ejecución	78.6%

Anexos.

1. Reportes diarios de campo.


ENRIQUE RIASCOS VILLARREAL
SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUPERVISOR

Monitoreo 8.

 PASTO <small>GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO</small>				 UNGRD <small>UNIVERSIDAD NACIONAL GUAYACÁN</small>		MONITOREO			
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro HQ en el Barrio Villa Lucía y sus alrededores							
REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha		02-diciembre-2022		Contratista		CI AMBIENTAL			
Localización		Barrio Villaluz y sus alrededores		EQUIPO		Sonda RST R52164			
No. Perforación	Coordenadas			Fecha	Hora	Campo magnético (Profundidad)		Observaciones	
	Este (m)	Norte (m)	Origen			Desde (m)	Hasta (m)		
P-1	977207	625204	W	02/dic 2022	07:45	1	2.945	2.085	
						2	3.147	3.233	
						3	7.208	7.532	
						4	8.963	9.061	
						5	11.924	12.063	
						6	15.942	15.779	
						7	17.938	—	
P-2	977187	625203	W	02/dic 2022	08:05	1	7.257	7.346	
						2	4.791	4.434	
						3	7.300	7.438	
						4	10.334	10.418	
						5	13.325	15.455	
						6	16.332	16.474	
						7	19.343	19.488	
8	22.725	—							
P-3	977152	625728	Oeste	02/dic 2022	08:15	1	—	—	En la arena 3 se percibe un breve sonido, pero no se logra tomar lectura
						2	4.724	4.789	
						3	—	—	
						4	10.725	10.825	
						5	14.602	14.742	
						6	16.834	16.940	
						7	19.544	—	
P-6	977135	625769	Oeste	02/dic 2022	8:27	1	7.526	7.582	La sonda baja hasta 22.353 m pero no se logra tomar lectura
						2	4.432	4.608	
						3	7.487	7.609	
						4	10.532	10.611	
						5	16.505	16.620	
						6	19.437	19.571	
						7	—	—	
P-5	977164	625750	Oeste	02/dic 2022	8:36	1	2.414	2.941	La sonda baja hasta 23.28 m. No hay lectura de la arena 7
						2	5.438	5.562	
						3	8.433	8.533	
						4	—	—	
						5	14.435	14.459	
						6	14.469	14.533	
						7	20.453	20.475	

Observaciones:

Supervisor

Residente (Contratista)

Danny Obando

 PASTO LA GRAN CAPITAL DEL CAUCA MONTAÑO				 UNGRD Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres		MONITOREO			
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro HQ en el Barrio Villa Lucía y sus alrededores							
REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha		02-dic-2022		Contratista		CI AMBIENTAL			
Localización		Barrio Villa Lucía y sus alrededores		EQUIPO		Sonda RST RS2164			
No. Perforación	Coordenadas			Fecha	Hora	Campo magnético (Profundidad)		Observaciones	
	Este (m)	Norte (m)	Origen			Desde (m)	Hasta (m)		
P-16	977064	625224	Oeste	02/dic 2022	08:52	1	4.420	4.526	
						2	5.194	5.258	
						3	9.648	9.783	
						4	11.255	11.387	
						5	14.583	14.720	
						6	17.565	17.500	
						7	20.104		
P-13	977048	625178	Oeste	02/dic 2022	09:03	7	7.057	7.193	
						2	4.062	4.197	
						3	7.564	7.695	
						4	10.063	10.198	
						5	13.073	13.209	
						6	16.098	16.215	
						7	18.983		
P-7	977079	625157	Oeste	02/dic 2022	09:10	1	4.439	5.079	
						2	5.857	5.941	
						3	8.154	8.293	
						4	10.158	10.307	
						5	13.370	13.504	
						6	14.267	14.404	
						7	17.205	17.434	
8	20.062								
P-11	977080	625096	Oeste	02/dic 2022	09:33	1	0.483	0.678	
						2	3.493	3.677	
						3	6.983	7.124	
						4	10.501	10.946	
						5	13.208	13.848	
						6	16.410	16.558	
						7	19.442	19.583	
8	22.468								
P-10	977117	625075	Oeste	02/dic 2022	09:58	1	3.076	3.213	La sonda baja hasta 10.788 m, no se percibe arena 4.
						2	6.364	6.509	
						3	9.485	9.616	

Observaciones:

Supervisor: *Gabriel Páez*

Residente (Contratista): *Danny Obando*

Proyecto

Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro HQ en el Barrio Villa Luján y sus alrededores

REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO

Observaciones:

Supervisor

Gabriela Pazos ~~Student~~

Residente (Contratista)


Danny Ojeda

 PASTO LA GRAN CAPITAL GOBIERNO DEPARTAMENTAL						MONITOREO
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro HQ en el Barrio Villa Lúcia y sus alrededores				
Fecha		02 - diciembre - 2022		MONITOREO CON PIEZOMETRO		
No. Perforación		Coordenadas		Fecha de Lectura	Contratista	CI AMBIENTAL
		Norte (m)	Este (m)	Origen	Profundidad perforación (m)	Nivel Freático (m)
P-23		6224903	977117	Orst.	02-12-2022	77.020
P-12		625125	977056	Orst.	02-12-2022	77.830
P-8		625120	977157	Orst.	02-12-2022	14.350
P-20		625099	977017	Orst.	02-12-2022	8.275
P-14		615151	976961	Orst.	02-12-2022	13.203
P-21		625183	976906	Orst.	02-12-2022	15.295
P-17		625097	976915	Orst.	02-12-2022	9.535
P-22		624992	977077	Orst.	02-12-2022	25.095
SUPERVISOR		Gabriela Páez Guevara			RESIDENTE	Danny Obando

Monitoreo 9

 PASTO <small>MUNICIPIO DE PASTO</small>				 UNGRD <small>UNIVERSIDAD NACIONAL GUAYACANES</small>		MONITOREO			
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro HQ en el Barrio Villa Lucía y sus alrededores							
REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha		04 Dic 2022		Contratista		CI AMBIENTAL			
Localización		Barrio Villa Lucía y sus alrededores		EQUIPO		Sonda RST RS2164			
No. Perforación	Coordenadas			Fecha	Hora	Araña Magnética	Campo magnético (Profundidad)		Observaciones
	Este (m)	Norte (m)	Origen				Desde (m)	Hasta (m)	
P1	977207b	625204	Oeste	04-Dic 2022	07:00	1	1,949	2,085	
						2	3,145	3,236	
						3	7,206	7,333	
						4	8,964	9,063	
						5	72,927	72,064	
						6	15,745	15,281	
						7	72,835	—	
P2	977187b	625203	Oeste	04-Dic 2022	07:12	1	1,257	1,396	
						2	4,299	4,435	
						3	7,300	7,439	
						4	10,339	10,414	
						5	13,342	13,453	
						6	16,337	16,474	
						7	19,352	19,488	
P3	977187b	625178	Oeste	04-Dic 2022	07:21	1	4,739	4,765	
						2	—	—	
						3	—	—	
						4	10,773	10,825	
						5	14,609	14,745	
						6	16,842	16,930	
						7	19,547	—	
P6	977135b	625169	Oeste	04-Dic 2022	07:32	1	1,527	1,579	La sonda baja hasta los 22-354m, no hay lecturas de arena f.
						2	4,477	4,610	
						3	7,482	7,613	
						4	10,525	10,612	
						5	16,504	16,620	
						6	19,441	19,577	
						7	—	—	
P5	977164b	625150	Oeste	04-Dic 2022	07:39	1	2,412	2,543	La sonda baja hasta los 23.29 m. No hay lectura de la arena f.
						2	5,439	5,560	
						3	8,437	8,552	
						4	14,435	14,458	
						5	14,469	14,526	
						6	20,450	20,475	
						7	—	—	

Observaciones:

Supervisor	Residente (Contratista)
	Danny Obando

 PASTO LA GRAN CAPITAL MUNICIPIO DE PASTO				 UNGRD Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres		MONITOREO			
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro RQ en el Barrio Villa Lucía y sus alrededores							
REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha		Localización		Contratista		CI AMBIENTAL			
No. Perforación		Coordenadas		Fecha	Hora	Araña Magnética	Observaciones		
Este (m)	Norte (m)	Origen	EQUIPO					Sonda RST RS2164	
						Campo magnético (Profundidad)			
						Desde (m)	Hasta (m)		
P-16	977069	625224	Oestp	09 Dic 22	07:54	1	4,447	4,573	
						2	5,229	5,295	
						3	9,643	9,785	
						4	77,254	77,389	
						5	14,591	14,722	
						6	77,365	77,501	
						7	20,705	—	
P-7	977079	625151	Oestp	09 Dic 22	08:12	1	4,938	5,074	
						2	5,854	5,989	
						3	8,130	8,294	
						4	10,764	10,303	
						5	13,372	13,503	
						6	14,265	14,402	
						7	17,295	17,434	
						8	20,065	—	
P-11	977080	625096	Oestp	09 Dic 22	08:22	1	0,492	0,631	
						2	3,492	3,677	
						3	6,983	7,777	
						4	10,807	10,946	
						5	13,713	13,848	
						6	16,415	16,539	
						7	19,437	19,583	
						8	21,877	—	
P-10	977117	625075	Oestp	09 Dic 22	08:31	1	3,074	3,211	La sonda baja hasta los 70.642m No se percibe arena y.
						2	6,365	6,509	
						3	9,481	9,616	
P-13	977040	625178	Oestp	09 Dic 22	09:53		1,057	7,192	
							4,063	4,200	
							7,564	7,697	
							10,061	10,207	
							13,073	13,212	
							16,079	16,213	
							18,982	—	

Observaciones:

Supervisor	Residente (Contratista)
	Darwin Obando

Prospecto

Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestras continuas en diámetro HCL en el Barrio Villa Lucía y sus alrededores

REGISTRO MONITOREO EXTENSOMETRICO

[illegible]

Observaciones:


Supervisor


Residente (Contratista)

Dennis O'baird

 PASTO LA GRAN CAPITAL ALTERNATIVA PUNTERA				 UNGRD Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres		MONITOREO			
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro HQ en el Barrio Villa Lusa y sus alrededores							
REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha		Contratista		CI AMBIENTAL					
Localización				EQUIPO		Sonda RST RS2164			
No. Perforación	Coordenadas			Fecha	Hora	Araña Magnética	Campo magnético (Profundidad)	Observaciones	
	Este (m)	Norte (m)	Origen				Desde (m)	Hasta (m)	
P-26	977154	624970	Oeste	09 Dic 22	06:10	1	7,037	7,193	
						2	7,039	7,173	
						3	7,036	7,172	
						4	7,042	7,177	
						5	7,046	7,185	
						6	7,043	7,193	
						7	7,095	7,174	
						8	7,001	7,130	
						9	7,892	10,747	
						10	77,004	77,147	
P-25	977229	625131	Oeste	09 Dic 22	06:28	11	12,512	12,647	
						12	14,005	14,742	
						13	15,519	15,657	
						14	17,058	17,195	
						15	18,553	18,689	
						16	19,925	—	
						1	0,445	0,587	
						2	2,952	3,086	
P-4	977219	625236	Oeste	09 Dic 22	06:37	3	5,792	5,726	
						4	9,865	10,006	
						5	10,988	11,125	
						6	14,002	14,143	
						7	17,025	17,150	
						8	19,902	—	
						1	0,465	0,602	
						2	2,926	3,062	
						3	3,444	3,515	
						4	3,443	3,571	
						5	4,436	4,567	
						6	5,441	5,615	
						7	6,428	7,067	
						8	7,933	8,060	
						9	8,950	9,081	
						10	9,953	10,087	
						11	10,957	11,099	
						12	12,457	12,592	
						13	13,961	14,096	
						14	15,473	15,617	
						15	16,986	17,115	
						16	18,492	18,630	
						17	19,876	—	

Observaciones:

Supervisor: 

Residente (Contratista): 

 PASTO MUNICIPIO DE PASTO GOBIERNO LOCAL			 UNGRID UNIÓN DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE LA ZONA			MONITOREO
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro HQ en el Barrio Villa Lúcia y sus alrededores				
MONITOREO CON PIEZOMETRO						
Fecha		09-12-2022		Contratista		
No. Perforación	Coordenadas		Fecha de Lectura	Profundidad perforación (m)	Nivel Freático (m)	Observaciones
	Norte (m)	Este (m)	Origen			
P-23	624603	977117	CESE	20.0	17.055	
P-12	625125	977386	CESE	20.6	17.930	
P-8	625120	977157	CESE	20.0	14.360	
P-20	625089	977227	CESE	8.0	8.280	
P-14	625131	976961	CESE	19.5	13.200	
P-21	625183	976966	CESE	17.0	15.290	
P-17	625097	976915	CESE	15.0	9.515	
P-22	624992	977044	CESE	25.0	25.073	
SUPERVISOR					RESIDENTE	Danny Obando

 PASTO LA GRAN CAPITAL ALCALDIA MUNICIPAL		 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO		 UNGRD UNIVERSIDAD NACIONAL GUSTAVO ROJAS PINO UNIVERSIDAD NACIONAL GUSTAVO ROJAS PINO		MONITOREO			
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro HQ en el Barrio VMA Lucía y sus alrededores							
REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha		16 diciembre 2022		Contratista		CI AMBIENTAL			
Localización						Sonda RST RS2164			
No. Perforación	Coordenadas			Fecha	Hora	Araña Magnética	Campo magnético (Profundidad)		Observaciones
	Este (m)	Norte (m)	Origen				Desde (m)	Hasta (m)	
P-26	977154	624978	Oeste	16 dic 2022	06:26	1	1,056	1,192	
						2	2,039	2,133	
						3	3,031	3,131	
						4	4,043	4,119	
						5	5,046	5,183	
						6	6,042	6,132	
						7	7,047	7,132	
						8	8,001	8,137	
						9	9,002	10,143	
						10	11,002	11,140	
						11	12,510	13,646	
						12	14,003	14,141	
						13	15,522	15,657	
						14	17,088	17,104	
						15	18,812	18,609	
						16	19,925	—	
P-25	977224	625131	Oeste	16 dic 2022	06:41	1	0,448	0,687	
						2	2,040	2,086	
						3	6,291	5,426	
						4	9,894	10,004	
						5	10,987	11,123	
						6	14,005	14,142	
						7	17,022	17,156	
						8	19,001	—	
P-9	977214	625236	Oeste	16 dic 2022	06:53	1	0,464	0,601	
						2	1,926	2,062	
						3	2,444	2,576	
						4	2,443	3,577	
						5	4,437	4,563	
						6	5,938	6,074	
						7	6,925	7,066	
						8	7,923	8,066	
						9	8,497	9,079	
						10	9,951	10,086	
						11	10,955	11,086	
						12	12,467	12,590	
						13	13,458	14,094	
						14	15,439	15,611	
						15	16,983	17,114	
						16	18,489	18,629	
						17	19,875	—	

Observaciones:

Supervisor: Vendy Criollo Residente (Contratista): Danny Obando
Néstor Sandoval

 PASTO LA GRAN CAPITAL ALTERNATIVA MUNICIPAL				 INGEMMET INSTITUTO NACIONAL GEOLOGICO Y MINERO		 UNGRD UNIÓN NACIONAL DE GEÓLOGOS Y MINEROS		MONITOREO	
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestras continuas en diámetro HQ en el barrio Villa Luz y sus alrededores							
REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha		Localización		Contratista		EQUIPO		CI AMBIENTAL	
No. Perforación		Coordenadas		Fecha	Hora	Análisis Magnética	Campo magnético (Profundidad)		Observaciones
Este (m)	Norte (m)	Origen	Desde (m)				Hasta (m)		
P-1	977207	625204	Oeste	16 dic 2022	09:12	1	1,948	2,085	
						2	3,203	3,238	
						3	3,207	3,334	
						4	8,963	8,990	
						5	11,928	12,065	
						6	15,143	15,288	
						7	19,876	—	
P-2	977187	625203	Oeste	16 dic 2022	09:20	1	1,256	1,396	
						2	4,198	4,476	
						3	7,205	7,429	
						4	10,273	10,477	
						5	13,333	13,452	
						6	16,342	16,471	
						7	19,349	19,487	
						8	22,354	—	
P-3	977152	625178	Oeste	16 dic 2022	09:30	1			
						2	4,341	4,786	
						3			
						4	10,223	10,825	
						5	14,610	14,745	
						6	16,840	16,944	
						7	19,898	—	
P-6	977135	625169	Oeste	16 dic 2022	09:41	1	1,525	1,581	
						2	4,437	4,609	
						3	7,494	7,613	
						4	10,623	10,606	
						5	16,504	16,623	
						6	19,442	19,674	
						7	22,335	—	
P-5	977164	625150	Oeste	16 dic 2022	09:50	1	2,412	2,543	
						2	6,440	6,562	
						3	8,431	8,533	
						4			
						5	14,433	14,460	
						6	14,469	14,533	
						7	20,430	20,476	
						8			

Observaciones:

Supervisor

Ledy Cuello

Residente (Contratista)

Danny Obando

Néstor Sandoval

PASTO LA GRAN CAPITAL ALTERNATIVA TURÍSTICA		SERVICIO ECONÓMICO COLOMBIANO		UNGRD UNIVERSIDAD NACIONAL DE GUAYABAL		MONITOREO			
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestras continuas en diámetro HQ en el Barrio Villa Liria y sus alrededores							
REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha		Localización		Contratista		CI AMBIENTAL			
No. Perforación		Coordenadas		Fecha		Hora			
		Este (m)	Norte (m)	Origen		Sonda RST R52164			
						EQUIPO			
						Campo magnético (Profundidad)			
						Desde (m)			
						Hasta (m)			
						Araña Magnética			
						Observaciones			
P-7	977079	625151	Oeste	16 de 2022	08:04	1	4,914	5,074	
						2	5,856	5,993	
						3	8,154	8,394	
						4	10,154	10,284	
						5	12,350	13,504	
						6	14,286	14,464	
						7	17,290	17,424	
						8	20,068	—	
P-11	977080	625096	Oeste	16 de 2022	08:19	1	0,492	0,631	
						2	3,492	3,629	
						3	6,084	5,75	
						4	10,811	10,945	
						5	13,405	13,831	
						6	16,414	16,838	
						7	19,440	19,583	
						8	21,474	—	
P-10	977117	625075	Oeste	16 de 2022	08:28	1	3,077	3,214	
						2	6,273	6,510	
						3	9,479	9,616	
P-13	977048	625178	Oeste	16 de 2022	08:42	1	1,058	1,188	
						2	4,062	4,198	
						3	7,564	7,695	
						4	10,061	10,194	
						5	13,071	13,207	
						6	16,098	16,215	
						7	18,983	—	
P-16	977064	625224	Oeste	16 de 2022	08:49	1	4,434	4,577	
						2	5,211	5,294	
						3	9,643	9,788	
						4	10,284	11,389	
						5	14,884	14,918	
						6	17,355	17,499	
						7	20,105	—	

Observaciones:

Supervisor: Wendy Cirolo Residente (Contratista): Danny Obando
Néstor Sandoval

 PASTO LA GRAN CAPITAL MUNICIPALIDAD DE PASTO				 SERVICIO GEOLOGICO (SINGEAMIT)		 UNGRD UNION NACIONAL DE GEODINAMISTAS		MONITOREO	
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro HQ en el Barrio Vals Lucía y sus alrededores							
MONITOREO CON PIEZOMETRO									
Fecha		Contratista		CI AMBIENTAL					
No. Perforación	Coordenadas			Fecha de Lectura	Profundidad Perforación (m)	Nivel Freático (m)	Observaciones		
	Norte (m)	Este (m)	Origen						
P-23	624903	977117	Oeste	16/12/2022	20.0	11,065			
P-12	625125	977056	Oeste	16/12/2022	20.0	17,810			
P-8	625120	977157	Oeste	16/12/2022	20.0	14,348			
P-10	625099	977027	Oeste	16/12/2022	8.0	8,173			
P-14	625151	976961	Oeste	16/12/2022	14.5	13,195			
P-21	625183	976906	Oeste	16/12/2022	17.0	15,287			
P-17	625097	976915	Oeste	16/12/2022	15.0	9,507			
P-22	624942	977044	Oeste	16/12/2022	25.0	25,074			
SUPERVISOR		Jenny Grillo			RESIDENTE		Danny Obando		

Néstor Sandoval

Monitoreo 77.

PASTO LA GRAN CAPITAL		UNGRD		MONITOREO					
Proyecto: Exploración geotérmica directa mediante perforaciones verticales por rotación con muestreo continuo en diámetro 110 mm en la zona de estudio y sus alrededores.									
REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha: 13 diciembre 2021		Contratista:		C/ AMBIENTAL					
Localización:		EQUIPO:		Sonda RST R21564					
No. Perforación	Coordenadas			Fecha	Hora	Arroja Magnética	Campo magnético (Profundidad)		Observaciones
	Este (m)	Norte (m)	Origen				Desde (m)	Hasta (m)	
P-26	977154	624978	Oeste	23 de 2021	06:24	1	1,036	1,191	
						2	2,042	2,153	
						3	3,034	3,141	
						4	4,042	4,145	
						5	5,046	5,184	
						6	6,046	6,133	
						7	7,048	7,133	
						8	8,048	8,127	
						9	9,044	10,148	
						10	11,003	11,141	
						11	12,515	12,1645	
						12	14,003	14,140	
						13	15,032	15,657	
						14	17,058	17,142	
						15	18,553	18,689	
						16	19,423		
P-25	977224	625131	Oeste	13 de 2022	06:42	1	6,448	6,363	
						2	7,051	7,084	
						3	8,291	8,426	
						4	9,871	10,004	
						5	10,987	11,123	
						6	14,002	14,14	
						7	17,022	17,136	
						8	19,400		
P-9	977219	625236	Oeste	13 de 2022	06:52	1	6,465	6,600	
						2	7,929	7,003	
						3	8,448	8,526	
						4	9,444	9,538	
						5	10,437	10,568	
						6	11,939	12,074	
						7	12,929	13,067	
						8	13,938	14,008	
						9	14,953	15,081	
						10	15,983	16,087	
						11	16,956	17,007	
						12	17,458	17,502	
						13	18,930	19,008	
						14	19,422	19,610	
						15	20,983	21,113	
						16	21,490	21,631	
						17	22,526		

Observaciones:

Supervisor: Wendy Ornela Flores Residente (Contratista): Diego Sánchez

Néstor Sandoval

 PASTO LA GRAN CAPITAL DEL NOROCCIDENTE				 SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL		 UNGRD Unidad Nacional de Geología y Riesgo		MONITOREO	
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones accidentales por fallación con monitoreo continuo en diámetro 112 en el Barrio Villa Lucha y sus alrededores							
REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha		23 dic 2021		Contratista		C AMBIENTAL			
Localización						EQUIPO		Sonda RST RS2164	
No. Perforación	Coordenadas			Fecha	Hora	Araña Magnética	Campo magnético (Profundidad)		Observaciones
	Este (m)	Norte (m)	Origen				Desde (m)	Hasta (m)	
P-1	977207	625204	Oeste	23 dic 2021	09:07	1	1,940	2,082	
						2	3,141	3,225	
						3	3,107	3,380	
						4	8,961	8,986	
						5	8,996	9,025	
						6	11,925	12,061	
						7	15,145	15,237	
						8	17,834	—	
P-2	977187	625203	Oeste	23 dic 2021	09:24	1	1,158	1,295	
						2	4,291	4,433	
						3	3,296	3,440	
						4	10,335	10,418	
						5	13,334	13,453	
						6	16,338	16,454	
						7	19,344	19,483	
						8	22,224	—	
P-6	977135	625164	Oeste	23 dic 2021	09:24	1	1,525	1,583	
						2	4,473	4,610	
						3	3,486	3,615	
						4	10,325	10,609	
						5	16,528	16,624	
						6	19,444	19,573	
						7	22,255	—	
						8	—	—	
P-3	977152	625178	Oeste	23 dic 2021	09:43	1	—	—	
						2	4,344	4,554	
						3	—	—	
						4	10,326	10,823	
						5	14,610	14,343	
						6	16,841	16,941	
						7	19,598	—	
						8	—	—	
P-5	977164	625150	Oeste	23 dic 2021	09:54	1	2,112	2,543	
						2	5,441	5,662	
						3	8,831	8,520	
						4	—	—	
						5	14,431	14,460	
						6	14,469	14,532	
						7	20,424	20,434	
						8	—	—	

Observaciones:

Supervisor	Judy Melo Flores	Residente (Contratista)	Dante Pineda
			Néstor Sandoval

Explotación geofísica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con inyectora controlada en diámetro RQD en el Barrio Villa Luján y sus alrededores

REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha				Contratista			O AMBIENTAL		
Localización				EQUIPO			Sonda RST RS2164		
No. Perforación	Coordenadas			Fecha	Hora	Araña Magnética	Campo magnético (Profundidad)		Observaciones
	Este (m)	Norte (m)	Origen				Desde (m)	Hasta (m)	
P-7	977079	625151	Oeste	23 de 2022	08:04	1	4,939	5,015	
						2	5,556	5,991	
						3	8,125	8,294	
						4	10,104	10,203	
						5	13,370	13,300	
						6	14,263	14,403	
						7	15,295	17,434	
						8	20,056	—	
P-11	977080	625096	Oeste	23 de 2022	08:16	1	0,496	0,633	
						2	3,493	3,623	
						3	6,485	7,126	
						4	10,800	10,942	
						5	13,302	13,849	
						6	16,426	16,580	
						7	19,446	19,585	
						8	21,495	—	
P-10	977117	626075	Oeste	23 de 2022	08:25	1	3,073	3,213	
						2	6,363	6,510	
						3	9,472	9,616	
P-12	977048	625178	Oeste	23 de 2022	08:41	1	1,033	1,191	
						2	4,062	4,199	
						3	7,863	7,697	
						4	10,063	10,198	
						5	13,071	13,208	
						6	16,098	16,211	
						7	18,982	—	
P-16	977064	625224	Oeste	23 de 2022	08:50	1	4,433	4,075	
						2	5,100	5,204	
						3	9,643	9,384	
						4	11,287	11,387	
						5	14,582	14,721	
						6	19,266	17,501	
						7	20,103	—	

Observaciones:

Supervisor

Ledy Ornela Flores

Residente (Contratista)

Dante Obando
Néstor Sandoval

 PASTO LA GRAN CAPITAL <small>GOBIERNO MUNICIPAL</small>		 INGEMMET INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO <small>GOBIERNO NACIONAL</small>		 UNGRID UNIÓN NACIONAL DE GEÓLOGOS E INGENIEROS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA GUAYANA FRANCESA		MONITOREO	
Exploración geotécnica de fajas frías para perforación de pozos de agua en el sector VIAL Sector Las Estrellas							
Proyecto		MONITOREO CON PIEZOMETRO					
Fecha		23 dic 2011		Contratista		CI AMBIENTAL	
No. Perforación	Coordenadas			Fecha de Lectura	Profundidad Perforación (m)	Nivel Freatico (m)	Observaciones
	Norte (m)	Este (m)	Origen				
P-13	624403	911111	Oeste	23 dic 11	8.488	11.089	
P-12	625125	911056	Oeste	23 dic 11	20.0	13.834	
P-8	625120	911153	Oeste	23 dic 11	20.0	14.339	
P-12	624494	911041	Oeste	23 dic 11	25.0	15.102	
P-13	625091	911115	Oeste	23 dic 11	15.0	9.495	
P-21	625183	911108	Oeste	23 dic 11	17.0	15.180	
P-14	625151	911161	Oeste	23 dic 11	19.5	15.183	
P-20	625091	911021	Oeste	23 dic 11	8.0	8.269	
SUPERVISOR		Jenny Grillo Flores.			RESIDENTE		Danny Obando  Néstor Sandoval

Monitoreo 12

 PASTO LA GRAN CAPITAL ALCaldía Municipal		 UNGRD UNIVERSIDAD NACIONAL GRAN RÍO DEL ORINOCO		MONITOREO					
Proyecto: Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro H ₂₅ en el Barrio Vista Lucha y sus alrededores.									
REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha: 28-12-2022		Contratista:		CI AMBIENTAL					
Localización:				Sonda RST R52154					
No. Perforación	Coordenadas			Fecha	Hora	Araya Magnética	Campo magnético (Profundidad)		Observaciones
	Este (m)	Norte (m)	Origen				Desde (m)	Hasta (m)	
P-1				28 de 2022	07:00 a.m.	1	1.442	2.082	
						2	3.142	3.232	
						3	4.224	7.324	
						4	8.940	8.932	
						5	8.944	9.024	
						6	11.923	12.061	
						7	15.444	15.275	
P-2				28 de 2022	07:10 a.m.	1	1.258	1.346	
						2	4.242	4.436	
						3	7.302	7.440	
						4	10.335	10.418	
						5	12.338	13.453	
						6	16.385	16.433	
						7	19.344	19.487	
P-6				28 de 2022	07:18 a.m.	1	1.525	1.582	No se registra lectura de la araya 7.
						2	4.470	4.607	
						3	7.484	7.610	
						4	10.526	10.610	
						5	16.507	16.621	
						6	19.446	19.571	
						7			
P-3				28 de 2022	07:26 a.m.	1			
						2	4.244	4.785	
						3			
						4	10.722	10.827	
						5	14.613	14.746	
						6	16.844	16.943	
						7	19.594		
P-5				28 de 2022	07:33 a.m.	1	2.413	2.542	No se registra lectura de araya 7.
						2	5.433	5.563	
						3	8.428	8.535	
						4			
						5	14.435	14.487	
						6	14.468	14.534	
						7	20.428	20.475	

Observaciones:

Supervisor: 	Residente (Contratista): Danny Obando
---	---------------------------------------

 PASTO LA GRAN CAPITAL MUNICIPIO DE PASTO		 SENA Servicio Nacional de Geología		 UNGRD Unión Nacional de Geólogos de la República de Colombia		MONITOREO			
Proyecto:		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro HQ en el Barrio Villa Lusia y sus alrededores							
REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha:		28-12-2022		Contratista:		CI AMBIENTAL			
Localización:				EQUIPO:		Sonda RST RS2164			
No. Perforación	Coordenadas			Fecha	Hora	Araña Magnética	Campo magnético (Profundidad)		Observaciones
	Este (m)	Norte (m)	Origen				Desde (m)	Hasta (m)	
P-7	67026b	625129	Oeste	28 de 2022	07:42 a.m.	1	4.934	5.075	
						2	5.853	5.941	
						3	8.155	8.294	
						4	10.158	10.303	
						5	13.331	13.503	
						6	14.266	14.404	
						7	17.243	17.434	
						8	20.066	—	
P-11	09076b	625069	Oeste	28 de 2022	07:56 a.m.	1	0.493	0.634	
						2	3.493	3.625	
						3	6.984	7.125	
						4	10.811	10.945	
						5	13.703	13.843	
						6	16.424	16.558	
						7	19.437	19.572	
						8	22.435	—	
P-10	71176b	625029	Oeste	28 de 2022	08:05 a.m.	1	5.076	5.214	la sonda baja hasta 70,740m
						2	6.364	6.509	
						3	9.483	9.616	
P-19	09097b	625039	Oeste	28 de 2022	08:43 a.m.	1	2.583	2.723	
						2	2.688	2.834	
						3	4.201	4.353	
						4	5.705	5.845	
						5	8.374	8.504	
						6	11.732	11.864	
						7	14.733	14.871	
						8	17.735	17.872	
						9	20.761	20.895	
						10	23.795	23.927	
						11	26.647	—	

Observaciones:

Supervisor:

Residente (Contratista):

 PASTO LA GRAN CAPITAL 2013-2017		 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE		 UNGRD UNIVERSIDAD NACIONAL GUAYAS UNIVERSITY OF GUAYAS		MONITOREO			
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro HQ en el Barrio Villa Liria y sus alrededores							
REGISTRO MONITOREO EXTENSOMÉTRICO									
Fecha		Localización		Contratista		CI AMBIENTAL			
		28-12-2022				EQUIPO Sonda RST RS2164			
No. Perforación	Coordenadas			Fecha	Hora	Araña Magnética	Campo magnético (Profundidad)		Observaciones
	Este (m)	Norte (m)	Origen				Desde (m)	Hasta (m)	
P-26	69476	62429	Cerro	28 de 2022	06:27 a.m.	1	2.057	2.192	
						2	2.042	2.174	
						3	2.038	2.173	
						4	4.063	4.178	
						5	5.047	5.184	
						6	5.993	6.134	
						7	6.998	7.133	
						8	7.002	8.138	
						9	9.813	10.148	
						10	11.006	11.147	
						11	12.511	12.648	
						12	14.005	14.742	
						13	15.573	15.657	
						14	17.053	17.184	
						15	18.547	18.684	
						16	19.914	—	
						17	—	—	
P-25	62276	62531	Cerro	28 de 2022	06:39 a.m.	1	0.449	0.586	
						2	2.951	3.086	
						3	5.294	5.421	
						4	9.867	10.005	
						5	10.985	11.122	
						6	14.005	14.141	
						7	17.022	17.157	
						8	19.899	—	
P-9	61276	62526	Cerro	28 de 2022	06:47	1	0.466	0.603	
						2	1.919	2.063	
						3	2.445	2.576	
						4	3.444	3.578	
						5	4.438	4.569	
						6	5.939	6.075	
						7	6.928	7.066	
						8	7.937	8.070	
						9	8.953	9.091	
						10	9.953	10.089	
						11	10.959	11.083	
						12	12.458	12.581	
						13	13.963	14.096	
						14	15.473	15.614	
						15	16.985	17.115	
						16	18.492	18.630	
						17	19.976	—	
						18	—	—	

Observaciones:

Supervisor:  Residente (Contratista): 

 PASTO LA GRAN CAPITAL VIGILANDO EL DESARROLLO		 UNGRD Servicio Geológico Nacional Unidad de Registro y Catastro		MONITOREO			
Proyecto		Exploración geotécnica directa mediante perforaciones mecánicas por rotación con muestreo continuo en diámetro HQ en el Barrio Villa Lucía y sus alrededores					
MONITOREO CON PIEZOMETRO							
Fecha		28-12-2022		Contratista		CI AMBIENTAL	
No. Perforación	Coordenadas			Fecha de Lectura	Profundidad perforación (m)	Nivel Freático (m)	Observaciones
	Norte (m)	Este (m)	Origen				
P-23	624903	977117	ceot	28-12-2022	20.0	11.093	
P-12	625123	977056	ceot	28-12-2022	20.0	17.835	
P-8	625120	977157	ceot	28-12-2022	20.0	14.360	
P-20	625099	977027	ceot	28-12-2022	8.0	8.173	
P-14	625151	976961	ceot	28-12-2022	19.5	13.205	
P-21	625183	976906	ceot	28-12-2022	17	15.291	
P-17	625097	976915	ceot	28-12-2022	15	9.490	
P-22	624992	977044	ceot	28-12-2022	25	25.111	
SUPERVISOR							RESIDENTE
							Danny Obando