

INFORME DE INSPECCION

Fecha: 2022-02-08
Pág. 1 de 3

Solicitante: MACG INGENIERÍA CIVIL S.A.S.
Dirección: Zona Industrial la Macarena - Bodega 20
Ciudad: Dosquebradas - Risaralda
País: Colombia
Instrumento / Tipo: Equipo Automático Para Ensayos de Corte Directo
Fabricante: Pinzuar
Modelo: PS - 107-2
Año de fabricación: 2022
Serie: 180
Intervalo de medición: 0 - 2500 N a Compresión
Ubicación del Instrumento: Planta Pinzuar
Patrón de inspección: Celda de Carga de 5 kN
Trazabilidad: F-22398 - 009 Pinzuar
Método de inspección: Comparación Directa
Técnico: Jeisson Rodríguez

TABLA DE RESULTADOS

Lectura del Equipo	Lectura del Patrón			Promedio Series (S1+S2+S3) / 3	Error de Repetibilidad b
	Serie 1	Serie 2	Serie 3		
N	N	N	N	N	%
250,00	249,97	249,87	249,87	249,90	0,04
500,00	499,80	499,80	499,70	499,77	0,02
750,00	750,31	750,92	752,22	751,15	0,25
1000,00	998,91	999,01	999,21	999,04	0,03
1250,00	1253,03	1252,93	1252,83	1252,93	0,02
1500,00	1501,07	1500,87	1500,97	1500,97	0,01
1750,00	1753,29	1751,68	1753,39	1752,79	0,10
2000,00	1997,07	1996,97	1996,77	1996,93	0,02
2250,00	2245,47	2245,77	2245,27	2245,50	0,02
2500,00	2495,10	2495,60	2494,50	2495,07	0,04

Ing. Juan David Castro
Coordinador Control de Calidad
PINZUAR

TRAZABILIDAD: Pinzuar asegura y mantiene la trazabilidad de los patrones empleados en esta inspección

(*) Este informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y se refiere al momento y condiciones en que se realizaron. Pinzuar no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del instrumento y/o la información contenida en este documento.

Cód.: AC-P-01 F-06 // Rev 0 // Válido desde 2017-08-01

km 2 via Puente Piedra
 Parque Industrial San Isidro
 Bodega C1 (Madrid, Cundinamarca)

Lab. Metrología
 Cll 18 # 103B-72
 Bogotá, Colombia

ventas@pinzuar.com.co
 Cel. 316 525 1236
 Cel. 316 538 5810

Perú • (51+1) 562 1263
 Cll Ricardo Palma #998 Urb.
 San Joaquín Bella Vista Callao - Lima
 peru.comercial@pinzuar.com.co

PBX. 7454555
WWW.PINZUAR.COM.CO

INFORME DE INSPECCIÓN

Fecha: 2022-02-08
Pág. 2 de 3

Solicitante: MACG INGENIERÍA CIVIL S.A.S.
Dirección: Zona Industrial la Macarena - Bodega 20
Ciudad: Dosquebradas - Risaralda
País: Colombia
Instrumento / Tipo: Equipo Automático Para Ensayos de Corte Directo
Fabricante: Pinzuar
Modelo: PS - 107-2
Año de fabricación: 2022
Serie: 180
Ubicación del Instrumento: Planta Pinzuar
Patrón de inspección: Celda de Carga de 5 kN
Trazabilidad: F-22398 - 009 Pinzuar
Técnico: Jeisson Rodríguez

Método de Inspección:


Determinar el valor real del factor de aplicación de carga al usar el brazo multiplicador, utilizando el juego de pesas del equipo. La fuerza real que se aplica se mide sobre una celda de carga.

Factor de Multiplicación 1:5

Carga	Lectura 1	Lectura 2	Lectura Prom.	Factor
kg	kg	kg	kg	Und
2	9,93	9,94	9,94	4,97
4	19,88	19,94	19,91	4,98
8	39,73	39,72	39,72	4,97
16	79,73	79,70	79,72	4,98
32	159,29	159,42	159,36	4,98
Promedio				4,97

Factor de Multiplicación 1:10

Carga	Lectura 1	Lectura 2	Lectura Prom.	Factor
kg	kg	kg	kg	Und
2	19,85	19,86	19,86	9,93
4	39,73	39,74	39,73	9,93
8	79,51	79,70	79,60	9,95
16	159,06	159,46	159,26	9,95
32	317,31	318,52	317,91	9,93
Promedio				9,94


Ing. Juan David Castro
Coordinador Control de Calidad
PINZUAR

Cód.: AC-P-01 F-06 // Rev 0 // Válido desde 2017-08-01

km 2 vía Puente Piedra
 Parque Industrial San Isidro
 Bodega C1 (Madrid, Cundinamarca)

Lab. Metrología
 Cll 18 # 103B-72
 Bogotá, Colombia

ventas@pinzuar.com.co
 Cel. 316 525 1236
 Cel. 316 538 5810

Perú • (51+1) 562 1263
 Cll Ricardo Palma #998 Urb.
 San Joaquín Bella Vista Callao - Lima
 peru.comercial@pinzuar.com.co

PBX. 74545
 WWW.PINZUAR.COM

INFORME DE INSPECCIÓN

Fecha: 2022-02-08

Pág. 3 de 3

Solicitante: MACG INGENIERÍA CIVIL S.A.S.
Dirección: Zona Industrial la Macarena - Bodega 20
Ciudad: Dosquebradas - Risaralda
País: Colombia
Instrumento / Tipo: Equipo Automático Para Ensayos de Corte Directo
Fabricante: Pinzuar
Modelo: PS - 107-2
Año de fabricación: 2022
Serie: 180
Ubicación del Instrumento: Planta Pinzuar
Patrón de inspección: Comparador de Carátula Digital de 25 mm
Trazabilidad: L -27305 Pinzuar
Técnico: Jeisson Rodríguez

Método de inspección:

Se opera la máquina aplicando la carga directa sobre la celda de carga. Se mide el desplazamiento en el indicador de digital propio de la máquina y el tiempo con un cronómetro.

Velocidad

Medición en mm / minuto

Velocidad Baja 2 min

Indicación Máquina	Lectura 1 mm / min	Lectura 2 mm / min	Lectura 3 mm / min	Promedio mm / min
0,030	0,060	0,059	0,060	0,060
0,060	0,116	0,119	0,121	0,119
0,090	0,178	0,177	0,182	0,179
0,120	0,230	0,238	0,244	0,237
0,150	0,299	0,307	0,298	0,301

Medición en Pulgadas / minuto

Velocidad Baja 2 min

Indicación Máquina	Lectura 1 in / min	Lectura 2 in / min	Lectura 3 in / min	Promedio in / min
0,0012	0,0024	0,0023	0,0024	0,0023
0,0024	0,0046	0,0047	0,0048	0,0047
0,0035	0,0070	0,0070	0,0072	0,0070
0,0047	0,0091	0,0094	0,0096	0,0093
0,0059	0,0118	0,0121	0,0117	0,0119

Velocidad Alta 1 min

Indicación Máquina	Lectura 1 mm / min	Lectura 2 mm / min	Lectura 3 mm / min	Promedio mm / min
0,300	0,301	0,301	0,299	0,300
0,600	0,604	0,597	0,603	0,601
0,900	0,902	0,904	0,895	0,900
1,200	1,204	1,210	1,197	1,204
1,500	1,506	1,507	1,503	1,505

Velocidad Alta 1 min

Indicación Máquina	Lectura 1 in / min	Lectura 2 in / min	Lectura 3 in / min	Promedio in / min
0,0118	0,0119	0,0119	0,0118	0,0118
0,0236	0,0238	0,0235	0,0237	0,0237
0,0354	0,0355	0,0356	0,0352	0,0354
0,0472	0,0474	0,0476	0,0471	0,0474
0,0591	0,0593	0,0593	0,0592	0,0593


Ing. Juan David Castro
Coordinador Control de Calidad
PINZUAR

Cód.: AC-P-01 F-06 // Rev 0 // Válido desde 2017-08-01

km 2 via Puente Piedra
 Parque Industrial San Isidro
 Bodega C1 (Madrid, Cundinamarca)

Lab. Metrología
 Cll 18 # 103B-72
 Bogotá, Colombia

ventas@pinzuar.com.co
 Cel. 316 525 1236
 Cel. 316 538 5810

Perú • (51+1) 562 1263
 Cll Ricardo Palma #998 Urb.
 San Joaquín Bella Vista Callao - Lima
 peru.comercial@pinzuar.com.co

PBX. 7454555
 WWW.PINZUAR.COM.CO