

INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. 4162.010.26.1.3290 DE 2019**

**CONTRATISTA:
GRARCO SAS**

**SUPERVISOR:
FELIPE DULCEY CUELLAR**

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE
REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A)
REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO
RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS
DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL
PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS
ANEXOS TÉCNICOS**

INFORME PARCIAL No: 1

Santiago de Cali, SEPTIEMBRE 05 DE 2019

<p align="center">INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1</p>	<p align="center">CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019</p>
--	--

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo principal, presentar el avance del contrato denominado EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, de conformidad con los pliegos de condiciones, estudios previos formulación del proyecto y demás condiciones establecidas en los anexos técnicos.

El informe contiene una descripción detallada de cada uno de sus componentes del contrato, tales como la inversión, el alcance logrado del proyecto y los tiempos de ejecución que permite conocer las acciones que se están ejecutando.

1.0 – DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

La SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION DE CALI para garantizar la calidad y el buen estado de los Escenarios Deportivos de Alto rendimiento tales como la gramilla del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Estadio de Atletismo Pedro Grajales, Diamante de Beisbol y Diamante de Softbol, para el desarrollo de las actividades en los diferentes torneos que en estos escenarios deportivos se compiten, determinaron realizar el mantenimiento general de la grama con las actividades necesarias como corte, fertilización, control malezas, control de plagas, riego y corte, aireación y verticut, top dressing, mantenimiento de carbonilla y polvillo (en diamante de beisbol) en las gramillas mientras que en las zonas verdes se realizan cortes, extracción de malezas, fumigación y poda.

Para realizar estas actividades la SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION DE CALI, bajo la representación de FRANCISCO SANDOVAL, quien se denominó como el CONTRATANTE decidió, después de estudiar los documentos legales, la propuesta técnica y económica, contratar a el ARQ GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEY'S con cedula N° 94.429.989 de Cali, en calidad de representante legal de GRARCO SAS identificada con NIT 900.762.689-8, quien se denominó como el CONTRATISTA, para realizar las actividades objeto del contrato.

INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

FUENTE DE FINANCIACIÓN:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4162.010.26.1.3290 DE 2019
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION
CONTRATISTA:	GRARCO SAS NIT: 900.762.689-8
DIRECCIÓN:	Calle 9B No: 32 A 19
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	3500108121
APROPIACION PRESUPUESTAL:	050445311020145
VALOR PARCIAL DEL CONTRATO:	TRECIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE (\$306'500.822,oo)
OBJETO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS MESES (6)
FECHA DE INICIO:	15 DE JULIO DE 2019
FECHA DE FINALIZACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

2.0 – ASPECTOS CRONOLÓGICOS

El plazo contractual es de SEIS (6) meses considerados desde el 15 de JULIO de 2019 la fecha de inicio y el 31 de DICIEMBRE de 2019 la fecha final.

3.0– ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se muestran las actividades que se están realizando y el personal empleado durante la prestación de servicios para el mantenimiento de la gramilla y zonas verdes:

ESTADIO PASCUAL GUERRERO

- **Corte**

Se realizó corte todos los días, con una altura de 18 mm previo a cualquier evento deportivo. Los residuos producto de los cortes se recolectaron y se evacuaron. Los repuestos para mejorar el corte se instalaron



INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

- **Riego**

Desde el inicio del contrato el verano ha prevalecido, siendo necesario incrementar los periodos de riego. Fueron cambiados 3 aspersores, las boquillas de los 21 restantes fueron modificadas. La bomba de riego se le realizo mantenimiento para mejorar la presión



- **Deshierbe y Control malezas:**

Se realizó una (1) vez cada (15) días a toda la gramilla, el brote natural de malezas, hoja ancha y otras especies se controlaron con herbicidas selectivos como el Sirius. Estos trabajos se complementan de forma manual.



INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

- **Aireación – Top dressing**

Se realizaron aireaciones de acuerdo a las indicaciones, con chuzo macizo en los lugares que la grama muestra acolchonamiento y compactación. El equipo de aireación presento daños en repuestos y se solicitaron los cambios a la entidad.




- **Control de plagas:**

En lo que al control de plagas respecta se aplicaron, Lorsban, Trompa, Furadan y Curater para controlar plagas de hormigas, lombrices y otros insectos que puedan perjudicar la grama.

- **Verticut:**


Se realizaron tres (3) veces a toda la cancha de acuerdo a las indicaciones. Fue necesario trabajar con otro equipo debido a que el del estadio presentaba problemas técnicos y es necesario cambiar repuestos que fueron solicitados a la entidad



INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

- **Fertilización:**

Se aplicaron los siguientes fertilizantes diluidos en tanque y repartida por riego como con equipo sprayer: YARAMIDAS – AMIDAS, YARA – ABOTEK, YARAMILA – TRIAN 15, Sulfato de Amonio, Sulfato de Potasio, Nitrato de Calcio, Fosfato diamonico y Sulfato de zinc.



- **Demarcación**

Se demarco el campo de juego con pintura lavable tipo 1 previo a cada partido con equipo de presión.



- **Micro-nivelación**

Se realizó la micro-nivelación a la grama con arena limpia cernida, se realizó resiembra y recuperación de la grama.



INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

- **Limpieza y retiro de sobrantes**

Se realizó el aseo y limpieza permanente del área de trabajo, los sobrantes se depositan en sitios autorizados por la autoridad ambiental.





- **Mantenimiento maquinarias y equipos**

Los equipos recibieron el mantenimiento mensual correspondiente al cambio de aceite, engrase, se afilan cuchillas. Se cambian tines para aireación y cuchillas para verticut, y cortadoras.

Se solicitó la instalación de una bomba de achique de mayor capacidad debido a que la actual no evacuaba el agua con la rapidez necesaria ocasionando que la caseta de riego se inundara cada vez que llovía afectando los equipos de presión y tableros eléctricos y de control que se encontraban dentro de esta.

Es necesario cambiar las porterías y las mallas de estas puesto que se encuentran muy deterioradas poniendo en riesgo la imagen del estadio.



**INFORME TECNICO PARCIAL
ACTA No. 1**

**CONTRATO:
4162.010.26.1.3290 DE 2019**

- **Análisis foliar y estudio de los suelos**

Se realiza de acuerdo a las indicaciones de la supervisión.



Estas actividades se realizaron con el siguiente personal:

NOMBRE	IDENTIFICACION	FUNCION
JAIME MARTINEZ	16.725.580	JEFE DE MANTENIMIENTO
GUSTAVO AGUILAR	94,429,989	ARQ. DIRECTOR GENERAL

<p>INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1</p>	<p>CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019</p>
---	---

ESTADIO DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES - CANCHA EN PISTA PRINCIPAL

- **Corte**

Se realizaron cortes a la gramilla con equipo de molinetes y helicoidal a una altura de 28mm



- **Control de malezas**


Se realizaron química y manualmente. Con productos tales como Sirius, Ally, Tordon, Master y RoundUp.



INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

- **Riego**

Se presentaron problemas con el pozo del estadio pedro Grajales, por lo tanto se esta utilizando la bomba de softbol para regar este campo



- **Fertilización**

La fertilización se realizó de forma manual con los siguientes productos: YARAMIDAS – AMIDAS, YARA – ABOTEK, YARAMILA – TRIAN 15, Sulfato de Amonio y Sulfato de Potasio.



INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	--

- **Control de plagas**

Las plagas fueron controladas con Lorsban, Trompa, Eltra y Thimet para controlar plagas de hormigas, lombrices y otros insectos que pueda perjudicar la grama.



- **Aireación**

Se realizaron aireaciones con tines macizos de acuerdo a las indicaciones de la supervisión



- **Verticut**

Se realizó verticut. Para desacolchonar la gramilla.



INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

- **Top dressing**

Se realizó top dressing después de cada aireación y cada verticut, utilizando arena Mediana lavada seleccionada y tierra de capote.



- **Reparación de divots**

Después de cada práctica se repararon los lugares en los cuales la grama es levantada. Comprendía la instalación de una fracción de cespndon complementado con arena cernida y abono. Así mismo después de los entrenos y lanzamiento de disco, martillo y jabalina



INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

- **Mantenimiento de fosos**

Se retiró la capa de arena existente y se reemplazo por arena mediana cernida en los 4 fosos



- **Demarcación**

Se demarco el campo de juego con pintura lavable tipo 2 previo a cada partido con equipo de demarcación o con rodillo según las necesidades.



- **Reparación general del campo**

Se realizó cuando no se encontraba en uso el campo de juego



**INFORME TECNICO PARCIAL
ACTA No. 1**


**CONTRATO:
4162.010.26.1.3290 DE 2019**

- **Análisis foliar y estudio de los suelos**

Se realizó de acuerdo a las indicaciones de la supervisión

- **Mantenimiento maquinarias y equipos**

Se realizaron los mantenimiento mensuales correspondiente al cambio de aceite, engrase, se afilan cuchillas. Se cambian tines para aireación y cuchillas para verticut, y cortadoras.



Estas actividades se realizan con el siguiente personal:

nombre	IDENTIFICACION	FUNCION
LUIS VALENCIA	87,064,756	JEFE DE MANTENIMIENTO
FRANCISCO CASTILLO CASTILLO	1.082.688.473	JEFE DE MANTENIMIENTO
HAROLD DAVID QUIÑONES	1.087.120.485	AYUDANTE PRACTICO
NORBERTO CHANDILLO	76.352.508	AYUDANTE PRACTICO
HECTOR VICENTE SALAZAR	14.970.674	AYUDANTE PRACTICO
GUSTAVO AGUILAR	94,429,989	ARQ. DIRECTOR GENERAL

**INFORME TECNICO PARCIAL
ACTA No. 1**

**CONTRATO:
4162.010.26.1.3290 DE 2019**

**ESTADIO DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES - CANCHA EN PISTA DE
CALENTAMIENTO**

- **Corte**

Se realizaron los cortes de la grama trenza cada 3 días con equipo de roto-speed a una altura de 21mm. Con filos incluidos, realizando con palín.



- **Control de malezas**

El control de malezas se realizó de forma manual. Mientras que con equipo estacionario se aplican herbicidas tales como: Ally, Tordon, Master, Karmex y Sirius.



INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

- **Riego**

El riego se efectuó cuando es requerido, con una manguera 2" que se lleva desde softbol, conectado al cañón de 2".



- **Fertilización**

La fertilización se realizó de forma manual con los siguientes productos: YARAMIDAS – AMIDAS, YARA – ABOTEK, YARAMILA – TRIAN 15, Sulfato de Amonio y Sulfato de Potasio

- **Control de plagas**

Se aplicó Lorsban, Trompa, Eltra y Thimet para controlar plagas de hormigas, lombrices y otros insectos que puedan perjudicar la grama.

- **Limpieza y retiro de sobrantes:**

Se realizó limpieza y aseo permanente del área de trabajo y se deposita en sitios autorizados

- **Aireación**

Se realizó la aireación con tines macizos cada 21 días para mantener des compactado el terreno.



INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

- **Verticut**

Se realizó verticut para desacolchonar la gramilla.

- **Top dressing**

Se realizó top dressing luego de cada aireación y cada verticut, utilizando arena Mediana lavada seleccionada y tierra de capote.

- **Reparación de divots**

Después de cada práctica se reparó los lugares en los cuales la grama es levantada, comprendía la instalación de una fracción de cespcedon complementando con arena cernida y abono.



- **Demarcación**

Se demarco el campo de juego con pintura lavable tipo 2 previo a cada partido con equipo de demarcación o con rodillo según las necesidades.




**INFORME TECNICO PARCIAL
ACTA No. 1**

**CONTRATO:
4162.010.26.1.3290 DE 2019**

• **Mantenimiento maquinarias y equipos**

Fue realizado el mantenimiento mensual correspondiente al cambio de aceite, engrase, se afilan cuchillas. Se cambian tines para aireación y cuchillas para verticut, y cortadoras.



Estas actividades se realizaron con el siguiente personal:

NOMBRE	IDENTIFICACION	FUNCION
LUIS VALENCIA	87,064,756	JEFE DE MANTENIMIENTO
FRANCISCO CASTILLO CASTILLO	1.082.688.473	JEFE DE MANTENIMIENTO
HAROLD DAVID QUIÑONES	1.087.120.485	AYUDANTE PRACTICO
NORBERTO CHANDILLO	76.352.508	AYUDANTE PRACTICO
HECTOR VICENTE SALAZAR	14.970.674	AYUDANTE PRACTICO
GUSTAVO AGUILAR	94,429,989	ARQ. DIRECTOR GENERAL

INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

ESTADIO DE BEISBOL

- **Corte**

Se realizan los cortes de la bermuda del infield cada 3 días con equipo de molinetes a una altura de 21mm. Con filos incluidos, realizando con palín. Mientras que el outfield se cortó con equipo helicoidal.



- **Control de malezas**

El control de malezas se realiza de forma manual con cuchillos. Mientras que con equipo estacionario se aplican herbicidas tales como: Ally, Tordon, Master, Karmex y Sirius.

- **Riego**

El riego se efectúa cuando es requerido, con una manguera 2" que se lleva desde softbol, conectado al cañón de 2" para el riego del outfield mientras que el infield se realiza con aspersores metálicos de 3/4".



INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

- **Fertilización**

La fertilización se practica al voleo, de los siguientes productos: YARAMIDAS – AMIDAS, YARA – ABOTEK, YARAMILA – TRIAN 15, Sulfato de Amonio y Sulfato de Potasio



- **Control de plagas**

En lo que al control de plagas respecta se aplica Lorsban, Trompa, Eltra y Thimet para controlar plagas de hormigas, lombrices y otros insectos que puedan perjudicar la grama.

- **Aireación**

Se realiza aireación con tines macizos cada 21 días para mantener des compactado el terreno.



INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

- **Verticut**

Se realiza verticut para desacolchonar la gramilla.

- **Top dressing**

Se realiza top dressing luego de cada aireación y cada verticut, utilizando arena Mediana lavada seleccionada y tierra de capote.



- **Reparación de divots**

Después de cada práctica se repara los lugares en los cuales la grama es levantada, comprendía la instalación de una fracción de cespcedon complementando con arena cernida y abono.



- **Demarcación**

Se demarca el campo de juego con pintura lavable tipo 2 previo a cada partido con equipo de demarcación o con rodillo según las necesidades.

<p>INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1</p>	<p>CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019</p>
---	---

- **Limpieza y retiro de sobrantes:**

Se realiza limpieza y aseo permanente del área de trabajo y se deposita en sitios autorizados


- **Mantenimiento infield**

Semanalmente se nivela el infield utilizando mezcla de polvo de ladrillo, arena cernida y tierra amarilla. Cuando se presentan lluvias los empozamientos de agua son corregidos.



- **Mantenimiento maquinarias y equipos**

Los equipos reciben el mantenimiento mensual correspondiente al cambio de aceite, engrase, se afilan cuchillas. Se cambian tines para aireación y cuchillas para verticut, y cortadoras.



**INFORME TECNICO PARCIAL
ACTA No. 1**

**CONTRATO:
4162.010.26.1.3290 DE 2019**

Estas actividades se realizaron con el siguiente personal:

NOMBRE	IDENTIFICACION	FUNCION
LUIS VALENCIA	87,064,756	JEFE DE MANTENIMIENTO
FRANCISCO CASTILLO CASTILLO	1.082.688.473	JEFE DE MANTENIMIENTO
HAROLD DAVID QUIÑONES	1.087.120.485	AYUDANTE PRACTICO
NORBERTO CHANDILLO	76.352.508	AYUDANTE PRACTICO
HECTOR VICENTE SALAZAR	14.970.674	AYUDANTE PRACTICO
GUSTAVO AGUILAR	94,429,989	ARQ. DIRECTOR GENERAL

INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---

DIAMANTE DE SOFTBOL

- **Corte**

Se realizó corte con equipo de molinetes cinco veces por semana a una altura de 21mm.



- **Control de malezas**

Se fumiga con equipo estacionario, con Ally, Master y Tordon. Y para erradicar brotes en las zonas sin grama se aplica RoundUp.




- **Control de plagas**

En lo que al control de plagas respecta se aplicó Lorsban, Trompa, Eltra y Thimet para controlar plagas de hormigas, lombrices y otros insectos que pudieran perjudicar la grama.

INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1	CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019
---	---


- **Riego**

Se riega diariamente, en coordinación con Liga de tenis para el uso del almacenamiento de agua del pozo ubicado en dicha liga. Y también según requerimiento del terreno por las precipitaciones.



- **Fertilización**

La fertilización se practicó al voleo, de los siguientes productos: YARAMIDAS – AMIDAS, YARA – ABOTEK, YARAMILA – TRIAN 15, Sulfato de Amonio y Sulfato de Potasio



- **Mantenimiento maquinarias y equipos**

Los equipos recibieron el mantenimiento mensual correspondiente al cambio de aceite, engrase, se afilaron cuchillas. Se cambiaron tines para aireación y cuchillas para verticut, y cortadoras.

<p>INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1</p>	<p>CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019</p>
---	---

- **Mantenimiento bombas**

Puesto que estos equipos no fueron utilizados constantemente se revisaron rodamientos, engrase y equipos de control. La bomba que corresponde a este escenario es la bomba de softbol.

- **Reparación de divots**

Después de cada práctica se reparaban los lugares en los cuales la grama se había levantado, comprendía la instalación de una fracción de cespcedon complementado con arena cernida y abono. Así mismo después de los entrenos y lanzamiento de disco, martillo y jabalina



- **Aireación**


Se realizó una aireación con tines macizos.



<p>INFORME TECNICO PARCIAL ACTA No. 1</p>	<p>CONTRATO: 4162.010.26.1.3290 DE 2019</p>
---	---

- **Mantenimiento infield**

Semanalmente se re-nivelaba el infield utilizando mezcla de polvo de ladrillo, arena cernida y tierra amarilla. Cuando se presentaron lluvias los empozamientos de agua fueron corregidos.



- **Top dressing**

Se realizó top dressing luego de cada aireación y cada verticut, utilizando arena mediana lavada seleccionada y tierra de capote.



**INFORME TECNICO PARCIAL
ACTA No. 1**

**CONTRATO:
4162.010.26.1.3290 DE 2019**

- **Limpieza y retiro de sobrantes:**

Se realiza limpieza y aseo permanente del área de trabajo y se deposita en sitios autorizados

Estas actividades se realizan con el siguiente personal:

NOMBRE	IDENTIFICACION	FUNCION
LUIS VALENCIA	87,064,756	JEFE DE MANTENIMIENTO
FRANCISCO CASTILLO CASTILLO	1.082.688.473	JEFE DE MANTENIMIENTO
HAROLD DAVID QUIÑONES	1.087.120.485	AYUDANTE PRACTICO
NORBERTO CHANDILLO	76.352.508	AYUDANTE PRACTICO
HECTOR VICENTE SALAZAR	14.970.674	AYUDANTE PRACTICO
GUSTAVO AGUILAR	94,429,989	ARQ. DIRECTOR GENERAL

ZONAS VERDES - JAIME APARICIO

- **Corte**

Se realiza el corte de todas las zonas verdes tanto internas como externas de la Unidad Jaime Aparicio con guadaña.

- **Barrido y recolección de residuo.**

Los residuos producto de los cortes realizados son barridos, recolectados y evacuados.

- **Control de plagas:**

Se aplicó Rondop y Gramoxone, aparte del control o desmalezamiento manual que se realizó constante y fundamentalmente en el maní forrajero de la autopista, zona externa del coliseo de hockey, letras del Pedro Grajales y demás pequeños jardines. Mientras que para las hormigas se aplicó lersban y trompa.

- **Corte y poda de árboles.**

Se poda con tijeras los arbustos ubicados en los alrededores de la unidad, son retiradas las ramas secas de las palmas y se realiza el plateo a las bases de los árboles, de igual forma se hace limpieza y recolección de todos los residuos.

**INFORME TECNICO PARCIAL
ACTA No. 1**

**CONTRATO:
4162.010.26.1.3290 DE 2019**



**INFORME TECNICO PARCIAL
ACTA No. 1**

**CONTRATO:
4162.010.26.1.3290 DE 2019**




- Para la ejecución de estas actividades se dispuso del siguiente personal de obra, relacionado en el anexo, por cada mes (incluye salud, EPS, ARL):

**INFORME TECNICO PARCIAL
ACTA No. 1**

**CONTRATO:
4162.010.26.1.3290 DE 2019**

CONCLUSIONES

- Es necesario cambiar las mallas de las porterías del estadio **PASCUAL GUERRERO** debido a que ya cumplieron su ciclo y han sido reparadas en varias ocasiones. Además los comisarios de campo han solicitado este cambio.
- Para el estadio **PASCUAL GUERRERO** es necesario cambiar las porterías y tener unas de repuesto en caso de emergencia.
- Se debe cambiar los filtros, dranejes, geotextiles y sistema de riego de la grama del estadio **PASCUAL GUERRERO** puesto que el actual fue construido hace casi 20 años.
- El pozo profundo del estadio de atletismo **PEDRO GRAJALES** presenta problemas con los equipos, por lo tanto es necesario utilizar la bomba del pozo profundo de tenis para realizar los riegos
- Se cambiaron los repuestos de los equipos de corte y de aireación del estadio pascual guerrero



GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEY'S
CC: 94.429.989 de Cali

Santiago de Cali, 06 Septiembre de 2019.

CERTIFICACION

Yo, , identificado con la cedula de ciudadanía No. **1.130.672.180** de Cali, en calidad de contador público de la empresa **GRARCO S.A.S** con NIT **900.762.689-8**, manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que **GRARCO S.A.S** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud (EPS), fondos de pensiones y administradoras de riesgos laborales (ARL).

Se firma en Cali Valle a los seis (06) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).

Cordialmente.



SERGIO EDUARDO LUNA HERNANDEZ

CC: 1.130.672.180 de Cali

Regimen Comun NIT

900762689

CALL 9B 32A 19

3436454 - 3168326198

grarco@hotmail.com

Factura de venta

FV 334

Cliente:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	Forma de Pago	CONTADO
Nit - C.C :	890399011 - 3	Fecha	06 septiembre 2019
Dirección :	SD	Vence	06 septiembre 2019
Ciudad :	CALI		

Descripción	Und	Cantidad	Valor unitario	Total
CONTRATO DE OBRA No 4162.010.26.1.3290 -2019	Und	1	72.497.502	72.497.502
ADMINISTRACION 23.5%	Und	1	17.036.913	17.036.913
UTLIDAD 8%	Und	1	5.799.800	5.799.800


ACTA PARCIAL No 1


Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste los siguientes mantenimientos de obras: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05 044531 de conformidad con los pliegos de condiciones, estudios previos, formulación del proyecto y demás condiciones establecidas en los anexos técnicos.

La presente factura de ventas es un titulo Valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008 segun los articulos 772, 773, 774, y 779 del codigo del comercio GRARCO S.A.S de cobrar la suma de: **NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS**

Subtotal	95.334.215
Descuento	0
Iva	0
Flete	0
Retefuente	0
TOTAL:	95.334.215

Recibí conforme - Acepto :

NOMBRE: _____	C.C _____	
FIRMA _____	FECHA dd m aaaa	

Entregado por: 

Autorizado por: GRARCO S.A.S

GRARCO S.A.S

CALL 9B 32A 19 Tel.: 3436454 - 3168326198 garco@hotmail.com

CALI VALLE

Autorización de facturación No. 18762010353944 expedida a la Dian el día 21/09/18, vigencia 18 meses, autoriza factura por computador del número 243 al 10000.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAHP03 03.01.18.P20.F01	
	FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD		VERSIÓN	3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	15/ene/2019

A. DATOS GENERALES					
1. Contratista	GRACO S.A.S		2. Ficha No.	19	18.444
3. Contrato No.	4162.010.26.1.3290.2019		4. RUT/NIT	900.762.689 8	
5. Regimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO		6. Actividad Economica	Principal	7110
7. Regimen Tributario Ventas	REGIMEN COMUN			Contractual	7110
8. Régimen Simple de Tributación	SI ()	NO (X)	11. ESAL	SI ()	NO (X)
9. Tipo de Entidad	N/A		10. Orden	N/A	
12. Dependencia - Centro Gestor	SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION		13. CDP No.	3500108121	
14. Valor Total del Contrato	306.500.822		15. Valor IVA		
			16. Impuesto Consumo		

B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT						
CONCEPTO			19. BASE (Valor sin IVA)	NO	SI	%
17. DEDUCCIONES	Contribución Especial - CE (Contrato de Obra)		\$ 306.500.822		X	5.0
	Pro-Cultura - EC > a UVT 4,072 (Mayor a \$ 139,547,440)			X		1.0
	Pro-Desarrollo - EP < a 2.196 UVT (De \$1 A \$75,256,919)			X		1.0
	Pro-Desarrollo - EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A \$75,256,920)				X	3.5
	Pro-Univalle - EV				X	2.0
	Pro-Hospital - EH				X	1.0
	Pro-Unipacifico - EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$4,968,696)			X		0.5
	Prestación de Servicios Persona Natural				X	0.5
	Pro-Unipacifico - EU Todo Tipo de Contrato				X	1.0
	Pro-Unipacifico - EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				X	10/000
18. RETENCIONES	RETE ICA - IV - IC - II - IF - IS	IV 98			X	2
	Retefuente - RD - RS - RH - RC - RA - RO - RF	RD			X	2
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW		X			
	Factor Multiplicador		X			2
	RETE IVA - RI		X			15.0
20. VALOR UVT AÑO 2019 \$34,270						

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION					
21. ANTICIPO	SI	NO	%	VALOR	
22. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.		VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO	
5505050080		\$ 306.500.822,00			
2401010001				\$ 306.500.822,00	
23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION		25. VALOR	26. PORCENTAJE	
MEDIANTE ACTAS PARCIALES			\$ 306.500.822,00	%	
27. OBJETO DEL CONTRATO					
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SON FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRA, REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO					
28. OBSERVACIONES					
29. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO					
ART. 11 DECRETO 3050 DE 1997 Y CONCEPTO DIAN 044491 DE MAYO DEL 2011. RETENCION EN LA FUENTE EN CABEZA DE LOS MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL O CONSORCIO, LA FACTURA DEBERA SEÑALAR EL PORCENTAJE O VALOR DEL INGRESO QUE CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL, INDICARA NOMBRE O RAZON SOCIAL Y EL NIT DE CADA UNO DE ELLOS					
NOMBRE	INTEGRANTES	REGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL
30. ELABORO		31. FECHA		32. REVISÓ	
CAROL VANESSA VIAFARA		08/08/2019		HENRY GUTIERREZ	