

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3290-2019	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Tipo de Contrato: OBRA ☒	INTERVENTORÍA ☐
Informe Número: DOS (2)	Periodo comprendido entre el hasta el 21 DE OCTUBRE DE 2019
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4162.010.26.1.3290 de 2.019	
Nombre Completo del Contratista: GRARCO SAS – REPRESENTANTE LEGAL - GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS.	
Documento de identificación del contratista: NIT 900.762.689-8	
Nombre del Supervisor: FELIPE DULCEY CUELLAR	
Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 24.12 %	Obra Física Ejecutada Acumulada: 44.77 %
Objeto del contrato: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
19 DE JULIO DE 2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3290-2019		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Modificación del contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$306'500.822).

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$306'500.822	\$73'944.531	\$95'334.215	\$169'278.745

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: OCTUBRE DE 2019

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3290-2019	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Observaciones al informe contable y financiero: N.A.

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo: no se presentan observaciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Foto No. 1

Descripción: MANTENIMIENTO CANALES PISTA GRAMA



Foto No. 2

Descripción: ADECUACION JARDINES

RECIBO A SATISFACCIÓN:

Se recibe a entera satisfacción del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, las obras con base en las condiciones establecidas en el Contrato No. 4162.010.26.1.3290-2019 y que a continuación se describen:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3290-2019		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT
1	MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRE-RO - GRAMILLA BERMUDA 419.		
1.01	Corte: debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento, a toda la gramilla, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes.	Cancha/ Meses.	1,5
1.02	Riego: permanente, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor y/o la supervisión lo requiera, para garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego.	Cancha/ Meses.	1,5
1.03	Deshierbe y control malezas: se debe realiza runa (1) vez cada 15 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. La desmalezada; es continua, dos trabajadores diariamente en esta actividad. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
1.04	Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 10 días, a toda la gramilla, la frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de foliar y suelos, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
1.05	Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 15 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
1.06	Aireación: se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1,0
1.09	Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3290-2019		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

1.10	Demarcación del campo: Se debe realizar previo a cada partido, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para las competencias. Se debe realizar una antes de cada partido, incluye partidos internacionales o según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión. Se debe realizar con pintura de vinilo blanca tipo III. Incluye pintura; rodillos; cuerda de polietileno; mano de obra; equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
1.11	Micro nivelación: Se deberán realizar las labores de topografía requeridas para establecer los niveles de las gramas y controlar las actividades de nivelación y micro nivelación. La micro nivelación de las gramas se debe hacer con arena limpia cernida y tierra negra o abonada. Se deberá hacer resiembra o recuperación de la grama de forma permanente y según necesidad. Se debe realizar una (1) nivelación topográfica, dos (2) semanas antes de finalizar el contrato; luego de las cuales se hará la micro nivelación de las gramas. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
1.12	Limpieza permanente y retiro sobrantes: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	Cancha/ Meses.	1,5
1.13	Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.	Cancha/ Meses.	1,5
1.14	Análisis foliar y estudio de los suelos: Se deben realizar tres (3) veces en la duración del contrato, uno al inicio con plan agronómico y frecuencia, otro de seguimiento y uno al final de control. Con el estudio se deben determinar: 1) Las propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-químico del suelo completo en laboratorio: a. físico: tipos de suelos, retención de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc. b. químico: pH, % de nitrógeno, % de fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis del agua de riego: pH, dureza, sólidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de la cancha: mínimo cuatro (4) muestras por cancha, utilizando el barreno.	Cancha/ veces.	1,0

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3290-2019		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 2 1/2" 3 HP TRIFASICA, INCLUYE FLOTADOR, ARRANCADOR DE 11 A 17 AMP - 220V, OBRA CIVIL PARA AMPLIACION CARCAMO Y MANO DE OBRA PARA CASETA DE RIEGO.	UND	1,0
2	MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES - CANCHA EN PISTA PRINCIPAL		
2.01	Corte: debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada evento de atletismo, a toda la gramilla, o al menos una (1) vez por semana. O de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes.	Cancha/ Meses.	1,5
2.02	Riego: permanente, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor y/o la supervisión lo requiera, para garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego.	Cancha/ Meses.	1,5
2.03	Deshierbe y control malezas: se debe realizar una (1) vez 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. La desmalezada; es continua, dos trabajadores diariamente en esta actividad. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
2.04	Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de foliar y suelos, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
2.05	Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
2.06	Aireación: se deben realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1,0
2.09	Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3290-2019		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

2.10	Mantenimiento de fosos de caída y otras áreas en arena: Se debe realizar previo a cada evento de atletismo local, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para las competencias. O según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión o al menos se debe hacer relleno con arena, cuatro (4) veces al mes; incluye cepillado, desmalezada y agregado de arena, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra; necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
2.11	Reparación general del campo: Realizar en la época de no uso del campo por parásitos de campeonato. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución. Este ítem incluye el campo de juego dentro de la pista de calentamiento.	Cancha/ Meses.	1,5
2.12	Limpieza permanente y retiro sobrantes: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho. Este ítem incluye el campo de juego dentro de la pista de calentamiento.	Cancha/ Meses.	1,5
2.13	Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.	Cancha/ Meses.	1,5
2.14	Análisis foliar y estudio de los suelos: Se deben realizar tres (3) veces en la duración del contrato, uno al inicio con plan agronómico y frecuencia, otro de seguimiento y uno al final de control. Con el estudio se deben determinar: 1) Las propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-químico del suelo completo en laboratorio: a. físico: tipos de suelos, retención de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc. b. químico: pH, % de nitrógeno, % de fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis del agua de riego: pH, dureza, sólidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de la cancha: mínimo cuatro (4) muestras por cancha, utilizando el barreno.	Cancha/ veces.	1,0

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3290-2019		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

3	MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES - CANCHA EN PISTA DE CALENTAMIENTO		
3.01	Corte: debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento, a toda la gramilla, o al menos una (1) vez por semana. O de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes.	Cancha/ Meses.	1,5
3.02	Riego: permanente, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor y/o la supervisión lo requiera, para garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego.	Cancha/ Meses.	1,5
3.03	Deshierbe y control malezas: se debe realizar una (1) vez 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. La desmalezada; es continua, dos trabajadores diariamente en esta actividad. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
3.04	Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de foliar y suelos, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
3.05	Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
3.06	Aireación: se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1,0
3.09	Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
3.10	Demarcación del campo: Se debe realizar previo a cada partido regional, nacional o internacional o las veces necesarias para las competencias. O según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión. Se debe realizar con talco. Incluye operario y talco. Incluye talco; rodillos; cuerda de polietileno; mano de obra; equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3290-2019		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

3.11	Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. 'El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.	Cancha/ Meses.	1,5
4	MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE BÉISBOL		
4.01	Corte: debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento, a toda la gramilla, o al menos una (1) vez por semana. O de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes.	Cancha/ Meses.	1,5
4.02	Riego: permanente, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor y/o la supervisión lo requiera, para garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego.	Cancha/ Meses.	1,5
4.03	Deshierbe y control malezas: se debe realizar una (1) vez 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. La desmalezada; es continua, dos trabajadores diariamente en esta actividad. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
4.04	Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de foliar y suelos, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
4.05	Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3290-2019		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

4.06	Aireación: se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1,0
4.09	Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
4.10	Demarcación del campo: Se debe realizar previo a cada partido, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para las competencia. O según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión. Se debe realizar con talco. Incluye operario y talco. Incluye talco; rodillos; cuerda de polietileno; mano de obra; equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
4.11	Reparación general del campo: Realizar en la época de no uso del campo por parásitos de campeonato. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
4.12	Limpieza permanente y retiro sobrantes: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	Cancha/ Meses.	1,5
4.13	Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. 'El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.	Cancha/ Meses.	1,5
4.14	Mantenimiento del infield - áreas en polvo de ladrillo: Se debe hacer relleno con polvo de ladrillo, cuatro (4) veces al mes; incluye cepillado, desmalezada y agregado de arena o polvo de ladrillo, un día por semana, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3290-2019		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

4.15	<p> Análisis foliar y estudio de los suelos: Se deben realizar tres (3) veces en la duración del contrato, uno al inicio con plan agronómico y frecuencia, otro de seguimiento y uno al final de control. Con el estudio se deben determinar: 1) Las propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-químico del suelo completo en laboratorio: a. físico: tipos de suelos, retención de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc. b. químico: pH, % de nitrógeno, % de fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis del agua de riego: pH, dureza, sólidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de la cancha: mínimo cuatro (4) muestras por cancha, utilizando el barreno. </p>	Cancha/ veces	1,0
5	MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE SOFTBOL		
5.01	<p> Corte: debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento, a toda la gramilla, o al menos una (1) vez por semana. O de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes. </p>	Cancha/ Meses.	1,5
5.02	<p> Riego: permanente, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor y/o la supervisión lo requiera, para garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego. </p>	Cancha/ Meses.	1,5
5.03	<p> Deshierbe y control malezas: se debe realizar una (1) vez 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. La desmalezada; es continua, dos trabajadores diariamente en esta actividad. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. </p>	Cancha/ Meses.	1,5
5.04	<p> Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de foliar y suelos, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. </p>	Cancha/ Meses.	1,5
5.05	<p> Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. </p>	Cancha/ Meses.	1,5
5.06	<p> Aireación: se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría. </p>	Cancha/ veces.	1,0
5.09	<p> Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución. </p>	Cancha/ Meses.	1,5

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3290-2019		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

5.10	Demarcación del campo: Se debe realizar previo a cada partido, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para las competencias. O según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión. Se debe realizar con talco. Incluye operario y talco. Incluye talco; rodillos; cuerda de polietileno; mano de obra; equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
5.11	Reparación general del campo: Realizar en la época de no uso del campo por paradas de campeonato. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5
5.12	Limpieza permanente y retiro sobrantes: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	Cancha/ Meses.	1,5
5.13	Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. 'El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.	Cancha/ Meses.	1,5
5.14	Mantenimiento del infield - áreas en polvo de ladrillo: Se debe hacer relleno con polvo de ladrillo, cuatro (4) veces al mes; incluye cepillado, desmalezada y agregado de arena o polvo de ladrillo, un día por semana, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1,5


OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: EL CAMBIO DE LOS MOLINETES MEJORA OBSTENSIBLEMENTE LA PODA Y MEJORA LA PRESENTACION DE LA GRAMA, SE RECOMIENDA LA LIMPIEZA DE LAS CANALETAS DE ORIENTAL Y OCCIDENTAL.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3290-2019	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

SEGUIR REALIZANDO LOS ABONOS, FERTILIZACIONES, CORTES, Y DEMAS ACTIVIDADES.

7. FIRMAS RESPONSABLES



Firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: SANTIAGO DE CALI OCTUBRE 21 DE 2019

 		CONTRATO: NUMERO 4162.010.26.1.3290.2019					ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 2						FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 21 DE 2019			
 		OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS					CONTRATISTA:		GRARCO SAS				FECHA DE INICIO:		19 JULIO DE 2019	
							REPRESENTANTE LEGAL:		GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS				FECHA TERMINACION:		HASTA DICIEMBRE 31 DE 2019	
							SUPERVISOR:		FELIPE DULCEY CUELLAR				OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:		\$ 306.500.822					VALOR ADICION: \$ -						VALOR FINAL: \$ 306.500.822			
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTA NUMERO UNO		CANTIDADES ACTA NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDADES			
													NO EJECUTADO		EJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
1	MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO - GRAMILLA BERMUDA 419.															
1.01	Corte: debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento, a toda la gramilla, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes.	Cancha/ Meses.	1	6	1.922.512	11.535.070	1,5	\$ 2.883.768	1,5	\$ 2.883.768	3,0	\$ 5.767.535	3,0	\$ 5.767.535		
1.02	Riego: permanente, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor y/o la supervisión lo requiera, para garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego.	Cancha/ Meses.	1	6	1.527.765	9.166.591	1,5	\$ 2.291.648	1,5	\$ 2.291.648	3,0	\$ 4.583.295	3,0	\$ 4.583.295		
1.03	Deshierbe y control malezas: se debe realizar una (1) vez cada 15 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. La desmalezada, es continua, dos trabajadores diariamente en esta actividad. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	728.920	4.373.519	1,5	\$ 1.093.380	1,5	\$ 1.093.380	3,0	\$ 2.186.759	3,0	\$ 2.186.759		
1.04	Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 10 días, a toda la gramilla, la frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de foliar y suelos, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	827.959	4.967.754	1,5	\$ 1.241.938	1,5	\$ 1.241.938	3,0	\$ 2.483.877	3,0	\$ 2.483.877		
1.05	Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 15 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	553.386	3.320.313	1,5	\$ 830.078	1,5	\$ 830.078	3,0	\$ 1.660.157	3,0	\$ 1.660.157		
1.06	Aireación: se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1	406.682	406.682	-	\$ -	1,0	\$ 406.682	1,0	\$ 406.682	-	\$ -		
1.07	Verticut: se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1	225.677	225.677	-	\$ -	0,0	\$ -	-	\$ -	1,0	\$ 225.677		

		CONTRATO: NUMERO 4162.010.26.1.3290.2019					ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 2						FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 21 DE 2019			
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS							CONTRATISTA:		GRARCO SAS				FECHA DE INICIO:		19 JULIO DE 2019	
							REPRESENTANTE LEGAL:		GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS				FECHA TERMINACION:		HASTA DICIEMBRE 31 DE 2019	
							SUPERVISOR:		FELIPE DULCEY CUELLAR				OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:		\$ 306.500.822					VALOR ADICION:		\$ -				VALOR FINAL:		\$ 306.500.822	
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTA NUMERO UNO		CANTIDADES ACTA NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDADES			
													NO EJECUTADO		EJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
1.08	Top Dressing: Se debe realizar luego de cada aireación y cada Verticut que se ejecute durante la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada y tierra abonada. Incluye todos los insumos necesarios para la adecuada ejecución de la actividad.	Cancha/ veces.	1	1	817.382	817.382	-	\$ -	0,0	\$ -	-	\$ -	1,0	\$ 817.382		
1.09	Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	324.419	1.946.515	1,5	\$ 486.629	1,5	\$ 486.629	3,0	\$ 973.258	3,0	\$ 973.258		
1.10	Demarcación del campo: Se debe realizar previo a cada partido, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para las competencias. Se debe realizar una antes de cada partido, incluye partidos internacionales o según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión. Se debe realizar con pintura de vinilo blanca tipo III. Incluye pintura; rodillos; cuerda de polietileno; mano de obra; equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	1.339.221	8.035.327	1,5	\$ 2.008.832	1,5	\$ 2.008.832	3,0	\$ 4.017.663	3,0	\$ 4.017.663		
1.11	Micro nivelación: Se deberán realizar las labores de topografía requeridas para establecer los niveles de las gramas y controlar las actividades de nivelación y micro nivelación. La micro nivelación de las gramas se debe hacer con arena limpia cernida y tierra negra o abonada. Se deberá hacer resiembra o recuperación de la grama de forma permanente y según necesidad. Se debe realizar una (1) nivelación topográfica, dos (2) semanas antes de finalizar el contrato; luego de las cuales se hará la micro nivelación de las gramas. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	1.030.918	6.185.508	1,5	\$ 1.546.377	1,5	\$ 1.546.377	3,0	\$ 3.092.754	3,0	\$ 3.092.754		
1.12	Limpieza permanente y retiro sobrantes: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	Cancha/ Meses.	1	6	735.098	4.410.589	1,5	\$ 1.102.647	1,5	\$ 1.102.647	3,0	\$ 2.205.295	3,0	\$ 2.205.295		

 		CONTRATO:		NUMERO 4162.010.26.1.3290.2019						ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 2						FECHA DEL ACTA:		OCTUBRE 21 DE 2019	
  INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA CALI		OBJETO:		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS						CONTRATISTA:		GRARCO SAS				FECHA DE INICIO:		19 JULIO DE 2019	
										REPRESENTANTE LEGAL:		GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS				FECHA TERMINACION:		HASTA DICIEMBRE 31 DE 2019	
										SUPERVISOR:		FELIPE DULCEY CUELLAR				OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:		\$ 306.500.822						VALOR ADICION:		\$ -				VALOR FINAL:		\$ 306.500.822			
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES										CANTIDADES ACUMULADAS ACTA NUMERO UNO		CANTIDADES ACTA NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDADES			
																NO EJECUTADO		EJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL		CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
1.13	Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.			Cancha/ Meses.	1	6	579.860	3.479.158		1,5	\$ 869.790	1,5	\$ 869.790	3,0	\$ 1.739.579	3,0	\$ 1.739.579		
1.14	Análisis foliar y estudio de los suelos: Se deben realizar tres (3) veces en la duración del contrato, uno al inicio con plan agronómico y frecuencia, otro de seguimiento y uno al final de control. Con el estudio se deben determinar: 1) Las propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-químico del suelo completo en laboratorio: a. físico: tipos de suelos, retención de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc. b. químico: pH, % de nitrógeno, % de fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis del agua de riego: pH, dureza, sólidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de la cancha: mínimo cuatro (4) muestras por cancha, utilizando el barreno.			Cancha/ veces.	1	3	419.180	1.257.540		1,0	\$ 419.180	1,0	\$ 419.180	2,0	\$ 838.360	1,0	\$ 419.180		
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES (AISLANTE DE IMPACTO) PARA MAQUINA AIREADORA			UND	4	N/A	582.916	2.331.664		4,0	\$ 2.331.664	0,0	\$ -	4,0	\$ 2.331.664	-	\$ -		
1.16	CAMBIO DE TAMBORES PARA CORTE CON CONTRACUCHILLA DE RETROAFILADO (INCLUYE HERRAJES DE FIJACION) PARA MAQUINA DE CORTE			UND	3	N/A	4.896.521	14.689.562		3,0	\$ 14.689.562	0,0	\$ -	3,0	\$ 14.689.562	-	\$ -		
1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE AJUSTES DE TAMBORES PARA CORTE (TUERCAS, ARANDELAS ELASTICAS, CASQUILLOS, AJUSTADORES, MUELLES DE COMPRESION, ZOCALOS Y BALLESTA)			UND	3	N/A	1.517.721	4.553.164		3,0	\$ 4.553.164	0,0	\$ -	3,0	\$ 4.553.164	-	\$ -		
1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 2 1/2" 3 HP TRIFASICA, INCLUYE FLOTADOR, ARRANCADOR DE 11 A 17 AMP - 220V, OBRA CIVIL PARA AMPLIACION CARCAMO Y MANO DE OBRA PARA CASETA DE RIEGO.			UND	1	N/A	3.732.004	3.732.004		-	\$ -	1,0	\$ 3.732.004	1,0	\$ 3.732.004	-	\$ -		
SUBTOTAL 1								85.434.020											
2	MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES - CANCHA EN PISTA PRINCIPAL																		

		CONTRATO: NUMERO 4162.010.26.1.3290.2019					ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 2						FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 21 DE 2019			
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS							CONTRATISTA:		GRARCO SAS				FECHA DE INICIO:		19 JULIO DE 2019	
							REPRESENTANTE LEGAL:		GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS				FECHA TERMINACION:		HASTA DICIEMBRE 31 DE 2019	
							SUPERVISOR:		FELIPE DULCEY CUELLAR				OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:		\$ 306.500.822					VALOR ADICION: \$ -						VALOR FINAL: \$ 306.500.822			
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTA NUMERO UNO		CANTIDADES ACTA NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDADES			
													NO EJECUTADO		EJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
2.01	Corte: debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada evento de atletismo, a toda la gramilla, o al menos una (1) vez por semana. O de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes.	Cancha/ Meses.	1	6	969.412	5.816.469	1,5	\$ 1.454.117	1,5	\$ 1.454.117	3,0	\$ 2.908.235	3,0	\$ 2.908.235		
2.02	Riego: permanente, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor y/o la supervisión lo requiera, para garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego.	Cancha/ Meses.	1	6	380.469	2.282.817	1,5	\$ 570.704	1,5	\$ 570.704	3,0	\$ 1.141.408	3,0	\$ 1.141.408		
2.03	Deshierbe y control malezas: se debe realizar una (1) vez 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. La desmalezada, es continua, dos trabajadores diariamente en esta actividad. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	720.554	4.323.324	1,5	\$ 1.080.831	1,5	\$ 1.080.831	3,0	\$ 2.161.662	3,0	\$ 2.161.662		
2.04	Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de foliar y suelos, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	468.525	2.811.150	1,5	\$ 702.787	1,5	\$ 702.787	3,0	\$ 1.405.575	3,0	\$ 1.405.575		
2.05	Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	300.748	1.804.489	1,5	\$ 451.122	1,5	\$ 451.122	3,0	\$ 902.245	3,0	\$ 902.245		
2.06	Aireación: se deben realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1	326.523	326.523	-	\$ -	1,0	\$ 326.523	1,0	\$ 326.523	-	\$ -		
2.07	Verticut: se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1	272.619	272.619	-	\$ -	0,0	\$ -	-	\$ -	1,0	\$ 272.619		
2.08	Top Dressing: Se debe realizar luego de cada aireación y cada verticut que se ejecute durante la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada y tierra abonada. Incluye todos los insumos necesarios para la adecuada ejecución de la actividad.	Cancha/ veces.	1	1	692.663	692.663	-	\$ -	0,0	\$ -	-	\$ -	1,0	\$ 692.663		

		CONTRATO: NUMERO 4162.010.26.1.3290.2019					ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 2					FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 21 DE 2019				
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS		CONTRATISTA: GRARCO SAS					FECHA DE INICIO: 19 JULIO DE 2019					FECHA TERMINACION: HASTA DICIEMBRE 31 DE 2019				
SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR		VALOR ADICION: \$ -					VALOR FINAL: \$ 306.500.822									
VALOR CONTRATO: \$ 306.500.822																
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTA NUMERO UNO		CANTIDADES ACTA NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDADES			
													NO EJECUTADO		EJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
2.09	Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	339.872	2.039.231	1,5	\$ 509.808	1,5	\$ 509.808	3,0	\$ 1.019.615	3,0	\$ 1.019.615		
2.10	Mantenimiento de fosos de caída y otras áreas en arena: Se debe realizar previo a cada evento de atletismo local, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para las competencias. O según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión o al menos se debe hacer relleno con arena, cuatro (4) veces al mes; incluye cepillado, desmalezada y agregado de arena, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra; necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	1.614.446	9.686.676	1,5	\$ 2.421.669	1,5	\$ 2.421.669	3,0	\$ 4.843.338	3,0	\$ 4.843.338		
2.11	Reparación general del campo: Realizar en la época de no uso del campo por paras de campeonato. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución. Este ítem incluye el campo de juego dentro de la pista de calentamiento.	Cancha/ Meses.	1	6	602.229	3.613.376	1,5	\$ 903.344	1,5	\$ 903.344	3,0	\$ 1.806.688	3,0	\$ 1.806.688		
2.12	Limpieza permanente y retiro sobrantes: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho. Este ítem incluye el campo de juego dentro de la pista de calentamiento.	Cancha/ Meses.	1	6	693.774	4.162.645	1,5	\$ 1.040.661	1,5	\$ 1.040.661	3,0	\$ 2.081.323	3,0	\$ 2.081.323		
2.13	Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.	Cancha/ Meses.	1	6	475.534	2.853.203	1,5	\$ 713.301	1,5	\$ 713.301	3,0	\$ 1.426.602	3,0	\$ 1.426.602		

 		CONTRATO:		NUMERO 4162.010.26.1.3290.2019						ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 2						FECHA DEL ACTA:		OCTUBRE 21 DE 2019	
		OBJETO:		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS						CONTRATISTA:		GRARCO SAS				FECHA DE INICIO:		19 JULIO DE 2019	
										REPRESENTANTE LEGAL:		GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONEYYS				FECHA TERMINACION:		HASTA DICIEMBRE 31 DE 2019	
										SUPERVISOR:		FELIPE DULCEY CUELLAR				OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:		\$ 306.500.822						VALOR ADICION: \$ -						VALOR FINAL:		\$ 306.500.822			
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTA NUMERO UNO		CANTIDADES ACTA NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDADES						
													NO EJECUTADO		EJECUTADO ADICIONALMENTE				
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL			
3.05	Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	326.606	1.959.636	1,5	\$ 489.909	1,5	\$ 489.909	3,0	\$ 979.818	3,0	\$ 979.818					
3.06	Aireación: se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría.	Cancha/ veces.	1	1	353.368	353.368	-	\$ -	1,0	\$ 353.368	1,0	\$ 353.368	-	\$ -					
3.07	Verticut: se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría.	Cancha/ veces.	1	1	287.051	287.051	-	\$ -	0,0	\$ -	-	\$ -	1,0	\$ 287.051					
3.08	Top Dressing: Se debe realizar luego de cada aireación y cada verticut que se ejecute durante la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada y tierra abonada. Incluye todos los insumos necesarios para la adecuada ejecución de la actividad.	Cancha/ veces.	1	1	550.660	550.660	-	\$ -	0,0	\$ -	-	\$ -	1,0	\$ 550.660					
3.09	Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	277.523	1.665.138	1,5	\$ 416.284	1,5	\$ 416.284	3,0	\$ 832.569	3,0	\$ 832.569					
3.10	Demarcación del campo: Se debe realizar previo a cada partido regional, nacional o internacional o las veces necesarias para las competencias. O según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión. Se debe realizar con talco. Incluye operario y talco. Incluye talco, rodillos; cuerda de polietileno; mano de obra; equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	1.330.788	7.984.728	1,5	\$ 1.996.182	1,5	\$ 1.996.182	3,0	\$ 3.992.364	3,0	\$ 3.992.364					
3.11	Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.	Cancha/ Meses.	1	6	433.727	2.602.362	1,5	\$ 650.591	1,5	\$ 650.591	3,0	\$ 1.301.181	3,0	\$ 1.301.181					
SUBTOTAL 3						26.003.896,84					-	\$ -	-	\$ -					

P

 		CONTRATO: NUMERO 4162.010.26.1.3290.2019					ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 2						FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 21 DE 2019			
 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA CALI		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS					CONTRATISTA:		GRARCO SAS				FECHA DE INICIO:		19 JULIO DE 2019	
							REPRESENTANTE LEGAL:		GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS				FECHA TERMINACION:		HASTA DICIEMBRE 31 DE 2019	
							SUPERVISOR:		FELIPE DULCEY CUELLAR				OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:		\$ 306.500.822					VALOR ADICION: \$ -						VALOR FINAL: \$ 306.500.822			
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTA NUMERO UNO		CANTIDADES ACTA NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDADES			
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	NO EJECUTADO		EJECUTADO ADICIONALMENTE	
													CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
4	MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE BÉISBOL										-	\$ -	-	\$ -		
4.01	Corte: debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento, a toda la gramilla, o al menos una (1) vez por semana. O de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes.	Cancha/ Meses.	1	6	1.240.679	7.444.074	1,5	\$ 1.861.018	1,5	\$ 1.861.018	3,0	\$ 3.722.037	3,0	\$ 3.722.037		
4.02	Riego: permanente, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor y/o la supervisión lo requiera, para garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego.	Cancha/ Meses.	1	6	885.833	5.314.997	1,5	\$ 1.328.749	1,5	\$ 1.328.749	3,0	\$ 2.657.498	3,0	\$ 2.657.498		
4.03	Deshierbe y control malezas: se debe realizar una (1) vez 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. La desmalezada, es continua, dos trabajadores diariamente en esta actividad. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	357.914	2.147.483	1,5	\$ 536.871	1,5	\$ 536.871	3,0	\$ 1.073.741	3,0	\$ 1.073.741		
4.04	Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de foliar y suelos, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	421.179	2.527.071	1,5	\$ 631.768	1,5	\$ 631.768	3,0	\$ 1.263.536	3,0	\$ 1.263.536		
4.05	Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	411.841	2.471.048	1,5	\$ 617.762	1,5	\$ 617.762	3,0	\$ 1.235.524	3,0	\$ 1.235.524		
4.06	Aireación: se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría.	Cancha/ veces.	1	1	302.004	302.004	-	\$ -	1,0	\$ 302.004	1,0	\$ 302.004	-	\$ -		
4.07	Verticut: se deben realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría.	Cancha/ veces.	1	1	162.331	162.331	-	\$ -	0,0	\$ -	-	\$ -	1,0	\$ 162.331		
4.08	Top Dressing: Se debe realizar luego de cada aireación y cada verticut que se ejecute durante la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada y tierra abonada. Incluye todos los insumos necesarios para la adecuada ejecución de la actividad.	Cancha/ veces.	1	1	320.998	320.998	-	\$ -	0,0	\$ -	-	\$ -	1,0	\$ 320.998		

 		CONTRATO: NUMERO 4162.010.26.1.3290.2019					ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 2						FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 21 DE 2019			
 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA CALI		OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS					CONTRATISTA:		GRARCO SAS				FECHA DE INICIO:		19 JULIO DE 2019	
							REPRESENTANTE LEGAL:		GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS				FECHA TERMINACION:		HASTA DICIEMBRE 31 DE 2019	
							SUPERVISOR:		FELIPE DULCEY CUELLAR				OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:		\$ 306.500.822					VALOR ADICION:		\$ -				VALOR FINAL:		\$ 306.500.822	
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTA NUMERO UNO		CANTIDADES ACTA NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDADES			
													NO EJECUTADO		EJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
4.09	Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno, equipos y herramientas, y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	334.334	2.006.001	1,5	\$ 501.500	1,5	\$ 501.500	3,0	\$ 1.003.001	3,0	\$ 1.003.001		
4.10	Demarcación del campo: Se debe realizar previo a cada partido, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para las competencia. O según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión. Se debe realizar con talco. Incluye operario y talco. Incluye talco, rodillos; cuerda de polietileno; mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	1.585.721	9.514.327	1,5	\$ 2.378.582	1,5	\$ 2.378.582	3,0	\$ 4.757.164	3,0	\$ 4.757.164		
4.11	Reparación general del campo: Realizar en la época de no uso del campo por paradas de campeonato. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	373.809	2.242.853	1,5	\$ 560.713	1,5	\$ 560.713	3,0	\$ 1.121.426	3,0	\$ 1.121.426		
4.12	Limpieza permanente y retiro sobrantes: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	Cancha/ Meses.	1	6	862.086	5.172.515	1,5	\$ 1.293.129	1,5	\$ 1.293.129	3,0	\$ 2.586.257	3,0	\$ 2.586.257		
4.13	Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.	Cancha/ Meses.	1	6	807.762	4.846.575	1,5	\$ 1.211.644	1,5	\$ 1.211.644	3,0	\$ 2.423.287	3,0	\$ 2.423.287		
4.14	Mantenimiento del infield - áreas en polvo de ladrillo: Se debe hacer relleno con polvo de ladrillo, cuatro (4) veces al mes; incluye cepillado, desmalezada y agregado de arena o polvo de ladrillo, un día por semana, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. Incluye materiales minerales para el relleno, equipos y herramientas, y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	1.569.270	9.415.622	1,5	\$ 2.353.905	1,5	\$ 2.353.905	3,0	\$ 4.707.811	3,0	\$ 4.707.811		


 		CONTRATO: NUMERO 4162.010.26.1.3290.2019					ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 2						FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 21 DE 2019			
		OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS					CONTRATISTA:		GRARCO SAS				FECHA DE INICIO:		19 JULIO DE 2019	
							REPRESENTANTE LEGAL:		GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS				FECHA TERMINACION:		HASTA DICIEMBRE 31 DE 2019	
							SUPERVISOR:		FELIPE DULCEY CUELLAR				OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:		\$ 306.500.822					VALOR ADICION: \$ -						VALOR FINAL: \$ 306.500.822			
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTA NUMERO UNO		CANTIDADES ACTA NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDADES			
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	NO EJECUTADO		EJECUTADO ADICIONALMENTE	
4.15	Análisis foliar y estudio de los suelos: Se deben realizar tres (3) veces en la duración del contrato, uno al inicio con plan agronómico y frecuencia, otro de seguimiento y uno al final de control. Con el estudio se deben determinar: 1) Las propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-químico del suelo completo en laboratorio: a. físico: tipos de suelos, retención de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc. b. químico: pH, % de nitrógeno, % de fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis del agua de riego: pH, dureza, sólidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de la cancha: mínimo cuatro (4) muestras por cancha, utilizando el barreno.	Cancha /veces	1	3	493.980	1.481.940	1,0	\$ 493.980	1,0	\$ 493.980	2,0	\$ 987.960	1,0	\$ 493.980		
	SUBTOTAL 4					55.369.836,63					-	\$ -	-	\$ -		
5	MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE SOFTBOL										-	\$ -	-	\$ -		
5.01	Corte: debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento, a toda la gramilla, o al menos una (1) vez por semana. O de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes.	Cancha/ Meses.	1	6	608.769	3.652.616	1,5	\$ 913.154	1,5	\$ 913.154	3,0	\$ 1.826.308	3,0	\$ 1.826.308		
5.02	Riego: permanente, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor y/o la supervisión lo requiera, para garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego.	Cancha/ Meses.	1	6	231.068	1.386.410	1,5	\$ 346.603	1,5	\$ 346.603	3,0	\$ 693.205	3,0	\$ 693.205		
5.03	Deshierbe y control malezas: se debe realizar una (1) vez 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. La desmalezada, es continua, dos trabajadores diariamente en esta actividad. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	215.698	1.294.189	1,5	\$ 323.547	1,5	\$ 323.547	3,0	\$ 647.094	3,0	\$ 647.094		
5.04	Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de foliar y suelos, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	168.149	1.008.891	1,5	\$ 252.223	1,5	\$ 252.223	3,0	\$ 504.446	3,0	\$ 504.446		
5.05	Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	204.847	1.229.081	1,5	\$ 307.270	1,5	\$ 307.270	3,0	\$ 614.540	3,0	\$ 614.540		

 		CONTRATO: NUMERO 4162.010.26.1.3290.2019					ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 2						FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 21 DE 2019			
 		OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS					CONTRATISTA:		GRARCO SAS		FECHA DE INICIO:		19 JULIO DE 2019			
							REPRESENTANTE LEGAL:		GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS		FECHA TERMINACION:		HASTA DICIEMBRE 31 DE 2019			
							SUPERVISOR:		FELIPE DULCEY CUELLAR		OTRO SI ADICION:		N.A.			
VALOR CONTRATO:		\$ 306.500.822					VALOR ADICION: \$ -						VALOR FINAL: \$ 306.500.822			
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTA NUMERO UNO		CANTIDADES ACTA NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDADES			
													NO EJECUTADO		EJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
5.06	Aireación: se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1	187.890	187.890	-	\$ -	1,0	\$ 187.890	1,0	\$ 187.890	-	\$ -		
5.07	Verticut: se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1	162.331	162.331	-	\$ -	0,0	\$ -	-	\$ -	1,0	\$ 162.331		
5.08	Top Dressing: Se debe realizar luego de cada aireación y cada verticut que se ejecute durante la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada y tierra abonada. Incluye todos los insumos necesarios para la adecuada ejecución de la actividad.	Cancha/ veces.	1	1	320.998	320.998	-	\$ -	0,0	\$ -	-	\$ -	1,0	\$ 320.998		
5.09	Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	107.376	644.256	1,5	\$ 161.064	1,5	\$ 161.064	3,0	\$ 322.128	3,0	\$ 322.128		
5.10	Demarcación del campo: Se debe realizar previo a cada partido, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para las competencia. O según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión. Se debe realizar con talco. Incluye operario y talco. Incluye talco; rodillos; cuerda de polietileno; mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	627.997	3.767.980	1,5	\$ 941.995	1,5	\$ 941.995	3,0	\$ 1.883.990	3,0	\$ 1.883.990		
5.11	Reparación general del campo: Realizar en la época de no uso del campo por paradas de campeonato. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	228.852	1.373.111	1,5	\$ 343.278	1,5	\$ 343.278	3,0	\$ 686.555	3,0	\$ 686.555		
5.12	Limpieza permanente y retiro sobrantes: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte, trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	Cancha/ Meses.	1	6	574.109	3.444.654	1,5	\$ 861.164	1,5	\$ 861.164	3,0	\$ 1.722.327	3,0	\$ 1.722.327		
5.13	Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines mazcos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.	Cancha/ Meses.	1	6	537.930	3.227.578	1,5	\$ 806.895	1,5	\$ 806.895	3,0	\$ 1.613.789	3,0	\$ 1.613.789		


		CONTRATO: NUMERO 4162.010.26.1.3290.2019		ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 2				FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 21 DE 2019								
		OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 05044531 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS		CONTRATISTA: GRARCO SAS		FECHA DE INICIO: 19 JULIO DE 2019		FECHA TERMINACION: HASTA DICIEMBRE 31 DE 2019								
VALOR CONTRATO: \$ 306.500.822				SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR		OTRO SI ADICION: N.A.		VALOR FINAL: \$ 306.500.822								
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES				CANTIDADES ACUMULADAS ACTA NUMERO UNO		CANTIDADES ACTA NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS								
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
5.14	Mantenimiento del infield - áreas en polvo de ladrillo. Se debe hacer relleno con polvo de ladrillo, cuatro (4) veces al mes; incluye cepillado, desmalezada y agregado de arena o polvo de ladrillo, un día por semana, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	6	450.732	2.704.393	1,5	\$ 676.098	1,5	\$ 676.098	3,0	\$ 1.352.196	3,0	\$ 1.352.196		
SUBTOTAL 5						24.404.378,83										
VALOR TOTAL						\$ 233.080.473	\$ 72.497.502	\$ 56.231.583	\$ 128.729.084	\$ 104.351.389	\$ -					
ADMINISTRACION 23.5%						\$ 54.773.911	\$ 17.038.913	\$ 13.214.422	\$ 30.251.335	\$ 24.522.576						
UTILIDAD 8%						\$ 18.646.438	\$ 5.799.800	\$ 4.498.527	\$ 10.298.327	\$ 8.348.111						
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$ 73.420.349	\$ 22.836.713	\$ 17.712.949	\$ 40.549.662	\$ 32.870.688						
TOTAL						\$ 306.500.822	\$ 95.334.215	\$ 73.944.531	\$ 169.278.746	\$ 137.222.077	\$ -					

BALANCE ECONOMICO	
VALOR CONTRATADO:	\$ 306.500.822
VALOR EJECUTADO ACTA 1 :	\$ 95.334.215
VALOR EJECUTADO ACTA 2 :	\$ 73.944.531
% EJECUTADO A LA FECHA:	55,23%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	\$ -
CONTRATADO NO EJECUTADO:	137.222.077
CONTRATADO EJECUTADO ADICIONALMENTE:	0

ESTADO DEL ACTA	
VALOR CONTRATADO:	\$ 306.500.822
VALOR ADICION:	\$ -
VALOR TOTAL:	\$ 306.500.822
VALOR A PAGAR ACTA UNO:	\$ 73.944.531



FELIPE DULCEY CUELLAR
SUPERVISOR



GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS
REPRESENTANTE LEGAL DE GRARCO SAS
CONTRATISTA