


1	SI ☒ NO __						
1	SI ☒ NO __						
Tamaño de aberturas							
Superior			Inferior				
Recinto	Área Mínima (cm2)	Área de abertura(cm2)	Área Mínima (cm2)	Área de abertura(cm2)			
1							
1							
1							
1							
1							
1							
1							
Anexos de la NTC 3631							
Recinto	Valor del factor de reducción	Cumple Mono espacio	Vacíos Internos				
			1 a 6 pisos	> a 7 pisos	Ventilación	Evacuación	Combinado
1	0	SI __ NO __ N/A ☒					
1	0	SI __ NO __ N/A ☒					
1	0	SI __ NO __ N/A __					
1	0	SI __ NO __ N/A ☒					
1	0	SI __ NO __ N/A ☒					
1	0	SI __ NO __ N/A ☒					
1	0	SI __ NO __ N/A ☒					
Cumple vacío interno: SI ☒ NO __ N/A __			Número de ductos que evacuan al vacío interno: 0				
La edificación fue proyectada o construida antes del 25/04/2014: SI __ NO __ N/A ☒			Fecha de licencia de construcción o escritura del inmueble:				

ISOMETRICO				ESQUEMA EN PLANTA DE LOS RECINTOS			
							
Materiales: Cobre flexible __ Cobre rígido __ Acero galvanizado ☒ Acero corrugado flexible __ Acero al carbón __ Aluminio __ Aleación de aluminio __ PEALPE __ PE __							
Diámetros de las tuberías: 1/2" __ 5/8" __ 3/4" ☒ 1" __ 1 1/4" __ 1 1/2" __ 2" __ > 2" __				Tipo de instalación: A la vista __ Oculta ☒ Combinada __			
ANEXO 2 RESOLUCIÓN 90902				ASPECTOS TÉCNICOS ADICIONALES			
ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NORMAS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
HERMETICIDAD DE LA INSTALACIÓN LI 20psi LF 20psi / LI 20Lts LF 20Lts	☒	Crítico __ No Crítico __		NTC 2505 (4 Actualización)	☒		

EXISTENCIA Y OPERATIVIDAD VÁLVULAS	☒	Crítico__ No Crítico__		NTC 3833 (1 Actualización)			☒
TRAZADO	☒	Crítico__ No Crítico__		NTC 3838 (3 Actualización)			☒
MATERIALES	☒	Crítico__ No Crítico__		DISPOSICIONES			
VENTILACIÓN NTC 3631	☒	Crítico__ No Crítico__		APROBADO CONSTRUCCIÓN	☒		
MONÓXIDO DE CARBONO		Crítico__ No Crítico__	☒	RED APTA PARA GASIFICAR	☒		
UBICACIÓN ARTEFACTOS A GAS		Crítico__ No Crítico__	☒	REPORTE DEFECTOS CRÍTICOS:0			
CUANDO LA POTENCIA INSTALADA SUPERA LA CONSIDERADA EN EL DISEÑO	☒	Crítico__ No Crítico__		PRESIÓN: Dinámica 20 mbar Estática 23 mbar			
Observaciones o detalle de hallazgos:0				Aspectos para el distribuidor (No afectan la conformidad):0			
ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE:		DATOS DE LA LÍNEA MATRIZ		SERIE DE EQUIPOS UTILIZADOS:			
		Matriz inspeccionada: Sí__ No__ NA ☒		DETECTOR DE CO:sl1206148 Flexómetro:flx18			
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD		OIA:		DETECTOR DE GAS:f811069000007 Pie de rey:pdr18			
☒ INFORME DE INSPECCIÓN		Consecutivo:		Manómetro media:acib32 Manómetro baja:acim32			
Fecha de inspección y emisión:07/11/2024		Fecha:		Tipo de gas: GN ☒ GLP __			
☒ Se informa al usuario la necesidad de realizar la próxima revisión en un plazo no mayor a tres (3) años.				☒ Se brinda al cliente la información de las condiciones del servicio			
☒ Se toman registros fotográficos		☐ Se pega etiqueta de certificación		☐ Se informa al distribuidor de inmediato Defectos Críticos			
☐ Se brinda información acerca de dispositivos de CO		☒ La instalación queda sin servicio		☐ Se le informa al cliente el resultado de la inspección			
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: ☒ CONFORME ☐ NO CONFORME							
Declaro y acepto que conozco el resultado de la inspección				DATOS DEL INSPECTOR			
Nombre: miguel Felipe ríos				Nombre y apellido: YOSEP BILITON GONZALEZ CORTES			
Firma por parte del Cliente				Firma por AC INSPECCION SAS			
<div> AC INSPECCION SAS Fecha:07/11/2024 15:37 Nro:130559227/34240496 Firma: miguel</div>				<div> AC INSPECCION SAS Fecha:07/11/2024 15:38 Nro:130559227/34240496 Firma: bilinton González</div>			
Cédula: 1111793175		Vinculo: ENCARGADO		CCL: 16630501663070		Expedido por: sena	