

PISCINA DE CADETES FLUJO DE CAJA, MODIFICATORIO 1						SM-1 4 al 9	SM-2 11 al 16	SM-3 18 al 23	SM-4 25 al 30	SM-5 1 al 6	SM-6 8 al 13	SM-7 15 al 20	SM-8 22 al 27	SM-9 29 al 4	SM-10 6 al 11	SM-11 13 al 18	SM-12 20 al 25	SM-13 27 al 31	TOTAL			
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	VR/UNIT.	CANT	VR/PARC.	MAYO				JUNIO				JULIO								
1	PRELIMINARES																					
1.1	CAMPAMENTO DE 18 M2	UN	\$	1.730.021	1	\$	1.730.021,00	\$	1.730.021										\$	1.730.021,00		
1.2	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ML	\$	18.209	200,00	\$	3.641.800,00	\$	3.641.800										\$	3.641.800,00		
1.3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFÍA.	M2	\$	6.551	720,00	\$	4.716.720,00	\$	471.672	\$	471.672	\$	471.672	\$	471.672	\$	471.672		\$	4.716.720,00		
1.4	DESMONTE DE BARANDAS (ESCALERA PISCINA). INCLUYE POSTERIOR REINSTALACIÓN.	UN	\$	113.699	2,00	\$	227.398,00		\$	227.398									\$	227.398,00		
1.5	DESMONTE DE PARTIDORES (PISCINA). INCLUYE POSTERIOR REINSTALACIÓN DE 08 UNIDADES	UN	\$	52.275	16,00	\$	836.400,00		\$	836.400									\$	836.400,00		
1.6	RETIRO AZULEJOS PISCINA (PAREDES LATERALES Y FONDO) INCLUYE RETIRO DE BOQUILLAS Y REISNTALACION	M2	\$	8.244	1275,31	\$	10.513.655,64		\$	2.102.731	\$	2.102.731	\$	2.102.731					\$	10.513.655,64		
1.7	RETIRO PISO CAUCHO (CIRCULACIÓN PERIMETRAL A LA PISCINA)	M2	\$	4.431	285,54	\$	1.265.227,74		\$	632.614	\$	632.614							\$	1.265.227,74		
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																					
6.1	SISTEMA DE INYECCIÓN																					
6.1.1	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3" A Ø 6"	ML	\$	11.901	141,52	\$	1.684.229,52			\$	561.410	\$	561.410	\$	561.410				\$	1.684.229,52		
6.1.2	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,30	M2	\$	22.517	1,00	\$	22.517,00			\$	7.506	\$	7.506	\$	7.506				\$	22.517,00		
6.1.3	DESMONTE Y RETIRO DE EQUIPOS Y FILTRO DE ARENA EXISTENTE	UN	\$	598.983	1,00	\$	598.983,00			\$	299.492	\$	299.492						\$	598.983,00		
6.1.4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 4"	ML	\$	93.086	15,00	\$	1.396.290,00					\$	1.396.290						\$	1.396.290,00		
6.1.5	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 6"	ML	\$	156.282	151,52	\$	23.679.848,64						\$	23.679.849					\$	23.679.848,64		
6.1.6	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 6"	UN	\$	15.873	4,00	\$	63.492,00					\$	63.492						\$	63.492,00		
6.1.7	LIMPIEZA MECÁNICA TUBERÍA	ML	\$	3.425	6,00	\$	20.550,00						\$	20.550					\$	20.550,00		
6.1.8	VÁLVULA PVC UNA VÍA CON DOBLE UNIVERSAL CONEXIÓN LISA Ø 4"	UN	\$	1.179.680	0,00	\$	-												\$	-		
6.1.9	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø 6" CON MANOMETROS	UN	\$	6.832.539	1,00	\$	6.832.539,00						\$	6.832.539					\$	6.832.539,00		
6.1.10	VALVULA DE CHEQUE Ø 4"	UN	\$	1.566.668	2,00	\$	3.133.336,00					\$	3.133.336						\$	3.133.336,00		
6.1.11	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 6" CON BRIDAS	UN	\$	1.185.189	2,00	\$	2.370.378,00							\$	2.370.378				\$	2.370.378,00		
6.1.12	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ML	\$	2.463	60,00	\$	147.780,00							\$	147.780				\$	147.780,00		
6.1.13	PRUEBA HIDRÁULICA	UN	\$	202.089	1,00	\$	202.089,00								\$	202.089			\$	202.089,00		
6.2	SISTEMA DE ASPIRADO																					
6.2.1	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3" A Ø 6"	ML	\$	11.901	20,00	\$	238.020,00								\$	119.010	\$	119.010	\$	238.020,00		
6.2.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3"	ML	\$	56.028	54,62	\$	3.060.249,36									\$	3.060.249	\$	3.060.249,36	\$	3.060.249,36	
6.2.3	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 3"	UN	\$	13.157	20,00	\$	263.140,00									\$	263.140	\$	263.140,00	\$	263.140,00	
6.2.4	LIMPIEZA MECÁNICA TUBERÍA	ML	\$	3.425	0,00	\$	-												\$	-		
6.2.5	VÁLVULA PVC UNA VÍA CON DOBLE UNIVERSAL CONEXIÓN LISA Ø 3"	UN	\$	1.489.012	6,00	\$	8.934.072,00								\$	8.934.072,00			\$	8.934.072,00		
6.2.6	TRAMPA DE CABELLO EN PLÁSTICO ABS DE Ø 4"	UN	\$	3.200.131	4,00	\$	12.800.524,00										\$	6.400.262,00	\$	6.400.262,00		
6.2.7	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 3".	UN	\$	544.506	1,00	\$	544.506,00						\$	272.253	\$	272.253			\$	544.506,00		
6.2.8	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ML	\$	2.463	30,00	\$	73.890,00							\$	36.945	\$	36.945		\$	73.890,00		
6.2.9	PRUEBA HIDRÁULICA	UN	\$	202.089	1,00	\$	202.089,00								\$	202.089			\$	202.089,00		
6.3	SISTEMA DE DRENAJE																					
6.3.1	REJILLA DE FONDO ANTIATRAPAMIENTO DE 12" EN PLÁSTICO ABS DE ALTA DENSIDAD	UN	\$	1.172.135	2,0000	\$	2.344.270,00								\$	1.172.135	\$	1.172.135		\$	2.344.270,00	
6.3.2	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3" A Ø 6"	ML	\$	11.901	10,00	\$	119.010,00								\$	39.670	\$	39.670	\$	39.670		
6.3.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2 1/2"	ML	\$	45.083	20,00	\$	901.660,00								\$	901.660				\$	901.660,00	
6.3.4	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 3"	UN	\$	13.157	10,00	\$	131.570,00										131570			\$	131.570,00	
6.3.5	VÁLVULA PVC UNA VÍA CON DOBLE UNIVERSAL CONEXIÓN LISA Ø 2 1/2"	UN	\$	946.111	4,00	\$	3.784.444,00							\$	3.784.444					\$	3.784.444,00	
6.3.6	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	UN	\$	174.337	1,00	\$	174.337,00									\$	174.337,00			\$	174.337,00	
6.3.7	PRUEBA HIDRÁULICA	UN	\$	202.089	1,00	\$	202.089,00									\$	202.089,00			\$	202.089,00	
6.4	LLENADO DE PISCINA																					
6.4.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2"	ML	\$	29.683	10,00	\$	296.830,00								\$	148.415	\$	148.415		\$	296.830,00	
6.4.2	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3" A Ø 6"	ML	\$	11.901	20,00	\$	238.020,00					\$	39.670	\$	39.670	\$	39.670	\$	39.670	\$	238.020,00	
6.4.3	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2"	UN	\$	77.277	1,00	\$	77.277,00									\$	77.277			\$	77.277,00	
6.4.4	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 2"	UN	\$	570.178	1,00	\$	570.178,00										\$	570.178		\$	570.178,00	
6.4.5	VALVULA DE CHEQUE Ø 2"	UN	\$	300.433	1,00	\$	300.433,00										\$	300.433		\$	300.433,00	
6.4.6	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 3".	UN	\$	544.506	1,00	\$	544.506,00										\$	272.253	\$	272.253	\$	544.506,00
6.4.7	LLENADO DE PISCINA	M3	\$	5.148	2500,00	\$	12.870.000,00										\$	12.870.000	\$	12.870.000,00	\$	12.870.000,00
6.4.8	PRUEBA ESTANQUEIDAD	UN	\$	1.818.798	1,00	\$	1.818.798,00										\$	909.399,00	\$	909.399,00	\$	1.818.798,00
6.5	SISTEMA DE CLORACIÓN																					
6.5.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1"	ML	\$	14.827	10,00	\$	148.270,00								\$	148.270				\$	148.270,00	
6.5.2	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"	UN	\$	168.361	1,00	\$	168.361,00								\$	168.361				\$	168.361,00	
6.5.3	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1".	UN	\$	79.841	1,00	\$	79.841,00									\$	79.841			\$	79.841,00	
6.6	TANQUE DE ALMACENAMIENTO																					
6.6.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.	M3	\$	38.126	8,00	\$	305.008,00					\$	152.504	\$	152.504					\$	305.008,00	
6.6.2	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	\$	73.403	6,00	\$	440.418,00						\$	220.209	\$	220.209				\$	440.418,00	
6.6.3	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	M3	\$	97.267	1,00	\$	97.267,00					\$	24.317	\$	24.316,75	\$	24.316,75	\$	24.317	\$	97.267,00	
6.6.4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2"	ML	\$	29.683	30,00	\$	890.490,00						\$	890.490						\$	890.490,00	
6.6.5	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 2"	UN	\$	570.178	3,00	\$	1.710.534,00						\$	1.710.534						\$	1.710.534,00	
6.6.6	VALVULA DE CHEQUE Ø 2"	UN	\$	300.433	1,00	\$	300.433,00							\$	300.433					\$	300.433,00	
6.6.7	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø 2"	UN	\$	2.296.370	2,00	\$	4.592.740,00							\$	4.592.740					\$	4.592.740,00	
6.6.8	PASO PLÁSTICO PARA TANQUE EN FLUORESCENTE TRÁFICO PESADO HOMOLOGADO POR EAAB. ANTIDESLIZANTE CON ALMA DE ACERO. RESISTENTE A QUÍMICOS, ÁCIDOS, CLOROX, DEBE CUMPLIR CON NORMA CÁMARA SALINA NTC 1156	UN	\$	61.268	12,00	\$	735.216,00							\$	367.608	\$	367.608			\$	735.216,00	
6.6.9	TAPA EN LÁMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 1,00 X 1,00 M	UN	\$	291.716	2,00	\$	583.432,00								\$	583.432				\$	583.432,00	
6.6.10	SISTEMA VENTILACIÓN TANQUE SUBTERRÁNEO	UN	\$	123.734	2,00	\$	247.468,00								\$	247.468				\$	247.468,00	
6.6.11	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 3".	UN	\$	544.506	2,00	\$	1.089.012,00									\$	1.089.012			\$	1.089.012,00	
6.6.12	PRUEBA HIDRÁULICA	UN	\$	202.089	1,00	\$	202.089,00									\$	202.089			\$	202.089,00	
7	INSTALACIONES ELECTRICAS																					
7.1	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, COMUNICACIONES Y OBRAS CIVILES																					

PISCINA DE CADETES FLUJO DE CAJA, MODIFICATORIO 1						SM-1 4 al 9	SM-2 11 al 16	SM-3 18 al 23	SM-4 25 al 30	SM-5 1 al 6	SM-6 8 al 13	SM-7 15 al 20	SM-8 22 al 27	SM-9 29 al 4	SM-10 6 al 11	SM-11 13 al 18	SM-12 20 al 25	SM-13 27 al 31	TOTAL
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	VR/UNIT.	CANT	VR/PARC.	MAYO				JUNIO				JULIO					
7.1.1	RETIRO DE ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA DE LA PISCINA DE CADETES, INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS, RETIRO DE ALAMBRADO, RETIRO DE DUCTERIA, RETIRO DE TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN 110 V A 12 V Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN DICHO SISTEMA, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD MEDIANTE ACTA Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	UN	\$ 593.613	1,00	\$ 593.613,00	\$ 593.613													\$ 593.613,00
7.2	BANCO DE DUCTERIAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETAS																		
7.2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO SCH 40 DE 1XØ1 1/2", INCLUYE CAJAS DE PASO CON TAPA, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, ESTA SERA LA DUCTERIA DE RESERVA PARA EL CABLEADO DEL SISTEMA DE LOS CRONOMETROS DE COMPETENCIA.	ML	\$ 18.280	110,00	\$ 2.010.800,00							\$ 502.700	\$ 502.700	\$ 502.700	\$ 502.700				\$ 2.010.800,00
7.2.2	CAJA PLÁSTICA INDUSTRIAL PLEXO WEATHERPROOF BOXES DE LEGRAND, DE DIMENSIONES 220 X 170 X 140 MM, LIBRE DE HALÓGENOS IP 55, IK 07.	ML	\$ 99.645	16,00	\$ 1.594.320,00									\$ 797.160	\$ 797.160				\$ 1.594.320,00
7.2.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO PVC - TDP DE 1XØ1". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	\$ 8.505	2,00	\$ 17.010,00									\$ 4.253	\$ 4.253	\$ 4.253	\$ 4.253		\$ 17.010,00
7.2.4	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 8 CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO THWN, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	\$ 28.287	71,00	\$ 2.008.377,00										\$ 1.004.189	\$ 1.004.189			\$ 2.008.377,00
7.2.5	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA ENTRE 15 Y 65 A, 10KA, 230V, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS	UN	\$ 64.202	1,00	\$ 64.202,00										\$ 21.401	\$ 21.401	\$ 21.401		\$ 64.202,00
7.2.6	EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZONA VERDE, NORMA CODENSA CS207 MEDIDAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), INCLUYE RELLENO CON EL MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA VERDE.	M3	\$ 62.909	3,00	\$ 188.727,00											\$ 94.364	\$ 94.364		\$ 188.727,00
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES																		
12.1	IMPERMEABILIZACIÓN PISCINA. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE FISURAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS PERIMETRALES, LIMPIEZA DE JUNTAS, INSTALACIÓN DE MEMBRANA EN CAMBIOS DE PLANO, ÁREAS DE JUNTAS Y ELEMENTOS DE DRENAJE. ESPESOR FINAL: 1,8 MM / 1 MM EN SECO. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN DESDE LA SUPERFICIE DE SOPORTE HASTA LA SUPERFICIE DE ACABADO.	M2	\$ 85.169	1.300,00	\$ 110.719.700,00								\$ 55.359.850	\$ 55.359.850					\$ 110.719.700,00
12.2	IMPERMEABILIZACIÓN EN MEMBRANA SINTÉTICA TPO PARA TANQUE	M2	\$ 159.457	106,80	\$ 17.030.007,60												\$ 8.515.004	\$ 8.515.004	\$ 17.030.007,60
12.3	ENCHAPE PISCINA 0,25 X 0,25 MTS INCLUYE MARCAS DE LINEAS EN FONDO DE LA PISCINA Y MARCAS DE TARGETS EN LA LLEGADA DE LOS CARRILES DE ACUERDO A NORMAS FINA. REF. TICINO AZUL Y BLANCO CORONA O SIMILAR	M2	\$ 83.361	1.275,31	\$ 106.311.116,91									\$ 35.437.039	\$ 35.437.039	\$ 35.437.039			\$ 106.311.116,91
12.4	PISO BORDE PISCINA MEDITERRÁNEA 40 X 40 CMS COLOR BEIGE. REFERENCIA DECORCERÁMICA O SIMILAR	ML	\$ 181.559	143,60	\$ 26.071.872,40											\$ 8.690.624	\$ 8.690.624	\$ 8.690.624	\$ 26.071.872,40
12.5	PISO PARA CIRCULACIÓN PERIMETRAL A LA PISCINA MEDITERRÁNEA ADZ 30 X 50 CMS COLOR BEIGE. REFERENCIA DECORCERÁMICA O SIMILAR	M2	\$ 66.923	298,10	\$ 19.949.746,30										\$ 4.987.437	\$ 4.987.437	\$ 4.987.437	\$ 4.987.437	\$ 19.949.746,30
12.6	MANTENIMIENTO PISO EXTERIORES PISCINA (TABLÓN GRES 0,10 X 0,10 MTS)	M2	\$ 61.323	25,00	\$ 1.533.075,00											\$ 511.025	\$ 511.025	\$ 511.025	\$ 1.533.075,00
12.7	PISO EN GRANITO FUNDIDO Y LAVADO EN SITIO. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN BRONCE. INCLUYE PISO DUCHAS EXTERIORES. Y REMATE (BORDILLO) EN FONDO PISCINA (VIGA PERIMETRAL). INCLUYE RECUPERACIÓN ÁREA CIRCULACIÓN PERIMETRAL PISCINA	M2	\$ 112.280	137,04	\$ 15.387.155,18											\$ 5.129.052	\$ 5.129.052	\$ 5.129.052	\$ 15.387.155,18
24	ASEO GENERAL																		
24.1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	\$ 5.178	800,00	\$ 4.142.400,00	\$ 345.200	\$ 345.200	\$ 345.200	\$ 345.200	\$ 345.200	\$ 345.200	\$ 345.200	\$ 345.200	\$ 345.200	\$ 345.200	\$ 345.200	\$ 345.200	\$ 345.200	\$ 4.142.400,00
24.2	RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	\$ 8.630	71,76	\$ 619.327,97	\$ 51.611	\$ 51.611	\$ 51.611	\$ 51.611	\$ 51.611	\$ 51.611	\$ 51.611	\$ 51.611	\$ 51.611	\$ 51.611	\$ 51.611	\$ 51.611	\$ 51.611	\$ 619.327,97
CAMERINO PISCINA DE CADETES																			
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES																		
12.8	PINTURA EPÓXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD, PARA TRÁFICO PESADO - BODEGA. PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA. (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS)	M2	\$ 50.604	0,00	\$ -														\$ -
13	PINTURAS																		
13.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1. 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	\$ 21.006	100,00	\$ 2.100.600,00												\$ 700.200	\$ 700.200	\$ 2.100.600,00
18	CUBIERTAS																		
18.1	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS TIPO SIKA O SIMILAR	M2	\$ 43.632	396,00	\$ 17.278.272,00										\$ 5.759.424,00	\$ 5.759.424,00	\$ 5.759.424,00		\$ 17.278.272,00
18.2	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFIL PHR METALICO TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	KG	\$ 10.957	1030,45	\$ 11.290.614,32												\$ 3.763.538	\$ 3.763.538	\$ 11.290.614,32

PISCINA DE CADETES FLUJO DE CAJA, MODIFICATORIO 1						SM-1 4 al 9	SM-2 11 al 16	SM-3 18 al 23	SM-4 25 al 30	SM-5 1 al 6	SM-6 8 al 13	SM-7 15 al 20	SM-8 22 al 27	SM-9 29 al 4	SM-10 6 al 11	SM-11 13 al 18	SM-12 20 al 25	SM-13 27 al 31	TOTAL	
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	VR/UNIT.	CANT	VR/PARC.	MAYO				JUNIO				JULIO						
18.3	TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR (SEGÚN UMA) EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" ANCHO 45CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP PRIMER PISO TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4)	M2	\$ 99.672	151,57	15.107.636,00													\$ 15.107.636	\$ 15.107.636,00	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 479.182.319	\$ 5.843.493,00	\$ 5.261.238,66	\$ 3.603.827,66	\$ 2.971.213,79	\$ 3.839.620,80	\$ 3.839.620,80	\$ 6.749.706,92	\$ 90.573.947,05	\$ 105.126.260,88	\$ 62.717.294,63	\$ 80.607.519,70	\$ 47.104.995,67	\$ 60.943.579,01	\$ 479.182.318,59	
ADMINISTRACIÓN			18,00%		\$ 86.252.817	\$ 1.051.828,74	\$ 947.022,96	\$ 648.688,98	\$ 534.818,48	\$ 691.131,74	\$ 691.131,74	\$ 1.214.947,25	\$ 16.303.310,47	\$ 18.922.726,96	\$ 11.289.113,03	\$ 14.509.353,55	\$ 8.478.899,22	\$ 10.969.844,22	\$ 86.252.817,35	
IMPREVISTOS			1,00%		\$ 4.791.823	\$ 58.434,93	\$ 52.612,39	\$ 36.038,28	\$ 29.712,14	\$ 38.396,21	\$ 38.396,21	\$ 67.497,07	\$ 905.739,47	\$ 1.051.262,61	\$ 627.172,95	\$ 806.075,20	\$ 471.049,96	\$ 609.435,79	\$ 4.791.823,19	
UTILIDADES			5,00%		\$ 23.959.116	\$ 292.174,65	\$ 263.061,93	\$ 180.191,38	\$ 148.560,69	\$ 191.981,04	\$ 191.981,04	\$ 337.485,35	\$ 4.528.697,35	\$ 5.256.313,04	\$ 3.135.864,73	\$ 4.030.375,99	\$ 2.355.249,78	\$ 3.047.178,95	\$ 23.959.115,93	
IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%		\$ 4.552.232	\$ 55.513,18	\$ 49.981,77	\$ 34.236,36	\$ 28.226,53	\$ 36.476,40	\$ 36.476,40	\$ 64.122,22	\$ 860.452,50	\$ 998.699,48	\$ 595.814,30	\$ 765.771,44	\$ 447.497,46	\$ 578.964,00	\$ 4.552.232,03	
SUBTOTAL 1					\$ 598.738.307,07	\$ 7.301.444,50	\$ 6.573.917,71	\$ 4.502.982,66	\$ 3.712.531,63	\$ 4.797.606,19	\$ 4.797.606,19	\$ 8.433.758,80	\$ 113.172.146,84	\$ 131.355.262,97	\$ 78.365.259,63	\$ 100.719.095,87	\$ 58.857.692,10	\$ 76.149.001,97	\$ 598.738.307,07	
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR/PARC.															
26	EQUIPOS HIDRAULICOS																			
	EQUIPOS HIDRAULICOS																			
26.1	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA QMAX= 2300LPM	UN	\$ 11.524.473	4,00	\$ 46.097.892,00												\$ 46.097.892		\$ 46.097.892,00	
26.2	UNIDAD DE FILTRACIÓN EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA PRESIÓN	UN	\$ 16.053.373	4,00	\$ 64.213.492,00												\$ 64.213.492		\$ 64.213.492,00	
26.3	SIPS DE CLORACIÓN (INCLUYE BOMBA PERISTÁLTICA, TANQUE Y CONEXIONES)	UN	\$ 3.350.770	1,00	\$ 3.350.770,00												\$ 1.675.385	\$ 1.675.385	\$ 3.350.770,00	
26.4	SIPS EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 6,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 300 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, ACCESORIOS, TUBERÍA DE CONEXIÓN GALVANIZADA, PEDESTALES, FLOTADOR ETC.)	UN	\$ 10.303.763	1,00	\$ 10.303.763,00												\$ 10.303.763		\$ 10.303.763,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 123.965.917,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.888.877,00	\$ 58.077.040,00	\$ -	\$ 123.965.917,00
IVA SOBRE UTILIDAD			19%		\$ 23.553.524,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.518.886,63	\$ 11.034.637,60	\$ -	\$ 23.553.524,23
TOTAL EQUIPOS ELECTRICOS					\$ 147.519.441,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.407.763,63	\$ 69.111.677,60	\$ -	\$ 147.519.441,23
EQUIPOS ELECTRICOS																				
26.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMA DE DETECCIÓN DE PRESENCIA MEDIANTE SENSORES FOTOELÉCTRICOS, INCLUYE 4 PARES DE DETECTORES FOTOELÉCTRICOS ABT100, POSTE EN ACERO INOXIDABLE DE 60 CM DE ALTURA ÚTIL CON SU BASE PARA INSTALACIÓN ATORNILLABLE, TARJETA PC1832, TECLADO 5501, CAJA O ENVOLVENTE METÁLICA, BATERÍA DE 12 V 7 AH , TRANSFORMADOR DE 16 VAC 40VA, SIRENA 30 WATTS UN TONO, KIT ALIMENTACIÓN 3 AMPERIOS CON BATERÍA 12 V 4 AMP-TRANSFORMADOR-CAJA METÁLICA, CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA, DUCTERÍA SCH 40, CURVAS, CAJAS, CODOS, UNIONES, TERMINALES Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	\$ 4.389.168	1,00	\$ 4.389.168,00												\$ 2.194.584	\$ 2.194.584	\$ 4.389.168,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 4.389.168,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.194.584,00	\$ 2.194.584,00	\$ -	\$ 4.389.168,00
IVA SOBRE UTILIDAD			19%		\$ 833.941,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 416.970,96	\$ 416.970,96	\$ -	\$ 833.941,92
TOTAL EQUIPOS ELECTRICOS					\$ 5.223.109,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.611.554,96	\$ 2.611.554,96	\$ -	\$ 5.223.109,92
ACTIVIDADES NO PREVISTAS																				
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PARCIAL	VALOR REAL															
NP 1	PREPARACION Y NIVELACION DE SUPERFICIE PARA INSTALACION DE ENCHAPE, INCLUYE, DEMOLICION DE REBOSADEROS Y BORDE EN GRANITO,PAÑETE DE SUPERFICIE , RELLENO PUNTOS DE ILUMINACION SUBACUATICOS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO Y CONSTRUCCION DE CINTA EN CONCRETO , LAVADO CON RINSE REBOSADERO	UN	\$ 30.765.657,74	1,00	\$ 30.765.657,74							\$ 15.382.828,87	\$ 15.382.828,87						\$ 30.765.657,74	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 30.765.657,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.382.828,87	\$ 15.382.828,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.765.657,74	
ADMINISTRACIÓN			18,00%		\$ 5.537.818,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.768.909,20	\$ 2.768.909,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.537.818,39	
IMPREVISTOS			1,00%		\$ 307.656,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.828,29	\$ 153.828,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 307.656,58	
UTILIDADES			5,00%		\$ 1.538.282,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 769.141,44	\$ 769.141,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.538.282,89	
IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%		\$ 292.273,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.136,87	\$ 146.136,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292.273,75	
SUBTOTAL 4					\$ 38.441.689,34	-	-	-	-	-	-	\$ 19.220.844,67	\$ 19.220.844,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.441.689,34	
TOTAL BALANCE		PRESUPUESTO OFICIAL OBRA +EQUIPOS			\$ 789.922.547,57	\$ 7.301.444,50	\$ 6.573.917,71	\$ 4.502.982,66	\$ 3.712.531,63	\$ 4.797.606,19	\$ 4.797.606,19	\$ 27.654.603,47	\$ 132.392.991,52	\$ 131.355.262,97	\$ 78.365.259,63	\$ 179.126.859,50	\$ 130.580.924,66	\$ 78.760.556,93	\$ 789.922.547,57	