

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social</div></div>				FORMATO						Código: PA05-FO-025							
				ACTA DE CANTIDADES DE OBRA CONSOLIDADO PARCIAL						Versión:							
										Fecha: 27-05-2024							
PERIODO CORTE DE OBRA																	
		letras>		PRIMERO		JUNIO		2025		letras>		TREINTA		JUNIO		2025	
		números>		1		6				números>		30		6			
				DD		MM		AAAA				DD		MM		AAAA	
ACTA DE CANTIDADES DE OBRA												CORTE PARCIAL 4					
CONTRATO No				CO1.PCCNTR.711				2024				Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico					
				(No Contrato)				(Año de suscripción)				PLANEAMIENTO FISICO					
OBJETO DEL CONTRATO				"EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL"													
												(Indique el objeto del contrato suscrito)					
VR. INICIAL. CONTRATO:				\$ 2.325.484.185													
VR. ADICION. CONTRATO:				\$ -													
VR. TOTAL. CONTRATO:				\$ 2.325.484.185													
CONDICIONES SEGÚN BALANCE NO.2 DEL CONTRATO							ACTA No. 4			ACUMULADO							
ITEM	ITEM INDEXADO O CANASTA DE PRECIOS IDES	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo							
									[g]	[h]							
PLAZA DE MERCADO TRINIDAD Y GALAN																	
1		PRELIMINARES PARA REFORZAMIENTO : (Inc. Preliminares Localización Replanteo				\$ 81.372.977,04		\$ 14.347.345,60		\$ 51.026.020,23							
1.1		PRELIMINARES				\$ 42.984.402,78		\$ -		\$ 20.872.741,45							
1.1.1	1.1.1	Suministro e instalación de cerramiento provisional hasta h=2.00 m en repisa y lona verde	ML	729,19	\$ 28.909,00	\$ 21.080.025,03	0,00	\$ -	366,30	\$ 10.589.366,70							
1.1.2	1.1.5	Suministro e instalación de cerramiento en lamina ondulada de zinc h=3.048 m	ML	191,43	\$ 114.425,00	\$ 21.904.377,75	0,00	\$ -	89,87	\$ 10.283.374,75							
1.1.8		Cerramiento Perimetral para Protección en la Demolición en Altura (incl. varas, Repisa, malla electrosoldada, tela	ML	0,00	\$ 111.898,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -							
1.2		Localización y Replanteo Manual				\$ 3.560.443,86		\$ -		\$ 1.304.008,08							
1.2.1		Replanteo y Localización para arquitectura, sobre terreno.	M²	1895,87	\$ 1.878,00	\$ 3.560.443,86	0,00	\$ -	694,36	\$ 1.304.008,08							

1.3		Varios Preliminares para reforzamiento (Incluye desmontes y retiros)				\$	34.828.130,40			\$	14.347.345,60		\$	28.849.270,70	
1,3,6	1.2.33	Desmonte e instalación tablero electrico 12 circuitos	UN	2,00	\$	129.342,00	\$	258.684,00			\$	-	0,00	\$	-
1,3,7	1.2.41	Desmonte red eléctrica (incluye retiro y transporte)	ML	81,00	\$	12.030,00	\$	974.430,00			\$	-	62,76	\$	755.002,80
1,3,11	1.2.24	Desmonte bajante en PVC A.LL. h= 4-5 m	ML	38,00	\$	20.476,00	\$	778.088,00			\$	-	36,60	\$	749.421,60
1,3,12		Desmonte de Luminarias (Incluye Retiro de sobrantes)	UN	48,00	\$	40.392,00	\$	1.938.816,00			\$	-	23,00	\$	929.016,00
1,3,14		Demolición de Cimientos Manual (Incluye Retiro a escombrera certificada)	M³	21,00	\$	300.455,00	\$	6.309.555,00			\$	-	10,12	\$	3.040.604,60
1,3,15		Demolición de Vigas y Columnas Manual (Incluye: Retiro a escombrera certificada)	M³	0,00	\$	374.381,00	\$	-			\$	-	0,00	\$	-
1,3,17		Desmonte red sanitaria colgante diámetro de 2" a 4" (Inc. Retiro de Sobrantes)	M2	0,00	\$	6.864,00	\$	-			\$	-	0,00	\$	-
1,3,18		Desmonte de Tubería Hidráulica Colgante bajo Placa en diámetros de ½" a 4" (Incluye Retiro de Sobrantes).	M2	0,00	\$	5.776,00	\$	-			\$	-	0,00	\$	-
1,3,20	1.2.15	Demolición placa contrapiso (Incluye Retiro de sobrantes) e=20 cm	M2	497,80	\$	41.323,00	\$	20.570.589,40	347,20		\$	14.347.345,60	495,90	\$	20.492.075,70
1,3,31	1.2.8	Demolición meson corrido (incluye retiro de sobrantes)	ML	0,00	\$	21.025,00	\$	-			\$	-	0,00	\$	-
1,3,34		Desmonte Baranda Metálica (Incluye: Retiro de sobrante a sitio de bodegaje)	ML	0,00	\$	24.215,00	\$	-			\$	-	0,00	\$	-
1,3,39		Desmonte y retiro de muro en Dry- wall (Incluye: Retiro de sobrante a escombrera certificada)	M2	0,00	\$	14.903,00	\$	-			\$	-	0,00	\$	-
1,3,48		Desvío Temporal Colector colgante diámetro 4" a 6" (Inc. Tubería, accesorios y retiro de Sobrantes)	ML	41,60	\$	96.105,00	\$	3.997.968,00			\$	-	30,00	\$	2.883.150,00
2.		EXCAVACIÓN Y RELLENOS PARA REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS: (Inc. Excavación manual y/o maquina,Rellenos material selecionado o recebo)					\$	81.384.521,04			\$	20.365.044,10		\$	26.279.857,12
2,1		EXCAVACIÓN DE TIERRA					\$	81.384.521,04			\$	20.365.044,10		\$	26.279.857,12
2,1,1	2.1.2	Excavación manual en material común h=0.0-2.5 m (incluye retiro de sobrantes)	M3	495,68	\$	83.382,00	\$	41.330.789,76	0,00		\$	-	45,61	\$	3.803.053,02
2,1,2	2.1.6	Relleno con material proveniente de la excavación	M3	326,77	\$	31.376,00	\$	10.252.735,52	0,00		\$	-	0,00	\$	-
2,1,3	2.1.8	Relleno en recebo comun apisonado (Suministro e instalación, extendido manual, humedecido y compactación, transporte a 28	M3	0,00	\$	97.552,00	\$	-			\$	-	0,00	\$	-
2,1,4		Suministro e instalación de Recebo B - 400	M3	199,08	\$	134.422,00	\$	26.760.731,76	144,77		\$	19.460.004,10	144,77	\$	19.460.004,10
2,1,7		Cargue de Material de Demolición	M3	362,80	\$	8.380,00	\$	3.040.264,00	108,00		\$	905.040,00	360,00	\$	3.016.800,00
3		CIMENTACIÓN NUEVAS PARA REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS: (Inc. Concreto Pobre Base,Zapatas,Vigas ,Placas,Pilotes,Sacanucleos,Dados y Estructura Metálicas).					\$	161.974.112,50			\$	-		\$	38.370.354,51
3,1		CIMENTACIÓN					\$	161.974.112,50			\$	-		\$	38.370.354,51
3,1,1		Base Concreto Pobre de limpieza 2000 PSI e=0,05	M2	166,48	\$	27.813,00	\$	4.630.308,24			\$	-	91,12	\$	2.534.320,56
3,1,2		Zapatas de Concreto 4000 PSI (No incluye acero)	M³	46,47	\$	840.084,00	\$	39.038.703,48			\$	-	23,23	\$	19.515.151,32
3,1,3		Vigas de Cimentación en Concreto Reforzado 4000 PSI	M³	35,62	\$	973.219,00	\$	34.666.060,78			\$	-	16,77	\$	16.320.882,63
3,1,16		Pilotes Pre-Excavado sin entubacion con lodos tixotrópicos de Diametro 20 cm inc (Incluye: Pre-bucos en lugar restringido)	ML	640,00	\$	130.686,00	\$	83.639.040,00			\$	-	0,00	\$	-
3,1,18		Recalce de Zapatas y/o capiteles en Concreto 4500 PSI (inc. Epóxico para pega de concreto Nuevo con viejo, escarificación de zapatas formaleta y suministro e	M³	0,00	\$	1.319.439,00	\$	-			\$	-	0,00	\$	-
4		REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTES:(Columnas,vigas aéreas,Placas aéreas y contrapiso ,juntas de dilatación, Estructuras Metálicas y					\$	658.305.983,25			\$	87.216.097,06		\$	89.261.569,06
4,1		ESTRUCTURA DE CONCRETO					\$	189.147.673,00			\$	-		\$	-
4,1,1		Suministro e Instalación de Concreto 4000 psi Columnas - Pantalla (INCL. Formaleta andamios, suministro e	M³	0,00	\$	1.115.402,00	\$	-			\$	-	0,00	\$	-
4,1,6		Placa de contapiso Concreto 4000 psi e= 20cm (incluye Malla electrosoldada M-188 Q = 5 6,0mm 1,5 x 1,5 cm + amarre de translapo y polietileno cal. 6)	M2	1069,48	\$	176.859,00	\$	189.147.673,00			\$	-	0,00	\$	-
4,2		ESTRUCTURA METÁLICAS					\$	396.024.678,02			\$	77.990.073,30		\$	77.990.073,30

4,2,1		Perfilería de Acero para Estructuras Metálicas (Incluye: conexiones, pernos de anclaje y platina según detalles)	KG	22952,63	\$ 17.254,00	\$ 396.024.678,02	4.520,12	\$ 77.990.073,30	4.520,12	\$ 77.990.073,30
4,3		REFORZAMIENTO EN LA CIMENTACION Y ANCLAJES EN LA ESTRUCTURAL Y SUPER ESTRUCTURA. (INCLUYE ANCLAJES EN: VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ÁREAS, COLUMNAS, PANTALLAS, DADOS, ZAPATAS).				\$ 13.156.992,00		\$ 3.472.304,00		\$ 5.517.776,00
4,3,1		Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 1" con Longitud de 50 cm de profundidad estándar. (Incluye: Perforación en concreto con diámetro de 1/4 más del	UN	128,00	\$ 102.789,00	\$ 13.156.992,00		\$ -	0,00	\$ -
4,3,2		Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 7/8" con Longitud de 40 cm de profundidad estándar. (Incluye: Perforación en concreto con diámetro de 1/4 más del	UN	0,00	\$ 87.210,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4,3,3		Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 3/4" con Longitud de 35 cm de profundidad estándar. (Incluye: Perforación en concreto con diámetro de 1/4 más del	UN	0,00	\$ 73.955,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4,3,4		Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 5/8" con Longitud de 35 cm de profundidad estándar. (Incluye: Perforación en concreto con diámetro de 1/4 más del	UN	0,00	\$ 63.921,00	\$ -		\$ -	32,00	\$ 2.045.472,00
4,3,5		Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 1/2" con Longitud de 35 cm de profundidad estándar. (Incluye: Perforación en concreto con diámetro de 1/4 más del	UN	0,00	\$ 19.729,00	\$ -	176,00	\$ 3.472.304,00	176,00	\$ 3.472.304,00
4,3,6		Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 3/8" con Longitud de 9 cm de profundidad estándar. (Incluye: Perforación en concreto con diámetro de 1/4 más del	UN	0,00	\$ 17.554,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4,4		REFORZAMIENTO COLUMNAS				\$ 59.976.640,23		\$ 5.753.719,76		\$ 5.753.719,76
4,4,1		Encamisado y Reforzamiento estructural de Columnas en Concreto 4000 PSI (inc. Epóxico para pega de concreto, perforación de vigas para cruce de acero verticales	M³	21,39	\$ 2.803.957,00	\$ 59.976.640,23	2,05	\$ 5.753.719,76	2,05	\$ 5.753.719,76
5		ACERO DE REFUERZO Y MALLAS PARA REFORZAMIENTO : (Inc. Cimentación, Vigas, Columnas, Placas, Pantallas Pilotes)				\$ 127.493.206,26		\$ 5.395.097,66		\$ 52.122.244,46
5,1		ACERO DE REFUERZO CIMENTACIÓN				\$ 97.568.643,66		\$ -		\$ 39.790.367,10
5,1,1	3.2.1	Acero de refuerzo 60000 psi (en zapatas, capiteles y micropilotes)	KG	12263,97	\$ 5.490,00	\$ 67.329.195,30		\$ -	5.191,87	\$ 28.503.366,30
5,1,3	3.2.1	Acero de refuerzo 60000 psi (en vigas de cimentación))	KG	4552,09	\$ 5.490,00	\$ 24.990.974,10		\$ -	2.055,92	\$ 11.287.000,80
5,1,4	3.2.24	Suministro e instalación mallas electrosoldadas	KG	944,14	\$ 5.559,00	\$ 5.248.474,26		\$ -	0,00	\$ -
5,2		ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA				\$ 29.924.562,60		\$ 5.395.097,66		\$ 12.331.877,36
5,2,1	3.2.1	Acero de refuerzo 60000 psi (Columnas y Muros)	KG	5450,74	\$ 5.490,00	\$ 29.924.562,60	982,71	\$ 5.395.097,66	2.246,24	\$ 12.331.877,36
9		PISOS: (Inc. Alistado, Afinados, Media cañas y acabados)				\$ 54.989.141,66		\$ -		\$ 1.320.847,63
9,1		AFINADO PISOS				\$ 12.917.998,38		\$ -		\$ 1.175.873,15
9,1,1		Alistado de pisos e= 0.05 m, en mortero 1:3	M²	338,43	\$ 29.466,00	\$ 9.972.178,38		\$ -	0,00	\$ -
9,1,6		Poceta Aseo h= 65cmts. (Incluye: Mampostería , terminación en granito con media caña)	ML	12,00	\$ 245.485,00	\$ 2.945.820,00		\$ -	4,79	\$ 1.175.873,15
9,1,7	6.1.11	Mediacaña en granito pulido h = 0.10 m	ML	0,00	\$ 48.094,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
9,2		ACABADOS DE PISOS				\$ 42.071.143,28		\$ -		\$ 144.974,48
9,2,4		Piso Tipo 1 Baldosa Granito 40 X 40 Similar al existente.	M²	335,49	\$ 71.416,00	\$ 23.959.568,09		\$ -	2,03	\$ 144.974,48
9,2,5	6.1.15	Pulida y brillada pisos en granito	M2	335,49	\$ 19.338,00	\$ 6.487.763,63		\$ -	0,00	\$ -
9,2,10	6.1.17	Suministro e instalación cerámica para piso de ,33 x ,33, Duro piso - incluye boquilla, totalmente terminado	M2	93,85	\$ 69.463,00	\$ 6.519.241,48		\$ -	0,00	\$ -
9,2,11		Piso en Concreto Esmaltado con Sikafloor- 3 Quartz Top (Placa de concreto paga en ítem de placas de contrapiso)	M²	60,00	\$ 38.865,00	\$ 2.331.900,00		\$ -	0,00	\$ -
9,2,15		Concreto Escobiado con Dilataciones cada 100cm y e= 10cm (Incluye refuerzo	M2	9,98	\$ 84.580,00	\$ 843.770,08		\$ -	0,00	\$ -
9,2,19		Grada en Gravilla Lavada de 0,30cm	ML	20,00	\$ 96.445,00	\$ 1.928.900,00		\$ -	0,00	\$ -
10		ENCHAPES: (Inc. Enchapes para muros)				\$ 5.968.200,00		\$ -		\$ -
10,1		ENCHAPES MUROS				\$ 5.968.200,00		\$ -		\$ -

10,1,1	6.1.20	Suministro e instalación enchape pared Egeo 20.5 x 20.5 (incluye win y remate en aluminio)	M2	100,00	\$ 59.682,00	\$ 5.968.200,00		\$ -	0,00	\$ -
11		ESTUCO Y PINTURA				\$ 18.826.611,00		\$ -		\$ -
11,1		ESTUCO Y PINTURA				\$ 18.826.611,00		\$ -		\$ -
11,1,1	5.2.1	Suministro e instalación estuco sobre pañete para muros y/o techos	M2	100,00	\$ 14.599,00	\$ 1.459.900,00		\$ -	0,00	\$ -
11,1,2	7.1.14	Vinilo tipo 1 sobre muro 2 manos	M2	100,00	\$ 17.890,00	\$ 1.789.000,00		\$ -	0,00	\$ -
11,1,3	7.1.1	Aplicación pintura epoxica azul o gris para pisos (3 capas), incluye retiro de pintura anterior y desmanche de piso	M2	100,00	\$ 33.440,00	\$ 3.344.000,00		\$ -	0,00	\$ -
11,1,4		Pintura Sistema Alquidico para Estructura Metálica	ML	794,50	\$ 15.398,00	\$ 12.233.711,00		\$ -	0,00	\$ -
13		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				\$ 54.801.692,41		\$ -		\$ -
13,1		Instaaciones Hidráulicas y Sanitarias	GLB	1,00	\$ 54.801.692,41	\$ 54.801.692,41		\$ -	0,00	\$ -
14		INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 140.287.475,00		\$ -		\$ -
14,1		Instalaciones Eléctricas	GLB	1,00	\$ 140.287.475,00	\$ 140.287.475,00		\$ -	0,00	\$ -
17		CUBIERTA: (Inc. Cubiertas traslucidad,marquesinas,canales matálica,Cielos rasos,Impermeabilizaciones,Techos falsos)				\$ 6.052.400,00		\$ -		\$ -
17,1		CUBIERTA				\$ 6.052.400,00		\$ -		\$ -
17,1,5		Cielo Raso Dry Wall plano pintado 1/2".	M2	100,00	\$ 60.524,00	\$ 6.052.400,00		\$ -	0,00	\$ -
19		GENERALES: (Aseo ,Montajes)				\$ 16.698.750,37		\$ 171.184,00		\$ 6.314.186,92
19,1,1	16.1.2	Aseo y limpieza general obra	M2	1193,71	\$ 8.847,00	\$ 10.560.752,37		\$ -	694,36	\$ 6.143.002,92
19,1,4		Instalación de divisiones Modulares	M2	20,00	\$ 52.883,00	\$ 1.057.660,00		\$ -	0,00	\$ -
19,1,6		Montaje de canaleta, cableado de fuerza y regulada.	ML	10,00	\$ 46.500,00	\$ 465.000,00		\$ -	0,00	\$ -
19,1,7		Montaje de puertas con marco	UN	2,00	\$ 83.854,00	\$ 167.708,00		\$ -	0,00	\$ -
19,1,8		Montaje de Lámparas	UN	5,00	\$ 50.934,00	\$ 254.670,00		\$ -	0,00	\$ -
19,1,18		Montaje de Cubierta Existente (incluye correas, anclajes, reemplazos de platinas , madera y trasiego)	M2	20,00	\$ 156.153,00	\$ 3.123.060,00		\$ -	0,00	\$ -
19,1,19		Apuntalamiento temporal con cercha, camilla y paral metálico.	M2	50,00	\$ 21.398,00	\$ 1.069.900,00	8,00	\$ 171.184,00	8,00	\$ 171.184,00
20		ADECUACIONES LOCALES (ITEM CANASTA DE PRECIOS IPES)				\$ 183.075.532,37		\$ 458.000,80		\$ 20.567.254,37
20,1,1	1.2.1	Demolición cajas de inspeccion 100cm x 100 cm (incluye retiro de material)	UN	4,00	\$ 94.122,00	\$ 376.488,00		\$ -	0,00	\$ -
20,1,2	1.2.2	Demolición cajas de inspeccion 60cm x 60cm (incluye retiro de material)	UN	2,00	\$ 63.577,00	\$ 127.154,00	2,00	\$ 127.154,00	2,00	\$ 127.154,00
20,1,3	1.2.3	Demolición cajas de inspeccion 80cm x 80cm (incluye retiro de material)	UN	2,00	\$ 66.096,00	\$ 132.192,00	2,00	\$ 132.192,00	2,00	\$ 132.192,00
20,1,4	1.2.5	Demolición enchapes ceramicos (incluye retiro de sobrantes)	M2	160,51	\$ 8.396,00	\$ 1.347.641,96		\$ -	2,03	\$ 17.043,88
20,1,5	1.2.7	Demolición media cana y/o guarda escoba todo tipo. incluye corte con pulidora ,resanes, alistamiento de superficie con mortero para fundida de mediacaña en	ML	36,00	\$ 29.837,00	\$ 1.074.132,00		\$ -	21,96	\$ 655.220,52
20,1,6	1.2.8	Demolición meson corrido (incluye retiro de sobrantes)	ML	76,74	\$ 21.025,00	\$ 1.613.458,50	5,00	\$ 105.125,00	21,54	\$ 452.878,50
20,1,7	1.2.9	Demolición muros e= 15 cm. (Incluye Retiro de sobrantes)	M2	480,50	\$ 22.269,00	\$ 10.700.254,50	4,20	\$ 93.529,80	208,28	\$ 4.638.187,32
20,1,8	1.2.10	Demolición muros e= 25 cm. (Incluye Retiro de sobrantes)	M2	0,00	\$ 30.703,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,9	1.2.12	Demolición pisos espesor variable hasta 10 cm (incluye cargue y transporte hasta sitio de disposición final autorizado)	M2	0,00	\$ 10.994,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,10	1.2.20	Demolición sobrepiso	M2	0,00	\$ 12.704,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,11	1.2.34	Desmonte estanterías pesada	M2	0,00	\$ 23.385,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,12	1.2.35	Desmonte estanterías fijas a pared	M2	0,00	\$ 17.446,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,13	1.2.40	Desmonte puntos sanitarios	UN	0,00	\$ 15.242,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,14	1.2.41	Desmonte red eléctrica (incluye retiro y transporte)	ML	300,00	\$ 12.030,00	\$ 3.609.000,00		\$ -	155,28	\$ 1.868.018,40
20,1,15	1.2.42	Desmonte Redes Hidro Sanitarias	ML	200,00	\$ 12.341,00	\$ 2.468.200,00		\$ -	0,00	\$ -
20,1,16	1.2.43	Desmonte salida electrica	UN	20,00	\$ 24.199,00	\$ 483.980,00		\$ -	0,00	\$ -
20,1,17	1.2.58	Desmonte, traslado y re instalación de locales en carpinterías metálicas, mallas eslabonadas y ventanerias, incluye corte, traslado, soldaduras, y demas elementos.	M2	327,04	\$ 84.147,00	\$ 27.519.434,88		\$ -	129,71	\$ 10.914.707,37

20,1,18	4.1.1	Alfajías o remates en mampostería	ML	436,96	\$ 18.515,00	\$ 8.090.314,40		\$ -	0,00	\$ -
20,1,19	4.1.3	Filos y dilataciones en pañete	ML	566,56	\$ 7.357,00	\$ 4.168.181,92		\$ -	0,00	\$ -
20,1,20	4.1.4	Muro drywall doble cara 0.10 m (incluye estructura metálica, masilla, cinta y primera mano de pintura)	M2	0,00	\$ 71.426,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,21	4.1.6	Muro en bloque No. 4 e=10 cm	M2	0,00	\$ 59.825,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,22	4.1.7	Muro en ladrillo tolete e=12 cm	M2	507,70	\$ 58.881,00	\$ 29.893.883,70		\$ -	0,00	\$ -
20,1,23	4.1.8	Muro en ladrillo tolete e=20 - 25 cm	M2	0,00	\$ 98.486,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,24	4.1.9	Muro entre h=0 a 3 m en Bloque No. 5 e=12 cm	M2	0,00	\$ 78.402,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,25	4.1.16	Suministro e Instalación de SUPERBOARD de 4mm, 1 cara-en muros y cieloraso- NO INCLUYE estuco ni pinturas. (Incluye estructura metálica, perfilera, tornillos para su correcta instalación)	M2	20,00	\$ 53.052,00	\$ 1.061.040,00		\$ -	9,27	\$ 491.792,04
20,1,26	6.1.3	Afinado endurecido en mortero 1:3 h=4 cm.	M2	0,00	\$ 35.364,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,27	6.1.11	Mediacaña en granito pulido h = 0.10 m	ML	424,64	\$ 48.094,00	\$ 20.422.636,16		\$ -	0,00	\$ -
20,1,28	6.1.15	Pulida y brillada pisos en granito	M2	600,00	\$ 19.338,00	\$ 11.602.800,00		\$ -	0,00	\$ -
20,1,29	6.1.26	Suministro e instalación rejilla de piso cuadrada de 6"x6"x4" en aluminio	UN	8,00	\$ 98.808,00	\$ 790.464,00		\$ -	0,00	\$ -
20,1,30	6.1.27	Win metálico	ML	8,00	\$ 25.718,00	\$ 205.744,00		\$ -	0,00	\$ -
20,1,31	8.2.6	Suministro e instalación cielo raso en lamina de PVC (Incluye estructura metálica)	M2	333,35	\$ 75.401,00	\$ 25.134.923,35		\$ -	13,34	\$ 1.005.849,34
20,1,32	9.1.12	Cancelación de punto sanitario de 2" a 4"	UN	0,00	\$ 37.935,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,33	9.1.14	Punto Sanitario PVC 2"	UN	40,00	\$ 110.499,00	\$ 4.419.960,00		\$ -	0,00	\$ -
20,1,34	9.2.3	Instalación puntos hidráulicos sobreponer con material desmonte	UN	0,00	\$ 30.138,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,35	9.2.4	Punto agua fria pvc-p (incluye accesorios)	UN	40,00	\$ 59.176,00	\$ 2.367.040,00		\$ -	0,00	\$ -
20,1,36	11.1.10	Instalación punto eléctrico con material de desmonte, incluye aparato, luminaria, tablero u otro	UN	0,00	\$ 42.902,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
20,1,37	11.1.11	Luminaria panel led incrustar 8w	UN	68,00	\$ 39.954,00	\$ 2.716.872,00		\$ -	4,00	\$ 159.816,00
20,1,38	11.1.14	Salida de tomacorriente bifásica	UN	68,00	\$ 94.326,00	\$ 6.414.168,00		\$ -	1,00	\$ 94.326,00
20,1,39	11.1.50	Suministro e instalación interruptor doble	UN	10,00	\$ 11.172,00	\$ 111.720,00		\$ -	0,00	\$ -
20,1,40	11.1.51	Suministro e instalación interruptor sencillo	UN	29,00	\$ 10.069,00	\$ 292.001,00		\$ -	1,00	\$ 10.069,00
20,1,41	11.1.53	Suministro e instalación lampara led high bay de 100 w (tipo ufo)	UN	8,00	\$ 249.326,00	\$ 1.994.608,00		\$ -	0,00	\$ -
20,1,42	11.1.75	Suministro e instalación, salida iluminación tubería em ¾ " (3ml). promedio de 3.5 ml en cable lsht 12awg no incluye luminaria.	UN	80,00	\$ 120.587,00	\$ 9.646.960,00		\$ -	0,00	\$ -
20,1,43	11.1.76	Suministro e instalación, salida interruptor doble en tubería em ¾" (incluye aparato). promedio de 3.5 ml en cable lsht 12awg	UN	40,00	\$ 107.257,00	\$ 4.290.280,00		\$ -	0,00	\$ -
21		ITEMS NO PREVISTOS				\$ 70.046.888,02		\$ 272.920,00		\$ 36.065.806,49
NP1		Limpieza de superficie metálica existente según norma SSPC SP2 (limpieza manual) Incluye solvente y herramienta manual	ML	356,00	\$ 15.506,00	\$ 5.520.136,00		\$ -	317,92	\$ 4.929.667,52
NP2	13.1.8	Mantenimiento cordón enrollables (incluye desmonte, mantenimiento y cambio de resortes, engrase, arreglo de tapa rollo y cambio de flejes y angulo doble 1" a riel	M2	17,13	\$ 381.149,00	\$ 6.529.082,37		\$ -	17,13	\$ 6.529.082,37
NP3		Montaje de estructura metálica Ancaje a piso con aplicación de epoxico. Incluye anticorrosivo y esmalte.	ML	59,30	\$ 54.416,00	\$ 3.226.868,80		\$ -	59,30	\$ 3.226.868,80
NP4		Pintura bajo placa (incluye resane, pintura epoxica)	M2	28,52	\$ 23.135,00	\$ 659.810,20		\$ -	28,52	\$ 659.810,20
NP5		CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO DE pisos espesor variable hasta 10 cm	ML	503,68	\$ 18.704,00	\$ 9.420.830,72		\$ -	252,08	\$ 4.714.904,32
NP6		Instalación de Superboard Entre piso Zumin Placa Fibrocemento , para cieloraso- NO INCLUYE estuco ni pinturas. (corte, trasiego de material y tornillos para su correcta	M2	32,00	\$ 52.802,00	\$ 1.689.664,00		\$ -	13,92	\$ 735.003,84
NP7	2.1.1	Excavación en conglomerado incluye retiro a botadero certificado	M3	247,00	\$ 92.369,00	\$ 22.815.143,00		\$ -	102,70	\$ 9.486.296,30

[illegible]**TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I)**

\$	128.225.689,00
----	----------------

AJU

\$	44.855.504,00
----	---------------

\$	112.405.990,00
----	----------------

Administracion

\$	16.612.775,00
----	---------------

\$	1.282.257,00
----	--------------

\$	3.213.281,00
----	--------------

Imprevistos

\$	66.451.100,00
----	---------------

\$	5.129.028,00
----	--------------

\$	12.853.126,00
----	---------------

Utilidad

VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)

\$	179.492.478,00
----	----------------

\$	449.800.538,00
----	----------------

IVA

\$ -

\$ _____ -

RETENCIÓN A LIQUIDACIÓN

[illegible][illegible]**VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA**

\$	179.492.478.00
----	----------------

\$	449.800.538.00
----	----------------

XI) SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

No Contrato de Obra

CO1.PCCNTR.7119721

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
Contratista: UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoría

CO1.PCCNTR.7162568

DIRECTORA DE INTERVENTORIA: DIANA PATRICIA RAMIREZ ZABALA
Contratista: CABA INTERVENTORIA S.A.S