

<div><div>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLACAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO, GARANTIZANDO SU PRESERVACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.</div></div> <div></div>						ACTA DE COBRO DE OBRA N°2													
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - EDUR						Corte del 01 de junio de 2025 al 30 de septiembre de 2025													
PROYECTO MEJORAMIENTO DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA 2025						CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO		SALDO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT MAYOR	CANT MENOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL		
1.0	Limpieza y mantenimiento general de cunetas, incluye botada y disposición adecuada del material sobrante, y todos los elementos necesarios para su correcto mantenimiento.	ml	238,50	\$3.381,00	\$806.369	219,90		458,40	\$ 1.549.850,40	0	\$ -	458,40	\$ 1.549.850	458,4	\$ 1.549.850,40	0,00	\$ 0,00		
2.0	Cerramiento en malla eslabonada a doble altura calibre 10, ojo 5*5 con una altura de la malla de 3,00 m, tubería galvanizada de 1 1/2" calibre 16 cada 2,0 m con pie amigos en diagonal en rombo cada 8,0 m, en tubería galvanizada de 1 1/2" calibre 16; horizontalmente en parte superior y nivel intermedio, se instalará tubería galvanizada de 1 1/2" calibre 16 igualmente se instalará el contrafuerte cada 8 metros.	ml	10,00	\$252.247,00	\$2.522.470		10,00	0,00	\$ 0,00	0	\$ -			0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
3.0	Desmonte de malla eslabonada de doble de altura, incluye retiro de tubería galvanizada de soporte.	ml	10,00	\$19.713,00	\$197.130		10,00	0,00	\$ 0,00	0	\$ -			0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
4.0	Suministro e instalación de malla eslabonada para mantenimiento de integrados (porterías)	m2	75,00	\$77.595,00	\$5.819.625	129,00		204,00	\$ 15.829.380,00	0	\$ -	204,00	\$ 15.829.380	204	\$ 15.829.380,00	0,00	\$ 0,00		
5.0	Desmonte de tablero viejo, S.T.I de Tablero de baloncesto de madera laminada encolada con resinas fenólicas, resistente a la intemperie, de 180x105x2 cm, para usuarios de más de 8 años, con aro de varilla maciza de 20 mm de espesor y 45 cm de diámetro.	un	4,00	\$2.053.527,00	\$8.214.108	4,00		8,00	\$ 16.428.216,00	0	\$ -	8,00	\$ 16.428.216	8	\$ 16.428.216,00	0,00	\$ 0,00		
6.0	Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho 10 cm de acuerdo a los colores reglamentarios y al diseño	ml	3090,00	\$7.082,00	\$21.883.380	870,00	731,44	3228,56	\$ 22.864.633,26	0	\$ -	2139,85	\$ 15.154.418	2139,85	\$ 15.154.417,70	1088,71	\$ 7.710.215,56		
7.0	Suministro transporte e instalación de reflector 200w tipo sylvania o similar.	un	17,00	\$309.991,00	\$5.269.847	7,00		24,00	\$ 7.439.784,00	0	\$ -	24,00	\$ 7.439.784	24	\$ 7.439.784,00	0,00	\$ 0,00		
8.0	Suministro, transporte e instalación de grama sintética, uso multideportivo, tipo: tufting pelo cortado; hilado 100% polietileno 12000 dtex; fibrilado, o fibrilada (según requerimiento), bicolor; FIFA 2 estabilizado con protección UV, altura del pelo 50 mm., peso hilado: 2200 gr/m2, rafias importadas con los más altos estándares de calidad de Estados Unidos. Instalación: relleno con goma molida de granulometría fina malla 8, arena sílice de cantos rodados clasificada y homeada, granulometría 02/0.63 mm. Garantía contra rayos UV 8 años, garantía de fábrica: 5 años, garantía de instalación 3 años. Instalación de grama sintética incluye relleno, uniones pegadas, líneas de demarcación en grama sintética de color blanco, cintas de unión, manuales de capacitación, kit de cepillos para su correcto mantenimiento.	m2	1154,00	\$127.650,00	\$147.308.100	30,40		1184,40	\$ 151.188.660,00	1184,40	\$ 151.188.660			1184,40	\$ 151.188.660,00	0,00	\$ 0,00		
9.0	Desinstalación de grama sintetica y disposición del material existente para su reutilización en relleno	m2	1154,00	\$15.370,00	\$17.736.980	492,28		1646,28	\$ 25.303.248,29	1646,28	\$ 25.303.248			1646,28	\$ 25.303.248,29	0,00	\$ 0,00		
10.0	Reparqueo de grama sintetica reutilizada para reparqueo en canchas alternas varias zonas.	m2	380,00	\$17.303,00	\$6.575.140	81,88		461,88	\$ 7.991.824,86	461,88	\$ 7.991.825			461,88	\$ 7.991.824,86	0,00	\$ 0,00		
11.0	Suministro, transporte y colocación de malla de protección en nylon ojo N° 3. Incluye cable tensor trenzado de acero galvanizado de 1/4". Incluye tensor y perros galvanizados y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	220,00	\$70.507,00	\$15.511.540	26,76		246,76	\$ 17.398.307,32	246,76	\$ 17.398.307			246,76	\$ 17.398.307,32	0,00	\$ 0,00		
12.0	Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada de material, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desmenuce de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	m2	970,00	\$650,00	\$630.500		638,38	331,62	\$ 215.555,68	0	\$ -			0	\$ 0,00	331,62	\$ 215.555,68		
13.0	S.T.I de Cancha múltiple fija Para baloncesto y microfútbol, en tubería agua negra de 1 ½, 2 y 3 pulgadas. 2 tableros en acrílico cristal 10mm. 2 aros metálicos. 2 mallas para baloncesto y 1 juego de 2 mallas para microfútbol.	Und	6,00	\$8.450.000,00	\$50.700.000		6,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -			0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
14.0	Demolición de losa en concreto, incluye el cargue, transporte y botada de escombros, herramienta manual o mecánicamente. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques), instalaciones embebidas, con martillo neumático con compresor	m3	36,00	\$105.000,00	\$3.780.000		36,00	0,00	\$ 0,00	0	\$ -			0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
15.0	Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21 Mpa, para losas (E=10), y otros elementos, Incluye mano de obra, vibrado, formaletas, juntas, fajas, ranuras. Incluye acero de refuerzo (malla electrosoldada).	m3	36,00	\$863.737,00	\$31.094.532		35,00	1,00	\$ 863.737,00	0	\$ -	1,00	\$ 863.737	1	\$ 863.737,00	0,00	\$ 0,00		
O.E.1	Retiro y transporte interno de Cancha múltiple fija Para baloncesto y microfútbol hasta donde lo indique la supervisión o el personal encargado de los escenarios deportivos	Und	0,00	\$303.391,85	\$0	12,00		12,00	\$ 3.640.702,20			12,00	\$ 3.640.702	12	\$ 3.640.702,20	0,00	\$ 0,00		

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CONSTRUTORA MASTER</div></div><div>ORIENTE S.A.S</div></div><div>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLACAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO, GARANTIZANDO SU PRESERVACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.</div><div><div><div></div></div><div>EDUR</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano y Rural</div></div></div><div>CONTRATO: COP-003-2025-CD</div></div>						<div>ACTA DE COBRO DE OBRA N°2</div> <div>Corte del 01 de junio de 2025 al 30 de septiembre de 2025</div>											
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - EDUR						CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO		SALDO	
PROYECTO MEJORAMIENTO DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA 2025						CANT MAYOR	CANT MENOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
O.E.2	S.T.I de Cancha múltiple fija Para baloncesto y microfútbol, en tubería agua negra de 1 ½, 2 y 3 pulgadas. 2 tableros en fibra de vidrio. 2 aros metálicos. 2 mallas para baloncesto	Und	0,00	\$8.054.200,00	\$0	6,00		6,00	\$ 48.325.200,00			6,00	\$ 48.325.200	6	\$ 48.325.200,00	0,00	\$ 0,00
O.E.3	Mantenimiento de portería integrada, incluye: Retiro de malla metálica, varilla y soldadura con pulidora, suministro e instalación de malla en nylon, retiro de pintura y preparación de la superficie , una mano de base wash primer, utilización de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija), preparación de la superficie , suministro y aplicación de anticorrosivo cromato de zinc , pintura esmalte a dos manos para la tubería y ángulos existentes.	Und	0,00	\$2.585.981,00	\$0	2,00		2,00	\$ 5.171.962,00			2,00	\$ 5.171.962	2	\$ 5.171.962,00	0,00	\$ 0,00
OE4	Suministro, transporte e instalación de caucho para cancha de grama sintética	kg		\$5.400,00		9000,00		9000,00	\$ 48.600.000,00	0	\$ -			0	\$ 0,00	9000,00	\$ 48.600.000,00
OE5	Mantenimiento general de cerramiento deportivo (incluye reconstrucción donde sea necesario del piso mallas, cambio de malla que se encuentre en mal estado, cocido de malla donde se requiera, malla y mantenimiento porterías)	M2		\$116.000,00		328,76		328,76	\$ 38.135.796,48	0	\$ -			0	\$ 0,00	328,76	\$ 38.135.796,48
OE6	Desmonte de aparatos sanitarios (unidad sanitaria, orinales y lavamanos), Incluye disposición final y/o entrega donde lo indique la entidad.	Und		\$62.015,00		2,00		2,00	\$ 124.030,00	0	\$ -			0	\$ 0,00	2,00	\$ 124.030,00
OE7	Suministro, transporte e instalación de accesorios sanitarios completos, incluye válvulas de vaciado y llenado.	Und		\$380.201,00		2,00		2,00	\$ 760.402,00	0	\$ -			0	\$ 0,00	2,00	\$ 760.402,00
OE8	Suministro e Instalación de orinales mediano para unidad sanitaria. Incluye grifería y desagües.	Un		\$692.232,00		2,00		2,00	\$ 1.384.464,00	0	\$ -			0	\$ 0,00	2,00	\$ 1.384.464,00
OE9	Suministro, Transporte e Instalación de puerta sencilla 1200mm	Und		\$1.518.415,00		1,00		1,00	\$ 1.518.415,00	0	\$ -			0	\$ 0,00	1,00	\$ 1.518.415,00
OE10	Suministro y colocación de pintura para graderías existentes, incluye preparación de la superficie a intervenir, colores a definir según aprobación de la supervisión.	M2		\$38.003,00		73,10		73,10	\$ 2.778.019,30	0	\$ -			0	\$ 0,00	73,10	\$ 2.778.019,30
OE11	Mantenimiento y pintura de pasamanos en tubería metálica, Incluye retiro de pintura existente y aplicación de anticorrosivo y esmalte apto para intemperie, color según indicaciones de la supervisión.	m		\$63.686,00		79,22		79,22	\$ 5.045.204,92	0	\$ -			0	\$ 0,00	79,22	\$ 5.045.204,92
OE12	Suministro, transporte, pintura e instalación de lámina calibre 18 con medidas de 3 m * 0,70 en torres de cubierta	Und		\$484.673,00		2,00		2,00	\$ 969.346,00	0	\$ -			0	\$ 0,00	2,00	\$ 969.346,00
OE13	Suministro, transporte y colocación de duchas. Incluye Grifería, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und		\$265.604,00		2,00		2,00	\$ 531.208,00	0	\$ -			0	\$ 0,00	2,00	\$ 531.208,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO.					\$ 318.049.721				\$ 424.057.947		\$ 201.882.040,46		\$ 114.403.249,30		\$ 316.285.289,76		\$ 107.772.656,94
COSTOS INDIRECTOS (A)					26%	\$ 82.692.927	26%		\$ 110.255.066	26%	\$ 52.489.330,52	26%	\$ 29.744.844,82	26%	\$ 82.234.175,34	26%	\$ 28.020.890,80
COSTOS INDIRECTOS (U)					5%	\$ 15.902.486	5%		\$ 21.202.897	5%	\$ 10.094.102,02	5%	\$ 5.720.162,47	5%	\$ 15.814.264,49	5%	\$ 5.388.632,85
COSTO TOTAL DE LA OBRA.					\$ 416.645.135				\$ 555.515.910		\$ 264.465.473,01		\$ 149.868.256,58		\$ 414.333.729,59		\$ 141.182.180,59


Adición N°1	\$ 138.870.775,67
-------------	-------------------


ELKIN ALONSO GÓMEZ ALZATE
Representante Legal
Cc 71115533

CONSTRUCTORA MASTER ORIENTE S.A.S


MARIA JEANNETTE HERNÁNDEZ JARAMILLO
Directora de obra
CC 1036401090

CONSTRUCTORA MASTER ORIENTE S.A.S


SANTIAGO OSSA ESTRADA
Residente de obra
CC 1036399513

CONSTRUCTORA MASTER ORIENTE S.A.S

MARCO ANTÑO DIAZ MEDINA
N° 71.113.392
Gerente

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral -EDUR

VALERIA CENDOYA ARIAS
CC 1036399740
Supervisor

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral -EDUR