


Informe de servicios - UPS															
Cliente:PEOPLE CONTACT SAS				OT N° 4813		OP 2991		contacto: Juan Carlos Gutiérrez		Llegada al cliente:		Salida del cliente:			
Dirección: Calle 22 # 12-66				Ciudad: Pereira				celular: 313 7246618		Fecha y Hora: 15/12/2025 10:00 p. m.		Fecha y Hora: 16/12/2025 4:00 a. m.			
ID: 725f57d2		Sede:Edificio atento olaya				Área: Datacenter				Mail:					
Equipo:UPS		Marca: LIEBERT		Modelo: LIEBERT NXa 120				Pruebas de energía: Autorizado & Sin Generador							
Potencia: 120kva		S/N: 21012006012113020004		Activo Fijo: P000013792											
Tipo de entrada: Trifásica		Tipo de salida: Trifásica		Bypass Interno: SI											
Mantenimiento: Preventivo															
Parámetros de entrada		Fase R		Fase S		Fase T		GND-N		P/F/D/NT/A/C/NA/Nau/N*		Descripción de los servicios:			
	Tensión (Vca)	228 / 425		229 / 426		229 / 425		0		Pasó		Se realizo mantenimiento preventivo general, limpieza, revisión sin apagado, Chequeo inversor, cargador, ventiladores, pruebas de descarga a baterías Una por una, pruebas torque y ajustes pruebas de funcionamiento, ups queda operando correctamente con y sin presencia de red. Nota: Después de las 10: 40 pm ups arroja alarma predictiva por Bypass no detectado debido a que el voltaje a la entrada en horas de la noche tiende a subir.			
	Corriente (Ica)	51/ 30		53/ 31		51/ 32		3 0							
	Frecuencia (Hz): 60hz	Calibre:3/0		DPS:Si		Breaker: 320 Amp									
Parámetros de Salida		Fase R		Fase S		Fase T		GND-N		P/F/D/NT/A/C/NA/Nau/N*					
	Tensión (Vca)	399 / 209		399 / 208		400 / 209		0		Pasó					
	Corriente (Ica)	29 / 58		26 / 60		30 / 47		12 0							
	Porcentaje de Carga (%)	17		17		16		—							
	Frecuencia (Hz): 60hz	Calibre: 2hilos 1/0		Bypass: No		Breaker: A tablero distribución de cargas									
Potencia aparente total: 18 kVA		Potencia activa total: 17 KW				% de carga: 20				Pendientes:					
	Descripción						P/F/D/NT/A/C/NA/Nau/N*		Sin Novedad						
	Estado de los ventiladores						Pasó								
	Estado físico de UPS y su monitoreo						Pasó								
	Limpieza general del sistema						Pasó								
Parámetros de las baterías				Medición		Display		P/F/D/NT/A/C/NA/Nau/N*		Razón probable de la falla:					
Tensión de flotación (Vcc)				N.A.		539		Pasó							
Tensión nominal (Vcc)				480											
Corriente de carga (Icc)				480 0.14											
Temperatura de las baterías (°C)				0.14 Na											
Referencia: 12v-80ah		Marca de las baterías: CSB		Cantidad de baterías por banco: 40		Cantidad de bancos: 1		Total de baterías: 40		Na					
Fecha de la batería: 4/10/2024		Observaciones:Baterías en pruebas de descarga normal			Temp. ambiente (°C): 22		Humedad (%): Dentro de Parámetros								
Tipo: UPS		Montaje: Banco baterías externo													
		Evaluación inicial:													
Equipo de medición: FLUKE Serie PA1															
Prueba operativa y notas relevantes del sistema								P/F/D/NT/A/C/NA/Nau/N*		Materiales usados / repuestos					
A	Compruebe el funcionamiento en la pantalla LCD, los LED y las medidas.							Pasó		Na					
B	Verifique la condición de faseado de alimentación / rotación de fases							Pasó							
C	Verifique y cheque los tableros regulados							Pasó							
D	Inspección y evaluación externa del equipo							Pasó							
E	Pruebe la operación de bypass manual							No Autorizado							
F	Prueba de transferencia del inversor a baterías (On Batery)							Pasó							
G	Verificar los conductores de tierra si tienen continuidad eléctrica							Pasó							
H	Prueba de transferencia de bypass al inversor (Normal Online)							No Autorizado		Firma del técnico Servitronics Javier Cruz 					
I	Revisar el log de eventos y reportar anomalías							Pasó							
J	Verificar la temperatura de los contactos de potencia							Pasó							
K	Verificar las constantes de calibración							Pasó							
L	Capacidad de las baterías							100 %							
M	Autonomía de las baterías			45min min				Pasó							
* Detalle de los códigos: P / F / D / NT / A / C / NA / Nau = Pasó / Fallado / Desactivado / No Tiene / Ajustado / Ser Corregido / No Aplicable / No Autorizado															
Emitido el 12/8/2024															
1/1															
FE 004 rev 00															

Tipo	Foto	Descripción
Serial		
Antes		

Después



Después



Después



Después



Después



Después



Después



Después



Antes		
Antes		
Antes		
Después		