

UPS		Fase 1	Fase 2	Fase 3
Marca	POWER WORK			
Modelo	9155	Vmedido AC Input (V AC)	117	118
Serial	QF48/FBB DL	Vmedido AC Output (V AC)	121	119
# Fases	2	I nom Equipo (A)		
# Baterías	16 baterías	I Input (A)	5.1	5.6
Capacidad (KVA)	12/7	I Output (A)	7.4	8.
Capacidad Breaker Input (A)	IN 100 OUT 60	Estado Conexiones	0.6	

- Trabaja Realizadas. Marque con una x según las actividades realizadas
- | | |
|---|----|
| 1 Inspección del estado de carga de las baterías, mediante prueba funcional | SI |
| 2 Se realiza limpieza general del equipo. | SI |
| 3 Revisión interna de contactos, baterías y demás componentes | SI |
| 4 Revisión de las soldaduras defectuosas. | SI |
| 5 Revisar el estado de los cables y clavijas | SI |
| 6 Revisión externa con comprobación de voltajes | SI |
| 7 Comprobación de alarmas generadas por la UPS | SI |

EQUIPOS CONECTADOS A LA UPS

soporta equipos del cable

BANCO DE BATERIAS UPS		# Baterías
Marca	Fully battery.	16 bat
Modelo	12/7	I output (A)
Serial		Capacidad (AH)

MEDICIÓN BATERIAS					
Batería	Voltaje Inicial (V)	Voltaje Final (V)	Batería	Voltaje Inicial (V)	Voltaje Final (V)
1			12		
2			13		
3			14		
4			15		
5			16		
6			17		
7			18		
8			19		
9			20		
10			21		
11			22		

PRUEBA DE DESCARGA BATERIAS	
Hora Inicio	VTotál Banco de Baterías (V)
Tiempo de Autonomía (horas)	

HALLAZGOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

PRUEBAS

Normalización (Automática o manual)	Automatica	Autonomía con carga (Automática o manual)	Automatica	Transferencia By-Pass (Automática o manual)	Automatica	UPS trabajando con carga (Automática o manual)	Automatica
--	------------	--	------------	--	------------	---	------------

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

¿Frecuencia en la comunicación?	DEFICIENTE	REGULAR	BUENO
Actitud y Servicio de los colaboradores de TESERACT LTDA?	DEFICIENTE	REGULAR	BUENO
Cómo califica la agilidad y claridad en la atención al servicio?	DEFICIENTE	REGULAR	BUENO
Cómo califica el servicio prestado por TESERACT LTDA?	DEFICIENTE	REGULAR	BUENO

DATOS DEL FUNCIONARIO

Firma	136 mil
Nombre	Rene Pérez
Fecha de firma	24/10/25
N° Cedula	12133323
Cargo	soporta tecnico

DATOS DEL TÉCNICO

Firma	[Firma]
Nombre	David Alfonso Bello
Fecha de firma	24-10-25
N° Cedula	112119213
Cargo	soporta 14



TESERACT

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS

NUMERO DE MANTENIMIENTO		No. ETIQUETA MANTENIMIENTO	
FECHA DE INTERVENCIÓN		No. DE CAMBIO	
No DE CASO:		No. DE CAMBIO	
RESPONSABLE DEL ELEMENTO OBJETO DE MANTENIMIENTO UPS			
NOMBRE	Cristian David Herrera	DIRECCIÓN	
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDIFICIO	
SECCIONAL		PISO	
CIUDAD	Bogotá	DEPENDENCIA	
MUNICIPIO	Cundinamarca	No CC	
OFICINA	Cabe tinal		
TIPO DE ACTIVIDAD POR REALIZAR			
Mantenimiento Preventivo		Asesoría Técnica	
Mantenimiento Correctivo		Soporte Técnico	
Adecuación de Equipos		Instalación de Equipo	
Otro-Cual		Visita de inspección	
INFORMACIÓN / OBSERVACIONES PREVIO AL MANTENIMIENTO			
ups en bypass, presenta baterías en mal estado.			
CONDICIONES LOCATIVAS Y SERVICIOS BASICOS			
Condiciones Antes del Mantenimiento		Actividades Realizadas / Observaciones (Describir)	
Aseo en general del cuarto donde se ubica el equipo respaldo eléctrico	B X R M		
Estado de paredes, piso y techo donde se ubica el equipo de respaldo eléctrico	B X R M		
Condiciones de iluminación general donde está el equipo	B X R M		
El cuarto donde se ubica el equipo cuenta con ventilación/aire acondicionado?	B X R M		
Cuáles son las condiciones de temperatura ambiente, seguridad física y estado del sitio?	B X R M		
Existe presencia de alarmas activas en los equipos?	B X R M		
Existe presencia de animales que pongan en riesgo la operación de los equipos?	B X R M		
Señalización de las áreas (riesgo eléctrico, ruta de evacuación, salida de emergencia, botiquín de primeros auxilios, extintor, sistema contraincendios)	B X R M		
Se recomienda realizar fumigación en el sitio? Presencia de insectos, roedores u otros?	B X R M		
Cual es el estado general del tablero de distribución (Red regulada)?	B X R M		
Cual es el estado general de los breakers?	B X R M		
Cual es el estado general del cableado eléctrico (Red regulada)?	B X R M		