

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				CODIGO DEPENDENCIA		1200							
	SISTEMA INTEGRADO PLANEACION Y GESTIÓN				SERIE Y SUBSERIE DC.		19-04							
					VERSION DOCUMENTO		3							
	ACTA FINAL DE OBRA				FECHA DOCUMENTO		D M A			14 11 17				
MUNICIPIO DE ORITO	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO	ENTE CONTRATANTE:			ALCALDÍA DE ORITO			FECHA CONTRATO:		27/07/2026			
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 255 DEL 2026	MUNICIPIO:	ORITO	CONTRATISTA:			SE SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S			ACTA INICIO:		13/08/2026			
			SUPERVISOR:			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			FECHA MODIFICACIÓN:		8/09/2026			
			VALOR CONTRATO INICIAL:			\$ 48.875.743,60			FECHA DE TERMINACIÓN:		11/09/2026			
			VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO:			\$ 48.867.396,66			FECHA ACTA:		11/09/2026			
			PLAZO:			UN (01) MES			PAGINAS:		1 DE 1			
OBJETO DEL CONTRATO:		MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL TESALIA "SEDE ALTO TESALIA", DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO												
ACTIVIDADES		CANTIDADES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS 01			VALOR ACTA FINAL			VALOR TOTAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Total	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Cantidad	Valor unitario	Total	Cantidad	Valor unitario	Total
1.00 PRELIMINARES														
1.1	Limpieza y Lavado de Muros, incluye equipos y materiales para su correcta ejecución.	M2	43,79	\$ 6.854,91	\$ 300.176,51	56,90	\$ 6.854,91	\$ 390.044,38	56,90	\$ 6.854,91	\$ 390.044,38	56,90	\$ 6.854,91	\$ 390.044,38
1.2	Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura	M2	10,18	\$ 47.544,00	\$ 483.997,92	9,52	\$ 47.544,00	\$ 452.618,88	9,52	\$ 47.544,00	\$ 452.618,88	9,52	\$ 47.544,00	\$ 452.618,88
1.3	Demolición repello	M2	10,74	\$ 12.956,00	\$ 139.147,44	10,74	\$ 12.956,00	\$ 139.147,44	10,74	\$ 12.956,00	\$ 139.147,44	10,74	\$ 12.956,00	\$ 139.147,44
1.4	Demolición enchape	M2	19,62	\$ 19.244,00	\$ 377.567,28	19,00	\$ 19.244,00	\$ 365.636,00	19,00	\$ 19.244,00	\$ 365.636,00	19,00	\$ 19.244,00	\$ 365.636,00
2.00 ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
2.1	Placa mesón en concreto 3000 PSI E= 0,10m	M2	1,07	\$ 366.085,05	\$ 391.711,00	1,07	\$ 366.085,05	\$ 391.711,00	1,07	\$ 366.085,05	\$ 391.711,00	1,07	\$ 366.085,05	\$ 391.711,00
2.2	Caja de inspección de 70x70cm en concreto de 3000psi	UN	1,00	\$ 1.120.698,38	\$ 1.120.698,38	0,00	\$ 1.120.698,38	\$ 0,00	0,00	\$ 1.120.698,38	\$ 0,00	0,00	\$ 1.120.698,38	\$ 0,00
3.00 MAMPOSTERÍA														
3.1	Muro en ladrillo común, mortero 1:4, E=1,5cm	M2	0,72	\$ 103.273,02	\$ 74.356,57	0,72	\$ 103.273,02	\$ 74.356,57	0,72	\$ 103.273,02	\$ 74.356,57	0,72	\$ 103.273,02	\$ 74.356,57
4.00 REPELLOS														
4.1	Pañete sobre muro en mortero 1:4, E=2cm	M2	12,18	\$ 58.098,78	\$ 707.643,14	41,37	\$ 58.098,78	\$ 2.403.546,53	41,37	\$ 58.098,78	\$ 2.403.546,53	41,37	\$ 58.098,78	\$ 2.403.546,53
5.00 CUBIERTA														
5.1	Columna soporte de apoyo tubo metálico 100x100 calibre 18(1,5mm), incluye instalación	UN	4,00	\$ 251.716,00	\$ 1.006.864,00	0,00	\$ 251.716,00	\$ 0,00	0,00	\$ 251.716,00	\$ 0,00	0,00	\$ 251.716,00	\$ 0,00
5.2	Correa metálica tubo rectangular perfil 3x 1 1/2" Cal. 16, incluye instalación	ML	47,10	\$ 109.375,55	\$ 5.151.588,41	38,76	\$ 109.375,55	\$ 4.239.396,32	38,76	\$ 109.375,55	\$ 4.239.396,32	38,76	\$ 109.375,55	\$ 4.239.396,32
5.3	Cubierta en lámina de zinc trapezoidal arquitectonica prepintada	M2	26,60	\$ 132.760,68	\$ 3.531.434,09	24,68	\$ 132.760,68	\$ 3.276.533,58	24,68	\$ 132.760,68	\$ 3.276.533,58	24,68	\$ 132.760,68	\$ 3.276.533,58
5.4	Canal aguas lluvias en lámina gal. Cal. 22 de 0,16x0,12m	ML	10,00	\$ 188.238,36	\$ 1.882.383,60	8,45	\$ 188.238,36	\$ 1.590.614,14	8,45	\$ 188.238,36	\$ 1.590.614,14	8,45	\$ 188.238,36	\$ 1.590.614,14
5.5	Bajante aguas lluvias en tubería PVC 4", Incluye Instalación.	ML	9,00	\$ 94.563,14	\$ 851.068,26	0,00	\$ 94.563,14	\$ 0,00	0,00	\$ 94.563,14	\$ 0,00	0,00	\$ 94.563,14	\$ 0,00
6.00 CARPINTERIA METALICA														
6.1	Caballote en lamina de zinc arquitectonico, Incluye instalación	UN	3,00	\$ 1.269.162,00	\$ 3.807.486,00	3,00	\$ 1.269.162,00	\$ 3.807.486,00	3,00	\$ 1.269.162,00	\$ 3.807.486,00	3,00	\$ 1.269.162,00	\$ 3.807.486,00
7.00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS														
7.10 SANITARIO														
7.1.1	Conducción tubería PVC sanitaria 2"	ML	7,00	\$ 55.941,29	\$ 391.589,03	1,00	\$ 55.941,29	\$ 55.941,29	1,00	\$ 55.941,29	\$ 55.941,29	1,00	\$ 55.941,29	\$ 55.941,29
7.1.2	Punto sanitario 2"	UN	2,00	\$ 129.508,35	\$ 259.016,70	2,00	\$ 129.508,35	\$ 259.016,70	2,00	\$ 129.508,35	\$ 259.016,70	2,00	\$ 129.508,35	\$ 259.016,70
7.1.3	SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL, Incluye accesorios e instalación	UN	3,00	\$ 809.679,59	\$ 2.429.038,77	3,00	\$ 809.679,59	\$ 2.429.038,77	3,00	\$ 809.679,59	\$ 2.429.038,77	3,00	\$ 809.679,59	\$ 2.429.038,77
7.1.4	Lavamanos de empotrar en mesón en concreto, con Grifería para Lavamanos Institucional (Incluye Instalación)	UN	2,00	\$ 703.352,30	\$ 1.406.704,60	2,00	\$ 703.352,30	\$ 1.406.704,60	2,00	\$ 703.352,30	\$ 1.406.704,60	2,00	\$ 703.352,30	\$ 1.406.704,60
7.1.5	Tanque plastico de 1000 lt, Incluye Accesorios e Instalación.	UN	2,00	\$ 1.139.737,00	\$ 2.279.474,00	2,00	\$ 1.139.737,00	\$ 2.279.474,00	2,00	\$ 1.139.737,00	\$ 2.279.474,00	2,00	\$ 1.139.737,00	\$ 2.279.474,00
7.20 ACUEDUCTO														
7.2.1	Punto hidráulico	UN	2,00	\$ 123.331,58	\$ 246.663,16	2,00	\$ 123.331,58	\$ 246.663,16	2,00	\$ 123.331,58	\$ 246.663,16	2,00	\$ 123.331,58	\$ 246.663,16
7.2.2	Red suministro PVC 1/2"	ML	12,00	\$ 54.737,59	\$ 656.851,08	7,00	\$ 54.737,59	\$ 383.163,13	7,00	\$ 54.737,59	\$ 383.163,13	7,00	\$ 54.737,59	\$ 383.163,13
8.00 CUBIERTA														
8.1	Placa de contrapiso en concreto 3000psi e=0,09m	M2	10,11	\$ 161.492,57	\$ 1.632.689,88	13,98	\$ 161.492,57	\$ 2.257.666,13	13,98	\$ 161.492,57	\$ 2.257.666,13	13,98	\$ 161.492,57	\$ 2.257.666,13
8.2	Alistado de pisos e=0,04m, Mortero 1:4	M2	10,11	\$ 70.271,06	\$ 710.440,42	15,44	\$ 70.271,06	\$ 1.084.985,17	15,44	\$ 70.271,06	\$ 1.084.985,17	15,44	\$ 70.271,06	\$ 1.084.985,17
8.3	Piso en cerámica tráfico 5	M2	18,05	\$ 135.464,00	\$ 2.445.125,20	20,30	\$ 135.464,00	\$ 2.749.919,20	20,30	\$ 135.464,00	\$ 2.749.919,20	20,30	\$ 135.464,00	\$ 2.749.919,20
8.4	Enchape cerámica muros	M2	30,14	\$ 136.956,28	\$ 4.127.862,28	28,98	\$ 136.956,28	\$ 3.968.992,99	28,98	\$ 136.956,28	\$ 3.968.992,99	28,98	\$ 136.956,28	\$ 3.968.992,99
9.00 ACABADOS														
9.1	Pintura para exteriores e interiores sobre pañete 3 manos	M2	59,24	\$ 31.606,43	\$ 1.872.364,91	79,33	\$ 31.606,43	\$ 2.507.338,09	79,33	\$ 31.606,43	\$ 2.507.338,09	79,33	\$ 31.606,43	\$ 2.507.338,09
10.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL														
10.1	Excavación manual en material común	M3	7,43	\$ 66.903,36	\$ 497.091,96	7,33	\$ 66.903,36	\$ 490.401,63	7,33	\$ 66.903,36	\$ 490.401,63	7,33	\$ 66.903,36	\$ 490.401,63
10.2	Incluye accesorios e instalación, según especificaciones	UN	1,00	\$ 8.089.384,00	\$ 8.089.384,00	1,00	\$ 8.089.384,00	\$ 8.089.384,00	1,00	\$ 8.089.384,00	\$ 8.089.384,00	1,00	\$ 8.089.384,00	\$ 8.089.384,00
10.3	excavación y relleno material lecho filtrante Triturado/Grsava Lavada, según especificaciones	UN	1,00	\$ 2.005.325,00	\$ 2.005.325,00	1,00	\$ 2.005.325,00	\$ 2.005.325,00	1,00	\$ 2.005.325,00	\$ 2.005.325,00	1,00	\$ 2.005.325,00	\$ 2.005.325,00

		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO DEPENDENCIA		1200									
		SISTEMA INTEGRADO PLANEACION Y GESTIÓN		SERIE Y SUBSERIE DC.		19-04									
		ACTA FINAL DE OBRA		VERSION DOCUMENTO		3									
				D M		A									
				14 11		17									
MUNICIPIO DE ORITO		DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO		ENTE CONTRATANTE:		ALCALDÍA DE ORITO		FECHA CONTRATO:	27/07/2026					
					CONTRATISTA:		SE SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S		ACTA INICIO:	13/08/2026					
					SUPERVISOR:		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA MODIFICACIÓN:	8/09/2026					
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 255 DEL 2026		MUNICIPIO:	ORITO		VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 48.875.743,59		FECHA DE TERMINACIÓN:	11/09/2026					
					VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO:		\$ 48.867.396,66		FECHA ACTA:	11/09/2026					
					PLAZO:		UN(01) MES		PÁGINAS:	1 DE 1					
OBJETO DEL CONTRATO:		MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL TESALIA "SEDE ALTO TESALIA", DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO													
ACTIVIDADES		CANTIDADES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS 01			VALOR ACTA FINAL		VALOR TOTAL				
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Total	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Cantidad	Valor unitario	Total	Cantidad	Valor unitario	Total	
11.00 ITEMS NUEVOS															
11.1	Suministro e instalación tubo metalico 2" para columna	M				11,28	\$ 86.877,27	\$ 979.975,61	11,28	\$ 86.877,27	\$ 979.975,61	11,28	\$ 86.877,27	\$ 979.975,61	
11.2	Bajante aguas lluvias en tubería PVC 3". Incluye Instalación.	M				6,90	\$ 78.596,57	\$ 542.316,35	6,90	\$ 78.596,57	\$ 542.316,35	6,90	\$ 78.596,57	\$ 542.316,35	
TOTAL COSTO DIRECTO - INCLUYE A.I.U					\$ 48.875.743,59			\$ 48.867.396,66			\$ 48.867.396,66			\$ 48.867.396,66	
DESGLOSE A.I.U		A	24,00%	\$ 9.023.214,20			24,00%	\$ 9.021.673,23	A	24,00%	\$ 9.021.673,23	A	24,00%	\$ 9.021.673,23	
		I	1,00%	\$ 375.967,26			1,00%	\$ 375.903,05	I	1,00%	\$ 375.903,05	I	1,00%	\$ 375.903,05	
		U	5,00%	\$ 1.879.836,29			5,00%	\$ 1.879.515,26	U	5,00%	\$ 1.879.515,26	U	5,00%	\$ 1.879.515,26	
PORCENTAJE TOTAL DEL A.I.U (%)					30,00%	\$ 11.279.017,75		30,00%	\$ 11.277.091,54		30,00%	\$ 11.277.091,54		30,00%	\$ 11.277.091,54
TOTAL COSTOS					\$ 48.875.743,59			\$ 48.867.396,66			\$ 48.867.396,66			\$ 48.867.396,66	
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO															
VALOR CONTRATADO		\$ 48.875.743,59													
VALOR MODIFICATORIO No.1		\$ 48.867.396,66													
VALOR EJECUTADO		\$ 48.867.396,66													
SALDO A FAVOR DE LA ALCALDIA		\$ 8.346,93													
VALOR A PAGAR		\$ 48.867.396,66													
PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRA		100,00%													
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		99,98%													
PORCENTAJE FINANCIERO NO EJECUTADO		0,02%													
VALOR A PAGAR: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.															
NOMBRE		CARGO / ENTIDAD / DEPENDENCIA													
EDINSON HUMBERTO RAMIREZ DELGADO		Alcalde Municipal de Orito													
EVELYN TORRES BEJARANO		Representante legal SE SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S													
ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES		Secretario de Infraestructura Municipal													
ING. ANDRES FELIPE ARMERO SANTANDER		Profesional Universitario - Secretaría de Infraestructura Municipal													
Las personas que elaboramos y revisamos el presente documento, lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito															

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA DFINAL DE OBRA - ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 255 DEL 2026

MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TESALIA “SEDE ALTO TESALIA”, DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CAPITULO		PRELIMINARES								
ITEM		1.00	Limpieza y lavado de Muros, incluye equipos y materiales para su correcta ejecucion.						M2	
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Eje B externo		M2	1	4,97		2,25		11,18		11,18
Eje B interno		M2	1	3,14		0,85		2,67		2,67
Eje A externo		M2	1	1,79		1,98		3,54		3,54
Eje A interno		M2	1	1,03		1,98		2,04		2,04
Muro interno baños		M2	7	1,54		0,85		1,31		9,16
Muro eje 1 externo		M2	1	1,78		1,17		2,08		2,08
Placa		M2	2	5,70	2,3			13,11		26,22
		TOTAL								56,90
ITEM		1.2	Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura						M2	
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Anden		M2	1	2,72	1,06			2,88		2,88
Anden		M2	1	4,97	0,94			4,67		4,67
Muro Orinal Existente		M2	2		0,79	1,00		0,79		1,58
Orinal		M2	1	0,96	0,4			0,38		0,38
		TOTAL								9,52
ITEM		1.3	Demolición repello						M2	
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Pared exterior eje B		M2	1	4,97		2,16		10,74		10,74
		TOTAL								10,74
ITEM		1.4	Demolición enchape						M2	
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Sanitarios		M2	1	4,53		1,2		5,44		5,44
Sanitarios		M2	1	4,37		1,2		5,24		5,24
Sanitarios		M2	1	4,6		1,2		5,52		5,52
Tanque		M2	1	3,5		0,8		2,80		2,80
		TOTAL								19,00
CAPITULO		2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
ITEM		2.1	Placa mesón en concreto 3000 PSI E= 0.10m						M2	
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Meson Lavamanos		M2	1	1,78	0,6			1,07		1,07
		TOTAL								1,07
ITEM		2.2	Caja de inspección de 70x70cm en concreto de 3000psi						UN	
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Caja		UN	0							0,00
		TOTAL								0,00

CAPITULO	3,00	MAMPOSTERIA								
ITEM	3.1	Muro en ladrillo común, mortero 1:4, E=1,5cm								M2
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL	
Muro Lavamanos	M2	2	0,6		0,60		0,36		0,72	
TOTAL									0,72	
CAPITULO	4,00	REPELLOS								
ITEM	4.1	Pañete sobre muro en mortero 1:4, E=2cm								M2
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL	
Muro Lavamanos	M2	4	0,60		0,60		0,36		1,44	
Pared exterior eje B	M2	1	4,97		2,16		10,74		10,74	
Pares Eje A externo	M2	1	1,79		1,98		3,54		3,54	
Muros interiores	Sanitarios	M2	1	4,53	1,9		8,61		8,61	
	Sanitarios	M2	1	4,37	1,9		8,30		8,30	
	Sanitarios	M2	1	4,6	1,9		8,74		8,74	
TOTAL									41,37	
CAPITULO	5,00	CUBIERTA								
ITEM	5.1	Columna soporte de apoyo tubo metálico 100x100 calibre 16(1,5mm), incluye instalación								UN
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL	
Columnas.	UN	0							0,00	
TOTAL									0,00	
ITEM	5.2	Correa metálica tubo rectangular perfil 3x 1 1/2" Cal.16, incluye instalacion								M
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL	
Correas Cub. Unidad	M	3	6,00						18,00	
Correa soporte	M	3	3,20						9,60	
Refuerzo	M	2	0,90						1,80	
Correas M. Lavamanos	M	2	2,45						4,90	
Correas Cercha Lavamanos	M	2	2,23						4,46	
TOTAL									38,76	
ITEM	5.3	Cubierta en lámina de zinc trapezoidal arquitectonica prepintada								M2
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL	
Cubierta Unidad	M2	1	6,00	3,5			21,00		21,00	
Cubierta Mesón Lavamanos	M2	1	2,45	1,5			3,68		3,68	
TOTAL									24,68	
ITEM	5.4	Canal aguas lluvias en lámina gal. Cal.22 de 0,16x0,12m								M
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL	
Canal Cubierta Unidad	M	1	6,00						6,00	
Canal Cub. Mezon Lavamanos	M	1	2,45						2,45	
TOTAL									8,45	
ITEM	5.5	Bajante aguas lluvias en tubería PVC 4", Incluye Instalacion.								M
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL	
	M	0							0,00	
TOTAL									0,00	

CAPITULO	6,00	CARPINTERIA METÁLICA							
ITEM	6.1	Puerta en Hierro Cal. 20, incluye instalacion							UN
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	-	TOTAL
Puerta	UN	1	3						3,00
TOTAL									3,00
CAPITULO	7,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
CAPITULO	7.1	SANITARIO							
ITEM	7.1.1	Conducción tubería PVC sanitaria 2"							M
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Tubería	M	1	1,00						1,00
TOTAL									1,00
ITEM	7.1.2	Punto sanitario 2"							UN
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Punto	UN	2							2,00
TOTAL									2,00
ITEM	7.1.3	SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL, Incluye accesorios e instalacion							UN
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Sanitario	UN	3							3,00
TOTAL									3,00
ITEM	7.1.4	Lavamanos de empotrar en mesón en concreto, con Grifería para Lavamanos Institucional (Incluye Instalación)							UN
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Lavamanos	UN	2							2,00
TOTAL									2,00
ITEM	7.1.5	Tanque plastico de 1000 lt, Incluye Accesorios e Instalacion.							UN
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Tanque	UN	2							2,00
TOTAL									2,00
CAPITULO	7,20	ACUEDUCTO							
ITEM	7.2.1	Punto hidráulico							UN
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Punto	UN	2							2,00
TOTAL									2,00
ITEM	7.2.2	Red suministro PVC 1/2"							M
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Subida a Tanques	M	1	4,00						4,00
Distribución a lavamanos	M	1	3,00						3,00
TOTAL									7,00
CAPITULO	8,00	PISOS Y ENCHAPES							
ITEM	8.1	Placa de contrapiso en concreto 3000psi e=0,09m							M2
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Piso	M2	1	2,72	2,18			5,93		5,93
Piso	M2	1	4,97	0,94			4,67		4,67

Piso Pozo Sptico	M2	2	1,3	1,3			1,69		3,38
TOTAL									13,98
ITEM	8.2	Alistado de pisos e=0,04m, Mortero 1:4							M2
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Piso	M2	1	2,72	2,18			5,93		5,93
Piso	M2	1	4,97	0,94			4,67		4,67
Baño	M2	1	1,54	1,06			1,63		1,63
Baño	M2	1	1,54	0,98			1,51		1,51
Baño	M2	1	1,54	1,1			1,69		1,69
TOTAL									15,44
ITEM	8.3	Piso en cerámica tráfico 5							M2
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Piso Anden	M2	1	2,72	0,7			1,90		1,90
Piso Anden	M2	1	2,72	2,18			5,93		5,93
Piso Anden	M2	1	4,97	0,94			4,67		4,67
Sanitario	M2	1	1,54	1,06			1,63		1,63
Sanitario	M2	1	1,54	0,98			1,51		1,51
Sanitario	M2	1	1,54	1,1			1,69		1,69
Sanitario	M2	1	0,63	1,23			0,77		0,77
Piso Tanque	M2	1	1,23	0,91			1,12		1,12
Meson	M2	1	1,78	0,6			1,07		1,07
TOTAL									20,30
ITEM	8.4	Enchape cerámica muros							M2
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Pared Lavamanos	M2	1		1,78	0,6		1,07		1,07
Sanitario	M2	1	4,53		1,86		8,43		8,43
Sanitario	M2	1	4,37		1,86		8,13		8,13
Sanitario	M2	1	4,6		1,86		8,56		8,56
Pared Tanque	M2	1	3,5		0,8		2,80		2,80
TOTAL									28,98
CAPITULO	9,00	ACABADOS							
ITEM	9.1	Pintura para exteriores e interiores sobre pañete 3 manos							M2
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Eje b externo	M2	1	4,97		2,25		11,18		11,18
Eje b interno	M2	1	3,14		0,2		0,63		0,63
Eje a externo	M2	1	1,79		1,98		3,54		3,54
Eje a interno	M2	1	1,18		1,98		2,34		2,34
Muro interno baños	M2	7	1,54		0,2		0,31		2,16
Muro eje 1 externo	M2	1	1,78		1,17		2,08		2,08
Muro eje 3 externo	M2	1	1,78		1,28		2,28		2,28
Placa Sección inferior	M2	1	5,7	2,3			13,11		13,11
Placa Sección superior	M2	1	5,81	2,44			14,18		14,18
Pared Lavamanos	M2	4	0,6		0,6		0,36		1,44
Pared Frente Baño cuchilla	M2	1	8		1		4,00		4,00


Pared Frente Baño	M2	1	7		3,2		22,40		22,40
TOTAL									79,33
CAPITULO	10,00	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL							
ITEM	10.1	Excavación manual en material común							M3
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Tanque Septico Imhoff Ovoide	M3	1	1,5	1,5	1,6		2,25	3,60	3,60
Tanque Filtro Anaeróbico Ovoide	M3	1	1,5	1,5	1,6		2,25	3,60	3,60
Trampa de grasas	M3	1	0,5	0,5	0,5		0,25	0,13	0,13
TOTAL									7,33
ITEM	10.2	Sistema Séptico Ovoide Modular 2000 Lts +Trampa De Grasas 95 Lts, Incluye accesorios e instalacion, según especificaciones							UN
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Sistema Septico	UN	1							1,00
TOTAL									1,00
ITEM	10.3	Campo de infiltración 10 ML, tubería de drenajes PVC 4", incluye excavación y relleno material lecho filtrante Triturado/Grsava Lavada, según especificaciones							UN
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	-	TOTAL
Sistema Septico	UN	1							1,00
TOTAL									1,00
CAPITULO	11,00	ITEMS NUEVOS							
ITEM	11.1	Suministro e instalación tubo metalico 2" para columna							M
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Columnas	M	3			1,93				5,79
Columnas	M	3			1,83				5,49
TOTAL									11,28
ITEM	11,20	Bajante aguas lluvias en tubería PVC 3", Incluye Instalacion.							M
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Canal a lavadero	M	1	4,50						4,50
Lavadero a descole	M	1	2,40						2,40
TOTAL									6,90



ING. JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA
Ing. Residente
MP 161037-0615618 TLM



ING. ANDRES FELIPE ARMERO SANTANDER
Supervisor Delegado



EVELYN TORRES VEJARANO
R/ Legal de SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S
Contratista