


				GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA INSTITUTO DE CONCESIONES DE CUNDINAMARCA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA														CÓDIGO			
																		VERSIÓN		1	
																		PÁGINA		1 DE 1	
UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		ACTA N°: 8		VALOR ACTA: \$		283.467.811,00		PERIODO MES: 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 23 DE ENERO DE 2021		FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO 25 DEL 2021							
CONTRATO No: 730 DE 2019 ICCU				PLAZO INICIAL: 9 MESES				PLAZO ACUMULADO:													
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. GRUPO 1 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA FÓMEQUE - UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2019				PRÓRROGA No. 1: 6 DE DICIEMBRE DE 2020													
CONTRATISTA: INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S				FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 24 DE MARZO DE 2020				PRÓRROGA No. 2: 6 DE FEBRERO DE 2021													
LOCALIZACIÓN (TRAMO): FÓMEQUE - UBAQUE				FECHA DE REANUDACIÓN: 11 DE MAYO DE 2020				FECHA DE VENCIMIENTO: 6 DE FEBRERO DE 2021													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 726 de 2019				INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS CDM				VALOR ADICIÓN No.1: \$ 2.514.321.460,00													
SUPERVISOR DE CONTRAT: ING. MAURICIO DELGADILLO				VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 12.995.281.567,00				VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 15.509.603.027,00				VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 2.514.321.460,00									
				VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 15.509.603.027,00				VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 2.514.321.460,00													
No. DE ORDEN	GRUPO DE OBRA	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES MENORES CON ADICION No 1			OBRA EJECUTADA ACTA N° 1+2+3+4+5+6+7		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA N° 8		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR			
		GRAL.	PART.	ÍTEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VLR. PARCIAL DIRECTO		
GRUPO 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA FÓMEQUE - UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (FRENTE 1)																					
1,0				PRELIMINARES																	
1.1	900.3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES DE LA EXPLANACIÓN, CAÑALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CEN METROS (100 M)	M3-KM	53721,20	\$ 1.750,00	\$ 94.012.100,00	9.827,62	\$ 1.750,00	\$ 17.198.335,00	9827,62	\$ 17.198.335,00	\$ -		9827,62	\$ 17.198.335,00		-		
1.2	801.6	801-13		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES		980,00514	13,00	\$ 181.180,00	\$ 2.355.340,00	13,00	\$ 181.180,00	\$ 2.355.340,00	13,00	\$ 2.355.340,00	\$ -	13,00	\$ 2.355.340,00		-		
				CONFORMACION DE ZONA DE NIVELACION					5.048,50	\$ 10.521,00	\$ 53.115.269,00	5048,50	\$ 53.115.269,00	\$ -		5048,50	\$ 53.115.269,00		-		
				CERCA DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES					214,00	\$ 24.564,00	\$ 5.256.696,00	214,00	\$ 5.256.696,00	\$ -		214,00	\$ 5.256.696,00		-		
				PROTECCION VEGETAL DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED					1.345,69	\$ 25.604,00	\$ 34.455.104,00	1345,69	\$ 34.455.104,00	\$ -		1345,692	\$ 34.455.104,00		-		
2,0				EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES																	
2.1	201.7	201-13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	1504,00	\$ 109.390,00	\$ 164.522.560,00	1.339,00	\$ 109.390,00	\$ 146.473.210,00	1339,00	\$ 146.473.210,00	\$ -		1339,00	\$ 146.473.210,00		-		
2.2	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	3852,70	\$ 18.780,00	\$ 72.353.706,00	5.866,90	\$ 18.780,00	\$ 110.180.382,00	5866,90	\$ 110.180.382,00	\$ -		5866,90	\$ 110.180.382,00		-		
2.3	600.1.1	600-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CAÑALES Y PRÉSTAMOS	M3	6006,50	\$ 14.990,00	\$ 90.037.435,00	1.485,50	\$ 14.990,00	\$ 22.267.645,00	1485,50	\$ 22.267.645,00	\$ -		1485,50	\$ 22.267.645,00		-		
				DISEÑO ZONA DE NIVELACIÓN					1,00	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	1,00	\$ 25.000.000,00	\$ -		1,00	\$ 25.000.000,00		-		
3,0				ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																	
3.1	460.1	460-13		FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 CM)	M2	20400,00	\$ 5.530,00	\$ 112.812.000,00	22.848,00	\$ 5.530,00	\$ 126.349.440,00	22848,00	\$ 126.349.440,00	\$ -		22848,00	\$ 126.349.440,00		-		
3.2	420.1	420-13		REGIO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	20400,00	\$ 4.240,00	\$ 86.496.000,00	23.276,00	\$ 4.240,00	\$ 98.690.240,00	16518,60	\$ 70.038.864,00	3.353,880	\$ 14.220.451,00	19872,48	\$ 84.259.315,00	3.403,52	14.430.925,00		
3.3	421.1	421-13		REGIO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	20400,00	\$ 1.480,00	\$ 30.192.000,00	22.868,00	\$ 1.480,00	\$ 33.844.640,00	16228,80	\$ 24.018.624,00	\$ -		16228,80	\$ 24.018.624,00	6.639,20	9.826.016,00		
3.4	450.1	450-13		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25	M3	1632,00	\$ 831.730,00	\$ 1.357.383.360,00	1.862,08	\$ 831.730,00	\$ 1.548.747.798,00	1321,48	\$ 1.099.114.560,00	46,50	\$ 38.675.445,00	1367,98	\$ 1.137.790.005,00	494,10	410.957.793,00		
3.5	450.2	450-13		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1428,00	\$ 937.280,00	\$ 1.338.435.840,00	1.600,75	\$ 937.280,00	\$ 1.500.350.960,00	1136,01	\$ 1.064.759.453,00	\$ -		1136,01	\$ 1.064.759.453,00	464,74	435.591.507,00		
3.6	330.3	330-13		BASE GRANULAR	M3	5825,70	\$ 196.330,00	\$ 1.143.759.681,00	7.326,90	\$ 196.330,00	\$ 1.438.490.277,00	6152,49	\$ 1.207.918.362,00	1.174	\$ 230.571.915,00	7326,90	\$ 1.438.490.277,00		-		
4,0				ESTRUCTURAS Y DRENAJE																	
4.1	630.1	630-13		CONCRETO CLASE D, F' C = 3000 PSI (ELEVACIONES)	M3	209,77	\$ 894.140,00	\$ 187.563.747,80	313,72	\$ 894.140,00	\$ 280.509.601,00	313,72	\$ 280.509.601,00	\$ -		313,72	\$ 280.509.601,00		-		
4.2	630.1	630-13		CONCRETO CLASE D, F' C = 3000 PSI (BASES)	M3	140,16	\$ 763.100,00	\$ 106.956.096,00	284,73	\$ 763.100,00	\$ 217.277.463,00	284,73	\$ 217.277.463,00	\$ -		284,73	\$ 217.277.463,00		-		
4.3	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	134,30	\$ 512.110,00	\$ 68.776.373,00	95,17	\$ 512.110,00	\$ 48.737.509,00	95,17	\$ 48.737.509,00	\$ -		95,17	\$ 48.737.509,00		-		
4.4	671.1	671-13		CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU, 3000 PSI	M3	1216,20	\$ 728.790,00	\$ 886.354.398,00	1.412,43	\$ 728.790,00	\$ 1.029.366.307,00	994,06	\$ 724.460.987,00	\$ -		994,06	\$ 724.460.987,00	418,37	304.905.320,00		
4.5	630.1	630-13		CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	86,63	\$ 512.180,00	\$ 44.367.592,50	80,33	\$ 512.180,00	\$ 41.143.419,00	80,33	\$ 41.143.419,00	\$ -		80,33	\$ 41.143.419,00		-		
4.6	P	P		MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	2,80	\$ 665.610,00	\$ 1.863.708,00		\$ 665.610,00	\$ -		\$ -	\$ -			\$ -		-		
4.7	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	KG	113145,36	\$ 5.450,00	\$ 616.642.212,00	140.275,50	\$ 5.450,00	\$ 764.501.475,00	109191,14	\$ 595.091.713,00	\$ -		109191,14	\$ 595.091.713,00	31.084,36	169.409.762,00		
4.8	673.1	673-13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13746,30	\$ 11.390,00	\$ 156.570.357,00	16.633,80	\$ 11.390,00	\$ 189.458.982,00	16633,80	\$ 189.458.982,00	\$ -		16633,80	\$ 189.458.982,00		-		
4.9	673.1	673-13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	346,50	\$ 10.960,00	\$ 3.797.640,00		\$ 10.960,00	\$ -		\$ -	\$ -			\$ -		-		
4.10	673.2	673-13		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	2349,10	\$ 187.920,00	\$ 441.442.872,00	3.298,78	\$ 187.920,00	\$ 619.906.738,00	3298,78	\$ 619.906.738,00	\$ -		3298,78	\$ 619.906.738,00		-		
4.11	P	P		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	128,00	\$ 38.360,00	\$ 4.910.080,00	4.579,00	\$ 38.360,00	\$ 175.650.440,00	4579,00	\$ 175.650.440,00	\$ -		4579,00	\$ 175.650.440,00		-		
4.12	610.1	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	416,88	\$ 144.130,00	\$ 60.084.914,40	747,88	\$ 144.130,00	\$ 107.791.944,00	747,88	\$ 107.791.944,00	\$ -		747,88	\$ 107.791.944,00		-		
4.13	661.1	661-13		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE I, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	102,00	\$ 832.300,00	\$ 84.894.600,00	114,00	\$ 832.300,00	\$ 94.882.200,00	114,00	\$ 94.882.200,00	\$ -		114,00	\$ 94.882.200,00		-		
4.14	681.1	681-13		GAJÓN	M3	855,00	\$ 297.580,00	\$ 254.430.900,00	480,00	\$ 297.580,00	\$ 142.838.400,00		\$ -	\$ -			\$ -	480,00	142.838.400,00		
4.15	610.1	610-13		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	196,50	\$ 25.980,00	\$ 5.105.070,00	347,80	\$ 25.980,00	\$ 9.035.844,00	347,80	\$ 9.035.844,00	\$ -		347,80	\$ 9.035.844,00		-		
5,0				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	



		GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA INSTITUTO DE CONCESIONES DE CUNDINAMARCA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA												CÓDIGO					
														VERSIÓN PÁGINA		1 1 DE 1			
UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		ACTA N°: 8		VALOR ACTA: \$ 283.467.811,00		PERIODO MES: 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 23 DE ENERO DE 2021		FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO 25 DEL 2021									
CONTRATO No : 730 DE 2019 ICCU								PLAZO INICIAL: 9 MESES				PLAZO ACUMULADO:							
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. GRUPO 1 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA FÓMEQUE - UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA								FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2019				PRÓRROGA No. 1: 6 DE DICIEMBRE DE 2020							
								FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 24 DE MARZO DE 2020				PRÓRROGA No. 2: 6 DE FEBRERO DE 2021							
CONTRATISTA: INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. LOCALIZACIÓN (TRAMO): FÓMEQUE - UBAQUE								FECHA DE REANUDACIÓN: 11 DE MAYO DE 2020				FECHA DE VENCIMIENTO: 6 DE FEBRERO DE 2021							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 726 de 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS CDM								VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 12.995.281.567,00				VALOR ADICIÓN No.1 : \$ 2.514.321.460,00							
SUPERVISOR DE CONTRAT: ING. MAURICIO DELGADILLO								VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 15.509.603.027,00				VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 2.514.321.460,00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE OBRA	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES CON ADICIÓN No 1			OBRA EJECUTADA ACTA N° 1+2+3+4+5+6+7		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA N° 8		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR		
		GRAL.	PART.	ÍTEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VLR. PARCIAL DIRECTO
5.1	700.1	700-13		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	4080,00	\$ 5.310,00	\$ 21.664.800,00	12.241,00	\$ 5.310,00	\$ 64.999.710,00	8694,00	\$ 46.165.140,00	\$ -	\$ 8694,00	\$ 46.165.140,00	3.547,00	18.834.570,00	
5.2	710.1	710-13		SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO 10.75X0.75M, POSTE 3.5M	UND	280,00	\$ 330.650,00	\$ 92.582.000,00	280,00	\$ 330.650,00	\$ 92.582.000,00	207,00	\$ 68.444.550,00	\$ -	\$ 207,00	\$ 68.444.550,00	73,00	24.137.450,00	
5.3	701.1	701-13		SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES	UND	1361,00	\$ 17.910,00	\$ 24.375.510,00	2.248,00	\$ 17.910,00	\$ 40.261.680,00	1361,00	\$ 24.375.510,00	\$ -	\$ 1361,00	\$ 24.375.510,00	887,00	15.886.170,00	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA FÓMEQUE - UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (FRENTE 2)																			
1.0				PRELIMINARES															
1.1	900.3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	M3-KM	72095,80	\$ 1.750,00	\$ 126.167.650,00	10.623,70	\$ 1.750,00	\$ 18.591.475,00	10623,70	\$ 18.591.475,00	\$ -	\$ 10623,70	\$ 18.591.475,00		-	
1.2	801.6	801-13		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES	UND	14,00	\$ 181.180,00	\$ 2.536.520,00	14,00	\$ 181.180,00	\$ 2.536.520,00	14,00	\$ 2.536.520,00	\$ -	\$ 14,00	\$ 2.536.520,00		-	
2.0				EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES															
2.1	201.7	201-13		DEMOLUCIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	484,60	\$ 109.390,00	\$ 53.010.394,00	1.002,00	\$ 109.390,00	\$ 109.608.780,00	1002,00	\$ 109.608.780,00	\$ -	\$ 1002,00	\$ 109.608.780,00		-	
2.2	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2607,30	\$ 18.780,00	\$ 48.965.094,00	3.727,70	\$ 18.780,00	\$ 70.006.206,00	3727,70	\$ 70.006.206,00	\$ -	\$ 3727,70	\$ 70.006.206,00		-	
2.3	600.1.1	600-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	4073,20	\$ 14.990,00	\$ 61.057.268,00	1.190,94	\$ 14.990,00	\$ 17.852.191,00	1190,94	\$ 17.852.191,00	\$ -	\$ 1190,94	\$ 17.852.191,00		-	
3.0				ESTRUCTURA DE PAVIMENTO															
3.1	460.1	460-13		FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 CM)	M2	15250,00	\$ 5.530,00	\$ 84.332.500,00	17.136,90	\$ 5.530,00	\$ 94.767.080,00	17136,90	\$ 94.767.080,00	\$ -	\$ 17136,90	\$ 94.767.080,00		-	
3.2	420.1	420-13		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	15250,00	\$ 4.240,00	\$ 64.660.000,00	17.442,00	\$ 4.240,00	\$ 73.954.080,00	17442,00	\$ 73.954.080,00	\$ -	\$ 17442,00	\$ 73.954.080,00		-	
3.3	421.1	421-13		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	15250,00	\$ 1.480,00	\$ 22.570.000,00	17.136,00	\$ 1.480,00	\$ 25.361.280,00	17136,00	\$ 25.361.280,00	\$ -	\$ 17136,00	\$ 25.361.280,00		-	
3.4	450.1	450-13		MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-25	M3	1220,00	\$ 838.740,00	\$ 1.023.262.800,00	1.395,36	\$ 838.740,00	\$ 1.170.344.246,00	1395,36	\$ 1.170.344.246,00	\$ -	\$ 1395,36	\$ 1.170.344.246,00		-	
3.5	450.2	450-13		MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1067,50	\$ 936.290,00	\$ 999.489.575,00	1.199,52	\$ 936.290,00	\$ 1.123.098.581,00	1199,52	\$ 1.123.098.581,00	\$ -	\$ 1199,52	\$ 1.123.098.581,00		-	
3.6	330.3	330-13		BASE GRANULAR	M3	4449,00	\$ 184.900,00	\$ 822.620.100,00	5.548,06	\$ 184.900,00	\$ 1.025.836.294,00	5548,06	\$ 1.025.836.294,00	\$ -	\$ 5548,06	\$ 1.025.836.294,00		-	
4.0				ESTRUCTURAS Y DRENAJE															
4.1	630.1	630-13		CONCRETO CLASE D, F' C = 3000 PSI (ELEVACIONES)	M3	84,92	\$ 894.140,00	\$ 75.930.368,80	118,72	\$ 894.140,00	\$ 106.152.301,00	118,72	\$ 106.152.301,00	\$ -	\$ 118,72	\$ 106.152.301,00		-	
4.2	630.1	630-13		CONCRETO CLASE D, F' C = 3000 PSI (BASES)	M3	46,83	\$ 763.100,00	\$ 35.735.973,00	108,16	\$ 763.100,00	\$ 82.536.896,00	108,16	\$ 82.536.896,00	\$ -	\$ 108,16	\$ 82.536.896,00		-	
4.3	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	35,56	\$ 512.110,00	\$ 18.210.631,60	25,38	\$ 512.110,00	\$ 12.997.352,00	25,38	\$ 12.997.352,00	\$ -	\$ 25,38	\$ 12.997.352,00		-	
4.4	671.1	671-13		CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU, 3000 PSI	M3	926,10	\$ 721.760,00	\$ 668.421.936,00	977,20	\$ 721.760,00	\$ 705.303.872,00	971,46	\$ 701.160.970,00	\$ -	\$ 971,46	\$ 701.160.970,00	5,74	4.142.902,00	
				CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES			\$ 512.180,00		17,02	\$ 512.180,00	\$ 8.717.304,00	17,02	\$ 8.717.304,00	\$ -	\$ 17,02	\$ 8.717.304,00		-	
4.5	P	P		MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	3,00	\$ 665.610,00	\$ 1.996.830,00		\$ 665.610,00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	
4.6	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO Fy=420 MPA	KG	70101,99	\$ 5.450,00	\$ 382.055.845,50	83.401,96	\$ 5.450,00	\$ 454.540.682,00	83401,96	\$ 454.540.682,00	\$ -	\$ 83401,96	\$ 454.540.682,00		-	
4.7	673.1	673-13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10378,80	\$ 11.390,00	\$ 118.214.532,00	13.408,30	\$ 11.390,00	\$ 152.720.537,00	13408,30	\$ 152.720.537,00	\$ -	\$ 13408,30	\$ 152.720.537,00		-	
4.8	673.2	673-13		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	1782,30	\$ 178.260,00	\$ 317.712.798,00	2.293,80	\$ 178.260,00	\$ 408.892.788,00	2293,80	\$ 408.892.788,00	\$ -	\$ 2293,80	\$ 408.892.788,00		-	
4.9	P	P		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	80,00	\$ 38.360,00	\$ 3.068.800,00	3.744,00	\$ 38.360,00	\$ 143.619.840,00	3744,00	\$ 143.619.840,00	\$ -	\$ 3744,00	\$ 143.619.840,00		-	
4.10	610.1	311-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	142,67	\$ 133.580,00	\$ 19.057.858,60	332,88	\$ 133.580,00	\$ 44.466.110,00	332,88	\$ 44.466.110,00	\$ -	\$ 332,88	\$ 44.466.110,00		-	
4.11	661.1	661-13		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE I, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	24,00	\$ 832.300,00	\$ 19.975.200,00	30,00	\$ 832.300,00	\$ 24.969.000,00	30,00	\$ 24.969.000,00	\$ -	\$ 30,00	\$ 24.969.000,00		-	





PERIODO MES: 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 23 DE ENERO DE 2021

ELABORACIÓN: ENERO 25 DEL 2021

PLAZO ACUMULADO:		
PRÓRROGA No. 1:		6 DE DICIEMBRE DE 2020
PRÓRROGA No. 2:		6 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:		6 DE FEBRERO DE 2021
VALOR ADICION No.1 :	\$	2,514,321,460.00
VALOR TOTAL EN ADICIONES:	\$	2,514,321,460.00

VALOR TOTAL		\$ 12.995.281.567,00		\$ 15.509.608.027,00		\$ 13.675.179.401,00		\$ 283.467.811,00		\$ 13.958.647.212,00		\$ 1.550.960.815,00
ADMINISTRACIÓN	22%											
IMPREVISTO	3%											
UTILIDAD	5%											
VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO												
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				\$ -								
VALOR TOTAL		\$ 12.995.281.567,00		\$ 15.509.608.027,00		\$ 13.675.179.401,00	88,17%	\$ 283.467.811,00	1,83%	\$ 13.958.647.212,00	90,00%	\$ 1.550.960.815,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)				
G.P.P.	VR. ACTUALIZADO	VR. PRESENTE ACTA	VR. ACTA ANTERIOR	VR. ACUMULADO
P				
E-E	\$ 110.180.382,00	\$ -		
OA				
MV		\$ 283.467.811,00	\$ 13.675.179.401,00	\$ 13.958.647.212,00
S				
TOTAL	\$ 110.180.382,00	\$ 283.467.811,00	\$ 13.675.179.401,00	\$ 13.958.647.212,00

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.

Vo. Bo. Firma
Nombre: LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PEÑALOZA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
Fecha de elaboracion:25 DE ENE DE 2021				Versión: 1		Hoja: 7 de 29			
OBJETO:			MEJORAMIENTO DE LA VÍA FÓMEQUE - UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
(a) ITEM N°:	3.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1				(c) UND:	m2	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PLANO:			DESCRIPCION	Ancho (m)	(g) Longitud / Espesor (m)	Altura (m)			
<div><div><div>MDC-19</div><div>MDC-25</div><div>BG</div></div><div><div>Espesor (cm)</div><div>7</div><div>8</div><div>VARIABLE POR BACHEO</div></div></div>			TRAMO A						
			Imprimación K0+320 - K0+600	5,70	280,00	1,00	1596,00	1,00	1596,00
			TRAMO B						
			Imprimación K0+800 - K2+600	5,70	1800,00	1,00	10260,00	1,00	10260,00
			TRAMO C						
			Geometria K3+200 - K4+018	5,70	818,00	1,00	4662,60	1,00	4662,60
SUB TOTAL ACTA MAYORES Y MENORES No 2									16518,60
			RIEGO DE IMPRIMACION CRL-1- ADICIONAL						
			Riego De Imprimación Con Emulsión Asfáltica Crl-1 Tramo C Para Completar La Meta Física Contractual - Frente 1	5,70	1182,00	1,00	6737,40	1,00	6737,40
			Reparcho Muro K1 +297	2,00	10,00	1,00	20,00	1,00	20,00
SUB TOTAL ADICIONAL									6757,40
(I) TOTAL									23.276,00
ACUMULADO ACTA No 7									16518,60
ACTA No 8									3353,88
SALDO POR EJECUTAR									3.403,52

REALIZÓ

ING. EDGAR CASTELLANOS LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA
INGENIERIA DE VIAS SAS

APROBÓ

ING. LUIS ARNALDO GRANDAS OLARTE
RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO VIAS CDM


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
Fecha de elaboracion: 25 DE ENE DE 2021				Versión: 1		Hoja: 9 de 29			
OBJETO:		MEJORAMIENTO DE LA VÍA FÓMEQUE - UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
(a) ITEM N°:	3.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25				(c) UND:	m2	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PLANO:			DESCRIPCION	Ancho (m)	(g) Longitud / Espesor (m)	Altura (m)			
<div><div>MDC-19</div><div>MDC-25</div><div>BG</div></div> <div><div>Espesor (cm)</div><div>7</div><div>8</div><div>VARIABLE POR BACHEO</div></div>			TRAMO A						
			MDC K0+320 - K0+600	5,70	280,00	0,08	127,68	1,00	127,68
			TRAMO B						
			MDC K0+800 - K2+600	5,70	1800,00	0,08	820,80	1,00	820,80
			TRAMO C						
			MDc K3+200 - K4+018	5,70	818,00	0,08	373,01	1,00	373,01
			SUB TOTAL ACTA MAYORES Y MENORES No 21321,49						
			MEZCLA MDC-25 - ADICIONAL						
			Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-25 Tramo C Para Completar La Meta Fisica Contractual - Frente 1	5,70	1182,00	0,08	538,99	1,00	538,99
			Reparcheo Muro K 1+297	2,00	10,00	0,08	1,60	1,00	1,60
SUB TOTAL ADICIONAL540,59									
			(I) TOTAL1.862,08						
			ACUMULADO ACTA No 71321,48						
			ACTA No 846,50						
			SALDO POR EJECUTAR494,10						

REALIZÓ

ING. EDGAR CASTELLANOS LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA
INGENIERIA DE VIAS SAS

APROBÓ

ING. LUIS ARNALDO GRANDAS OLARTE
RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO VIAS CDM

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
Fecha de elaboracion: 25 DE ENE DE 2021		Versión: 1	Hoja: 11 de 29							
OBJETO:			MEJORAMIENTO DE LA VÍA FÓMEQUE - UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
(a) ITEM N°:	3.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Base granular				(c) UND:	m3		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL	
PLANO:		DESCRIPCION	Ancho (m)	(g) Longitud / Espesor (m)	Altura (m)					
			TRAMO A							
			Estructura de pavimento K0+320 - K0+600	5,80	280,00	0,20	324,80	1,00	324,80	
			Rellenos por geometría Tramo A	Volumen de rellenos por geometría. Memoria CORTES Y LLENOS - FOMEQUE - LA UNION				166,60	1,00	166,60
			TRAMO B							
			Estructura de pavimento K0+800 - K2+600	5,80	1800,00	0,20	2088,00	1,00	2088,00	
			Rellenos por geometría Tramo B	Volumen de rellenos por geometría. Memoria CORTES Y LLENOS - FOMEQUE - LA UNION				1071,00	1,00	1071,00
			TRAMO C							
			Estructura de pavimento K3+200 - K5+200	5,80	818,00	0,20	948,88	1,00	948,88	
			Rellenos por geometría Tramo C	Volumen de rellenos por geometría. Memoria CORTES Y LLENOS - FOMEQUE - LA UNION				486,71	1,00	486,71
			rellenos de accesos a predios y caminos de herradura	Volumen de rellenos por geometría de entradas a predios y a caminos de herradura- FÓMEQUE - LA UNION				3,62	46	166,50
SUB TOTAL ACTA MAYORES Y MENORES No 2									5252,49	
			BASE GRANULAR - ADICIONAL							
			Base Granular Tramo C Para Completar La Meta Física Contractual - Frente 1	5,80	1.182,00	0,20	1371,12	1	1371,12	
			Rellenos por geometría Tramo C	Volumen de rellenos por geometría. Memoria CORTES Y LLENOS - FOMEQUE - LA UNION				486,71	1,00	649,29
			rellenos de accesos a predios y caminos de herradura	Volumen de rellenos por geometría de entradas a predios y a caminos de herradura- FÓMEQUE - LA UNION				4,50	12	54,00
SUB TOTAL ADICIONAL									2074,41	
(I) TOTAL									7.326,90	
ACUMULADO ACTA No 7									6152,49	
ACTA No 8									1174,41	
/ SALDO POR EJECUTAR									0,00	

REALIZÓ 
 ING. EDGAR CASTELLANOS LOPEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 INGENIERIA DE VIAS SAS

APROBÓ 
 ING. LUIS ARNALDO GRANDAS OLARTE
 RESIDENTE INTERVENTORIA
 CONSORCIO VIAS CDM



INSTITUTO DE CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ACTAMAYORES Y MENORES

ACTA No.

2

PERIODO:

16 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No

730

DE

2019

(No Corresponde)

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. GRUPO 1 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA FOMEQUE - UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR INICIAL CONTRATO:

\$ 12.999.281.567,00

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR ACTUAL CONTRATO:

9 meses

VALOR ADICIONES:

\$ 2.514.326.460,00

VALOR ACTUAL CONTRATO:

\$ 15.509.608.027,00

FECHA DE INICIACIÓN:

20 DE NOVIEMBRE DE 2019

PLAZO TOTAL:

CONSORCIO VÍAS CDM

FECHA DE TERMINACIÓN:

6/02/2021

CONTRATISTA:

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S

INTERVENTORA:

CONSORCIO VÍAS CDM

ITEM			DESCRIPCION	UNO	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS 04.12.2020		MAYORES Y MENORES SEGUN AJUSTE REUNION 16-12-2020				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES MENORES ADICION No 1		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES según acta No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL 16 - DICIEMBRE 2020		SALDO POR EJECUTAR		
					CANTIDAD	VLR. UNITARIO COSTO DIRECTO	VLR TOTAL PRESUPUESTO	CANTIDAD	VLR. PARCIAL DIRECTO	CANTIDADES MAYORES	VLR TOTAL MAYORES	CANTIDADES MENORES	VLR TOTAL MENORES	CANT.	VLR. PARCIAL DIRECTO	CANT.	VLR. PARCIAL DIRECTO	CANT.	VLR. PARCIAL DIRECTO	CANT.	VLR. PARCIAL DIRECTO			
GRUPO 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA FOMEQUE - UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (FRENTE 1)																								
1.1			PRELIMINARES																					
1.2	900.3	900-13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 100 METROS (2000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	M3-KM	53721,20	\$ 1.750,00	\$ 94.012.100,00	9827,62	\$ 17.198.335,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	9.827,62	\$ 17.198.335,00	9.827,62		17.198.335,00	-	0,00	9.827,62	\$ 17.198.335,00	-	\$ -
2.0	801.6	801-13	LIMPIEZA DE ALICATILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A 8" 30"; INCLUIE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBANTES	UND	13,00	\$ 181.180,00	\$ 2.355.340,00	13,00	\$ 2.355.340,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	13,00	\$ 2.355.340,00	13,00		2.355.340,00	-	0,00	13,00	\$ 2.355.340,00	-	\$ -
			CONFIRMACIÓN DE ZONA DE NIVELACIÓN					5048,50	\$ 63.115.269,00					5.048,50	\$ 63.115.269,00	5.048,50				5.048,50	\$ 63.115.269,00	-	\$ -	
			CEBOSA DE ALAMBRE DE PLAS Y POSTES					214,00	\$ 9.266.096,00					214,00	\$ 9.266.096,00	214,00				214,00	\$ 9.266.096,00	-	\$ -	
			PROTECCIÓN VEGETAL DE TALUDES CON BLOQUES DE CIEPED					1345,69	\$ 34.655.104,00					1.345,69	\$ 34.655.104,00	1.345,69				1.345,69	\$ 34.655.104,00	-	\$ -	
2.1			EXCAVACIONES Y ELEVACIONES																					
2.2	201.7	201-13	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	1504,00	\$ 109.390,00	\$ 164.522.560,00	1339,00	\$ 146.473.210,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.339,00	\$ 146.473.210,00	1.339,00				1.339,00	\$ 146.473.210,00	-	\$ -	
2.3	600.1.1	600-13	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	3852,70	\$ 18.780,00	\$ 72.353.706,00	5866,90	\$ 110.180.382,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5.866,90	\$ 110.180.382,00	5.866,90				5.866,90	\$ 110.180.382,00	-	\$ -	
3.0	600.1.1	600-13	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	6006,50	\$ 14.990,00	\$ 90.037.435,00	1485,50	\$ 22.267.645,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.485,50	\$ 22.267.645,00	1.485,50				1.485,50	\$ 22.267.645,00	-	\$ -	
			ORDENO ZONA DE NIVELACIÓN					1,00	\$ 25.000.000,00					1,00	\$ 25.000.000,00	1,00				1,00	\$ 25.000.000,00	-	\$ -	
3.1			ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																					
3.2	400.1	400-13	PRESADO CONCRETO ASFALTICO (E=5-12 CM)	M2	20400,00	\$ 5.530,00	\$ 112.812.000,00	22848,00	\$ 126.349.440,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	22.848,00	\$ 126.349.440,00	22.848,00				22.848,00	\$ 126.349.440,00	-	\$ -	
3.3	420.1	420-13	REGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1	M2	20400,00	\$ 4.240,00	\$ 86.496.000,00	23276,00	\$ 98.690.240,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	23.276,00	\$ 98.690.240,00	14.518,40		70.038.864,00	0,00	16.518,60	\$ 70.038.864,00	6.757,40	\$ 28.651.376,00	
3.4	421.1	421-13	REGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1	M2	20400,00	\$ 1.480,00	\$ 30.192.000,00	22868,00	\$ 33.844.640,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	22.868,00	\$ 33.844.640,00	14.228,80		24.018.624,00	0,00	16.228,80	\$ 24.018.624,00	6.639,20	\$ 9.826.016,00	
3.5	450.1	450-13	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25	M3	1632,00	\$ 831.730,00	\$ 1.357.383.360,00	1862,08	\$ 1.548.747.798,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.862,08	\$ 1.548.747.798,00	1.321,48		1.099.114.560,00	0,00	1.321,48	\$ 1.099.114.560,00	540,60	\$ 449.633.238,00	
3.6	450.2	450-13	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)	M3	1438,00	\$ 937.280,00	\$ 1.338.435.840,00	1600,75	\$ 1.500.350.960,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.600,75	\$ 1.500.350.960,00	1.136,01		1.064.759.453,00	0,00	1.136,01	\$ 1.064.759.453,00	464,74	\$ 435.591.507,00	
4.0	330.3	330-13	BASE GRANULAR	M3	5825,70	\$ 196.330,00	\$ 1.143.759.681,00	7326,90	\$ 1.438.490.277,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	7.326,90	\$ 1.438.490.277,00	6.102,49		1.207.918.362,00	0,00	6.102,49	\$ 1.207.918.362,00	1.174,41	\$ 230.571.915,00	
4.1			ESTRUCTURAS Y DRENAJE																					
4.2	630.1	630-13	CONCRETO CLASE D, F'c = 3000 PSI (ELEVACIONES)	M3	209,77	\$ 894.140,00	\$ 187.563.747,80	313,72	\$ 280.509.601,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	313,72	\$ 280.509.601,00	313,72				313,72	\$ 280.509.601,00	-	\$ -	
4.3	630.1	630-13	CONCRETO CLASE D, F'c = 3000 PSI (BASES)	M3	140,16	\$ 763.100,00	\$ 106.956.096,00	284,73	\$ 217.277.463,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	284,73	\$ 217.277.463,00	284,73				284,73	\$ 217.277.463,00	-	\$ -	
4.4	630.6	630-13	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	134,30	\$ 512.110,00	\$ 68.776.373,00	95,17	\$ 48.737.509,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	95,17	\$ 48.737.509,00	95,17				95,17	\$ 48.737.509,00	-	\$ -	
4.5	671.1	671-13	CUNETAS DE CONCRETO VACADA IN SITU 3000 PSI	M3	1216,20	\$ 728.790,00	\$ 886.354.398,00	1409,30	\$ 1.027.083.747,00	3,13	\$ 2.282.560,40	0,00	\$ -	1.412,43	\$ 1.029.366.307,00	994,06		724.460.987,00	0,00	994,06	\$ 724.460.987,00	418,37	\$ 304.905.320,00	
4.6	630.1	630-13	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	86,63	\$ 512.180,00	\$ 44.367.582,50	80,33	\$ 41.143.419,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	80,33	\$ 41.143.419,00	80,33				80,33	\$ 41.143.419,00	-	\$ -	
4.7	P	P	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	2,80	\$ 665.610,00	\$ 1.863.708,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00		0,00	-	\$ -	-	\$ -		
4.8	640.1	640-13	ACERO DE REFUERZO Fy=420 MPa	KG	113145,36	\$ 5.450,00	\$ 616.642.212,00	140275,50	\$ 764.501.475,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	140.275,50	\$ 764.501.475,00	109.191,14		595.091.713,00	0,00	109.191,14	\$ 595.091.713,00	31.084,36	\$ 169.409.762,00	
4.9	673.1	673-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13746,30	\$ 11.390,00	\$ 156.570.357,00	16633,80	\$ 189.458.982,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	16.633,80	\$ 189.458.982,00	14.633,80		189.458.982,00	0,00	16.633,80	\$ 189.458.982,00	-	\$ -	
4.10	673.1	673-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	346,50	\$ 10.960,00	\$ 3.797.640,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00		0,00	-	\$ -	-	\$ -		
4.11	673.2	673-13	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	2349,30	\$ 187.920,00	\$ 441.442.872,00	3298,78	\$ 619.906.738,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3.298,78	\$ 619.906.738,00	3.298,78		619.906.738,00	0,00	3.298,78	\$ 619.906.738,00	-	\$ -	
4.12	P	P	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	128,00	\$ 38.360,00	\$ 4.910.080,00	4579,00	\$ 175.650.440,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	4.579,00	\$ 175.650.440,00	4.579,00			0,00	4.579,00	\$ 175.650.440,00	-	\$ -	
4.13	610.1	311-13	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	416,88	\$ 144.130,00	\$ 60.084.914,40	747,88	\$ 107.791.944,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	747,88	\$ 107.791.944,00	747,88				747,88	\$ 107.791.944,00	-	\$ -	
4.14	661.1	661-13	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE I DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	102,00	\$ 832.300,00	\$ 84.894.600,00	114,00	\$ 94.882.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	114,00	\$ 94.882.200,00	114,00				114,00	\$ 94.882.200,00	-	\$ -	
4.15	661.1	661-13	GAJÓN	M3	855,00	\$ 297.580,00	\$ 254.430.900,00	480,00	\$ 142.838.400,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	480,00	\$ 142.838.400,00	0,00			0,00	-	\$ -	480,00	\$ 142.838.400,00	
5.0	610.1	610-13	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	196,50	\$ 25.960,00	\$ 5.105.070,00	347,80	\$ 9.035.844,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	347,80	\$ 9.035.844,00	347,80				347,80	\$ 9.035.844,00	-	\$ -	



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICC