

CONSORCIO LOS ANDES
NIT. 901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

Bogotá D.C, 09 de agosto de 2023

CLA-232-026-2023

Señores

ELSA TORRES ARENALES

Representante legal

Interventoria

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94

Ciudad

Ref: Contrato FDLT-232 DE 2023 – OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”

Asunto: Definiciones de recorridos con la EAB Zona 2 y Zona 3.

Respetada Ing Elsa:

De acuerdo con nuestras obligaciones contractuales, se realizó recorridos con los delegados de la Empresa de Acueducto de Bogotá de las Zonas 2 y 3 los días 25 de julio de 2023 y 09 de agosto de 2023 respectivamente en los cuales se concluyó lo siguiente:

CIV	PK ID	SEGMENTO	DESDE	HASTA	ZONA EAB	OBSERVACIONES
13002328	506520	KR 17	CL 30	CL 31	2	Realizar CCTV a red combinada antes y después de ejecutar el tramo, si se encuentran domiciliarias en gres reemplazar a novafort y conectar a borde de sardinel, solicitar a viviendas que construyan las cajas de inspección en andén, construir sumideros
13001336	181075	DG 45D	TV 20	TV 21	2	Hacer CCTV a la red combinada, de acuerdo al resultado de la inspección se define si hay necesidad de renovarla, construir sumideros

DIRECCION: Avenida 19 #118-95 Oficina 614 TEL: 7043597

CORREO: consorcioandes.tec@gmail.com, info@construccioneselco.com

CONSORCIO LOS ANDES
NIT. 901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

CIV	PK ID	SEGMENTO	DESDE	HASTA	ZONA EAB	OBSERVACIONES
13000937	180692	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	2	Red combinada en gres, renovar a novafort, cambiar domiciliarias y construcción de cajas de inspección en anden, construir sumideros y renovar tubería potable actual de 3" de asbesto a 4" PVC realizar empates correspondientes y renovar acometida, instalación cajillas nuevas
13000943	181260	CL 53A	KR 27A	KR 27B	2	Red combinada en gres, renovar a novafort, cambiar domiciliarias y construcción de cajas de inspección en anden, construir sumideros y renovar tubería potable actual de 3" de asbesto a 4" PVC realizar empates correspondientes y renovar acometida, instalación cajillas nuevas
13001898	181526	KR 33BIS	CL 25D	CL 25 C	3	Cambiar red combinada a PVC, construir cárcamo de protección, renovar domiciliaria y construir caja de inspección si no la hay en anden, construir sumidero
13002001	182146	CL25B	CRA 33	CRA 32A	3	Realizar CCTV a red combinada, cambiar cargues y construir sumideros que la tubería llegue directamente al pozo

CONSORCIO LOS ANDES
NIT. 901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

CIV	PK ID	SEGMENTO	DESDE	HASTA	ZONA EAB	OBSERVACIONES
13001457	181708	KR 43	CL 25B	AC 26	3	Realizar CCTV a red combinada, cambiar cargues y construir sumideros que la tubería llegue directamente al pozo.
13001394	181768	CRA 48	CL 22BIS	CL 22	3	Realizar CCTV a red sanitaria, construir red pluvial con pozo de inicio, construcción de sumideros con nueva norma, cambiar cargues a 1.70 m, eliminar conos de pozos

Definidas las actividades a realizar por cada delegado de la EAB, podemos iniciar a realizar los levantamientos topográficos, lo cual nos permitirá de acuerdo a las necesidades de cada CIV realizar el respectivo diseño geométrico de las vías, mediante la presente comunicación indicamos a la interventoría que se modificaría el inicio de estos levantamientos para el día martes 15 de agosto y enviamos programación de la etapa de diagnósticos y diseños ajustada a esta nueva fecha.

Cordial saludo,


CAROLINA TRIANA MOLINA
Representante Legal
Consortio Los Andes

C.C. Archivo
Anexos: Lo enunciado
Elaboro: JMGB