

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600101234 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 20 de septiembre al 20 de noviembre 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 19 de diciembre de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UPSISTEMAS S.A.S.
NIT:	800.105.706-5
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO RICARDO PACHÓN BECERRA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	80.366.674
OBJETO:	PRESTAR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS DATACENTER
VALOR INICIAL:	CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M. L (\$123.201.094) IVA INCLUIDO
ADICIONES	NA
VALOR MÁS ADICIONES:	CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M. L (\$123.201.094) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) DÍAS CALENDARIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024
AMPLIACIONES:	NA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024
FECHA DE INICIO:	1 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600101234 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato.

Objeto del Contrato: PRESTAR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS DATACENTER

Alcance del Objeto: El contratista deberá estar en condiciones de brindar la prestación del Servicio de soporte y mantenimiento integral de los Datacenter del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, ubicados, uno de ellos en el Centro Administrativo Distrital CAD (Principal) y otro alternativo ubicado en la Secretaría de Movilidad. En ambos datacenter se requiere del soporte y mantenimiento de los sistemas de aires acondicionados de precisión, los sistemas de detección y extinción de incendios, los sistemas circuito cerrado de televisión, los sistemas de control de acceso de los datacenter y el suministro de repuestos en caso de requerirse, además de la transferencia de conocimientos y la evaluación anual de obsolescencia de equipos

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas

Se certifica que durante la prestación del servicio se cumplen con los requerimientos y especificaciones técnicas señaladas en el Estudio Previo en la propuesta presentada y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las obligaciones dadas en las especificaciones del contrato

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Districto de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

Se recibió un informe por cada visita realizada tanto preventiva como correctiva Las cuales se relacionan a continuación:

- Diez (10) visitas de mantenimiento preventivo para cada uno de los Aires Acondicionados de Precisión del Datacenter (Principal) CAD y el Datacenter (Alternativo) Secretaría de Movilidad.

Se cumplieron las primeras 9 visitas mantenimiento preventivo de cada uno de los Aires Acondicionados de Precisión

AAP1 9/10
AAP2 9/10
AAP3 9/10
Total 27/30

- Una (1) visita durante la ejecución del contrato para cada uno de los Aires Acondicionados Portátiles del Datacenter (Principal) CAD y el Datacenter (Alternativo) Secretaría de Movilidad.

Se cumplió una (1) visita para el mantenimiento del aire portátil del Datacenter (Principal) CAD

Se cumplió una (1) visita para el mantenimiento del aire portátil del Datacenter de Movilidad

AAport1 (CAD) 1/1
AAPort2 (MOV) 1/1
Total 2/2

- Tres (3) visitas, una de ellas tipo Overhaul para cada uno de los Sistemas de Detección y Extinción de Incendios del Datacenter (Principal) CAD y el Datacenter (Alternativo) Secretaría de Movilidad. - Tres (3) visitas para cada uno
- Tres (3) visitas para cada uno de los Sistemas de CCTV del Datacenter (Principal) CAD y el Datacenter (Alternativo) Secretaría de Movilidad.
- Tres (3) visitas para cada uno de los Sistemas de Control de Acceso del Datacenter (Principal) CAD y el Datacenter (Alternativo) Secretaría de Movilidad.

Se cumplió con la Tercera visita para el mantenimiento de los sistemas de seguridad del Datacenter (Principal) CAD y el Datacenter (Alternativo) Secretaría de Movilidad así:

DyE1 (CAD) 3/3
D/E2 (MOV) 3/3

CCTV1 (CAD) 3/3
 CCTV2 (MOV) 3/3
 CtrlAccs1 (CAD) 3/3
 CtrlAccs2 (MOV) 3/3
 Total 18/18

Cumplimiento en visitas de mantenimiento preventivo: 47/50
 Porcentaje en número de visitas de mantenimiento preventivo: 94%

Además, se prestarán TODAS las visitas de mantenimiento correctivo que se requieran de acuerdo al horario de atención acordado o por aprobación escrita por parte del Cliente cuando no se haya acordado este cubrimiento. La respuesta a una llamada de mantenimiento correctivo será atendida en máximo cuatro (4) horas.

- Se recibieron elementos, partes y repuestos por un valor de \$14.715.908,9 según factura FESE 60025063. Estos ya se encuentran instalados y operativos. Dicho valor corresponde al 39,81% de la Bolsa de Repuestos.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

Se recibió un informe por cada visita realizada tanto preventiva como correctiva Las cuales se relacionan a continuación:

Aires Acondicionados de Precisión: Abril

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO		REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO		REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO	
UPSISTEMAS CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)		UPSISTEMAS CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)		UPSISTEMAS CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)	
Objeto: OT-02008 Fecha Inicio: 08/04/11 Fecha Fin: 08/04/11 Ingeniero/Técnico: FERRER CARO OT-02008 Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN Dirección: CL 44 52 742 74 CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALJUBARRA Ubicación: Medellín Teléfono: 57-404-3553 Contrato: 57-404-3553 Producto: Aire acondicionado Modelo: 1000R2Z Marca: AIRE ACONDICIONADO STULZ 15 TR Número de serie: 1000R2Z Modulo: 1000R2Z Acuerdo: CMF-000008 Línea de servicio: CMF-000008-L1 Monitoreo preventivo: Aire Acondicionado Tipo de servicio: 24 Horas (Sin Repuesto) Estado Inicial: Operativo sin novedad % Carga: No Alarma activada: Ninguna Condiciones eléctricas: Buen parámetros nominal de operación Inspección de partes: En buenas condiciones Estado Final: Operativo con buen funcionamiento sin eventos activos	Objeto: OT-02008 Fecha Inicio: 08/04/11 Fecha Fin: 08/04/11 Ingeniero/Técnico: FERRER CARO OT-02008 Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN Dirección: CL 44 52 742 74 CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALJUBARRA Ubicación: Medellín Teléfono: 57-404-3553 Contrato: 57-404-3553 Producto: Aire acondicionado Modelo: 1000R2Z Marca: AIRE ACONDICIONADO STULZ 15 TR Número de serie: 1000R2Z Modulo: 1000R2Z Acuerdo: CMF-000008 Línea de servicio: CMF-000008-L1 Monitoreo preventivo: Aire Acondicionado Tipo de servicio: 24 Horas (Sin Repuesto) Estado Inicial: Operativo sin novedad % Carga: No Alarma activada: Ninguna Condiciones eléctricas: Buen parámetros nominal de operación Inspección de partes: En buenas condiciones Estado Final: Operativo con buen funcionamiento sin eventos activos	Objeto: OT-02008 Fecha Inicio: 08/04/11 Fecha Fin: 08/04/11 Ingeniero/Técnico: FERRER CARO OT-02008 Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN Dirección: CL 44 52 742 74 CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALJUBARRA Ubicación: Medellín Teléfono: 57-404-3553 Contrato: 57-404-3553 Producto: Aire acondicionado Modelo: 1000R2Z Marca: AIRE ACONDICIONADO STULZ 15 TR Número de serie: 1000R2Z Modulo: 1000R2Z Acuerdo: CMF-000008 Línea de servicio: CMF-000008-L1 Monitoreo preventivo: Aire Acondicionado Tipo de servicio: 24 Horas (Sin Repuesto) Estado Inicial: Operativo sin novedad % Carga: No Alarma activada: Ninguna Condiciones eléctricas: Buen parámetros nominal de operación Inspección de partes: En buenas condiciones Estado Final: Operativo con buen funcionamiento sin eventos activos	Objeto: OT-02008 Fecha Inicio: 08/04/11 Fecha Fin: 08/04/11 Ingeniero/Técnico: FERRER CARO OT-02008 Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN Dirección: CL 44 52 742 74 CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALJUBARRA Ubicación: Medellín Teléfono: 57-404-3553 Contrato: 57-404-3553 Producto: Aire acondicionado Modelo: 1000R2Z Marca: AIRE ACONDICIONADO STULZ 15 TR Número de serie: 1000R2Z Modulo: 1000R2Z Acuerdo: CMF-000008 Línea de servicio: CMF-000008-L1 Monitoreo preventivo: Aire Acondicionado Tipo de servicio: 24 Horas (Sin Repuesto) Estado Inicial: Operativo sin novedad % Carga: No Alarma activada: Ninguna Condiciones eléctricas: Buen parámetros nominal de operación Inspección de partes: En buenas condiciones Estado Final: Operativo con buen funcionamiento sin eventos activos	Objeto: OT-02008 Fecha Inicio: 08/04/11 Fecha Fin: 08/04/11 Ingeniero/Técnico: FERRER CARO OT-02008 Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN Dirección: CL 44 52 742 74 CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALJUBARRA Ubicación: Medellín Teléfono: 57-404-3553 Contrato: 57-404-3553 Producto: Aire acondicionado Modelo: 1000R2Z Marca: AIRE ACONDICIONADO STULZ 15 TR Número de serie: 1000R2Z Modulo: 1000R2Z Acuerdo: CMF-000008 Línea de servicio: CMF-000008-L1 Monitoreo preventivo: Aire Acondicionado Tipo de servicio: 24 Horas (Sin Repuesto) Estado Inicial: Operativo sin novedad % Carga: No Alarma activada: Ninguna Condiciones eléctricas: Buen parámetros nominal de operación Inspección de partes: En buenas condiciones Estado Final: Operativo con buen funcionamiento sin eventos activos	Objeto: OT-02008 Fecha Inicio: 08/04/11 Fecha Fin: 08/04/11 Ingeniero/Técnico: FERRER CARO OT-02008 Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN Dirección: CL 44 52 742 74 CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALJUBARRA Ubicación: Medellín Teléfono: 57-404-3553 Contrato: 57-404-3553 Producto: Aire acondicionado Modelo: 1000R2Z Marca: AIRE ACONDICIONADO STULZ 15 TR Número de serie: 1000R2Z Modulo: 1000R2Z Acuerdo: CMF-000008 Línea de servicio: CMF-000008-L1 Monitoreo preventivo: Aire Acondicionado Tipo de servicio: 24 Horas (Sin Repuesto) Estado Inicial: Operativo sin novedad % Carga: No Alarma activada: Ninguna Condiciones eléctricas: Buen parámetros nominal de operación Inspección de partes: En buenas condiciones Estado Final: Operativo con buen funcionamiento sin eventos activos

[illegible][illegible]

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

UPSISTEMAS

CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)

UPSISTEMAS

CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)

Orden:	OT-123588	Fecha inicio	9/08/24 8:00 a.m.	Fecha Fin	9/08/24 9:58 a.m.	Ingeniero/Técnico	ROBINSON SERNA OT-123588
Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN						
Dirección	CL 44 52 165 OF 821 CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA	Ubicación	LA ALPUJARRA	Ciudad	MEDELLIN		
Teléfono	57 404-385-5555						
Contacto							
Producto	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL STR 60.000BTU OFFICEPRO MOVINGCOOL	Número de serie	7140533600	Modelo	MOVINGCOOL		
Serie soporte							
Acuerdo	CMT-0005066	Líneas de acuerdo	CMT-0005066-L	Tipo de servicio	Mantenimiento preventivo Aire Acondicionados		
Gestor de OT	LUISA BENITEZ						
				Tipo de contrato	24 Horas Sin Repuestos		

Orden:	OT-123587	Fecha inicio	7/10/24 2:00 p.m.	Fecha Fin	7/10/24 4:55 p.m.	Ingeniero/Técnico	EDIXON CARO OT-123587
Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN						
Dirección	CP 64C 72 58	Ubicación	CP 64C 72 58	Ciudad	MEDELLIN		
Teléfono	57-604-385-5555						
Contacto							
Producto	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL STR 60.000BTU OFFICEPRO MOVINGCOOL	Número de serie	7140534600	Modelo			
Serie soporte							
Acuerdo	CMT-0005066	Líneas de acuerdo	CMT-0005066-L	Tipo de servicio	Mantenimiento preventivo Aire Acondicionados		
Gestor de OT	LEIDY SOLETO						
				Tipo de contrato	24 Horas Sin Repuestos		

Estatus inicial	Anagado	% Carga	No
Alarmas activas	Ninguna		
Condiciones Eléctricas	Bajo parámetros normales de operación		
Inspección de partes	En buenas condiciones		
Estatus Final	anagapo y se verifica el estado de operación con buen funcionamiento		

OBSERVACIONES

(Se realizó mantenimiento preventivo a unidad MOVINGCOOL modelo: Office Pro 60 serie: 07140534600.
Se hizo con revisión estado de unidad la cual se evidencio adecuada, se encienste para verificar su estado de operación en optimas condiciones, se procede a su anagapo.
Se hace inspección y revisión estado de serpiente exterior evaporador y condensador. Ruido de aire, parte eléctrica, ventiladores, bomba de condensado, parte eléctrica y en general, los cuales se encuentran en condiciones buenas, se realiza ajuste eléctrico y revisión estado de componentes de tapado electrónico. Se verificó el estado de la unidad al final de trabajo con las funciones controladas.
Se encontraron unidades para toma de datos de operación los cuales se encuentran bajo parámetros normales, revisión de ruidos y vibraciones normal de funcionamiento.
Consumido: 23.92 BA
Ventilador zona 2: 37.4A
Ventilador zona 3: 37.4A
Voltaje: 214Vdc
Temperatura impulsada: 15.4°C
Temperatura retorno: 22°C

PENDIENTES

Se inicia actividad con registro de ingreso.
Se procede a conexión de equipo acondicionamiento y conexión del equipo para inspección del funcionamiento antes de la intervención preventiva.
Luego se continúa con el apagado y desmonte de tapa lateral, para limpieza, revisión electrónica de los motores ventiladores y refrigerante, limpieza del serpentín evaporador, limpieza de bandejas de condensado, limpieza de serpentina condensador, ajuste de condensación, inspección de tarjeta electrónica. Se finaliza con instalación de tapas, acondicionamiento nuevamente para entendiendo final, revisión de niveles eléctricos y los parámetros de funcionamiento.

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría

Versión 16

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

		CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)	
Orden:	OT-123601	Fecha inicio:	19/1/24 8:00
Fecha Fin:	19/1/24 18:00	Ingeniero/Técnico:	CONTRATISTA GENEICO- OT-123601
Cliente:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
Dirección:	CL 44 52 165	Ubicación:	Ciudad MEDELLIN
Teléfono:	57-4-4444144		
Contacto:			
Producto:	PRY CONTROL DE INCENDIOS	Número de serie:	E1062907P0
Modelo:	001	Tipo de servicio:	Mantenimiento preventivo
Serie soporte:		Tipo de contrato:	Horas Hábiles Sin Repuestos
Acuerdo:	CMT-0005066	Línea de acuerdo:	CMT-0005066-L0
Gestor de OT:	LEIDY SOTELO		
Estado inicial:	Normal	% Carga:	
Alarmas activas:	Ninguna		
Condiciones Eléctricas:	Normales		
Inspección de partes:	Operativas		
Estado Final:	Normal, operativo, sin fallos o Alarmas		
OBSERVACIONES Se realiza intervención con rutina de mantenimiento preventivo, en sistema detección y extinguidor datacenter de alcaldía. Procedemos a realizar limpieza, forma de datos, ajuste y pruebas. Panel de incendio Chetehasi: operativo, 118.0vac, salida 25.31 Vdc; respaldo: 27687 Vdc (2) baterías 12.7 Vdc; 7Ah Panel de incendio Bosch FPA-2000 Operativo. Vac: 119.0, respaldo: 27.21 Vdc (IP: 172.17.0.64) Detectores humo: free modelo 63-1052-14 DH-001 Techno ACH-02, Pilsa lazo loop DH: 25.62Vdc; Pruebas 2N cruzada Alarmas -descargas. Sistema operativo con acceso por activación, activador FIRE operativo. Estación Manual: Dado alerta, 2AF supervisión, módulo de retiro. Cámara Free 8198 lo... Alarma: 4444 (44 52 165) 13 alarmas. Estado: (1) campana operativa. Se realiza prueba del activador y el sistema responde correctamente, apagado de manipuladora de alarmas, funcionando perfectamente. Se valida que el software Bosch... no se encuentre operativo por problemas del equipo de: requiere REINSTALACION DEL SOFTWARE EN EQUIPO CON WINDOWS 10 PRO. Se entrega funcionamiento normal del sistema control de incendios y recibe a satisfacción el ingeniero Gabriel Jimenez			

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

		CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)	
Orden:	OT-93015	Fecha inicio:	19/1/24 12:00
Fecha Fin:	19/1/24 15:00	Ingeniero/Técnico:	CONTRATISTA GENEICO- OT-93015
Cliente:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
Dirección:	Tranito Caribe	Ubicación:	Tranito Caribe Ciudad MEDELLIN
Teléfono:	57-4-4444144		
Contacto:			
Producto:	PRY CONTROL DE INCENDIOS	Número de serie:	PRYS17053CI
Modelo:	01	Tipo de servicio:	Mantenimiento preventivo DAE
Serie soporte:		Tipo de contrato:	Horas Hábiles Sin Repuestos
Acuerdo:	CMT-0004390	Línea de acuerdo:	CMT-0004390
Gestor de OT:	LEIDY SOTELO		
Estado inicial:	Normal	% Carga:	
Alarmas activas:	No		
Condiciones Eléctricas:	Normales		
Inspección de partes:	Normales		
Estado Final:	Normal, operativo, sin fallos o Alarmas		
OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de detección del data center ubicado en la secretaría de: Tranito piso 3, se hace limpieza, ajuste e inspección de todos los dispositivos que lo componen, (1 panel SHPpro, 10 detectores de humo, 3 sirenas/43robos, 2 campanas, 2 estaciones inalámbricas, 2 baterías 12 Vdc 7 Ah en condiciones Normales) se hace pruebas de funcionamiento, el sistema queda operando normalmente sin alarmas ni eventos activos			
PENDIENTES No			

Sistemas de CCTV: Primer Preventivo

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

		CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)	
Orden:	OT-123590	Fecha inicio:	3/05/24 10:00
Fecha Fin:	3/05/24 1:00	Ingeniero/Técnico:	EDIXON CARO- OT-123590
Cliente:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
Dirección:	CL 44 52 165	Ubicación:	Ciudad MEDELLIN
Teléfono:	57-604-385-5555		
Contacto:			
Producto:	PRY CIRCUITO CERRADO TV	Número de serie:	CCTV/CALC/DIAMEDELLI
Modelo:	N	Tipo de servicio:	Mantenimiento preventivo
Serie soporte:		Tipo de contrato:	Horas Hábiles Sin Repuestos
Acuerdo:	CMT-0005066	Línea de acuerdo:	CMT-0005066-L1
Gestor de OT:	LEIDY RAMIREZ		
Estado inicial:	Operativo en línea	% Carga:	No
Alarmas activas:	Ninguna		
Condiciones Eléctricas:	Bajo parámetros normales de operación		
Inspección de partes:	En buenas condiciones		
Estado Final:	Operativo con buen funcionamiento en línea las cámaras		
OBSERVACIONES Se ejecuta mantenimiento preventivo al sistema CCTV. Realizando verificación del estado de operación del sistema que se encuentra en buen estado con las cámaras en línea y dando imagen y grabación sin problemas, se procede a limpieza y ajuste de los dispositivos que componen. 5 cámaras Bosch (4) 1 NVR, se verifica que las 5 cámaras estén en línea dando imagen y grabación, se revisa el NVR en estado normal en línea, se revisa el software DHRA IP 800 registrando sin presentar inconvenientes, las 5 cámaras con imagen, se revisa grabaciones de cada una de las cámaras registrando grabaciones aproximadamente de 2 meses, el sistema queda operativo normalmente sin alarmas ni eventos. Voltaje entrada al NVR (117.7Vdc) Cámara 1: IP: 172.17.0.26 Cámara 2: IP: 172.17.0.27 Cámara 3: IP: 172.17.0.28 Cámara 4: IP: 172.17.0.29 Cámara 5: IP: 172.17.0.60			
PENDIENTES Realizar la migración al nuevo laptop			

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

		CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)	
Orden:	OT-123594	Fecha inicio:	2/05/24 8:00
Fecha Fin:	2/05/24 11:00	Ingeniero/Técnico:	EDIXON CARO- OT-123594
Cliente:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
Dirección:	CR 64 C 72 58 Barrio Caribe	Ubicación:	CALLE 64 C Ciudad MEDELLIN
Teléfono:	57-604-385-5555		
Contacto:			
Producto:	PRY CIRCUITO CERRADO TV	Número de serie:	ST7501
Modelo:	N/A	Tipo de servicio:	Mantenimiento preventivo
Serie soporte:		Tipo de contrato:	Horas Hábiles Sin Repuestos
Acuerdo:	CMT-0005066	Línea de acuerdo:	CMT-0005066-L9
Gestor de OT:	LEIDY RAMIREZ		
Estado inicial:	No se tiene equipo para visualizar desde la aplicación las cámaras	% Carga:	No
Alarmas activas:	Ninguna		
Condiciones Eléctricas:	Bajo parámetros normales de operación		
Inspección de partes:	Cámaras en línea en buen estado		
Estado Final:	No se tiene equipo servidor para visualizar las cámaras desde el aplicativo		
OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo al sistema CCTV. Realizando verificación del estado de operación del sistema el cual se encontró sin el servidor ya que el cliente informa que presentó dificultades y se requiere el cambio, por lo cual no se pudo verificar el estado de los aplicativos. Se procedió a la limpieza y ajuste de 3 cámaras IP validando por medio de los test el funcionamiento de cada cámara. Se se pudo verificar el correcto funcionamiento de cada cámara, ni el enfoque ni las grabaciones de cada cámara. CAMARA 1 IP: (10.16.30) 1.170 CAMARA 2 IP: (10.16.30) 1.169 CAMARA 3 IP: (10.16.30) 1.168 VERSION: ST7501 LiveClient 1.5.2.11 VERSION: ST7501 Playback 1.5.2.11			
PENDIENTES Se requiere que el cliente instale servidor nuevo para la instalación de los dos aplicativos y validar el correcto funcionamiento del sistema CCTV			

Sistemas de CCTV: Segundo Preventivo

Cód. FO-GECO-006

Versión 16

Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

UPSISTEMAS		CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)	
Orden:	OT-123596	Fecha inicio	6/09/24 10:00 a.m.
Fecha Fin	6/08/24 1:00 p.m.	Ingeniero/Técnico	EDIXON CARO- OT-123596
Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
Dirección	CL 44 52 165	Ubicación	Ciudad MEDELLIN
Teléfono	57-604-385-5555		
Contacto	PRY CIRCUITO CERRADO TV	Número de serie	CCTVALCAL DIAMEDELLI N
Producto		Modelo	
Serie soporte		Tipo de servicio	Mantenimiento preventivo
Acuerdo	CMT-0005066	Línea de acuerdo	CMT-0005066-L1
Gestor de OT	LEIDY RAMIREZ	Tipo de contrato	Horas Hábiles Sin Repuestos
Estado inicial	Operativo en estado normal	% Carga	Na
Alarmas activas	Ninguna		
Condiciones Eléctricas	Bajo parámetros normales de operación		
Inspección de partes	En buenas condiciones		
Estado Final	Operativo con buen funcionamiento		
OBSERVACIONES Se ejecuta mantenimiento preventivo al sistema CCTV. Realizando verificación del estado de operación del sistema que se encuentra en buen estado con las cámaras en línea y dando imagen y grabación sin novedad, se procede a limpieza y ajuste de los dispositivos que componen 5 cámaras Bosch ip, 1 NVR, se verifica que las 5 cámaras estén en línea dando imagen y grabado, se revisa NVR en estado normal en línea, se revisa el aplicativo DIVAR IP 500 ingresando sin presentar novedad donde se evidencia las 5 cámaras con imagen, se revisa grabaciones de cada una de las cámaras registrando grabaciones aproximadamente de 2 meses, el sistema queda operativo normalizado sin alarmas ni eventos. Voltaje entrada al NVR (119.1 Vac) Cámara 1: IP 172.17.0.56 Cámara 2: IP 172.17.0.57 Cámara 3: IP 172.17.0.58 Cámara 4: IP 172.17.0.59 Cámara 5: IP 172.17.0.60			
PENDIENTES Realizar la migración del aplicativo al nuevo equipo de monitoreo.			

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

UPSISTEMAS		CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)	
Orden:	OT-123600	Fecha inicio	5/08/24 8:00 a.m.
Fecha Fin	5/08/24 10:00 a.m.	Ingeniero/Técnico	EDIXON CARO- OT-123600
Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
Dirección	CR 64 C 72 58 Barrio Caribe	Ubicación	CARRERA 64 C Ciudad MEDELLIN
Teléfono	57-604-385-5555		
Contacto	PRY CIRCUITO CERRADO TV	Número de serie	ST7501
Producto		Modelo	N/A
Serie soporte		Tipo de servicio	Mantenimiento preventivo
Acuerdo	CMT-0005066	Línea de acuerdo	CMT-0005066-L3
Gestor de OT	LEIDY RAMIREZ	Tipo de contrato	Horas Hábiles Sin Repuestos
Estado inicial	no se cuenta con equipo ya que presento daño	% Carga	Na
Alarmas activas	N/A		
Condiciones Eléctricas	Buenas		
Inspección de partes	Cámaras energizadas		
Estado Final	no se revisa el aplicativo ya que no se cuenta con equipo físico		
OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo al sistema CCTV. Realizando verificación del estado de operación del sistema el cual se encontró en el servidor ya que el cliente informa que presento daños y se requiere el cambio, por lo cual no se pudo verificar el estado de los aplicativos LiveClient y Playback. Se procede solo a la limpieza y ajuste de 3 cámaras IP validando por medio de los led el funcionamiento de cada cámara. No se pudo validar el correcto funcionamiento de cada cámara, ni el enfoque ni las grabaciones de cada cámara. CÁMARA 1 IP: (10.16.30.1.170) CÁMARA 2 IP: (10.16.30.1.169) CÁMARA 3 IP: (10.16.30.1.168) VERSION: ST7501 LiveClient 1.5.2.11 VERSION: ST7501 Playback 1.5.2.11			
PENDIENTES Se requiere que el cliente instale servidor nuevo para la instalación de los dos aplicativos y validar el correcto funcionamiento del sistema CCTV.			

Sistemas de CCTV: Tercer Preventivo

UPSISTEMAS		CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)	
Orden:	OT-13798	Fecha inicio	19/1/24 8:00
Fecha Fin	19/1/24 18:00	Ingeniero/Técnico	CONTRATISTA GENERICO- OT-13798
Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
Dirección	CL 44 52 165	Ubicación	Ciudad MEDELLIN
Teléfono	52-4-4444144		
Contacto	PRY CIRCUITO CERRADO TV	Número de serie	CCTVALCAL DIAMEDELLI N
Producto		Modelo	
Serie soporte		Tipo de servicio	Mantenimiento preventivo
Acuerdo	CMT-0005066	Línea de acuerdo	CMT-0005066-L1
Gestor de OT	LEIDY SOTELLO	Tipo de contrato	Horas Hábiles Sin Repuestos
Estado inicial	Software Bosch, falta de servicio	% Carga	
Alarmas activas	PC CON FALLA		
Condiciones Eléctricas	Normales		
Inspección de partes	Cámaras operativas NVR operativo		
Estado Final	Cámaras operativas software requiere instalación nuevo pc		
OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo en la infraestructura de CCTV Diciembre año 8 NVR Bosch ip200 operativo IP 172.17.0.51 Cámara Bosch punto frontal Rack A01 IP 172.17.0.56 Operativo Cámara Bosch punto frontal Rack A02 IP 172.17.0.57 Operativo Cámara Bosch punto frontal Rack A03 IP 172.17.0.58 Operativo Cámara Bosch punto frontal Rack A04 IP 172.17.0.59 Operativo Se valida la operación de las comunicaciones por esto se envía al acuerdo directamente a su operación Se detecta funcionamiento en nuevo equipo de trabajo PC y requiere instalación software BOSCH CAP 500 Se entrega la operación del sistema funcionando correctamente, recibe a satisfacción el ingeniero Gabriel Jiménez			
PENDIENTES Reinstalar software Bosch nvr CAP 5000 en nuevo equipo PC			

UPSISTEMAS		CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)	
Orden:	OT-123608	Fecha inicio	19/1/24 15:00
Fecha Fin	19/1/24 17:00	Ingeniero/Técnico	CONTRATISTA GENERICO- OT-123608
Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
Dirección	CR 64 C 72 58 Barrio Caribe	Ubicación	CARRERA 64 C Ciudad MEDELLIN
Teléfono	57-604-385-5555		
Contacto	PRY CIRCUITO CERRADO TV	Número de serie	ST7501
Producto		Modelo	N/A
Serie soporte		Tipo de servicio	Mantenimiento preventivo
Acuerdo	CMT-0005066	Línea de acuerdo	CMT-0005066-L3
Gestor de OT	LEIDY SOTELLO	Tipo de contrato	Horas Hábiles Sin Repuestos
Estado inicial	Normal	% Carga	
Alarmas activas	No		
Condiciones Eléctricas	Normales		
Inspección de partes	operativo, normal		
Estado Final	Normal, operativo, sin fallas o Alarmas		
OBSERVACIONES Se ejecuta mantenimiento preventivo al sistema CCTV. Realizando verificación del estado de operación del sistema que se encuentra en buen estado con las 3 cámaras IP en línea, con buena imagen sin novedad, se procede a limpieza y ajuste de los dispositivos que componen el sistema, derivar que se encuentra en el área de sistemas, 3 cámaras IP VIVOTEK, se verifica y envía a CAP con el software live client, donde se evidencia que las cámaras están dando buena imagen, se verifica en el aplicativo PLATONEX que las 3 cámaras están generando el punto de grabación correctamente sin alarmas ni eventos. CÁMARA 1 IP: (10.16.30.1.170) CÁMARA 2 IP: (10.16.30.1.169) CÁMARA 3 IP: (10.16.30.1.168) VERSION: ST7501 LiveClient 1.5.2.11 VERSION: ST7501 Playback 1.5.2.11			
PENDIENTES			

Sistemas de Control de Acceso: Primer Preventivo

Visitas correctivas

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO		REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO	
 UPSISTEMAS		 UPSISTEMAS	
CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)		CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)	
Orden: OT-131586	Fecha inicio: 12/07/24 9:30 a.m.	Fecha Fin: 12/07/24 1:00 p.m.	Ingeniero/Técnico: EDDY CARO- OT-131586
Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Ubicación: CL 44 52 185 PB CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA	Ciudad: MEDELLIN	
Dirección: CL 44 52 185 PB CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA	Ubicación: CL 44 52 185 PB CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA	Ciudad: MEDELLIN	
Teléfono: 57-604-385-5555			
Contacto: AIRE ACONDICIONADO STULZ 15 TR	Número de serie: 10006952	Modelo: UNIFLOR	
Serie soporte: CMT-0005066	Tipo de servicio: Visita dimensionamiento	Tipo de contrato: 24 Horas Sin Repuestos	
Acuerdo: CMT-0005066	Línea de acuerdo: CMT-0005066-L4	Tipo de contrato: 24 Horas Sin Repuestos	
Gestor de OT: LUISA BENITEZ			
<p>Estado inicial Se realiza visita para levantamiento de información de la integración del la puerta de integración y aire 2 para su apertura y apagado en activaciones de alarmas del sistema de detección y extinción</p> <p>Alarmas activas Ninguna</p> <p>Condiciones Eléctricas Buenas</p> <p>Inspección de partes Buenas</p> <p>Estado Final Buenas</p>			
<p>OBSERVACIONES</p> <p>Se realizó visita para levantamiento de información del sistema DAE para la integración la puerta de acceso y aire 2 del data center. Materiales que se requieren: cable FPLS 2x16 (50mts) cable FPLS 4x4 para 3/4" (4 unidades) cable FPLS 2x4 para 3/4" (2 unidades) producto de apoyo para 3/4" (2 unidades) conectores EMT 3/4" (8 unidades) uniones EMT 3/4" (8 unidades) adaptadores 3/4" (4 unidades) tapa chapa para caja 4x4 (4 unidades)</p>			
<p>PENDIENTES</p> <p>Se realiza instalación de ventilador al circuito 1. REF RFRIGE-2176-TDS VARIADOR DE VELOCIDAD CONDENSER MB273 RSE 200-240V SA 50-60</p> <p>Se realiza cambio de motor ventilador de la condensadora.</p>			

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO		REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO	
 UPSISTEMAS		 UPSISTEMAS	
CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)		CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)	
Orden: OT-136503	Fecha inicio: 15/09/24 2:00 p.m.	Fecha Fin: 15/09/24 9:00 a.m.	Ingeniero/Técnico: JHONNY CALLE- OT-136503
Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Ubicación: CL 44 52 185 PB CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA	Ciudad: MEDELLIN	
Dirección: CL 44 52 185 PB CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA	Ubicación: CL 44 52 185 PB CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA	Ciudad: MEDELLIN	
Teléfono: 57-604-385-5555			
Contacto: AIRE ACONDICIONADO STULZ 15 TR	Número de serie: 10006947	Modelo: UNIFLOR	
Serie soporte: CMT-0005066	Tipo de servicio: Servicio correctivo	Tipo de contrato: 24 Horas Sin Repuestos	
Acuerdo: CMT-0005066	Línea de acuerdo: CMT-0005066-L3	Tipo de contrato: 24 Horas Sin Repuestos	
Gestor de OT: RICARDO RODRIGUEZ			
<p>Estado inicial OPERATIVO</p> <p>Alarmas activas SIN ALARMAS ACTIVAS</p> <p>Condiciones Eléctricas EN BUENAS CONDICIONES</p> <p>Inspección de partes EN BUENAS CONDICIONES</p> <p>Estado Final OPERATIVO</p>			
<p>OBSERVACIONES</p> <p>Se realizó cambio de emergencia a las instalaciones de la alcaldía de Medellín, por alarma en aire de precisión STULZ equipo #1. Alarma relacionada a la presión en el circuito #1. Se cambio motor ventilador en condensadora #1 del circuito #1 motor ventilador #1. Se dio operativo y funcional el motor ventilador, el aire de precisión queda sin alarmas activas.</p>			
<p>PENDIENTES</p> <p>NOTA: el motor ventilador que se desistalo queda en bodega del cliente.</p>			

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO		REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO	
 UPSISTEMAS		 UPSISTEMAS	
CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)		CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)	
Orden: OT-136509	Fecha inicio: 15/09/24 9:00 a.m.	Fecha Fin: 15/09/24 9:00 a.m.	Ingeniero/Técnico: JHONNY CALLE- OT-136509
Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Ubicación: CL 44 52 185 PB CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA	Ciudad: MEDELLIN	
Dirección: CL 44 52 185 PB CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA	Ubicación: CL 44 52 185 PB CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA	Ciudad: MEDELLIN	
Teléfono: 57-604-385-5555			
Contacto: AIRE ACONDICIONADO STULZ 15 TR	Número de serie: 10006947	Modelo: UNIFLOR	
Serie soporte: CMT-0005066	Tipo de servicio: Servicio correctivo	Tipo de contrato: 24 Horas Sin Repuestos	
Acuerdo: CMT-0005066	Línea de acuerdo: CMT-0005066-L3	Tipo de contrato: 24 Horas Sin Repuestos	
Gestor de OT: RAMIRO VASQUEZ			
<p>Estado inicial OPERATIVA</p> <p>Alarmas activas SIN ALARMAS</p> <p>Condiciones Eléctricas EN BUENAS CONDICIONES</p> <p>Inspección de partes EN BUENAS CONDICIONES</p> <p>Estado Final OPERATIVA</p>			
<p>OBSERVACIONES</p> <p>Se realizó visita a la alcaldía de Medellín para atender alarma. Ruido en carcasa de condensadora. Se realizó ajustes en soportes de los motores ventiladores de la condensadora y así eliminar ruido y desajuste en estos, los aires de precisión quedan operativos y sin alarmas activas.</p>			

Recepcion de elementos, partes y repuestos

Variador de Velocidad Aire Acondiona de Precision Datacenter de Movilidad
Pagado mediante factura FESE 60025063 en el 5to IPS

Cód. FO-GECO-006	<p align="center">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		



Cotización
COT-18873-S9J9


Revisión
0

Fecha
5/07/24

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN			Teléfono	57-604-385-5555
Nit	890905211			Ciudad	MEDELLIN
Dirección	CL 44 52 165			Vigencia	04/08/2024
Serie	UCY115429	Contacto	Eduardo Diaz Rivera	Garantía	90 DIAS (APLICA UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FABRICA)
Modelo	UNFLAIR	Dirección	CR 64C 72 98 , MEDELLIN, ANTIOQUIA	Tiempo Entrega	90 días
Capacidad	18 TR	Estado	CMT-0005066	Condiciones	Pago a 30 días
Observaciones:	OT-123359				

Referencia	Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Moneda	Valor Total
RPRGE-Z1P6-TDS	VARIADOR DE VELOCIDAD CONDENSER M82673 RGE 200-240V 6A 50-60	1	\$3.435.108,00	Peso	\$3.435.108,00
TRANSPORTE	TRANSPORTE NACIONAL	1	\$60.000,00	Peso	\$60.000,00
				Subtotal	\$3.495.108,00
				IVA	\$664.070,52
				Total	\$4.159.178,52

NOTA: "EL VALOR Y TIEMPO DE ENTREGA PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO EN EL MOMENTO DE LA APROBACION"



Cotización
COT-18873-S9J9

Revisión
0

Fecha
5/07/24

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN			Teléfono	57-604-385-5555
Nit	890905211			Ciudad	MEDELLIN
Dirección	CL 44 52 165			Vigencia	04/08/2024
Serie	UCY115429	Contacto	Eduardo Diaz Rivera	Garantía	90 DIAS (APLICA UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FABRICA)
Modelo	UNFLAIR	Dirección	CR 64C 72 98 , MEDELLIN, ANTIOQUIA	Tiempo Entrega	90 días
Capacidad	18 TR	Estado	CMT-0005066	Condiciones	Pago a 30 días
Observaciones:	OT-123359				

Referencia	Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Moneda	Valor Total
RPRGE-Z1P6-TDS	VARIADOR DE VELOCIDAD CONDENSER M82673 RGE 200-240V 6A 50-60	1	\$3.435.108,00	Peso	\$3.435.108,00
TRANSPORTE	TRANSPORTE NACIONAL	1	\$60.000,00	Peso	\$60.000,00
				Subtotal	\$3.495.108,00
				IVA	\$664.070,52
				Total	\$4.159.178,52

NOTA: "EL VALOR Y TIEMPO DE ENTREGA PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO EN EL MOMENTO DE LA APROBACION"

HIGH PRESSURE SWITCH ACB 36-29BAR (SENSOR DE ALTA PRESION) S
Pagado mediante factura FESE 60025063 en el 5to IPS



Cotización
COT-17915-F376


Revisión
0

Fecha
23/08/24

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN			Teléfono	57-604-385-5555
Nit	890905211			Ciudad	MEDELLIN
Dirección	CL 44 52 165			Vigencia	07/09/2024
Serie	UCY115429	Contacto	Gabriel Alarcon Patiño	Garantía	
Modelo	UNFLAIR	Dirección	CR 64C 72 98 , MEDELLIN, ANTIOQUIA	Tiempo Entrega	15 días
Capacidad	18 TR	Estado	CMT-0005066	Condiciones	Pago a 30 días
Observaciones:					

Referencia	Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Moneda	Valor Total
RPM74360	HIGH PRESSURE SWITCH ACB 36-29BAR (SENSOR DE ALTA PRESION) S	1	\$229.804,00	Peso	\$229.804,00
TRANSPORTE	TRANSPORTE NACIONAL	1	\$60.000,00	Peso	\$60.000,00
				Subtotal	\$289.804,00
				IVA	\$55.962,76
				Total	\$344.966,76

NOTA: "EL VALOR Y TIEMPO DE ENTREGA PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO EN EL MOMENTO DE LA APROBACION"



Cotización
COT-17915-F376

Revisión
0

Fecha
23/08/24

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN			Teléfono	57-604-385-5555
Nit	890905211			Ciudad	MEDELLIN
Dirección	CL 44 52 165			Vigencia	07/09/2024
Serie	UCY115429	Contacto	Gabriel Alarcon Patiño	Garantía	
Modelo	UNFLAIR	Dirección	CR 64C 72 98 , MEDELLIN, ANTIOQUIA	Tiempo Entrega	15 días
Capacidad	18 TR	Estado	CMT-0005066	Condiciones	Pago a 30 días
Observaciones:					

Referencia	Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Moneda	Valor Total
RPM74360	HIGH PRESSURE SWITCH ACB 36-29BAR (SENSOR DE ALTA PRESION) S	1	\$229.804,00	Peso	\$229.804,00
TRANSPORTE	TRANSPORTE NACIONAL	1	\$60.000,00	Peso	\$60.000,00
				Subtotal	\$289.804,00
				IVA	\$55.962,76
				Total	\$344.966,76

NOTA: "EL VALOR Y TIEMPO DE ENTREGA PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO EN EL MOMENTO DE LA APROBACION"

MOTOR VENTILADOR AXIAL 450MM 230VAC ZIEHL ABEGG
Pagado mediante factura FESE 60025063 en el 5to IPS

Cód. FO-GECO-006

Versión 16

Formato

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación



Cotización
COT-16738-P4P5

Revisión
0

Fecha
24/04/24

Cliente
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Teléfono
57-604-385-5555

NIT
890905211

Ciudad
MEDELLÍN

Dirección
CL 44 52 165

Vigencia
09/05/2024

Serie
UCY115429

Contacto
Eduardo Díaz Rivera

Garantía

Modelo
UNIFLAI R

Dirección
CR 64C 72 58 MEDELLIN, ANTIOQUIA

Tiempo Entrega
45 días

Capacidad
18 TR

Estado
CMT-0005066

Condiciones
Pago a 30 días

Observaciones
OT-123559

Referencia	Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Moneda	Valor Total
RFPB045-4EK.4I.V4P	MOTOR VENTILADOR AXIAL 450MM 230VAC ZIEHL ABEGG	2	\$1.853.397,00	Peso	\$3.706.794,00
TRANSPORTE	TRANSPORTE NACIONAL	1	\$80.000,00	Peso	\$80.000,00
Subtotal					\$3.786.794,00
IVA					\$719.490,80
Total					\$4.506.284,80

NOTA: "EL VALOR Y TIEMPO DE ENTREGA PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO EN EL MOMENTO DE LA APROBACION"



Teléfono
7422333

Fax
800105706-5

Giro bancario
NIF - CIF

Albarán

Página
1 de 1

Número
REM - 0020629

Versión
REM - 0020629.1

Fecha
02/08/2024

Pedido de ventas
COT-16738-P4P5

Pedido
Correo de aprobación

Su ref.
1016104587

Nuestra ref.
ENTREGAS A NIVEL NACIONAL

Modo de entrega
TERRESTRE

Condiciones de entrega
DELIVERED AT PLACE

Retenido por
Transportista

Cuenta de cliente
890905211

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Cantidad de PC	Unidad de PC	Entregado	Cantidad restante
RFPB045-4EK.4I.V4P	MOTOR VENTILADOR AXIAL 450MM 230VAC ZIEHL ABEGG	2	Und	0,00	0,00	2,00	0,00

Cantidad: 2.00 Selo : 1 Almacén : VALMODSP01 Ubicación : P301N42

Recogido en: 02 AGO 2024

PRESOSTATO TIPO PILA 350KPA RESET MANUAL DE ALTA
 Pagado mediante factura FESE 60025063 en el 5to IPS



Cotización
COT-16647-29V1

Revisión
0

Fecha
26/04/2024

Cliente
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Teléfono
57-604-385-5555

NIT
890905211

Ciudad
MEDELLÍN

Dirección
CL 44 52 165

Vigencia
01/05/2024

Serie
1000952

Contacto
Eduardo Díaz Rivera

Garantía

Modelo
CL 44 52 165 PB CENTRO

Dirección
CMT-0005066

Tiempo Entrega
45 días

Capacidad
15 TR


Estado
CMT-0005066

Condiciones
Pago a 30 días

Observaciones
OT-123558

Referencia	Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Moneda	Valor Total
RPP100DA3C	PRESOSTATO TIPO PILA 350KPA RESET MANUAL DE ALTA JOHNSON CON	0	\$1.355.604,00	Peso	\$0,00
TRANSPORTE	TRANSPORTE NACIONAL	1	\$80.000,00	Peso	\$80.000,00
Subtotal					\$1.355.604,00
IVA					\$257.594,70
Total					\$1.613.198,70

NOTA: "EL VALOR Y TIEMPO DE ENTREGA PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO EN EL MOMENTO DE LA APROBACION"



Teléfono
7422333

Fax
800105706-5

Giro bancario
NIF - CIF

Albarán

Página
1 de 1

Número
REM - 0019719

Versión
REM - 0019719.1

Fecha
29/05/2024

Pedido de ventas
COT-16647-29V1

Pedido
Correo de aprobación

Su ref.
1016112973

Nuestra ref.
ENTREGAS A NIVEL NACIONAL

Modo de entrega
TERRESTRE

Condiciones de entrega
DELIVERED AT PLACE

Retenido por
Transportista

Cuenta de cliente
890905211

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Cantidad de PC	Unidad de PC	Entregado	Cantidad restante
RPP100DA3C	PRESOSTATO TIPO PILA 350KPA RESET MANUAL DE ALTA JOHNSON CONTROLS	1,00	Und	0,00	0,00	1,00	0,00

Cantidad: 1.00 Selo : 1 Almacén : VALMODSP01 Ubicación : E310N3

IMPRESORA PORTATIL
 Pagado mediante factura FESE 60025063 en el 5to IPS



Cotización
COT-17235-51H9

Revisión
0

Fecha
17/06/24

Cliente
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Teléfono
57-604-385-5555

NIT
890905211

Ciudad
MEDELLÍN

Dirección
CL 44 52 165

Vigencia
03/07/2024

Serie

Contacto
Daniel Felipe Rivas Burbano

Garantía

Modelo

Dirección

Tiempo Entrega
15 días

Capacidad

Estado

Condiciones
Pago a 30 días

Observaciones
SUMINISTRO DE IMPRESORA MARQUILLADORA Y CARTUCHO

Referencia	Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Moneda	Valor Total
REFGEN-UP	IMPRESORA PORTATIL CON BATERIA DE LITIO, ADAPTADOR DE CORRIENTE Y ACCESORIOS	1	\$3.100.000,00	Peso	\$3.100.000,00
REFGEN-UP	CARTUCHO DE CARTA CONTINUA DE VINILO PARA MP300 DE 1" COLOR BLANCO, 7 MTS	1	\$259.000,00	Peso	\$259.000,00
TRANSPORTE	TRANSPORTE NACIONAL	1	\$80.000,00	Peso	\$80.000,00
Subtotal					\$3.439.000,00
IVA					\$653.410,00
Total					\$4.092.410,00

NOTA: "EL VALOR Y TIEMPO DE ENTREGA PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO EN EL MOMENTO DE LA APROBACION"



Teléfono
7422333

Fax
800105706-5

Giro bancario
NIF - CIF

Albarán

Página
1 de 1

Número
REM - 0020627

Versión
REM - 0020627.1

Fecha
02/05/2024

Pedido de ventas
COT-17235-51H9

Pedido
Correo de aprobación

Su ref.
9-MANQUILLADORA Y CARTA

Nuestra ref.
1016104587

Modo de entrega
TERRESTRE

Condiciones de entrega
DELIVERED AT PLACE

Retenido por
Transportista

Cuenta de cliente
890905211

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Cantidad de PC	Unidad de PC	Entregado	Cantidad restante
RFP1000	IMPRESORA PORTATIL CON BATERIA DE LITIO ADAPTADOR DE CORRIENTE Y ACCESORIOS	1,00	Und	0,00	0,00	1,00	0,00
CET100X000VPM-BK	CARTUCHO CARTA CONTINUA VINILO 1/8" AMARILLO 7M PANDUIT	1,00	Und	0,00	0,00	1,00	0,00

Cantidad: 1.00 Selo : 1 Almacén : VALMODSP01 Ubicación : E312N3


Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

MOTORVENTILADOR AXIAL 20PLG 500MM 220V USMORTORS Y PRESOSTATO ALTA Pagadero en el 7mo IPS

		Cotización COT-17614-VBB8	Revisión 0	Fecha 23/07/24
Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Teléfono	57-604-385-0555	
Nit	890905211	Ciudad	MEDELLIN	
Dirección	CL 44 52 165	Vigencia	07/08/2024	
Serie	10006947	Contacto	Gabriel Alarcon Patino	Garantía
Modelo		Dirección	CL 44 52 165 P6 CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA, MEDELLIN, ANTIOQUIA	Tiempo Entrega
Capacidad	15 TR	Estado	CMT-0005066	Condiciones
Observaciones:	OT-123566/ INCLUYE ENTREGA E INSTALACION			

Referencia	Descripción	Cantidad	Vl Unitario	Monto	Valor Total
RPVWME00	MOTORVENTILADOR AXIAL 20PLG 500MM 220V US	2	\$1.028.458,00	Peso	\$2.056.916,00
RPFRBKP5	PRESOSTATO ALTA AUTOMATICO 8" 32 BAR SPOT DANFOSS	1	\$422.860,00	Peso	\$422.860,00
	Subtotal				\$2.479.776,00
	IVA				\$471.125,14
	Total				\$2.950.901,14

NOTA: "EL VALOR Y TIEMPO DE ENTREGA PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO EN EL MOMENTO DE LA APROBACION"

							
Teléfono: 7423133 Fax: Correo Electrónico: 80075706-5 Web: www.upsistemas.com							
Albarán Página: 1 de 1 Número: 80075706-5 Fecha: 23/07/2024 Punto de venta: 1011104581 Punto de entrega: 1011104581 Método de entrega: TRANSPORTES Cuenta de cliente: 80075706-5							
Dirección de envío: SECRETARIA MUNICIPAL MED CA 54C 23 38 Secretaría de Movilidad MEDELLIN, ANTIOQUIA, 050032 COC							
Dirección de facturación: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN CL 44 52 165 P6 CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA, MEDELLIN, ANTIOQUIA, 050032 COC							
Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Cantidad de Unidad de PC	Unidad de PC	Entregado	Cantidad restante
RPVWME00	MOTORVENTILADOR AXIAL 20PLG 500MM 220V US	2,00	Unid	0,00	2,00	0,00	
RPFRBKP5	PRESOSTATO ALTA AUTOMATICO 8" 32 BAR SPOT DANFOSS	1,00	Unid	0,00	1,00	0,00	
Cantidad 2,00 Siga 1 Albarán VALMOSPE1 Ubicación: P127642 Cantidad 1,00 Siga 1 Albarán VALMOSPE1 Ubicación: P127642 Cantidad 1,00 Siga 1 Albarán VALMOSPE1 Ubicación: P127642							


MOTOR AXIAL 220V 18PLG US MOTORS Pagadero en el 7mo IPS

		Cotización COT-8951-AMC3	Revisión 0	Fecha 22/09/24
Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Teléfono	57-604-385-0555	
Nit	890905211	Ciudad	MEDELLIN	
Dirección	CL 44 52 165	Vigencia	20/10/2024	
Serie	UCY12429	Contacto	Eduin Mauricio Jimenez Lopez	Garantía
Modelo	USPLAIR	Dirección	CL 44 52 165 P6 CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA, MEDELLIN, ANTIOQUIA	Tiempo Entrega
Capacidad	18 TR	Estado	CMT-0005066	Condiciones
Observaciones:	Página 2 de 2			

Referencia	Descripción	Cantidad	Vl Unitario	Monto	Valor Total
RPVWME00	MOTOR AXIAL 220V 18PLG US MOTORS	3	\$604.184,00	Peso	\$1.812.552,00
TRANSPORTE	TRANSPORTE NACIONAL	1	\$80.000,00	Peso	\$80.000,00
	Subtotal				\$1.892.552,00
	IVA				\$378.510,40
	Total				\$2.271.062,40

NOTA: "EL VALOR Y TIEMPO DE ENTREGA PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO EN EL MOMENTO DE LA APROBACION"

*** INFORMACION TRIBUTARIA: ACTORRE INDEBIDOS RESOLUCION NO. 1215-24 DE FEBRERO DE 2017, RESPONSABLE DE IVA - NO SONOLOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACTUARIAD ECONOMICA 449 DE COLOMBIA 1034 - 1784 - 400 GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA RESOLUCION NO DDI-82789 (29 DE NOVIEMBRE DE 2021)

							
Teléfono: 7423133 Fax: Correo Electrónico: 80075706-5 Web: www.upsistemas.com		Teléfono: 7423133 Fax: Correo Electrónico: 80075706-5 Web: www.upsistemas.com					
Albarán Página: 1 de 1 Número: 80075706-5 Fecha: 23/07/2024 Punto de venta: 1011104581 Punto de entrega: 1011104581 Método de entrega: TRANSPORTES Cuenta de cliente: 80075706-5		Albarán Página: 1 de 1 Número: 80075706-5 Fecha: 23/07/2024 Punto de venta: 1011104581 Punto de entrega: 1011104581 Método de entrega: TRANSPORTES Cuenta de cliente: 80075706-5					
Dirección de envío: SECRETARIA MUNICIPAL MED CA 54C 23 38 Secretaría de Movilidad MEDELLIN, ANTIOQUIA, 050032 COC		Dirección de envío: SECRETARIA MUNICIPAL MED CA 54C 23 38 Secretaría de Movilidad MEDELLIN, ANTIOQUIA, 050032 COC					
Dirección de facturación: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN CL 44 52 165 P6 CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA, MEDELLIN, ANTIOQUIA, 050032 COC		Dirección de facturación: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN CL 44 52 165 P6 CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA, MEDELLIN, ANTIOQUIA, 050032 COC					
Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Cantidad de Unidad de PC	Unidad de PC	Entregado	Cantidad restante
RPVWME00	MOTOR AXIAL 220V 18PLG US MOTORS	3,00	Unid	0,00	3,00	0,00	
Cantidad 3,00 Siga 1 Albarán VALMOSPE1 Ubicación: P127642							

BATERIA 12VDC 9AH NETION SLM Pagadero en el 7mo IPS

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

4	MOTORES AA MOVILIDAD	REPUESTO	COT-16738-P4P5	OT-123559
5	VARIADOR DE VOLOCIDAD -AA MOVILIDAD	REPUESTO	COT-16873-S9J9	OT-123559

UTILIZACIÓN - BOLSA DE REPUESTOS - Discriminación de valores					
ITEM #	DESCRIPCION-Cotización	Cant-Cotizacion	Vlr und - A Iva	Vlr Transporte	Vlr Total A IVA
1	HIGH PRESSURE SWITCH ACB 36-29BAR (SENSOR DE ALTA	1	\$ 229.804,00	\$ 60.000,00	\$ 289.804,00
2	PRESOSTATO TIPO PILA 350KPA RESET MANUAL DE ALTA	1	\$ 1.295.604,00	\$ 60.000,00	\$ 1.355.604,00
3.1	IMPRESORA PORTATIL CON BATERIA DE LITIO,	1	\$ 3.100.000,00	\$ 80.000,00	\$ 3.180.000,00
3.2	CARTUCHO DE CINTA CONTINUA DE VINILO PARA MP300 DE 1" COLOR BLANCO. 7 MTS	1	\$ 259.000,00	0	\$ 259.000,00
4	MOTOR VENTILADOR AXIAL 450MM 230VAC ZIEHL ABEGG	2	\$ 1.853.397,00	\$ 80.000,00	\$ 3.786.794,00
5	VARIADOR DE VELOCIDAD CONDENSER M82673 RGE 200- 240V 6A 50-60	1	\$ 3.435.108,00	\$ 60.000,00	\$ 3.495.108,00

Porcentaje de ejecución física del contrato:

Porcentaje de ejecución física del contrato 94%*70%+39,81%*30% =77,74%

Número de Contrato
 4600101234
 Secretaría
 235
 Suministros y Serv
 Estado
 2
 En Ejecución

Objeto del Contrato
 Prestar Servicio de soporte y mantenimiento integral de los Datacenter

<
 Interventores
 Supervisor Temporal
 Modificaciones
 Informe Mejoramiento
 Liquidación
 Evaluación
 Seguimiento

% Ejecución Física	Fecha Seguimiento
☐ 77,74	20.11.2024
☐ 55,34	18.09.2024

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

El proyecto aporta en el marco de Plan de Desarrollo "Medellín Futuro" en lo que se refiere al componente 3.1.4. "Información, Datos y Generación de Valor Público#, mediante el programa 3.1.4.1."Gobierno digital", con los cuales la Administración Distrital busca Implementar la política de gobierno digital en términos de servicios y trámites digitales de confianza, procesos internos seguros y eficientes, toma de decisiones basada

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

en datos, empoderamiento de los ciudadanos a través de datos y territorios inteligentes; todo lo anterior articulado con las políticas de seguridad digital y gestión documental, y habilitado por procesos de innovación organizacional y apropiación, así como el desarrollo de una arquitectura tecnológica fortalecida en sistemas de información, información y servicios de T.I. A su vez, a través del programa 3.1.4 .3. #Gobernanza de datos#, busca la implementación de una estrategia de gobernanza de datos que permita la integración de grandes volúmenes y diversas fuentes de datos que se encuentran en diferentes sistemas y tecnologías de almacenamiento, con el fin de proveer una visión unificada para facilitar el aprovechamiento de la información generando valor público en el marco de un gobierno eficiente y abierto.

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

Verificación Protocolos de Bioseguridad.

Se verifica que el contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

Reporte Retenciones por Contrato

Reporte Retenciones por Contrato
Fuente: SAP transacción ZMMPUR179

Descripción Indicador	Valor Retención
Ded. Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$ 1.058.095
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 570.998
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 1.627.343
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 742.295
Total general	\$ 3.998.731

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/05/2024	Abril 2024	DEIBY JOSE PARODY DIAZ T.P. 304076-T En calidad de Revisor Fiscal Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

01/06/2024	Mayo 2024	DEIBY JOSE PARODY DIAZ T.P. 304076-T En calidad de Revisor Fiscal Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S
01/07/2024	Junio 2024	DEIBY JOSE PARODY DIAZ T.P. 304076-T En calidad de Revisor Fiscal Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S
01/08/2024	Julio 2024	DEIBY JOSE PARODY DIAZ T.P. 304076-T En calidad de Revisor Fiscal Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S
02/09/2024	Seis meses y a la fecha	DEIBY JOSE PARODY DIAZ T.P. 304076-T En calidad de Revisor Fiscal Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S
01/12/2024	Durante los seis meses y la fecha (Junio hasta Dic 2024)	DEIBY JOSE PARODY DIAZ T.P. 304076-T En calidad de Revisor Fiscal Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S



CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

El Revisor Fiscal de **UPSISTEMAS S.A.S. NIT. 800.105.706-5**, se permite certificar que **UPSISTEMAS S.A.S.** se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios y demás prestaciones sociales a favor de sus trabajadores y/o dependientes con corte a 30 de noviembre de 2024 teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes para tal fin, los cuales han sido cancelados oportunamente.

La firma como revisor fiscal se limita a la información de carácter contable según la ley 43 de 1990, la información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.

La presente certificación se expide el primer (1) día del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), a solicitud del interesado.

Nichole Zamantha Rueda Mesa
NICHOLE ZAMANTHA RUEDA MESA
 T.P. 295428-T
 En calidad de Revisor Fiscal Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S.

Oficina Principal
 Bogotá D.C., Colombia
 Avenida 124 N° 55-13 Int 53
 PBX: + 57(3) 742 2333

Secundarias
Barranquilla
 Calle 90 N° 54 - 11 Ofc. 405
 Edificio World Trade Center
 PBX: + 57(3) 368 8969

Cali
 Avenida Roosevelt N° 39 - 25 Ofc. 803
 PBX: + 57(3) 486 0053 - 84

Medellín
 Carrera 43 N° 19 - 17 Ofc. 1003
 PBX: + 57(4) 512 6149 - 31 3129

El Revisor Fiscal de **UPSISTEMAS S.A.S. NIT. 800.105.706-5**, se permite certificar que **UPSISTEMAS S.A.S.** se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios y aportes parafiscales: ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACION; Pago a Fondo de Pensiones, Entidades Promotoras de Salud EPS, Administradoras de Riesgos Laborales A.R.L.; que se derivan de la relación laboral con sus empleados, los cuales han sido cancelados oportunamente durante los seis (6) meses y a la fecha, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigente para tal fin.

La firma como revisor fiscal se limita a la información de carácter contable según la ley 43 de 1990, la información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.

La presente certificación se expide el primer día (1) del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), a solicitud de clientes actuales y potenciales de UPSISTEMAS S.A.S.

Nichole Zamantha Rueda Mesa
NICHOLE ZAMANTHA RUEDA MESA
 T.P. 295428-T
 En calidad de Revisor Fiscal Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S.

Oficina Principal
 Bogotá D.C., Colombia
 Avenida 124 N° 55-13 Int 53
 PBX: + 57(3) 742 2333

Secundarias
Barranquilla
 Calle 90 N° 54 - 11 Ofc. 405
 Edificio World Trade Center
 PBX: + 57(3) 368 8969

Cali
 Avenida Roosevelt N° 39 - 25 Ofc. 803
 PBX: + 57(3) 486 0053 - 84

Medellín
 Carrera 43 N° 19 - 17 Ofc. 1003
 PBX: + 57(4) 512 6149 - 31 3129

Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

No se ha presentado subcontratación.

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.

No se presenta en el presente contrato.

Evaluación al contratista

Número de Contrato

4600101234

Secretaría

235

Suministros y Serv

Estado

2

En Ejecución

Objeto del Contrato

Prestar Servicio de soporte y mantenimiento integral de los Datacenter

Supervisores

Interventores

Supervisor Temporal

Modificaciones

Informe Mejoramiento

Liquidación

Evaluación

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo

Financiero y c

Juridico

Tecnico

Total % Calificación

Ponder:

20,00 %

20,00 %

20,00 %

40,00 %

100,00

20,00

20,00

20,00

40,00

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000124	Innovación Digital	2320202008	200330	4000116391	9015235	4700055555

No se han presentado cambios presupuestales

Historial de Pagos del Contrato:

Fuente: SAP ZMMPUR029

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055555	FESE 60023825	16.05.2024	5000729899	18.560.797
	FESE 60024080	18.06.2024	5000733702	2.773.318
	FESE 60024445	24.07.2024	5000736576	4.159.978
	FESE 60024709	21.08.2024	5000737911	3.050.651
	FESE 60024710	21.08.2024	5000737920	19.696.059
	FESE-60025051	18.09.2024	5000740753	4.991.974
	FESE-60025063	20.09.2024	5000741204	14.715.909
TOTAL				67.948.687

Informe financiero del contrato por proyectos

Fuente: SAP ZMMPUR189

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600101234	4700055555	237	Innovación Digital	200330	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE DATOS DE LA CIUDAD MEDELLÍN	123.201.094	67.948.687	55.252.407

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 123.201.094
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 123.201.094
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 67.948.687
Pago autorizado mes de noviembre	\$ 28.016.015

Página 22 de 24

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Porcentaje de ejecución financiera	\$ 77,89%
------------------------------------	-----------

Informe detallado de acuerdo a la naturaleza del contrato							
Visitas Mantenimiento Preventivo C 4600101234					FESE 60025759		
#prog	CodVisita	Disp	#Visita	ProgCorregida	Cantidad	Vir un a.iva	Vir acum a.iva
1	10006947	AAP1-CAD	7	8/10/2024	1	1.398.312,00	1.398.312,00
2	10006952	AAP2-CAD	7	8/10/2024	1	1.398.312,00	1.398.312,00
1	10006947	AAP1-CAD	8	27/10/2024	1	1.398.312,00	1.398.312,00
2	10006952	AAP2-CAD	8	27/10/2024	1	1.398.312,00	1.398.312,00
1	10006947	AAP1-CAD	9	14/11/2024	1	1.398.312,00	1.398.312,00
2	10006952	AAP2-CAD	9	14/11/2024	1	1.398.312,00	1.398.312,00
4	10006952	MovingCool MOV	UNICO	7/10/2024	1	2.352.314,00	2.352.314,00
11	UCX115429	AAP3-Mov	7	7/10/2024	1	1.398.312,00	1.398.312,00
11	UCX115429	AAP3-Mov	8	31/10/2024	1	1.398.312,00	1.398.312,00
11	UCX115429	AAP3-Mov	9	15/11/2024	1	1.398.312,00	1.398.312,00
5	ACCALCALDIAMEDELLIN	PRY Ctrl-Acc-CAD	3	18/11/2024	1	831.582,00	831.582,00
6	CCTVALCALDIAMEDELLIN	PRY CCTV-CAD	3	18/11/2024	1	998.619,00	998.619,00
7	IE1062907PI0001	PRY DyC Inc-CAD	3	18/11/2024	1	3.091.968,00	3.091.968,00
8	PRY-21-00104ICA2	PRY Ctrl-Acc-Mov	3	19/11/2024	1	697.544,00	697.544,00
9	PRYS17053CI01	PRY DyC Inc-Mov	3	19/11/2024	1	2.235.164	2.235.164,00
10	ST7501	PRY CCTV-MOV	3	19/11/2024	1	750.871	750.871,00
						Suma a.IVA	23.542.870
						IVA	4.473.145
						total IVA inc	28.016.015

4. INFORME JURÍDICO:

El contrato no presenta procesos de reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía

- Estado de las garantías del contrato

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	18-44-101096612	Calidad	01/04/2024	15/07/2025	01/04/2024	12.320.109,40
		Cumplimiento	01/04/2024	15/07/2025	01/04/2024	12.320.109,40
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	01/04/2024	15/01/2028	01/04/2024	6.160.054,70

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo representado en una factura así:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

FESE 60025759 \$ 28.016.015

Para constancia, firma el Supervisor Suplente en Medellín, el 19 de diciembre de 2024

Atentamente,

Eudes Mauricio Jimenez L.

Eudes Mauricio Jimenez Lopez
Supervisor Suplente

Revisó: *Patricia*
Gloria Patricia Puerta Martínez
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.

Paola Sepúlveda
Paola Johanna Sepúlveda Ledesma
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios