

	INSTITUCION EDUCATIVA NARANJAL QUIMBAYA, QUINDÍO Aprobado por la Gobernación del Quindío Decreto 000475 de 2002 NIT 890-003-799-9 CÓDIGO DANE 263594000375				 Gobernación del Quindío
Código		Versión	1	Página	1 de 2

ACTA DE INICIO N° 05

CONTRATO	05 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	
CONTRATANTE	CRISTIAN CAMILO CARDONA FIGUEROA	
CONTRATISTA	HAROLD WILDER SÁNCHEZ	
OBJETO	“Mantenimiento y adecuaciones menores en sede principal de la institución educativa Naranjal”, dentro de los cuales se deben realizar los siguientes ítems	
	MANTENIMIENTO SEDE NARANJAL GENERAL 2026	
		SEDE MORELIA ALTA- INTERVECIÓN TECHOS
	25	Limpieza de viga canal en el techo de la sede, para evidenciar problemas o inconvenientes en las tejas existentes. Con medidas de 25 metros.
	1	Recorrido techo aulas, vivienda y restaurante, sellado de goteras con sikaflex y reemplazo de amarras dañadas o faltantes.
		SEDE NARANJAL - INTERVENCIÓN MALLA PARTE TRASERA
	1	Desmonte de malla existente, adecuación de terreno y limpieza perimetral 48m
	48	Suministro e instalación de malla eslabonada de 2", fijada a postes de concreto existentes mediante amarras de seguridad 48 m
	1	Fabricación e instalación de puerta de tubería galvanizada y malla eslabonada; incluye pasador para candado y acabado en pintura aluminio.
	4	Suministro e instalación de tubería estructural con vaciado en concreto y quiebres a 90° (2,30m).
	6	Suministro e instalación de malla eslabonada de 2", soldada a estructura de soporte 6 m
		SEDE NARANJAL - INTERVENCIÓN TECHOS SALA DE PROFESORES
	9	Limpieza de canal metálica en el techo de sala de profesores con medidas de 9 metros, para evidenciar problemas o inconvenientes en las tejas existentes.
	1	Desmonte, suministro e instalación de teja de fibrocemento (Tipo Eternit #4).

“FORJAMOS JÓVENES CON FUTURO”

Vereda Naranjal, Teléfono: 3117579066



ienaranjal@naranjal.edu.co



<https://naranjal.edu.co/>

	INSTITUCION EDUCATIVA NARANJAL QUIMBAYA, QUINDÍO Aprobado por la Gobernación del Quindío Decreto 000475 de 2002 NIT 890-003-799-9 CÓDIGO DANE 263594000375				 Gobernación del Quindío
Código		Versión	1	Página	2 de 2

	1	Ajuste, remate y recorte de tejas de fibrocemento en cubierta de sala de profesores
	1	Impermeabilización de juntas y traslapes mediante cinta tapagoteras y sellante de poliuretano tipo Sikaflex.
DURACIÓN	DEL 31 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2026 (21 DÍAS)	
VALOR INICIAL y FORMA DE PAGO	\$5.978.000. PAGO LUEGO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

En la Institución Educativa Naranjal, el día 31 de marzo de 2026, entre las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto el inicio de la ejecución del objeto contractual.

SUPERVISOR: MARIO ANDRÉS PALECHOR SEPULVEDA

FECHA DE INICIO: 31 de marzo de 2026

PARA CONSTANCIA FIRMAN:



CRISTIAN CAMILO CARDONA FIGUEROA
RECTOR



HAROLD WILDER SÁNCHEZ
NIT: 94448578-0
Contratista