

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2021
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	VERSIÓN: 06
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		PÁGINA: 1 de 7

23/04/21
10:51 am

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 22-Abril-2021

TIPO DE CONTRATACION	Publica	CONTRATO No.	1296/2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	LP-023
-----------------------------	----------------	---------------------	------------------	-----------------------------------	---------------

CONTRATO No.	OBJETO: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS OCHO (8) ASCENSORES DE PASAJEROS, NUEVE (9) ASCENSORES DE CARGA Y SEIS (6) ESCALERAS ELECTRICAS INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRONICAS, ACTUALIZACIONES DESOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES DE ESCALERAS ELECTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 14-12-2018 Valor inicial \$ 2.138'252.770 Adiciones 1- \$ 8.625.620 2- \$ _____ Reducciones 1- \$ _____ 2- \$ _____ Valor Total \$2.138'252.770 Registro Presupuestal SIIF No. 109821 Fecha: 14 DICIEMBRE 2018N CDP No. 95 DINAMICA 1080 Garantía No.: NA Aseguradora: NA Fecha de aprobación de la Garantía: Fecha de aprobación de la Garantía: 16 DICIEMBRE DE 2018 Fecha de la notificación del Supervisor: 27 DICIEMBRE DE 2018 Fecha del Acta de Inicio: 14-12-2018 Plazo de ejecución del Contrato: 31 DE JULIO DE 2022 Vigencia del contrato: 31 DE JULIO DE 2022
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	ASCESCA LTDA	NIT : 900477478-9 Dirección: CRA. 13 No 63 – 21 OF. 308 Teléfono: 3112357234 – 2116654 Cuenta Bancaria No 021-374459 Banco: AV VILLAS Clase de Cuenta Ahorros X Corriente

Forma de pago: El pago se realizara a (60) días según lo estipulado en el contrato 1296/2018

Transversal 3C# 49 - 02 Bogotá, Colombia - Conmutador (57 1) 348 6868 - www.hospitalmilitar.gov.co
 Redes sociales Facebook: hospitalmilitarcentral Twitter: @HOSMILC

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	06
		Página:	2 de 7		

Descripción de obras e interventoría	No. Factura	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS OCHO (8) ASCENSORES DE PASAJEROS, NUEVE (9) ASCENSORES DE CARGA Y SEIS (6) ESCALERAS ELECTRICAS INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRONICAS, ACTUALIZACIONES DESOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES DE ESCALERAS ELECTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	FEA-947	07/04/2021	N/A	\$ 48.000.000
Saldo del contrato				
Saldo por vigencias				
Vigencia:				
1.2018				\$ -0-
2.2019				\$ -0-
3.2020				\$ -0-
4.2021				\$ 466.323.099
5.2022				\$ 361.658.100
Saldo del Contrato				\$ 827.981.199

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha 07-Abril -2021

NOTA 2: se entrega facturación del mes de Marzo 2021 en la fecha 7 de abril 2021 motivos a que el contratista ASCESCA LTDA entrego la facturación con una fecha 20 de Abril 2021 a la oficina de seguridad Militar

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 1 PUBLICO TORRE PRINCIPAL :

- ✓ Verificación de Máquina de tracción
- ✓ Panel de control
- ✓ Contactos de potencia
- ✓ Limtar de velocidad
- ✓ Operador de puertas
- ✓ Luz de cabina
- ✓ Confort de viaje
- ✓ Rieles con su respectiva lubricación
- ✓ Sistema de contactos de puertas
- ✓ Indicador de posicionamiento

Transversal 3C# 49 - 02 Bogotá, Colombia - Conmutador (57 1) 348 6868 - www.hospitalmilitar.gov.co
Redes sociales Facebook: [hospitalmilitarcentral](#) Twitter: [@HOSMILC](#)

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	06
		Página:	3 de 7		

• SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 2 PUBLICO TORRE PRINCIPAL :

- ✓ Cambio de pisos
- ✓ Cambio y modernización cabina
- ✓ Controles
- ✓ Cambio de seguridades
- ✓ A juste
- ✓ Luz led
- ✓ Confort de viaje
- ✓ Rieles con su respectiva lubricación
- ✓ Sistema de contactos de puertas
- ✓ Indicador de posicionamiento

• SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 3 PUBLICO TORRE PRINCIPAL (ALIMENTACION) :

- ✓ Se encuentra en modernización
- ✓ Cambio de cabina
- ✓ Cambio de mordazas de frenos
- ✓ Cambio de cables de tracción
- ✓ Cambio de iluminación a led

• SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 1 PRIVADO TORRE PRINCIPAL :

- ✓ Máquina de tracción
- ✓ Panel de control
- ✓ Contactos de potencia
- ✓ Freno
- ✓ Limitar de velocidad
- ✓ Operador de puertas
- ✓ Luz de cabina
- ✓ Confort de viaje
- ✓ Rieles con su respectiva lubricación
- ✓ Sistema de contactos de puertas
- ✓ Cito-fono interno
- ✓ Condiciones de operación de los ascensor
- ✓ Botoneras
- ✓ Verificación de perfiles

• SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 2 PRIVADO TORRE PRINCIPAL :

- ✓ Máquina de tracción
- ✓ Panel de control
- ✓ Contactos de potencia
- ✓ Freno
- ✓ Limitar de velocidad
- ✓ Operador de puertas
- ✓ Luz de cabina
- ✓ Confort de viaje
- ✓ Rieles con su respectiva lubricación

Transversal 3C# 49 - 02 Bogotá, Colombia - Conmutador (57 1) 348 6868 - www.hospitalmilitar.gov.co
 Redes sociales Facebook: [hospitalmilitarcentral](https://www.facebook.com/hospitalmilitarcentral) Twitter: @HOSMILC

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	06
		Página:	4 de 7		

- Sistema de contactos de puertas
- Cito- fono interno
- Condiciones de operación de los ascensor
- Botoneras
- Verificación de perfiles

• SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR N° 3 PRIVADO TORRE PRINCIPAL :

Ascensor se encuentra fuera de servicio ya que se están realizando cambio en cabina y elementos electromecánicos y su respectivo mantenimiento mensual y así mismo la segunda semana del mes de abril se realizara la entrega del equipo

• SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N°7 (ASCENSOR FE EN LA CAUSA) :

- Máquina de tracción
- Panel de control
- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad
- Operador de puertas
- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos de puertas
- Condiciones de operación de los ascensor
- Botoneras
- Mantenimiento a bomba de agua

• SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 8 (IMÁGENES Y DIGNOSTICA) :

- Máquina de tracción
- Panel de control
- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad
- Operador de puertas
- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos de puertas
- Instalación de bomba de agua
- Condiciones de operación de los ascensor
- Botoneras
- Límites y reducción de micros de seguridad

• VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS (CAFETERIA)

- Máquina de tracción

Transversal 3C# 49 - 02 Bogotá, Colombia - Conmutador (57 1) 348 6868 - www.hospitalmilitar.gov.co

Redes sociales Facebook: [hospitalmilitarcentral](https://www.facebook.com/hospitalmilitarcentral) Twitter: @HOSMILC

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	06
		Página:	5 de 7		

- ✓ Panel de control
- ✓ Contactos de potencia
- ✓ Freno
- ✓ Limitar de velocidad
- ✓ Operador de puertas
- ✓ Luz de cabina
- ✓ Confort de viaje
- ✓ Rieles con su respectiva lubricación
- ✓ Sistema de contactos de puertas
- ✓ Cito- fono interno
- ✓ Condiciones de operación de monta cargas
- ✓ Botoneras
- ✓ Límites y reducción de micros de seguridad
- ✓ cuartos de maquinas

• VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS (LABORATORIO)

- ✓ Máquina de tracción
- ✓ Panel de control
- ✓ Contactos de potencia
- ✓ Freno
- ✓ Limitar de velocidad
- ✓ Operador de puertas
- ✓ Luz de cabina
- ✓ Confort de viaje
- ✓ Rieles con su respectiva lubricación
- ✓ Sistema de contactos de puertas
- ✓ Condiciones de operación de monta cargas
- ✓ Botoneras
- ✓ Límites y reducción de micros de seguridad

• VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS (REPOSTERIALINEA LARGA 1 Y 2)

- ✓ Máquina de tracción
- ✓ Panel de control
- ✓ Contactos de potencia
- ✓ Freno
- ✓ Limitar de velocidad
- ✓ Operador de puertas
- ✓ Luz de cabina
- ✓ Confort de viaje
- ✓ Rieles con su respectiva lubricación
- ✓ Sistema de contactos de puertas
- ✓ Condiciones de operación de monta cargas
- ✓ Botoneras
- ✓ Límites y reducción de micros de seguridad

• VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS (ARCHIVO)

- ✓ Máquina de tracción
- ✓ Panel de control

Transversal 3C# 49 - 02 Bogotá, Colombia - Conmutador (57 1) 348 6868 - www.hospitalmilitar.gov.co

Redes sociales Facebook: [hospitalmilitarcentral](https://www.facebook.com/hospitalmilitarcentral) Twitter: @HOSMILC

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	06
		Página:	6 de 7		

- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad
- Operador de puertas
- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos de puertas
- Condiciones de operación de monta cargas
- Botoneras
- Límites y reducción de micros de seguridad

• VERIFICACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONTACARGAS (ESTERILIZACION LINEA LARGA 1 Y 2)

- Máquina de tracción
- Panel de control
- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad
- Operador de puertas
- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos de puertas
- Condiciones de operación de monta cargas
- Botoneras
- Límites y reducción de micros de seguridad

• VERIFICACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONTACARGAS (ESTERILIZACION LINEA CORTA 1 Y 2)

- Máquina de tracción
- Panel de control
- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad
- Operador de puertas
- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos
- Condiciones de operación de monta cargas
- Botoneras

• VERIFICACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS ELECTRICAS (1 A 6) : Se interviene las (6) escaleras realiza el mantenimiento preventivo y se dejan funcionando normal

- Condición de funcionamiento generales
- Condiciones de pasos rieles guías
- Distancia entre pasos y peines
- Distancia entre peines
- Panel interior
- Gurda escobas
- Correas

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	06
		Página:	7 de 7		

- Cadenas
- Condiciones de lubricación
- alistamiento para certificación
- lubricación rodamientos
- ajuste de cadenas
- freno inferior ajustado
- ajuste de pasos y cadena de la banda
- verificación en rodamientos
- Ajuste de embarques
- Distancia de pasaje con perfiles

NOTA: SE ANEXA INFORMES DE EL MANTENIMIENTO DEL MES Marzo -2021 (MONTA-CARGA, ASCENSORES Y LAS (6) ESCALERAS ELECTRICAS) Y ADICIONAL SE ESTAN INTERVIENDO PARA REALIZAR LA RESPECTIVAS CERTIFICACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Mayor Sergio Armando Gutiérrez Mesa
NUMERO DE CÉDULA: 74084660
FIRMA: 