Fecha 2020-12-28 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PUNTUALES A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EN LA MALLA VIAL ARTERIAL (MVA) NO TRONCAL

ALCANCE Brigada de reacción vial para ejecutar actividades puntuales tales como parcheo, bacheo, reposición o reparación de losas y fresado y reposición de pavimentos flexibles

CONTRATO No. IDU-1591-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diego Ferney Hernandez Oviedo - Apoyo Principal, Leidy Viviana Granados Medina - Apoyo Principal, Nidia Yaneth Albarracin Sierra - Apoyo Principal, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental, Edwin Leonardo Alvarez Lugo - Especialista Ambiental, Wilson Suarez Tovar - Especialista Social

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	99.0%
% EJECUTADO	99.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en estado de recibo de obra desde el 06 de diciembre de 2020, fecha de finalización de la etapa de ejecución de obras.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	INFERCAL S.A
Contrato No.	IDU-1591-2019
Valor Inicial	$ 8.899.569.390,00
Total Contrato	$ 13.086.264.251,00
Valor Pagado	$ 11.516.970.057,00
Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	360 días
Fecha de Iniciación	2019-11-22
Fecha de Terminación Actual	2021-01-06
No. Empleos generados	78

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	DESARROLLO EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DIN S.A.
Contrato No.	IDU-1593-2019
Valor Inicial	$ 1.100.036.000,00
Total Contrato	$ 1.683.054.532,00
Valor Pagado	$ 1.013.969.298,00
Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	360 días
Fecha de Iniciación	2019-11-22
Fecha de Terminación Actual	2021-01-06
No. Empleos generados	19

REGISTRO FOTOGRÁFICO