ATLÁNTICO

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	75.97%	62.80%	**-13.17%**
SEM 29	90.58%	65.62%	**-24.96%**
SEM 30	96.20%	67.05%	**-29.15%**
SEM 31	100.00%	67.05%	**-32.95%**
SEM 32	100.00%	67.05%	**-32.95%**
SEM 33	100.00%	67.05%	**-32.95%**
SEM 34	100.00%	67.05%	**-32.95%**
SEM 35	100.00%	67.05%	**-32.95%**
ALERTAS			**-32.95%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 270,304,559	$ 223,210,429	**$ -47,094,130**
SEM 29	$ 322,304,559	$ 233,210,810	**$ -89,093,749**
SEM 30	$ 342,304,559	$ 238,294,557	**$ -104,010,002**
SEM 31	$ 355,825,064	$ 238,294,557	**$ -117,530,507**
SEM 32	$ 355,825,064	$ 238,294,557	**$ -117,530,507**
SEM 33	$ 355,825,064	$ 238,294,557	**$ -117,530,507**
SEM 34	$ 355,825,064	$ 238,294,557	**$ -117,530,507**
SEM 35	$ 355,825,064	$ 238,294,557	**$ -117,530,507**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**31/03/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	21/12/2020	18/11/2020		-33	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	15/12/2020		31/12/2020			
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA		NA			
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA		NA			
5	LAVADO DE TANQUES	NA		NA			
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA		NA			
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA		NA			
8	MANTENIMIENTO GENERAL	12/01/2021	21/12/2020	31/03/2021		22	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA		NA			
Plazo total del Proyecto en Días		**314**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**66**					

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO

El contratista durante la presente semana no desarrolló actividades. No cuenta con personal en obra.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	15/03/2021	El contratista realiza actividades de mantenimiento general relacionado con pintura.
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	23/03/2021	El contratista realiza actividades de mantenimiento general relacionado con pintura.
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	29/03/2021	El contratista no ha continuado con las actvidades.
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5/04/2021	El contratista no ha continuado con las actvidades.
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12/04/2021	El contratista no ha continuado con las actvidades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19/04/2021	El contratista no ha continuado con las actvidades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26/04/2021	El contratista no ha continuado con las actvidades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO		DIFERENCIA
SEM 28	75.31%	6.78%	**-68.53%**
SEM 29	89.20%	6.78%	**-82.42%**
SEM 30	98.50%	6.78%	**-91.72%**
SEM 31	100.00%	6.78%	**-93.22%**
SEM 32	100.00%	6.78%	**-93.22%**
SEM 33	100.00%	6.78%	**-93.22%**
SEM 34	100.00%	6.78%	**-93.22%**
SEM 35	100.00%	6.78%	**-93.22%**
ALERTAS			**-93.22%**
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 318,084,303	$ 30,080,647	**$ -288,003,656**
SEM 29	$ 376,736,082	$ 30,080,647	**$ -346,655,435**
SEM 30	$ 416,049,831	$ 30,080,647	**$ -385,969,184**
SEM 31	$ 422,371,661	$ 30,080,647	**$ -392,291,014**
SEM 32	$ 422,371,661	$ 30,080,647	**$ -392,291,014**
SEM 33	$ 422,371,661	$ 30,080,647	**$ -392,291,014**
SEM 34	$ 422,371,661	$ 30,080,647	**$ -392,291,014**
SEM 35	$ 422,371,661	$ 30,080,647	**$ -392,291,014**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	DIRECCION REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**31/03/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	12/09/2020	17/11/2020		66	
1	IMPERMEABILIZACIONES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	SISTEMAS ELECTRICOS	2/01/2021	3/11/2020	31/03/2021		60	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	18/11/2020	3/11/2020	30/03/2021		15	
5	LAVADO DE TANQUES	19/12/2020		30/12/2020		-127	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	22/12/2020		30/12/2020		-124	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	14/12/2020	19/10/2020	31/03/2021	30/10/2020	56	152
8	MANTENIMIENTO GENERAL	28/12/2020	4/11/2020	31/03/2021		54	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	24/02/2021		31/03/2021		-60	
Plazo total del Proyecto en Días		**314**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**66**					

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO

El contratista durante la presente semana no desarrolló actividades. No cuenta con personal en obra.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	15/03/2021	El contratista suspendio las actividades sin justificación alguna.
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	23/03/2021	El contratista suspendio las actividades sin justificación alguna.
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	29/03/2021	El contratista no ha continuado con las actividades.
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5/04/2021	El contratista no ha continuado con las actividades.
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12/04/2021	El contratista no ha continuado con las actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19/04/2021	El contratista no ha continuado con las actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26/04/2021	El contratista no ha continuado con las actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	86.59%	0.00%	**-86.59%**
SEM 29	92.82%	0.00%	**-92.82%**
SEM 30	97.99%	0.00%	**-97.99%**
SEM 31	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 35	100.00%	0.00%	**-100.00%**
ALERTAS			**-100.00%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 98,882,987	$ -	**$ -98,882,987**
SEM 29	$ 105,999,956	$ -	**$ -105,999,956**
SEM 30	$ 111,902,756	$ -	**$ -111,902,756**
SEM 31	$ 114,194,626	$ -	**$ -114,194,626**
SEM 32	$ 114,194,626	$ -	**$ -114,194,626**
SEM 33	$ 114,194,626	$ -	**$ -114,194,626**
SEM 34	$ 114,194,626	$ -	**$ -114,194,626**
SEM 35	$ 114,194,626	$ -	**$ -114,194,626**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL – SABANALARGA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**31/03/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	15/02/2021		25/03/2021		-69	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/02/2021		31/03/2021		-79	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		16/03/2021		-110	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	28/12/2020		31/03/2021		-118	
8	MANTENIMIENTO GENERAL	23/01/2021		31/03/2021		-92	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Plazo total del Proyecto en Días		**314**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**66**					

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL "EL CANEY" – SABANALARGA, ATLANTICO

- El contratista a la fecha no ha iniciado las actividades programadas.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	15/03/2021	No se han iniciado actividades.
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	23/03/2021	No se han iniciado actividades.
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	29/03/2021	No se han iniciado actividades.
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5/04/2021	No se han iniciado actividades.
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12/04/2021	No se han iniciado actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19/04/2021	No se han iniciado actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26/04/2021	No se han iniciado actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	71.60%	69.29%	**-2.31%**
SEM 29	84.94%	70.01%	**-14.93%**
SEM 30	95.80%	71.41%	**-24.39%**
SEM 31	100.00%	71.41%	**-28.59%**
SEM 32	100.00%	71.41%	**-28.59%**
SEM 33	100.00%	71.41%	**-28.59%**
SEM 34	100.00%	71.41%	**-28.59%**
SEM 35	100.00%	71.41%	**-28.59%**
ALERTAS			**-28.59%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 222,161,500	$ 215,003,073	**$ -7,158,427**
SEM 29	$ 263,570,965	$ 217,257,484	**$ -46,313,481**
SEM 30	$ 297,277,386	$ 221,592,054	**$ -75,685,332**
SEM 31	$ 310,300,881	$ 221,592,054	**$ -88,708,827**
SEM 32	$ 310,300,881	$ 221,592,054	**$ -88,708,827**
SEM 33	$ 310,300,881	$ 221,592,054	**$ -88,708,827**
SEM 34	$ 310,300,881	$ 221,592,054	**$ -88,708,827**
SEM 35	$ 310,300,881	$ 221,592,054	**$ -88,708,827**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**31/03/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	3/12/2020	18/11/2020	16/01/2021	-15	-60
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/01/2021		31/03/2021		-110	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	6/01/2021	21/01/2021	10/03/2021		-109	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	28/12/2020	13/10/2020	5/01/2021	31/10/2020	76	66
8	MANTENIMIENTO GENERAL	23/01/2021	24/11/2020	31/03/2021		60	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	17/11/2021		31/03/2021		206	
Plazo total del Proyecto en Días		**314**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**66**					

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO

El contratista durante la presente semana no desarrolló actividades. No cuenta con personal en obra.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	15/03/2021	El contratista realizo actividades de mantenimiento general.
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	23/03/2021	El contratista realizo actividades de mantenimiento general.
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	29/03/2021	El contratista no ha continuado con las actividades.
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5/04/2021	El contratista no ha continuado con las actividades.
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12/04/2021	El contratista no ha continuado con las actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19/04/2021	El contratista no ha continuado con las actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26/04/2021	El contratista no ha continuado con las actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	82.46%	0.00%	**-82.46%**
SEM 29	90.13%	0.00%	**-90.13%**
SEM 30	96.66%	0.00%	**-96.66%**
SEM 31	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 35	100.00%	0.00%	**-100.00%**
ALERTAS			**-100.00%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 131,414,970	$ -	**$ -131,414,970**
SEM 29	$ 143,638,939	$ -	**$ -143,638,939**
SEM 30	$ 154,043,413	$ -	**$ -154,043,413**
SEM 31	$ 159,363,708	$ -	**$ -159,363,708**
SEM 32	$ 159,363,708	$ -	**$ -159,363,708**
SEM 33	$ 159,363,708	$ -	**$ -159,363,708**
SEM 34	$ 159,363,708	$ -	**$ -159,363,708**
SEM 35	$ 159,363,708	$ -	**$ -159,363,708**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**31/03/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	11/02/2021		18/03/2021		-73	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	12/01/2021		31/03/2021		-103	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		25/03/2021		-110	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	5/02/2021		31/03/2021		-79	
8	MANTENIMIENTO GENERAL	5/02/2021		31/03/2021		-79	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Plazo total del Proyecto en Días		**314**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**66**					

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO

- El contratista a la fecha no ha iniciado las actividades programadas.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	15/03/2021	No se han iniciado actividades.
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	23/03/2021	No se han iniciado actividades.
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	29/03/2021	No se han iniciado actividades.
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5/04/2021	No se han iniciado actividades.
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12/04/2021	No se han iniciado actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19/04/2021	No se han iniciado actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26/04/2021	No se han iniciado actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	100.00%	36.35%	**-63.65%**
SEM 29	100.00%	71.06%	**-28.94%**
SEM 30	100.00%	76.15%	**-23.85%**
SEM 31	100.00%	76.15%	**-23.85%**
SEM 32	100.00%	76.15%	**-23.85%**
SEM 33	100.00%	76.15%	**-23.85%**
SEM 34	100.00%	76.15%	**-23.85%**
SEM 35	100.00%	78.02%	**-21.98%**
ALERTAS			**-21.98%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 121,455,230	$ 54,184,059	**$ -67,271,171**
SEM 29	$ 121,455,230	$ 105,910,555	**$ -15,544,675**
SEM 30	$ 121,455,230	$ 113,499,950	**$ -7,955,280**
SEM 31	$ 121,455,230	$ 113,499,950	**$ -7,955,280**
SEM 32	$ 121,455,230	$ 113,499,950	**$ -7,955,280**
SEM 33	$ 121,455,230	$ 113,499,950	**$ -7,955,280**
SEM 34	$ 121,455,230	$ 113,499,950	**$ -7,955,280**
SEM 35	$ 121,455,230	$ 116,293,230	**$ -5,162,000**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	DIRECCION REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO	**11/11/2020**		**31/03/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	11/11/2020	12/09/2020	11/11/2020		60	
1	IMPERMEABILIZACIONES	27/01/2021	15/01/2021	1/02/2021		12	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	12/11/2020		31/03/2021			
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	6/01/2021		31/03/2021			
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	1/02/2021		31/03/2021		-83	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Plazo total del Proyecto en Días		**314**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**66**					

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

DIRECCIÓN REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO

El contratista ejecuta las siguientes actividades:

- Suministro e instalacion de cielo raso en sala de juntas Despacho Regional piso 11.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
COORDINADOR		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
SST		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
TECNICOS		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
		INSPECTOR DE OBRA					
		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	15/03/2021	El contratista retomó con trabajos de impermeabilización.
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	23/03/2021	El contratista continua con trabajos de impermeabilización.
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	29/03/2021	El contratista suspendio las actividades.
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5/04/2021	El contratista suspendio las actividades.
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12/04/2021	El contratista suspendio las actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19/04/2021	El contratista suspendio las actividades. El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26/04/2021	El contrato de obra cuenta con una prorroga hasta el 30 de junio/2021, se está a la espera que el contratista presente el programa de obra ajustado. El contratista ejecuta actividades del capitulo de mantenimiento general.

VEINTISEIS	26	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)			(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	**35**	**DEL**	19 de abril de 2021	**AL**	25 de abril de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
DIRECCION REGIONAL - BQUILLA	Instalacion cielo raso sala de juntas despacho regional



Georeferenciación	Descripción
DIRECCION REGIONAL - BQUILLA	Instalacion cielo raso sala de juntas despacho regional

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 29	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 30	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 31	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 32	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 33	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 34	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 35	0.00%	0.00%	**0.00%**
	ALERTAS		**0.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ -	$ -	$ -
SEM 29	$ -	$ -	$ -
SEM 30	$ -	$ -	$ -
SEM 31	$ -	$ -	$ -
SEM 32	$ -	$ -	$ -
SEM 33	$ -	$ -	$ -
SEM 34	$ -	$ -	$ -
SEM 35	$ -	$ -	$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – MALAMBO, ATLANTICO						
	NO TIENE PROGRAMACION						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – MALAMBO, ATLANTICO

Esta sede no cuenta con presupuesto inicial.
La entindad informó, mediante oficio 1-4048, que la sede de Malambo aún no tiene actividades de mantenimiento definidas, sin embargo, no se puede descartar que se realicen algunas actividades cuando surjan en su momento.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	15/03/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	23/03/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	29/03/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5/04/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12/04/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19/04/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26/04/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

CESAR

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	25 de abril de 2021 (dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	DINA LUZ BARRERA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

$ 324,263,036.31



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	51.13%	2.24%	**-48.89%**
SEM 28	66.00%	7.07%	**-58.93%**
SEM 29	81.21%	8.30%	**-72.91%**
SEM 30	93.83%	9.38%	**-84.44%**
SEM 31	99.17%	9.52%	**-89.65%**
SEM 32	100.00%	10.05%	**-89.95%**
SEM 33	100.00%	14.96%	**-85.04%**
SEM 34	100.00%	15.44%	**-84.56%**
SEM 35	100.00%	18.54%	**-81.46%**
	ALERTAS		**-81.46%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 165,789,565	$ 7,257,301.83	$ -158,532,264
SEM 28	$ 214,011,243	$ 22,927,820.90	$ -191,083,423
SEM 29	$ 263,324,582	$ 26,911,380.09	$ -236,413,202
SEM 30	$ 304,240,015	$ 30,421,963.92	$ -273,818,052
SEM 31	$ 321,571,653	$ 30,877,901.22	$ -290,693,752
SEM 32	$ 324,263,036	$ 32,572,321.22	$ -291,690,715
SEM 33	$ 324,263,036	$ 48,506,482.15	$ -275,756,554
SEM 34	$ 324,263,036	$ 50,080,514.35	$ -274,182,522
SEM 35	$ 324,263,036	$ 60,133,850.55	$ -264,129,186

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**1/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**15/09/2020**	**25/09/2020**	**15/09/2020**	**25/09/2020**	**10.00**	**-10.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	9/10/2020		31/03/2021		**-198.00**	
1.2	HIDROFUGO FACHADAS	11/03/2021	8/03/2021	15/03/2021		**3.00**	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	8/10/2020		31/03/2021		**-199.00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	6/11/2020		7/01/2021		**-170.00**	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	6/11/2020	8/10/2020	23/12/2020	10/10/2020	**29.00**	**74.00**
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	6/11/2020		18/03/2021		**-170.00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	23/10/2020		11/02/2021		**-184.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	30/09/2020		31/12/2020		**-207.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	23/09/2020	25/09/2020	31/12/2020		**-2.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	23/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-27.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	6/11/2020		31/03/2021		**-170.00**	
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	8/02/2021	23/03/2021	10/02/2021		**-43.00**	
8.55	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO						
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	8/02/2021	5/04/2021	16/03/2021		**-56.00**	
8.67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	18/02/2021	1/03/2021	3/03/2021		**-11.00**	
8.68	PINTURA MALLA ESLABONADA	3/03/2021	1/03/2021	15/03/2021		**2.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)		5/04/2021				
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	6/11/2020		31/03/2021		**-170.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	18/02/2021	8/03/2021	3/03/2021		**-18.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	17/03/2021	10/03/2021	24/03/2021		**7.00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	24/03/2021	9/03/2021	31/03/2021		**15.00**	
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	31/12/2020		31/03/2021		**-115.00**	
NP-10.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA SOBRE MALLA ESLABONADA (ROLLO POR 10MTS)		7/04/2021				
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
4	OBRERO	CRISTIAN ALEXANDER VERGARA		
5	OBRERO	JOSÉ BOHORQUES RINCÓN		
6	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
7	OFICIAL DE OBRA	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
8	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		
9	OFICIAL DE OBRA	JULIO ALBERTO ZALABATA MONTERO		
10	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

$ 102,006,544.12




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	68.37%	1.30%	-67.07%
SEM 28	79.20%	1.30%	-77.91%
SEM 29	89.94%	1.30%	-88.64%
SEM 30	96.77%	1.30%	-95.47%
SEM 31	98.92%	1.60%	-97.32%
SEM 32	100.00%	1.60%	-98.40%
SEM 33	100.00%	15.58%	-84.42%
SEM 34	100.00%	18.65%	-81.35%
SEM 35	100.00%	20.70%	-79.30%
ALERTAS			-79.30%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 69,739,362	$ 1,323,320.70	$ -68,416,041
SEM 28	$ 80,793,683	$ 1,323,320.70	$ -79,470,363
SEM 29	$ 91,746,435	$ 1,323,320.70	$ -90,423,114
SEM 30	$ 98,710,371	$ 1,323,320.70	$ -97,387,051
SEM 31	$ 100,904,873	$ 1,635,049.52	$ -99,269,824
SEM 32	$ 102,006,544	$ 1,635,049.52	$ -100,371,495
SEM 33	$ 102,006,544	$ 15,890,975.62	$ -86,115,569
SEM 34	$ 102,006,544	$ 19,022,503.37	$ -82,984,041
SEM 35	$ 102,006,544	$ 21,120,206.44	$ -80,886,338

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	6/10/2020		31/03/2021		**-201.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	30/09/2020		31/12/2020		**-207.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	30/09/2020	5/10/2020	31/12/2020		**-5.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	30/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-20.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	29/10/2020		31/03/2021		**-178.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	19/02/2021	8/04/2021	16/03/2021		**-48.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	27/01/2021	6/04/2021	4/03/2021		**-69.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	18/11/2020		25/03/2021		**-158.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	12/03/2021	23/03/2021	25/03/2021		**-11.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
5	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
6	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
7	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)


$ 234,362,000.96



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	56.33%	3.25%	-53.08%
SEM 28	67.97%	3.25%	-64.72%
SEM 29	80.70%	3.25%	-77.45%
SEM 30	93.01%	3.51%	-89.49%
SEM 31	98.93%	4.28%	-94.65%
SEM 32	100.00%	4.99%	-95.01%
SEM 33	100.00%	11.95%	-88.05%
SEM 34	100.00%	15.37%	-84.63%
SEM 35	100.00%	20.84%	-79.16%
ALERTAS			-79.16%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 132,023,180	$ 7,621,264.78	$ -124,401,915
SEM 28	$ 159,301,150	$ 7,621,264.78	$ -151,679,885
SEM 29	$ 189,136,873	$ 7,621,264.78	$ -181,515,608
SEM 30	$ 217,976,734	$ 8,237,146.56	$ -209,739,587
SEM 31	$ 231,854,328	$ 10,024,746.08	$ -221,829,581
SEM 32	$ 234,362,001	$ 11,698,576.16	$ -222,663,425
SEM 33	$ 234,362,001	$ 28,005,279.04	$ -206,356,722
SEM 34	$ 234,362,001	$ 36,030,049.69	$ -198,331,951
SEM 35	$ 234,362,001	$ 48,846,072.00	$ -185,515,929
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	20/10/2020		31/03/2021		**-187.00**	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	21/10/2020		1/03/2021		**-186.00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	2/10/2020		31/03/2021		**-205.00**	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	2/10/2020	14/10/2020	2/12/2020		**-12.00**	
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	2/10/2020		31/03/2021		**-205.00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	30/09/2020		10/03/2021		**-207.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/10/2020		31/12/2020		**-206.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	1/10/2020	2/10/2020	31/12/2020		**-1.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	1/10/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-19.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	1/10/2020		31/03/2021		**-206.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	9/02/2021	7/04/2021	5/03/2021		**-57.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	9/03/2021	6/04/2021	31/03/2021		**-28.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/10/2020		31/03/2021		**-205.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	11/02/2021	16/03/2021	15/02/2021		**-33.00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS		16/03/2021				
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	15/02/2021	24/03/2021	18/02/2021		**-37.00**	
9.14	LIMPIEZA DE POZOS DE INSPECCIÓN		19/04/2021			**-44305.00**	**0.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
5	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
6	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
7	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

$ 52,247,348.32




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	51.04%	0.00%	-51.04%
SEM 28	67.57%	0.00%	-67.57%
SEM 29	82.94%	0.00%	-82.94%
SEM 30	94.28%	0.00%	-94.28%
SEM 31	97.92%	0.00%	-97.92%
SEM 32	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 33	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 34	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 35	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 26,668,521	$ -	$ -26,668,521
SEM 28	$ 35,303,510	$ -	$ -35,303,510
SEM 29	$ 43,332,806	$ -	$ -43,332,806
SEM 30	$ 49,256,508	$ -	$ -49,256,508
SEM 31	$ 51,160,603	$ -	$ -51,160,603
SEM 32	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348
SEM 33	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348
SEM 34	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348
SEM 35	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	7/11/2020		13/11/2020		-169.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	13/11/2020		31/12/2020		-163.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	27/11/2020		31/12/2020		-149.00	
5	LAVADO DE TANQUES	27/11/2020		15/12/2020		-149.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	10/12/2020		21/12/2020		-136.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	13/11/2020		31/12/2020		-163.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	18/11/2020		31/12/2020		-158.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	23/11/2020		31/12/2020		-153.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

$ 290,832,906.15




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	52.48%	0.00%	-52.48%
SEM 28	67.33%	0.00%	-67.33%
SEM 29	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 30	95.15%	0.00%	-95.15%
SEM 31	98.54%	0.00%	-98.54%
SEM 32	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 33	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 34	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 35	100.00%	0.00%	-100.00%
	ALERTAS		-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 152,635,686	$ -	$ -152,635,686
SEM 28	$ 195,810,890	$ -	$ -195,810,890
SEM 29	$ 243,472,830	$ -	$ -243,472,830
SEM 30	$ 276,719,660	$ -	$ -276,719,660
SEM 31	$ 286,586,746	$ -	$ -286,586,746
SEM 32	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906
SEM 33	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906
SEM 34	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906
SEM 35	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	3/03/2021		31/03/2021		-53.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	20/02/2021		31/03/2021		-64.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	15/12/2020		31/12/2020		-131.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	20/02/2021		31/03/2021		-64.00	
5	LAVADO DE TANQUES	3/03/2021		31/03/2021		-53.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/12/2020		31/12/2020		-131.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	25/01/2021		31/03/2021		-90.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	11/03/2021		31/03/2021		-45.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA Nº	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

Plazo total del Proyecto en Días	314	
Plazo faltante del Proyecto en Días	66	
ALERTA	EN EJECUCIÓN	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-0737-2504, se notifica al ente contratante, la autorización para el ingreso del personal en obra. De acuerdo con el comunicado el Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes del departamento de Cesar., se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. ALEXANDER GRANADOS LINERO c.c. 85.465.064 cargo: AUXILIAR. 2. EIDER JIMÉNEZ QUIROZ c.c. 1.082.863.468 cargo: AUXILIAR. 3. YOSVER FREDERIER GUTIÉRREZ c.c 12.742.173 cargo: OFICIAL. 4. LUIS SUAREZ BOTELLO c.c.1.128.190.550 cargo:OFICIAL. 5. LUIS GRANADOS CORRO c.c 12.561.888 cargo: COORDINADOR
TÉCNICO. 6. MARIO CABANA VEGA c.c. 7.628.784. cargo: TÉCNICO. 7. OMER GRANADOS CORRO c.c. 12.549.698 cargo: COORDINADOR TÉCNICO

Mediante comunicado CINP-BTA-023-0738-2505, se da respuesta al Comunicado DCS-532-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar. de acuerdo a la verificación de la documentación entregada, esta interventoría se permite realizar las siguientes observaciones: 1. Se debe entregar contrato Consorcio Constructor Alfa y el subcontratista con el fin de demostrar la relación laboral con la empresa Servicios De Ingeniería Global SAS. 2. Se solicita planilla de seguridad social que corresponda al mes en curso.

Mediante comunicado CINP-BTA-023-0749-2604, se notifica al ente contratante, De acuerdo con el comunicado el Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes de los departamentos de Bolívar, Sucre, Atlántico; Magdalena; Cesar, Córdoba, Guajira. se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. JAIRO NEL AREVALO CHARRIS c.c. 85.471.963 cargo: OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA. 2. CARLOS SAN JUAN YEPES c.c. 1.083.457.030 cargo: AUXILIAR TECNICO ELECTRICISTA. 3. CARLOS ALBERTO PADILLA ROMERO c.c. 7.629.142 cargo: OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA. 4. FRANCISCO JAVIER FLOREZ SALAS c.c. 1.082.884.203 cargo: AUXILIAR TECNICO ELECTRICISTA. 5. JESID AUGUSTO TORRES DIAZ c.c. 85.462.934 cargo: GERENTE

En esta semana iniciaron actividades de aplicación de pintura en vinilo tipo 1, en la sede COMM - Valledupar, continuaron actividades de aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura antihongos en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura antihongos, limpieza de pozo de inspección en la sede CBC, Valledupar.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en las sedes COMM - La Jagua de Ibirico y en la sede CAE - Aguachica. Para dar inicio a las actividades.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 81,46% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y solamente se ha ejecutado 18,54%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 79,30% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y solamente se ha ejecutado 20,70%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 79,16% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar un 100% del acumulado y solamente se ha ejecutado 20,84%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 100% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 100% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	3	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	4			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	2	TOTAL	10	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	1-mar	Reinicio de actividades en la sede COMM - Valledupar
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	8-mar	Mantenimiento de malla eslabonada, mantenimiento de cerramiento metálico y limpieza de fachada
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	15-mar	Inicio de actividades de ajuste de cielo raso, sondeo de sifones, mantenimiento de sanitarios y orinales sede COMM - Valledupar
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	23-mar	Visita del Director de obra Consorcio Constructor Alfa, Sedes Cesar, Ing Ricardo Arturo Molina García.
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	29-mar	Retoma de actividades en la sede CDV, Valledupar
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5-abr	Se suscribe otro si # 3 al contrato de obra y al contrato de Interventoríac con fecha del 29 de Marzo de 2021 - fecha de terminación actual 30 de Junio de 2021
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12-abr	Iniciación de actividades de pinturas en sedes COMM-Valledupar, sede CDV-Valledupar y sede CBC-Valledupar
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19-abr	Aplicación de pinturas sedes COMM, CDV y CBC - Valledupar
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26-abr	Mantenimientos de pozo de inspección sede CBC


VEINTISÉIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:


NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	


REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA





Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Aplicación de pintura tipo 1





Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Aplicación de pintura tipo 1



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Instalación de concertina sobre malla eslabonada





Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	Aplicación de pintura tipo 1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021




Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Mantenimiento Pozo de inspección



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Mantenimiento Pozo de inspección



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Aplicación de pintura para exteriores





Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Mantenimiento Pozo de inspección

CÓRBODA

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	25 de abril de 2021 (dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Inicial	1-dic-20	Fecha de Terminación Inicial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	10.27%	43.44%	0.00%	4.43%	**-39.01%**
SEM 28	11.15%	54.59%	0.00%	4.43%	**-50.16%**
SEM 29	11.53%	66.12%	0.00%	4.43%	**-61.69%**
SEM 30	16.68%	82.80%	0.00%	4.43%	**-78.37%**
SEM 31	17.20%	100.00%	0.00%	4.43%	**-95.57%**
SEM 32	0.00%	100.00%	0.00%	4.43%	**-95.57%**
SEM 33	0.00%	100.00%	0.00%	4.43%	**-95.57%**
SEM 34	0.00%	100.00%	0.00%	4.43%	**-95.57%**
SEM 35	0.00%	100.00%	0.00%	4.43%	**-95.57%**
		ALERTAS			**-95.57%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 11,810,554	$ 49,937,398	$ -	$ 5,088,762	**$ -44,848,636**
SEM 28	$ 12,814,616	$ 62,752,014	$ -	$ 5,088,762	**$ -57,663,252**
SEM 29	$ 13,253,728	$ 76,005,743	$ -	$ 5,088,762	**$ -70,916,981**
SEM 30	$ 19,176,118	$ 95,181,861	$ -	$ 5,088,762	**$ -90,093,099**
SEM 31	$ 19,775,348	$ 114,957,209	$ -	$ 5,088,762	**$ -109,868,447**
SEM 32	$ -	$ 114,957,209	$ -	$ 5,088,762	**$ -109,868,447**
SEM 33	$ -	$ 114,957,209	$ -	$ 5,088,762	**$ -109,868,447**
SEM 34	$ -	$ 114,957,209	$ -	$ 5,088,762	**$ -109,868,447**
SEM 35	$ -	$ 114,957,209	$ -	$ 5,088,762	**$ -109,868,447**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR LOS GARZONES	24/11/2020		31/03/2021				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	24/11/2020		24/11/2020			**-152.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	20/03/2021		31/03/2021			**-36.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/01/2021		31/03/2021			**-86.00**	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	25/11/2020		31/12/2020			**-151.00**	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	20/02/2021		31/03/2021			**-64.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	11/02/2021		29/03/2021			**-73.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	5/01/2021		9/02/2021			**-110.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/03/2021		31/03/2021			**-51.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	9/02/2021		31/03/2021			**-75.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en CCIT de Montería se continua con la Instalación de la Pintura para fachada, se resalta que se está realizando esta actividad a toda la sede la cual no estaba contemplada, también se inició la actividad Suministro e Instalación de Cerradura para acceso en CCIT de Montelibano. Se autorizó la entrada del Personal que va a realizar los mantenimientos de obra civil en todas las sedes del departamento de Córdoba.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
5	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8-mar-21	14-mar-21	SEMANA No. 29	15-mar-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montelibano se terminó con la Instalación de Cielo Raso en Draywall, en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montería se inició la instalación de Pintura para la fachada y en el Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel se continua con el lavado de Tanques. Se aprobó el personal para realizar las actividades de instalación de manto. Se solicitó Consorcio Constructor Alfa presentar nuevamente a la mayor brevedad un plan de choque donde se evidencien los recursos que se van a disponer para recuperar el retraso que se lleva de tal forma que se cumplan las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, según programa de obra aprobado por esta Interventoría, hasta la fecha esta Interventoría no ha recibido dicha solicitud. Este requerimiento fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0647-1625.
15-mar-21	21-mar-21	SEMANA No. 30	23-mar-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa la entrega de los informes que tienen pendientes por entregar, en un periodo no mayor a tres (03) días, al recibo del presente comunicado, ya que hacen parte de sus compromisos contractuales para el trámite de la próxima acta parcial de obra. Además, se le informó que no se procederá a autorizar más ingresos de personal hasta que el contratista realice la entrega de los respectivos informes SST-MA, debido a que a la fecha no se tiene soporte de pago de seguridad social del contratista y sub contratistas. Este requerimiento fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0666-1831 del 17 de marzo de 2021.
22-mar-21	28-mar-21	SEMANA No. 31	29-mar-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montería se continuo con la instalación de Pintura para la fachada y en el Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel se terminó la corrección de orificios para evitar ingreso de murciélagos con espumas en poliuretano. No se autorizó la entrada de personal del Consorcio Constructor Alfa para realizar trabajos de pintura debido a que no presentaron el contrato con el señor Oliver Antonio Garcés Romero. Y el formato de socialización del PAPSO.
29-mar-21	4-abr-21	SEMANA No. 32	5-abr-21	El 29 de marzo de 2021 la interventoría CONSORCIO INTER INGECO GNG mediante comunicado con consecutivo No. CINP-BTA-023-0690-2079, solicitó la prórroga del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, hasta el 30 de junio de 2021, argumentando, que es necesario seguir realizando el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga concedida al contrato de obra. Dicha prórroga fue aprobada por la Dirección General del Sena.
5-abr-21	11-abr-21	SEMANA No. 33	12-abr-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: Instalación de Pintura en el CCIT Montería, Corrección de Orificios en las sedes de CABP Santa Isabel y Garzones, en la sede de Montelibano el Consorcio Constrcutor Alfa empezó la actividad de Suministro e Instalación de Cerradura sin haber presentado la totalidad de los documentos requeridos para el ingreso del personal, dicha actividad no se tendrá en cuenta para pago hasta que presente la documentación solicitada.
12-abr-21	18-abr-21	SEMANA No. 34	19-abr-21	Se recomendó al Sena iniciar acciones sancionatorias contra el Consorcio Constructor Alfa debido a que no ha presentado hasta la fecha todos los Informes solicitados en debida forma, la reprogramación de obra y presupuesto ajustados y balanceados, y las pólizas, Es importante mencionar que para realizar un debido seguimiento al contrato de obra se hace necesario contar con una programación y presupuesto de cada una de las sedes a intervenir, conforme con las necesidades del proyecto.
19-abr-21	25-abr-21	SEMANA No. 35	26-abr-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en CCIT de Montería se continua con la Instalación de la Pintura para fachada, se resalta que se está realizando esta actividad a toda la sede la cual no estaba contemplada, también se inició la actividad Suministro e Instalación de Cerradura para acceso en CCIT de Montelibano. Se autorizó la entrada del Personal que va a realizar los mantenimientos de obra civil en todas las sedes del departamento de Córdoba.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Inicial	1-dic-20	Fecha de Terminación Inicial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	10.92%	47.16%	0.00%	16.81%	**-30.34%**
SEM 28	13.90%	61.06%	0.97%	17.78%	**-43.28%**
SEM 29	25.48%	86.54%	2.15%	19.93%	**-66.61%**
SEM 30	9.17%	95.72%	7.51%	27.44%	**-68.27%**
SEM 31	4.28%	100.00%	30.06%	57.50%	**-42.50%**
SEM 32	0.00%	100.00%	0.00%	57.50%	**-42.50%**
SEM 33	0.00%	100.00%	0.00%	57.50%	**-42.50%**
SEM 34	0.00%	100.00%	0.00%	57.50%	**-42.50%**
SEM 35	0.00%	100.00%	0.00%	57.50%	**-42.50%**
		ALERTAS			**-42.50%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 22,237,774	$ 95,987,425	$ -	$ 34,221,913	$ **-61,765,512**
SEM 28	$ 28,302,196	$ 124,289,621	$ 1,978,080	$ 36,199,993	$ **-88,089,628**
SEM 29	$ 51,870,473	$ 176,160,094	$ 4,384,020	$ 40,584,013	$ **-135,576,081**
SEM 30	$ 18,670,222	$ 194,830,316	$ 15,294,916	$ 55,878,929	$ **-138,951,388**
SEM 31	$ 8,719,230	$ 203,549,546	$ 61,179,664	$ 117,058,593	$ **-86,490,953**
SEM 32	$ -	$ 203,549,546	$ -	$ 117,058,593	$ **-86,490,953**
SEM 33	$ -	$ 203,549,546	$ -	$ 117,058,593	$ **-86,490,953**
SEM 34	$ -	$ 203,549,546	$ -	$ 117,058,593	$ **-86,490,953**
SEM 35	$ -	$ 203,549,546	$ -	$ 117,058,593	$ **-86,490,953**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SANTA ISABEL	24/11/2020		31/03/2021				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	24/11/2020		24/11/2020			**-152.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	20/02/2021		31/03/2021			**-64.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS							
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	25/11/2020		31/12/2020			**-151.00**	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	30/01/2021		23/03/2021			**-85.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		16/03/2021			**-110.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	3/12/2020		31/12/2020			**-143.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	12/02/2021		31/03/2021			**-72.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	30/01/2021		31/03/2021			**-85.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en CCIT de Montería se continua con la Instalación de la Pintura para fachada, se resalta que se está realizando esta actividad a toda la sede la cual no estaba contemplada, también se inició la actividad Suministro e Instalación de Cerradura para acceso en CCIT de Montelibano. Se autorizó la entrada del Personal que va a realizar los mantenimientos de obra civil en todas las sedes del departamento de Córdoba.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1-mar-21	7-mar-21	SEMANA No. 28	8-mar-21	Se le solicitó al Contratista revisar cada uno de los diagnósticos y de ser el caso remitirlos a la interventoría para verificación y de ser el caso para su aprobación, con el fin de presentar una información conciliada a la Entidad, solo hasta que esto se encuentre acorde, procederemos a realizar el análisis de cualquier propuesta de prórroga de su contrato. Del mismo modo e solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar a la mayor brevedad un plan de choque debido al retraso que nuevamente presenta en el cual se evidencien los recursos que se van a disponer para recuperar el retraso que se lleva de tal forma que se cumplan las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, según programa de obra aprobado por esta Interventoría.
8-mar-21	14-mar-21	SEMANA No. 29	15-mar-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montelibano se terminó con la Instalación de Cielo Raso en Draywall, en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montería se inició la instalación de Pintura para la fachada y en el Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel se continua con el lavado de Tanques. Se aprobó el personal para realizar las actividades de instalación de manto. Se solicitó Consorcio Constructor Alfa presentar nuevamente a la mayor brevedad un plan de choque donde se evidencien los recursos que se van a disponer para recuperar el retraso que se lleva de tal forma que se cumplan las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, según programa de obra aprobado por esta Interventoría, hasta la fecha esta Interventoría no ha recibido dicha solicitud. Este requerimiento fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0647-1625.
15-mar-21	21-mar-21	SEMANA No. 30	23-mar-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa la entrega de los informes que tienen pendientes por entregar, en un periodo no mayor a tres (03) días, al recibo del presente comunicado, ya que hacen parte de sus compromisos contractuales para el trámite de la próxima acta parcial de obra. Además, se le informó que no se procederá a autorizar más ingresos de personal hasta que el contratista realice la entrega de los respectivos informes SST-MA, debido a que a la fecha no se tiene soporte de pago de seguridad social del contratista y sub contratistas. Este requerimiento fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0666-1831 del 17 de marzo de 2021.
22-mar-21	28-mar-21	SEMANA No. 31	29-mar-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montería se continuo con la instalación de Pintura para la fachada y en el Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel se terminó la corrección de orificios para evitar ingreso de murciélagos con espumas en poliuretano. No se autorizó la entrada de personal dpresentada por el Consorcio Constructor Alfa para realizar trabajos de pintura debido a que no presentaron el contrato con el señor Oliver Antonio Garcés Romero. Y el formato de socialización del PAPSO.
29-mar-21	4-abr-21	SEMANA No. 32	5-abr-21	El 29 de marzo de 2021 la interventoría CONSORCIO INTER INGECO GNG mediante comunicado con consecutivo No. CINP-BTA-023-0690-2079, solicitó la prórroga del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, hasta el 30 de junio de 2021, argumentando, que es necesario seguir realizando el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga concedida al contrato de obra. Dicha prórroga fue aprobada por la Dirección General del Sena.
5-abr-21	11-abr-21	SEMANA No. 33	12-abr-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: Instalación de Pintura en el CCIT Montería, Corrección de Orificios en las sedes de CABP Santa Isabel y Garzones, en la sede de Montelibano el Consorcio Constrcutor Alfa empezó la actividad de Suministro e Instalación de Cerradura sin haber presentado la totalidad de los documentos requeridos para el ingreso del personal, dicha actividad no se tendrá en cuenta para pago hasta que presente la documentación solicitada.
12-abr-21	18-abr-21	SEMANA No. 34	19-abr-21	Se recomendó al Sena iniciar acciones sancionatorias contra el Consorcio Constructor Alfa debido a que no ha presentado hasta la fecha todos los Informes solicitados en debida forma, la reprogramación de obra y presupuesto ajustados y balanceados, y las pólizas, Es importante mencionar que para realizar un debido seguimiento al contrato de obra se hace necesario contar con una programación y presupuesto de cada una de las sedes a intervenir, conforme con las necesidades del proyecto.
19-abr-21	25-abr-21	SEMANA No. 35	26-abr-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en CCIT de Montería se continua con la Instalación de la Pintura para fachada, se resalta que se está realizando esta actividad a toda la sede la cual no estaba contemplada, también se inició la actividad Suministro e Instalación de Cerradura para acceso en CCIT de Montelibano. Se autorizó la entrada del Personal que va a realizar los mantenimientos de obra civil en todas las sedes del departamento de Córdoba.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Inicial	1-dic-20	Fecha de Terminación Inicial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	3.59%	11.87%	0.00%	4.53%	**-7.33%**
SEM 28	12.04%	23.90%	0.00%	4.53%	**-19.37%**
SEM 29	34.61%	58.52%	0.00%	4.53%	**-53.98%**
SEM 30	40.92%	99.44%	0.00%	4.53%	**-94.91%**
SEM 31	0.56%	100.00%	0.00%	4.53%	**-95.47%**
SEM 32	0.00%	100.00%	0.00%	4.53%	**-95.47%**
SEM 33	0.00%	100.00%	0.00%	4.53%	**-95.47%**
SEM 34	0.00%	100.00%	0.00%	4.53%	**-95.47%**
SEM 35	0.00%	100.00%	0.00%	4.53%	**-95.47%**
		ALERTAS			**-95.47%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 7,697,369	$ 25,442,509	$ -	$ 9,722,578	$ -15,719,931
SEM 28	$ 25,806,650	$ 51,249,159	0	$ 9,722,578	$ -41,526,582
SEM 29	$ 74,210,509	$ 125,459,668	0	$ 9,722,578	$ -115,737,090
SEM 30	$ 87,741,394	$ 213,201,062	0	$ 9,722,578	$ -203,478,484
SEM 31	$ 1,199,948	$ 214,401,010	0	$ 9,722,578	$ -204,678,432
SEM 32	$ -	$ 214,401,010	0	$ 9,722,578	$ -204,678,432
SEM 33	$ -	$ 214,401,010	0	$ 9,722,578	$ -204,678,432
SEM 34	$ -	$ 214,401,010	0	$ 9,722,578	$ -204,678,432
SEM 35	$ -	$ 214,401,010	0	$ 9,722,578	$ -204,678,432

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	**VISITAS DIAGNOSTICOS**	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA	21/09/2020		31/03/2021				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	21/09/2020		22/09/2020			**-216.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	21/01/2021		11/02/2021			**-94.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	27/02/2021		18/03/2021			**-57.00**	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/12/2020		31/12/2020			**-127.00**	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	23/12/2020		31/03/2021			**-123.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	6/03/2021		18/03/2021			**-50.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	9/12/2020		31/12/2020			**-137.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	11/02/2021		31/03/2021			**-73.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/01/2021		31/03/2021			**-110.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	27/02/2020		31/03/2021			**-423.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en CCIT de Montería se continua con la Instalación de la Pintura para fachada, se resalta que se está realizando esta actividad a toda la sede la cual no estaba contemplada, también se inició la actividad Suministro e Instalación de Cerradura para acceso en CCIT de Montelibano. Se autorizó la entrada del Personal que va a realizar los mantenimientos de obra civil en todas las sedes del departamento de Córdoba.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
22-feb-21	28-feb-21	SEMANA No. 27	1-mar-21	Se remitió copia de correo electrónico emitido por la Coordinadora del Sena Córdoba donde manifiestan que para realizar la actividad del lavado de los 9 tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, SENA, Regional Córdoba, puesto que, el pasado 17 de febrero de 2021 solo se pudo permitir el ingreso del personal para el reconocimiento de las instalaciones debido a la falta de EPP, herramientas de trabajo, ficha técnica y las FDS del producto químico a utilizar, impidiendo la ejecución de la actividad, por lo anterior, agradecemos programar la actividad en la mayor brevedad posible debido a que su atraso nos genera incumplimiento de los requisitos legales ambientales relacionados. Adicionalmente, es importante recordarle que deben entregar los soportes de la ejecución de la actividad al subsistema de gestión ambiental de cada centro de formación, con el propósito de certificar la actividad de lavado de tanques, lo anterior, está regulado y se debe cumplir.
1-mar-21	7-mar-21	SEMANA No. 28	8-mar-21	Se le solicitó al Contratista revisar cada uno de los diagnósticos y de ser el caso remitirlos a la interventoría para verificación y de ser el caso para su aprobación, con el fin de presentar una información conciliada a la Entidad, solo hasta que esto se encuentre acorde, procederemos a realizar el análisis de cualquier propuesta de prórroga de su contrato. Del mismo modo e solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar a la mayor brevedad un plan de choque debido al retraso que nuevamente presenta en el cual se evidencien los recursos que se van a disponer para recuperar el retraso que se lleva de tal forma que se cumplan las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, según programa de obra aprobado por esta Interventoría.
8-mar-21	14-mar-21	SEMANA No. 29	15-mar-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montelibano se terminó con la Instalación de Cielo Raso en Draywall, en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montería se inició la instalación de Pintura para la fachada y en el Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel se continua con el lavado de Tanques. Se aprobó el personal para realizar las actividades de instalación de manto. Se solicitó Consorcio Constructor Alfa presentar nuevamente a la mayor brevedad un plan de choque donde se evidencien los recursos que se van a disponer para recuperar el retraso que se lleva de tal forma que se cumplan las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, según programa de obra aprobado por esta Interventoría, hasta la fecha esta Interventoría no ha recibido dicha solicitud. Este requerimiento fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0647-1625.
15-mar-21	21-mar-21	SEMANA No. 30	23-mar-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa la entrega de los informes que tienen pendientes por entregar, en un periodo no mayor a tres (03) días, al recibo del presente comunicado, ya que hacen parte de sus compromisos contractuales para el trámite de la próxima acta parcial de obra. Además, se le informó que no se procederá a autorizar más ingresos de personal hasta que el contratista realice la entrega de los respectivos informes SST-MA, debido a que a la fecha no se tiene soporte de pago de seguridad social del contratista y sub contratistas. Este requerimiento fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0666-1831 del 17 de marzo de 2021.
22-mar-21	28-mar-21	SEMANA No. 31	29-mar-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montería se continuo con la instalación de Pintura para la fachada y en el Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel se terminó la corrección de orificios para evitar ingreso de murciélagos con espumas en poliuretano. No se autorizó la entrada de personal del Consorcio Constructor Alfa para realizar trabajos de pintura debido a que no presentaron el contrato con el señor Oliver Antonio Garcés Romero. Y el formato de socialización del PAPSO.
29-mar-21	4-abr-21	SEMANA No. 32	5-abr-21	El 29 de marzo de 2021 la interventoría CONSORCIO INTER INGECO GNG mediante comunicado con consecutivo No. CINP-BTA-023-0690-2079, solicitó la prórroga del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, hasta el 30 de junio de 2021, argumentando, que es necesario seguir realizando el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga concedida al contrato de obra. Dicha prórroga fue aprobada por la Dirección General del Sena.
5-abr-21	11-abr-21	SEMANA No. 33	12-abr-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: Instalación de Pintura en el CCIT Montería, Corrección de Orificios en las sedes de CABP Santa Isabel y Garzones, en la sede de Montelibano el Consorcio Constrcutor Alfa empezó la actividad de Suministro e Instalación de Cerradura sin haber presentado la totalidad de los documentos requeridos para el ingreso del personal, dicha actividad no se tendrá en cuenta para pago hasta que presente la documentación solicitada.
12-abr-21	18-abr-21	SEMANA No. 34	19-abr-21	Se recomendó al Sena iniciar acciones sancionatorias contra el Consorcio Constructor Alfa debido a que no ha presentado hasta la fecha todos los Informes solicitados en debida forma, la reprogramación de obra y presupuesto ajustados y balanceados, y las pólizas, Es importante mencionar que para realizar un debido seguimiento al contrato de obra se hace necesario contar con una programación y presupuesto de cada una de las sedes a intervenir, conforme con las necesidades del proyecto.
19-abr-21	25-abr-21	SEMANA No. 35	26-abr-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en CCIT de Montería se continua con la Instalación de la Pintura para fachada, se resalta que se está realizando esta actividad a toda la sede la cual no estaba contemplada, también se inició la actividad Suministro e Instalación de Cerradura para acceso en CCIT de Montelibano. Se autorizó la entrada del Personal que va a realizar los mantenimientos de obra civil en todas las sedes del departamento de Córdoba.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	25 de abril de 2021 (dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Inicial	1-dic-20	Fecha de Terminación Inicial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	15.77%	68.04%	6.18%	21.14%	**-46.90%**
SEM 28	12.85%	80.89%	9.28%	30.42%	**-50.47%**
SEM 29	10.19%	91.08%	9.28%	39.70%	**-51.38%**
SEM 30	6.49%	97.57%	0.47%	40.17%	**-57.40%**
SEM 31	2.43%	100.00%	0.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 32	0.00%	100.00%	0.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 33	0.00%	100.00%	0.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 34	0.00%	100.00%	0.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 35	0.00%	100.00%	0.00%	40.17%	**-59.83%**
ALERTAS					**-59.83%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 12,526,071	$ 54,057,572	$ 4,912,900	$ 16,795,441	**$ -37,262,131**
SEM 28	$ 10,211,056	$ 64,268,628	$ 7,369,350	$ 24,164,791	**$ -40,103,837**
SEM 29	$ 8,094,643	$ 72,363,271	$ 7,369,350	$ 31,534,141	**$ -40,829,130**
SEM 30	$ 5,159,271	$ 77,522,542	$ 374,260	$ 31,908,401	**$ -45,614,141**
SEM 31	$ 1,930,554	$ 79,453,097	$ -	$ 31,908,401	**$ -47,544,696**
SEM 32	$ -	$ 79,453,097	$ -	$ 31,908,401	**$ -47,544,696**
SEM 33	$ -	$ 79,453,097	$ -	$ 31,908,401	**$ -47,544,696**
SEM 34	$ -	$ 79,453,097	$ -	$ 31,908,401	**$ -47,544,696**
SEM 35	$ -	$ 79,453,097	$ -	$ 31,908,401	**$ -47,544,696**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN ATRASO (-)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	**VISITAS DIAGNOSTICOS**	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO	21/09/2020		31/03/2021				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	21/09/2020		21/09/2020			**-216.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	19/02/2021		31/03/2021			**-65.00**	
3	EQUIPOS DE BOMBEO	14/01/2021	12/02/2021	31/03/2021			**-29.00**	
4	LAVADO DE TANQUES	25/02/2021		23/03/2021			**-59.00**	
5	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	22/09/2020		31/12/2020			**-215.00**	
6	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	22/02/2021	10/02/2021	31/03/2021			**12.00**	
7	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	12/03/2021		31/03/2021			**-44.00**	
8	ITEM NO PREVSITOS	10/03/2021		31/03/2021			**-46.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en CCIT de Montería se continua con la Instalación de la Pintura para fachada, se resalta que se está realizando esta actividad a toda la sede la cual no estaba contemplada, también se inició la actividad Suministro e Instalación de Cerradura para acceso en CCIT de Montelibano. Se autorizó la entrada del Personal que va a realizar los mantenimientos de obra civil en todas las sedes del departamento de Córdoba.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1-mar-21	7-mar-21	SEMANA No. 28	8-mar-21	Se le solicitó al Contratista revisar cada uno de los diagnósticos y de ser el caso remitirlos a la interventoría para verificación y de ser el caso para su aprobación, con el fin de presentar una información conciliada a la Entidad, solo hasta que esto se encuentre acorde, procederemos a realizar el análisis de cualquier propuesta de prórroga de su contrato. Del mismo modo e solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar a la mayor brevedad un plan de choque debido al retraso que nuevamente presenta en el cual se evidencien los recursos que se van a disponer para recuperar el retraso que se lleva de tal forma que se cumplan las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, según programa de obra aprobado por esta Interventoría.
8-mar-21	14-mar-21	SEMANA No. 29	15-mar-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montelibano se terminó con la Instalación de Cielo Raso en Draywall, en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montería se inició la instalación de Pintura para la fachada y en el Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel se continua con el lavado de Tanques. Se aprobó el personal para realizar las actividades de instalación de manto. Se solicitó Consorcio Constructor Alfa presentar nuevamente a la mayor brevedad un plan de choque donde se evidencien los recursos que se van a disponer para recuperar el retraso que se lleva de tal forma que se cumplan las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, según programa de obra aprobado por esta Interventoría, hasta la fecha esta Interventoría no ha recibido dicha solicitud. Este requerimiento fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0647-1625.
15-mar-21	21-mar-21	SEMANA No. 30	23-mar-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa la entrega de los informes que tienen pendientes por entregar, en un periodo no mayor a tres (03) días, al recibo del presente comunicado, ya que hacen parte de sus compromisos contractuales para el trámite de la próxima acta parcial de obra. Además, se le informó que no se procederá a autorizar más ingresos de personal hasta que el contratista realice la entrega de los respectivos informes SST-MA, debido a que a la fecha no se tiene soporte de pago de seguridad social del contratista y sub contratistas. Este requerimiento fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0666-1831 del 17 de marzo de 2021.
22-mar-21	28-mar-21	SEMANA No. 31	29-mar-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montería se continuo con la instalación de Pintura para la fachada y en el Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel se terminó la corrección de orificios para evitar ingreso de murciélagos con espumas en poliuretano. No se autorizó la entrada de personal del Consorcio Constructor Alfa para realizar trabajos de pintura debido a que no presentaron el contrato con el señor Oliver Antonio Garcés Romero. Y el formato de socialización del PAPSO.
29-mar-21	4-abr-21	SEMANA No. 32	5-abr-21	El 29 de marzo de 2021 la interventoría CONSORCIO INTER INGECO GNG mediante comunicado con consecutivo No. CINP-BTA-023-0690-2079, solicitó la prórroga del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, hasta el 30 de junio de 2021, argumentando, que es necesario seguir realizando el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga concedida al contrato de obra. Dicha prórroga fue aprobada por la Dirección General del Sena.
5-abr-21	11-abr-21	SEMANA No. 33	12-abr-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: Instalación de Pintura en el CCIT Montería, Corrección de Orificios en las sedes de CABP Santa Isabel y Garzones, en la sede de Montelibano el Consorcio Constrcutor Alfa empezó la actividad de Suministro e Instalación de Cerradura sin haber presentado la totalidad de los documentos requeridos para el ingreso del personal, dicha actividad no se tendrá en cuenta para pago hasta que presente la documentación solicitada.
12-abr-21	18-abr-21	SEMANA No. 34	19-abr-21	Se recomendó al Sena iniciar acciones sancionatorias contra el Consorcio Constructor Alfa debido a que no ha presentado hasta la fecha todos los Informes solicitados en debida forma, la reprogramación de obra y presupuesto ajustados y balanceados, y las pólizas, Es importante mencionar que para realizar un debido seguimiento al contrato de obra se hace necesario contar con una programación y presupuesto de cada una de las sedes a intervenir, conforme con las necesidades del proyecto.
19-abr-21	25-abr-21	SEMANA No. 35	26-abr-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en CCIT de Montería se continua con la Instalación de la Pintura para fachada, se resalta que se está realizando esta actividad a toda la sede la cual no estaba contemplada, también se inició la actividad Suministro e Instalación de Cerradura para acceso en CCIT de Montelibano. Se autorizó la entrada del Personal que va a realizar los mantenimientos de obra civil en todas las sedes del departamento de Córdoba.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021


REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA




Georeferenciación	Descripción
CCIT Montelibano	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA PARA ACCESO.



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montelibano	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA PARA ACCESO.



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montelibano	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA PARA ACCESO.



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montelibano	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA PARA ACCESO.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	25 de abril de 2021 (dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Inicial	1-dic-20	Fecha de Terminación	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	23.50%	50.73%	0.00%	8.43%	**-42.30%**
SEM 28	18.80%	69.53%	2.30%	10.73%	**-58.80%**
SEM 29	14.71%	84.25%	3.68%	14.41%	**-69.84%**
SEM 30	10.47%	94.71%	3.68%	18.09%	**-76.62%**
SEM 31	5.29%	100.00%	3.68%	21.77%	**-78.23%**
SEM 32	5.29%	100.00%	0.00%	21.77%	**-78.23%**
SEM 33	5.29%	100.00%	0.00%	21.77%	**-78.23%**
SEM 34	5.29%	100.00%	0.00%	21.77%	**-78.23%**
SEM 35	5.29%	100.00%	0.00%	21.77%	**-78.23%**
		ALERTAS			**-78.23%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 64,904,590	$ 140,089,030	$ -	$ 23,287,737	**$ -116,801,293**
SEM 28	$ 51,918,168	$ 192,007,198	$ 6,356,037	$ 29,643,774	**$ -162,363,424**
SEM 29	$ 40,623,330	$ 232,630,528	$ 10,176,600	$ 39,820,374	**$ -192,810,154**
SEM 30	$ 28,909,493	$ 261,540,020	$ 10,176,600	$ 49,996,974	**$ -211,543,046**
SEM 31	$ 14,595,097	$ 276,135,118	$ 10,176,600	$ 60,173,574	**$ -215,961,544**
SEM 32	$ -	$ 276,135,118	$ -	$ 60,173,574	**$ -215,961,544**
SEM 33	$ -	$ 276,135,118	$ -	$ 60,173,574	**$ -215,961,544**
SEM 34	$ -	$ 276,135,118	$ -	$ 60,173,574	**$ -215,961,544**
SEM 35	$ -	$ 276,135,118	$ -	$ 60,173,574	**$ -215,961,544**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMENRCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA	28/09/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020			**-209.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	6/11/2020		10/11/2020			**-170.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	23/02/2021		31/03/2021			**-61.00**	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	23/12/2020		28/12/2020			**-123.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	6/01/2021		25/02/2021			**-109.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	9/11/2020		18/12/2020			**-167.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	3/12/2020		31/03/2021			**-143.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	19/02/2021		31/03/2021			**-65.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	30/01/2021		31/03/2021			**-85.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en CCIT de Montería se continua con la Instalación de la Pintura para fachada, se resalta que se está realizando esta actividad a toda la sede la cual no estaba contemplada, también se inició la actividad Suministro e Instalación de Cerradura para acceso en CCIT de Montelibano. Se autorizó la entrada del Personal que va a realizar los mantenimientos de obra civil en todas las sedes del departamento de Córdoba.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8-mar-21	14-mar-21	SEMANA No. 29	15-mar-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montelibano se terminó con la Instalación de Cielo Raso en Draywall, en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montería se inició la instalación de Pintura para la fachada y en el Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel se continua con el lavado de Tanques. Se aprobó el personal para realizar las actividades de instalación de manto. Se solicitó Consorcio Constructor Alfa presentar nuevamente a la mayor brevedad un plan de choque donde se evidencien los recursos que se van a disponer para recuperar el retraso que se lleva de tal forma que se cumplan las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, según programa de obra aprobado por esta Interventoría, hasta la fecha esta Interventoría no ha recibido dicha solicitud. Este requerimiento fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0647-1625.
15-mar-21	21-mar-21	SEMANA No. 30	23-mar-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa la entrega de los informes que tienen pendientes por entregar, en un periodo no mayor a tres (03) días, al recibo del presente comunicado, ya que hacen parte de sus compromisos contractuales para el trámite de la próxima acta parcial de obra. Además, se le informó que no se procederá a autorizar más ingresos de personal hasta que el contratista realice la entrega de los respectivos informes SST-MA, debido a que a la fecha no se tiene soporte de pago de seguridad social del contratista y sub contratistas. Este requerimiento fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0666-1831 del 17 de marzo de 2021.
22-mar-21	28-mar-21	SEMANA No. 31	29-mar-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montería se continuo con la instalación de Pintura para la fachada y en el Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel se terminó la corrección de orificios para evitar ingreso de murciélagos con espumas en poliuretano. No se autorizó la entrada de personal del Consorcio Constructor Alfa para realizar trabajos de pintura debido a que no presentaron el contrato con el señor Oliver Antonio Garcés Romero. Y el formato de socialización del PAPSO.
29-mar-21	4-abr-21	SEMANA No. 32	5-abr-21	El 29 de marzo de 2021 la interventoría CONSORCIO INTER INGECO GNG mediante comunicado con consecutivo No. CINP-BTA-023-0690-2079, solicitó la prórroga del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, hasta el 30 de junio de 2021, argumentando, que es necesario seguir realizando el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga concedida al contrato de obra. Dicha prórroga fue aprobada por la Dirección General del Sena.
5-abr-21	11-abr-21	SEMANA No. 33	12-abr-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: Instalación de Pintura en el CCIT Montería, Corrección de Orificios en las sedes de CABP Santa Isabel y Garzones, en la sede de Montelibano el Consorcio Constrcutor Alfa empezó la actividad de Suministro e Instalación de Cerradura sin haber presentado la totalidad de los documentos requeridos para el ingreso del personal, dicha actividad no se tendrá en cuenta para pago hasta que presente la documentación solicitada.
12-abr-21	18-abr-21	SEMANA No. 34	19-abr-21	Se recomendó al Sena iniciar acciones sancionatorias contra el Consorcio Constructor Alfa debido a que no ha presentado hasta la fecha todos los Informes solicitados en debida forma, la reprogramación de obra y presupuesto ajustados y balanceados, y las pólizas, Es importante mencionar que para realizar un debido seguimiento al contrato de obra se hace necesario contar con una programación y presupuesto de cada una de las sedes a intervenir, conforme con las necesidades del proyecto.
19-abr-21	25-abr-21	SEMANA No. 35	26-abr-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en CCIT de Montería se continua con la Instalación de la Pintura para fachada, se resalta que se está realizando esta actividad a toda la sede la cual no estaba contemplada, también se inició la actividad Suministro e Instalación de Cerradura para acceso en CCIT de Montelibano. Se autorizó la entrada del Personal que va a realizar los mantenimientos de obra civil en todas las sedes del departamento de Córdoba.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montería	PINTURA FACHADA



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montería	PINTURA FACHADA



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montería	PINTURA FACHADA



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montería	PINTURA FACHADA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Incial	1-dic-20	Fecha de Terminación Incial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	**5.57%**	25.03%	0.00%	39.60%	**14.57%**
SEM 28	**8.00%**	33.03%	0.43%	40.36%	**7.33%**
SEM 29	**23.15%**	56.18%	0.00%	40.36%	**-15.82%**
SEM 30	**28.20%**	84.38%	0.00%	40.36%	**-44.02%**
SEM 31	**15.62%**	100.00%	0.00%	40.36%	**-59.64%**
SEM 32	**15.62%**	100.00%	0.00%	40.36%	**-59.64%**
SEM 33	**15.62%**	100.00%	0.00%	40.36%	**-59.64%**
SEM 34	**15.62%**	100.00%	0.00%	40.36%	**-59.64%**
SEM 35	**15.62%**	100.00%	0.00%	40.36%	**-59.64%**
		ALERTAS			**-59.64%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 11,836,624	$ 53,172,941	$ -	$ 84,100,991	$ **30,928,050**
SEM 28	$ 16,983,724	$ 70,156,665	$ 1,620,732	$ 85,721,723	$ **15,565,058**
SEM 29	$ 49,161,376	$ 119,318,040	$ -	$ 85,721,723	$ **-33,596,317**
SEM 30	$ 59,904,114	$ 179,222,154	$ -	$ 85,721,723	$ **-93,500,431**
SEM 31	$ 33,174,735	$ 212,396,890	$ -	$ 85,721,723	$ **-126,675,167**
SEM 32	$ 33,174,735	$ 212,396,890	$ -	$ 85,721,723	$ **-126,675,167**
SEM 33	$ 33,174,735	$ 212,396,890	$ -	$ 85,721,723	$ **-126,675,167**
SEM 34	$ 33,174,735	$ 212,396,890	$ -	$ 85,721,723	$ **-126,675,167**
SEM 35	$ 33,174,735	$ 212,396,890	$ -	$ 85,721,723	$ **-126,675,167**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	
	SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA	6/11/2020		31/03/2021				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	6/11/2020		9/11/2020			**-170.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	6/03/2021		31/03/2021			**-50.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	23/12/2020		31/12/2020			**-123.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	26/01/2021	10/02/2021	31/03/2021			**-15.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	6/01/2021		18/03/2021			**-109.00**	
6	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	9/11/2020		31/12/2020			**-167.00**	
7	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13/11/2020		31/03/2021			**-163.00**	
8	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	23/02/2021		29/03/2021			**-61.00**	
9	ITEM NO PREVSITOS	9/11/2020		31/03/2021			**-167.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en CCIT de Montería se continua con la Instalación de la Pintura para fachada, se resalta que se está realizando esta actividad a toda la sede la cual no estaba contemplada, también se inició la actividad Suministro e Instalación de Cerradura para acceso en CCIT de Montelibano. Se autorizó la entrada del Personal que va a realizar los mantenimientos de obra civil en todas las sedes del departamento de Córdoba.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1-mar-21	7-mar-21	SEMANA No. 28	8-mar-21	Se le solicitó al Contratista revisar cada uno de los diagnósticos y de ser el caso remitirlos a la interventoría para verificación y de ser el caso para su aprobación, con el fin de presentar una información conciliada a la Entidad, solo hasta que esto se encuentre acorde, procederemos a realizar el análisis de cualquier propuesta de prórroga de su contrato. Del mismo modo e solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar a la mayor brevedad un plan de choque debido al retraso que nuevamente presenta en el cual se evidencien los recursos que se van a disponer para recuperar el retraso que se lleva de tal forma que se cumplan las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, según programa de obra aprobado por esta Interventoría.
8-mar-21	14-mar-21	SEMANA No. 29	15-mar-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montelibano se terminó con la Instalación de Cielo Raso en Draywall, en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montería se inició la instalación de Pintura para la fachada y en el Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel se continua con el lavado de Tanques. Se aprobó el personal para realizar las actividades de instalación de manto.
15-mar-21	21-mar-21	SEMANA No. 30	23-mar-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa la entrega de los informes que tienen pendientes por entregar, en un periodo no mayor a tres (03) días, al recibo del presente comunicado, ya que hacen parte de sus compromisos contractuales para el trámite de la próxima acta parcial de obra. Además, se le informó que no se procederá a autorizar más ingresos de personal hasta que el contratista realice la entrega de los respectivos informes SST-MA, debido a que a la fecha no se tiene soporte de pago de seguridad social del contratista y sub contratistas. Este requerimiento fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0666-1831 del 17 de marzo de 2021.
22-mar-21	28-mar-21	SEMANA No. 31	29-mar-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en el Centro de Comercio Industria y Turismo de Montería se continuo con la instalación de Pintura para la fachada y en el Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel se terminó la corrección de orificios para evitar ingreso de murciélagos con espumas en poliuretano. No se autorizó la entrada de personal del Consorcio Constructor Alfa para realizar trabajos de pintura debido a que no presentaron el contrato con el señor Oliver Antonio Garcés Romero. Y el formato de socialización del PAPSO.
29-mar-21	4-abr-21	SEMANA No. 32	5-abr-21	El 29 de marzo de 2021 la interventoría CONSORCIO INTER INGECO GNG mediante comunicado con consecutivo No. CINP-BTA-023-0690-2079, solicitó la prórroga del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, hasta el 30 de junio de 2021, argumentando, que es necesario seguir realizando el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga concedida al contrato de obra. Dicha prórroga fue aprobada por la Dirección General del Sena.
5-abr-21	11-abr-21	SEMANA No. 33	12-abr-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: Instalación de Pintura en el CCIT Montería, Corrección de Orificios en las sedes de CABP Santa Isabel y Garzones, en la sede de Montelibano el Consorcio Constrcutor Alfa empezó la actividad de Suministro e Instalación de Cerradura sin haber presentado la totalidad de los documentos requeridos para el ingreso del personal, dicha actividad no se tendrá en cuenta para pago hasta que presente la documentación solicitada.
12-abr-21	18-abr-21	SEMANA No. 34	19-abr-21	Se recomendó al Sena iniciar acciones sancionatorias contra el Consorcio Constructor Alfa debido a que no ha presentado hasta la fecha todos los Informes solicitados en debida forma, la reprogramación de obra y presupuesto ajustados y balanceados, y las pólizas, Es importante mencionar que para realizar un debido seguimiento al contrato de obra se hace necesario contar con una programación y presupuesto de cada una de las sedes a intervenir, conforme con las necesidades del proyecto.
19-abr-21	25-abr-21	SEMANA No. 35	26-abr-21	En la presente semana el Contratista realizó las siguientes actividades: en CCIT de Montería se continua con la Instalación de la Pintura para fachada, se resalta que se está realizando esta actividad a toda la sede la cual no estaba contemplada, también se inició la actividad Suministro e Instalación de Cerradura para acceso en CCIT de Montelibano. Se autorizó la entrada del Personal que va a realizar los mantenimientos de obra civil en todas las sedes del departamento de Córdoba.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

GUAJIRA Y MAGDALENA

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020
Fecha de Terminación	1 de diciembre de 2020	Fecha de Terminación	15 de Diciembre de 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNÁN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	57.78%	40.37%	**-17.41%**
SEM 28	60.00%	40.37%	**-19.63%**
SEM 29	62.22%	40.37%	**-21.85%**
SEM 30	64.44%	40.37%	**-24.07%**
SEM 31	66.67%	40.37%	**-26.30%**
SEM 32	68.89%	40.37%	**-28.52%**
SEM 33	71.11%	40.37%	**-30.74%**
SEM 34	73.33%	40.37%	**-32.96%**
SEM 35	75.56%	40.37%	**-35.19%**
	ALERTAS		**-35.19%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	57.78%	13.84%	**-43.94%**
SEM 28	60.00%	13.84%	**-46.16%**
SEM 29	62.22%	13.84%	**-48.38%**
SEM 30	64.44%	13.84%	**-50.60%**
SEM 31	66.67%	13.84%	**-52.83%**
SEM 32	68.89%	13.84%	**-55.05%**
SEM 33	71.11%	13.84%	**-57.27%**
SEM 34	73.33%	13.84%	**-59.49%**
SEM 35	75.56%	13.84%	**-61.72%**
	ALERTAS		**-61.72%**


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	57.78%	26.52%	-31.26%
SEM 28	60.00%	26.52%	-33.48%
SEM 29	62.22%	26.52%	-35.71%
SEM 30	64.44%	26.52%	-37.93%
SEM 31	66.67%	26.52%	-40.15%
SEM 32	68.89%	26.52%	-42.37%
SEM 33	71.11%	26.52%	-44.60%
SEM 34	73.33%	26.52%	-46.82%
SEM 35	75.56%	26.52%	-49.04%
ALERTAS			-49.04%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	57.78%	0.00%	-57.78%
SEM 28	60.00%	0.00%	-60.00%
SEM 29	62.22%	0.00%	-62.22%
SEM 30	64.44%	0.00%	-64.44%
SEM 31	66.67%	0.00%	-66.67%
SEM 32	68.89%	0.00%	-68.89%
SEM 33	71.11%	0.00%	-71.11%
SEM 34	73.33%	0.00%	-73.33%
SEM 35	75.56%	0.00%	-75.56%
ALERTAS			-75.56%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	57.78%	0.00%	-57.78%
SEM 28	60.00%	0.00%	-60.00%
SEM 29	62.22%	0.00%	-62.22%
SEM 30	64.44%	0.00%	-64.44%
SEM 31	66.67%	0.00%	-66.67%
SEM 32	68.89%	0.00%	-68.89%
SEM 33	71.11%	0.00%	-71.11%
SEM 34	73.33%	0.00%	-73.33%
SEM 35	75.56%	0.00%	-75.56%
ALERTAS			-75.56%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	57.78%	1.25%	-56.53%
SEM 28	60.00%	1.25%	-58.75%
SEM 29	62.22%	1.25%	-60.97%
SEM 30	64.44%	1.25%	-63.19%
SEM 31	66.67%	1.25%	-65.42%
SEM 32	68.89%	1.25%	-67.64%
SEM 33	71.11%	4.71%	-66.40%
SEM 34	73.33%	12.50%	-60.83%
SEM 35	75.56%	25.94%	-49.62%
ALERTAS			-49.62%


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	57.78%	9.13%	-48.65%
SEM 28	60.00%	9.13%	-50.87%
SEM 29	62.22%	9.13%	-53.09%
SEM 30	64.44%	9.13%	-55.31%
SEM 31	66.67%	9.13%	-57.54%
SEM 32	68.89%	9.13%	-59.76%
SEM 33	71.11%	9.13%	-61.98%
SEM 34	73.33%	9.13%	-64.20%
SEM 35	75.56%	9.13%	-66.43%
ALERTAS			-66.43%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	57.78%	0.00%	-57.78%
SEM 28	60.00%	0.00%	-60.00%
SEM 29	62.22%	0.00%	-62.22%
SEM 30	64.44%	0.00%	-64.44%
SEM 31	66.67%	0.00%	-66.67%
SEM 32	68.89%	0.00%	-68.89%
SEM 33	71.11%	0.00%	-71.11%
SEM 34	73.33%	0.00%	-73.33%
SEM 35	75.56%	0.00%	-75.56%
ALERTAS			-75.56%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	57.78%	12.81%	-44.97%
SEM 28	60.00%	12.81%	-47.19%
SEM 29	62.22%	12.81%	-49.41%
SEM 30	64.44%	12.81%	-51.63%
SEM 31	66.67%	12.81%	-53.86%
SEM 32	68.89%	12.81%	-56.08%
SEM 33	71.11%	12.81%	-58.30%
SEM 34	73.33%	12.81%	-60.52%
SEM 35	75.56%	12.81%	-62.75%
ALERTAS			-62.75%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	57.78%	0.00%	-57.78%
SEM 28	60.00%	0.00%	-60.00%
SEM 29	62.22%	0.00%	-62.22%
SEM 30	64.44%	0.00%	-64.44%
SEM 31	66.67%	0.00%	-66.67%
SEM 32	68.89%	0.00%	-68.89%
SEM 33	71.11%	0.00%	-71.11%
SEM 34	73.33%	0.00%	-73.33%
SEM 35	75.56%	0.00%	-75.56%
ALERTAS			-75.56%


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	57.78%	7.94%	-49.84%
SEM 28	60.00%	7.94%	-52.06%
SEM 29	62.22%	7.94%	-54.28%
SEM 30	64.44%	7.94%	-56.50%
SEM 31	66.67%	7.94%	-58.73%
SEM 32	68.89%	7.94%	-60.95%
SEM 33	71.11%	7.94%	-63.17%
SEM 34	73.33%	7.94%	-65.39%
SEM 35	75.56%	7.94%	-67.62%
ALERTAS			-67.62%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 103,864,765	$ 72,570,665	$ -31,294,100.47
SEM 28	$ 107,859,564	$ 72,570,665	$ -35,288,899.13
SEM 29	$ 111,854,363	$ 72,570,665	$ -39,283,697.80
SEM 30	$ 115,849,161	$ 72,570,665	$ -43,278,496.47
SEM 31	$ 119,843,960	$ 72,570,665	$ -47,273,295.14
SEM 32	$ 123,838,759	$ 72,570,665	$ -51,268,093.81
SEM 33	$ 127,833,557	$ 72,570,665	$ -55,262,892.48
SEM 34	$ 131,828,356	$ 72,570,665	$ -59,257,691.15
SEM 35	$ 135,823,155	$ 72,570,665	$ -63,252,489.81
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 29,334,387	$ 7,026,713.84	$ -22,307,672.78
SEM 28	$ 30,462,632	$ 7,026,713.84	$ -23,435,918.42
SEM 29	$ 31,590,878	$ 7,026,713.84	$ -24,564,164.06
SEM 30	$ 32,719,124	$ 7,026,713.84	$ -25,692,409.70
SEM 31	$ 33,847,369	$ 7,026,713.84	$ -26,820,655.34
SEM 32	$ 34,975,615	$ 7,026,713.84	$ -27,948,900.98
SEM 33	$ 36,103,860	$ 7,026,713.84	$ -29,077,146.62
SEM 34	$ 37,232,106	$ 7,026,713.84	$ -30,205,392.26
SEM 35	$ 38,360,352	$ 7,026,713.84	$ -31,333,637.90
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 46,266,576	$ 21,232,354.65	$ -25,034,221.52
SEM 28	$ 48,046,060	$ 21,232,354.65	$ -26,813,705.22
SEM 29	$ 49,825,544	$ 21,232,354.65	$ -28,593,188.92
SEM 30	$ 51,605,027	$ 21,232,354.65	$ -30,372,672.61
SEM 31	$ 53,384,511	$ 21,232,354.65	$ -32,152,156.31
SEM 32	$ 55,163,995	$ 21,232,354.65	$ -33,931,640.01
SEM 33	$ 56,943,478	$ 21,232,354.65	$ -35,711,123.71
SEM 34	$ 58,722,962	$ 21,232,354.65	$ -37,490,607.41
SEM 35	$ 60,502,446	$ 21,232,354.65	$ -39,270,091.11
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 15,810,511	$ -	$ -15,810,510.89
SEM 28	$ 16,418,607	$ -	$ -16,418,607.47
SEM 29	$ 17,026,704	$ -	$ -17,026,704.04
SEM 30	$ 17,634,801	$ -	$ -17,634,800.61
SEM 31	$ 18,242,897	$ -	$ -18,242,897.18
SEM 32	$ 18,850,994	$ -	$ -18,850,993.76
SEM 33	$ 19,459,090	$ -	$ -19,459,090.33
SEM 34	$ 20,067,187	$ -	$ -20,067,186.90
SEM 35	$ 20,675,283	$ -	$ -20,675,283.47
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 2,796,645	$ -	$ -2,796,645.00
SEM 28	$ 2,904,208	$ -	$ -2,904,208.27
SEM 29	$ 3,011,772	$ -	$ -3,011,771.54
SEM 30	$ 3,119,335	$ -	$ -3,119,334.81
SEM 31	$ 3,226,898	$ -	$ -3,226,898.08
SEM 32	$ 3,334,461	$ -	$ -3,334,461.35
SEM 33	$ 3,442,025	$ -	$ -3,442,024.62
SEM 34	$ 3,549,588	$ -	$ -3,549,587.89
SEM 35	$ 3,657,151	$ -	$ -3,657,151.16
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 127,507,664	$ 2,758,579.26	$ -124,749,084.28
SEM 28	$ 132,411,804	$ 2,758,579.26	$ -129,653,225.19
SEM 29	$ 137,315,945	$ 2,758,579.26	$ -134,557,366.09
SEM 30	$ 142,220,086	$ 2,758,579.26	$ -139,461,507.00
SEM 31	$ 147,124,227	$ 2,758,579.26	$ -144,365,647.90
SEM 32	$ 152,028,368	$ 2,758,579.26	$ -149,269,788.81
SEM 33	$ 156,932,509	$ 10,394,326.65	$ -146,538,182.32
SEM 34	$ 161,836,650	$ 27,585,792.59	$ -134,250,857.29
SEM 35	$ 166,740,791	$ 57,246,036.79	$ -109,494,754.00
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 7,727,406	$ 1,221,078.70	$ -6,506,326.95
SEM 28	$ 8,024,614	$ 1,221,078.70	$ -6,803,534.86
SEM 29	$ 8,321,821	$ 1,221,078.70	$ -7,100,742.77
SEM 30	$ 8,619,029	$ 1,221,078.70	$ -7,397,950.68
SEM 31	$ 8,916,237	$ 1,221,078.70	$ -7,695,158.59
SEM 32	$ 9,213,445	$ 1,221,078.70	$ -7,992,366.50
SEM 33	$ 9,510,653	$ 1,221,078.70	$ -8,289,574.41
SEM 34	$ 9,807,861	$ 1,221,078.70	$ -8,586,782.32
SEM 35	$ 10,105,069	$ 1,221,078.70	$ -8,883,990.23
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 725,753	$ -	$ -725,753.07
SEM 28	$ 753,667	$ -	$ -753,666.65
SEM 29	$ 781,580	$ -	$ -781,580.23
SEM 30	$ 809,494	$ -	$ -809,493.81
SEM 31	$ 837,407	$ -	$ -837,407.39
SEM 32	$ 865,321	$ -	$ -865,320.97
SEM 33	$ 893,235	$ -	$ -893,234.55
SEM 34	$ 921,148	$ -	$ -921,148.13
SEM 35	$ 949,062	$ -	$ -949,061.71
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 21,866,502	$ 4,848,055.77	$ -17,018,446.08
SEM 28	$ 22,707,521	$ 4,848,055.77	$ -17,859,465.38
SEM 29	$ 23,548,540	$ 4,848,055.77	$ -18,700,484.68
SEM 30	$ 24,389,560	$ 4,848,055.77	$ -19,541,503.99
SEM 31	$ 25,230,579	$ 4,848,055.77	$ -20,382,523.29
SEM 32	$ 26,071,598	$ 4,848,055.77	$ -21,223,542.59
SEM 33	$ 26,912,618	$ 4,848,055.77	$ -22,064,561.89
SEM 34	$ 27,753,637	$ 4,848,055.77	$ -22,905,581.19
SEM 35	$ 28,594,656	$ 4,848,055.77	$ -23,746,600.50
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 35,774,459	$ -	$ -35,774,459.15
SEM 28	$ 37,150,400	$ -	$ -37,150,399.89
SEM 29	$ 38,526,341	$ -	$ -38,526,340.63
SEM 30	$ 39,902,281	$ -	$ -39,902,281.36
SEM 31	$ 41,278,222	$ -	$ -41,278,222.10
SEM 32	$ 42,654,163	$ -	$ -42,654,162.84
SEM 33	$ 44,030,104	$ -	$ -44,030,103.57
SEM 34	$ 45,406,044	$ -	$ -45,406,044.31
SEM 35	$ 46,781,985	$ -	$ -46,781,985.05
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 33,269,527	$ 4,572,000.84	$ -28,697,526.66
SEM 28	$ 34,549,125	$ 4,572,000.84	$ -29,977,123.87
SEM 29	$ 35,828,722	$ 4,572,000.84	$ -31,256,721.08
SEM 30	$ 37,108,319	$ 4,572,000.84	$ -32,536,318.29
SEM 31	$ 38,387,916	$ 4,572,000.84	$ -33,815,915.50
SEM 32	$ 39,667,514	$ 4,572,000.84	$ -35,095,512.71
SEM 33	$ 40,947,111	$ 4,572,000.84	$ -36,375,109.92
SEM 34	$ 42,226,708	$ 4,572,000.84	$ -37,654,707.14
SEM 35	$ 43,506,305	$ 4,572,000.84	$ -38,934,304.35
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		**13.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	16/02/2021		4/03/2021		**-68.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	20/01/2021		31/03/2021		**-95.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	11/12/2020	3/11/2020	31/12/2020	13/11/2020	**38.00**	**48.00**
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		26/02/2021		**-110.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/10/2020	13/10/2020	31/12/2020	19/10/2020	**7.00**	**73.00**
10	NO PREVISTOS	11/12/2020	6/10/2020	31/03/2021		**66.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-176.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	13/03/2021		31/03/2021		**-43.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	21/11/2020	13/10/2021	31/12/2020	19/10/2020	**-326.00**	**73.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/03/2021		13/03/2021		**-55.00**	
10	NO PREVISTOS	21/12/2020		31/03/2021		**-125.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-176.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	15/01/2021		31/03/2021		**-100.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	20/02/2021		31/03/2021		**-64.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	17/11/2020	14/10/2020	7/12/2020	25/10/2020	**34.00**	**43.00**
10	NO PREVISTOS	17/11/2020		3/03/2021		**-159.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-173.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		**-54.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		23/02/2021		**-110.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	24/02/2021		8/03/2021		**-60.00**	
10	NO PREVISTOS	17/02/2021		31/03/2021		**-67.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-146.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		**-54.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		1/02/2021		**-110.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	1/12/2020		31/12/2020		**-145.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/03/2021		31/03/2021		**-54.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	25/01/2021		12/02/2021		**-90.00**	
10	NO PREVISTOS	8/02/2021		31/03/2021		**-76.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-173.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	11/03/2021		31/03/2021		**-45.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		30/01/2021		**-110.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020	26/10/2020	9/03/2021		**9.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	21/01/2021		31/03/2021		**-94.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/02/2021		31/03/2021		**-71.00**	
10	NO PREVISTOS	4/02/2021		31/03/2021		**-80.00**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-146.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	15/03/2021		31/03/2021		-41.00	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		1/02/2021		-110.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/12/2020		31/12/2020		-142.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	12/01/2021		31/03/2021		-103.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	15/03/2021		25/03/2021		-41.00	
10	NO PREVISTOS	28/12/2020		31/03/2021		-118.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-146.00	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		1/02/2021		-110.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14/12/2020		31/12/2020		-132.00	
10	NO PREVISTOS	1/02/2021		31/03/2021		-83.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-146.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	10/03/2021		23/03/2021		-46.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		-54.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	18/02/2021		29/03/2021		-66.00	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		10/03/2021		-110.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	11/12/2020	16/10/2020	31/12/2020	20/10/2020	56.00	72.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	18/02/2021		31/03/2021		-66.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	21/12/2020		31/03/2021		-125.00	
10	NO PREVISTOS	28/12/2020		31/03/2021		-118.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-146.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/02/2021		15/03/2021		-66.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	15/02/2021		31/03/2021		-69.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	18/02/2021		31/03/2021		-66.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/03/2021		23/03/2021		-54.00	
5	LAVADO DE TANQUES	25/01/2021		23/02/2021		-90.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	11/12/2020		31/12/2020		-135.00	
10	NO PREVISTOS	2/03/2021		31/03/2021		-54.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-146.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/03/2021		31/03/2021		-27.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	23/03/2021		31/03/2021		-33.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		-54.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/03/2021		29/03/2021		-54.00	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		12/02/2021		-110.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/12/2020	30/09/2020	30/12/2020	14/10/2020	77.00	77.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	18/01/2021		31/03/2021		-97.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/03/2021		31/03/2021		-54.00	
10	NO PREVISTOS	23/12/2020		31/03/2021		-123.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MADGALENA

• **ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA – GAIRA:** Se realizaron actividades de limpieza de canales de aguas lluvias en cubierta con retiro de sedimentos, Instalación de manto asfáltico y manto protector, colocación de pintura en muros interiores y cielo raso.

GUAJIRA

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	3	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA	6			AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TOTAL	2	TOTAL	10	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26-abr-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

VEINTISÉIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	INSTALACIÓN DE MANTO PROTECTOR



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	LIMPIEZA DE CANALES DE CUBIERTA



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	COLOCACIÓN DE MACILLA Y CINTA EN DRY WALL



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	PINTURA DE CIELO RASO Y MUROS

SAN ANDRÉS

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE 2020	Fecha de Terminación	15 DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	67.45%	5.20%	**-62.25%**
SEM 26	72.80%	5.20%	**-67.60%**
SEM 27	76.10%	5.20%	**-70.90%**
SEM 28	79.34%	5.20%	**-74.14%**
SEM 29	82.13%	5.20%	**-76.93%**
SEM 30	88.14%	5.20%	**-82.94%**
SEM 31	90.61%	5.20%	**-85.41%**
SEM 32	100.00%	5.20%	**-94.80%**
SEM 33	100.00%	5.20%	**-94.80%**
SEM 34	100.00%	6.20%	**-93.80%**
SEM 35	100.00%	7.50%	**-92.50%**
	ALERTAS		**-92.50%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	$ 280,564,906	$ 21,618,041	**$ -258,946,865**
SEM 26	$ 302,831,785	$ 21,618,041	**$ -281,213,744**
SEM 27	$ 316,533,481	$ 21,618,041	**$ -294,915,440**
SEM 28	$ 330,034,239	$ 21,618,041	**$ -308,416,198**
SEM 29	$ 341,615,916	$ 21,618,041	**$ -319,997,875**
SEM 30	$ 366,650,457	$ 21,618,041	**$ -345,032,416**
SEM 31	$ 376,920,356	$ 21,618,041	**$ -355,302,315**
SEM 32	$ 415,968,020	$ 21,618,041	**$ -394,349,979**
SEM 33	$ 415,968,020	$ 21,618,041	**$ -394,349,979**
SEM 34	$ 415,968,020	$ 25,790,017	**$ -390,178,003**
SEM 35	$ 415,968,020	$ 31,197,602	**$ -384,770,419**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

#

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**	**21/08/2020**	**21/21/2020**	**31/03/2021**	**0.00**	**0.00**
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	**24/08/2020**	**25/08/2020**	**24/08/2020**	**26/08/2020**	**1.00**	**2.00**
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	**14/09/2020**	**14/09/2020**	**18/09/2020**	**18/09/2020**	**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	**17/09/2020**	**17/09/2020**	**17/09/2020**	**17/09/2020**	**0.00**	**0.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	**22/02/2021**		**31/03/2021**		**-62.00**	
2	**SISTEMAS ELECTRICOS**	**18/09/2020**	**30/09/2020**	**13/03/2021**		**-12.00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERIA**	**11/09/2020**	**30/09/2020**	**31/12/2020**	**1/10/2020**	**-19.00**	**91.00**
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	**6/02/2021**		**31/03/2021**		**-78.00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	**5/01/2021**		**15/03/2021**		**-110.00**	
6	**SISTEMAS CONTRA INCENDIO**	**15/03/2021**		**31/03/2021**		**-41.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACION**	**9/11/2020**	**30/09/2020**	**31/12/2020**		**40.00**	
8	**Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	**14/01/2021**		**31/03/2021**		**-101.00**	
9	**Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales**	**20/02/2021**		**31/03/2021**		**-64.00**	
	ITEMS NO PREVISTOS	**17/03/2021**		**31/03/2021**		**-39.00**	
124						**0.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**NO**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NO**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NO**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**SI**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Contratista no ha reiniciado actividades. Actividades se encuebtran suspendidasdesde el pasado 27 Octubre
Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Contratista nuevamente no ejecutó obras y mantiene suspendida actividades iniciadas sin justificacion .
Se inició fundicion de plantilla nivelacion cubierta bloque hotel
Se inicio instalacion manto cubierta en bloque hotel
Se inció pintura en vinilo de pasillos edicifio Av. Newball

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA Nº	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA Nº	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	15-feb	Se mantienen los retrasos en la obra, contratista no entrega plan de contingncia para subsanar retrasos Entidad manifiesta su preocupacion por retrasos , CONTRATISTA manteine suspendida actividades sin justificacion
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	22-feb	Se mantienen los retrasos en la obra, contratista no entrega plan de contingncia para subsanar retrasos Entidad manifiesta su preocupacion por retrasos , CONTRATISTA manteine suspendida actividades sin justificacion
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No.27	1-mar	Se mantienen los retrasos en la obra, contratista no entrega plan de contingncia para subsanar retrasos Entidad manifiesta su preocupacion por retrasos de la obra en comité de seguimiento No.4
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No.28	8-mar	Se mantienen los retrasos en la obra, contratista no entrega plan de contingncia para subsanar retrasos Entidad manifiesta su preocupacion por retrasos , CONTRATISTA manteine suspendida actividades sin justificacion
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No.29	15-mar	Se mantienen los retrasos en la obra, contratista no entrega plan de contingncia para subsanar retrasos Entidad manifiesta su preocupacion por retrasos , CONTRATISTA manteine suspendida actividades sin justificacion
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No.30	22-mar	Se mantienen los retrasos en la obra, contratista no entrega plan de contingncia para subsanar retrasos Entidad manifiesta su preocupacion por retrasos , CONTRATISTA manteine suspendida actividades sin justificacion
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No.31	29-mar	Se inicio desmonte de manto en cubierta bloque hotel Se inicio demolicion de piso en baldosa cuenrto mnatenimiento.
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5-abr	Se inicio trabajos de revision inst electricas bloque hotel Se realizo revision de ascensor en bloque hotel
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12-abr	Se inicio trabajos de construccion plantilla cubierta bloque hotel Se realizo revision de sistema de bombas
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19-abr	Se fundió en mortero la plantilla de la cubierta bloque hotel Se incio el acopio de materiel de shingle para cubierta edificacion Se realizó demolicion de ceramica en bloque de mantenimiento.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26-abr	Se Inicio instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se incio el acopio de materiel de shingle para cubierta edificacion Se incio pintura en vinilo de pasillos bloque Av. Newball.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA




Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Impermeabilizacion cubierta Bloque hotel



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Impermeabilizacion cubierta Bloque hotel



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Impermeabilizacion cubierta Bloque hotel



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Impermeabilizacion cubierta Bloque hotel



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Impermeabilizacion cubierta Bloque hotel





Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Impermeabilizacion cubierta Bloque hotel



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Pintura vinilo pasillos



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Pintura vinilo pasillos