CESAR

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	DINA LUZ BARRERA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR




$ 1,009,520,443.47

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	9.32%	3.23%	-6.09%
SEM 33	18.63%	4.80%	-13.83%
SEM 34	26.67%	4.96%	-21.71%
SEM 35	34.39%	5.96%	-28.43%
SEM 36	42.10%	8.46%	-33.65%
SEM 37	49.82%	15.84%	-33.98%
ALERTAS			-33.98%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	$ 94,040,233	$ 32,572,321.22	$ -61,467,912
SEM 33	$ 188,080,466	$ 48,506,482.15	$ -139,573,984
SEM 34	$ 269,258,003	$ 50,080,514.35	$ -219,177,489
SEM 35	$ 347,144,701	$ 60,133,850.55	$ -287,010,850
SEM 36	$ 425,031,398	$ 85,363,801.26	$ -339,667,597
SEM 37	$ 502,918,096	$ 159,912,877.07	$ -343,005,219

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020					
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	15/09/2020	25/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	10.00	-10.00
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	2/04/2021		8/04/2021		-37.00	
1.2	HIDROFUGO FACHADAS	2/04/2021	8/03/2021	15/03/2021		25.00	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	2/04/2021		31/05/2021		-37.00	
2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.4	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.6	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.8	CAMBIO TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.10	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.12	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.14	CORTE DE ENERGÍA,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.22	MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	2/04/2021		15/04/2021		-37.00	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	6/11/2020	8/10/2020	15/04/2021	10/10/2020	29.00	187.00
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	2/04/2021		24/05/2021		-37.00	
5	**LAVADO DE TANQUES**	2/04/2021		9/04/2021		-37.00	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/06/2021		18/06/2021		23.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	23/09/2020	25/09/2020	31/12/2020		-2.00	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	23/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	-27.00	70.00
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		14/06/2021		-37.00	
8.3	DEMOLICION DE ENCHAPES-PISOS CERAMICOS duro piso -Granito- baldosín- gres liso-tablón- concreto pulido (Incluye retiro de escombros)	2/04/2021	3/05/2021	14/06/2021		-31.00	
8.6	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL- LAMINA DE MADERA - DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros)	2/04/2021	3/05/2021	14/06/2021		-31.00	
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	8/02/2021	23/03/2021	10/02/2021		-43.00	
8.55	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO	2/04/2021	3/05/2021	14/06/2021		-31.00	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	8/02/2021	5/04/2021	16/03/2021		-56.00	
8.67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	18/02/2021	1/03/2021	3/03/2021		-11.00	
8.68	PINTURA MALLA ESLABONADA	3/03/2021	1/03/2021	15/03/2021		2.00	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	**37**	**DEL**	3 de mayo de 2021	**AL**	9 de mayo de 2021

8.70	PINTURA EPOXICA PARA PISO EN CONCRETO ENDURECIDO	4/03/2021	27/04/2021	30/03/2021		**-54.00**	
8.71	DEMARCACION DE AREAS CON PINTURA EPOXICA PARA PISOS	2/04/2021	4/05/2021	14/06/2021		**-32.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	2/04/2021	5/04/2021	14/06/2021		**-3.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		24/05/2021		**-37.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	18/02/2021	8/03/2021	3/03/2021		**-18.00**	
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	2/04/2021	3/05/2021	24/05/2021	5/05/2021	**-31.00**	**19.00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	2/04/2021		30/06/2021		**-37.00**	
NP-10.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, COLOR BLANCO. INCLUYE ESTRUCTURA.	2/04/2021	3/05/2021	30/06/2021		**-31.00**	
NP-10.113	DESMONTE DE ENCHAPES DE FACHADA TABLETA ESPACATO BLANCO HUILA Y RESANE DE PARED	2/04/2021	3/05/2021	30/06/2021		**-31.00**	
NP-10.139	CAMBIO DE HILOS ALHAMBRE DE REJAS POR SERPENTIN	2/04/2021	7/04/2021	30/06/2021		**-5.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
4	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
5	OBRERO	CRISTIAN ALEXANDER VERGARA		
6	OBRERO	JOSÉ BOHORQUES RINCÓN		
7	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
8	OFICIAL DE OBRA	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
9	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		
10	OFICIAL DE OBRA	JULIO ALBERTO ZALABATA MONTERO		
11	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR




$ 121,832,656.93

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	0.33%	1.34%	1.02%
SEM 33	0.65%	13.04%	12.39%
SEM 34	0.98%	15.61%	14.63%
SEM 35	1.31%	17.34%	16.03%
SEM 36	1.63%	18.81%	17.17%
SEM 37	10.52%	26.64%	16.12%
	ALERTAS		16.12%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	$ 397,763	$ 1,635,049.52	$ 1,237,287
SEM 33	$ 795,525	$ 15,890,975.62	$ 15,095,450
SEM 34	$ 1,193,288	$ 19,022,503.37	$ 17,829,215
SEM 35	$ 1,591,051	$ 21,120,206.44	$ 19,529,156
SEM 36	$ 1,988,814	$ 22,911,382.03	$ 20,922,568
SEM 37	$ 12,810,895	$ 32,453,715.74	$ 19,642,821

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**		**-44064.00**	**44196.00**
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	10/05/2021		29/05/2021		**1.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/05/2021		31/05/2021		**-8.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	30/09/2020	5/10/2020	31/12/2020		**-5.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	30/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-20.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		1/06/2021		**-37.00**	
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	2/04/2021	3/05/2021	1/06/2021		**-31.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	19/02/2021	8/04/2021	16/03/2021		**-48.00**	
8.65	PINTURA EPOXICA PARA MURO.	2/04/2021	3/05/2021	1/06/2021		**-31.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	27/01/2021	6/04/2021	4/03/2021		**-69.00**	
8.75	PINTURA CIELORASO EN DRYWALL-ALVEOLAR ACRILICO	2/04/2021	3/05/2021	1/06/2021		**-31.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		31/05/2021		**-37.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	28/01/2021	29/04/2021	11/02/2021		**-91.00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS	28/01/2021	23/03/2021	11/02/2021		**-54.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	12/03/2021	23/03/2021	25/03/2021		**-11.00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021	5/05/2021	**-31.00**	**26.00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	10/05/2021		31/05/2021		**1.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
4	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
5	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
6	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)




$ 326,779,149.24

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	3.89%	3.58%	-0.31%
SEM 33	7.77%	8.57%	0.80%
SEM 34	11.66%	11.03%	-0.64%
SEM 35	15.55%	14.95%	-0.60%
SEM 36	19.44%	17.39%	-2.05%
SEM 37	23.32%	24.28%	0.96%
	ALERTAS		0.96%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	$ 12,701,930.65	$ 11,698,576.16	$ -1,003,354
SEM 33	$ 25,403,861.31	$ 28,005,279.04	$ 2,601,418
SEM 34	$ 38,105,791.96	$ 36,030,049.69	$ -2,075,742
SEM 35	$ 50,807,722.61	$ 48,846,072.00	$ -1,961,651
SEM 36	$ 63,509,653.27	$ 56,815,273.98	$ -6,694,379
SEM 37	$ 76,211,583.92	$ 79,341,425.33	$ 3,129,841

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**		**-44064.00**	**44196.00**
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	24/05/2021		18/06/2021		**15.00**	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	2/04/2021		17/05/2021		**-37.00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	14/06/2021		30/06/2021		**36.00**	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	2/10/2020	14/10/2020	2/12/2020		**-12.00**	
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	2/04/2021		17/05/2021		**-37.00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	1/06/2021		14/06/2021		**23.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	2/04/2021		17/05/2021		**-37.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	1/10/2020	2/10/2020	31/12/2020		**-1.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	1/10/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-19.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		18/06/2021		**-37.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	9/02/2021	7/04/2021	5/03/2021		**-57.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	9/03/2021	6/04/2021	31/03/2021		**-28.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		31/05/2021		**-37.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	11/02/2021	16/03/2021	15/02/2021		**-33.00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS		16/03/2021				
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	15/02/2021	24/03/2021	18/02/2021		**-37.00**	
9.13	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		**-31.00**	
9.20	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		**-31.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		**-31.00**	
9.33	LIMPIEZA SUMIDERO DE COCINA	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		**-31.00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		**-31.00**	
9.43	MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS SENCILLAS SEIS VECES AL AÑO POR RED, INCLUYE RED HIDRÁULICA, SANITARIA, GAS, CONTRA INCENDIO Y AGUA LLUVIAS	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021	5/05/2021	**-31.00**	**26.00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	31/05/2021		30/06/2021		**22.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
4	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
5	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
6	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
7	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



$ 84,913,757.37

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 33	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 34	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 35	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 36	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 37	0.00%	0.00%	0.00%
	ALERTAS		0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	$ -	$ -	$ -
SEM 33	$ -	$ -	$ -
SEM 34	$ -	$ -	$ -
SEM 35	$ -	$ -	$ -
SEM 36	$ -	$ -	$ -
SEM 37	$ -	$ -	$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	17/05/2021		29/05/2021		8.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	24/05/2021		31/05/2021		15.00	
5	LAVADO DE TANQUES	7/06/2021		26/06/2021		29.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	7/06/2021		26/06/2021		29.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	14/06/2021		25/06/2021		36.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	31/05/2021		19/06/2021		22.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/05/2021		19/06/2021		22.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	17/05/2021		30/06/2021		8.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA




$ 363,922,857.92

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 33	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 34	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 35	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 36	1.34%	0.00%	-1.34%
SEM 37	2.68%	0.00%	-2.68%
ALERTAS			-2.68%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	$ -	$ -	$ -
SEM 33	$ -	$ -	$ -
SEM 34	$ -	$ -	$ -
SEM 35	$ -	$ -	$ -
SEM 36	$ 4,881,166	$ -	$ -4,881,166
SEM 37	$ 9,762,332	$ -	$ -9,762,332

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	30/04/2021		20/05/2021		-9.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	10/05/2021		21/06/2021		1.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	17/05/2021		7/06/2021		8.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	10/05/2021		21/06/2021		1.00	
5	LAVADO DE TANQUES	17/05/2021		19/06/2021		8.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	10/05/2021		21/06/2021		1.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	24/05/2021		19/06/2021		15.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	24/05/2021		19/06/2021		15.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	10/05/2021		30/06/2021		1.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	RAFAEL GUILLERMO CONSUEGRA OROZCO NA LUZ BARRERA		
3	SISO	DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ		

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**52**	
ALERTA	**EN EJECUCIÓN**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-0774-2817, Comunicado DCS-528-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0725-2427; Recomendación inicio de acciones sancionatorias contrato obra.esta interventoría informa a la firma contratista, que el incumplimiento de su contrato a la fecha persiste, toda vez que: 1. Informes mensuales SSTMA. 2. Informes mensuales técnicos: A la fecha no han sido presentados los siguientes informes técnicos No 6, No 7 y No 8. 3. Programaciones de obra: A la fecha no han sido remitidas para cada una de las sedes a intervenir. Por lo anterior, se conmina al contratista a la entrega de la documentación pendiente, toda vez que la misma es necesaria para el trámite de actas parciales, de acuerdo a: "...CLÁUSULA 3- FORMA DE PAGO: 1. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto PAGOS PARCIALES: Informe mensual de avance y seguimiento de obra, con su respectivo registro fotográfico del antes y después de la intervención, en el cual debe incluir el detalle del valor del acta mensual (que será el producto de las cantidades efectivamente ejecutadas en el periodo multiplicadas por los precios unitarios pactados) con los respetivos Análisis de Precios Unitarios (APUS), debidamente aprobados por la interventoría. Cómo anexo del informe deberá presentar un cuadro de control en Excel, en medio físico y magnético, detallando cada una de las actividades ejecutadas que incluya por lo menos:
- Cantidad instalada
- Valor
- Destino
- Recibido por
- Fecha de entrega
- Fecha de solicitud
- Número de ítem que le corresponde dentro del contrato, etc.
- Indicadores de gestión
- Certificación suscrita por el contratista en donde conste el correcto equilibrio de la ecuación económica del contrato, a la fecha de la facturación.
- Como anexo de los informes mensuales, se debe incluir informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cual debe ser validado y recibido a satisfacción por la interventoría. Lo anterior, para garantizar el cumplimiento de las normas SST, Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD´s, Trabajo en espacios confinados y Trabajo seguro en alturas..."

Mediante oficio CINP-BTA-023-0775-2819, Comunicados DCS-562-CO1.2323 y DCS-563-CO1.2323; Corte de Obra No. 03 y No. 04. Atendiendo los comunicados, con los que hace entrega de los cortes de obra No.03 y No. 4, se realizar la devolución de los mismos, toda vez que a la fecha no se ha hecho entrega en debida forma de los informes mensuales del componente SST y ambiental de su contrato de Obra, los cuales fueron solicitados de manera reiterada mediante comunicado CINP-BTA-023-0774-2817.

Mediante oficio CINP-BTA-023-0784-2881, Comunicado DCS-559-CO1.2323; Informes mensuales No. 4 y 5, Contrato de Obra. se remite al ente contratante copia de los informes mensuales No. 4 y No.5 correspondiente a las sedes del Lote 1, los cuales se encuentran revisados y aprobados por parte de esta Interventoría, y se ponen a consideración formal de la Entidad.

Mediante oficio CINP-BTA-023-0770-2760, se da respuesta al Comunicado DCS-556-CO1.2323, Presupuestos ajustados Lote 1. se remite al ente contratante, copia de los presupuestos ajustados de cada uno de los siguientes departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre. Los cuales, se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría; sin embargo, nos permitimos manifestar que los mismos están sujetos a la aprobación y aval definitivo de los 22 Ítems NP que el contratista debe presentar en debida forma, para su respectivo trámite ante la Entidad; la aceptación de los mismos por parte de esta Interventoría no significa reconocimiento para pago; aun así, el valor del contrato no se está superando.

Mediante oficio CINP-BTA-023-0793-2938 , Comunicado DCS-571-CO1.2323, Programación ajustada prórroga No.3, Contrato de obra. se remite la programación ajustada a la prórroga No. 3, correspondiente a las sedes del Lote 1, la cual se encuentra revisado y aprobado por parte de esta Interventoría, y se pone a consideración formal de la Entidad.

Mediante oficio CINP-BTA-023-0770-2760, se remite ante el ente contratante copia del Comunicado DCS-556-CO1.2323, Presupuestos ajustados Lote 1. con el que contratista hace entrega de los presupuestos ajustados de cada uno de los siguientes departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre. Lo anterior, se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría; sin embargo, nos permitimos manifestar que los mismos están sujetos a la aprobación y aval definitivo de los 22 Ítems NP que el contratista debe presentar en debida forma, para su respectivo trámite ante la Entidad; la aceptación de los mismos por parte de esta Interventoría no significa reconocimiento para pago; aun así, el valor del contrato no se está superando.

En esta semana iniciaron actividades de aplicación de pintura en vinilo tipo 1, instalación de cielo raso en PVC, y pintura epoxica en concreto endurecido en la sede COMM - Valledupar, resane de muro en fachada en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de limpieza de pozo de inspección, mantenimiento y ajuste de cubierta, mantenimiento de sanitarios, lavamanos y sondeo de sifones en la sede CBC, Valledupar.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en las sedes COMM - La Jagua de Ibirico y en la sede CAE - Aguachica. Para dar inicio a las actividades.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 33,98% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 49,82% del acumulado y solamente se ha ejecutado 15,84%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 0% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 10,52% del acumulado y se ha ejecutado 26,64%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 0% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar un 23,32% del acumulado y se ha ejecutado 24,28%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 0% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 0% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 2,68% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 2,68% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	3	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	2	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	4			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	**37**	**DEL**	3 de mayo de 2021	**AL**		9 de mayo de 2021	
INSPECTOR DE OBRA	0	**OPERADORES**	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	**2**	TOTAL	**11**	TOTAL	**5**	TOTAL	**0**

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7787549968	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7788022106	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7788086333	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	**Hasta**	**No. Informe**	**Fecha entrega**	**Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES**
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5-abr	Se suscribe otro si # 3 al contrato de obra y al contrato de Interventoríac con fecha del 29 de Marzo de 2021 - fecha de terminación actual 30 de Junio de 2021
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12-abr	Iniciación de actividades de pinturas en sedes COMM-Valledupar, sede CDV-Valledupar y sede CBC-Valledupar
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19-abr	Aplicación de pinturas sedes COMM, CDV y CBC - Valledupar
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26-abr	Mantenimientos de pozo de inspección sede CBC
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	3-may	Reparación de Domo principal Sede COMM - Valledupar
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	10-may	Inicio de actividades eléctricas sedes COMM y CBC - Valledupar

DIEZ	**10**	**días del mes de**	**MAYO**	**de**	**2021**
(Día en letras)	**(Día en números)**				**(Año en que se firma el acta)**

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA




Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	Aplicación de pintura para fachadas





Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	CORTE DE ENERGÍA,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION





Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Mantenimiento sanitarios y lavamanos








Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS.





Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	IMPERMEABILIZACION SOBRE MURO (CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA MAMPOSTERIA)


Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021










Georeferenciación	Descripción		Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Cambio de alambre por serpentín		Sede COMM - Valledupar	CAMBIO TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS.













Georeferenciación	Descripción		Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Suministro e instalación de cielo raso en PVC		Sede COMM - Valledupar	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION