Fecha 2020-12-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE BOGOTÁ D.C., MEDIANTE LA EVALUACIÓN SUPERFICIAL DE LOS PAVIMENTOS QUE LA CONFORMAN, GRUPO 1.

ALCANCE Realizar el levantamiento, procesamiento y análisis de información para el diagnóstico de la condición funcional de la malla vial urbana y rural de Bogotá D.C., mediante la evaluación superficial de los pavimentos que la conforman, grupos 1 y 2

CONTRATO No. IDU-1257-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Pablo Agudelo Mendez - Apoyo Principal, Ivan Alberto Caamano Murillo - Apoyo Principal, Lina Maria Lince Naranjo - Apoyo Principal, Yessica Maria Lozano Ruiz - Apoyo Principal, Jorge Armando Herrera Guevara - Apoyo Principal, Oscar Mauricio Velasquez Bobadilla - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	13.1%
% EJECUTADO	9.0%
% VARIACIÓN	-4.1%

ESTADO DEL CONTRATO

El 05 de noviembre se suscribió el acta de inicio y se dio inicio a la ejecución del mismo, de lo cual, como parte de las actividades de la etapa preliminar se tiene lo siguiente:

Durante el mes de diciembre de 2020 se adelantaron las siguientes actividades asociadas a la Etapa Preliminar del contrato:

Mediante Comunicación DTE 20202151041491 la supervisión recibe el plan de Calidad del contrato.

Mediante radicados 202052680017 y 20205261167472, el consultor remite Plan del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en Trabajo y la atención de las observaciones presentadas por la supervisión, las cuales fueron remitidas mediante comunicación DTE 20202151046091. Mediante radicado 20202151086781 se recibe el documento.

Mediante radicado 202052660057, el consultor remite el cronograma General del proyecto y la atención de las observaciones presentadas por la supervisión. Mediante radicado provisional 2020526D10185 se aprueba el documento.

Mediante radicados 202052650264 y 20205261198992 el consultor remite la documentación contractual del personal mínimo del proyecto y la atención de las observaciones presentadas por la supervisión, las cuales fueron remitidas mediante comunicación DTE 20202151059361.

Mediante radicados 202052650266 y 20205261198722 el consultor remite la documentación contractual del personal clave del proyecto y la atención de las observaciones presentadas por la supervisión, las cuales fueron remitidas mediante comunicación DTE 20202151059471.

Mediante Radicados 20205261123162 y 0205261169702 el consultor remite el Informe de Patronamiento de equipos y la atención de las observaciones presentadas por la supervisión, las cuales fueron remitidas mediante comunicaciones DTE 2020526D10103 y 20202151067061. Mediante radicado 20202151086961 se recibe el documento.

Mediante Radicados 20205261132862, 20205261187292 y 2020526120655 el consultor remite el Informe Final de la Etapa Preliminar y la atención de las observaciones presentadas por la supervisión, las cuales fueron remitidas mediante comunicación DTE 20202151107654. Mediante radicado 20202151170061 se aprueba el documento.

Mediante Radicados 20205261132862 y 20205261201972 el consultor remite el Informe mensual de Seguridad y Salud en Trabajo y la atención de las observaciones presentadas por la supervisión, las cuales fueron remitidas mediante comunicación DTE 20202151076541.

Se citan y desarrollan comités de seguimiento para tratar el avance semanal del contrato, como consta en las Actas N° 8, N°9, N°10, N°11 y N°12.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	**Contratista**	Interventoría DTE
Contrato No.	IDU-1257-2020	**Contrato No.**	NO APLICA
Valor Inicial	$ 1.217.892.417,00	**Valor Inicial**	$ 0,00
Total Contrato	$ 1.217.892.417,00	**Total Contrato**	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	195 días	**Plazo Inicial**	0 días
Plazo Actualizado	195 días	**Plazo Actualizado**	0 días
Fecha de Iniciación	2020-11-05	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2021-05-19	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	19	**No. Empleos generados**	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Etapa Preliminar	100.0	99.0	-1.0	
Plan del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en Trabajo	100.0	100.0	0.0	
Plan de Calidad	100.0	100.0	0.0	
Entrega de la meta física	100.0	100.0	0.0	
Programa detallado de la etapa de desarrollo	100.0	100.0	0.0	
Validación y patronamiento de equipos	100.0	100.0	0.0	
Elaboración y aprobación Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	100.0	100.0	0.0	
Informe Final Etapa Preliminar	100.0	99.0	-1.0	
Etapa de Desarrollo	4.5	0.0	-4.5	

NOVEDADES

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Diagnóstico de malla vial (Km-carril)	4.367,50	0,00	Km_Carril

EN QUÉ SE TRABAJA

TIPO DE ELEMENTO	EN QUÉ SE TRABAJA
Calzada	Se avanzó en la semana del 22 al 28 de diciembre en las actividades que hacen parte de la etapa preliminar, relacionadas con la atención de observaciones y entrega del informe final de la etapa preliminar ajustado, por parte del consultor.

ANUNCIOS A LA COMUNIDAD