DISICO S.A. INGENIERIA	TITULO DOCUMENTO	Código:	FDI-001-02
	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	3
		Fecha de Creación:	1/07/2002
		Fecha de Modificación:	11/10/2013
		Página:	1 de 1

FECHA:		CONSECUTIVO:		Hoja N° __1_ de __1___
CONTRATO: N° 19001328 H2 de 2019				CLIENTE: Aeronáutica Civil

OBJETO: Adquirir, instalar, remodelación y poner en servicio subestación eléctrica del Aeropuerto El Dorado (vigencia futura)

ASISTENTES: NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
JUAN CARLOS MANCERA	SUPERVISOR	
ARNULFO URREGO	SUPERVISOR	
ROBERTO NIETO	RESIDENTE	

DECISIONES

Tableros: en la visita realizada a la planta se verifica la metalmecanica de los tableros realizando las siguientes consideraciones

- los tableros deberan tener una base de 10cm en lamina cal. 14 pintada negro 7016.
- Se deben mejorar las condiciones de remate de los tableros
- Los puertas deben tener refuerzos para evitar que se doblen cuando se abran o se cierren
- Los empaques de los acrilicos de las puertas deberan ser tipo Z.
- las celdas para la protección del circuito de salida de 4KV. con sus seccionadores tipo HH. se cambian por un Item nuevo el cual sera el suministro e instalación de 2 subestaciones tipo pedestal 480/4000 V. para mejorar espacio al interior de la subestación reguladora. A y B.
- El marco pisa vidrio debera ser tipo u traquelado y se anula el empaque tipo z.
- las bases tendran ~~vos~~ unos esquineros para anclaje al piso.

DISICO S.A. INGENIERIA	TITULO DOCUMENTO	Código:	FDI-001-02
		Versión:	3
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Creación:	1/07/2002
		Fecha de Modificación:	11/10/2013
		Página:	1 de 1

FECHA:		CONSECUTIVO:		Hoja Nº ___1_ de __1___
CONTRATO: Nº 19001328 H2 de 2019				CLIENTE: Aeronáutica Civil

OBJETO: Adquirir, instalar, remodelación y poner en servicio subestación eléctrica del Aeropuerto El Dorado (vigencia futura)

Las Celdas Sivacon para la alimentación de los transformadores de distribución 300KVA y 350KVA. se suprimen y las acometidas para dichos traros Sabran directamente del tablero de paralelismo con sus protecciones de 500A.

La Celda Simosec R. que se habia pensado Como alternativa para el cambio de los Seccionadores en aire tipo HH para los Subestaciones de 40KVA de los Circuitos del ILS y Meteorologio en Pista sur no Se requieren teniendo en Cuenta que Se instalaran Subestaciones tipo Pedestal.

- Para los tableros la bandeja Vertical debera Ser Completa y Soportada con la estructura internamente. (travesaño).

- Las Subestaciones pedestal deberan tener Cerramiento. en malla eslavonada galvanizada Segun norma ~~de~~ Enel - Codensa.
- Se requiero la Cotizacion Completa para tableros de UPS. discriminando Cada uno de los elementos.

- la conalización Se cotizara en 6 ductos de 6"
- Ajustar el item suministro e instalacion de una linea de Cable. tipo 8AWG 5KV. XLPE. por Suministro e instalación de una acometido trifosica Ajustando distancios para mejorar rendimientos.
- todas la tornilleria de los tapas de los tableros debe Ser avellanada.

Todos los detalles Constructivos de los tableros Se definieron Con los Señores Luis Riveros y William Robayo.

- Se definio como es la parte Constructivo del frente muerto de los tableros y elementos Como chapas y bisagras.
- Se define Como Color de los tableros de la Subestación A y B 'RoL 7035 texturizado.