Fecha 2021-03-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. JORGE URIBE BOTERO (KR 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 170 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Estudios y diseños Av. Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Cl. 134 hasta la Cl. 170 (Canal Cedro, Rionorte)

CONTRATO No. IDU-1526-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Edgar Ardila Roa - Apoyo Principal, Ernesto Cabrera Pinzon - Apoyo Principal, Cristian Andres Contreras Caballero - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	33.92%
% EJECUTADO	28.0%
% VARIACIÓN	-5.92%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de estudios y diseños en ejecucion con un avance de la ejecucion de 29,27%.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	INGENIERÍA Y GESTIÓN VÍAL GEVIAL S.A.S
Contrato No.	IDU-1526-2020
Valor Inicial	$ 3.569.678.815,00
Total Contrato	$ 3.569.678.815,00
Valor Pagado	$ 273.242.399,00
Plazo Inicial	270 días
Plazo Actualizado	270 días
Fecha de Iniciación	2021-01-19
Fecha de Terminación Actual	2021-10-18
No. Empleos generados	34

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTER VIALES
Contrato No.	IDU-1527-2020
Valor Inicial	$ 1.044.625.691,00
Total Contrato	$ 1.044.625.691,00
Valor Pagado	$ 108.699.813,00
Plazo Inicial	300 días
Plazo Actualizado	300 días
Fecha de Iniciación	2021-01-19
Fecha de Terminación Actual	2021-11-18
No. Empleos generados	26

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito y Transporte	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio público	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotecnia	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Redes hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Ambiental, Forestal y SST	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Topografía	61.88	56.0	-5.88	
Estudios y Diseños - Tránsito y Transporte	84.39	50.0	-34.39	
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	2.13	10.0	7.87	
Estudios y Diseños - Urbanismo y Espacio público	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Pavimentos	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Geotecnia	83.66	70.0	-13.66	
Estudios y Diseños - Estructuras	13.1	13.0	-0.1	
Estudios y Diseños - Redes hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Redes Secasy de gas	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Presupuesto construcción	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Cronograma	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Ambiental, Forestal y SST	8.25	8.0	-0.25	
Estudios y Diseños - Arqueología y BIC	1.11	5.0	3.89	
Estudios y Diseños - Diálogo ciudadano y comunicación estratégica	15.63	12.0	-3.63	